| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 101740 |
| - заработная плата, тенге | 15261 |
| - трудоемкость, чел-ч | 51 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 66235 |
| **Всего** | **1170152** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | 12872 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1815 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 10 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 22123 |
| - сметная заработная плата, тенге | 10177 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 62 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 11830 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 4732 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1221709** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге** | **2729298** |
| - материалы, тенге | 1979034 |
| - сметная заработная плата, тенге | 313638 |
| Налог (2 %) | 54586 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2783884** |
| НДС (12 %) | 334066 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3117950** |

**Заказчик:**
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

**Технический надзор**
ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ Ж.А. Нуртазин

**Подрядчик:**
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

**Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Форма 2В

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

**Акт №6 от 18.09.2013 года**

**приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.**

**(локальная смета 2-1-3)**

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Корректировка за июнь 2013года.** | | | | | | | | |
| | | **В связи с корректировкой проекта.(привязка тепловых узлов к наружным сетям)** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | |
| | | **1.2 Тепловой узел № 1 (1шт)** | | | | | | | | |
| 52 | Е16-11-4 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм | -8,5 | 1682,32 | 19,93 | -14300 | -169 | -1555 | 0,77044 | |
| | | *м трубопровода* | | 135,58 | 7,47 | -1152 | -63 | 128 | 0,03646 | |
| 53 | Е16-11-3 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм | -4,5 | 153,98 | 16,46 | -693 | -74 | -800 | 0,74778 | |
| | | *м трубопровода* | | 132,56 | 6,17 | -597 | -28 | 128 | 0,03008 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 8-1-31 | Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 76х3,5 мм | -1 | 924 | | -924 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 55 | 8-1-32 | Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм | -3,5 | 1230 | | -4305 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 56 | Е16-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | -1 | 424,17 | 4,08 | -424 | -4 | -72 | 0,30591 |
| | | *м трубопровода* | | 53,77 | 1,53 | -54 | -2 | 128 | 0,00752 |
| 57 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | -1 | 11,31 | – | -11 | – | -14 | 0,0516 |
| | | *м трубопровода* | | 11,01 | – | -11 | – | 128 | – |
| 58 | Е16-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | -13 | 11,45 | – | -149 | – | -183 | 0,0516 |
| | | *м трубопровода* | | 11,01 | – | -143 | – | 128 | – |
| 59 | Е18-16-4 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм | -2 | 25111,34 | 160,26 | -50223 | -321 | -1810 | 3,6874 |
| | | *шт* | | 646,58 | 60,26 | -1293 | -121 | 128 | 0,2884 |
| 60 | 9-1-62 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | -4 | 408 | | -1632 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 61 | Ц12-698-4 | Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим | -11 | 150,7 | 18,8 | -1658 | -207 | -1119 | 1 |
| | | *шт* | | 113 | – | -1243 | – | 90 | – |
| 62 | 99-5-1(пл)Пр | Гильза | -11 | 1778 | | -19558 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 63 | Ц12-698-2 | Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа | -35 | 599,6 | 97,6 | -20986 | -3416 | -10074 | 1 |
| | | *шт* | | 313 | 6,8 | -10955 | -238 | 90 | 0,039 |
| 64 | Е18-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | -9 | 859,97 | 1,62 | -7740 | -15 | -480 | 0,2266 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *комплект* | | | | | | | | – |
| | | | 41,72 | – | -375 | – | 128 | – | |
| 65 Ц12-699-2 | Закладное устройство для измерения давления (разрежения) газов на трубопроводе | -15 | 189,9 | 26,6 | -2849 | -399 | -2093 | 1 | |
| | *шт* | | | | | | | | – |
| | | | 155 | – | -2325 | – | 90 | – | |
| 66 9-4-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | -15 | 328 | | -4920 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 67 Е18-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | -11 | 64,62 | – | -711 | – | -783 | 0,3193 | |
| | *комплект* | | | | | | | | – |
| | | | 55,62 | – | -612 | – | 128 | – | |
| 68 12-5-4 | Термометры прямые в оправе | -11 | 352 | | -3872 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 69 Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | -4 | 482,28 | 40,42 | -1929 | -162 | -1425 | 1,5141 | |
| | *шт* | | | | | | | | – |
| | | | 261,88 | 16,22 | -1048 | -65 | 128 | 0,0721 | |
| 70 9-1-93 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | -2 | 869 | | -1738 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 71 9-2-38 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | -2 | 7360 | | -14720 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 72 Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | -10 | 908,06 | 92,83 | -9081 | -928 | -6349 | 2,678 | |
| | *шт* | | | | | | | | – |
| | | | 461,18 | 34,76 | -4612 | -348 | 128 | 0,1648 | |
| 73 9-2-12 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм | -2 | 11800 | | -23600 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 9-2-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | -1 | 5190 | | -5190 | | | |
| | *шт* | | | | | | | |
| 75 9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | -3 | 6480 | | -19440 | | | |
| | *шт* | | | | | | | |
| 76 9-2-40 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | -3 | 13400 | | -40200 | | | |
| | *шт* | | | | | | | |
| 77 9-2-39 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм | -1 | 10700 | | -10700 | | | |
| | *шт* | | | | | | | |
| 78 8-9-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм | -24 | 492 | | -11808 | | | |
| | *шт* | | | | | | | |
| 79 8-9-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм | -4 | 285 | | -1140 | | | |
| | *шт* | | | | | | | |
| 80 8-9-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм | -4 | 377 | | -1508 | | | |
| | *шт* | | | | | | | |
| 81 8-9-7 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм | -4 | 225 | | -900 | | | |
| | *шт* | | | | | | | |
| 82 Е18-21-7 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм | -2 | 460,24 | 149,17 | -920 | -298 | -883 | 1,6789 |
| | *фильтр* | | 289,69 | 55,62 | -579 | -111 | 128 | 0,2678 |
| 83 99-2-13(пл)Д | Фильтр сетчатый чугунный FVFд=100мм | -2 | 16362 | | -32724 | | | |
| | *шт* | | | | | | | |
| 84 Е9-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | -0,02268 | 17355,76 | 2191,28 | -394 | -50 | -258 | 73,6 |
| | *т конструкций* | | 12555 | 101,25 | -285 | -2 | 90 | 0,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2-1-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | -0,02268 | 114900 | | -2606 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 86 | 9-4-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | -15 | 328 | | -4920 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 87 | Е16-9-1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм | -11 | 662,13 | 14,54 | -7283 | -160 | -1532 | 0,56959 |
| | | *м трубопровода* | | 103,36 | 5,45 | -1137 | -60 | 128 | 0,02657 |
| 88 | 8-7-7 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 18х2,0 мм | -1,1 | 5840 | | -6424 | | | |
| | | *10м* | | | | | | | |
| 89 | Е16-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | -11 | 11,31 | – | -124 | – | -155 | 0,0516 |
| | | *м трубопровода* | | 11,01 | – | -121 | – | 128 | – |
| 90 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | -1,76 | 148,39 | 0,07 | -261 | – | -200 | 0,646 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | -190 | – | 105 | 0,0001 |
| 91 | Е15-172-3 | Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | -5,89 | 100,69 | 0,07 | -593 | – | -373 | 0,369 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 60,3 | 0,02 | -355 | – | 105 | 0,0001 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **-333158** | **-6203** | | |
| | | | | | | **-27087** | **-1038** | | |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | -299868 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | -30158 | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | -4524 | | | |

| | |
|---|---|
| - трудоемкость, чел-ч | -15 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | -21799 |
| **Всего** | **-385115** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | -4236 |
| - сметная заработная плата, тенге | -597 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | -3 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | -7281 |
| - сметная заработная плата, тенге | -3349 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | -20 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | -3894 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | -1557 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **-402083** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге** | **-898253** |
| - материалы, тенге | -669905 |
| - сметная заработная плата, тенге | -93931 |
| Налог (2 %) | -17965 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **-916218** |
| НДС (12 %) | -109946 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **-1026164** |

**Заказчик:**
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

**Технический надзор**
ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ Ж.А. Нуртазин

**Подрядчик:**
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

**Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"**

**Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

**Акт №5 от 18.09.2013 года**
**приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года**
**(локальная смета 2-1-5)**
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 89 | 18-3-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25К=2,000; *шт* | 0,52 | 4720 | | 2454 | | | | |
| | | 052(8.13) | | | | | | | | |
| 90 | Ц10-901-8 | Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм *шт* | 0,298 | 254,8 | 12,5 | 76 | 4 | 77 | 1 | |
| | | | | 234 | – | 70 | – | 110 | – | |
| 91 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ *1000шт* | 0,222 | 16300 | | 3619 | | | | |
| 113 | 8-6-60 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 ммК=2,000; *м* | 38 | 160 | | 6080 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **12229** | **4** | | | |
| | | | | | | **70** | **–** | | | |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 12155 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 77 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 12 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 738 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **13044** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | 143 |
| - сметная заработная плата, тенге | 20 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 247 |
| - сметная заработная плата, тенге | 114 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 132 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 53 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **13619** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **30425** |
| - материалы, тенге | 27154 |
| - сметная заработная плата, тенге | 896 |
| Налог (2 %) | 609 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **31034** |
| НДС (12 %) | 3724 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **34758** |

**Заказчик:**
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

**Технический надзор**
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А.Нуртазин

**Подрядчик:**
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

**Акт №2 от 18.09.2013 года**
**приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года**
**(локальная смета 2-1-2)**
Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Стены** | | | | | | | | | |
| 2 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи) | 241,845 | 5326,39 | 335,84 | 1288161 | 81221 | 235650 | 4,54 | |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 169231 | 30472 | 118 | 0,61 | |
| 5 | Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе | 200 | 2455,45 | 367,45 | 491090 | 73490 | 377100 | 10,12 | |
| | | *м3 изоляции* | | 1748,25 | 137,25 | 349650 | 27450 | 100 | 0,67 | |
| 6 | 99-5-70(пл)ТОО Стирол | Пенополистирол ПСБ-С М35 | 200 | 3446 | | 689200 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 8 | Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены) | 300 | 745,27 | 34,37 | 223581 | 10311 | 71462 | 1,21 | |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 56700 | 3861 | 118 | 0,0629 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (тоже) | 569,5 | 745,27 | 34,37 | 424431 | 19574 | 135659 | 1,21 |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 107636 | 7329 | 118 | 0,0629 |
| 12 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 2 | 8679,65 | 422,15 | 17359 | 844 | 19859 | 56,4 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 16515 | 315 | 118 | 0,77 |
| 13 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм | 2 | 50800 | | 101600 | | | |
| | *т* | | | | | | | |
| 14 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи) | 1,9 | 8679,65 | 422,15 | 16491 | 802 | 18866 | 56,4 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 15689 | 299 | 118 | 0,77 |
| 17 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | 0,02 | 64100 | | 1282 | | | |
| | *т* | | | | | | | |
| 18 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 1,9 | 40200 | | 76380 | | | |
| | *т* | | | | | | | |
| 20 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс | 1,6 | 8679,65 | 422,15 | 13887 | 675 | 15888 | 56,4 |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 13212 | 252 | 118 | 0,77 |
| 21 4-1-62 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм | 1,6 | 65300 | | 104480 | | | |
| | *т* | | | | | | | |
| 23 Е6-19-2 | Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В | 8 | 9137,22 | 283,24 | 73098 | 2266 | 6966 | 4,15 |
| | *м3* | | 722,25 | 106,99 | 5778 | 856 | 105 | 0,5226 |
| 24 Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) | 202,58 | 5323,46 | 337,41 | 1078427 | 68353 | 190399 | 4,38 |
| | *м3 кладки* | | 670,5 | 126 | 135830 | 25525 | 118 | 0,62 |
| 25 Е8-6-7 | Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи) | 323 | 5323,46 | 337,41 | 1719478 | 108983 | 303579 | 4,38 |
| | *м3 кладки* | | 670,5 | 126 | 216572 | 40698 | 118 | 0,62 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т<br>*шт сборных конструкций* | 598,2 | 107,27<br>23,85 | 66,43<br>23,85 | 64169<br>14267 | 39738<br>14267 | 39948<br>140 | 0,148<br>0,1051 | — |
| 30 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)<br>*м3* | 22,6 | 15000 | | 339000 | | | | |
| 31 | Е9-25-1 | Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;<br>*т конструкций* | 2,86 | 5257,75<br>2499,75 | 2020,02<br>502,43 | 15037<br>7149 | 5777<br>1437 | 7727<br>90 | 15,51<br>1,79 | — |
| 32 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей<br>*т* | 2,86 | 101700 | | 290862 | | | | |
| | **1.1 Монолитные ж/б балки** | | | | | | | | | |
| 42 | Е6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм<br>*м3* | 56,69 | 14927,04<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 846214<br>135206 | 23090<br>8722 | 151124<br>105 | 14,4<br>0,7515 | — |
| 43 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | 2,8731 | 60500 | | 173823 | | | | |
| 44 | 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм<br>*т* | 1,014 | 67700 | | 68648 | | | | |
| 45 | 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм<br>*т* | 0,7 | 62000 | | 43400 | | | | |
| 46 | Е26-32-1 | Заполнение балок перфорацией<br>*м3 изоляции* | 16,39 | 2115,7<br>1748,25 | 367,45<br>137,25 | 34676<br>28654 | 6023<br>2250 | 30904<br>100 | 10,12<br>0,67 | — |
| 47 | 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,97<br>*м3* | 16,39 | 12600 | | 206514 | | | | |
| | **1.3 Утепление стен по контуру проемов** | | | | | | | | | |
| 58 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из досок (рамка)<br>*м3 древесины в конструкции* | 8,77 | 22541,72<br>3487,5 | 316,57<br>119,25 | 197691<br>30585 | 2776<br>1046 | 37957<br>120 | 22,5<br>0,58 | — |
| 59 | Е8-4-5 | Обёртывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;<br>*м2 поверхности* | 475,46 | 44,96<br>40,84 | 4,12<br>1,54 | 21377<br>19418 | 1959<br>732 | 23777<br>118 | 0,234<br>0,00755 | — |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 1-1-733 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100; *м2* | 475,46 | 71 | | 33758 | | | | |
| 61 Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции* | 34,5 | 2455,45 / 1748,25 | 367,45 / 137,25 | 84713 / 60315 | 12677 / 4735 | 65050 / 100 | 10,12 / 0,67 | 34 / 2 |
| 62 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970; *м3* | 34,2 | 12600 | | 430920 | | | | |
| 63 Е8-4-5 | Обёртывание изоляции плёнкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности* | 600 | 44,96 / 40,84 | 4,12 / 1,54 | 26976 / 24504 | 2472 / 924 | 30005 / 118 | 0,234 / 0,00755 | 1 |
| 64 1-1-508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т* | 0,299 | 184000 | | 55016 | | | | |
| 65 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6) *т стальных элементов* | 1 | 175710,1 / 8100 | 1826,1 / 690,75 | 175710 / 8100 | 1826 / 691 | 12307 / 140 | 42,7 / 3,37 | |
| 66 Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 701 | 974,65 / 193,05 | 4,92 / 1,87 | 683230 / 135328 | 3449 / 1311 | 143471 / 105 | 1,15 / 0,0091 | |

**Раздел 2 Перегородки**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 Е8-7-3 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 938,71 | 768,82 / 225 | 34,73 / 13,01 | 721699 / 211210 | 32601 / 12213 | 263639 / 118 | 1,43 / 0,0635 | 1 |
| 68 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т* | 0,8 | 64100 | | 51280 | | | | |
| 69 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление перегородок к стенам и перекрытиям. *т стальных элементов* | 0,9 | 175710,1 / 8100 | 1826,1 / 690,75 | 158139 / 7290 | 1643 / 622 | 11077 / 140 | 42,7 / 3,37 | |
| 70 Е8-24-9 | Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м | 748 | 261 | 28,35 | 195228 | 21206 | 141063 | 0,88 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 152,15 | 7,67 | 113808 | 5737 | 118 | 0,0195 |
| 71 1-1-572 | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=0,910; *м2* | 681 | 766 | | 521646 | | | |
| 72 Е7-20-3 | Установка круплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям | 0,35 | 175710,1 | 1826,1 | 61499 | 639 | 4308 | 42,7 |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 2835 | 242 | 140 | 3,37 |
| 73 Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,5 | 22541,72 | 316,57 | 11271 | 158 | 2165 | 22,5 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 1744 | 60 | 120 | 0,58 |

**Раздел 3 Перекрытие и покрытие**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 | 207,7007 | 932,01 | 200,77 | 193579 | 41700 | 107705 | 1,74 |
| | *шт сборных конструкций* | | 299,25 | 71,15 | 62154 | 14778 | 140 | 0,3052 |
| 75 Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 | 168,18 | 1510,06 | 373,54 | 253962 | 62822 | 141464 | 2,66 |
| | *шт сборных конструкций* | | 465,75 | 135,07 | 78330 | 22716 | 140 | 0,6052 |
| 76 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2* | 362,37992 | 1981,5 | | 718056 | | | |
| 78 30-1-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3* | 43,2 | 133 | | 5746 | | | |
| 83 Е6-22-9 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 1,42 | 10963,32 | 269,2 | 15568 | 382 | 2137 | 8,21 |
| | *м3* | | 1332 | 101,7 | 1891 | 144 | 105 | 0,4966 |
| 84 4-1-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т* | 0,03996 | 65000 | | 2597 | | | |
| 85 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т* | 0,90329 | 60500 | | 54649 | | | |
| 86 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т* | 0,17798 | 65900 | | 11729 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 Е6-22-9 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм клВ15 | 0,5 | 10963,32 | 269,2 | 5482 | 135 | 753 | 8,21 | — |
| | *м3* | | 1332 | 101,7 | 666 | 51 | 105 | 0,4966 | |
| 90 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | 0,1243 | 62000 | | 7707 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 91 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,00852 | 60500 | | 515 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 92 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,03132 | 65900 | | 2064 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 94 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм | 0,6696 | 58700 | | 39306 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 95 Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе | 9,54 | 2478,2 | 367,45 | 23642 | 3505 | 17987 | 10,12 | — |
| | *м3 изоляции* | | 1748,25 | 137,25 | 16678 | 1309 | 100 | 0,67 | |
| 96 99-1-1(пл) | Пенополистирол ПСБ-С М35 (прайс-лист ТОО "Стирол")К=0,970; | 9,13379 | 3446 | | 31475 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 97 Е11-5-1 | Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки н | 475,33 | 301,3 | 2,07 | 143217 | 984 | 151743 | 1,38 | — |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 258,75 | 0,79 | 122992 | 376 | 123 | 0,0038 | |
| **Раздел 5 Ограждение лоджий** | | | | | | | | | |
| 192 Е8-7-1 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи) | 344,52 | 475,94 | 18,89 | 163971 | 6508 | 82088 | 1,24 | — |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 194,85 | 7,07 | 67130 | 2436 | 118 | 0,0345 | |
| 193 Е8-7-1 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М100 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м | 84,4 | 475,94 | 18,89 | 40169 | 1594 | 20110 | 1,24 | — |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 194,85 | 7,07 | 16445 | 597 | 118 | 0,0345 | |
| 196 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 2,205 | 60500 | | 133403 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм<br>*т* | 0,114 | 41200 | | 4697 | | | | |
| 198 Е8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича<br>*м2 стен (без вычета проемов)* | 425,84 | 38,93<br>38,93 | –<br>– | 16578<br>16578 | –<br>– | 19562<br>118 | 0,219<br>– | |
| 199 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом<br>*м2 поверхности* | 41,8 | 258,16<br>58,05 | 4,19<br>1,58 | 10791<br>2426 | 175<br>66 | 2941<br>118 | 0,382<br>0,0076 | |
| **Раздел 6 Лестница (4шт)** | | | | | | | | | |
| 221 Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;<br>*шт сборных конструкций* | 10,66 | 932,01<br>299,25 | 200,77<br>71,15 | 9935<br>3190 | 2140<br>758 | 5527<br>140 | 1,74<br>0,3052 | |
| 222 Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороныК=4,000;<br>*шт сборных конструкций* | 32 | 1510,06<br>465,75 | 373,54<br>135,07 | 48322<br>14904 | 11953<br>4322 | 26916<br>140 | 2,66<br>0,6052 | |
| 223 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=4,000;<br>*м2* | 24,586 | 1981,5 | | 48717 | | | | |
| 224 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 смК=4,000;<br>*м2* | 307,34 | 1981,5 | | 608994 | | | | |
| 225 Е7-14-1 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 тК=4,000;<br>*шт сборных конструкций* | 5,33 | 114,51<br>64,8 | 37,48<br>10,81 | 610<br>345 | 200<br>58 | 564<br>140 | 0,408<br>0,042 | |
| 226 30-18-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=4,000;<br>*м3* | 0,16 | 24900 | | 3984 | | | | |
| 227 30-1-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-4,000;<br>*м3* | -0,16 | 134 | | -21 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 30-1-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-4,000; *м3* | -0,16 | 250 | | -40 | | | |
| 229 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММК=4,000; *т стальных элементов* | 0,223 | 175710,1 / 8100 | 1826,1 / 690,75 | 39183 / 1806 | 407 / 154 | 2744 / 140 | 42,7 / 3,37 |
| 230 | 4-1-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытияК=4,000; *т* | 0,223 | 18000 | | 4014 | | | |
| 231 | Е7-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=4,000; *м ступеней* | 345,6 | 208,39 / 180 | 12,56 / 4,75 | 72020 / 62208 | 4341 / 1642 | 89390 / 140 | 1,08 / 0,0232 |
| 232 | 30-21-8 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)К=4,000; *м* | 13,55 | 1000 | | 13550 | | | |
| 237 | Е6-22-9 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 ммК=4,000; *м3* | 13,55 | 10963,32 / 1332 | 269,2 / 101,7 | 148553 / 18049 | 3648 / 1378 | 20398 / 105 | 8,21 / 0,4966 |
| 246 | Е9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуровК=4,000; т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций* | 5,41428 | 5257,75 / 2499,75 | 2020,02 / 502,43 | 28467 / 13534 | 10937 / 2720 | 14629 / 90 | 15,51 / 1,79 |
| 247 | Е9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтажеК=4,000; *т* | 5,41428 | 2426,4 / 1230,75 | 545,76 / – | 13137 / 6664 | 2955 / – | 5998 / 90 | 5,25 / – |
| 248 | 2-1-146 | Косоуры *т* | 3,30264 | 108500 | | 358336 | | | |
| 249 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=4,000; *т* | 2,11164 | 101700 | | 214754 | | | |
| 250 | 99-1-2(пл) | Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр.8, табл.3)К=4,000; *т* | 5,41428 | 1860 | | 10071 | | | |
| 254 | Е15-70-2 | Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркасаК=4,000; | 166 | 1004,53 | 4,92 | 166752 | 817 | 38053 | 1,28 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 216,45 | 1,87 | 35931 | 310 | 105 | 0,0091 |
| 255 Е12-14-2 | Утепление покрытий керамзитом-в монолитных участкахК=4,000; | 3,84 | 4398,02 | 245,72 | 16888 | 944 | 2169 | 2,71 |
| | *м3 утеплителя* | | 382,5 | 92,25 | 1469 | 354 | 119 | 0,45 |
| **Раздел 7 Полы** | | | | | | | | |
| **7.1 Деталь 132** | | | | | | | | |
| 256 Е11-9-1 | Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 836 | 48,53 | 5,55 | 40571 | 4640 | 46324 | 0,258 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 42,98 | 2,07 | 35931 | 1731 | 123 | 0,0102 |
| 257 99-1-1(пл) | Пенополистирол ПСБ-С М50 (прайс-лист ТОО "Стирол") | 43,0536 | 4120 | | 177381 | | | |
| | *м3* | | | | | | | |
| 258 Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой | 836 | 125,08 | 0,99 | 104567 | 828 | 11908 | 0,0694 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 11,59 | 0,38 | 9689 | 318 | 119 | 0,0018 |
| 259 Е11-11-5 | Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона | 836 | 404,44 | 13,43 | 338112 | 11227 | 73666 | 0,45 |
| | *м2 стяжки* | | 66,6 | 5,04 | 55678 | 4213 | 123 | 0,0246 |
| 260 Е11-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000; | 5016 | 75,76 | 0,67 | 380012 | 3361 | 5429 | 0,0044 |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 3160 | 1254 | 123 | 0,0012 |
| **7.2 Деталь 61** | | | | | | | | |
| 264 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 1515,5 | 227,34 | 9,95 | 344534 | 15079 | 104276 | 0,356 |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 79109 | 5668 | 123 | 0,0182 |
| 265 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; | 6062,2 | 35,95 | 0,67 | 217936 | 4062 | 6562 | 0,0044 |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 3819 | 1516 | 123 | 0,0012 |
| **7.3 Деталь 138** | | | | | | | | |
| 269 Е11-9-1 | Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 86 | 48,53 | 5,55 | 4174 | 477 | 4765 | 0,258 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 42,98 | 2,07 | 3696 | 178 | 123 | 0,0102 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 09-1-1(пл) | Пенополистирол ПСБ-С М50 (прайс-лист ТОО "Стирол")К=1,030; *м3* | 4,429 | 4120 | | 18247 | | | | |
| 271 Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности* | 86 | 125,08 / 11,59 | 0,99 / 0,38 | 10757 / 997 | 85 / 33 | 1226 / 119 | 0,0694 / 0,0018 | — |
| 272 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки* | 86 | 227,34 / 52,2 | 9,95 / 3,74 | 19551 / 4489 | 856 / 322 | 5918 / 123 | 0,356 / 0,0182 | — |
| 273 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки* | 344 | 35,95 / 0,63 | 0,67 / 0,25 | 12367 / 217 | 230 / 86 | 373 / 123 | 0,0044 / 0,0012 | — |
| **7.5 Деталь 352*** | | | | | | | | | |
| 278 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки* | 236,8 | 227,34 / 52,2 | 9,95 / 3,74 | 53834 / 12361 | 2356 / 886 | 16294 / 123 | 0,356 / 0,0182 | — |
| **7.8 Пол лоджии** | | | | | | | | | |
| 290 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 *м2 стяжки* | 159,33 | 236,62 / 52,2 | 9,95 / 3,74 | 37701 / 8317 | 1585 / 596 | 10963 / 123 | 0,356 / 0,0182 | — |
| 291 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности* | 159,33 | 340,45 / 85,95 | 18,42 / 6,91 | 54244 / 13694 | 2935 / 1101 | 18198 / 123 | 0,416 / 0,0337 | — |
| 292 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности* | 159,33 | 232,19 / 50,85 | 9,05 / 3,4 | 36995 / 8102 | 1442 / 542 | 10632 / 123 | 0,251 / 0,0165 | — |
| 293 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 *м2 стяжки* | 159,33 | 227,34 / 52,2 | 9,95 / 3,74 | 36222 / 8317 | 1585 / 596 | 10963 / 123 | 0,356 / 0,0182 | — |
| 294 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки* | 318,66 | 35,95 / 0,63 | 0,67 / 0,25 | 11456 / 201 | 214 / 80 | 346 / 123 | 0,0044 / 0,0012 | — |
| **7.9 Деталь 741*** | | | | | | | | | |
| 295 Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080; | 4,4 | 8739,18 | – | 38452 | – | 3069 | 3,66 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 2495 | – | 123 | – | |
| 296 Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 55 | 329,52 | 14,76 | 18124 | 812 | 3922 | 0,361 | |
| | *м2 покрытия* | | 52,43 | 5,54 | 2884 | 305 | 123 | 0,027 | |
| 297 Е11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; | -55 | 41,64 | 0,67 | -2290 | -37 | -132 | 0,0104 | |
| | *м2 покрытия* | | 1,69 | 0,25 | -93 | -14 | 123 | 0,0012 | |
| 298 Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 55 | 74,9 | 2,62 | 4120 | 144 | 777 | 0,0681 | |
| | *м2 площади уплотнения* | | 10,51 | 0,99 | 578 | 54 | 123 | 0,0048 | |
| | **Раздел 9 Окна и балконные двери** | | | | | | | | |
| 317 Е10-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 | 21,6 | 498,08 | 19,17 | 10759 | 414 | 6146 | 1,3822 | |
| | *м2 проемов* | | 230,97 | 6,18 | 4989 | 133 | 120 | 0,0302 | |
| 318 6-1-181 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 21,6 | 5240 | | 113184 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 319 Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 46,4 | 427,5 | 19,32 | 19836 | 896 | 10703 | 1,1121 | |
| | *м2 проемов* | | 185,83 | 6,39 | 8623 | 296 | 120 | 0,0312 | |
| 320 Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 | 54,22 | 346,04 | 18,87 | 18762 | 1023 | 9293 | 0,8165 | |
| | *м2 проемов* | | 136,44 | 6,39 | 7398 | 346 | 120 | 0,0312 | |
| 321 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 100,76 | 7000 | | 705320 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 322 Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 128,76 | 348,94 | 18,88 | 44930 | 2431 | 27438 | 1,0234 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 проемов* | | 171,01 | 6,57 | 22019 | 846 | 120 | 0,0321 | |
| 323 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2* | 128,76 | 6409 | | 825223 | | | | |
| 324 Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 233,55 | 241,05 | 5,58 | 56297 | 1303 | 26952 | 0,586 | |
| | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 21965 | 495 | 120 | 0,0103 | |
| 325 6-1-198 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм *м* | 164,7 | 1100 | | 181170 | | | | |
| 326 Е10-93-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 | 81,4 | 447,28 | 20,21 | 36409 | 1645 | 21689 | 1,2876 | |
| | *м2 проемов* | | 215,16 | 6,88 | 17514 | 560 | 120 | 0,0336 | |
| 327 6-1-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2* | 81,4 | 8000 | | 651200 | | | | |
| 328 Е10-91-2 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 | 13,7 | 378,27 | 18,53 | 5182 | 254 | 2668 | 0,934 | |
| | *м2 проемов* | | 156,07 | 6,18 | 2138 | 85 | 120 | 0,0302 | |
| 329 Е10-91-4 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 | 6 | 387,83 | 18,74 | 2327 | 112 | 1141 | 0,9112 | |
| | *м2 проемов* | | 152,26 | 6,18 | 914 | 37 | 120 | 0,0302 | |
| 330 6-1-181 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2* | 13,7 | 5240 | | 71788 | | | | |
| 331 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2* | 6 | 6500 | | 39000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 1-1-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-0,500; *м2* | -16,885 | 2800 | | -47278 | | | | |
| | **Раздел 12 Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| 363 Е15-69-4 | Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями | 2070,22 | 57,49 | 0,35 | 119017 | 725 | 113295 | 0,298 | |
| | *м2 отделываемой поверхности* | | 51,98 | 0,14 | 107610 | 290 | 105 | 0,0007 | |
| 366 Е15-60-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором | 5347 | 238,53 | 2 | 1275420 | 10694 | 527019 | 0,566 | 3 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 93,6 | 0,27 | 500479 | 1444 | 105 | 0,0423 | |
| 367 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм | 5347 | 107,35 | 3,43 | 574000 | 18340 | 421301 | 0,4552 | 2 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 394234 | 7005 | 105 | 0,0063 | |
| 368 Е15-60-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором | 932,8 | 238,53 | 2 | 222501 | 1866 | 91940 | 0,566 | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 93,6 | 0,27 | 87310 | 252 | 105 | 0,0423 | |
| | **12.1 Отделка откосов** | | | | | | | | |
| 376 Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | 456,8 | 618,07 | 6,33 | 282334 | 2892 | 151154 | 1,79 | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 312,75 | 2,39 | 142864 | 1092 | 105 | 0,0117 | |
| 377 Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 456,8 | 188,95 | 6,12 | 86312 | 2796 | 68929 | 0,8056 | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 141,39 | 2,32 | 64587 | 1060 | 105 | 0,01132 | |
| 378 | **Раздел 13 Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 380 Е15-17-5 | Облицовка стен плиткой на клеевой смеси | 566 | 443,3 | 4,62 | 250908 | 2615 | 153395 | 1,52 | |
| | *м2 облицовки* | | 254,97 | 3,14 | 144313 | 1777 | 105 | 0,0162 | |
| 380 | | | | | | | | | |
| 381 99-4-7(пл)Де | Плитка фасадная "под естесственный камень) *м2* | 566 | 550 | | 311300 | | | | |
| | Всего прямые затраты | | | | 23329538 | 778587 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **4211214** | **281398** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 18339735 | |
| Накладные расходы, тенге | 5061370 | |
| - заработная плата, тенге | 759206 | |
| - трудоемкость, чел-ч | 2531 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 1703454 | |
| **Всего** | **30094362** | |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | 331038 | |
| - сметная заработная плата, тенге | 46676 | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 265 | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 568955 | |
| - сметная заработная плата, тенге | 261719 | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1593 | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 304254 | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 121702 | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **31420311** | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **70192975** | |
| - материалы, тенге | 40970968 | |
| - сметная заработная плата, тенге | 13373102 | |
| Налог (2 %) | 1403860 | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **71596835** | |
| НДС (12 %) | 8591620 | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **80188455** | |

**Заказчик:**
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Т.Табаев.

**Технический надзор**
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

**Подрядчик:**
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

**Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
**Договор** № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №1 от 08.04.2013г.

**Справка № 7 от 27.06.2013 года**
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2013 г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Форма Наименование | Форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 61 О.И. | 30.10.12г. | 467072011421 | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 | | | | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | затраты | | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 214 720 575 | | | | | | | | | | |
| в том числе за месяц | 47 639 243 | 47 639 243 | 18 666 526 | 41 701 019 | | | | | 834 020 | 5 104 204 | 47 639 |
| 2-1-2,2-1-3(А),2-1-4,2-1-4(А),2-1-5,2-1-3 | 47 639 243 | 47 639 243 | 18 666 526 | 41 701 019 | | | | | 834 020 | 5 104 204 | 47 639 |
| Удержание аванса 30% | 64 416 173 | 14 291 773 | | | | | | | | | 14 291 |
| Удержание 5% | 10 736 029 | 2 381 962 | | | | | | | | | 2 381 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **30 965** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**Зам. начальника Отдела строительства**
Асылбаев Е.С.

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**
Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

N7.

Форма 2В

**Акт №1 от 27.06.2013 года**
**приемки выполненных работ за июнь 2013 года.**
**(локальная смета 2-1-2)**

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Стены** | | | | | | | | |
| 1 | Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) | 36,47 | 5326,39 | 335,84 | 194253 | 12248 | 35536 | 4,54 | |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 25520 | 4595 | 118 | 0,61 | |
| | | **1.1 Монолитные ж/б балки** | | | | | | | | |
| 43 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,8 | 60500 | | 48400 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Перекрытие и покрытие** | | | | | | | | |
| 74 | Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 | 55,2993 | 932,01 | 200,77 | 51540 | 11102 | 28676 | 1,74 | |
| | | *шт сборных конструкций* | | 299,25 | 71,15 | 16548 | 3935 | 140 | 0,3052 | |
| 75 | Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 | 57,82 | 1510,06 | 373,54 | 87312 | 21598 | 48636 | 2,66 | |
| | | *шт сборных конструкций* | | 465,75 | 135,07 | 26930 | 7810 | 140 | 0,6052 | |
| 76 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 32,61978 | 1981,5 | | 64636 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 2071,8873 | 1981,5 | | 4105445 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| **Раздел 9 Окна и балконные двери** | | | | | | | | | |
| 317 Е10-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 | 32,47 | 498,08 | 19,17 | 16173 | 622 | 9241 | 1,3822 | |
| | *м2 проемов* | | 230,97 | 6,18 | 7500 | 201 | 120 | 0,0302 | |
| 318 6-1-181 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 32,48 | 5240 | | 170195 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 319 Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 70 | 427,5 | 19,32 | 29925 | 1352 | 16146 | 1,1121 | |
| | *м2 проемов* | | 185,83 | 6,39 | 13008 | 447 | 120 | 0,0312 | |
| 320 Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 | 81,32 | 346,04 | 18,87 | 28140 | 1535 | 13938 | 0,8165 | |
| | *м2 проемов* | | 136,44 | 6,39 | 11095 | 520 | 120 | 0,0312 | |
| 321 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 151,16 | 7000 | | 1058120 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 322 Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 193,14 | 348,94 | 18,88 | 67394 | 3646 | 41158 | 1,0234 | |
| | *м2 проемов* | | 171,01 | 6,57 | 33029 | 1269 | 120 | 0,0321 | |
| 323 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | 193,14 | 6409 | | 1237834 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 324 Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 350,4 | 241,05 | 5,58 | 84464 | 1955 | 40438 | 0,586 | |
| | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 32955 | 743 | 120 | 0,0103 | |