Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №1 от 08.04.2013г.

Справка № 6 от 18.06.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	467072011421			

№ сметы	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4: из них: СМР в отчётном месяце	из графы 4: из них: По монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты: на приобретение материалов	затраты: другие дополнительные расходы	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	167 081 332										
в том числе за месяц	60 130 340	60 130 340	23 560 923	52 635 102							
2-1-2.	60 130 340	60 130 340	23 560 923	52 635 102					1 052 702	6 442 536	60 130 340
Удержание аванса 30%	50 124 400	18 039 102							1 052 702	6 442 536	60 130 340
Удержание 5%	8 354 067	3 006 517									18 039 102
Итого к оплате:											3 006 517
											39 084 721

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Г. ненрой

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" N 6.

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №1 на 18.06.2013г.

приемки выполненных работ за июль 2013 года

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	526	5326,39	335,84	2801681	176652	512527	4,54	23
		м3 кладки		699,75	126	368069	66276	118	0,61	3
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	80	2455,45	367,45	196436	29396	150840	10,12	8
		м3 изоляции		1748,25	137,25	139860	10980	100	0,67	
6	99-5-70(пл)Т	Пенополистирол ПСБ-С М35	80	3446		275680				
		м3								
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)	1170	745,27	34,37	871966	40213	278702	1,21	14
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	221130	15058	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2	8679,65	422,15	17359	844	19859	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	16515	315	118	0,77	

3 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	2	50800		101600				
	т								
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,6	50600		30360				
	т								
16 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,7	50800		35560				
	т								
23 Е6-19-2									
	Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В	3	9137,22	283,24	27412	850	2612	4,15	
	м3								
			722,25	106,99	2167	321	105	0,5226	
24 Е8-6-7									
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	760	5323,46	337,41	4045830	256432	714301	4,38	33
	м3 кладки								
			670,5	126	509580	95760	118	0,62	4
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	780	107,27	66,43	83671	51815	52088	0,148	1
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	18603	18603	140	0,1051	
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	24	15000		360000				
	м3								
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	3,1	5257,75	2020,02	16299	6262	8376	15,51	
	т конструкций								
			2499,75	502,43	7749	1558	90	1,79	
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	3,1	101700		315270				
	т								
1.1 Монолитные ж/б балки									
42 Е6-18-2									
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	15	14927,04	407,3	223906	6110	39987	14,4	2
	м3								
			2385	153,86	35775	2308	105	0,7515	
1.2 Утепление тамбуров и мусорокамер									
50 Е34-56-6									
	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций потолков (тамбур, мусорокамера, сквозной проход)	60,68	1133,52	9,51	68782	577	22010	2,17	
	м2 площади								
			355,5	3,62	21572	220	101	0,0177	

	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	142,1	958,16	7,35	136155	1044	33341	1,43	
	м2 площади		229,5	2,81	32612	399	101	0,0137	
52 Е34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	60,68	140,76	2,78	8541	169	8521	0,8748	
	м2 поверхности		137,98	1,06	8373	64	101	0,00516	
53 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	142,1	134,54	2,78	19118	395	19063	0,8268	
	м2 поверхности		131,76	1,06	18723	151	101	0,00516	
54 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40К=0,120;	24,3336	2890		70324				
	м3								
55 Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитамиплитами ЦСП	60,68	208,17	4,51	12632	274	10365	1,04	
	м2 поверхности		167,4	1,71	10158	104	101	0,0084	
56 Е34-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными акустическими плитами	142,1	176,24	4,41	25044	627	20684	0,887	
	м2 поверхности		142,43	1,69	20239	240	101	0,0082	
57 1-1-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 ммК=1,030;	208,8634	419		87514				
	м2								
	1.3 Утепление стен по контуру проемов								
58 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	6	22541,72	316,57	135250	1899	25969	22,5	
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	20925	716	120	0,58	
59 Е8-4-5	Обёртывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	320	44,96	4,12	14387	1318	16003	0,234	
	м2 поверхности		40,84	1,54	13069	493	118	0,00755	
60 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	360	71		25560				
	м2								
61 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	24	2455,45	367,45	58931	8819	45252	10,12	

	м3 изоляции		1748,25	137,25	41958	3294	100	0,67	
62 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	23,28	12600		293328				
	м3								
63 Е8-4-5	Обёртывание изоляции плёнкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	600	44,96	4,12	26976	2472	30005	0,234	1
	м2 поверхности		40,84	1,54	24504	924	118	0,00755	
65 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	1	175710,1	1826,1	175710	1826	12307	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	8100	691	140	3,37	

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

67 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	1000	768,82	34,73	768820	34730	280852	1,43	1
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	225000	13010	118	0,0635	
68 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,5	64100		32050				
	т								
69 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление перегородок к стенам и перекрытиям.	0,7	175710,1	1826,1	122997	1278	8616	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	5670	484	140	3,37	

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

74 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	200	932,01	200,77	186402	40154	103712	1,74	
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	59850	14230	140	0,3052	
75 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	192	1510,06	373,54	289932	71720	161500	2,66	
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	89424	25933	140	0,6052	
76 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	525,16 ~~603,1235~~	1981,5		1195089	-154489			
	м2	27,9632							
77 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2663,16 ~~2741,1145~~	1981,5		5431518	154489			
	м2	-27,9632							

86 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	7,86	10963,32	269,2	86172	2116	11832	8,21	
	м3		1332	101,7	10470	799	105	0,4966	
87 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-МС	0,78	175710,1	1826,1	137054	1424	9600	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	6318	539	140	3,37	
89 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм клВ15	2,62	10963,32	269,2	28724	705	3944	8,21	
	м3		1332	101,7	3490	266	105	0,4966	
95 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	4	2478,2	367,45	9913	1470	7542	10,12	
	м3 изоляции		1748,25	137,25	6993	549	100	0,67	
96 99-1-1(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35 (прайс-лист ТОО "Стирол")К=0,970;	4	3446		13784				
	м3								
97 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки н	200	301,3	2,07	60260	414	63847	1,38	
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	51750	158	123	0,0038	
	Всего прямые затраты				**18923997**	**742005**			**12**
					1998646	**274443**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				16183346	-1587438			
	Накладные расходы, тенге				2674257				
	- заработная плата, тенге				401139				
	- трудоемкость, чел-ч				1337				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1295895				
	Всего				**22894149**	22566643			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				251836				
	- сметная заработная плата, тенге				35509				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				201				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,3927 %)				90894				
	- сметная заработная плата, тенге				41811				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	255
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	231460
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	92584
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23560923**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1731 тенге	**52635102**
- материалы, тенге	36153595
- сметная заработная плата, тенге	6870873
Налог (2 %)	1052702
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**53687804**
НДС (12 %)	6442536
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**60130340**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №1 от 08.04.2013г.

Справка № 5 от 18.06.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	467072011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	106 950 992										
в том числе за месяц	26 199 256	26 199 256	10 983 488	22 933 523					458 670	2 807 063	26 199 256
2-1-1,2-1-2.	26 199 256	26 199 256	10 983 488	22 933 523					458 670	2 807 063	26 199 256
Удержание аванса 30%	32 085 298	7 859 777									7 859 777
Удержание 5%	5 347 550	1 309 963									1 309 963
Итого к оплате:											**17 029 516**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

№ 5

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №1 на 18.06.2013г.

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Дверные и оконные проемы								
90	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9,48	398,48	102,53	3778	972	2131	0,899	
		м2 проемов		151,65	35,67	1438	338	120	0,1393	
93	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	9,5	12300		116850				
		м2								
100	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	7,37	718,72	2,93	5297	22	496	0,406	
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	464	8	105	0,0054	
		Раздел 9 Разные работы								
113	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	406,86	134,1	–	54560	–	61653	0,972	
		м3 грунта		134,1	–	54560	–	113	–	
114	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	27	362,08	172,69	9776	4663	5160	0,476	
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	2060	1626	140	0,2371	
116	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	48	797,09	389,08	38260	18676	19543	0,937	

	шт сборных конструкций							
			153,9	136,92	7387	6572	140	0,5542
118 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	25	3000		75000			
	м3							
122 Е6-1-1	Устройство бетонных площадок кл. В15	12	8247,19	66,01	98966	792	2780	1,35
	м3							
			195,75	24,93	2349	299	105	0,1218
123 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,15	5239,08	327,33	786	49	318	11,6
	т							
			1890	123,75	284	19	105	0,6
124 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15	41200		6180			
	т							
125 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	60	329,52	14,76	19771	886	4278	0,361
	м2 покрытия							
			52,43	5,54	3146	332	123	0,027
133 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	75	245,44	3,82	18408	287	3433	0,212
	м2 поверхности							
			37,35	1,44	2801	108	118	0,007
174 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПВм 1)	4,5	12668,41	241,1	57008	1085	6490	8,06
	м3							
			1282,5	91,08	5771	410	105	0,4448
175 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,4	65900		26360			
	т							
9.3 Спуски в подвал № 1,2,3,4								
199 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6,92	32,55	30,98	225	214	71	0,0106
	м3 грунта							
			1,53	9,01	11	62	97	0,0308
200 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	11,764	84,26	84,26	991	991	198	–
	т							
			–	16,85	–	198	100	0,03539
201 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,92	134,1	–	928	–	1049	0,972
	м3 грунта							
			134,1	–	928	–	113	–
202 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	40	371,07	172,69	14843	6908	7643	0,476

	шт сборных конструкций		76,28	60,21	3051	2408	140	0,2371
203 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	530,66	243,37	4245	1947	2150	0,668
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,3375
204 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	797,09	389,08	6377	3113	3256	0,937
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542
205 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,376	3000		28128			
	м3							
206 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,344	3000		13032			
	м3							
207 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов (ФБС и монолит. заделки)	13,72	192		2634			
	м3							
219 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270
	км трубопровода		48825	4032	293	24	130	19,69
220 8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	6,024	443		2669			
	м							
222 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты-дренаж	8	1840,27	100,89	14722	807	1529	0,85
	м3 основания		123,75	38,25	990	306	118	0,18
	Всего прямые затраты				**620215**	**41476**		
					87619	**14486**		
	В том числе стоимость: материалов, тенге				491122			
	Накладные расходы, тенге				122590			
	- заработная плата, тенге				18389			
	- трудоемкость, чел-ч				61			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44568			
	Всего				**787373**			

Временные здания и сооружения (1,1 %)	8661
- сметная заработная плата, тенге	1221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14886
- сметная заработная плата, тенге	6848
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7960
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3184
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**822064**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1716470**
- материалы, тенге	1025463
- сметная заработная плата, тенге	291708
Налог (2 %)	34329
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1750799**
НДС (12 %)	210096
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1960895**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

N 5

Форма 2В

Акт №2 на 18.06.2013г.
приемки выполненных работ за июнь N1 с 8,0PP
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	330	5326,39	335,84	1757709	110827	321548	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	230918	41580	118	0,61	
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	100	2455,45	367,45	245545	36745	188550	10,12	1
		м3 изоляции		1748,25	137,25	174825	13725	100	0,67	
6	99-5-70(пл)Т	Пенополистирол ПСБ-С М35	100	3446		344600				
		м3								
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)	720	745,27	34,37	536594	24746	171508	1,21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	136080	9266	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,2	8679,65	422,15	10416	507	11916	56,4	
		т металлических изделий		8257,5	157,5	9909	189	118	0,77	
13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,2	50800		60960				

		т							
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,5	50600		25300			
		т							
16	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,4	50800		20320			
		т							
18	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5	40200		20100			
		т							
20	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	1	8679,65	422,15	8680	422	9931	56,4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	8258	158	118	0,77
21	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1	65300		65300			
		т							
23	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В	1,5	9137,22	283,24	13706	425	1305	4,15
		м3		722,25	106,99	1083	160	105	0,5226
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	520	5323,46	337,41	2768199	175453	488732	4,38
		м3 кладки		670,5	126	348660	65520	118	0,62
28	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	540	107,27	66,43	57926	35872	36061	0,148
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	12879	12879	140	0,1051
30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	18	15000		270000			
		м3							
31	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,3	5257,75	2020,02	12093	4646	6215	15,51
		т конструкций		2499,75	502,43	5749	1156	90	1,79
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,3	101700		233910			
		т							
1.1 Монолитные ж/б балки									
42	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	6,7	14927,04	407,3	100011	2729	17862	14,4
		м3		2385	153,86	15980	1031	105	0,7515

43	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,4	60500		24200			
		т							
45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,4	62000		24800			
		т							
46	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	2	2115,7	367,45	4231	735	3772	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	3497	275	100	0,67
47	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=0,97	2	12600		25200			
		м3							
48	Е8-4-5	Оборачивание перфорацией плёнкой в 1 раз ктрр1=0,55; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	600	44,96	4,12	26976	2472	30005	0,2574
		м2 поверхности		40,84	1,54	24504	924	118	0,00755
49	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,132	184000		24288			
		т							
	Раздел 2 Перегородки								
67	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	600	768,82	34,73	461292	20838	168511	1,43
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	135000	7806	118	0,0635
69	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Крепление перегородок к стенам и перекрытиям.	0,25	175710,1	1826,1	43928	457	3077	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	2025	173	140	3,37
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие								
74	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	13	932,01	200,77	12116	2610	6741	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	3890	925	140	0,3052
75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	12	1510,06	373,54	18121	4482	10094	2,66
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	5589	1621	140	0,6052
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	47,0768	1981,5		93283			
		м2							
77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	199,8855	1981,5		396073			
		м2							
		Всего прямые затраты				**7705877**	**423966**		

	1118846	**157388**
В том числе стоимость: материалов, тенге	6163067	
Накладные расходы, тенге	1475828	
- заработная плата, тенге	221374	
- трудоемкость, чел-ч	738	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	550902	
Всего	**9732607**	
Временные здания и сооружения (1,1 %)	107059	
- сметная заработная плата, тенге	15095	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	184002	
- сметная заработная плата, тенге	84641	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	515	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	98397	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39359	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10161424**	
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**21217053**	
- материалы, тенге	12868484	
- сметная заработная плата, тенге	3622889	
Налог (2 %)	424341	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21641394**	
НДС (12 %)	2596967	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24238361**	

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №1 от 08.04.2013г.

Справка № 4 от 23.05.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **май 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	467072011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	80 751 736										
в том числе за месяц	6 434 784	6 434 784	2 697 648	5 632 689					112 654	689 441	6 434
2-1-1,2-1-2.	6 434 784	6 434 784	2 697 648	5 632 689					112 654	689 441	6 434
Удержание аванса 30%	24 225 521	1 930 435									1 930
Удержание 5%	4 037 587	321 739									321
Итого к оплате:											**4 182**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №2 на 23.05.2013г.
приемки выполненных работ за май 2013
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	160	5326,39	335,84	852222	53734	155902	4,54	
		м3 кладки		699,75	126	111960	20160	118	0,61	
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	20	2455,45	367,45	49109	7349	37710	10,12	
		м3 изоляции		1748,25	137,25	34965	2745	100	0,67	
6	99-5-70(пл)Т	Пенополистирол ПСБ-С М35	19,2	3446		66163				
		м3								
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)	150	745,27	34,37	111791	5156	35732	1,21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	28350	1931	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1	8679,65	422,15	8680	422	9931	56,4	
		т металлических изделий		8257,5	157,5	8258	158	118	0,77	

13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1	50800		50800			
		т							
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,4	8679,65	422,15	3472	169	3972	56,4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3303	63	118	0,77
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,4	50600		20240			
		т							
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	50	5323,46	337,41	266173	16871	46994	4,38
		м3 кладки		670,5	126	33525	6300	118	0,62
28	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	44	107,27	66,43	4720	2923	2937	0,148
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1049	1049	140	0,1051
30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,76	15000		26400			
		м3							
		Всего прямые затраты				**1459770**	**86624**		
						221410	**32406**		
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1151737			
		Накладные расходы, тенге				293178			
		- заработная плата, тенге				43977			
		- трудоемкость, чел-ч				147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105177			
		Всего				**1858125**			
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				20439			
		- сметная заработная плата, тенге				2882			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				35129			
		- сметная заработная плата, тенге				16159			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				98			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18786			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7514			

- сметная заработная плата, тенге	199028
Налог (2 %)	31640
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1613624**
НДС (12 %)	193635
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1807259**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Е.С.Асыпбаев

Заведующий производственным сектором

Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

А.Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №1 от 8.04.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №1 на 23.05.2013г.

приемки выполненных работ за май 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Перекрытие								
80	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	1	2478,2	367,45	2478	367	1885	10,12	
		м3 изоляции		1748,25	137,25	1748	137	100	0,67	
81	99-1-34(пл) Т	Пенополистирол ПСБ-С М35 *м3*	1	3446		3446				
82	Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	60	301,3	2,07	18078	124	19154	1,38	
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	15525	47	123	0,0038	
		Раздел 7 Дверные и оконные проемы								
91. 90	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	10,02	634,99	31,85	6363	319	2440	1,15	
		м2 проемов		190,8	12,04	1912	121	120	0,0587	
92	Е10-29-1	Конопатка пазов дверных коробок, установленных в проемы перегородок и деревянных стен площадью до 3 м2	8,68	[illegible]	0,04	897	[illegible]	452	0,358	

	м2 проемов		56,48	0,05	377	–	120	0,0002
93 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	10	12300		123000			
	м2							
94 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840			
	комплект							
95 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380		11040			
	комплект							
96 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	8	844		6752			
	шт							
97 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	7,37	1186,12	80,1	8742	590	3653	2,35
	м2 проемов		384,75	28,24	2836	208	120	0,1149
98 6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОБП-1 (двойной стеклопакет) (применит)	7,37	8120		59844			
	м2							
99 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	24	360		8640			
	комплект							
Раздел 9 Разные работы								
111 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	406,86	32,55	30,98	13243	12605	4159	0,0106
	м3 грунта		1,53	9,01	622	3666	97	0,0308
112 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	691,662	84,26	84,26	58279	58279	11655	–
	т		–	16,85	–	11655	100	0,03639
114 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	50	362,08	172,69	18104	8635	9555	0,476
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	3814	3011	140	0,2371
115 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	30	517,05	243,37	15512	7301	8061	0,668

	шт сборных конструкций							
			106,88	85,08	3206	2552	140	0,3375
116 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	30	797,09	389,08	23913	11672	12215	0,937
	шт сборных конструкций							
			153,9	136,92	4617	4108	140	0,5542
117 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	40	3000		120000			
	м3							
119 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные участки	10	9185,17	311,32	91852	3113	5865	2,82
	м3							
			441	117,61	4410	1176	105	0,5744
120 30-1-56								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	40,04	192		7688			
	м3							

Всего прямые затраты	**605511**	**103006**
	39067	**26681**
В том числе стоимость: материалов, тенге	463438	
Накладные расходы, тенге	79094	
- заработная плата, тенге	11864	
- трудоемкость, чел-ч	40	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	41076	
Всего	**725681**	722969.
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7982	
- сметная заработная плата, тенге	1125	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	13720	
- сметная заработная плата, тенге	6311	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7337	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2935	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	757655	
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	1581984	
- материалы, тенге	967659	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1939993
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	4050705
- материалы, тенге	2404827
- сметная заработная плата, тенге	716464
Налог (2 %)	81014
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4131719
НДС (12 %)	495806
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4627525

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько