Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года, доп. Согл. №2 от 20.02.2013г.

Справка № 3 от 23.04.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	467072011421			

№ сметы	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4: СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты: на приобретение материалов	затраты: другие дополнительные расходы	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	74 316 952										
в том числе за месяц	15 259 003	15 259 003	6 397 017	13 356 971					267 139	1 634 893	15 259 003
2-1-1	15 259 003	15 259 003	6 397 017	13 356 971					267 139	1 634 893	15 259 003
Удержание аванса 30%	22 295 086	4 577 701									4 577 701
Удержание 5%	3 715 848	762 950									762 950
Итого к оплате:											**9 918 352**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №2 от 20.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №1 от 23.04.2013 года
приемки выполненных работ за апрель 2013
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Фундаменты и стены подвала									
26	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	64	362,08	172,69	23173	11052	12229	0,476	
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	4882	3853	140	0,2371	
27	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	108	517,05	243,37	55841	26284	29025	0,668	
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	11543	9189	140	0,3375	
28	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	78	779,62	389,08	60810	30348	31758	0,937	
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	12004	10680	140	0,5542	
29	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	420	1131,96	598,4	475423	251328	240898	1,18	4
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	82123	89947	140	0,911	3
30	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	128,76	3000		386280				
		м3								
31	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса М-100	196,98	3000		590940				
		м3								

32	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 *м3*	29,027	3000		87081			
33	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	270,27	192		51892			
34	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-сетки СТ и СУ *т металлических изделий*	0,21398	49879,65	422,15	10673	90	2125	56,4
				8257,5	157,5	1767	34	118	0,77
35	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные заделки *м3*	13,5	9185,17	311,32	124000	4203	7919	2,82
				441	117,61	5954	1588	105	0,5744
36	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	13,5	192		2592			
37	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	474,6	245,44	3,82	116486	1813	21723	0,212
				37,35	1,44	17726	683	118	0,007
38	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	165,72	258,16	4,19	42782	694	11661	0,382
				58,05	1,58	9620	262	118	0,0076
39	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами-гидроизол *м2 поверхности*	193,58	785,41	11,21	152040	2170	8157	0,201
				31,5	4,21	6098	815	118	0,0205
40	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	142	107,27	66,43	15232	9433	9484	0,148
				23,85	23,85	3387	3387	140	0,1051
41	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	4,385	20000		87700			
42	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,15156	8679,65	422,15	1315	64	1506	56,4
				8257,5	157,5	1252	24	118	0,77
43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01956	65000		1271			

44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,132	67700		8936			
45	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция рядовой перемычки р-ром М100 *м2 поверхности*	4,25	297,84	4,19	1266	18	300	0,382
				58,05	1,58	247	7	118	0,0076
46	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке над перемычками, В7,5 - бетон по перемычкам *м3*	4,24	10950,74	316,01	46431	1340	6621	8,25
				1368	119,39	5800	506	105	0,583
51	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (АС-018, сеч.4-4 лифтовая шахта) *м3 основания*	13,72	1137	97,07	15600	1332	2405	0,78
				112,5	36	1544	494	118	0,18
52	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (АС-014, сеч.4-4 лифтовая шахта) *м3 основания*	13,72	1840,27	100,89	25249	1384	2623	0,85
				123,75	38,25	1698	525	118	0,18
53	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций на отм -0,340 (сеч. 1-1, 5Bpl) *т металлических изделий*	0,86918	49879,65	422,15	43354	367	8631	56,4
				8257,5	157,5	7177	137	118	0,77
54	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 520х10 АС-10) *т стальных элементов*	0,22864	13010,1	1826,1	2975	418	2814	42,7
				8100	690,75	1852	158	140	3,37
55	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций *т*	0,22864	122100		27917			
56	99-5-4	Грунтование конструкций ГФ-021 за 2 раза *т*	0,22864	1415		324			

Раздел 5 Перекрытие

69	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200 *шт сборных конструкций*	66	932,01	200,77	61513	13251	34226	1,74
				299,25	71,15	19751	4696	140	0,3052
70	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200 *шт сборных конструкций*	60	1510,06	373,54	90604	22412	50469	2,66
				465,75	135,07	27945	8104	140	0,6052

71	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	193,01	2045		394705				
		м2								
72	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	745,12	2090		1557301				
		м2								
73	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,10652	175710,1	1826,1	18717	195	1312	42,7	
		т стальных элементов								
				8100	690,75	863	74	140	3,37	
74	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,10652	18000		1917				
		т								
77	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,56	10963,32	269,2	6139	151	843	8,21	
		м3								
				1332	101,7	746	57	105	0,4966	
78	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01705	65900		1124				
		т								
79	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,05207	60500		3150				
		т								
		Всего прямые затраты				**4592753**	**378347**			13
						223979	**135220**			5
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3990429				
		Накладные расходы, тенге				486729				
		- заработная плата, тенге				73009				
		- трудоемкость, чел-ч				243				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				304769				
		Всего				**5384251**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				59227				
		- сметная заработная плата, тенге				8351				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				101793				
		- сметная заработная плата, тенге				46825				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				285				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				54435				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21774
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5621480**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**11737650**
- материалы, тенге	8332016
- сметная заработная плата, тенге	1176782
Налог (2 %)	234753
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11972403**
НДС (12 %)	1436688
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13409091**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.доп. Согл. №2 от 20.02.2013г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт № 3 от 23.04.2013г.
приемки выполненных работ за апрель
(локальная смета 2-1-11)
Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	4	158238,82	19549,22	632955	78197	67808	75,7	
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	43112	24696	100	26,89	
		Всего прямые затраты				**632955**	**78197**			
						43112	**24696**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				511646				
		Накладные расходы, тенге				67808				
		- заработная плата, тенге				10171				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42046				
		Всего				**742809**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				8171				
		- сметная заработная плата, тенге				1152				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				14043				

- сметная заработная плата, тенге	6460
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7510
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3004
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**775537**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1619321**
- материалы, тенге	1068317
- сметная заработная плата, тенге	200667
Налог (2 %)	32386
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1651707**
НДС (12 %)	198205
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1849912**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года

Справка № 2 от 19.03.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **март 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	467072011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	59 057 949										
в том числе за месяц	28 586 487	28 586 487	11 984 284	25 023 185					500 464	3 062 838	28 586 487
2-1-1	28 586 487	28 586 487	11 984 284	25 023 185					500 464	3 062 838	28 586 487
Удержание аванса 30%	17 717 385	8 575 946									8 575 946
Удержание 5%	2 952 897	1 429 324									1 429 324
Итого к оплате:											**18 581 217**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №2 от 19.03.2013 года
приемки выполненных работ за март 2013 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Фундаменты и стены подвала								
27	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	900	517,05	243,37	465345	219033	241870	0,668	6
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	96192	76572	140	0,3375	3
32	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	316,893	3000		950679				
		м3								
33	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	401,39	192		77067				
		м3								
34	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-сетки СТ и СУ	0,2	49879,65	422,15	9976	84	1987	56,4	
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	

35	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные заделки	12	9185,17	311,32	110222	3736	7038	2,82
		м3		441	117,61	5292	1411	105	0,5744
36	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	12	192		2304			
		м3							
37	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	400	245,44	3,82	98176	1528	18309	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	14940	576	118	0,007
38	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	150	258,16	4,19	38724	629	10555	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	8708	237	118	0,0076
39	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами-гидроизол	200	785,41	11,21	157082	2242	8428	0,201
		м2 поверхности		31,5	4,21	6300	842	118	0,0205
40	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	140	107,27	66,43	15018	9300	9349	0,148
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	3339	3339	140	0,1051
41	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,5	20000		70000			
		м3							
45	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция рядовой перемычки р-ром М100	4	297,84	4,19	1191	17	281	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	232	6	118	0,0076
46	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке над перемычками, В7,5 - бетон по перемычкам	4	10950,74	316,01	43803	1264	6248	8,25
		м3		1368	119,39	5472	478	105	0,583

Раздел 4 Перегородки

66	Е8-22-1	Кладка стен из бетонных камней М75 на р-ре М50	3	1861,91	372,83	5586	1118	2597	3,72
		м3 кладки		594	139,5	1782	419	118	0,68
67	99-1-68(пл)Д	Пескоблоки	1,5	3457		5186			
		м3							

Раздел 5 Перекрытие

69	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	22	932,01	200,77	20504	4417	11409	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	6584	1565	140	0,3052
70	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	24	1510,06	373,54	36241	8965	20188	2,66
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	11178	3242	140	0,6052
71	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	64	2045		130880			
		м2							
72	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	110	2090		229900			
		м2							

Всего прямые затраты	**2467884**	**252333**
	161671	**88719**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2053881	
Накладные расходы, тенге	338259	
- заработная плата, тенге	50739	
- трудоемкость, чел-ч	169	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	168369	
Всего	**2974512**	
Временные здания и сооружения (1,1 %)	32720	
- сметная заработная плата, тенге	4614	

- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	56235
- сметная заработная плата, тенге	25868
- нормативная трудоемкость, чел-ч	157
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30072
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12029
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3105568**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6484426**
- материалы, тенге	4288504
- сметная заработная плата, тенге	780311
Налог (2 %)	129689
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6614115**
НДС (12 %)	793694
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7407809**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №1 от 19.03.2013 года
приемки выполненных работ за март 2013
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монолитная плита									
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В3,5	43,36	8562,37	66,01	371264	2862	10047	1,35	
		м3		195,75	24,93	8488	1081	105	0,1218	
13	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	43,36	192		8325				
		м3								
14	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, В20, W6	511,9	9888,41	196,62	5061877	100650	186253	1,79	9
		м3		272,25	74,27	139365	38019	105	0,3628	

15	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	511,9	620	317378
		м3			
16	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	30,4339	50900	1549086
		т			
17	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,68768	54600	37547
		т			
18	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-1)	0,161	62600	10079
		т			
19	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-1)	0,10024	58600	5874
		т			
20	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-2)	2,56788	62600	160749
		т			
21	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-3)	0,35168	62600	22015
		т			
22	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-3)	0,2506	58600	14685
		т			
23	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-4)	3,59208	62600	224864
		т			
24	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-5)	0,28059	62600	17565
		т			
25	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-5)	0,26313	58600	15419
		т			

26	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-6)	0,08506	62600	5325		
		т					
27	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-6)	0,07371	58600	4319		
		т					
		Всего прямые затраты			**7826371**	**103512**	**9**
					147853	**39100**	**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			7575007		
		Накладные расходы, тенге			196300		
		- заработная плата, тенге			29445		
		- трудоемкость, чел-ч			98		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			481360		
		Всего			**8504031**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			93544		
		- сметная заработная плата, тенге			13190		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			75		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			160775		
		- сметная заработная плата, тенге			73957		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			450		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			85976		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			34390		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**8878716**		
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**18538759**		
		- материалы, тенге			15816615		
		- сметная заработная плата, тенге			885126		

Налог (2 %)	370775
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18909534**
НДС (12 %)	2269144
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21178678**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул. Ломова 179/4 в городе Павлодаре
Договор № 61 О.И. от 30 октября 2012 года

Справка № 1 от 14.02.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		61 О.И.	30.10.12г.	467072011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	30 471 462										
в том числе за месяц	30 471 462	30 471 462	12 774 521	26 673 199					533 464	3 264 799	30 471 462
2-1-1	30 471 462	30 471 462	12 774 521	26 673 199					533 464	3 264 799	30 471 462
Удержание аванса 30%	9 141 439	9 141 439									9 141 439
Удержание 5%	1 523 573	1 523 573									1 523 573
Итого к оплате:											**19 806 450**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4
Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №1 от 14.02.2013 года
приемки выполненных работ за февраль 2013 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1777	32,55	30,98	57841	55051	18168	0,0106	
		м3 грунта		1,53	9,01	2719	16011	97	0,0308	
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-доработка	64,72	389,25	–	25192	–	28467	2,48	
		м3 грунта		389,25	–	25192	–	113	–	
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	31,1	467,1	–	14527	–	16416	2,976	
		м3 грунта		467,1	–	14527	–	113	–	
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3572,94	84,26	84,26	301056	301056	60204	–	
		т		–	16,85	–	60204	100	0,03539	

5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1841,72	3,77	3,24	6943	5967	2859	0,00332	
	м3 грунта		0,48	1,12	884	2063	97	0,00371	
6 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1125,09	32,55	30,98	36622	34855	11502	0,0106	
	м3 грунта		1,53	9,01	1721	10137	97	0,0308	
7 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2182,67	84,26	84,26	183912	183912	36778	–	
	т		–	16,85	–	36778	100	0,03539	
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	96,14	6,48	6,48	623	623	196	–	
	м3 грунта		–	2,1	–	202	97	0,00806	
9 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	747,68	32,55	30,98	24337	23163	7645	0,0106	
	м3 грунта		1,53	9,01	1144	6737	97	0,0308	
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	281,27	134,1	–	37718	–	42621	0,972	
	м3 грунта		134,1	–	37718	–	113	–	
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	843,82	21,55	4,52	18184	3814	13939	0,108	
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	14370	–	97	–	
	Всего прямые затраты				**706955**	**608441**			
					98275	**132132**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				238				
	Накладные расходы, тенге				238795				
	- заработная плата, тенге				35819				
	- трудоемкость, чел-ч				119				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56745				
	Всего				**1002495**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	11027
- сметная заработная плата, тенге	1555
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18953
- сметная заработная плата, тенге	8718
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10135
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4054
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1046664**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2185434**
- материалы, тенге	497
- сметная заработная плата, тенге	606957
Налог (2 %)	43709
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2229143**
НДС (12 %)	267497
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2496640**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №2 от 14.02.2013 года

приемки выполненных работ за февраль 2013 года

Смета

(по замене видов работ и материалов)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить.								
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 2 Монолитная плита.								
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В 3,5	130,08	8562,37	66,01	1113793	8587	30141	1,35	
		м3		195,75	24,93	25463	3243	105	0,1218	
13	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	130,08	192		24975				
		м3								
14	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	511,9	9888,41	196,62	5061877	100650	186253	1,79	
		м3		272,25	74,27	139365	38019	105	0,3628	
15	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	511,9	620		317378				
		м3								

16	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	56,5201	50900	2876873	
		т				
17	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	1,27712	54600	69731	
		т				
18	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,299	62600	18717	
		т				
19	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,18616	58600	10909	
		т				
20	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-2)	4,76892	62600	298534	
		т				
21	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-3)	0,65312	62600	40885	
		т				
22	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-3)	0,4654	58600	27272	
		т				
23	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-4)	6,67096	62600	417602	
		т				
24	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-5)	0,88869	62600	55632	
		т				
25	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-5)	0,48867	58600	28636	
		т				
26	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-6)	0,15782	62600	9880	
		т				
27	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-6)	0,13689	58600	8022	
		т				
		Всего прямые затраты			**10380716**	**109237**
					164828	**41262**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			10106652	
		Накладные расходы, тенге			216394	

- заработная плата, тенге	32459
- трудоемкость, чел-ч	108
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	635827
Всего	**11232937**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	123562
- сметная заработная плата, тенге	17422
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	212367
- сметная заработная плата, тенге	97689
- нормативная трудоемкость, чел-ч	595
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	113565
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45426
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11727857**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**24487765**
- материалы, тенге	21102689
- сметная заработная плата, тенге	1070415
Налог (2 %)	489755
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24977520**
НДС (12 %)	2997302
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27974822**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №2 от 14.02.2013 года

приемки выполненных работ за февраль 2013 года

Смета

(по замене видов работ и материалов)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавить.								
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 2 Монолитная плита.								
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В 3,5	130,08	8562,37	66,01	1113793	8587	30141	1,35	1
		м3		195,75	24,93	25463	3243	105	0,1218	
13	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	130,08	192		24975				
		м3								
14	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	511,9	9888,41	196,62	5061877	100650	186253	1,79	9
		м3		272,25	74,27	139365	38019	105	0,3628	
15	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	511,9	620		317378				
		м3								

16	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	56,5201	50900	2876873		
		т					
17	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	1,27712	54600	69731		
		т					
18	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,299	62600	18717		
		т					
19	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,18616	58600	10909		
		т					
20	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-2)	4,76892	62600	298534		
		т					
21	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-3)	0,65312	62600	40885		
		т					
22	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-3)	0,4654	58600	27272		
		т					
23	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-4)	6,67096	62600	417602		
		т					
24	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-5)	0,88869	62600	55632		
		т					
25	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-5)	0,48867	58600	28636		
		т					
26	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм (ОК-6)	0,15782	62600	9880		
		т					
27	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (ОК-6)	0,13689	58600	8022		
		т					
		Всего прямые затраты			**10380716**	**109237**	1
					164828	**41262**	
		В том числе стоимость: материалов, тенге			10106652		
		Накладные расходы, тенге			216394		

- заработная плата, тенге	32459
- трудоемкость, чел-ч	108
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	635827
Всего	**11232937**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	123562
- сметная заработная плата, тенге	17422
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	212367
- сметная заработная плата, тенге	97689
- нормативная трудоемкость, чел-ч	595
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	113565
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45426
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11727857**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**24487765**
- материалы, тенге	21102689
- сметная заработная плата, тенге	1070415
Налог (2 %)	489755
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24977520**
НДС (12 %)	2997302
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27974822**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 61 О.И. от 30.10.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома в районе ул.Ломова,179/4

Наименование объекта: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом в районе ул.Ломова, 179/4

Акт №1 от 14.02.2013 года

приемки выполненных работ за февраль 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1777	32,55	30,98	57841	55051	18168	0,0106	
		м3 грунта		1,53	9,01	2719	16011	97	0,0308	
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы-доработка	64,72	389,25	–	25192	–	28467	2,48	
		м3 грунта		389,25	–	25192	–	113	–	
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	31,1	467,1	–	14527	–	16416	2,976	
		м3 грунта		467,1	–	14527	–	113	–	
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3572,94	84,26	84,26	301056	301056	60204	–	
		т		–	16,85	–	60204	100	0,03539	

5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1841,72	3,77	3,24	6943	5967	2859	0,00332	
	м3 грунта		0,48	1,12	884	2063	97	0,00371	
6 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1125,09	32,55	30,98	36622	34855	11502	0,0106	
	м3 грунта		1,53	9,01	1721	10137	97	0,0308	
7 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2182,67	84,26	84,26	183912	183912	36778	–	
	т		–	16,85	–	36778	100	0,03539	
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	96,14	6,48	6,48	623	623	196	–	
	м3 грунта		–	2,1	–	202	97	0,00806	
9 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	747,68	32,55	30,98	24337	23163	7645	0,0106	
	м3 грунта		1,53	9,01	1144	6737	97	0,0308	
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	281,27	134,1	–	37718	–	42621	0,972	
	м3 грунта		134,1	–	37718	–	113	–	
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	843,82	21,55	4,52	18184	3814	13939	0,108	
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	14370	–	97	–	
	Всего прямые затраты				**706955**	**608441**			
					98275	**132132**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				238				
	Накладные расходы, тенге				238795				
	- заработная плата, тенге				35819				
	- трудоемкость, чел-ч				119				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56745				
	Всего				**1002495**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	11027
- сметная заработная плата, тенге	1555
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18953
- сметная заработная плата, тенге	8718
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10135
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4054
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1046664**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2185434**
- материалы, тенге	497
- сметная заработная плата, тенге	606957
Налог (2 %)	43709
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2229143**
НДС (12 %)	267497
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2496640**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько