Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
Автомобиль жолдары комитетінің
Батыс Қазақстан облыстық департаменті

«РФ шек.(Самараға) – Шымкент» автомобиль жолының «РФ шек.(Самараға) – Орал – Ақтөбе» 215-251 шақ. телімін орташа жөндеу» объектісін қабылдау бойынша Мемлекеттік комиссиясының АКТІСІ

Орал қаласы, 2012 жыл

ҚР ККМ Автомобиль жолдары комитетінің
Батыс Қазақстан облыстық департаменті
директорының Бұйрығымен
бекітілген
№77-Д «19» қазан 2012ж.

Орташа жөндеу жұмыстарының соңғы қабылдап алу АКТІСІ

Орал қаласы «9» қазан 2012ж.

Қазақавтожол РМК БҚО филиалымен қызмет көрсетілетін, республикалық маңызы бар, III техникалық категориялы «Ресей Федерация шекарасы (Самараға)-Шымкент» автомобиль жолының «Ресей Федерация шекарасы (Самараға)-Орал-Ақтөбе» 215-251 шақырым (35,3 шақырым) телімін орташа жөндеу» объектісін пайдалануға қабылдап алу бойынша Мемлекеттік комиссиясы.

2012 жылғы «5» қазан №71-Ө Көлік және коммуникация Министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті Батыс Қазақстан облыстық департаментінің **Бұйрығы негізінде жүріп жатқан Мемлекеттік қабылдау комиссиясы**, құрамында:

Төрағасы - Тапсырысшының өкілі, ҚР ККМ Автомобиль жолдары комитетінің Батыс Қазақстан облыстық департаменті директорының орынбасары М.Ж. Есенғалиев;

Комиссия мүшелері:
- Тапсырушы: ҚР ККМ Автомобиль жолдары комитетінің Батыс Қазақстан облыстық департаменті, жоспарлау-экономикалық және мониторинг бөлімінің бастығы – Н.И. Мун;
- Бас мердігер:
«Uniserv» ЖШС бас директоры - Сатбаев Н.С.;
«АСФА» ЖШС – директоры Енютин И.И;
- Пайдаланушы ұйымы:
«Қазақавтожол» РМК БҚОФ директоры – Н.С. Темірханов;

Шақырылған ұйымдардың мүшелері:
- ҚР ККМ АЖК «Батысжолзертханасы» ММ директоры – Ж.Ш. Ғаббасов;

-ҚР ДСМ Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитеті БҚО бойынша департаментінің ескертулік және санитарлық қадағалау бөлімінің бастығы – Т.Қ. Қуанышкалиев;

- БҚО ІІД Жол полиция басқармасының жол және техникалық инспекция бөлімшесінің инспекторы, полиция майоры – А.Х. Еролеев;

- ҚОҚМ Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің БҚО бойынша Экология департаментінің бастығы – Е.К. Умаров;

- ҚР ТЖМ Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаментінің Зеленов ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы - Т.М. Еділбаев.

- Зеленов ауданы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы – В.Г. Баштовенко;

маусым 2012 жыл – қыркүйек 2012 жыл аралығында, «Uniserv» ЖШС және «Асфа» ЖШС бас мердігерлерімен (бірлескен құрылыс консорциуммен) **орындалған жұмыстарды қабылдап алды.**

Комиссияға ұсынылған келесі құжаттар қарастырылды:
ҚР ККМ Автомобиль жолдары комитетімен бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасы (бағасының есебі, техникалық спецификациясы, ақаулар мәліметі), материалдардың сәйкестік куәлігі және сапасының паспорты, жұмыс өндірісі журналы, а/б қоспасын төсеу журналы, жолдың бетін бұдырлы өңдеуді төсеу журналы, инерттік материалдардың кіріс және операциялық бақылауы, сапасының зертханалық қорытындысы, тегістеу қабатының, шұңқырды жөндеудің өлшеу актісі және тағы басқа тиісті атқару құжаттамасы.

Ұсынылған құжаттаманы қарастыру, жолды нақтылай тексеру, өлшеу мен сынауларды бақылау НЕГІЗІНДЕ, комиссия келесіні белгіледі;
1) Жұмыс барысында бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасынан, автомобиль жолын жөндеудің техникалық ережелерінен келесі шегіністер болды: **шегіністер жоқ.**

№ п/п	Жұмыстардың атауы	Өлшем бірліктері	Техникалық-сметалық құжаттамасында	Нақтылай
			саны	саны
1	Жамылғыдағы жарықтарды битум-резенке мастикасымен бітеп тастау	п.м.	100,496	100,496
2	Ені 500-1000мм өзі жүретін салқындай фрезамен қалындығы 30мм деформациялық а/б жамылғысын алу	М2	15724	15724
3	а/б жамылғысын қалындығы 50мм дейін ыстық а/б қоспасымен жөндеу	М2	3270	3270
4	Жолдың отыруын және жолтабанды ыстық а/б қоспасынан қалындығы 4см тегістейу қабатымен асфальттөсегішті қолданумен жою	М2	32785	32785
5	Фр.10-20мм қара шағылтасты қолданумен жолдың бетінді бұдырды өңдеуді төсеу	М2	310395	310395
6	Жол жағасын 5 см қалындықпен бекіту (ҚШҚ 50%+белшектеуден қалған материал 30%+ фр.20-40мм шағылтас 30%)	М2	47820	47820
7	Жол құрылысы: - жүру бөлігіне таңба салу	км	35,3	35,3

2) «РФ шекарасы (Самараға)-Шымкент» автомобиль жолының «РФ шекарасы (Самараға)-Орал-Ақтөбе» 215-251 шақ. (35,3 шақ) телімін орташа жөндеу»объектісінің бекітілген Сметалық-техникалық құжаттамасы бойынша толық сметалық құны:
Барлығы 190 130, 600 мың теңге
Нақты шығындар (2012 жылдың 12 маусымындағы №11 келісім-шарт бойынша):
барлығы, ҚМЖ және басқа 176 502, 000 мың теңге.

ҚОРЫТЫНДЫСЫ

«Ресей Федерация шекарасы (Самараға)-Шымкент» автомобиль жолының «Ресей Федерация шекарасы (Самараға)-Орал-Ақтөбе» 215-251 шақырым (35,3 шақырым) телімін орташа жөндеу» объектісінің жұмыстары Сметалық-техникалық құжаттамасына сәйкес толық көлемде орындалды.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Автомобиль жолдары комитетінің Батыс Қазақстан облыстық департаменті «Uniserv» ЖШС және «Асфа» ЖШС Бас мердігерлерімен (бірлескен құрылыс консорциуммен) бірлесіп, қабылдап алуға ұсынылған объектісі **ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Акт 4 данада жасалып, келесі ұйымдарға берілген:
1-дана Автомобиль жолдары комитетінің БҚО департаментіне;
1-дана «Uniserv» ЖШС;
1-дана «Асфа» ЖШС;
1-дана «Қазақавтожол» РМК БҚОФ;
Шақырылған ұйымдардың өкілдеріне қажеттілігіне байланысты актінің көшірмелері берілген.

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының төрағасы: _____ М. Есенгалиев
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының мүшелері:

_____ Н. Мун
(қолы)

_____ Н. Сатбаев
(қолы)

_____ И. Енютин
(қолы)

_____ Н. Темірханов
(қолы)

_____ Ж. Габбасов
(қолы)

_____ Т. Қуанышкалиев
(қолы)

_____ А. Ерөлеев
(қолы)

_____ Е. Жаров
(қолы)

_____ Т. Едгібаев
(қолы)

_____ В. Баштовенко
(қолы)

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Западно-Казахстанский областной департамент

Комитета автомобильных дорог

АКТ

Государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» км 215-251»

г. Уральск

2012 год

Утверждён
Приказом директора
Западно-Казахстанского областного департамента
Комитета автомобильных дорог МТК РК
№ 77-0 от «19» октября 2012г.

АКТ
окончательной приёмки работ среднего ремонта

«9» октября 2012года.

Государственная комиссия по приёмке в эксплуатацию объекта «Средний ремонт автомобильной дороги «Граница Российской Федерации (на Самару)-Шымкент» участок «Граница Российской Федерации (на Самару)-Уральск-Актобе» км 215-251, протяжённостью 35,3 км», III технической категорий, обслуживаемой ЗКОФ РГП «Казахавтодор».

Государственная приемочная комиссия, действующая на основании Приказа Западно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от «5» октября 2012 года № 71-Ө

в составе:

председателя – представителя Заказчика Есенгалиева М.Ж. заместителя директора Западно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК
(ФИО, должность)

членов комиссии:

- Заказчика: Западно-Казахстанского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК - Мун Н.И., начальник отдела планово-экономической работы и мониторинга;
- Генеральный подрядчик:
ТОО «Unisery» - Сатбаев Н.С., генеральный директор;
ТОО «АСФА» - Енютин И.И., директор;
- Эксплуатационной организации: ЗКОФ РГП «Казахавтодор» - Темирханов Н.С., директор;

представителей привлеченных организации:
- Государственное учреждение «Батысжоллаборатория» КАД МТК РК – Габбасов Ж.Ш., директор учреждения;

- Департамент по Западно-Казахстанской области Комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК - Куанышкалиев Т.К., начальник отдела предупредительного санитарного надзора;

- Управление дорожной полиции ДВД ЗКО – Еролеев А.Х., инспектор отделения дорожной и технической инспекции, майор полиции;

- Департамент экологии по ЗКО Комитета экологического регулирования и контроля МООС РК – Умаров Е.К., начальник департамента;

- Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области МЧС РК - Едильбаев Т.М., начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Зелёновского района ЗКО, подполковник противопожарной службы;

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зелёновского района ЗКО - Баштовенко В.Г., начальник отдела.

Произвела приемку работ. выполненных Генеральными подрядчиками (совместным строительным консорциумом) ТОО «Uniserv» и ТОО «Асфа» в период с *июнь 2012 года сентябрь 2012 года*

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:
Сметно-техническая документация (Расчёт стоимости, техническая спецификация, дефектная ведомость) утвержденная Комитетом автомобильных дорог Министертва транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, сертификаты соответствия и паспорта качества материалов, журнал производства работ, журнал укладки а/б смеси, журнал устройства поверхностной обработки, входной и операционный контроль инертных материалов, лабораторные заключения качества материалов, акты обмера выравнивающего слоя, ямочного ремонта и другая соответствующая исполнительная документация.

НА ОСНОВАНИЙ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:
1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденной Сметно-технической документации, технических правил по ремонту автомобильных дорог: **отступлении нет.**

№ п/п	Наименование работ	Един.изм.	По сметно-технической документации	Фактический
			Кол-во	Кол-во
1	Заделки трещин в покрытии битумно-резиновой мастикой	п.м.	100,496	100,496
2	Снятие деформированных а/б покрытий толщ. 30мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	М2	15724	15724
3	Ремонт а/б покрытия горячей а/б смесью при толщине слоя до 50 мм	М2	3270	3270
4	Устранение просадок и колеи выравнивающим слоем толщиной 4 см из горячей а/б смеси с применением асфальтоукладчика	М2	32785	32785
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фр.10-20 мм	М2	310395	310395
6	Укрепление обочин толщ.5 см (ЩГС 40%+материал от разборки 30%+щебень фр.20-40 30%)	М2	47820	47820
7	Обустройство дороги: - разметка проезжей части	км	35,3	35,3

2) Полная сметная стоимость объекта «Средний ремонт автомобильной дороги «Гр.РФ (на Самару)-Шымкент» участок «Гр.РФ (на Самару)-Уральск-Актобе» км 215-251» по утвержденной сметно-технической документации:
Всего 190 130. 600 тыс.тг.
Фактические затраты (по Договору №11 от 12 июня 2012 года): всего, СМР и др. 176 502, 000 тыс. тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по объекту «Средний ремонт автомобильной дороги «Граница Российской Федерации (на Самару)-Шымкент» участок «Граница Российской Федерации (на Самару)-Уральск-Актобе» км 215-251» выполнены в полном объеме в соответствии со Сметно-технической документацией.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Предъявленный Западно-Казахстанским областным департаментом Комитета автомобильных дорог совместно с Генеральными подрядчиками (совместным строительным консорциумом) ТОО «Uniserv» и ТОО «Асфа» к приёмке объект **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Акт составлен в 4 экземплярах, которые переданы следующим организациям:
1-экземпляр ЗКО департаменту Комитета автомобильных дорог;
1-экземпляр ТОО «Uniserv»;
1-экземпляр ТОО «Асфа»;
1-экземпляр ЗКОФ РГП «Казахавтодор»;
Представителям привлеченных организации по необходимости переданы копии актов.

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ М. Есенгалиев
(подпись)

Члены рабочей комиссии:

_____ Н. Мун
(подпись)

_____ Н. Сатбаев
(подпись)

_____ И. Елютин
(подпись)

_____ Н. Темирхамов
(подпись)

_____ Ж. Габбасов
(подпись)

_____ Т. Куанышкалиев
(подпись)

_____ А. Еролеев
(подпись)

_____ Е. Умаров
(подпись)

_____ Т. Едильбаев
(подпись)

_____ В. Башловенко
(подпись)

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 8 от 7 мая 2012 года

Наименование объекта: Средний ремонт участка км 215-251 автомобильной дороги М-32 Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
1	Санация (заделка) трещин в покрытии битумно-резиновой мастикой	м2	26,67	28476,82	759477
2	Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью	м2	6	2318,06	13908
3	Снятие деформированных а/б покрытий толщиной до 30мм самоходной фрезой с шириной фрезерования 500-1000 мм с погрузкой в автосамосвалы	м2	5947	122,85	730589
4	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	12400	1462,15	18130660
5	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм	м2	80000	338,23	27058400
	ИТОГО:				**46693034**
	в том числе НДС 12%:				*5002825*

Заказчик:

И.о. зам.директора ЗКО Д КАД МТ и К РК

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник О ПЭР и ЭМ

_____ Мун Т.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv":

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 8 от 7 мая 2012 года

Наименование объекта: Средний ремонт участка км 215-251 автомобильной дороги М-32 Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за 1-2 декаду июля месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
1	Санация (заделка) трещин в покрытии битумно-резиновой мастикой	м2	48,66	28476,82	1385682
2	Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью	м2	8	2318,06	18544
3	Снятие деформированных а/б покрытий толщиной до 30мм самоходной фрезой с шириной фрезерования 500-1000 мм с погрузкой в автосамосвалы	м2	3854	122,85	473464
4	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	13198,5	1462,15	19298187
5	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм	м2	66400	338,23	22458472
	ИТОГО:				**43634349**
	в том числе НДС 12%:				*4675109*

Заказчик:

И.о. зам.директора ЗКО Д КАД МТ и К РК

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник О ПЭР и М

_____ Мун Н.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv":

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 8 от 7 мая 2012 года

Наименование объекта: Средний ремонт участка км 215-251 автомобильной дороги М-32 Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за 3 декаду июля месяца 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
1	Санация (заделка) трещин в покрытии битумно-резиновой мастикой	м2	25,166	28476,82	716648
2	Ямочный ремонт а/б покрытия толщиной до 5 см горячей а/бетонной смесью	м2	22	2318,06	50997
3	Снятие деформированных а/б покрытий толщиной до 30мм самоходной фрезой с шириной фрезерования 500-1000 мм с погрузкой в автосамосвалы	м2	5779	122,85	709950
4	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	6886,5	1462,15	10069096
5	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм	м2	116400	338,23	39369972
	ИТОГО:				**50916663**
	в том числе НДС 12%:				*5455357*

Заказчик:

И.о. зам.директора ЗКО Д КАД МТ и К РК

Есенгалиев М.Ж.

Начальник О ПЭР и М

Мун Н.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv":

Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

Ергалиев Д.Ж.

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 8 от 7 мая 2012 года

Наименование объекта: Средний ремонт участка км 215-251 автомобильной дороги М-32 Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
5	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм	м2	38395	338,23	12986341
6	Укрепление обочин смесью из ПГС, щебня фракции 20-40мм и материалом от разборки покрытия (фрезирования): ПГС-1482,42м3, щебень фр.20-40мм-998,51м3, материал от разборки - 483,91м3	м2	28692	297,45	8534435
	ИТОГО:				**21520776**
	в том числе НДС 12%:				*2305797*

Заказчик:

И.о. зам.директора ЗКО Д КАД МТ и К РК

_____ Есенгалиев М.Ж.

Начальник О ПЭР и М

_____ Мун Н.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv":

_____ Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____ Ергалиев Д.Ж.

16582040

Заказчик: ГУ ЗКО Департамент КАД МТ и К РК

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 8 от 7 мая 2012 года

Наименование объекта: Средний ремонт участка км 215-251 автомобильной дороги М-32 Граница Р.Ф. (на Самару)-Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012года

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость с учетом НДС, тенге
3	Снятие деформированных а/б покрытий толщиной до 30мм самоходной фрезой с шириной фрезерования 500-1000 мм с погрузкой в автосамосвалы	м2	144	122,85	17690
4	Устройство выравнивающего слоя покрытия толщиной 4 см горячей а/б смесью с применением асфальтоукладчика	м2	300	1462,15	438646
5	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки с применением черного щебня фракции 10-20мм	м2	9200	338,23	3111716
6	Укрепление обочин смесью из ПГС, щебня фракции 20-40мм и материалом от разборки покрытия (фрезирования): ПГС 1482,42м3, щебень фр.20-40мм-998,51м3, материал от разборки - 483,91м3	м2	19128	297,45	5689624
	Разметка проезжей части: *(осевая и краевая разметка на участке км 246-251 (подход к областному центру) выполняется шириной линии 15 см)*				
7	1.1., 1.3, 1.11	км.линии	77,29	35204,28	2720939
8	1.6. (3 : 1)	км.линии	28,541	21403,46	610876
9	1.5., 1.8 (1 : 3)	км.линии	5,931	14504,68	86027
10	1.7. (1 : 1)	км.линии	1,863	28303,87	52730
11	1.13, 1.14.1, 1.16.1-3, 1.18.1-20, 2.5, 2.6	м2	2203	457,98	1008930
	ИТОГО:				**13737178**
	в том числе НДС 12%:				*1471841*

Заказчик:

Зам.директора ЗКО Д КАД МТ и К РК

_____Есенгалиев М.Ж.

Начальник О ПЭР и М

_____Мун Н.И.

Ген.подрядчик:

Ген.директор ТОО "Uniserv":

_____Сатбаев Н.С.

Зам.директора ТОО "Uniserv"

_____Ергалиев Д.Ж.