Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 25 О.И. от 18.06.13г.

Справка № 1 от 22.07.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И.	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	18 931 624										
в том числе за месяц	18 931 624	18 931 624	7 417 994	16 571 799					331 436	2 028 389	18 931 624
2-1-1	18 931 624	18 931 624	7 417 994	16 571 799					331 436	2 028 389	18 931 624
Удержание аванса 3%	567 949	567 949									567 949
Итого к оплате:											**18 363 675**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 25 О.И. от 18.06.13г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №1 от 22.07.2013г.

приемки выполненных работ за июль 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	244,2	7,91	7,91	1932	1932	609	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	628	97	0,00984	2
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4.000;	976,8	7,32	7,32	7150	7150	2255	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	2325	97	0,00911	9
3	Е1-17-7	Погрузка растительного грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	244,2	26,22	25,03	6403	6112	1879	0,008	2
		м3 грунта		1,15	6,78	281	1656	97	0,0232	6
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,200;	293,04	84,26	84,26	24692	24692	4938	–	–
		т		–	16,85	–	4938	100	0,03539	10
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	244,2	3,07	2,66	750	650	312	0,00272	1
		м3 грунта		0,39	0,93	95	227	97	0,00305	1

6 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1929,76	26,22	25,03	50598	48302	14844	0,008	15
	м3 грунта		1,15	6,78	2219	13084	97	0,0232	45
7 Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	57,89	200,88	–	11629	–	13141	1,416	82
	м3 грунта		200,88	–	11629	–	113	–	–
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,700;	3280,592	84,26	84,26	276423	276423	55278	–	–
	т		–	16,85	–	55278	100	0,03539	116
9 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1929,76	3,07	2,66	5924	5133	2472	0,00272	5
	м3 грунта		0,39	0,93	753	1795	97	0,00305	6
Раздел 2 Фундаменты и стены подвала									
15 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	91	1840,27	100,89	167465	9181	17396	0,85	77
	м3 основания		123,75	38,25	11261	3481	118	0,18	16
16 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	91	7256,77	66,01	660366	6007	21086	1,35	123
	м3		195,75	24,93	17813	2269	105	0,1218	11
17 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=1,020;	92,82	192		17821				
	м3								
20 4-1-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=32мм	61,132	55500		3392826				
	т								
21 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	36,695	56200		2062259				
	т								
22 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20мм	10,683	58700		627092				
	т								
	Всего прямые затраты				**7313330**	**385582**			**305**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**44051** 6883697	**85681**			**222**
	Накладные расходы, тенге				134210				

- заработная плата, тенге	20132
- трудоемкость, чел-ч	67
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	446852
Всего	**7894392**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	86838
- сметная заработная плата, тенге	12244
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	149249
- сметная заработная плата, тенге	68655
- нормативная трудоемкость, чел-ч	418
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	79812
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31925
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8242216**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	**7417994**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7417994**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**16571799,5**
- материалы, тенге	13840361,2
- сметная заработная плата, тенге	688631
Налог (2 %)	331436
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16903235**
НДС (12 %)	2028389
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18931624**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 25 О.И. от 18.06.13г.

Справка № 2 от 20.08.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **август 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И.	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	30 219 390										
в том числе за месяц	11 287 767	11 287 767	4 422 895	9 880 748					197 615	1 209 404	11 287 767
2-1-2	11 287 767	11 287 767	4 422 895	9 880 748					197 615	1 209 404	11 287 767
Удержание аванса 3%	906 582	338 633									338 633
Итого к оплате:											**10 949 134**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 25 О.И. от 18.06.13г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №1 от 20.08.2013г.

приемки выполненных работ за август 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
18	Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных В25 F50. W4 при толщине плиты до 1000 мм / *м3*	530	7745,12 / 357,75	367,51 / 138,83	4104914 / 189608	194780 / 73580	276347 / 105	2,37 / 0,678	1256 / 359
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; / *м3*	630,315	94		59250				
		Всего прямые затраты				**4164164 / 189608**	**194780 / 73580**			**1256 / 359**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3779776				
		Накладные расходы, тенге				276347				
		- заработная плата, тенге				41452				
		- трудоемкость, чел-ч				138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				266431				
		Всего				**4706942**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	51776
- сметная заработная плата, тенге	7300
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	88988
- сметная заработная плата, тенге	40934
- нормативная трудоемкость, чел-ч	249
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47587
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19035
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4914328**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	**4422895**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4422895**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9880748**
- материалы, тенге	7599618
- сметная заработная плата, тенге	843439
Налог (2 %)	197614,8
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10078362,9**
НДС (12 %)	1209404
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11287766,7**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г.

Справка №3 от 31.10.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И.	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	47 151 258										
в том числе за месяц	16 931 868	16 931 868	6 634 428	14 821 313					296 426	1 814 129	16 931 868
2-1-1	16 931 868	16 931 868	6 634 428	14 821 313					296 426	1 814 129	16 931 868
удержание аванса 3%	1 414 538	507 956									507 956
Итого к оплате:											**16 423 912**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №1 от 31.10.2013г.

приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

(локальная смета 2-1-1)

общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен перегородок битумом в 2 слоя	298,64	245,44	3,82	73298	1141	13669	0,212	63
		м2 поверхности		37,35	1,44	11154	430	118	0,007	2
24	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементным составом 1:2	157,9	279,23	4,19	44090	662	11110	0,382	60
		м2 поверхности		58,05	1,58	9166	249	118	0,0076	1
25	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами-гидроизол	157,9	810,51	11,21	127980	1770	6654	0,201	32
		м2 поверхности		31,5	4,21	4974	665	118	0,0205	3
26	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	44	360,25	172,69	15851	7598	8407	0,476	21
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	3356	2649	140	0,2371	10
27	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	558	513,1	243,37	286310	135800	149960	0,668	373
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	59639	47475	140	0,3375	188
28	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	54	780,34	389,08	42138	21010	21987	0,937	51
		шт сборных конструкций								

29 Е7-42-4			153,9	136,92	8311	7394	140	0,5542	30
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	228	1132,53	598,4	258217	136435	130773	1,18	269
	шт сборных конструкций								
30 30-3-13			195,53	214,16	44581	48828	140	0,911	208
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	78,238	11000		860618				
	м3								
31 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	110,824	6554		726340				
	м3								
32 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	201,814	10200		2058503				
	м3								
33 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные заделки В 7,5	4,9	8199,6	311,32	40178	1525	2874	2,82	14
	м3								
34 30-1-54			441	117,61	2161	576	105	0,5744	3
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	401,71264	94		37761				
	м3								
35 30-1-56									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	401,713	192		77129				
	м3								
36 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С1-С3,СТ,СУ	0,45402	8679,65	422,15	3941	192	4509	56,4	26
	т металлических изделий								
37 4-1-54			8257,5	157,5	3749	72	118	0,77	–
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,41182	62000		25533				
	т								
38 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0422	50800		2144				
	т								
39 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	128	107,72	66,43	13788	8503	8548	0,148	19
	шт сборных конструкций								
40 30-15-64			23,85	23,85	3053	3053	140	0,1051	13
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,415	9000		30735				
	м3								

41	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями							
		т металлических изделий	0,0593	8679,65	422,15	515	25	589	56,4	3
				8257,5	157,5	490	9	118	0,77	–
42	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,0484	53000		2565				
43	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,0109	50600		552				
44	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (лифтовая шахта)								
		м3 основания	4,31	1137	97,07	4900	418	755	0,78	3
				112,5	36	485	155	118	0,18	1
45	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (лифтовая шахта)								
		м3 основания	4,31	1840,27	100,89	7932	435	824	0,85	4
				123,75	38,25	533	165	118	0,18	1
46	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под насос В15								
		м3	0,234	8557,51	257,71	2002	60	177	4,05	1
				634,5	91,69	148	21	105	0,3964	–
47	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм								
		т	0,00553	68200		377				
48	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании								
		т	0,0016	126994,77	680,89	203	1	9	33,1	–
				5535	256,5	9	–	105	1,26	–
49	1-1-724	Резина прессованная								
		кг	0,32	425		136				
50	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий- ввод Э								
		канало-километр трубопровода	0,006	230764,58	–	1385	–	182	175	1
				27450	–	165	–	110	–	–
	Раздел 4 Перегородки									
51	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стекломК=0,500;								
		м2 поверхности	1,94	289,28	4,19	561	8	137	0,382	1
				58,05	1,58	113	3	118	0,0076	–

52 Е8-22-1	Кладка стен из бетонных камней М75 на р*ре М50	17,04	1768,85	372,83	30141	6353	14749	3,72	63
	м3 кладки		594	139,5	10122	2377	118	0,68	12
53 99-11-12	Пескоблок- Деколит Прайслист 140/(0,39*0,19*0,19)/1,06/2,234/1,06К=0,920;	15,6768	3749		58772				
	м3								
54 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03564	175710,1	1826,1	6262	65	440	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	289	25	140	3,37	–
Раздел 5 Перекрытие									
55 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны раствор М200	44	939,67	200,77	41345	8834	22817	1,74	77
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	13167	3131	140	0,3052	13
56 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны раствор М200	42	1521,75	373,54	63914	15689	35329	2,66	112
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	19562	5673	140	0,6052	25
57 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,0см	118,04	2000		236080				
	м2								
58 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5 см	440,64	2000		881280				
	м2								
59 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,05613	175710,1	1826,1	9863	102	692	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	455	39	140	3,37	–
60 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05613	18000		1010				
	т								
61 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм ВК	14	422,62	200,07	5917	2801	4174	1,2759	18
	отверстие		222,55	75,58	3116	1058	100	0,3691	5
62 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона вк	0,052	9649,24	5565,49	502	289	321	23,8	1
	м3		4083,75	2101,5	212	109	100	10,27	1
63 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,8	9977,75	269,2	27938	754	4216	8,21	23
	м3		1332	101,7	3730	285	105	0,4966	1

64 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03779	65900		2490				
	т								
65 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0511	60500		3092				
	т								
66 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0525	62000		3255				
	т								
67 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16мм	0,11608	61200		7104				
	т								
68 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,1488	58700		8735				
	т								
69 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	0,99	2464,4	367,45	2440	364	1867	10,12	10
	м3 изоляции		1748,25	137,25	1731	136	100	0,67	1
70 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	0,9603	4732		4544				
	м3								
71 Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из пленки полиэтиленовой	61,64	301,3	2,07	18572	128	19678	1,38	85
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	15949	49	123	0,0038	–
Раздел 6 Полы									
72 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	85,5	299,81	14,76	25634	1262	6097	0,361	31
	м2 покрытия		52,43	5,54	4483	474	123	0,027	2
73 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050;	89,775	29,88	0,22	2682	20	2053	0,104	9
	м плинтусов		18,5	0,09	1661	8	123	0,0004	–
	Всего прямые затраты				**6187254**	**352244**			**1374**
					226564	**125108**			**520**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5608445				
	Накладные расходы, тенге				473597				
	- заработная плата, тенге				71040				
	- трудоемкость, чел-ч				237				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	399651
Всего	**7060502**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	77666
- сметная заработная плата, тенге	10951
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	133484
- сметная заработная плата, тенге	61403
- нормативная трудоемкость, чел-ч	374
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71382
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28553
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7371587**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	**6634428**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6634428**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**14821313**
- материалы, тенге	11276340
- сметная заработная плата, тенге	1196309
Налог (2 %)	296426
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15117739**
НДС (12 %)	1814129
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16931868**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А.Нургазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г.

Справка № 4 от 6.12.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И.	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4: из них: СМР в	из графы 4: из них: По монтажу	из графы 4: прочих затрат, не входящих в	из графы 4: затраты на	из графы 4: затраты другие	Налоги, сборы, обязательные платежи	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	76 601 085										
в том числе за месяц	29 449 827	29 449 827	11 539 351	25 778 910					515 578	3 155 339	29 449 827
2-1-2	29 449 827	29 449 827	11 539 351	25 778 910					515 578	3 155 339	29 449 827
удержание аванса 3%	2 298 033	883 495									883 495
Итого к оплате:											**28 566 332**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №1 от 6.12.2013г.

приемки выполненных работ за декабрь 2013года.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 91-4 этажи)	393,7	7041,6	335,84	2772278	132220	383616	4,54	1787
		м3 кладки		699,75	126	275492	49606	118	0,61	240
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	42	2464,4	367,45	103505	15433	79192	10,12	425
		м3 изоляции		1748,25	137,25	73427	5765	100	0,67	28
6	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	40,74	4732		192782				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175(парапет отм+27,80)К=0,970;	1,9752	5040		9955				
		м3								
8	Е8-7-5	Облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)с-1 по 4 этажи	584	966,1	34,37	564202	20072	139113	1,21	707

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	110376	7516	118	0,0629	37
12 Е8-12-1	Армирование кладки стен и и простенков	0,64	8679,65	422,15	5555	270	6355	56,4	36
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	5285	101	118	0,77	–
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,64	50800		32512				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-гибкие связи	0,24	8679,65	422,15	2083	101	2384	56,4	14
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1982	38	118	0,77	–
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1	50600		5060				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,12	50800		6096				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,64	40200		25728				
	т								
23 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15, АС-20узелВ	3,65	8151,65	283,24	29754	1034	3178	4,15	15
	м3								
			722,25	106,99	2636	391	105	0,5226	2
24 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М 125 на растворе М100(1-4 этаж)	393,3	7000,42	337,41	2753265	132703	369652	4,38	1723
	м3 кладки								
			670,5	126	263708	49556	118	0,62	244
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	194	107,72	66,43	20898	12887	12956	0,148	29
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	4627	4627	140	0,1051	20
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	5,82	9000		52380				
	м3								
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,826	5257,75	2020,02	4343	1669	2232	15,51	13
	т конструкций								
			2499,75	502,43	2065	415	90	1,79	1
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,826	101700		84004				
	т								

34	Е9-25-1	Монтаж металлических балок (Ас-22узел Д) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,21	5257,75	2020,02	1104	424	568	15,51	3
		т конструкций		2499,75	502,43	525	106	90	1,79	–
35	2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,21	102100		21441				
		т								
36	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,21	2452,13	545,76	515	115	232	5,25	1
		т		1230,75	–	258	–	90	–	–
	1.2 монолитные ж/б балки									
43	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	17,1	13956,04	407,3	238648	6965	45586	14,4	246
		м3		2385	153,86	40784	2631	105	0,7515	13
44	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,88	60500		53240				
		т								
45	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,46	67700		31142				
		т								
	Раздел 2 Перегородки									
	2.0 Подраздел без наименования									
68	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	234	846,72	34,73	198132	8127	65719	1,43	335
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	52650	3044	118	0,0635	15
69	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,13	64100		8333				
		т								
70	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,18	175710,1	1826,1	31628	329	2215	42,7	8
		т стальных элементов		8100	690,75	1458	124	140	3,37	1
71	Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	73,4	261	28,35	19157	2081	13843	0,88	65
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	11168	563	118	0,0195	1

72 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=0,910;	66,794	866		57844				
	м2								
Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
75 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	43	1521,75	373,54	65435	16062	36169	2,66	114
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	20027	5808	140	0,6052	26
76 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	43	939,67	200,77	40406	8633	22298	1,74	75
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	12868	3059	140	0,3052	13
77 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	105	2000		210000				
	м2								
78 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	465	2000		930000				
	м2								
83 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1	9977,75	269,2	9978	269	1506	8,21	8
	м3		1332	101,7	1332	102	105	0,4966	–
84 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,1	60500		6050				
	т								
88 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,3	9977,75	269,2	2993	81	453	8,21	2
	м3		1332	101,7	400	31	105	0,4966	–
94 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе К=0,500;	1,3	2464,4	367,45	3204	478	2451	10,12	13
	м3 изоляции		1748,25	137,25	2273	178	100	0,67	1
95 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	1,2999	4732		6151				
	м3								
96 Е11-5-1	Устройство изоляции из пленки К=0,500;	67,3	301,3	2,07	20277	139	21484	1,38	93
	м2 изолируемой поверхности								

			258,75	0,79	17414	53	123	0,0038	–
97 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм л 51	24	422,62	200,07	10143	4802	7155	1,2759	31
	отверстие		222,55	75,58	5341	1814	100	0,3691	9
Раздел 9 окна и балконные двери									
317 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК3, ОК5,ОК6	18,83	472,81	19	8903	358	5059	1,303	25
	м2 проемов		217,73	6,18	4100	116	120	0,0302	1
318 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК2,ОК4,ОК7	38,66	427,5	19,32	16527	747	8917	1,1121	43
	м2 проемов		185,83	6,39	7184	247	120	0,0312	1
319 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ОК1	59,77	348,94	18,88	20856	1128	12737	1,0234	61
	м2 проемов		171,01	6,57	10221	393	120	0,0321	2
320 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные-ОК3,ОК6 двухкамерные	9,7	9000		87300				
	м2								
321 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка двухкамерные	47,78	9000		430020				
	м2								
322 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками-двухкамерные	59,77	9000		537930				
	м2								
326 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	41,2	447,28	20,21	18428	833	10978	1,2876	53

	м2 проемов								
			215,16	6,88	8865	283	120	0,0336	1
327 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой- двухкамерные	41,2	10900		449080				
	м2								
328 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	7	378,27	18,53	2648	130	1362	0,934	7
	м2 проемов								
			156,07	6,18	1092	43	120	0,0302	–
329 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,22	472,81	19	1522	61	865	1,303	4
	м2 проемов								
			217,73	6,18	701	20	120	0,0302	–
330 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створкаК=2,000;	15,32	9000		137880				
	м2								
331 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-5,1	2800		-14280				
	м2								
	Всего прямые затраты				**10327035**	**368151**			**5936**
					938259	**136630**			**656**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9020628				
	Накладные расходы, тенге				1258275				
	- заработная плата, тенге				188741				
	- трудоемкость, чел-ч				629				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				695119				
	Всего				**12280429**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				135085				
	- сметная заработная плата, тенге				19047				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				232170				
	- сметная заработная плата, тенге				106798				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				650				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				124155				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	49662
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	12821501
понижающий коэфицент к=0,8999999999	11539351
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	11539351
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	25778909,9
- материалы, тенге	18136874,7
- сметная заработная плата, тенге	3005009
Налог (2 %)	515578
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	26294488
НДС (12 %)	3155339
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	29449827

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г. Доп.согл. №2 от 5.02.14г.

Справка № 5 от 03.03.2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И.	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	78 985 532										
в том числе за месяц	2 384 447	2 384 447	934 300	2 087 226					41 745	255 476	2 384 447
2-1-3; 2-1-4	2 384 447	2 384 447	934 300	2 087 226					41 745	255 476	2 384 447
удержание аванса 3%	2 369 566	71 533									71 533
удержание 5%	119 222	119 222									119 222
Итого к оплате:											**2 193 692**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 1 от 03.03.2014г.
приемки выполненных работ за март 2014
(локальная смета 2-1-3)
отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 отопление ниже отм 0,000								
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	41	627,13	14,54	25712	596	5710	0,56959	23
		м трубопровода		103,36	5,45	4238	223	128	0,02657	1
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	35	474,17	4,08	16596	143	2478	0,30591	11
		м трубопровода		53,77	1,53	1882	54	128	0,00752	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	20	424,17	4,08	8483	82	1416	0,30591	6
		м трубопровода		53,77	1,53	1075	31	128	0,00752	–
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	26,3	200		5260				
		кг								
		Раздел 5 тепловые пункты №2 и №3 с приборами контроля и регулирования и скоростными пластинчатыми теплообменниками для системы ГВС (2 шт)								
74	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 ммК=2,000.	6	2751,34	160,26	16508	962	5428	3,6874	22
		шт								

			646,58	60,23	3879	362	128	0,2884	2
75 12-6-30	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм "Энергетическая компания" 30000/1,12/1,02/2,234/1,06	6	11090		66540				
	шт								
89 Е18-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2К=2,000;	4	6442,06	691,84	25768	2767	12969	15,45	62
	водоподогреватель								
			2273,47	259,56	9094	1038	128	1,2669	5
90 99-14-6	Пластинчатый теплообменник FR14/19, 1ступень Энергетическая компания 242000/1,12/1,02/2,234/1,06	2	89456		178912				
	шт								
91 99-14-7	Пластинчатый теплообменник FR14/17 2 ступень "Энергетическая компания " 226000/1,12/1,02/2,234/1,06	2	83541		167082				
	шт								
113 Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров;К=2,000;	4	845,67	1,58	3383	6	2333	4	16
	шт								
			648	–	2592	–	90	–	–
114 Ц11-60-1	ТепловычислительК=2,000;	2	779,69	1,58	1559	3	1288	4	8
	комплект								
			715,5	–	1431	–	90	–	–
115 Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонныйК=2,000;	4	427,73	–	1711	–	1523	2	8
	шт								
			423	–	1692	–	90	–	–
116 80-7-5	Тепловой счетчик ТСК-7 д 32 мм Энергетическая компания 295000/1,12/1,02/2,234К=2,000;	2	115590		231180				
	шт								
117 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
	шт								
			133	–	532	–	90	–	–
119 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	4	78,3	2,1	313	8	246	0,39	2
	м								
			64,6	0,3	258	1	95	0,002	–
121 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16	8	150,6		1205				

		шт							
130	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	24	805,72	16,47	19337	395	3863	0,67568	16
		м трубопровода		119,58	6,17	2870	148	128	0,03008	1
131	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	20	627,13	14,54	12543	291	2785	0,56959	11
		м трубопровода		103,36	5,45	2067	109	128	0,02657	1
137	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	16	695,69	10,65	11131	170	1705	0,44599	7
		м трубопровода		79,26	3,99	1268	64	128	0,01947	–
		Всего прямые затраты				**794970**	**5498**			194
						32878	**2030**			10
		В том числе стоимость: материалов, тенге				525411				
		оборудования, тенге				231180				
		Накладные расходы, тенге				42223				
		- заработная плата, тенге				6333				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36361				
		Всего				**873554**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				7066				
		- сметная заработная плата, тенге				996				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				12145				
		- сметная заработная плата, тенге				5587				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6494				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2598				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**901857**				
		понижающий коэфициент к=0,8999999999				811671				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**811671**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек=1731 тенге				1813274				
		- материалы, тенге				1056391				

оборудование,тенге.	208062
- сметная заработная плата. тенге	121416
Налог (2 %)	36265
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1849539**
НДС (12 %)	221945
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2071484**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

30-8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, шапки, хомуты)	5,681	200	1136

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №2 от 03.03.2014г.
приемки выполненных работ за март 2014г.
(локальная смета 2-1-4)
водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 водопровод ниже отм +-0,000								
		1.1 Водопровод ниже отм 0,000								
24	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	14	362,67	4,19	5077	59	1101	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	838	22	128	0,0076	–
25	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	838	22	128	0,0076	–
26	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	34	693,07	10,34	23564	352	3517	0,433	15
		м трубопровода		76,95	3,87	2616	132	128	0,0189	1
27	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	35	965,42	12,21	33790	427	4369	0,555	19
		м трубопровода		92,93	4,57	3253	160	128	0,0223	1
30	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5,681	200		1136				

кг

Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм 0,000

2.0 Подраздел без наименования

74	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	40	471,67	4,19	18867	168	3145	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2394	63	128	0,0076	–
75	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	12	596,67	4,19	7160	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
76	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	16	693,07	10,34	11089	165	1655	0,433	7
		м трубопровода		76,95	3,87	1231	62	128	0,0189	–
		Всего прямые затраты				**107286**	**1280**			**68**
						11888	**480**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				94120				

Накладные расходы, тенге	15831
- заработная плата, тенге	2375
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7387
Всего	**130504**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	1436
- сметная заработная плата, тенге	202
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2467
- сметная заработная плата, тенге	1135
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1319
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	528
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	136254
понижающий коэфицент к=0,8999999999	122629
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	122629

Итого по акту в текущих ценах 2013 года. МРПтек.=1731 тенге	273952
- материалы, тенге	189238
- сметная заработная плата, тенге	34982
Налог (2 %)	5479
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**279431**
НДС (12 %)	33532
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**312963**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Ж.А. Нуртазин

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько