Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г. Доп.согл. №2 от 5.02.14г.

Справка № 6 от 05.03.2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за март **2014 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И.	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	128 007 187										
в том числе за месяц	49 021 655	49 021 655	19 208 197	42 911 113					858 222	5 252 320	49 021 655
2-1-1: 2,-1-2: 2-1-3; 2-1-4 : 2-1-3А: 2-1-4Б	49 021 655	49 021 655	19 208 197	42 911 113					858 222	5 252 320	49 021 655
удержание аванса 3%	3 840 216	1 470 650									1 470 650
удержание 5%	2 570 305	2 451 083									2 451 083
Итого к оплате:											**45 099 922**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
_____Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 1 от 05.03.2014г.

приемки выполненных работ за март 2014г.

(локальная смета 2-1-1)

общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
10	Е1-17-7	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки)	636,53	26,22	25,03	16690	15932	4897	0,008	5
		м3 грунта		1,15	6,78	732	4316	97	0,0232	15
11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,700;	1082,101	84,26	84,26	91178	91178	18233	–	–
		т		–	16,85	–	18233	100	0,03539	38
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	130	122,18	–	15883	–	17948	0,885	115
		м3 грунта		122,18	–	15883	–	113	–	–
13	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	506,53	5,55	5,55	2811	2811	885	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	912	97	0,00691	4

14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	506,53	21,55	4,52	10916	2290	8367	0,108	55
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	8626	–	97	–	–
	Раздел 7 Дверные и оконные проемы									
74	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	8,25	398,48	102,53	3287	846	1854	0,899	7
		м2 проемов		151,65	35,67	1251	294	120	0,1393	1
75	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	5,13	634,99	31,85	3257	163	1249	1,15	6
		м2 проемов		190,8	12,04	979	62	120	0,0587	–
76	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,42	104,4	0,09	357	–	232	0,358	1
		м2 проемов		56,48	0,05	193	–	120	0,0002	–
77	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	13,41	12300		164943				
		м2								
78	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
79	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
		комплект								
	Раздел 9 Разные работы									
	9.1 Входы №1,2									
89	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	203,43	32,55	30,98	6622	6302	2080	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	311	1833	97	0,0308	6
90	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,700;	345,831	84,26	84,26	29140	29140	5827	–	–
		т		–	16,85	–	5827	100	0,03539	12

91	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	203,43	134,1	–	27280	–	30826	0,972	198
		м3 грунта		134,1	–	27280	–	113	–	–
92	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	60	360,25	172,69	21615	10361	11466	0,476	29
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	4577	3613	140	0,2371	14
93	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	30	513,1	243,37	15393	7301	8061	0,668	20
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	3206	2552	140	0,3375	10
94	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	40	780,34	389,08	31214	15563	16286	0,937	37
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	6156	5477	140	0,5542	22
95	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	17,882	11000		196702				
		м3								
96	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	13,983	10200		142627				
		м3								
97	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные участки	10,5	8199,6	311,32	86096	3269	6159	2,82	30
		м3		441	117,61	4631	1235	105	0,5744	6
98	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=1,015;	53,2875	192		10231				
		м3								
99	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	53,2875	94		5009				
		м3								
114	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны раствор М200	4	939,67	200,77	3759	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
115	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	8,88	2000		17760				
		м2								
116	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5см	7,1	2000		14200				
		м2								
117	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00824	175710,1	1826,1	1448	15	102	42,7	–

	т стальных элементов								
			8100	690,75	67	6	140	3,37	–
119 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	107,72	66,43	1077	664	669	0,148	1
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
120 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,12	9000		10080				
	м3								
136 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100, на р-ре М75К=2,000;	33,26	6448,8	335,84	214487	11170	32409	4,54	151
	м3 кладки								
			699,75	126	23274	4191	118	0,61	20
	Всего прямые затраты				**1153502**	**197808**			**664**
					98602	**49075**			**150**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				857089				
	Накладные расходы, тенге				169625				
	- заработная плата, тенге				25444				
	- трудоемкость, чел-ч				85				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79388				
	Всего				**1402515**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				15428				
	- сметная заработная плата, тенге				2175				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				26516				
	- сметная заработная плата, тенге				12197				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14179				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5672				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1464310**				
	понижающий коэфицент к=0,8999999999				1317879				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1317879**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				2944142				

- материалы, тенге	1723263
- сметная заработная плата, тенге	405482
Налог (2 %)	58883
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3003025**
НДС (12 %)	360363
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3363388**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел Строительства Города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист
производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Форма 2В и ряен

Акт № 2 от 05.03.2014г.

приемки выполненных работ за март 2014г.

(локальная смета 2-1-2)

общестроительные работы. Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
	1.1 стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 91-4 этажи)	154,55	7041,6	335,84	1088279	51904	150590	4,54	702
		м3 кладки		699,75	126	108146	19473	118	0,61	94
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	127,51	2464,4	367,45	314236	46854	240420	10,12	1290
		м3 изоляции		1748,25	137,25	222919	17501	100	0,67	85
6	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	121,052	4732		572818				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175(парапет отм+27,80)К=0,970;	1,542	5040		7772				
		м3								
8	Е8-7-5	Облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)с-1 по 4 этажи	584	966,1	34,37	564202	20072	139113	1,21	707
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	110376	7516	118	0,0629	37

12 Е8-12-1	Армирование кладки стен и и простенков	1,9225	8679,65	422,15	16687	812	19090	56,4	108
	т металлических изделий		8257,5	157,5	15875	303	118	0,77	1
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,9225	50800		97663				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-гибкие связи	0,732	8679,65	422,15	6354	309	7268	56,4	41
	т металлических изделий		8257,5	157,5	6044	115	118	0,77	1
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3244	50600		16415				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3758	50800		19091				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0425	64100		2724				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,336	40200		13507				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,77	8679,65	422,15	6683	325	7645	56,4	43
	т металлических изделий		8257,5	157,5	6358	121	118	0,77	1
24 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М 125 на растворе М100(1-4 этаж)	31,04. 393,34	7000,42	337,41	2753545	132717	369688	4,38	1723
	м3 кладки	200.	670,5	126	263734	49561	118	0,62	244
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	582	107,72	66,43	62693	38662	38867	0,148	86
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	13881	13881	140	0,1051	61
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	20,679	9000		186111				
	м3								
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,4806	5257,75	2020,02	13042	5011	6702	15,51	38
	т конструкций		2499,75	502,43	6201	1246	90	1,79	4

32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,4806	101700		252277				
	т								
34 Е9-25-1	Монтаж металлических балок (Ас-22узел Д) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,6586	5257,75	2020,02	3463	1330	1779	15,51	10
	т конструкций								
			2499,75	502,43	1646	331	90	1,79	1
35 2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,6586	102100		67243				
	т								
36 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6586	2452,13	545,76	1615	359	730	5,25	3
	т								
			1230,75	–	811	–	90	–	–
37 99-13-1	Надбавка на марку стали С 245	0,81	1860		1507				
	тн								
1.2 монолитные ж/б балки									
46 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,832	62000		51584				
	т								
47 Е26-32-1	Установка рассечек из плит минераловатных(в уровне плит перекрытия)	4,2075	2115,7	367,45	8902	1546	7933	10,12	43
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	7356	577	100	0,67	3
48 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	4,0812	14600		59586				
	м3								
49 Е8-4-5	Обернуть рассечки пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	143,75	44,96	4,12	6463	592	7189	0,234	34
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	5871	221	118	0,00755	1
50 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,03167	184000		5827				
	т								
1.3 утепление тамбуров и мусорокамер									
51 Е34-56-6	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций потолков (тамбур, мусорокамера, сквозной проход)К=0,500;	30,34	1133,52	9,51	34391	289	11005	2,17	66
	м2 площади								
			355,5	3,62	10786	110	101	0,0177	1

52	Е34-56-1								
	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стенК=0,500;	71,05	958,16	7,35	68077	522	16671	1,43	102
	м2 площади		229,5	2,81	16306	200	101	0,0137	1
54	Е34-57-2								
	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 120 ммК=0,500; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	71,05	134,54	2,78	9559	198	9531	0,8268	59
	м2 поверхности		131,76	1,06	9362	75	101	0,00516	–
55	1-3-177								
	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11(142,1+60,68)*0,12К=0,500;	12,1668	2890		35162				
	м3								
57	Е34-60-5								
	Облицовка каркасов стен плитами ЦСПК=0,500;	45,062	176,24	4,41	7942	199	6559	0,887	40
	м2 поверхности		142,43	1,69	6418	76	101	0,0082	–
58	1-1-620								
	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 ммК=1,030;	46,414	419		19447				
	м2								
	1.4 утепление стен по контуру проемов								
59	Е10-5-1								
	Установка элементов каркаса из брусьев- рамка	5,99	22541,72	316,57	135025	1896	25925	22,5	135
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	20890	714	120	0,58	3
60	Е8-4-5								
	Обертывание рамки рубероидолм в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	318,18	44,96	4,12	14305	1311	15911	0,234	74
	м2 поверхности		40,84	1,54	12994	490	118	0,00755	2
61	1-1-733								
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	349,998	71		24850				
	м2								
62	Е26-32-1								
	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	23,602	2464,4	367,45	58165	8673	44501	10,12	239
	м3 изоляции		1748,25	137,25	41262	3239	100	0,67	16
63	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	22,89394	14600		334252				
	м3								
64	Е8-4-5								
	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	605,111	44,96	4,12	27206	2493	30261	0,234	142

	м2 поверхности								
			40,84	1,54	24713	932	118	0,00755	5
65 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,1331	184000		24490				
	т								
66 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-полоса 40х6	0,9644	175710,1	1826,1	169455	1761	11869	42,7	41
	т стальных элементов								
			8100	690,75	7812	666	140	3,37	3

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

68 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	702,666	846,72	34,73	594961	24404	197346	1,43	1005
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	158100	9142	118	0,0635	45
69 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,3948	64100		25307				
	т								
70 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,552	175710,1	1826,1	96992	1008	6793	42,7	24
	т стальных элементов								
			8100	690,75	4471	381	140	3,37	2
71 Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	220,399	261	28,35	57524	6248	41564	0,88	194
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			152,15	7,67	33534	1690	118	0,0195	4
72 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=0,910;	200,56309	866		173688				
	м2								
73 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,1699	175710,1	1826,1	29853	310	2090	42,7	7
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1376	117	140	3,37	1
74 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,236	22541,72	316,57	5320	75	1021	22,5	5
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	823	28	120	0,58	–

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

75 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	129	1521,75	373,54	196306	48187	108508	2,66	343
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	60082	17424	140	0,6052	78

76	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	129	939,67	200,77	121217	25899	66893	1,74	224
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	38603	9178	140	0,3052	39
77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	315	2000		630000				
		м2								
78	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	1395	2000		2790000				
		м2								
79	99-13-1	Надбавка на марку стали С 255	0,028	3385		95				
		тн								
83	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3	9977,75	269,2	29933	808	4516	8,21	25
		м3		1332	101,7	3996	305	105	0,4966	1
84	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,3	60500		18150				
		т								
88	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,9	9977,75	269,2	8980	242	1356	8,21	7
		м3		1332	101,7	1199	92	105	0,4966	–
89	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,05335	62000		3308				
		т								
90	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00437	60500		264				
		т								
91	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02784	65900		1835				
		т								
92	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0496	61200		3036				
		т								
93	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,1984	58700		11646				
		т								
94	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе К=0,500;	4,2	2464,4	367,45	10350	1543	7919	10,12	43

	м3 изоляции		1748,25	137,25	7343	576	100	0,67	3
95 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	4,1	4732		19401				
	м3								
96 Е11-5-1	Устройство изоляции из пленкиК=0,500;	201,9	301,3	2,07	60832	418	64454	1,38	279
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	52242	160	123	0,0038	1
97 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм л 51	72	422,62	200,07	30429	14405	21466	1,2759	92
	отверстие		222,55	75,58	16024	5442	100	0,3691	27

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

194 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)К=0,500;	172,26	615,99	18,89	106110	3254	41044	1,24	214
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	33565	1218	118	0,0345	6
198 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,8866	60500		53639				
	т								
199 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04583	41200		1888				
	т								
200 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=0,500;	170,33	38,93	–	6631	–	7825	0,219	37
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	6631	–	118	–	–

Раздел 6 Лестницы-2 шт

222 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200К=2,000;	6	939,67	200,77	5638	1205	3112	1,74	10
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
223 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	16	1521,75	373,54	24348	5977	13458	2,66	43
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	7452	2161	140	0,6052	10
224 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5смК=2,000;	12,3	2000		24600				
	м2								

225 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см 2940+45*2	161,99	2000		323980				
	м2								
226 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	8,52	41		349				
	м2								
227 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	149,78	349		52273				
	м2								
232 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММ	0,11571	175710,1	1826,1	20331	211	1424	42,7	5
	т стальных элементов								
			8100	690,75	937	80	140	3,37	–
233 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,11571	18000		2083				
	т								
234 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	182,4	208,39	12,56	38010	2291	47177	1,08	197
	м ступеней								
			180	4,75	32832	866	140	0,0232	4
235 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	182,4	1000		182400				
	м								
240 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	7,04	9977,75	269,2	70243	1895	10598	8,21	58
	м3								
			1332	101,7	9377	716	105	0,4966	3
241 Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 ммК=2,000;	0,3644	11357,26	327,7	4139	119	767	11,6	4
	м3								
			1881	123,8	685	45	105	0,6046	–
242 Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 ммК=2,000;	1,617	12600,03	383,89	20374	621	4142	14,2	23
	м3								
			2295	145,01	3711	234	105	0,7083	1
243 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,13214	65000		8589				
	т								

244 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000; *т*	0,2297	60500		13897				
245 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000; *т*	0,00112	62000		69				
246 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000; *т*	0,01056	65900		696				
247 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000; *т*	0,14966	61300		9174				
248 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,08081	41200		3329				
249 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	2,56	5257,75	2020,02	13460	5171	6917	15,51	40
			2499,75	502,43	6399	1286	90	1,79	5
250 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	2,56	2452,13	545,76	6277	1397	2836	5,25	13
			1230,75	–	3151	–	90	–	–
251 2-1-146	Косоуры *т*	2,56	108500		277760				
252 99-13-1	Надбавка на марку стали С 245 *тн*	2,56	1860		4762				
253 Е7-20-3	Анкеровка балки *т стальных элементов*	0,1973	175710,1	1826,1	34668	360	2428	42,7	8
			8100	690,75	1598	136	140	3,37	1
254 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,0854	8679,65	422,15	741	36	847	56,4	5
			8257,5	157,5	705	13	118	0,77	–
255 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0854	41200		3518				

Раздел 9 окна и балконные двери

317	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК3, ОК5,ОК6	18,827	472,81	19	8902	358	5058	1,303	25
		м2 проемов		217,73	6,18	4099	116	120	0,0302	1
318	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК2,ОК4,ОК7	38,66	427,5	19,32	16527	747	8917	1,1121	43
		м2 проемов		185,83	6,39	7184	247	120	0,0312	1
319	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ОК1	59,77	348,94	18,88	20856	1128	12737	1,0234	61
		м2 проемов		171,01	6,57	10221	393	120	0,0321	2
320	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотные-ОК3,ОК6 двухкамерные	9,7	9000		87300				
		м2								
321	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка двухкамерные	47,78	9000		430020				
		м2								
322	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками-двухкамерные	59,77	9000		537930				
		м2								
326	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	41,2	447,28	20,21	18428	833	10978	1,2876	53
		м2 проемов		215,16	6,88	8865	283	120	0,0336	1
327	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой- двухкамерные	41,2	10900		449080				
		м2								

328	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	7	378,27	18,53	2648	130	1362	0,934	7
		м2 проемов		156,07	6,18	1092	43	120	0,0302	–
329	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,22	472,81	19	1522	61	865	1,303	4
		м2 проемов		217,73	6,18	701	20	120	0,0302	–
330	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створкаК=2,000;	5,1	9000		45900				
		м2								
331	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-2,55	2800		-7140				
		м2								
		Всего прямые затраты				**15007991**	**467176**			**8824**
						1438555	**170167**			**802**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13102265				
		Накладные расходы, тенге				1875665				
		- заработная плата, тенге				281350				
		- трудоемкость, чел-ч				938				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1013019				
		Всего				**17896675**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				196863				
		- сметная заработная плата, тенге				27758				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				338349				
		- сметная заработная плата, тенге				155641				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				947				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				180935				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				72374				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**18685196**				
		понижающий коэфицент к=0,8999999999				16816676				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	16816676
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	37568455
- материалы, тенге	26343414
- сметная заработная плата, тенге	4532709
Налог (2 %)	751369
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**38319824**
НДС (12 %)	4598379
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42918203**

Заказчик:
Заместитель начальника "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.Т.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Ю.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 3 от 05.03.2014г

приемки выполненных работ за март 2014 года

(локальная смета 2-1-4)

водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 водопровод ниже отм +-0,000								
		1.1 Водопровод ниже отм 0,000								
1	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм / *шт*	1	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	892 / 448	90 / 34	617 / 128	2,6 / 0,16	3 / –
31	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм / *м трубопровода*	5	942,49 / 219,38	14,49 / 5,42	4712 / 1097	72 / 27	1439 / 128	1,25 / 0,0265	6 / –
		1.2 Водомерный узел								

41	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
47	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
48	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	1	377		377				
		шт								
49	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм- свободный фланец	0,00377	247994,13	49389,75	935	186	399	312,7	1
		т фасонных частей		62775	18657	237	70	130	91,12	–
50	99-2-7	Втулка под фланец ПНД 110 прайслист 2268/1,12/1,02/2,234/1,06	1	838		838				
		шт								
52	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	1	389		389				
		м								
54	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм	0,5	679		340				
		м								
55	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	311		311				
		шт								

1.3 Повысительная установка

Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм 0,000

2.0 Подраздел без наименования

68	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–

69 9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	5210	10420		
70 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	285	1140		
	Всего прямые затраты			26045	564	22
				3745	215	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге			21736		
	Накладные расходы, тенге			5075		
	- заработная плата, тенге			761		
	- трудоемкость, чел-ч			3		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1867		
	Всего			32987		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			363		
	- сметная заработная плата, тенге			51		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			624		
	- сметная заработная плата, тенге			287		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			2		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			333		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			133		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**34440**		
	понижающий коэфицент к=0,8999999999			30996		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**30996**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			69245		
	- материалы, тенге			43702		
	- сметная заработная плата, тенге			10841		
	Налог (2 %)			1385		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**70630**
НДС (12 %)	8476
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**79106**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 4 от 05.03.2014г

приемки выполненных работ за март 2014 года

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Тепловой пункт №2 и № 3 с приборами контроля и регулирования и скоростными пластинчатыми теплообменниками для системы ГВС								
4	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм / *шт*	16	885,3 / 799	59,1 / 9	14165 / 12784	946 / 144	11635 / 90	5 / 0,053	80 / 1
5	9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 ммК=2,000; / *шт*	16	6420		102720				
6	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 ммК=2,000; / *шт*	2	908,06 / 461,18	92,83 / 34,76	1816 / 922	186 / 70	1270 / 128	2,678 / 0,1648	5 / –
7	9-3-18	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм (ТОО Энергетическая компания ц/с=28500/1,12/2,234/1,02/1,06)К=2,000; / *шт*	2	10535		21070				

8	8-9-73	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 ммК=2,000; *комплект*	6	1600		9600				
9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
10	99-1-1(пл)	Клапаны обратные фланцевые , Dy 50мм (ТОО Энергетическая компания ц/о=9000/1,12/2,234/1,02/1,06)К=2,000; *шт*	2	3327		6654				
11	8-9-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *комплект*	2	1360		2720				
12	9-4-95	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 ммК=2,000; *шт*	2	16300		32600				
13	8-10-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 76х3,5-57х3 ммК=2,000; *шт*	8	302		2416				
14	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 76х4-32х2,5 мм *шт*	4	251		1004				
15	8-9-70	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *комплект*	4	1090		4360				
23	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	13	627,13	14,54	8153	189	1811	0,56959	7
				103,36	5,45	1344	71	128	0,02657	–

24	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	16	266,17	4,08	4259	65	1132	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	860	24	128	0,00752	–
28	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	69,24	200		13848				
		кг								
		Всего прямые затраты				**226350**	**1467**			**100**
						16434	**341**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				208448				
		Накладные расходы, тенге				16560				
		- заработная плата, тенге				2484				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14575				
		Всего				**257485**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2832				
		- сметная заработная плата, тенге				399				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				4868				
		- сметная заработная плата, тенге				2239				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2603				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1041				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**268829**				
		понижающий коэфицент к=0,8999999999				241946				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**241946**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				540508				
		- материалы, тенге				419106				
		- сметная заработная плата, тенге				49260				
		Налог (2 %)				10810				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**551318**
НДС (12 %)	66158
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**617476**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 5 от 05.03.2014г

приемки выполненных работ за март 2014 года

(локальная смета 2-1-4/Б)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000									
1	9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	7590		7590				
2	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
3	9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	1	10700		10700				
4	8-9-74	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *комплект*	2	1980		3960				

7	9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	3	10700	32100		
8	8-9-74	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм *комплект*	3	1980	5940		
9	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм *м*	5	679	3395		
10	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм *шт*	2	321	642		
		Всего прямые затраты			**65219**	**90**	**3**
					448	**34**	**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			64681		
		Накладные расходы, тенге			617		
		- заработная плата, тенге			93		
		- трудоемкость, чел-ч			–		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3950		
		Всего			**69786**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			768		
		- сметная заработная плата, тенге			108		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			1319		
		- сметная заработная плата, тенге			607		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			4		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			706		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			282		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			72861		
		понижающий коэфицент к=0,8999999999			65575		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**65575**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	146494
- материалы, тенге	130048
- сметная заработная плата, тенге	4013
Налог (2 %)	2930
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**149424**
НДС (12 %)	17931
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**167355**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ К.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько