Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 6 от 05.03.2014г
приемки выполненных работ за март 2014 года
(локальная смета 2-1-3)

отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 отопление ниже отм 0,000									
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	8,5	474,17	4,08	4030	35	602	0,30591	3
		м трубопровода		53,77	1,53	457	13	128	0,00752	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	7	424,17	4,08	2969	29	495	0,30591	2
		м трубопровода		53,77	1,53	376	11	128	0,00752	–
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	70	266,17	4,08	18632	286	4955	0,30591	21
		м трубопровода		53,77	1,53	3764	107	128	0,00752	1
8	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								

9	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	2	941		1882			
10	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	6	888		5328			
11	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	340		680			
12	9-4-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм *шт*	2	1230		2460			
13	9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм *шт*	6	784		4704			
	Раздел 2 отопление выше отм 0,000								
26	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	64	424,17	4,08	27147	261	4530	0,30591	20
				53,77	1,53	3441	98	128	0,00752	–
27	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	37	345,17	4,08	12771	151	2619	0,30591	11
				53,77	1,53	1989	57	128	0,00752	–
28	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	510	266,17	4,08	135747	2081	36100	0,30591	156
				53,77	1,53	27423	780	128	0,00752	4
29	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	362	268,17	4,08	97078	1477	25624	0,30591	111
				53,77	1,53	19465	554	128	0,00752	3
30	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	28	200		5600				

		кг							
52	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	58	422,62	200,07	24512	11604	17292	1,2759	74
		отверстие		222,55	75,58	12908	4384	100	0,3691	21
53	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы	100,2	627,13	14,54	62838	1457	13956	0,56959	57
		м трубопровода		103,36	5,45	10357	546	128	0,02657	3

Раздел 5 тепловые пункты №2 и №3 с приборами контроля и регулирования и скоростными пластинчатыми теплообменниками для системы ГВС (2

68	Ц12-798-3	Шаровые краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 80 ммК=2,000;	18	1189,2	112	21406	2016	17091	6	108
		шт		1037	18	18666	324	90	0,105	2
70	9-4-72	Краны шаровые сварные , Dy 65 мм "Энергетическая компания" 16000/1,12/1,02/2,234/1,06К=2,000;	18	5914		106452				
		шт								
72	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 ммК=2,000;	6	241,89	72,98	1451	438	1441	0,9373	6
		фильтр		159,91	27,81	959	167	128	0,1339	1
73	12-7-4	Фильтры сетчатый, d=50 мм "Энергетическая компания" 8500/1,12/1,02/2,234/1,06К=2,000;	6	3142		18852				
		шт								
87	Е16-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 ммК=2,000;	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,678	11
		шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,1648	1
88	9-3-18	Клапаны обратные, Dy 65 мм Энергетическая компания 28500/1,12/1,02/2,234/1,06К=2,000;	4	10535		42140				
		шт								
94	Ц12-798-2	Монтаж крана шарового регулирующего, Dy 40-50 мм	2	885,3	59,1	1771	118	1454	5	10
		шт		799	9	1598	18	90	0,053	–
118	8-10-164	Фасонные части стальные	0,0026	252300		656				
		т								

130	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	6	805,72	16,47	4834	99	965	0,67568	4
		м трубопровода		119,58	6,17	717	37	128	0,03008	–
		Всего прямые затраты				**608388**	**20423**			**594**
						103965	**7235**			**36**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				484000				
		Накладные расходы, тенге				129664				
		- заработная плата, тенге				19450				
		- трудоемкость, чел-ч				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44283				
		Всего				**782335**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				8606				
		- сметная заработная плата, тенге				1213				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				14791				
		- сметная заработная плата, тенге				6804				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7909				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3164				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**816805**				
		понижающий коэфицент к=0,8999999999				735124				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**735124**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				1642268				
		- материалы, тенге				973130				
		- сметная заработная плата, тенге				294706				

Налог (2 %)	32845
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1675113**
НДС (12 %)	201014
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1876127**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.Сейлбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байбарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре

Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г. Доп.согл. №2 от 5.02.14г.

Справка № 7 от 01.04.2014 года

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2014 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И.	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	178 945 732										
в том числе за месяц:	50 938 545	50 938 545	19 959 294	44 589 063					891 781	5 457 701	50 938 545
2-1-2, 2-1-2А, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-8, 2-1-3А, 2-1-8В, 2-1-5.	50 938 545	50 938 545	19 959 294	44 589 063					891 781	5 457 701	50 938 545
удержание аванса 3%	5 368 372	1 528 156									1 528 156
удержание 5%	5 117 232	2 546 927									2 546 927
Итого к оплате:											**46 863 462**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асыпбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 1 от 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-2)

общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 стены								
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	85,01	2464,4	367,45	209499	31237	160287	10,12	860
		м3 изоляции		1748,25	137,25	148619	11668	100	0,67	57
6	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	80,7	4732		381872				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175(парапет отм+27,80)К=0,970;	1,7589	5040		8865				
		м3								
9	Е8-7-5	Облицовка отборным силикатным кирпичом М100 на р-ре М100(утепляемые стены)5-6 этаж	569,5	887,48	34,37	505420	19574	135659	1,21	689
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	107636	7329	118	0,0629	36
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и и простенков	1,28	8679,65	422,15	11110	540	12711	56,4	72
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	10570	202	118	0,77	1
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,28	50800		65024				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-гибкие связи	0,488	8679,65	422,15	4236	206	4846	56,4	28
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	4030	77	118	0,77	–
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,216	50600		10930				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,25	50800		12700				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0212	64100		1359				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,488	40200		19618				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,77	8679,65	422,15	6683	325	7645	56,4	43
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	6358	121	118	0,77	1
21 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,51	67700		102227				
	т								
22 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0331	64100		2122				
	т								
23 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15, АС-20узелВ	7,3	8151,65	283,24	59507	2068	6356	4,15	30
	м3								
			722,25	106,99	5272	781	105	0,5226	4
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	388	107,72	66,43	41795	25775	25911	0,148	57
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	9254	9254	140	0,1051	41
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	13,24	9000		119160				

		м3								
31	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,653	5257,75	2020,02	8691	3339	4467	15,51	26
		т конструкций		2499,75	502,43	4132	831	90	1,79	3
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,653	101700		168110				
		т								
33	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	25,99	100,69	0,07	2617	2	1646	0,369	10
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1567	1	105	0,0001	–
34	Е9-25-1	Монтаж металлических балок (Ас-22узел Д) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,439	5257,75	2020,02	2308	887	1186	15,51	7
		т конструкций		2499,75	502,43	1097	221	90	1,79	1
35	2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,439	102100		44822				
		т								
36	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,439	2452,13	545,76	1076	240	486	5,25	2
		т		1230,75	–	540	–	90	–	–
37	99-13-1	Надбавка на марку стали С 245	0,4053	1860		754				
		тн								
38	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	35,97	980,19	4,92	35257	177	7362	1,15	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	6944	67	105	0,0091	–
39	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (АС-22 узел Д)	0,006	86308,57	2434,57	518	15	277	170	1
		т стальных элементов		31950	920,25	192	6	140	4,49	–
40	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки- заполнение пустот В15	0,798	7256,77	66,01	5791	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	156	20	105	0,1218	–
41	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг- М1,М2	0,036	175710,1	1826,1	6326	66	444	42,7	2
		т стальных элементов								

			8100	690,75	292	25	140	3,37	–
42	E7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (ПР5,ПР7)	0,084	172169,94	1216,94	14462	102	753	31,4	3
		т стальных элементов								
				5940	459	499	39	140	2,25	–
1.2 монолитные ж/б балки										
43	E6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,76	13956,04	407,3	80387	2346	15355	14,4	83
		м3								
				2385	153,86	13738	886	105	0,7515	4
44	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2968	60500		17956				
		т								
45	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1636	67700		11076				
		т								
46	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2775	62000		17205				
		т								
47	E26-32-1	Установка рассечек из плит минераловатных(в уровне плит перекрытия)	1,4025	2115,7	367,45	2967	515	2644	10,12	14
		м3 изоляции								
				1748,25	137,25	2452	192	100	0,67	1
48	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	1,3605	14600		19863				
		м3								
49	E8-4-5	Обернуть рассечки пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	48,2133	44,96	4,12	2168	199	2411	0,234	11
		м2 поверхности								
				40,84	1,54	1969	74	118	0,00755	–
50	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0105	184000		1932				
		т								
1.4 утепление стен по контуру проемов										
59	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев- рамка	2,95	22541,72	316,57	66498	934	12768	22,5	66
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	10288	352	120	0,58	2
60	E8-4-5	Обертывание рамки рубероидолм в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	159,06	44,96	4,12	7151	655	7954	0,234	37

	м2 поверхности								
			40,84	1,54	6496	245	118	0,00755	1
61 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	175	71		12425				
	м2								
62 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	11,8	2464,4	367,45	29080	4336	22249	10,12	119
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	20629	1620	100	0,67	8
63 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	11,42	14600		166732				
	м3								
64 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	302,5	44,96	4,12	13600	1246	15128	0,234	71
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	12354	466	118	0,00755	2
65 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0665	184000		12236				
	т								
66 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-полоса 40х6	0,48	175710,1	1826,1	84341	877	5908	42,7	20
	т стальных элементов								
			8100	690,75	3888	332	140	3,37	2

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

68 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м	-702,666	846,72	34,73	-594961	-24404	-197346	1,43	-1005
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	-158100	-9142	118	0,0635	-45
69 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,2632	64100		16871				
	т								
70 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,368	175710,1	1826,1	64661	672	4529	42,7	16
	т стальных элементов								
			8100	690,75	2981	254	140	3,37	1
71 Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	-220,399	261	28,35	-57524	-6248	-41564	0,88	-194
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			152,15	7,67	-33534	-1690	118	0,0195	-4

72 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 ммК=0,910;	-200,56309	866		-173688				
	м2								
73 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	-0,1699	175710,1	1826,1	-29853	-310	-2090	42,7	-7
	т стальных элементов		8100	690,75	-1376	-117	140	3,37	-1
74 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	-0,236	22541,72	316,57	-5320	-75	-1021	22,5	-5
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	-823	-28	120	0,58	–
Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
75 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	86	1521,75	373,54	130871	32124	72339	2,66	229
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	40055	11616	140	0,6052	52
76 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	87	939,67	200,77	81751	17467	45115	1,74	151
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	26035	6190	140	0,3052	27
77 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	233,84	2000		467680				
	м2								
78 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	1033,7	2000		2067400				
	м2								
83 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2	9977,75	269,2	19956	538	3010	8,21	16
	м3		1332	101,7	2664	203	105	0,4966	1
84 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2	60500		12100				
	т								
85 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,222	65900		14630				
	т								
86 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,408	175710,1	1826,1	71690	745	5022	42,7	17
	т стальных элементов		8100	690,75	3305	282	140	3,37	1
87 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,408	18000		7344				
	т								

88	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,2	9977,75	269,2	1996	54	300	8,21	2
		м3		1332	101,7	266	20	105	0,4966	–
94	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе К=0,500;	3	2464,4	367,45	7393	1102	5657	10,12	30
		м3 изоляции		1748,25	137,25	5245	412	100	0,67	2
95	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	3	4732		14196				
		м3								
96	Е11-5-1	Устройство изоляции из пленки К=0,500;	150,07	301,3	2,07	45216	311	47909	1,38	207
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	38831	119	123	0,0038	1
97	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм л 51	48	422,62	200,07	20286	9603	14310	1,2759	61
		отверстие		222,55	75,58	10682	3628	100	0,3691	18

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

195	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М100 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м К=0,500;	84,4	570,13	18,89	48119	1594	20110	1,24	105
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	16445	597	118	0,0345	3
198	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,4433	60500		26820				
		т								
199	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0229	41200		943				
		т								
200	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича К=0,500;	85,168	38,93	–	3316	–	3913	0,219	19
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3316	–	118	–	–
201	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом К=0,500;	25,08	258,16	4,19	6475	105	1765	0,382	10
		м2 поверхности								

			58,05	1,58	1456	40	118	0,0076	–
202 Е9-25-1									
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,5733	5257,75	2020,02	13530	5198	6953	15,51	40
	т конструкций								
			2499,75	502,43	6433	1293	90	1,79	5
203 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,5733	101700		261705				
	т								
204 Е9-48-4									
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,5733	2426,4	545,76	6244	1404	2850	5,25	14
	т								
			1230,75	–	3167	–	90	–	–
205 Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,25	7256,77	66,01	1814	17	58	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	49	6	105	0,1218	–
206 Е6-11-7									
	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0,08812	93997,62	304,24	8283	27	3071	198	17
	т								
			33075	114,75	2915	10	105	0,56	–
207 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А1 полоса 10х100	0,3056	13010,1	1826,1	3976	558	3760	42,7	13
	т стальных элементов								
			8100	690,75	2475	211	140	3,37	1
208 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,3056	154200		47124				
	т								
209 Е9-34-1									
	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП	0,3645	17312,36	2191,28	6310	799	4152	73,6	27
	т конструкций								
			12555	101,25	4576	37	90	0,49	–
210 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0335	154200		5166				
	т								
211 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,331	154400		51106				
	т								

212 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3645	7951,13	6670,88	2898	2432	868	7,13	3
	т		1192,5	1074,33	435	392	105	3,46	1
213 1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,00214	174276		373				
	т								
214 Е7-76-1	Устройство ограждений из ЦПС в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	35,33	734,69	5,64	25957	199	7339	0,82	29
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		146,25	2,13	5167	75	140	0,0104	–
215 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением-МПЛ	0,9578	13699,06	5475,86	13121	5245	5683	28,9	28
	т конструкций		5040	1552,87	4827	1487	90	5,46	5
216 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,9578	133700		128058				
	т								
217 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,35136	14803,84	1133,15	5201	398	4203	82,1	29
	т конструкций		12892,5	398,25	4530	140	90	1,95	1
218 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,35136	154200		54180				
	т								
219 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	1,3092	8979,36	6670,88	11756	8734	3116	7,13	9
	т		1192,5	1074,33	1561	1407	105	3,46	5
220 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=25,000;	32,73075	21,8	0,05	714	2	172	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	190	1	90	0,0001	–
221 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	12,79	414,07	10,34	5296	132	1322	0,433	6
	м трубопровода		76,95	3,87	984	49	128	0,0189	–

Раздел 6 Лестницы-2 шт

222 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200К=2,000;	1	939,67	200,77	940	201	518	1,74	2
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	299	71	140	0,3052	–
223 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	9	1521,75	373,54	13696	3362	7571	2,66	24
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	4192	1216	140	0,6052	5
224 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5смК=2,000;	6,138	2000		12276				
	м2								
225 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см 2940+45*2	80,992	2000		161984				
	м2								
226 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	4,226	41		173				
	м2								
227 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	74,86	349		26126				
	м2								
228 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т р-р М200К=2,000;	3	114,83	37,48	344	112	316	0,408	1
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	194	32	140	0,042	–
229 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15К=2,000;	0,12	24900		2988				
	м3								
230 30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,12	134		-16				
	м3								
231 30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,12	250		-30				
	м3								
232 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММ	0,052	175710,1	1826,1	9137	95	640	42,7	2

	т стальных элементов								
			8100	690,75	421	36	140	3,37	–
233 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,052	18000		936				
	т								
Раздел 7 Полы									
7.1 деталь 132									
258 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	376,44	48,53	5,55	18269	2089	20858	0,258	97
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	16179	779	123	0,0102	4
259 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=1,030;	19,38666	4732		91738				
	м3								
260 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	376,44	103,08	0,99	38803	373	5362	0,0694	26
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	4363	143	119	0,0018	1
261 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	376,44	404,44	13,43	152247	5056	33171	0,45	169
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	25071	1897	123	0,0246	9
262 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	2258,64	75,76	0,67	171115	1513	2445	0,0044	10
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	1423	565	123	0,0012	3
7.3 деталь 138									
271 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	44,94	48,53	5,55	2181	249	2491	0,258	12
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	1932	93	123	0,0102	–
272 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=1,030;	2,31441	4732		10952				
	м3								
273 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	44,94	103,08	0,99	4632	44	640	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	521	17	119	0,0018	–

274 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М200	44,94	230,99	9,95	10381	447	3092	0,356	16
	м2 стяжки		52,2	3,74	2346	168	123	0,0182	1
275 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	179,76	36,87	0,67	6628	120	194	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	113	45	123	0,0012	–

Раздел 9 окна и балконные двери

317 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК3, ОК5,ОК6	18,828	472,81	19	8902	358	5058	1,303	25
	м2 проемов		217,73	6,18	4099	116	120	0,0302	1
318 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК2,ОК4,ОК7	38,66	427,5	19,32	16527	747	8917	1,1121	43
	м2 проемов		185,83	6,39	7184	247	120	0,0312	1
319 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ОК1	59,77	348,94	18,88	20856	1128	12737	1,0234	61
	м2 проемов		171,01	6,57	10221	393	120	0,0321	2
320 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные-ОК3,ОК6 двухкамерные	9,7	9000		87300				
	м2								
321 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка двухкамерные	47,78	9000		430020				
	м2								

322 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками-двухкамерные	59,77	9000		537930				
	м2								
326 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	41,2	447,28	20,21	18428	833	10978	1,2876	53
	м2 проемов		215,16	6,88	8865	283	120	0,0336	1
327 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой- двухкамерные	41,2	10900		449080				
	м2								
328 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	7	378,27	18,53	2648	130	1362	0,934	7
	м2 проемов		156,07	6,18	1092	43	120	0,0302	–
329 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,22	472,81	19	1522	61	865	1,303	4
	м2 проемов		217,73	6,18	701	20	120	0,0302	–
330 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створкаК=2,000;	10,213	9000		91917				
	м2								
331 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-7,659	2800		-21445				
	м2								

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 внутренняя отделка

365 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	4269,93	209,44	2	894294	8540	420859	0,566	2417
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	399665	1153	105	0,0423	181

Корректировка за март месяц 2014г.

Раздел 6 Лестницы-2 шт

234	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	-182,4	208,39	12,56	-38010	-2291	-47177	1,08	-197
		м ступеней		180	4,75	-32832	-866	140	0,0232	-4
235	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	-182,4	1000		-182400				
		м								
240	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	-7,04	9977,75	269,2	-70243	-1895	-10598	8,21	-58
		м3		1332	101,7	-9377	-716	105	0,4966	-3
241	Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 ммК=2,000;	-0,3644	11357,26	327,7	-4139	-119	-767	11,6	-4
		м3		1881	123,8	-685	-45	105	0,6046	–
242	Е6-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 ммК=2,000;	-1,617	12600,03	383,89	-20374	-621	-4142	14,2	-23
		м3		2295	145,01	-3711	-234	105	0,7083	-1
243	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	-0,13214	65000		-8589				
		т								
244	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000;	-0,2297	60500		-13897				
		т								
245	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	-0,00112	62000		-69				
		т								
246	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	-0,01056	65900		-696				
		т								
247	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	-0,14966	61300		-9174				
		т								

248 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	-0,08081	41200		-3329				
	т								
249 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	-2,56	5257,75	2020,02	-13460	-5171	-6917	15,51	-40
	т конструкций		2499,75	502,43	-6399	-1286	90	1,79	-5
250 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	-2,56	2452,13	545,76	-6277	-1397	-2836	5,25	-13
	т		1230,75	–	-3151	–	90	–	–
251 2-1-146	Косоуры	-2,56	108500		-277760				
	т								
252 99-13-1	Надбавка на марку стали С 245	-2,56	1860		-4762				
	тн								
253 Е7-20-3	Анкеровка балки	-0,1973	175710,1	1826,1	-34668	-360	-2428	42,7	-8
	т стальных элементов		8100	690,75	-1598	-136	140	3,37	-1
	Всего прямые затраты				**7905288**	**167741**			**4791**
					804857	**56335**			**433**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6932693				
	Накладные расходы, тенге				943352				
	- заработная плата, тенге				141503				
	- трудоемкость, чел-ч				472				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				530918				
	Всего				**9379558**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				103175				
	- сметная заработная плата, тенге				14548				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				177327				
	- сметная заработная плата, тенге				81570				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				497				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				94827				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				37931				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9792818**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	8813536
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8813536**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	19689440
- материалы, тенге	13938873
- сметная заработная плата, тенге	2399933
Налог (2 %)	393789
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20083229**
НДС (12 %)	2409987
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22493216**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 2 от 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-2 А)

общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М 100 на растворе М 100 5-6 этажи т.ч. п.3.1:	253.26	6885,83	335,84	1743905	85055	246773	4,54	1150
		м3 кладки		699,75	126	177219	31911	118	0,61	154
4	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического полуторного (250x120x88) М100 на р-ре М100 (5-6эт) т.ч. п.3.1:	319,95	7811,98	337,41	2499443	107954	300711	4,38	1401
		м3 кладки		670,5	126	214526	40314	118	0,62	198
7	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	1538,435	964,09	34,73	1483190	53430	432072	1,43	2200
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	346148	20015	118	0,0635	98
8	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,2201	64100		14108				
		т								
	2.2 Лестницы -2шт									
11	Е9-25-1	Монтаж металлической балки т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,553	5257,75	2020,02	13423	5157	6899	15,51	40

	т конструкций								
			2499,75	502,43	6382	1283	90	1,79	5
12 2-1-121	Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	2,553	102100		260661				
	т								
13 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий ,балки при монтаже	2,553	2452,13	545,76	6260	1393	2828	5,25	13
	т								
			1230,75	–	3142	–	90	–	–
14 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8 таб3)	2,553	1860		4749				
	тн								
15 Е7-21-7	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (ЛМ 28-12)	24	1250,2	684,84	30005	16436	22838	2,92	70
	шт сборных конструкций								
			483,75	195,94	11610	4703	140	0,7907	19
16 30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	93,888	3520		330486				
	м2								
17 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,40111	59200		23746				
	т								
18 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-6 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,12533	87100		10916				
	т								
19 1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05253	65100		3420				
	т								
	Всего прямые затраты				**6424312**	**269425**			**4874**
					759027	**98226**			**474**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5395860				
	Накладные расходы, тенге				1012121				
	- заработная плата, тенге				151818				
	- трудоемкость, чел-ч				506				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				446186				

Всего	7882619
Временные здания и сооружения (1,1 %)	86709
- сметная заработная плата, тенге	12226
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	149026
- сметная заработная плата, тенге	68552
- нормативная трудоемкость, чел-ч	417
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	79693
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31877
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8229924**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	7406932
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7406932**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	16547085
- материалы, тенге	10848916
- сметная заработная плата, тенге	2351481
Налог (2 %)	330942
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16878027**
НДС (12 %)	2025363
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18903390**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Форма 2В

Акт № 3от 1.04.2014г.
приемки выполненных работ за апрель 2014г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 отопление выше отм 0,000									
26	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	47	424,17	4,08	19936	192	3327	0,30591	14
		м трубопровода		53,77	1,53	2527	72	128	0,00752	–
27	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	111	345,17	4,08	38314	453	7857	0,30591	34
		м трубопровода		53,77	1,53	5968	170	128	0,00752	1
28	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	208	266,17	4,08	55363	849	14723	0,30591	64
		м трубопровода		53,77	1,53	11184	318	128	0,00752	2
29	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	517	268,17	4,08	138644	2109	36595	0,30591	158
		м трубопровода		53,77	1,53	27799	791	128	0,00752	4

30 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	28	200		5600				
32 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	кВт	163,82	234,78	19,17	38462	3140	22550	0,60873	100
				100,35	7,19	16439	1178	128	0,03502	6
33 99-14-18	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500х500 прайсл 8135/1,12/1,02/2,234/1,06	шт	18	3007		54126				
34 99-14-16	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500х600 прайслист 9375/1,12/1,02/2,234/1,06	шт	16	3465		55440				
35 99-14-17	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500х700 прайсл 10610/1,12/2,234/1,02/1,06	шт	22	3922		86284				
36 99-14-16	Стальной панельный радиатор РСПО -22 разм 500х800 прайсл 11845/1,12/2,234/1,02/1,06	шт	20	4379		87580				
37 99-14-13	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500х900 прайсл 13030/1,12/2,234/1,02/1,06	шт	6	4817		28902				
38 99-14-13	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500х1000 прайсл 14265/1,12/2,234/1,02/1,06	шт	14	5480		76720				
39 99-14-16	Стальной панельный радиатор РСПО -22 разм 500х1100 прайсл 15655/1,12/2,234/1,02/1,06	шт	5	5787		28935				
40 99-14-13	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500х1200 прайсл 16995/1,12/2,234/1,02/1,06	шт	3	6282		18846				
41 99-14-13	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500х1400 прайсл 19725/1,12/2,234/1,02/1,06	шт	2	7291		14582				
42 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	шт	106	193,78	–	20541	–	15670	1	106
				164,25	–	17411	–	90	–	–

43	99-14-8	Термостатический элемент RA-2994 и клапан радиаторный RA-G д 15 мм "Danfoss" авкой (прайслист 2012)(15,6+18,93)*199/2,234/1,02/1,06	106	2844,86		301555				
		шт								
44	Ц12-799-1	Кран шаровой	106	448,7	7	47562	742	41909	3	318
		шт								
				437	2,3	46322	244	90	0,013	1
45	99-14-20	Кран шаровой из нержавеющей стали Х2777 д15мм фирма "DANFOSS" прайслист 36*199/1,02/2,234/1,06	106	2966		314396				
		шт								
51	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	111,81	148,39	0,07	16591	8	12681	0,646	72
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	12075	2	105	0,0001	–
52	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	39	422,62	200,07	16482	7803	11627	1,2759	50
		отверстие								
				222,55	75,58	8679	2948	100	0,3691	14
53	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы	66,8	627,13	14,54	41892	971	9303	0,56959	38
		м трубопровода								
				103,36	5,45	6904	364	128	0,02657	2
		Всего прямые затраты				**1506753**	**16267**			**954**
						155308	**6087**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1335177				
		Накладные расходы, тенге				176242				
		- заработная плата, тенге				26436				
		- трудоемкость, чел-ч				88				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100980				
		Всего				**1783975**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				19624				
		- сметная заработная плата, тенге				2767				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	33727
- сметная заработная плата, тенге	15514
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18036
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7214
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1862576**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	1676318
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1676318**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	3744895
- материалы, тенге	2684507
- сметная заработная плата, тенге	450672
Налог (2 %)	74898
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3819793**
НДС (12 %)	458375
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4278168**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько