раз. есть

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 4 от 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-4)

водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 водопровод выше отм.0,000								
139	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	30	364,67	4,19	10940	126	2359	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
140	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	64	362,67	4,19	23211	268	5032	0,337	22
		м трубопровода		59,85	1,58	3830	101	128	0,0076	–
		Раздел 6 горячее водоснабжение выше +-0,000								
163	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	45	362,67	4,19	16320	189	3538	0,337	15
		м трубопровода		59,85	1,58	2693	71	128	0,0076	–

164	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	65	471,67	4,19	30659	272	5111	0,337	22
		м трубопровода		59,85	1,58	3890	103	128	0,0076	–
		Всего прямые затраты				**81130**	**855**			**69**
						12209	**322**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				68065				
		Накладные расходы, тенге				16040				
		- заработная плата, тенге				2406				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5830				
		Всего				**103000**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1133				
		- сметная заработная плата, тенге				160				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				1947				
		- сметная заработная плата, тенге				896				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1041				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				417				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**107538**				
		понижающий коэфицент к=0,8999999999				96784				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**96784**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				216216				
		- материалы, тенге				136851				
		- сметная заработная плата, тенге				34249				
		Налог (2 %)				4324				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**220540**
НДС (12 %)	26465
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**247005**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

разн. лет

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 5 от 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-8)

поквартирный учет тепла

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - гильза	48	150,7	18,8	7234	902	4882	1	48
		шт		113	–	5424	–	90	–	–
5	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	7,2	268,44	3,74	1933	27	649	0,374	3
		м трубопровода		69,08	1,4	497	10	128	0,0069	–
10	9-4-80	Краны шаровые Dy 20 мм Энергетическая компания 1250/1,12/1,02/2,234/1,06	72	462		33264				
		шт								
		Всего прямые затраты				**42431**	**929**			**51**
						5921	**10**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				35579				
		Накладные расходы, тенге				5531				
		- заработная плата, тенге				830				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2878				

Всего	50840
Временные здания и сооружения (1,1 %)	559
- сметная заработная плата, тенге	79
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	961
- сметная заработная плата, тенге	442
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	514
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	206
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**53080**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	47772
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**47772**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	106723
- материалы, тенге	71535
- сметная заработная плата, тенге	15675
Налог (2 %)	2134
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**108857**
НДС (12 %)	13063
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**121920**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист
производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 6 от 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-3 А)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отопление выше отм .0,000									
1	Е18-22-5	Установка кранов воздушных / *комплект*	106	28,81 / 23,18	– / –	3054 / 2457	– / –	3145 / 128	0,1236 / –	13 / –
2	99-1-1(пл)	Присоединительные фитинги под приварку д 15мм прайс-лист ц/о =17,69*2*202/1,02/2,234/1,06/1,12К=2,000; / *шт*	8	2642		21136				
3	99-1-1(пл)	Присоединительные фитинги под приварку д 10мм прайс-лист ц/о =3,61*2*202/1,02/2,234/1,06/1,12К=2,000; / *шт*	40	539		21560				
		Всего прямые затраты				**45750**	–			**13**
						2457	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				43293				
		Накладные расходы, тенге				3145				
		- заработная плата, тенге				472				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				2934				

Всего	51829
Временные здания и сооружения (1,1 %)	570
- сметная заработная плата, тенге	80
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	980
- сметная заработная плата, тенге	451
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	524
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	210
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**54113**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	48702
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**48702**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	108800
- материалы, тенге	87045
- сметная заработная плата, тенге	8010
Налог (2 %)	2176
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**110976**
НДС (12 %)	13317
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**124293**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Б.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 7 от 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1- 8 /В)

Поквартирный учет тепла

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 ммК=72,000;	21,6	268,44	3,74	5798	81	1948	0,374	8
		м трубопровода		69,08	1,4	1492	30	128	0,0069	–
4	99-1-1(пл)	Гильза , (прайс-лист ц/о 150/1,12/2,234/1,02/1,06) *шт*	48	55		2640				
5	99-1-1(пл)	Присоединительный элемент д20мм прайс-лист ц/о=260/1,12/2,234/1,02/1,06 *шт*	48	96		4608				
		Всего прямые затраты				**13046**	**81**			**8**
						1492	**30**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11473				
		Накладные расходы, тенге				1948				
		- заработная плата, тенге				292				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				900				

Всего	15894
Временные здания и сооружения (1,1 %)	
- сметная заработная плата, тенге	175
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	–
- сметная заработная плата, тенге	300
- нормативная трудоемкость, чел-ч	138
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	161
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	64
понижающий коэфицент к=0,8999999999	**16594**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	14935
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**14935**
- материалы, тенге	33364
- сметная заработная плата, тенге	23068
Налог (2 %)	4238
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	667
НДС (12 %)	**34031**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4084
	38115

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт

Акт № 8 от 1.04.2014г.
приемки выполненных работ за апрель 2014г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование,электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	800	8,5	0,1	6800	80	5548	0,05	40
		м		7,3	–	5840	–	95	–	–
38	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	10,6	0,1	2120	20	1691	0,06	12
		м		8,8	0,1	1760	20	95	–	–
42	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	1800	5,4	0,1	9720	180	6327	0,02	36
		м		3,7	–	6660	–	95	–	–

45 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2 *1000м*	2,8	13300		37240				
53 Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий *м*	6280	30,3	7,3	190284	45844	124093	0,11	691
			18,7	2,1	117436	13188	95	0,012	75
54 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	3900	47,2	14,8	184080	57720	113373	0,16	624
			26,3	4,3	102570	16770	95	0,025	98
56 99-17-4	Кабель ВВГп 3х1,5мм2 прайслист 161551,6/1000/1,12/1,02/2,234/1,06 *м*	2250	60		135000				
57 99-17-5	Кабель ВВГп сеч 2х1,5 мм2 прайслист 101,1211/1,12/2,234/1,02/1,06 *м*	680	37		25160				
58 99-17-6	Кабель ВВГп сеч3х4 мм2 прайслист 388,829/1,12/2,234/1,02/1,06 *м*	750	144		108000				
59 99-17-7	Кабель ВВГп сеч 3х2,5 мм2 прайслист 246,2152/2,234/1,02/1,12 *м*	6500	91		591500				
87 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,745	16300		12144				
88 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *1000шт*	0,55	24200		13310				
101 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	1000	48,7	2,6	48700	2600	27550	0,17	170
			28,8	0,2	28800	200	95	0,001	1
110 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	180	229,27	103	41269	18540	29731	0,748	135

		шт								
				126,27	38,9	22729	7002	100	0,19	34
111	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	745	116,61	55,43	86874	41295	61187	0,3621	270
		шт								
				61,18	20,95	45579	15608	100	0,1023	76
		Всего прямые затраты				**1492201**	**166279**			**1978**
						331374	**52788**			**284**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				994548				
		Накладные расходы, тенге				369500				
		- заработная плата, тенге				55425				
		- трудоемкость, чел-ч				185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111702				
		Всего				**1973403**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				21707				
		- сметная заработная плата, тенге				3061				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				37309				
		- сметная заработная плата, тенге				17162				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				104				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19951				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7980				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2060350**				
		понижающий коэфицент к=0,8999999999				1854315				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1854315**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				4142540				
		- материалы, тенге				1999638				

- сметная заработная плата, тенге	858472
Налог (2 %)	82851
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4225391**
НДС (12 %)	507047
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4732438**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г. Доп.согл. №2 от 5.02.14г.

Справка № 8 от 04.04.2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2014 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И.	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	185 493 020										
в том числе за месяц	6 547 288	6 547 288	2 565 429	5 731 170					114 623	701 495	6 547 288
2-1-2 2-1-2А:	6 547 288	6 547 288	2 565 429	5 731 170					114 623	701 495	6 547 288
удержание аванса 3%	5 564 791	196 419									196 419
удержание 5%	5 444 596	327 364									327 364
Итого к оплате:											**6 023 506**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 1 от 4.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-2)

общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 стены								
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	21,2527	2464,4	367,45	52375	7809	40072	10,12	215
		м3 изоляции		1748,25	137,25	37155	2917	100	0,67	14
6	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	20,1754	4732		95470				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175(парапет отм+27,80)К=0,970;	0,43969	5040		2216				
		м3								
10	Е8-7-5	Облицовка отборным силикатным кирпичом М100 на р-ре М75(утепляемые стены) 7 этаж	139,12	887,48	34,37	123466	4782	33139	1,21	168
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	26294	1790	118	0,0629	9
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и и простенков	0,3204	8679,65	422,15	2781	135	3181	56,4	18
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2646	50	118	0,77	–

13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3204	50800		16276				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-гибкие связи	0,122	8679,65	422,15	1059	52	1211	56,4	7
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1007	19	118	0,77	–
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,054	50600		2732				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,062	50800		3150				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0053	64100		340				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1227	40200		4933				
	т								
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	97	107,72	66,43	10449	6444	6476	0,148	14
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	2313	2313	140	0,1051	10
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,312	9000		29808				
	м3								
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,413	5257,75	2020,02	2171	834	1116	15,51	6
	т конструкций		2499,75	502,43	1032	208	90	1,79	1
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,4151	101700		42216				
	т								
33 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,16	100,69	0,07	217	–	137	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	130	–	105	0,0001	–
34 Е9-25-1	Монтаж металлических балок (Ас-22узел Д) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,109	5257,75	2020,02	573	220	294	15,51	2
	т конструкций		2499,75	502,43	272	55	90	1,79	–

35 2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,1195	102100		12201				
	т								
36 E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1195	2452,13	545,76	293	65	132	5,25	1
	т		1230,75	–	147	–	90	–	–
37 99-13-1	Надбавка на марку стали С 245	0,101	1860		188				
	тн								
38 E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	2,99	980,19	4,92	2931	15	612	1,15	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	577	6	105	0,0091	–

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 внутренняя отделка

365 E15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	2846,6	209,44	2	596192	5693	280572	0,566	1611
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	266442	769	105	0,0423	120

Всего прямые затраты	**1002037**	**26049**	**2046**
	338015	**8127**	**154**
В том числе стоимость: материалов, тенге	637973		
Накладные расходы, тенге	366942		
- заработная плата, тенге	55041		
- трудоемкость, чел-ч	183		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	82139		
Всего	**1451118**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	15962		
- сметная заработная плата, тенге	2251		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	27434		
- сметная заработная плата, тенге	12620		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	77		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14671		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5868		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1515053**		

понижающий коэфицент к=0,8999999999	1363548
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1363548**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	3046166
- материалы, тенге	1282709
- сметная заработная плата, тенге	866016
Налог (2 %)	60923
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3107089**
НДС (12 %)	372851
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3479940**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 2 от 4.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-2 А)

общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Стены									
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М75 (7этаж) т.ч. п.3.1:	63,45	6885,83	335,84	436906	21309	61825	4,54	288
		м3 кладки		699,75	126	44399	7995	118	0,61	39
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического полуторного (250x120x88) М100 на р-ре М100 (7 эт) т.ч. п.3.1:	80,89	7811,98	337,41	631911	27293	76026	4,38	354
		м3 кладки		670,5	126	54237	10192	118	0,62	50
		Всего прямые затраты				**1068817**	**48602**			**642**
						98636	**18187**			**89**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				921579				
		Накладные расходы, тенге				137851				
		- заработная плата, тенге				20678				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				72400				

Всего	1279068
Временные здания и сооружения (1,1 %)	14070
- сметная заработная плата, тенге	1984
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	24182
- сметная заработная плата, тенге	11124
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12931
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5173
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1335424**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	1201882
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1201882**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	2685003
- материалы, тенге	1852927
- сметная заработная плата, тенге	328814
Налог (2 %)	53700
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2738704**
НДС (12 %)	328644
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3067348**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Курылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре

Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г. Доп.согл. №2 от 5.02.14г. Доп.согл № 3 от 3. 03.14г.

Справка № 9 от 17 .04.2014 года

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2014 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И.	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	253 233 169								1 218 772	7 458 887	69 616 276
в том числе за месяц	69 616 276	69 616 276	29 029 637	60 938 617							
2-1-1; 2-1-2; 2-1-2А; 2-1-5; 2-1-3А; 2-1-3 ; 2-1-4; 2-1-4Б; 2-1-8; 2-1-8В.	69 616 276	69 616 276	29 029 637	60 938 617					1 218 772	7 458 887	69 616 276
удержание аванса 3%	7 596 995	2 088 488									2 088 488
удержание 5%	8 831 602	3 480 814									3 480 814
Итого к оплате:											**64 046 974**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асыпбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

раз сеть

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 1 от 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-1)

общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
84	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	85,5	171,8	3,94	14689	337	9300	0,5535	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8730	127	105	0,00729	1
86	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	94,6	239,77	3,39	22682	321	11693	0,65	61
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	11068	68	105	0,0505	5
87	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	94,6	105,41	3,43	9972	324	7454	0,4552	43
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	6975	124	105	0,0063	1
		Всего прямые затраты				**47343**	**982**			**151**
						26773	**319**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				19587				
		Накладные расходы, тенге				28447				
		- заработная плата, тенге				4267				
		- трудоемкость, чел-ч				14				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4547
Всего	**80337**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	884
- сметная заработная плата, тенге	125
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1519
- сметная заработная плата, тенге	699
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	812
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	325
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**83877**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	75489
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**75489**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	168643
- материалы, тенге	39382
- сметная заработная плата, тенге	66993
Налог (2 %)	3373
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**172016**
НДС (12 %)	20642
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**192658**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асалбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разд. 2 стр.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 2 от 17.04.2014г.
приемки выполненных работ за апрель 2014г.
(локальная смета 2-1-2)
общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 стены								
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	106,7773	2464,4	367,45	263142	39235	201328	10,12	1081
		м3 изоляции		1748,25	137,25	186673	14655	100	0,67	72
6	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	100,4909	4732		475523				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175(парапет отм+27,80)К=0,970;	2,1994	5040		11085				
		м3								
10	Е8-7-5	Облицовка отборным силикатным кирпичом М100 на р-ре М75(утепляемые стены) 7 этаж	139,12	887,48	34,37	123466	4782	33139	1,21	168
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	26294	1790	118	0,0629	9
11	Е8-7-5	Облицовка отборным кирпичом М75 на растворе М75 (утепляемые стены) 8 этаж. чердак	255,22	810,36	34,37	206820	8772	60796	1,21	309
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	48237	3285	118	0.0629	16

	8-12-1	Армирование кладки стен и и простенков *т металлических изделий*	1	8679,65	422,15	8680	422	9931	56,4	56
				8257,5	157,5	8258	158	118	0,77	1
13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	1	50800		50800				
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-гибкие связи *т металлических изделий*	0,315	8679,65	422,15	2734	133	3128	56,4	18
				8257,5	157,5	2601	50	118	0,77	–
15	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,2789	50600		14112				
16	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,31981	50800		16246				
17	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0267	64100		1711				
18	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,6103	40200		24534				
20	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс *т металлических изделий*	0,77725	8679,65	422,15	6746	328	7717	56,4	44
				8257,5	157,5	6418	122	118	0,77	1
21	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,7575	67700		51283				
22	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,01666	64100		1068				
23	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15, АС-20узелВ *м3*	3,65	8151,65	283,24	29754	1034	3178	4,15	15
				722,25	106,99	2636	391	105	0,5226	2
28	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	485	107,72	66,43	52244	32219	32388	0,148	72
				23,85	23,85	11567	11567	140	0,1051	51

30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	16,573	9000		149157			
		м3							
31	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,0694	5257,75	2020,02	10880	4180	5592	15,51	32
		т конструкций								
				2499,75	502,43	5173	1040	90	1,79	4
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,0673	101700		210244			
		т							
33	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10,85	100,69	0,07	1092	1	687	0,369	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	654	–	105	0,0001	–
	1.2 монолитные ж/б балки									
43	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	7,63	13956,04	407,3	106485	3108	20341	14,4	110
		м3								
				2385	153,86	18198	1174	105	0,7515	6
44	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,3932	60500		23789			
		т								
45	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2164	67700		14650			
		т								
46	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3705	62000		22971			
		т								
47	Е26-32-1	Установка рассечек из плит минераловатных(в уровне плит перекрытия)	1,87	2115,7	367,45	3956	687	3526	10,12	19
		м3 изоляции								
				1748,25	137,25	3269	257	100	0,67	1
48	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	1,8139	14600		26483			
		м3								
49	Е8-4-5	Обернуть рассечки пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	63,9967	44,96	4,12	2877	264	3201	0,234	15
		м2 поверхности								
				40,84	1,54	2614	99	118	0,00755	–
50	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,01783	184000		3281			

		т							
1.4 утепление стен по контуру проемов									
59 Е10-5-1									
	Установка элементов каркаса из брусьев- рамка	2,9	22541,72	316,57	65371	918	12552	22,5	65
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	10114	346	120	0,58	2
60 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидолм в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	159	44,96	4,12	7149	655	7952	0,234	37
	м2 поверхности		40,84	1,54	6494	245	118	0,00755	1
61 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100;	175	71		12425				
	м2								
62 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	11	2464,4	367,45	27108	4042	20741	10,12	111
	м3 изоляции		1748,25	137,25	19231	1510	100	0,67	7
63 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970;	11	14600		160600				
	м3								
64 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	302	44,96	4,12	13578	1244	15103	0,234	71
	м2 поверхности		40,84	1,54	12334	465	118	0,00755	2
65 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,06	184000		11040				
	т								
66 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-полоса 40х6	0,48	175710,1	1826,1	84341	877	5908	42,7	20
	т стальных элементов		8100	690,75	3888	332	140	3,37	2
Раздел 2 Перегородки									
2.0 Подраздел без наименования									
69 4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,26	64100		16666				
	т								
70 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,368	175710,1	1826,1	64661	672	4529	42,7	16
	т стальных элементов		8100	690,75	2981	254	140	3,37	1

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	86	1521,75	373,54	130871	32124	72339	2,66	229
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	40055	11616	140	0,6052	52
76	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	87	939,67	200,77	81751	17467	45115	1,74	151
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	26035	6190	140	0,3052	27
77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	233	2000		466000				
		м2								
78	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	1033	2000		2066000				
		м2								
79	99-13-1	Надбавка на марку стали С 255	0,025	3385		85				
		тн								
83	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2	9977,75	269,2	19956	538	3010	8,21	16
		м3		1332	101,7	2664	203	105	0,4966	1
84	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2	60500		12100				
		т								
85	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1158	65900		7631				
		т								
86	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,2124	175710,1	1826,1	37321	388	2614	42,7	9
		т стальных элементов		8100	690,75	1720	147	140	3,37	1
87	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2124	18000		3823				
		т								
88	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,37	9977,75	269,2	13670	369	2062	8,21	11
		м3		1332	101,7	1825	139	105	0,4966	1
89	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,05335	62000		3308				
		т								

90 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,00437	60500		264				
91 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,02784	65900		1835				
92 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,0496	61200		3036				
93 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,1984	58700		11646				
94 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе К=0,500; *м3 изоляции*	3	2464,4	367,45	7393	1102	5657	10,12	30
			1748,25	137,25	5245	412	100	0,67	2
95 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970; *м3*	3	4732		14196				
96 Е11-5-1	Устройство изоляции из пленки К=0,500; *м2 изолируемой поверхности*	150	301,3	2,07	45195	311	47886	1,38	207
			258,75	0,79	38813	119	123	0,0038	1
97 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм л 51 *отверстие*	48	422,62	200,07	20286	9603	14310	1,2759	61
			222,55	75,58	10682	3628	100	0,3691	18

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

196 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М100 на растворе М75при высоте этажа до 4 м К=0,500; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	42,2	570,13	18,89	24059	797	10055	1,24	52
			194,85	7,07	8223	298	118	0,0345	1
197 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м К=0,500; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	42,2	525,14	18,89	22161	797	10055	1,24	52
			194,85	7,07	8223	298	118	0,0345	1
198 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,44	60500		26620				

199 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02	41200		824				
200 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=0,500; *м2 стен (без вычета проемов)*	85	38,93	–	3309	–	3905	0,219	19
			38,93	–	3309	–	118	–	–
201 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стекломК=0,500; *м2 поверхности*	12,54	258,16	4,19	3237	53	883	0,382	5
			58,05	1,58	728	20	118	0,0076	–
202 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	1,2897	5257,75	2020,02	6781	2605	3485	15,51	20
			2499,75	502,43	3224	648	90	1,79	2
203 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	1,2897	101700		131162				
204 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	1,2897	2426,4	545,76	3129	704	1428	5,25	7
			1230,75	–	1587	–	90	–	–
205 Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5 *м3*	0,1	7256,77	66,01	726	7	23	1,35	–
			195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
206 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2 *т*	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198	4
			33075	114,75	662	2	105	0,56	–
207 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А1 полоса 10х100 *т стальных элементов*	0,1	13010,1	1826,1	1301	183	1231	42,7	4
			8100	690,75	810	69	140	3,37	–
208 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,1	154200		15420				
214 Е7-76-1	Устройство ограждений из ЦПС в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	11	734,69	5,64	8082	62	2285	0,82	9

			146,25	2,13	1609	23	140	0,0104	–
215	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением-МПЛ	0,2	13699,06	5475,86	2740	1095	1187	28,9	6
		т конструкций		5040	1552,87	1008	311	90	5,46	1
216	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2	133700		26740				
		т								
217	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,1	14803,84	1133,15	1480	113	1196	82,1	8
		т конструкций		12892,5	398,25	1289	40	90	1,95	–
218	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1	154200		15420				
		т								
219	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,2	8979,36	6670,88	1796	1334	477	7,13	1
		т		1192,5	1074,33	239	215	105	3,46	1
220	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=25,000;	10	21,8	0,05	218	1	52	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	58	–	90	0,0001	–
221	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	4	414,07	10,34	1656	41	413	0,433	2
		м трубопровода		76,95	3,87	308	15	128	0,0189	–

Раздел 6 Лестницы-2 шт

222	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200К=2,000;	4	939,67	200,77	3759	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
223	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	8	1521,75	373,54	12174	2988	6730	2,66	21
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5
224	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5смК=2,000;	6	2000		12000				
		м2								

225	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см 2940+45*2	80	2000		160000			
		м2							
226	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	4	41		164			
		м2							
227	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	74	349		25826			
		м2							
228	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т р-р М200К=2,000;	3	114,83	37,48	344	112	316	0,408	1
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	194	32	140	0,042	–
229	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15К=2,000;	0,06	24900		1494			
		м3							
230	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,06	134		-8			
		м3							
231	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,06	250		-15			
		м3							
232	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММ	0,05	175710,1	1826,1	8786	91	616	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	405	35	140	3,37	–
233	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05	18000		900			
		т							
	Раздел 7 Полы									
266	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2034	230,99	9,95	469834	20238	139952	0,356	724
		м2 стяжки		52,2	3,74	106175	7607	123	0,0182	37
267	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	8136	36,87	0,67	299974	5451	8807	0,0044	36
		м2 стяжки								

			0,63	0,25	5126	2034	123	0,0012	10
7.3 деталь 138									
276 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	44,94	1371,74	11,72	61646	527	9732	1,06	48
	м2 покрытия		171,68	4,39	7715	197	123	0,0214	1
277 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	47,187	258,14	0,32	12181	15	2422	0,236	11
	м плинтусов		41,63	0,11	1964	5	123	0,0006	–
7.4 деталь 62									
278 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	202	1371,74	11,72	277091	2367	43746	1,06	214
	м2 покрытия		171,68	4,39	34679	887	123	0,0214	4
7.5 деталь 352*									
280 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	421	299,81	14,76	126220	6214	30018	0,361	152
	м2 покрытия		52,43	5,54	22073	2332	123	0,027	11
7.8 пол лоджии									
290 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	280,9	230,99	9,95	64885	2795	19328	0,356	100
	м2 стяжки		52,2	3,74	14663	1051	123	0,0182	5
291 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол	280,9	340,45	18,42	95632	5174	32083	0,416	117
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	24143	1941	123	0,0337	9
292 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол	280,9	232,19	9,05	65222	2542	18744	0,251	71
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	14284	955	123	0,0165	5
293 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	280,9	230,99	9,95	64885	2795	19328	0,356	100
	м2 стяжки		52,2	3,74	14663	1051	123	0,0182	5
294 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100К=2,000;	560	36,87	0,67	20647	375	606	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	353	140	123	0,0012	1

Раздел 8 двери

8.0 Подраздел без наименования

302 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	289,66	634,99	31,85	183931	9226	70506	1,15	333
	м2 проемов		190,8	12,04	55267	3488	120	0,0587	17
303 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	61,74	4250		262395				
	м2								
304 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	40,32	3780		152410				
	м2								
305 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	115,5	4010		463155				
	м2								
306 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	17,5	3640		63700				
	м2								
307 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	54,6	3900		212940				
	м2								

Раздел 9 окна и балконные двери

317 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК3, ОК5,ОК6	18	472,81	19	8511	342	4836	1,303	23
	м2 проемов		217,73	6,18	3919	111	120	0,0302	1
318 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК2,ОК4,ОК7	38	427,5	19,32	16245	734	8766	1,1121	42
	м2 проемов		185,83	6,39	7062	243	120	0,0312	1
319 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ОК1	59	348,94	18,88	20587	1114	12574	1,0234	60
	м2 проемов		171,01	6,57	10090	388	120	0,0321	2

320 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные-ОК3,ОК6 двухкамерные *м2*	9,7	9000		87300				
321 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка двухкамерные *м2*	47	9000		423000				
322 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками-двухкамерные *м2*	59	9000		531000				
323 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	270	234,19 94,05	5,58 2,12	63231 25394	1507 572	31159 120	0,586 0,0103	158 3
324 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм прайслист Вега-Пласт *м*	205	1440		295200				
326 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	41	447,28 215,16	20,21 6,88	18338 8822	829 282	10925 120	1,2876 0,0336	53 1
327 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой- двухкамерные *м2*	41	10900		446900				
328 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	7	378,27 156,07	18,53 6,18	2648 1092	130 43	1362 120	0,934 0,0302	7 –
329 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	3	472,81 217,73	19 6,18	1418 653	57 19	806 120	1,303 0,0302	4 –

330 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створкаК=2,000;	10	9000		90000				
	м2								
331 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-7	2800		-19600				
	м2								
Раздел 12 Внутренняя отделка									
12.1 внутренняя отделка									
362 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	4032,5	171,8	3,94	692784	15888	438655	0,5535	2232
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	411759	6008	105	0,00729	29
365 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	4269	209,44	2	894099	8538	420768	0,566	2416
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	399578	1153	105	0,0423	181
366 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1мм	6055	105,41	3,43	638258	20769	477085	0,4552	2756
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	446435	7932	105	0,0063	38
369 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	1093,8	88,67	1,42	96987	1553	35512	0,192	210
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	33230	591	105	0,0026	3
12.2 отделка откосов									
	Всего прямые затраты				**13052938**	**286447**			**13066**
					2190631	**102598**			**657**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				10575867				
	Накладные расходы, тенге				2529559				
	- заработная плата, тенге				379434				
	- трудоемкость, чел-ч				1265				
	Некормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				934950				

Всего	**16517447**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	181692
- сметная заработная плата, тенге	25619
- нормативная трудоемкость, чел-ч	145
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	312274
- сметная заработная плата, тенге	143646
- нормативная трудоемкость, чел-ч	874
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	166991
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	66797
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17245201**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	15520681
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15520681**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	34673201
- материалы, тенге	21263838
- сметная заработная плата, тенге	6184035
Налог (2 %)	693464
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35366665**
НДС (12 %)	4244000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39610665**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

Б.К.Байсарин

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

ПА ГСУ Курылыс г. Павлодар | Цены региона Павлодарская обл | Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" | Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 3 от 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-2 А)

общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Стены								
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М75 (7этаж) т.ч. п.3.1.	63,45	6885,83	335,84	436906	21309	61825	4,54	288
		м3 кладки		699,75	126	44399	7995	118	0,61	39
3	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на растворе М75 (8-9 этаж) т.ч. п.3.1:	132,93	6705,88	335,84	891413	44643	129525	4,54	604
		м3 кладки		699,75	126	93018	16749	118	0,61	81
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического полуторного (250х120х88) М100 на р-ре М100 (7 эт) т.ч. п.3.1	80,89	7811,98	337,41	631911	27293	76026	4,38	354
		м3 кладки		670,5	126	54237	10192	118	0,62	50
6	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического полуторный (250х120х88) М75 на растворе М75 (8-эт.) т.ч. п.3.1.	158,48	7308,42	337,41	1158238	53473	148950	4,38	694
		м3 кладки								

			670,5	126	106261	19968	118	0,62	98
7 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	616,365	964,09	34,73	594231	21406	173107	1,43	881
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	138682	8019	118	0,0635	39
8 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0.11006	64100		7055				
	т								
2.2 Лестницы -2шт									
9 Е9-25-1	Монтаж металлической балки т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,85	5257,75	2020,02	4469	1717	2297	15,51	13
	т конструкций								
			2499,75	502,43	2125	427	90	1,79	2
10 2-1-121	Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,85	102100		86785				
	т								
11 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий ,балки при монтаже	0,85	2452,13	545,76	2084	464	941	5,25	4
	т								
			1230,75	–	1046	–	90	–	–
12 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр 8 таб3)	0,85	1860		1581				
	тн								
13 Е7-21-7	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (ЛМ 28-12)	8	1250,2	684,84	10002	5479	7613	2,92	23
	шт сборных конструкций								
			483,75	195,94	3870	1568	140	0,7907	6
14 30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	31,29	3520		110141				
	м2								
15 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,13	59200		7696				
	т								
16 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-6 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,04	87100		3484				
	т								

17	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,017	65100		1107				
		т								
2.5 Двери										
22	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей	1,643	14806,01	1133,15	24326	1862	19652	82,1	135
		т конструкций		12892,5	398,25	21182	654	90	1,95	3
23	99-1-1(пл)	Стоимость входных квартирных дверей металлических ДУ21-9 (ц/о=37202/2,234/1,12/1,02/1,06) (ТОО2Рад-ПВ)	32	13752		440064				
		шт								
24	99-1-1(пл)	Стоимость входных квартирных дверей металлических ДУ21-10 (ц/щ=30000/1,12/1,02/1,06/2,234) (ТОО "Рад-ПВ)	16	11090		177440				
		шт								
2.6 Внутренняя отделка										
25	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовлённых под окраску	2506,6	47,09	2,33	118036	5840	117200	0,26	652
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	109413	2206	105	0,0043	11
26	99-1-1(пл)	Краска водоимульсионная К=0,63 (ц/щ=310/2,234/1,02/1,12/1,06) (ТОО "Рад-ПВ")	1579,2	115		181608				
		кг								
27	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	5324,9	41,92	1,88	223220	10011	221689	0,231	1230
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	207298	3834	105	0,0035	19
28	99-1-1(пл)	Краска водоимульсионная К=0,63 (ц/щ=310/2,234/1,02/1,12/1,06) (ТОО "Рад-ПВ")	3355	115		385825				
		кг								
29	E15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм (дверные откосы)	93,4	119,35	0,6	11147	56	5649	0,32	30
		м откосов		57,38	0,23	5359	21	105	0,0011	–
30	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1мм	93,4	200,98	6,12	18772	572	14094	0,8056	75
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	13206	217	105	0,01132	1

31	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов , подготовленных под окраску (применительно)	93,4	41,92	1,88	3915	176	3888	0,231	22
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	3636	67	105	0,0035	–
32	99-1-1(пл)	Краска водоимульсионная К=0,63 (ц/щ=310/2,234/1,02/1,12/1,06) (ТОО "Рад-ПВ")	58,6	115		6739				
		кг								
33	Е15-36-2	Облицовка откосов пластиком (прим)	334,87	119,15	4,97	39900	1664	40674	0,71	238
		м2		114,18	1,5	38235	502	105	0,0081	3
34	99-1-1(пл)	Поастиковые откосы (ц/о=3500/2,234/1,12/1,02/1,06) (ТОО "Око-Мир-ПВ)	334,87	1294		433322				
		м2								
	2.7 Наружная отделка									
37	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из ПВХ (прим)	1084,4	66,15	2,02	71733	2190	73556	0,3925	426
		м		64,13	0,47	69543	510	105	0,0013	1
38	99-1-1(пл)	Наружный откос из ПВХ (ц/о=135/2,234/1,02/1,12/1,06) (ТОО"Рад-ПВ)	1084,4	50		54220				
		п.м.								
		Всего прямые затраты				**6137370**	**198155**			**5669**
						911510	**72929**			**353**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5027705				
		Накладные расходы, тенге				1096686				
		- заработная плата, тенге				164503				
		- трудоемкость, чел-ч				548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				434043				
		Всего				**7668099**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				84349				
		- сметная заработная плата, тенге				11893				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				67				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				144971				
		- сметная заработная плата, тенге				66687				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				406				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				77524				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				31010				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	8005953
понижающий коэфицент к=0,8999999999	7205358
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7205358**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	16096769
- материалы, тенге	10108704
- сметная заработная плата, тенге	2686274
Налог (2 %)	321935
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16418704**
НДС (12 %)	1970245
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18388949**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "БСК "Курылыс"

_____ Мезько В.Д.