Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 4 от 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование,электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	5	314,3	120	1572	600	789	0,79	4
		шт		132	34	660	170	95	0,199	1
19	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	5	871		4355				
		шт								
20	Ц8-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	35	429,4	233	15029	8155	6654	0,77	27
		шт		133	67,1	4655	2349	95	0,392	14
21	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП41х60	22	757		16654				
		шт								
22	17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП41х200-434-У3	13	894		11622				
		шт								
33	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	40	33		1320				
		шт								

37 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	450	8,5	0,1	3825	45	3121	0,05	23
	м		7,3	–	3285	–	95	–	–
38 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	150	10,6	0,1	1590	15	1268	0,06	9
	м		8,8	0,1	1320	15	95	–	–
42 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	1500	5,4	0,1	8100	150	5273	0,02	30
	м		3,7	–	5550	–	95	–	–
45 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	1,95	13300		25935				
	1000м								
46 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,15	29000		4350				
	1000м								
53 Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	3790	30,3	7,3	114837	27667	74890	0,11	417
	м		18,7	2,1	70873	7959	95	0,012	45
54 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2450	47,2	14,8	115640	36260	71222	0,16	392
	м		26,3	4,3	64435	10535	95	0,025	61
56 99-17-4	Кабель ВВГп 3х1,5мм2 прайслист 161551,6/1000/1,12/1,02/2,234/1,06	1350	60		81000				
	м								
57 99-17-5	Кабель ВВГп сеч 2х1,5 мм2 прайслист 101,1211/1,12/2,234/1,02/1,06	430	37		15910				
	м								
58 99-17-6	Кабель ВВГп сеч3х4 мм2 прайслист 388,829/1,12/2,234/1,02/1,06	450	144		64800				

		м								
59	99-17-7	Кабель ВВГп сеч 3х2,5 мм2 прайслист 246,2152/2,234/1,02/1,12	4010	91		364910				
		м								
62	Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм	15,36	1571	509	24131	7818	14650	5	77
		м ширины по фронту		887	117	13624	1797	95	0,684	11
63	99-4-17	Щиток учетно-распределительный этажный на 4 квартиры ЩУР 8805-3412-У-УХЛ3.1 прайслист 10999*5/2,234/1,02/1,06*1,03	16	23451,53		375224				
		шт								
86	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	28	254,8	12,5	7134	350	7207	1	28
		шт		234	–	6552	–	110	–	–
87	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,45	16300		7335				
		1000шт								
88	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,34	24200		8228				
		1000шт								
89	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	14	505		7070				
		шт								
90	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	14	244		3416				
		шт								
91	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	2	509		1018				
		шт								
101	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	600	48,7	2,6	29220	1560	16530	0,17	102
		м		28,8	0,2	17280	120	95	0,001	1
106	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	160	777		124320				
		10м								
110	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	120	229,27	103	27512	12360	19820	0,748	90
		шт								

			126,27	38,9	15152	4668	100	0,19	23
111 E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130x130 мм	450	116,61	55,43	52475	24944	36959	0,3621	163
	шт								
			61,18	20,95	27531	9428	100	0,1023	46
112 E46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	120	61,81	28,71	7417	3445	5274	0,1961	24
	м борозд								
			33,1	10,85	3972	1302	100	0,053	6
	Всего прямые затраты				**1525949**	**123369**			**1386**
					234889	**38343**			**208**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1167690				
	Накладные расходы, тенге				263657				
	- заработная плата, тенге				39549				
	- трудоемкость, чел-ч				132				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107376				
	Всего				**1896982**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				20867				
	- сметная заработная плата, тенге				2942				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				35864				
	- сметная заработная плата, тенге				16497				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				100				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19178				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7671				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1980562**				
	понижающий коэфицент к=0,8999999999				1782506				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1782506**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				3982118				
	- материалы, тенге				2347758				
	- сметная заработная плата, тенге				721944				
	Налог (2 %)				79642				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4061760**
НДС (12 %)	487411
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4549171**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разн есть

ПА ГСУ Курылыс г. Павлодар

Цены региона Павлодарская обл

Форма 2В

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 5 от 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Отопление выше отм .0,000								
1	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	144	28,81 / 23,18	– / –	4149 / 3338	– / –	4273 / 128	0,1236 / –	18 / –
2	99-1-1(пл)	Присоединительные фитинги под приварку д 15мм ц/о прайс-лист =17,69*2*202/1,02/2,234/1,06/1,12К=2,000; *шт*	8	2642		21136				
3	99-1-1(пл)	Присоединительные фитинги под приварку д 10мм ц/о прайс-лист =3,61*2*202/1,02/2,234/1,06/1,12К=2,000; *шт*	56	539		30184				
		Всего прямые затраты				**55469** / **3338**	– / –			**18** / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				52131				
		Накладные расходы, тенге				4273				
		- заработная плата, тенге				641				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3585				

Всего	63327
Временные здания и сооружения (1,1 %)	697
- сметная заработная плата, тенге	98
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1197
- сметная заработная плата, тенге	551
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	640
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	256
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**66117**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	59505
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**59505**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	132935
- материалы, тенге	104815
- сметная заработная плата, тенге	11107
Налог (2 %)	2659
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**135594**
НДС (12 %)	16271
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**151865**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 6 от 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-3)

отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 отопление выше отм 0,000								
28	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	208	266,17	4,08	55363	849	14723	0,30591	64
		м трубопровода		53,77	1,53	11184	318	128	0,00752	2
29	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	558	268,17	4,08	149639	2277	39498	0,30591	171
		м трубопровода		53,77	1,53	30004	854	128	0,00752	4
30	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	28,07	200		5614				
		кг								
32	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	205,4	234,78	19,17	48224	3938	28274	0,60873	125
		кВт		100,35	7,19	20612	1477	128	0,03502	7
33	99-14-18	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500х500 прайсл 8135/1,12/1,02/2,234/1,06	32	3007		96224				
		шт								

34	99-14-16	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500x600 прайслист 9375/1,12/1,02/2,234/1,06	24	3465		83160				
		шт								
35	99-14-17	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500x700 прайсл 10610/1,12/2,234/1,02/1,06	40	3922		156880				
		шт								
36	99-14-16	Стальной панельный радиатор РСПО -22 разм 500x800 прайсл 11845/1,12/2,234/1,02/1,06	20	4379		87580				
		шт								
37	99-14-13	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500x900 прайсл 13030/1,12/2,234/1,02/1,06	12	4817		57804				
		шт								
38	99-14-13	Стальной панельный радиатор РСПО-22 разм 500x1000 прайсл 14265/1,12/2,234/1,02/1,06	16	5480		87680				
		шт								
42	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	144	193,78	–	27904	–	21287	1	144
		шт		164,25	–	23652	–	90	–	–
43	99-14-8	Термостатический элемент RA-2994 и клапан радиаторный RA-G д 15 мм "Danfoss" авкой (прайслист 2012)(15,6+18,93)*199/2,234/1,02/1,06	144	2844,86		409660				
		шт								
44	Ц12-799-1	Кран шаровой	144	448,7	7	64613	1008	56933	3	432
		шт		437	2,3	62928	331	90	0,013	2
45	99-14-20	Кран шаровой из нержавеющей стали Х2777 д15мм фирма "DANFOSS" прайслист 36*199/1,02/2,234/1,06	144	2966		427104				
		шт								
51	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	82,18	148,39	0,07	12195	6	9321	0,646	53
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	8875	2	105	0,0001	–

52 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	49	422,62	200,07	20708	9803	14608	1,2759	63
	отверстие		222,55	75,58	10905	3703	100	0,3691	18
53 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы	83,5	627,13	14,54	52365	1214	11630	0,56959	48
	м трубопровода		103,36	5,45	8631	455	128	0,02657	2
	Всего прямые затраты				**1842717**	**19095**			**1100**
					176791	**7140**			**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1646833				
	Накладные расходы, тенге				196274				
	- заработная плата, тенге				29441				
	- трудоемкость, чел-ч				98				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				122339				
	Всего				**2161330**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				23775				
	- сметная заработная плата, тенге				3352				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				40861				
	- сметная заработная плата, тенге				18796				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				114				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21851				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8740				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2256557**				
	понижающий коэфицент к=0,8999999999				2030901				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2030901**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				4537034				
	- материалы, тенге				3311122				
	- сметная заработная плата, тенге				535043				

Налог (2 %)	90741
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4627774**
НДС (12 %)	555333
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5183107**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Баксарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 7 от 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-4)

водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 водопровод выше отм.0,000								
139	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	30	364,67	4,19	10940	126	2359	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
140	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	60	362,67	4,19	21760	251	4718	0,337	20
		м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
147	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8,68	200		1736				
		кг								
		Раздел 6 горячее водоснабжение выше +-0,000								
154	Е16-15-1	Установка шаровых кранов д15-25мм	80	473,47	39,24	37878	3139	27648	1,47	118
		шт								

				254,25	15,75	20340	1260	128	0,07	6
157	99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 25 мм прайслист 1831/1,12/1,02/2,234/1,06	80	677		54160				
		шт								
163	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	107	362,67	4,19	38806	448	8413	0,337	36
		м трубопровода								
				59,85	1,58	6404	169	128	0,0076	1
164	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	19	471,67	4,19	8962	80	1494	0,337	6
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1137	30	128	0,0076	–
166	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	12,96	200		2592				
		кг								
	Раздел 7 канализация выше отм +-0,000									
177	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	168	748,88	1,43	125812	240	22132	0,56	94
		м трубопровода								
				102,38	0,54	17200	91	128	0,0026	–
181	99-7-49	Ревизия с крышкой д100мм прайслист "600/1,12/2,234/1,02/1,06	24	222		5328				
		шт								
186	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм 40+158	8	6190		49520				
		10шт								
187	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	24	200		4800				
		кг								
	Раздел 9 санитарно- техническое оборудование									
215	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	40	135,2	6,95	5408	278	5299	0,61	24
		шт								
				101,25	2,25	4050	90	128	0,01	–

216	11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 *шт*	40	551	22040	
		Всего прямые затраты			**389742**	**4562**	**308**
					54518	**1782**	**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			330661		
		Накладные расходы, тенге			72063		
		- заработная плата, тенге			10809		
		- трудоемкость, чел-ч			36		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			27708		
		Всего			**489513**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			5385		
		- сметная заработная плата, тенге			759		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			4		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			9255		
		- сметная заработная плата, тенге			4257		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			26		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			4949		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1980		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**511082**		
		понижающий коэфицент к=0,8999999999			459974		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**459974**		
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			1027581		
		- материалы, тенге			664827		
		- сметная заработная плата, тенге			158946		
		Налог (2 %)			20552		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1048133**
НДС (12 %)	125776
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1173909**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсорин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3; ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 8 от 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-4Б)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Водопровод выше отм 0.000								
13	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15,6	329,67	4,19	5143	65	1228	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	934	25	128	0,0076	–
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм . 0.000								
18	99-14-16(пл)	Полусгон д 25мм прайс -лист ц/о = 1600/1,12/2,234/1,02/1,06	80	591		47280				
		шт								
20	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15,6	329,67	4,19	5143	65	1228	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	934	25	128	0,0076	–
		Всего прямые затраты				**57566**	**130**			**10**
						1868	**50**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				55568				
		Накладные расходы, тенге				2456				
		- заработная плата, тенге				368				
		- трудоемкость, чел-ч				1				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3601
Всего	**63623**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	700
- сметная заработная плата, тенге	99
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1203
- сметная заработная плата, тенге	553
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	643
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	257
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**66426**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	59783
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**59783**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	133556
- материалы, тенге	111725
- сметная заработная плата, тенге	7717
Налог (2 %)	2671
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**136227**
НДС (12 %)	16347
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**152574**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.А.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разн. есть.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 9 от 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1-8)

поквартирный учет тепла

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - гильза	64	150,7	18,8	9645	1203	6509	1	64
		шт		113	–	7232	–	90	–	–
10	9-4-80	Краны шаровые Dy 20 мм Энергетическая компания 1250/1,12/1,02/2,234/1,06	96	462		44352				
		шт								
		Всего прямые затраты				**53997**	**1203**			**64**
						7232	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				45562				
		Накладные расходы, тенге				6509				
		- заработная плата, тенге				976				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3630				
		Всего				**64136**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				705				
		- сметная заработная плата, тенге				99				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				1213				

- сметная заработная плата, тенге	558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	648
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	259
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**66961**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	60265
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**60265**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	134632
- материалы, тенге	91607
- сметная заработная плата, тенге	19648
Налог (2 %)	2693
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**137324**
НДС (12 %)	16479
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**153803**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разн. 2276

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 10 от 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014г.

(локальная смета 2-1- 8 -В)

Поквартирный учет тепла

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 ммК=72,000; *м трубопровода*	38,40048	268,44	3,74	10308	144	3465	0,374	14
				69,08	1,4	2653	54	128	0,0069	–
4	99-1-1(пл)	Гильза , (прайс-лист ц/о 150/1,12/2,234/1,02/1,06) *шт*	64	55		3520				
5	99-1-1(пл)	Присоединительный элемент д20мм прайс-лист ц/о=260/1,12/2,234/1,02/1,06 *шт*	64	96		6144				
		Всего прямые затраты				**19972**	**144**			**14**
						2653	**54**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				17176				
		Накладные расходы, тенге				3465				
		- заработная плата, тенге				520				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1406				
		Всего				**24843**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				273				

- сметная заработная плата, тенге	38
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	470
- сметная заработная плата, тенге	216
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	251
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	100
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25937**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	23343
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23343**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	52149
- материалы, тенге	34534
- сметная заработная плата, тенге	7705
Налог (2 %)	1043
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**53192**
НДС (12 %)	6383
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59575**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ" К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре

Договор № 25 О.И. от 18.06.13г. Доп.согл. №1 от 25.10.13г. Доп.согл. №2 от 5.02.14г. Доп.согл № 3 от 3. 03.14г.

Справка № 10 от 19 .05.2014 года

о стоимости выполненных работ и затрат за май **2014 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		25О.И	18.06.13г	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	357 492 824										
в том числе за месяц	102 383 528	102 383 528	40 117 027	89 621 435					1 792 429	10 969 664	102 383 528
2-1-2 2-1-2А 2-1-3 2-1-3А 2-1-4 2-1-4Б 2-1-8 2-1-8В 2-1-5 2-1-5А 2-1-9	102 383 528	102 383 528	40 117 027	89 621 435					1 792 429	10 969 664	102 383 528
удержание аванса 3%	10 668 501	3 071 506									3 071 506
удержание 5%	13 950 778	5 119 176									5 119 176
Итого к оплате:											**94 192 846**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Зам. начальника Отдела строительства

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 1 от 19.05.2014г.
приемки выполненных работ за май 2014г.
(локальная смета 2-1-2)
общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 стены								
6	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1.12/1,02/2,234/1,06К=0,970; *м3*	-0,00001	4732		–				
11	Е8-7-5	Облицовка отборным кирпичом М75 на растворе М75 (утепляемые стены) 8-9 этаж, чердак *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	510,44	810,36	34,37	413640	17544	121590	1,21	618
				189	12,87	96473	6569	118	0,0629	32
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и и простенков *т металлических изделий*	0,6047	8679,65	422,15	5249	255	6004	56,4	34
				8257,5	157,5	4993	95	118	0,77	–
13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,6047	50800		30719				
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-гибкие связи *т металлических изделий*	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2978	56,4	17
				8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
19	Е8-12-2	Крепление сводов стальными затяжками-(полоса 200х3 АС17 сеча-а,в-в) *т металлических изделий*	0,5035	128958,56	846,56	64931	426	3744	32,7	16

				5985	317,25	3013	160	118	1,55	1
29	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	2	637,5	292,42	1275	585	1123	1,62	3
		шт сборных конструкций								
				297	103,75	594	208	140	0,4463	1
34	Е9-25-1	Монтаж металлических балок (Ас-22узел Д) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,5594	5257,75	2020,02	2941	1130	1511	15,51	9
		т конструкций								
				2499,75	502,43	1398	281	90	1,79	1
35	2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,5489	102100		56043				
		т								
36	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5489	2452,13	545,76	1346	300	608	5,25	3
		т								
				1230,75	–	676	–	90	–	–
37	99-13-1	Надбавка на марку стали С 245	0,5077	1860		944				
		тн								
38	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	15	980,19	4,92	14703	74	3070	1,15	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	2896	28	105	0,0091	–
39	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок (АС-22 узел Д)	0,0084	86308,57	2434,57	725	20	386	170	1
		т стальных элементов								
				31950	920,25	268	8	140	4,49	–
40	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки- заполнение пустот В15	0,402	7256,77	66,01	2917	27	93	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	79	10	105	0,1218	–
41	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг- М1,М2	0,02192	175710,1	1826,1	3852	40	270	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	178	15	140	3,37	–
42	Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (ПР5,ПР7)	0,0468	172169,94	1216,94	8058	57	419	31,4	1
		т стальных элементов								
				5940	459	278	21	140	2,25	–
	1.3 утепление тамбуров и мусорокамер									
53	Е34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 120 ммК=0,500; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	30,34	140,76	2,78	4271	84	4260	0,8748	27
		м2 поверхности								

				137,98	1,06	4186	32	101	0,00516	–
56	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков плитами ЦСПК=0,500; *м2 поверхности*	30,34	208,17	4,51	6316	137	5182	1,04	32
				167,4	1,71	5079	52	101	0,0084	–
57	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен плитами ЦСПК=0,500; *м2 поверхности*	25,988	176,24	4,41	4580	115	3782	0,887	23
				142,43	1,69	3701	44	101	0,0082	–
58	1-1-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 ммК=1,030; *м2*	58,0177	419		24309				
	1.4 утепление стен по контуру проемов									
59	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев- рамка *м3 древесины в конструкции*	1,64	22541,72	316,57	36968	519	7099	22,5	37
				3487,5	119,25	5720	196	120	0,58	1
60	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидолм в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	79,68	44,96	4,12	3582	328	3985	0,234	19
				40,84	1,54	3254	123	118	0,00755	1
61	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300АК=1,100; *м2*	87,514	71		6213				
62	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	6,703	2464,4	367,45	16519	2463	12639	10,12	68
				1748,25	137,25	11719	920	100	0,67	4
63	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,970; *м3*	6,1979	14600		90489				
64	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	151,889	44,96	4,12	6829	626	7596	0,234	36
				40,84	1,54	6203	234	118	0,00755	1
65	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,0399	184000		7342				
66	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-полоса 40х6 *т стальных элементов*	0,24568	175710,1	1826,1	43168	449	3024	42,7	10
				8100	690,75	1990	170	140	3,37	1

	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	631	980,19	4,92	618500	3105	129145	1,15	726
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	121815	1180	105	0,0091	6

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

69	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,1367	64100		8762				
		т								
70	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,188	175710,1	1826,1	33033	343	2314	42,7	8
		т стальных элементов		8100	690,75	1523	130	140	3,37	1

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	86	1521,75	373,54	130871	32124	72339	2,66	229
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	40055	11616	140	0,6052	52
76	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	92	939,67	200,77	86450	18471	47708	1,74	160
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	27531	6546	140	0,3052	28
77	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	165,46	2000		330920				
		м2								
78	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	724,98	2000		1449960				
		м2								
79	99-13-1	Надбавка на марку стали С 255	0,011	3385		37				
		тн								
80	Е7-45-7	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 5 м2 на р-ре М200	2	421,68	225,69	843	451	678	0,98	2
		шт сборных конструкций		161,78	79,89	324	160	140	0,3418	1
81	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 12 см 1390+0,45*4	8,88	1570		13942				
		м2								
82	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом- полости ребристых плит	0,84	4799,72	245,72	4032	206	474	2,71	2
		м3 утеплителя		382,5	92,25	321	77	119	0,45	–

83 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,08	9977,75	269,2	20754	560	3132	8,21	17
	м3		1332	101,7	2771	212	105	0,4966	1
84 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,10329	60500		6249				
	т								
88 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,35	9977,75	269,2	3492	94	527	8,21	3
	м3		1332	101,7	466	36	105	0,4966	–
89 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01334	62000		827				
	т								
90 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0011	60500		67				
	т								
91 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00696	65900		459				
	т								
92 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0124	61200		759				
	т								
93 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,0496	58700		2912				
	т								
94 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе К=0,500;	2,04	2464,4	367,45	5027	750	3846	10,12	21
	м3 изоляции		1748,25	137,25	3566	280	100	0,67	1
95 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 прайслист 12800/1,12/1,02/2,234/1,06К=0,970;	1,73391	4732		8205				
	м3								
96 Е11-5-1	Устройство изоляции из пленки К=0,500;	106,06	301,3	2,07	31956	220	33858	1,38	146
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	27443	84	123	0,0038	–
97 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм л 51	48	422,62	200,07	20286	9603	14310	1,2759	61
	отверстие		222,55	75,58	10682	3628	100	0,3691	18

Раздел 4 Кровля

4.1 Вентшахты

98	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на р-ре М75	13,285	9010,61	296,6	119706	3940	16085	5,95	79
		м3 кладки		915,75	110,25	12166	1465	118	0,54	7
99	Е7-14-3	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 35 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т р-р М200	32	144,99	67,64	4640	2164	3716	0,408	13
		шт сборных конструкций		64,8	18,13	2074	580	140	0,0672	2
100	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П 3-5	0,64	24900		15936				
		м3								
101	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,64	134		86				
		м3								
102	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,498	185,83	15,94	2508	215	652	0,243	3
		м2 стяжки		34,65	5,96	468	80	119	0,0291	–
103	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	67,49	7,36	0,14	497	9	12	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	7	3	119	0,0003	–
104	Е6-36-4	Железнение поверхности	13,498	58,37	0,23	788	3	728	0,289	4
		м2 поверхности		51,3	0,09	692	1	105	0,0004	–
105	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-вентканалов	1,19824	8679,65	422,15	10400	506	11898	56,4	68
		т металлических изделий		8257,5	157,5	9894	189	118	0,77	1
106	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,19824	50800		60871				
		т								
107	Е7-26-1	Продухи ВШ	0,0709	8261,82	364,32	586	26	798	52,7	4
		т арматуры		7897,5	137,25	560	10	140	0,67	–

108	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,0709	50800		3602				
	4.2 Чердак									
109	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	573,9	103,08	0,99	59158	568	8175	0,0694	40
				11,59	0,38	6652	218	119	0,0018	1
110	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру узелД п22 *м2 изолируемой поверхности*	107,96	207,96	1,19	22451	128	3527	0,155	17
				27	0,45	2915	49	119	0,0022	–
111	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами и П175 *м2 утепляемого покрытия*	60,6	189,45	4,72	11481	286	5240	0,403	24
				70,88	1,78	4295	108	119	0,0086	1
112	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастикеК=4,000; *м2 утепляемого покрытия*	242,4	157,89	4,72	38273	1144	16285	0,312	76
				54,68	1,78	13254	431	119	0,0086	2
113	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175К=1,030; *м3*	18,7254	5040		94376				
114	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пергамина *м2 изолируемой поверхности*	573,9	37,08	0,99	21280	568	8175	0,0694	40
				11,59	0,38	6652	218	119	0,0018	1
115	1-1-479	Пергамин кровельный П-350К=1,100; *м2*	631,29	64		40403				
116	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	573,9	185,83	15,94	106648	9148	27734	0,243	139
				34,65	5,96	19886	3420	119	0,0291	17
117	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; *м2 стяжки*	8608,5	7,36	0,14	63359	1205	1639	0,0009	8
				0,11	0,05	947	430	119	0,0003	3
118	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,66	5239,08	327,33	3458	216	1395	11,6	8
				1890	123,75	1247	82	105	0,6	–

119	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,66	64100		42306				
		т								
120	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	35	107,72	66,43	3770	2325	2338	0,148	5
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	835	835	140	0,1051	4
121	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	16	637,5	292,42	10200	4679	8977	1,62	26
		шт сборных конструкций								
				297	103,75	4752	1660	140	0,4463	7
122	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,274	9000		38466				
		м3								
123	Е7-26-1	Установка сеток продуха	0,044	8261,82	364,32	364	16	494	52,7	2
		т арматуры								
				7897,5	137,25	347	6	140	0,67	–
124	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,044	50800		2235				
		т								
125	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций- рядовые перемычки на чердаке и всех этажах	0,199	8679,65	422,15	1727	84	1975	56,4	11
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1643	31	118	0,77	–
126	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02819	65000		1832				
		т								
127	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,17066	67700		11554				
		т								
128	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом (чердак +все этажи) М50	5,72	269,32	4,19	1541	24	402	0,382	2
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	332	9	118	0,0076	–
129	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали- в продухах	3,1	715,87	1,24	2219	4	566	0,972	3
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	475	1	119	0,0023	–
	4.3 Утепление стен чердака									
130	Е8-4-5	Укладка пленки между стеной и утеплителем ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	246,37	44,96	4,12	11077	1015	12320	0,234	58
		м2 поверхности								

131	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0.0542	40,84 184000	1,54	10062 9973	379	118	0,00755	2
132	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме *м3 изоляции*	35,54	10682,54	185,63	379657	6597	118508	18,17	646
133	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	215,1	3264,75 980,19	69,75 4,92	116029 210839	2479 1058	100 44023	0,34 1,15	12 247
	4.4 Кровля основания									
134	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,090; *м3 утеплителя*	51,66396	193,05 4799,72	1,87 245,72	41525 247973	402 12695	105 29187	0,0091 2,71	2 140
135	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	555,7	382,5 185,83	92,25 15,94	19761 103266	4766 8858	119 26855	0,45 0,243	23 135
136	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; *м2 стяжки*	8335,5	34,65 7,36	5,96 0,14	19255 61349	3312 1167	119 1587	0,0291 0,0009	16 8
137	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,7144	0,11 5239,08	0,05 327,33	917 3743	417 234	119 1510	0,0003 11,6	3 8
138	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,7144	1890 64100	123,75	1350 45793	88	105	0,6	–
143	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг М8-4 *т стальных элементов*	0,096	175710,1	1826,1	16868	175	1182	42,7	4
144	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	108	8100 13,42	690,75 2,49	778 1449	66 269	140 1361	3,37 0,059	– 6
145	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм *м*	108	9,68 321	0,92	1045 34668	99	119	0,0045	–
146	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,52908	8979,36	6670,88	4751	3529	1259	7,13	4

	т								
			1192,5	1074,33	631	568	105	3,46	2
148 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм л84 т.ч. п.3.7: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	528,28	250,09	1057	500	745	1,59488	3
	отверстие								
			278,19	94,48	556	189	100	0,46138	1
149 Е16-11-5	Прокладка гильзы из электросварных труб диаметром до 150 мм	2	2541	27,64	5082	55	509	1,11	2
	м трубопровода								
			188,55	10,35	377	21	128	0,0505	–
4.5 Кровля над лестничной клеткой									
150 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	89,342	103,08	0,99	9209	88	1272	0,0694	6
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1035	34	119	0,0018	–
151 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	89,342	189,45	4,72	16926	422	7725	0,403	36
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	6333	159	119	0,0086	1
152 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастикеК=3,000;	268,026	157,89	4,72	42319	1265	18008	0,312	84
	м2 утепляемого покрытия								
			54,68	1,78	14656	477	119	0,0086	2
153 1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175К=1,030;	27,60709	5040		139140				
	м3								
154 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=0,055;	4,91381	4799,72	245,72	23585	1207	2776	2,71	13
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	1880	453	119	0,45	2
155 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	89,342	185,83	15,94	16602	1424	4317	0,243	22
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	3096	532	119	0,0291	3
156 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1340,13	7,36	0,14	9863	188	255	0,0009	1
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	147	67	119	0,0003	–
157 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,104	5239,08	327,33	545	34	221	11,6	1
	т								

				1890	123,75	197	13	105	0,6	–
158	4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,104		64100		6666				
	т									
	4.6 Крепление радиостоек и телеантенн									
166	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ1,ММ2	0,14492	185810,1	1826,1	26928	265	1784	42,7	6
	т стальных элементов			8100	690,75	1174	100	140	3,37	–
167	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм л90	52	43,33	20,47	2253	1064	1591	0,1308	7
	отверстие			22,86	7,74	1189	402	100	0,0378	2
168	Е6-1-1	Заполнение пустот В7,5	0,1	7256,77	66,01	726	7	23	1,35	–
	м3			195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
169	Е6-1-1	Заполнение трубы цементным раствором М100	0,02	7505,65	66,01	150	1	4	1,35	–
	м3			195,75	24,93	4	–	105	0,1218	–
170	Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М50	0,032	7793,6	311,32	249	10	19	2,82	–
	м3			441	117,61	14	4	105	0,5744	–
171	Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М100	0,096	8447,26	311,32	811	30	56	2,82	–
	м3			441	117,61	42	11	105	0,5744	–
	4.7 Прочие работы									
173	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75- выход на кровлю	3,45	5867,4	335,84	20243	1159	3362	4,54	16
	м3 кладки			699,75	126	2414	435	118	0,61	2
175	Е6-1-20	Устройство бортика бетонного В7,5	0,04	8199,6	311,32	328	12	24	2,82	–
	м3			441	117,61	18	5	105	0,5744	–
176	Е9-25-1									
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,13174		5257,75	2020,02	693	266	356	15,51	2
	т конструкций			2499,75	502,43	329	66	90	1,79	–
177	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,13174	101700		13398				
	т									

178	E9-48-4								
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13174	2452,13	545,76	323	72	146	5,25	1
	т		1230,75	–	162	–	90	–	–
179	E10-23-5								
	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=2,000;	2,78	375,5	30,89	1044	86	679	1,23	3
	м2 проемов		191,93	11,68	534	32	120	0,057	–
180	6-4-6								
	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,78	12300		34194				
	м2								
181	1-1-819								
	Петля накладная	4	40		160				
	шт								
182	1-1-821								
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
	шт								
183	1-1-816								
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
	шт								
184	E10-28-7								
	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	2,78	924,58	4,6	2570	13	794	1,56	4
	м2 проемов		236,25	1,73	657	5	120	0,0085	–
185	1-1-866								
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	41,44	94		3895				
	кг								
186	E7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00071	175710,1	1826,1	125	1	8	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	6	–	140	3,37	–
187	E9-29-1								
	Монтаж стремянки	0,05476	13711,46	5475,86	751	300	325	28,9	2
	т конструкций		5040	1552,87	276	85	90	5,46	–
188	2-1-267								
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,05476	133700		7321				
	т								
189	E33-254-4								
	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,05476	8712,23	6670,88	477	365	130	7,13	–
	т		1192,5	1074,33	65	59	105	3,46	–
190	E12-10-1								
	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали- на парапете на отм +25,8 узел Ж, АС22	12,535	715,87	1,24	8973	16	2293	0,972	12
	м2 покрытия								

			153,23	0,47	1921	6	119	0,0023	–
191	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-костыль	0,1521	135110,1	1826,1	20550	278	1872	42,7	6
		т стальных элементов								
				8100	690,75	1232	105	140	3,37	1
192	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15	1,52	392,17	66,01	596	100	353	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	298	38	105	0,1218	–
193	30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 (М-200)К=1,020;	1,5504	15200		23566				
		м3								

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

197	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 мК=0,500;	42,2	525,14	18,89	22161	797	10055	1,24	52
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				194,85	7,07	8223	298	118	0,0345	1
198	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2251	60500		13619				
		т								
199	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01439	41200		593				
		т								
200	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=0,500;	42,762	38,93	–	1665	–	1965	0,219	9
		м2 стен (без вычета проемов)								
				38,93	–	1665	–	118	–	–
205	Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,05	7256,77	66,01	363	3	12	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	10	1	105	0,1218	–
206	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0,02407	93997,62	304,24	2263	7	839	198	5
		т								
				33075	114,75	796	3	105	0,56	–
207	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А1 полоса 10х100	0,05282	13010,1	1826,1	687	96	650	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	428	36	140	3,37	–
208	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,05282	154200		8145				
		т								

209	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП	0,18232	17312,36	2191,28	3156	400	2076	73,6	13
		т конструкций		12555	101,25	2289	18	90	0,49	–
210	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0168	154200		2591				
		т								
211	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,16551	154400		25555				
		т								
212	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,18232	7951,13	6670,88	1450	1216	434	7,13	1
		т		1192,5	1074,33	217	196	105	3,46	1
213	1-1-1071	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая	0,00108	174276		188				
		т								
214	Е7-76-1	Устройство ограждений из ЦПС в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	6,67	734,69	5,64	4900	38	1385	0,82	5
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		146,25	2,13	975	14	140	0,0104	–
215	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением-МПЛ	0,279	13699,06	5475,86	3822	1528	1655	28,9	8
		т конструкций		5040	1552,87	1406	433	90	5,46	2
216	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,279	133700		37302				
		т								
217	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков МКЛ	0,07568	14803,84	1133,15	1120	86	905	82,1	6
		т конструкций		12892,5	398,25	976	30	90	1,95	–
218	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,07568	154200		11670				
		т								
219	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,45464	8979,36	6670,88	4082	3033	1082	7,13	3
		т		1192,5	1074,33	542	488	105	3,46	2
220	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=25,000;	6,36525	21,8	0,05	139	–	33	0,0295	–

		м2								
				5,81	0,02	37	–	90	0,0001	–
221	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	2,41	414,07	10,34	998	25	248	0,433	1
		м трубопровода								
				76,95	3,87	185	9	128	0,0189	–
	Раздел 6 Лестницы-2 шт									
222	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200К=2,000;	1	939,67	200,77	940	201	518	1,74	2
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	299	71	140	0,3052	–
223	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	5	1521,75	373,54	7609	1868	4206	2,66	13
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	2329	675	140	0,6052	3
224	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5смК=2,000;	3,222	2000		6444				
		м2								
225	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см 2940+45*2	41,498	2000		82996				
		м2								
226	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	2,434	41		100				
		м2								
227	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	38,32	349		13374				
		м2								
232	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД и ММ	0,04265	175710,1	1826,1	7494	78	524	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	345	29	140	3,37	–
233	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,04265	18000		768				
		т								
236	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	94,4	4206,12	7,69	397058	726	31903	1,34	126
		м ограждений								
				238,5	2,9	22514	274	140	0,0142	1
237	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,83928	133700		112212				
		т								

238	E33-254-4								
	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,83928	8712,23	6670,88	7312	5599	1998	7,13	6
	т		1192,5	1074,33	1001	902	105	3,46	3
239	E15-176-8								
	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхностиК=2,000;	13,78	218,71	–	3014	–	391	0,147	2
	м2 покрытия		27	–	372	–	105	–	–
254	E8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1068	8679,65	422,15	927	45	1061	56,4	6
	т металлических изделий		8257,5	157,5	882	17	118	0,77	–
255	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1068	41200		4400				
	т								
256	E15-70-2								
	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркасаК=2,000;	166	1010,26	4,92	167703	817	38053	1,28	212
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	35931	310	105	0,0091	2
257	E12-14-2								
	Утепление покрытий керамзитомК=2,000;	3,84	4398,02	245,72	16888	944	2169	2,71	10
	м3 утеплителя		382,5	92,25	1469	354	119	0,45	2
	Раздел 7 Полы								
	7.2 деталь 61								
266	E11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1220,5	230,99	9,95	281923	12144	83978	0,356	434
	м2 стяжки		52,2	3,74	63710	4565	123	0,0182	22
267	E11-11-2								
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	4882	36,87	0,67	179999	3271	5285	0,0044	21
	м2 стяжки		0,63	0,25	3076	1221	123	0,0012	6
268	E11-36-1								
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	2878,06	722,83	4,9	2080348	14102	213640	0,382	1099
	м2 покрытия		58,5	1,85	168367	5324	123	0,009	26
	7.4 деталь 62								
278	E11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	121,58	1371,74	11,72	166776	1425	26331	1,06	129
	м2 покрытия		171,68	4,39	20873	534	123	0,0214	3

279	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических М200	667,493	258,14	0,32	172307	214	34269	0,236	158
		м плинтусов		41,63	0,11	27788	73	123	0,0006	–
	7.5 деталь 352*									
280	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	121,24	299,81	14,76	36349	1790	8646	0,361	44
		м2 покрытия		52,43	5,54	6357	672	123	0,027	3
	7.6 деталь 733									
281	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,76	230,99	9,95	5719	246	1704	0,356	9
		м2 стяжки		52,2	3,74	1292	93	123	0,0182	–
282	E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	99,04	36,87	0,67	3652	66	107	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	62	25	123	0,0012	–
283	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	24,76	299,81	14,76	7423	365	1765	0,361	9
		м2 покрытия		52,43	5,54	1298	137	123	0,027	1
284	E11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-49,52	36,68	0,67	-1816	-33	-118	0,0104	-1
		м2 покрытия		1,69	0,25	-84	-12	123	0,0012	–
285	E11-39-2	Устройство цементных плинтусов	26,64	29,88	0,22	796	6	609	0,104	3
		м плинтусов		18,5	0,09	493	2	123	0,0004	–
	7.7 деталь 62*									
287	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	10,16	103,08	0,99	1047	10	145	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	118	4	119	0,0018	–
288	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	10,16	1371,74	11,72	13937	119	2200	1,06	11
		м2 покрытия		171,68	4,39	1744	45	123	0,0214	–
289	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических М200	15,7	258,14	0,32	4053	5	807	0,236	4
		м плинтусов		41,63	0,11	654	2	123	0,0006	–
	7.8 пол лоджии									
290	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80,3	230,99	9,95	18548	799	5525	0,356	29
		м2 стяжки		52,2	3,74	4192	300	123	0,0182	1

291	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол	80,3	340,45	18,42	27338	1479	9172	0,416	33
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6902	555	123	0,0337	3
292	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол	80,3	232,19	9,05	18645	727	5358	0,251	20
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	4083	273	123	0,0165	1
293	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	80,3	230,99	9,95	18548	799	5525	0,356	29
		м2 стяжки		52,2	3,74	4192	300	123	0,0182	1
294	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100К=2,000;	162,4	36,87	0,67	5988	109	176	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	102	41	123	0,0012	–
	7.9 деталь 741*									
295	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5	2,062	7748,76	–	15978	–	1438	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		567	–	1169	–	123	–	–
296	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В20	25,78	299,81	14,76	7729	381	1839	0,361	9
		м2 покрытия		52,43	5,54	1352	143	123	0,027	1
297	Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-25,78	36,68	0,67	-946	-17	-62	0,0104	–
		м2 покрытия		1,69	0,25	-44	-6	123	0,0012	–
298	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,78	74,9	2,62	1931	68	365	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	271	26	123	0,0048	–
299	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	31	258,14	0,32	8002	10	1592	0,236	7
		м плинтусов		41,63	0,11	1291	3	123	0,0006	–
	Раздел 8 двери									
	8.0 Подраздел без наименования									
300	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	136,64	398,48	102,53	54448	14010	30714	0,899	123
		м2 проемов		151,65	35,67	20721	4874	120	0,1393	19

301	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	16,38	104,4	0,09	1710	1	1111	0,358	6
				56,48	0,05	925	1	120	0,0002	–
302	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	162,67	634,99	31,85	103294	5181	39595	1,15	187
				190,8	12,04	31037	1959	120	0,0587	10
303	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	82,32	4250		349860				
304	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние *м2*	53,76	3780		203213				
305	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	92,4	4010		370524				
306	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	14,5	3640		52780				
307	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	43,68	3900		170352				
310	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ *м2*	16,38	6390		104668				
311	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	7,2	12300		88560				
312	6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП *м2*	5,46	16500		90090				
313	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	352	1380		485760				
314	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	6	2980		17880				
315	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	36	1500		54000				

316	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	79	583		46057				
	Раздел 9 окна и балконные двери									
317	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК3, ОК5,ОК6 *м2 проемов*	10,244	472,81	19	4843	195	2752	1,303	13
				217,73	6,18	2230	63	120	0,0302	–
318	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 ОК2,ОК4,ОК7 *м2 проемов*	19,991	427,5	19,32	8546	386	4612	1,1121	22
				185,83	6,39	3715	128	120	0,0312	1
319	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 ОК1 *м2 проемов*	30,665	348,94	18,88	10700	579	6534	1,0234	31
				171,01	6,57	5244	201	120	0,0321	1
320	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные-ОК3,ОК6 двухкамерные *м2*	4,874	9000		43866				
321	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка двухкамерные *м2*	24,686	9000		222174				
322	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками-двухкамерные *м2*	30,665	9000		275985				
323	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	216,62	234,19	5,58	50730	1209	24998	0,586	127
				94,05	2,12	20373	459	120	0,0103	2

324	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм прайслист Вега-Пласт *м*	165,4	1440		238176				
325	Е11-27-2	Устройство покрытий из глазурованных плиток на цементном растворе- подоконники *м2 покрытия*	21	1392,14	11,72	29235	246	4547	1,06	22
				171,68	4,39	3605	92	123	0,0214	–
326	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	20,819	447,28	20,21	9312	421	5546	1,2876	27
				215,16	6,88	4479	143	120	0,0336	1
327	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой- двухкамерные *м2*	20,819	10900		226927				
328	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	3,44	378,27	18,53	1301	64	670	0,934	3
				156,07	6,18	537	21	120	0,0302	–
329	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	1,86	472,81	19	879	35	499	1,303	2
				217,73	6,18	405	11	120	0,0302	–
330	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створкаК=2,000; *м2*	5,327	9000		47943				
331	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; *м2*	-0,671	2800		-1879				

Раздел 10 шахта лифта-2 шт

332	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПМ 1,2К=2,000; *м3*	5,74	11682,84	241,1	67060	1384	8279	8,06	46
				1282,5	91,08	7362	523	105	0,4448	3
333	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,7638	67700		51709				

334	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=2,000; *т*	0,07168	45800		3283				
335	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 ммК=2,000; *отверстие*	24	91,62	43,92	2199	1054	1543	0,2696	6
				47,7	16,58	1145	398	100	0,081	2
336	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбамиК=2,000; *болт*	12	20,14	0,23	242	3	216	0,119	1
				19,91	0,09	239	1	90	0,0004	–
337	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкойК=2,000; *т*	0,001	136500		137				
338	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т М200К=2,000; *шт сборных конструкций*	6	114,83	37,48	689	225	636	0,408	2
				64,8	10,81	389	65	140	0,042	–
339	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15К=2,000; *м3*	0,18	24900		4482				
340	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-0,18	134		-24				
341	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-0,18	250		-45				
342	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=2,000; *м3 древесины в конструкции*	0,74	22541,72	316,57	16681	234	3203	22,5	17
				3487,5	119,25	2581	88	120	0,58	–
343	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ЗД1-ЗД5,М1,М2 *т стальных элементов*	0,49832	175710,1	1826,1	87560	910	6132	42,7	21
				8100	690,75	4036	344	140	3,37	2

344	E9-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24МК=2,000;	9,1	1032,9	724,24	9399	6591	4189	1,47	13
		м рельса в одну нитку		240,75	270,7	2191	2463	90	1,08	10
345	2-1-151	Стоимость монорельсаК=2,000;	0,1911	109700		20964				
		т								
346	E33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,1911	8712,23	6670,88	1665	1275	455	7,13	1
		т		1192,5	1074,33	228	205	105	3,46	1
347	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,10827	175710,1	1826,1	19024	198	1333	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	877	75	140	3,37	–
348	E6-1-20	Устройство бортиков бетонных вокруг отверстий В15К=2,000;	0,036	8199,6	311,32	295	11	21	2,82	–
		м3		441	117,61	16	4	105	0,5744	–
349	E46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытияхК=2,000;	0,04	16306,93	208,73	652	8	332	55,16	2
		м3 заделки		8230,5	78,75	329	3	100	0,39	–
350	E46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородкахК=2,000;	3,84	18656,76	355,81	71642	1366	43917	75,58	290
		м3 заделки		11301,75	135	43399	518	100	0,66	3
351	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм под уголок 100х10 (М100)К=2,000;	0,22	230,99	9,95	51	2	15	0,356	–
		м2 стяжки		52,2	3,74	11	1	123	0,0182	–
352	E11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-0,44	36,87	0,67	-16	–	–	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	–	–	123	0,0012	–

Раздел 11 мусоропровод-2 шт

353	E8-28-1	Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданияхК=2,000;	2	53784,52	11211,12	107569	22422	30656	61,3	123
		мусоропровод		9832,5	3157,65	19665	6315	118	12,56	25

354	2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкойК=2,000; *комплект*	2	18800		37600				
355	2-1-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отводаК=2,000; *кг*	525,44	114		59900				
356	99-13-1	Надбавка на марку стали С 245К=2,000; *тн*	0,52544	1860		977				
357	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	12,753	21,8	0,05	278	1	67	0,0295	–
				5,81	0,02	74	–	90	0,0001	–
358	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиомачт из прокатных профилей *т металлоконструкций*	0,51	5670,11	2270,95	2892	1158	1648	14,61	7
				2333,25	866,25	1190	442	101	4,23	2
359	9-3-7	Клапаны приемныеК=2,000; *шт*	10	2018		20180				
360	Е8-30-1	Добавлять или исключать на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м *м ствола*	6,72	1468,04	388,4	9865	2610	2283	1,17	8
				180	107,82	1210	725	118	0,43	3
361	Е8-32-1	Окраска металлических деталей мусоропровода с пятью клапанами в 9-этажных зданияхК=2,000; *мусоропровод*	2	1728,68	–	3457	–	2007	4,79	10
				850,5	–	1701	–	118	–	–

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 внутренняя отделка

362	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	504,16	171,8	3,94	86615	1986	54843	0,5535	279
				102,11	1,49	51480	751	105	0,00729	4
364	Е15-163-9	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	24,76	100,25	2,43	2482	60	890	0,208	5
				33,3	0,92	825	23	105	0,0045	–

365	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	1424,29	209.44	2	298303	2849	140384	0,566	806
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	133314	385	105	0,0423	60
366	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1мм	4845,5	105.41	3,43	510764	16620	381787	0,4552	2206
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	357259	6348	105	0,0063	31
369	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	875,4	88,67	1,42	77622	1243	28421	0,192	168
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	26595	473	105	0,0026	2
371	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	1446,64	88,67	1,42	128274	2054	46967	0,192	278
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	43949	781	105	0,0026	4
372	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн	216,2	123,31	0,16	26660	35	4321	0,0899	19
		м плинтусов		16,18	0,07	3498	15	123	0,0003	–
373	Е15-163-8	Простая окраска стен ствола мусорокамеры	69	88,67	1,42	6118	98	2240	0,192	13
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	2096	37	105	0,0026	–
		Всего прямые затраты				**15159224**	**305632**			**11837**
						1932829	**106277**			**542**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				12920757				
		Накладные расходы, тенге				2306765				
		- заработная плата, тенге				346015				
		- трудоемкость, чел-ч				1153				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1047959				
		Всего				**18513948**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				203653				
		- сметная заработная плата, тенге				28715				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				163				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				350019				
		- сметная заработная плата, тенге				161009				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				980				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	187176
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	74870
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19329666**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	17396699
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17396699**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	38864226
- материалы, тенге	25978474
- сметная заработная плата, тенге	5703853
Налог (2 %)	777285
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39641511**
НДС (12 %)	4756981
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44398492**

Заказчик:

Зам руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.