Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Форма 2В

Акт № 2 от 16.06.2014г.

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

(локальная смета 2-1-2)

общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Кровля								
		4.4 Кровля основания								
139	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов / *м2 кровли*	574,044	62,49 / 35,1	27,39 / 10,26	35872 / 20149	15723 / 5890	30986 / 119	0,196 / 0,0501	113 / 29
140	1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХППК=2,260; / *м2*	1297,33944	181		234818				
141	1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПнК=1,150; / *м2*	660,1506	219		144573				

142	E12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком							
		м примыканий	200	864,96	4,29	172992	858	17036	0,42	84
				69,98	1,6	13996	320	119	0,0078	2
147	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали							
		м2 покрытия	90	715,87	1,24	64428	112	16461	0,972	87
				153,23	0,47	13791	42	119	0,0023	–
	4.5 Кровля над лестничной клеткой									
159	E12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов							
		м2 кровли	98,276	62,49	27,39	6141	2692	5304	0,196	19
				35,1	10,26	3449	1008	119	0,0501	5
160	1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХППК=2,260;							
		м2	222,10376	181		40201			
161	1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПнК=1,150;							
		м2	113,0174	219		24751			
162	E12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком							
		м примыканий	17,28	864,96	4,29	14947	74	1472	0,42	7
				69,98	1,6	1209	28	119	0,0078	–
163	E13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике							
		м2	35,36	246,83	1,57	8728	56	3723	0,62	22
				117	–	4137	–	90	–	–
164	E13-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастике							
		м2	35,36	153,72	1,57	5436	56	2650	0,43	15
				83,25	–	2944	–	90	–	–

165 1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 ммК=2,180;	77,0848	262		20196				
	м2								
4.7 Прочие работы									
172 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных трубК=0,500;	3732	31,04	0,05	115841	187	34285	0,049	183
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	28736	75	119	0,0001	–
174 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком- выход на кровлю Е-Е л 89	3,88	864,96	4,29	3356	17	331	0,42	2
	м примыканий		69,98	1,6	272	6	119	0,0078	–
Раздел 7 Полы									
7.1 деталь 132									
263 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	376,44	722,83	4,9	272102	1845	27943	0,382	144
	м2 покрытия		58,5	1,85	22022	696	123	0,009	3
7.2 деталь 61									
268 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	376,44	722,83	4,9	272102	1845	27943	0,382	144
	м2 покрытия		58,5	1,85	22022	696	123	0,009	3
Раздел 13 наружная отделка									
13.0 Подраздел без наименования									
377 Е15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смесиК=2,000;	270	443,3	4,62	119691	1247	73175	1,52	410
	м2 облицовки		254,97	3,14	68842	848	105	0,0162	4
378 99-7-10	Плитка Деколит 1300/1,06/2,234/1,02/1,12К=2,000;	270	481		129870				
	м2								
Раздел 14 почтовое оборудование									
381 Е10-35-1	Монтаж почтовых ящиков	12	332,3	23,87	3988	286	1574	0,677	8

	изделие								
382 99-7-5			100,35	9,02	1204	108	120	0,044	1
	Ящики почтовые прайслист 3000*6/1,06/2,234/1,02	12	7452		89424				
	шт								
383 99-6-34	Контейнер несменяемый для мусоропровода прайслист 25000/1,06/2,234/1,02/1,12	2	9241		18482				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1797939**	**24998**			**1238**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**202773** 1570170	**9717**			**47**
	Накладные расходы, тенге				242883				
	- заработная плата, тенге				36432				
	- трудоемкость, чел-ч				121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				122449				
	Всего				**2163271**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				23796				
	- сметная заработная плата, тенге				3355				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				40898				
	- сметная заработная плата, тенге				18813				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				115				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21871				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8748				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2258584**				
	понижающий коэфицент к=0,8999999999				2030893				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2030893**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				4537013				
	- материалы, тенге				3156984				
	- сметная заработная плата, тенге				606616				

Налог (2 %)	90740
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4627753**
НДС (12 %)	555330
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5183083**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор ТОО "Атлантис-ТД"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

раз. сеть.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт

Акт № 3 от 16.06.2014г
приемки выполненных работ за июнь 2014г.
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы . Надземная часть .

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.4 Полы								
20	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	1854,5275	123,31	0,16	228682	297	37067	0,0899	167
		м плинтусов		16,18	0,07	30006	130	123	0,0003	1
		2.7 Наружная отделка								
35	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	1477,6	17,78	2,03	26272	3000	25631	0,0898	133
		м2 окрашиваемой поверхности		15,75	0,77	23272	1138	105	0,0038	6
36	99-1-1	Водно-дисперсионная акриловая краска К=0,630 (ц/о=453/2,234/1,02/1,12/1,06	930,888	167,49		155914				
		кг								
		Всего прямые затраты				**410868**	**3297**			**300**
						53278	**1268**			**7**
		В том числе стоимость материалов, тенге				354293				
		Накладные расходы, тенге				62698				
		- заработная плата, тенге				9405				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				28414				

Всего	501980
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5522
- сметная заработная плата, тенге	779
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	9490
- сметная заработная плата, тенге	4365
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5075
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2030
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**524097**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	471687
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**471687**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	1053749
- материалы, тенге	712342
- сметная заработная плата, тенге	153208
Налог (2 %)	21075
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1074824**
НДС (12 %)	128979
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1203803**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.К.Жумажанов

объем проверен

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 4 от 16.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014г.

(локальная смета 2-1-2 Б)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить.									
1	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1909,32	105,41	3,43	201261	6549	150439	0,4552	869
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	140774	2501	105	0,0063	12
2	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	363,552	209,44	2	76142	727	35832	0,566	206
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	34028	98	105	0,0423	15
		Всего прямые затраты				**277403**	**7276**			**1075**
						174802	**2599**			**27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				95325				
		Накладные расходы, тенге				186271				
		- заработная плата, тенге				27941				
		- трудоемкость, чел-ч				93				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27820				
		Всего				**491494**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5406				

- сметная заработная плата, тенге	762
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.87 %)	9292
- сметная заработная плата, тенге	4274
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4969
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1988
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**513149**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	461834
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**461834**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	1031737
- материалы, тенге	191660
- сметная заработная плата, тенге	436974
Налог (2 %)	20635
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1052372**
НДС (12 %)	126285
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1178657**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ" К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разность

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 5 от 16.06.2014г.

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

(локальная смета 2-1-3)

отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 отопление ниже отм 0,000								
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм								
		м трубопровода	79,3	266,17	4,08	21107	324	5613	0,30591	24
				53,77	1,53	4264	121	128	0,00752	1
6	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	260,8	11,31	–	2950	–	3675	0,0516	13
				11,01	–	2871	–	128	–	–
14	99-14-1	Кран пробно-спускной 10Б19бк1 д 15 мм (ТОО"Промресурс-ПВ"2012г 3300/1,12/1,02/2,0234/1,06/1,06								
		шт	20	1220		24400				
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	44,07	21,8	0,05	961	2	231	0,0295	1
				5,81	0,02	256	1	90	0,0001	–

16	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 разаК=2.000;	88,14	19,64	0,02	1731	2	248	0,016	1
		м2		3,13	–	276	–	90	–	–
17	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	257,3	72,96	16,85	18773	4336	11043	0,211	54
		м трубопровода		38,59	4,33	9929	1114	100	0,025	6
18	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм	41	219		8979				
		м								
19	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм	40	162		6480				
		м								
20	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм	27	144		3888				
		м								
22	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм	149,3	108		16124				
		м								
23	1-3-557	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, ширина 38 мм, длина 25 м	15,5	357		5534				
		рулон								
24	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм- гильзы	7,44	627,13	14,54	4666	108	1037	0,56959	4
		м трубопровода		103,36	5,45	769	41	128	0,02657	–
25	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм- гильзы	3,45	805,72	16,47	2780	57	556	0,67568	2
		м трубопровода		119,58	6,17	413	21	128	0,03008	–

Раздел 2 отопление выше отм 0,000

31	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	3372,5	11,31	–	38143	–	47528	0,0516	174
		м трубопровода		11,01	–	37131	–	128	–	–
47	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	12	961,79	8,09	11541	97	641	0,24617	3
		м труб нитки регистра								

			38,71	3,04	465	36	128	0,01473	–
48	E16-15-1								
	Установка клапанов балансировочных д10мм,15мм	72	318,05	40,42	22900	2910	25629	1,5141	109
	шт								
			261,88	16,22	18855	1168	-128	0,0721	5
49	99-5-15	Балансировочный клапан AB-QM д 10 мм прайслист 129.2*199/1.02/2.234/1.06	61	10645		649345			
	шт								
50	99-5-15	Балансировочный клапан AB-QM д 15 мм прайслист 139.9*199/1.02/2.234/1.06	11	11526		126786			
	шт								
51	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	208,59	148,39	0,07	30953	15	23659	0,646	135
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	22528	4	105	0,0001	–
	Раздел 3 вентиляция ниже+-0,000								
54	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	3	241,85	16,96	726	51	744	1,1235	3
	решетка								
			186,64	7,09	560	21	128	0,0315	–
55	13-12-61	Решетки жалюзийные прайслист 1100/1,12/1,02/2,234/1,06	3	407		1221			
	шт								
	Раздел 4 вентиляция выше+-0.000								
56	E20-32-1								
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	32	712,66	29,9	22805	957	28449	3,8325	123
	вентилятор								
			682,76	11,81	21848	378	128	0,0525	2
57	99-14-3	Вентилятор POLO 4S прайслист 2100/1,12/2.234/1,02/1,06	32	776		24832			
	шт								
58	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	156	241,85	16,96	37729	2646	38684	1,1235	175
	решетка								
			186,64	7,09	29116	1106	128	0,0315	5
59	13-12-61	Решетки жалюзийные с наклонной сеткой 1724С прайслист 190/1,12/2.234/1,02/1,06	154	70		10780			
	шт								
60	13-12-61	Решетки жалюзийные РВ1, 150x150 мм прайслист 1100/1,12/1,02/2,234/1,06	2	407		814			

61	Е20-3-1		*шт*							
		Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,174	1151,92	13,82	1352	16	398	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	305	6	128	0,02531	–
62	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	642,19	5,65	1284	11	170	0,378	1
		зонт		63,79	2,36	128	5	128	0,0105	–
63	Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,4	610,24	11,17	2075	38	245	0,4	1
		м трубопровода		67,73	4,28	230	15	100	0,02	–
64	Е26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3,4	300,94	19,95	1023	68	828	1,3	4
		м трубопровода		236,25	7,43	803	25	100	0,037	–
65	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	0,01806	88800		1604				
		т								

Раздел 5 тепловые пункты №2 и №3 с приборами контроля и регулирования и скоростными пластинчатыми теплообменниками для системы ГВС (2 шт)

76	Ц12-799-1	Вентили стальные муфтовые и цапковые, Dy 6-25 мм, спускники	22	448,7	7	9871	154	8699	3	66
		шт		437	2,3	9614	51	90	0,013	–
77	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм Энергетическая компания 1250/1,12/1,02/2,234/1,06К=2,000;	12	462		5544				
		шт								
78	9-1-61	Спускник д 15 мм энергетическая компания 850/1,12/1,02/2,234/1,06К=2,000;	10	314		3140				
		шт								
79	Ц12-699-2	Кран трехходовой д 15ммК=2,000;	24	189,9	26,6	4558	638	3348	1	24
		шт		155	–	3720	–	90	–	–
80	9-1-61	Кран трехходовой, Dy 15 мм Энергетическая компания 2700/1,12/1,02/2,234/1,06К=2,000;	24	998		23952				
		шт								

81 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловыхК=2,000;	10	64,62	–	646	–	712	0,3193	3
	комплект		55,62	–	556	–	128	–	–
82 12-5-4	Термометры 150С Энергетическая компания 2500/1,12/1,02/2,234/1,06К=2,000;	10	924		9240				
	шт								
83 Е18-22-2	Установка манометровК=2,000;	24	48,97	1,62	1175	39	1281	0,2266	5
	комплект		41,72	–	1001	–	128	–	–
84 12-5-3	Манометры МТП-1 Энергетическая компания	24	924		22176				
	комплект								
85 Ц11-30-3	Автоматический спускник воздухаК=2,000;	6	427,73	–	2566	–	2284	2	12
	шт		423	–	2538	–	90	–	–
86 99-14-1	Автоматический спускник V63 Энергетическая компания 5200/1,12/1,02/2,234/1,06К=2,000;	6	1922		11532				
	шт								
92 Ц11-350-2	Регулятор температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	2	266,57	–	533	–	397	1	2
	шт		220,5	–	441	–	90	–	–
93 14-2-3	Регулятор температуры AVTB д25 мм Энергетическая компания 112500/1,12/1,02/2,234/1,06	2	41586		83172				
	шт								
107 Е18-20-7	Установка узлов ручных насосовК=2,000;	2	1309,97	49,18	2620	98	2688	6,3242	13
	узел		1031,29	18,54	2063	37	128	0,0927	–
108 80-3-6	Ручной насос Р1,6-20 прайслист 3540*5/2,234/1,02*1,06К=2,000;	2	8234		16468				
	шт								
109 Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 ммК=2,000;	8	530,56	1,58	4244	13	3434	3	24
	шт		477	–	3816	–	90	–	–

110 80-7-1	Электронный регулятор ESL210 Энергетическая компания 136000/1,12/1,02/2,234 *шт*	2	53289		106578				
111 80-7-2	Датчик температуры ESMU Энергетическая компания 14500/1,12/1,02/2,234К=2,000; *шт*	4	5682		22728				
112 80-7-5	датчик температуры наружного воздуха ESMT Энергетическая компания 18000/1,12/1,02/2,234К=2,000; *шт*	2	7053		14106				
120 Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	1	582,62	3,85	583	4	92	0,38522	–
			71,15	1,44	71	1	128	0,00711	–
122 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1	11,31	–	11	–	14	0,0516	–
			11,01	–	11	–	128	–	–
124 99-3-14	Кабели КММ2х0,35,2х0,5мм 47650/1,12/1,02/2,234/1,06 *1000м*	0,036	17614		634				
129 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	3,9	100,69	0,07	393	–	247	0,369	1
			60,3	0,02	235	–	105	0,0001	–
132 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	20	11,31	–	226	–	282	0,0516	1
			11,01	–	220	–	128	–	–
133 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	30	11,45	–	344	–	422	0,0516	2
			11,01	–	330	–	128	–	–
134 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	13	21,8	0,05	283	1	68	0,0295	–
			5,81	0,02	76	–	90	0,0001	–

135	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	26	20,35	0,02	529	1	97	0,0213	1
		м2		4,16	–	108	–	90	–	–
138	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,2	148,39	0,07	920	–	704	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	670	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**1453058**	**12586**			**987**
						176217	**4151**			**19**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1104374				
		оборудования, тенге				159880				
		Накладные расходы, тенге				214147				
		- заработная плата, тенге				32122				
		- трудоемкость, чел-ч				107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90440				
		Всего				**1757645**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				17575				
		- сметная заработная плата, тенге				2478				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				30207				
		- сметная заработная плата, тенге				13895				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16153				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6461				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1828041**				
		понижающий коэфицент к=0,8999999999				1645237				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1645237**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				3675459				
		- материалы, тенге				2220454				
		оборудование				321455				
		- сметная заработная плата, тенге				505620				

Налог (2 %)	73509
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3748968**
НДС (12 %)	449876
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4198844**

Заказчик:

Зам руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 6 от 16.06.2014г.

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

(локальная смета 2-1- 3А)

отопление , вентиляция.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Тепловой пункт №2 и № 3 с приборами контроля и регулирования и скоростными пластинчатыми теплообменниками для системы ГВС								
16	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	36	114,4	7,8	4118	281	1686	0,29	10
		м		48,8	0,5	1757	18	95	0,003	–
17	99-1-1(пл)	Гофратруба д 20мм (ц/о=25/1,12/2,234/1,02/1,06)	36	9		324				
		шт								
18	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	36	8,5	0,1	306	4	250	0,05	2
		м		7,3	–	263	–	95	–	–
19	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кгК=2,000;	2	1174,59	90,88	2349	182	1333	5	10
		шт		722,25	18	1445	36	90	0,10512	–
20	99-1-1(пл)	Щит под автоматы (ц/о=1100/1,12/2,234/1,02/1,06)К=2,000;	2	407		814				
		шт								
21	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4

		шт								
22 99-1-1(пл)	Автоматы 16А (ц/о=560/1,12/2,234/1,02/1,06)	4	227 / 207	2,3	908 / 828	9	95	0,013	–
		шт								
25 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	29	11,31 / 11,01	– / –	328 / 319	– / –	408 / 128	0,0516 / –	1 / –
		м трубопровода								
26 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,56	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	99 / 26	– / –	23 / 90	0,0295 / 0,0001	– / –
		м2								
27 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	9,1	19,64 / 3,13	0,02 / –	179 / 28	– / –	25 / 90	0,016 / –	– / –
		м2								
29 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	33	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	2408 / 1273	556 / 143	1416 / 100	0,211 / 0,025	7 / 1
		м трубопровода								
30 1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 60 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	36,3	219		7950				
		м								
31 1-3-557	Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, ширина 38 мм, длина 25 м	2	357		714				
		рулон								
32 Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кгК=2,000;	2	1174,59 / 722,25	90,88 / 18	2349 / 1445	182 / 36	1333 / 90	5 / 0,10512	10 / –
		шт								
33 99-1-1(пл)	Щит под автоматы (ц/о=850/1,12/2,234/1,02/1,06)К=2,000;	2	314		628				
		шт								
34 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2 / 227	13,2 / 2,3	1002 / 454	26 / 5	436 / 95	1 / 0,013	2 / –
		шт								
35 99-1-1(пл)	Автомат 16А 3-х (ц/о=560/1,12/2,234/1,02/1,06)	2	207		414				
		шт								
36 Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 АК=2,000;	4	892,9	17,9	3572	72	1506	2	8

		шт							
			394	2,3	1576	9	95	0,013	–
37 99-1-1(пл)	Пускатели ПМЭ-1210 (ц/о=4850/1,12/2,234/1,02/1,06)К=2,000;	4	1793		7172				
		шт							
38 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	32	8,5	0,1	272	3	222	0,05	2
		м							
			7,3	–	234	–	95	–	–
39 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2К=2,000;	168	5,4	0,1	907	17	591	0,02	3
		м							
			3,7	–	622	–	95	–	–
40 16-7-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 1 мм2К=2,000;	0,08	6640		531				
		1000м							
41 99-1-1(пл)	Кабель ВВГ 4*1,5 (ц/о= 140/1,12/2,234/1,0/1,06)	120	52		6240				
		м							
42 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 ммК=2,000;	20	125,6	64,1	2512	1282	1087	0,26	5
		м							
			41,4	15,8	828	316	95	0,093	2
43 8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм	20	57		1140				
		м							
44 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	12	114,4	7,8	1373	94	562	0,29	3
		м							
			48,8	0,5	586	6	95	0,003	–
45 99-1-1(пл)	Гофра труба д 20мм (ц/о= 25/1,1282,234/1,02/1,06)	12	9		108				
		м							
46 Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 мК=2,000;	40	177,5	116	7100	4640	3344	0,32	13
		м							
			54,9	33,1	2196	1324	95	0,193	8
47 99-1-1(пл)	Кабельный канал 40*40 (ц/о 225/1,12/2,234/1,02/1,06)	40	83		3320				

		м								
48 Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кгК=2,000;		2	1174,59	90,88	2349	182	1333	5	10
		шт		722,25	18	1445	36	90	0,10512	–
49 99-1-1(пл)	Щит шкафной ЩМП 3 (ц/о = 7600/1,12/2,234/1,02/1,06)К=2,000;		2	2809		5618				
		шт								
50 Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2К=2,000;		6	97,7	1,6	586	10	487	1	6
		шт		85,5	–	513	–	95	–	–
51 99-1-1(пл)	Арматура сигнальная ламп АС 12013УЗ (ц/о 384/1,12/2,234/1,02/1,06)К=2,000;		6	142		852				
		шт								
52 Ц8-534-2	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 10К=2,000;		6	866,3	16,3	5198	98	2846	3	18
		шт		497	2,3	2982	14	95	0,013	–
53 99-1-1(пл)	Переключатель универсальный УП 5312-С29 (ц/о=7485/1,12/2,234/1,02/1,06)К=2,000;		6	2767		16602				
		шт								
54 Ц10-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: кнопкаК=2,000;		8	150,2	–	1202	–	1204	1	8
		шт		149	–	1192	–	101	–	–
55 99-1-1(пл)	Кнопка управления КЕ-011 "Стоп" , "Пуск" (ц/о= 350/1,12/2,234/1,02/1,06)К=2,000;		8	129		1032				
		шт								
56 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 АК=2,000;		2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
57 99-1-1(пл)	Выключатель автоматический (ц/о= 595/1,12/2,234/1,02/1,06)		2	220		440				
		шт								
58 Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: релеК=2,000;		8	45	–	360	–	364	–	–
		шт		45	–	360	–	101	–	–

59	80-2-172(пл)	Реле промежуточное (ц/о=1010/1,12/2,234/1,02)	3	396		1188				
		шт								
60	80-2-172(пл)	Реле времени 3SHC8A (ц/о= 6500/1,12/2,234/1,02)К=2,000;	2	2547		5094				
		шт								
61	Ц11-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультахК=2,000;	80	20,37	–	1630	–	1384	0,09	7
		м		19,22	–	1538	–	90	–	–
62	99-1-1(пл)	Провод ПВ 3*1,5 (ц/о=32/1,12/2,234/1,02/1,06)	80	12		960				
		м								
		Всего прямые затраты				**105175**	**7708**			**131**
						22444	**1957**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				68747				
		оборудования, тенге				6282				
		Накладные расходы, тенге				23147				
		- заработная плата, тенге				3472				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7322				
		Всего				**135644**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1423				
		- сметная заработная плата, тенге				201				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				2446				
		- сметная заработная плата, тенге				1125				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1308				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				523				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**141344**				
		понижающий коэфицент к=0,8999999999				127210				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**127210**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				284186				
		- материалы, тенге				138223				
		оборудование				12631				

- сметная заработная плата, тенге	62389
Налог (2 %)	5684
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**289870**
НДС (12 %)	34784
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**324654**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 7 от 16.06.2014г.

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

(локальная смета 2-1-4)

водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 водопровод ниже отм +-0,000								
		1.1 Водопровод ниже отм 0,000								
3	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм / *кран*	2	566,97 / 54	1,57 / –	1134 / 108	3 / –	138 / 128	0,3 / –	1 / –
4	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм / *шт*	2	284		568				
5	9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм / *шт*	2	231		462				
6	Ц12-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные / *шт*	2	80,2 / 74,3	– / –	160 / 149	– / –	134 / 90	0,4 / –	1 / –
7	99-2-3	Ороситель прайслист 1700/1.12/1,02/2,234/1,06 / *шт*	2	628		1256				
8	Е17-2-3	Установка смесителей / *шт*	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1

			126	–	252	–	128	–	–
9 11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	2	2160		4320				
	комплект								
11 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	188,08	9,2	376	18	369	0,79	2
	комплект								
			139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
12 11-1-62	Трапы из пластика д 100 мм с прямым отводом	2	508		1016				
	комплект								
13 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 ммК=2,000;	1	748,88	1,43	749	1	132	0,56	1
	м трубопровода								
			102,38	0,54	102	1	128	0,0026	–
14 Е16-15-1	Установка шаровых кранов д15-25мм	26	473,47	39,24	12310	1020	8987	1,47	38
	шт								
			254,25	15,75	6611	410	128	0,07	2
15 Е16-15-2	Установка шаровых кранов д 32мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
16 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 15 мм прайслист 726/1,12/1,02/2,234/1,06	14	268		3752				
	шт								
17 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 20 мм прайслист 1056/1,12/1,02/2,234/1,06	4	390		1560				
	шт								
18 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 25мм прайслист 1831,5/1,12/1,02/2,234/1,06	8	677		5416				
	шт								
19 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 32мм прайслист 3547,5/1,12/1,02/2,234/1,06	2	1311		2622				
	шт								
22 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	2	329,67	4,19	659	8	157	0,337	1
	м трубопровода								
			59,85	1,58	120	3	128	0,0076	–
23 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	9	364,67	4,19	3282	38	708	0,337	3
	м трубопровода								
			59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–

16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	11	362,67	4,19	3989	46	864	0,337	4
	м трубопровода		59,85	1,58	658	17	128	0,0076	–
25 E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	11	471,67	4,19	5188	46	864	0,337	4
	м трубопровода		59,85	1,58	658	17	128	0,0076	–
28 E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	95	10,99	–	1044	–	1300	0,0501	5
	м трубопровода		10,69	–	1016	–	128	–	–
29 E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	35	11,13	–	390	–	479	0,0501	2
	м трубопровода		10,69	–	374	–	128	–	–
32 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020за один раз	31,7	21,8	0,05	691	2	167	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	184	1	90	0,0001	–
34 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	128	72,96	16,85	9339	2157	5494	0,211	27
	м трубопровода		38,59	4,33	4940	554	100	0,025	3
35 1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм	9	108		972				
	м								
36 1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм	25	127		3175				
	м								
37 1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм	25	144		3600				
	м								
38 1-3-232	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 57 мм, толщина стенки 13 мм	34	215		7310				
	м								
39 1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76 мм, толщина стенки 13 мм	35	273		9555				
	м								

3-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AL CLAD, цвет серебряный металлик, ширина 25 мм, длина 25 м *рулон*	5	1440		7200				
1.2 Водомерный узел									
43 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	1	235,1	70,85	235	71	233	0,91	1
			155,25	27	155	27	128	0,13	–
44 12-7-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм фирма BUGATTI прайслист 13500/1,12/1,02/2,234/1,06 *шт*	1	4990		4990				
46 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328				
51 8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм *м*	0,5	112		56				
57 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	1,5	10,99	–	16	–	20	0,0501	–
			10,69	–	16	–	128	–	–
58 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	5,5	11,13	–	61	–	76	0,0501	–
			10,69	–	59	–	128	–	–
1.3 Повысительная установка									
59 Ц18-1-2	Монтаж повысительной установки *шт*	1	6342,82	523,76	6343	524	4447	31	31
			4815	126	4815	126	90	0,736	1
60 80-8-20	Повысительная установка GRUNDFOS Hidromulti-E3 CRIF5-8 прайслист 2284381,7/1,02/2,234 *шт*	1	1002502		1002502				
61 95-1-3	Доставка груза на приобъектный склад *кт*	1	24314,21		24314				

Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм 0,000

2.0 Подраздел без наименования

16-15-1	Установка шаровых кранов д15-25мм		26	473,47	39,24	12310	1020	8987	1,47	38
		шт								
				254,25	15,75	6611	410	128	0,07	2
63 Е16-15-2	Установка шаровых кранов д 32мм		8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт								
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
64 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 15 мм прайслист 726/1,12/1,02/2,234/1,06		16	268		4288				
		шт								
65 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 20 мм прайслист 1056/1,12/1,02/2,234/1,06		4	390		1560				
		шт								
66 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 25мм прайслист 1831,5/1,12/1,02/2,234/1,06		6	677		4062				
		шт								
67 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 32мм прайслист 3547,5/1,12/1,02/2,234/1,06		8	1311		10488				
		шт								
71 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм		3	329,67	4,19	989	13	237	0,337	1
		м трубопровода								
				59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
72 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм		20,2	364,67	4,19	7366	85	1588	0,337	7
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1209	32	128	0,0076	–
73 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм		27,4	362,67	4,19	9937	115	2154	0,337	9
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1640	43	128	0,0076	–
74 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм		17	471,67	4,19	8018	71	1336	0,337	6
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1017	27	128	0,0076	–
77 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм		132,6	10,99	–	1457	–	1814	0,0501	7
		м трубопровода								
				10,69	–	1417	–	128	–	–

	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз								
		м2	24,41	21,8	0,05	532	1	128	0,0295	1
				5,81	0,02	142	–	90	0,0001	–
80	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая								
		м трубопровода	132,6	72,96	16,85	9674	2234	5691	0,211	28
				38,59	4,33	5117	574	100	0,025	3
81	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 13 ммK=1,100;								
		м	22,22	108		2400				
82	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 35 мм, толщина стенки 13 ммK=1,100;								
		м	30,14	127		3828				
83	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 42 мм, толщина стенки 13 ммK=1,100;								
		м	29,7	144		4277				
84	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 48 мм, толщина стенки 13 ммK=1,100;								
		м	13,2	162		2138				
85	1-3-232	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 57 мм, толщина стенки 13 ммK=1,100;								
		м	17,6	215		3784				
86	1-3-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AL CLAD, цвет серебряный металлик, ширина 25 мм, длина 25 м								
		рулон	4	1440		5760				

Раздел 3 Канализация ниже отм+0,000

3.1 канализация

87	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5								
		м3	0,46	10140,95	95,97	4665	44	391	4,9	2
				771,75	36,25	355	17	105	0,1771	–
88	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	150	748,88	1,43	112332	215	19761	0,56	84
				102,38	0,54	15357	81	128	0,0026	–

E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
	м трубопровода		106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
90 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	11	200		2200				
	кг								
91 E1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы-выпуск	42,84	167,4	–	7171	–	8103	1,18	51
	м3 грунта		167,4	–	7171	–	113	–	–
92 E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	41	122,18	–	5009	–	5660	0,885	36
	м3 грунта		122,18	–	5009	–	113	–	–
93 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,01428	58881,69	25695,31	841	367	740	194	3
	км трубопровода		33075	6813,45	472	97	130	26,38	–
94 8-4-282	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 82,4 ммК=1,010;	14,4228	257		3707				
	м								
95 E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	3,5	623,7	14,12	2183	49	474	0,553	2
	м трубопровода		100,35	5,29	351	19	128	0,0258	–
96 E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
97 9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	5210		15630				
	шт								
98 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6	285		1710				
	шт								

E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	3,5	10,99	–	38	–	47	0,0501	–
	м трубопровода		10,69	–	37	–	128	–	–
100 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,9	148,39	0,07	134	–	102	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	97	–	105	0,0001	–
102 11-1-60	Сифоны-ревизии двухоборотные	2	284		568				
	шт								
104 99-7-50	Заглушка д 100 мм прайслист 130/1,12/1,02/2,234/1,06	16	48		768				
	шт								
105 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	3,3	6190		20427				
	10шт								
106 8-4-67	Отвод д 100 мм	4,4	1480		6512				
	10шт								
107 8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	0,2	820		164				
	10шт								
108 8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм	0,4	837		335				
	10шт								
109 E46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	8	229,27	103	1834	824	1321	0,748	6
	шт		126,27	38,9	1010	311	100	0,19	2
110 E46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	2	43,33	20,47	87	41	61	0,1308	–
	отверстие		22,86	7,74	46	15	100	0,0378	–

Раздел 4 водосток ниже отм 0,000

4.0 Подраздел без наименования

111 E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	21,8	1240,75	20,8	27048	453	3859	0,725	16
	м трубопровода		130,5	7,79	2845	170	128	0,038	1
112 E16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	4	1565,57	27,87	6262	111	977	1,04	4
	м трубопровода								

			180,23	10,44	721	42	128	0,051	–
113 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	5	422,48	3,96	2112	20	343	0,297	1
	м трубопровода								
			52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
114 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	9,06	100,69	0,07	912	1	573	0,369	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	546	–	105	0,0001	–
115 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,9	148,39	0,07	134	–	102	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	97	–	105	0,0001	–
116 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
	шт								
117 Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,03533	21562,67	927,19	762	33	532	99,9	4
	т конструкций								
			16627,5	101,25	587	4	90	0,49	–
118 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,03533	154200		5448				
	т								
119 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,03533	8712,23	6670,88	308	236	84	7,13	–
	т								
			1192,5	1074,33	42	38	105	3,46	–
120 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	4	229,27	103	917	412	661	0,748	3
	шт								
			126,27	38,9	505	156	100	0,19	1

Раздел 5 водопровод выше отм.0,000

121 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	2	566,97	1,57	1134	3	138	0,3	1
	кран								
			54	–	108	–	128	–	–
122 9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	284		568				

23 9-4-8		*шт*							
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	231		462				
124 Е17-2-3	Установка смесителей	*шт*							
		2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
			126	–	252	–	128	–	–
125 11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	2	2160		4320				
		комплект							
127 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	108	75,82	1,57	8189	170	9331	0,41	44
		счетчик (водомер)							
			67,5	–	7290	–	128	–	–
128 11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды д 15мм прайслист 3200/1,12/1,02/1,06/2,234	108	1183		127764				
		шт							
129 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 15мм	108	187,02	50,89	20198	5496	20529	0,75	81
		фильтр							
			130,5	18	14094	1944	128	0,09	10
130 80-8-34	Фильтр д 15мм Bugatti 350/1.12/1.02/2.234	108	137		14796				
		шт							
131 Е16-15-1	Установка шаровых кранов д15-20мм	192	473,47	39,24	90906	7534	66355	1,47	282
		шт							
			254,25	15,75	48816	3024	128	0,07	13
132 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 15 мм прайслист 726/1,12/1,02/2,234/1,06	180	268		48240				
		шт							
133 99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 20 мм прайслист 1056/1,12/1,02/2,234/1,06	12	390		4680				
		шт							
134 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
		шт							
135 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	72	59,31	–	4270	–	5452	0,337	24
		м подводок							
			59,15	–	4259	–	128	–	–
136 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 ммК=0,500;	36	659		23724				
		комплект							

	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	2,4	120,7	14,12	290	34	325	0,553	1
		м трубопровода		100,35	5,29	241	13	128	0,0258	–
143	8-7-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 32х2,0 мм	0,24	9260		2222				
		10м								
144	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	389	10,99	–	4275	–	5322	0,0501	19
		м трубопровода		10,69	–	4158	–	128	–	–
145	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,29	21,8	0,05	1249	3	301	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	333	1	90	0,0001	–
	Раздел 6 горячее водоснабжение выше +-0,000									
150	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	108	75,82	1,57	8189	170	9331	0,41	44
		счетчик (водомер)		67,5	–	7290	–	128	–	–
151	11-2-14	Счетчики (водомеры) горячей воды д 15мм прайслист 3200/1,12/1,02/1,06/2,234	108	1183		127764				
		шт								
152	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды диаметром 15мм	108	187,02	50,89	20198	5496	20529	0,75	81
		фильтр		130,5	18	14094	1944	128	0,09	10
153	80-8-34	Фильтр д 15мм Bugatti 350/1.12/1.02/2.234	108	137		14796				
		шт								
154	Е16-15-1	Установка шаровых кранов д15-25мм	122	473,47	39,24	57763	4787	42164	1,47	179
		шт		254,25	15,75	31019	1922	128	0,07	9
155	99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 15 мм прайслист 726/1,12/1,02/2,234/1,06	108	268		28944				
		шт								
157	99-14-16	Кран шаровый 11б27п1 д 25 мм прайслист 1831/1,12/1,02/2,234/1,06	2	677		1354				
		шт								
159	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	12	378,13	–	4538	–	346	0,12	1

	комплект								
			22,5	–	270	–	128	–	–
165 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
	м трубопровода	572	10,99	–	6286	–	7827	0,0501	29
			10,69	–	6115	–	128	–	–
167 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
	м2	87,14	21,8	0,05	1900	4	457	0,0295	3
			5,81	0,02	506	2	90	0,0001	–
Раздел 7 канализация выше отм +-0,000									
176 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
	м трубопровода	384	620,54	0,64	238287	246	52323	0,584	224
			106,2	0,25	40781	96	128	0,0012	–
177 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
	м трубопровода	53	748,88	1,43	39691	76	6982	0,56	30
			102,38	0,54	5426	29	128	0,0026	–
178 Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм								
	м труб	75	865,58	21,19	64919	1589	19598	1,16	87
			196,2	7,94	14715	596	128	0,0387	3
179 Е16-2-5	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм								
	м труб	10	1292,87	31,88	12929	319	3782	1,67	17
			283,5	11,95	2835	120	128	0,0583	1
180 8-10-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 50-100 мм								
	т	0,1858	93100		17298				
182 8-4-50	Переход, Dy 110x50 мм								
	10шт	7,2	1220		8784				
183 8-4-60	Патрубок, d=110 мм								
	10шт	7,2	6190		44568				
184 8-4-66	Отвод прямой, d=50 мм 172+58								
	10шт	23	837		19251				
185 8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм 126+78	20,4	820		16728				

		10шт							
186 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм 40+158	5,4	6190		33426				
		10шт							
188 8-4-60	Патрубок компенсационный d=110 мм	3,6	6190		22284				
		10шт							
189 E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	85	72,96	16,85	6202	1432	3648	0,211	18
		м трубопровода							
			38,59	4,33	3280	368	100	0,025	2
190 1-3-240	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 108 мм, толщина стенки 13 ммK=1,100;	82,5	516		42570				
		м							
191 1-3-245	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 160 мм, толщина стенки 13 ммK=1,100;	11	922		10142				
		м							
192 1-3-548	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AL CLAD, цвет серебряный металлик, ширина 25 мм, длина 25 м	4	1440		5760				
		рулон							

Раздел 8 водосток выше отм+-0,000

193 E16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	55	942,49	14,49	51837	797	15826	1,25	69
		м трубопровода							
			219,38	5,42	12066	298	128	0,0265	1
194 E16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	0,5	1565,57	27,87	783	14	122	1,04	1
		м трубопровода							
			180,23	10,44	90	5	128	0,051	–
195 E22-14-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,0005	341856,91	34175,21	171	17	34	228	–
		км трубопровода							
			39600	12910,5	20	6	130	63,05	–
198 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	6	492		2952				
		шт							

9 8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	6	243		1458				
	шт								
200 8-4-60	Патрубок компенсационный, d=110 мм	0,6	6190		3714				
	10шт								
201 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 тК=0,500;	0,02512	17355,76	2191,28	436	55	286	73,6	2
	т конструкций		12555	101,25	315	3	90	0,49	–
202 2-1-263	Опоры неподвижныеК=0,500;	0,02512	107900		2710				
	т								
203 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткойК=0,500;	0,02512	8712,23	6670,88	219	168	60	7,13	–
	т		1192,5	1074,33	30	27	105	3,46	–
204 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	32	72,96	16,85	2335	539	1374	0,211	7
	м трубопровода		38,59	4,33	1235	139	100	0,025	1
205 1-3-240	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 108 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	35,2	516		18163				
	м								
Раздел 9 санитарно- техническое оборудование									
206 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	72	5930,28	21,53	426980	1550	32763	1,95	140
	комплект		346,5	9	24948	648	128	0,04	3
207 11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	70	3330		233100				
	комплект								
209 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	72	387,4	13,9	27893	1001	26127	1,56	112
	комплект		279	4,5	20088	324	128	0,03	2
210 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	72	3850		277200				
	шт								
211 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	24	9759,07	93,94	234218	2255	11267	1,95	47

	комплект								
			330,75	36	7938	864	128	0,17	4
212 11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	72	2330		167760				
	шт								
213 E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	72	8366,62	39,24	602397	2825	37117	2,22	160
	комплект								
			387	15,75	27864	1134	128	0,07	5
214 E17-5-4	Установка раковин	3	2909,71	12,33	8729	37	571	0,81	2
	комплект								
			144	4,5	432	14	128	0,02	–
	Всего прямые затраты				**4740642**	**47415**			**2166**
					378516	**16954**			**80**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3282622				
	оборудования, тенге				1032094				
	Накладные расходы, тенге				496267				
	- заработная плата, тенге				74440				
	- трудоемкость, чел-ч				248				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				252289				
	Всего				**5489198**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				49028				
	- сметная заработная плата, тенге				6913				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				84265				
	- сметная заработная плата, тенге				38762				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				236				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				45061				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18025				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5685577**				
	понижающий коэфицент к=0,8999999999				5117019				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5117019**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек =1731 тенге				11431421				

- материалы, тенге	6600040
оборудование	2075128
- сметная заработная плата, тенге	1163476
Налог (2 %)	228628
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11660049**
НДС (12 %)	1399206
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13059255**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.