рад. в сб.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 8 от 16.06.2014г.

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

(локальная смета 2-1-4Б)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0.000								
5	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	31,7	148,39	0,07	4704	2	3596	0,646	20
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3424	1	105	0,0001	–
6	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды с радиомодулем д. 50мм (прайс лист ц/о=(40000+20500)/1,12/2,234/1,02/1,06	1	22364		22364				
		шт								
		Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм 0.000								
11	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	25,1	148,39	0,07	3725	2	2848	0,646	16
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2711	1	105	0,0001	–
		Раздел 5 Водопровод выше отм 0.000								

12	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	198	499,47	12,19	98895	2414	75290	1,64	325
		м трубопровода		292,5	4,57	57915	905	128	0,0223	4
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	28	10,99	–	308	–	383	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	299	–	128	–	–
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,08	21,8	0,05	67	–	16	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	18	–	90	0,0001	–
16	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	60,37	148,39	0,07	8958	4	6847	0,646	39
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	6520	1	105	0,0001	–

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм . 0.000

17	99-14-16(пл)	Кран шаровой с полусгоном д20мм прайс лист ц/о =2700 /1,12/2,234/1,02/1,06	12	998		11976				
		шт								
19	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	207	499,47	12,19	103390	2523	78712	1,64	339
		м трубопровода		292,5	4,57	60548	946	128	0,0223	5
21	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	28	10,99	–	308	–	383	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	299	–	128	–	–
22	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,08	21,8	0,05	67	–	16	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	18	–	90	0,0001	–
23	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	90,22	148,39	0,07	13388	6	10233	0,646	58
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	9744	2	105	0,0001	–

Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование

24	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
				126	–	504	–	128	–	–
25	11-1-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР *комплект*	2	3330		6660				
26	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором *комплект*	4	1750		7000				
		Всего прямые затраты				**282383**	**4957**			**802**
						142000	**1856**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				135424				
		Накладные расходы, тенге				178969				
		- заработная плата, тенге				26845				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27681				
		Всего				**489033**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5379				
		- сметная заработная плата, тенге				758				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				9246				
		- сметная заработная плата, тенге				4253				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4944				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1978				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**510580**				
		понижающий коэфицент к=0,8999999999				459522				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**459522**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				1026573				
		- материалы, тенге				272283				
		оборудование								

- сметная заработная плата, тенге	367204
Налог (2 %)	20531
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1047104**
НДС (12 %)	125653
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1172757**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумаканов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разн. сеть

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт

Акт № 9 от 16.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014г.
(локальная смета 2-1-6)
слаботочные устройства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Телефонизация									
1	Ц10-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	18	3955	810	71190	14580	44015	12	216
		шкаф		2032	191	36576	3438	110	1,118	20
2	80-6-6	Шкаф разм 600х600х250 мм Атлантик (Легранд) прайслист 8426*5/1,02/2,234*1,03	18	19044		342792				
		шт								
3	Ц10-936-7	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 32 со сваркой волокон	2	21044,93	14451,97	42090	28904	22336	28,8	58
		УССЛК		6476,54	3676,12	12953	7352	110	21,46854	43
4	Ц10-936-4	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 16 со сваркой волокон	2	11685,1	8050,6	23370	16101	12372	15,9	32
		УССЛК		3575,59	2047,82	7151	4096	110	11,95927	24
5	99-4-26	Оптическая распределительная коробка ОРКСп-32 прайслист 60000/2,234/1,02/1,06	2	24841		49682				
		шт								

6 99-4-27	Оптическая распределительная коробка ОРКСп-16 прайслист 46000/1,06/2,234/1,02 *шт*	2	19044		38088				
7 Ц10-901-8	Ответвительная коробка, *шт*	6	254,8	12,5	1529	75	1544	1	6
			234	–	1404	–	110	–	–
8 99-4-37	Коробка ответвительная 240x190x90мм, прайслист 418,2*5/1,12/1,18/1,02/2,234/1,06*1,03 *шт*	6	756		4536				
9 99-3-95	Муфта труба-труба д 40 мм прайслист 15,62*5/1,18/1,02/2,234/1,06*1,03 *шт*	20	28		560				
10 99-3-97	Муфтатруба-коробка д 40мм прайслист 84,82*5/1,18/1,02/2,234/1,06*1,03 *шт*	11	153		1683				
11 99-3-98	Муфта труба-коробка д 20 мм прайслист 46,65*5/1,18/1,02/2,234/1,06*1,03 *шт*	8	84		672				
12 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200x200 мм *шт*	54	254,8	12,5	13759	675	13900	1	54
			234	–	12636	–	110	–	–
13 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), КП-2 *шт*	54	505		27270				
14 Ц10-936-4	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 16 *УССЛК*	2	11685,1	8050,6	23370	16101	12372	15,9	32
			3575,59	2047,82	7151	4096	110	11,95927	24
15 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	200	27,7	2,1	5540	420	3838	0,1	20
			19,7	0,5	3940	100	95	0,003	1
16 99-5-1	Кабель волоконно-оптический бронированныйОКБ-М-4П-24А-11.0 прайслист 442/1,02/1,06/2,234*1,03 *м*	200	188		37600				
17 Ц8-403-2	Провод сеч 6 мм для заземления *м*	120	35,3	9,6	4236	1152	2725	0,13	16
			21,1	2,8	2532	336	95	0,016	2
18 16-7-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ3, сечение 6 мм2 *1000м*	0,12	34000		4080				

19	Ц8-412-1	Затягивание проволоки в канал	490	8,5	0,1	4165	49	3398	0,05	25
		м		7,3	–	3577	–	95	–	–
20	1-1-678	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=0,8 мм	3,0184	49		148				
		кг								
21	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	280	147,3	73	41244	20440	18035	0,29	81
		м		49,5	18,3	13860	5124	95	0,107	30
22	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	220	58,8	4,3	12936	946	6730	0,19	42
		м		31,7	0,5	6974	110	95	0,003	1
23	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	12	1420		17040				
		10м								
24	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	23	999		22977				
		10м								
25	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	15	777		11655				
		10м								
26	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	115	229,27	103	26366	11845	18995	0,748	86
		шт		126,27	38,9	14521	4474	100	0,19	22
27	Ц10-932-1	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4 до прокладки	1	4068,58	3560,52	4069	3561	877	2,1	2
		кабель (строительная длина)		508,06	288,83	508	289	110	1,68677	2
28	Ц10-934-1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4-после монтажа	4	2861,67	2498,77	11447	9995	2489	1,5	6
		участок		362,9	202,7	1452	811	110	1,18377	5
Раздел 2 Радиофикация										
29	Ц10-386-1	Абонентское и другое оборудование: трансформатор фидерный, мощность 200 Вт	1	580,3	–	580	–	518	3	3
		шт		513	–	513	–	101	–	–
30	80-5-10	Трансформатор абонентский ТАМУ-25 (прайслист1515*5/1,02/2,234/1,18/*1,06	1	2986		2986				

31	Е34-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В	*шт*	2	1389,68	–	2779	–	2564	6,53	13
			стойка		1165,5	–	2331	–	110	–	–
32	1-4-89	Радиостойка РС-1-1,9 в комплекте страверса с 2-штырями, изоляторы с колпачком-2 шт прайслист "Седен"-Россия 2154,55*5/1,02/1,06/2,234/1,18*1,03	*шт*	2	3893		7786				
33	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	230	27,7	2,1	6371	483	4414	0,1	23
					19,7	0,5	4531	115	95	0,003	1
34	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	1600	72,9	–	116640	–	76752	0,33	528
					53,3	–	85280	–	90	–	–
35	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	*1000м*	0,05	20800		1040				
36	16-7-294	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В, марка ПВЖ, сечение 1,8 мм2	*1000м*	0,18	7330		1319				
37	99-6-8	Провод ПТВЖ прайслист 1610*5/1,12/1,02/2,234/1,06/1000	*м*	1600	3		4800				
38	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	*м*	80	147,3	73	11784	5840	5153	0,29	23
					49,5	18,3	3960	1464	95	0,107	9
39	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм (32мм)	*м*	205	58,8	4,3	12054	882	6272	0,19	39
					31,7	0,5	6499	103	95	0,003	1
40	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	*м*	270	48,7	2,6	13149	702	7439	0,17	46
					28,8	0,2	7776	54	95	0,001	–

41 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	8	1420		11360					
	10м									
42 8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	20,5	999		20480					
	10м									
43 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	27	777		20979					
	10м									
44 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	50	114,4	7,8	5720	390	2342	0,29	15
	м		48,8	0,5	2440	25	95	0,003	–
45 99-4-45	Металлорукав РЗ-Ц-Х-25мм (прайслист27,23*5/1,18/2,234/1,02/1,06)	50	48		2400				
	м								
46 Ц10-901-12	Коробка установочная	180	85,5	0,2	15390	36	7544	0,23	41
	шт		38	0,1	6840	18	110	–	–
47 99-6-16	Коробка установочная 30,32*5/1,18/1,02/2,234/1,06	180	53		9540				
	шт								
48 Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	90	702,3	–	63207	–	58903	4	360
	шт		648	–	58320	–	101	–	–
49 18-2-21	Коробка универсальная УК-П,УК-2Р	90	59		5310				
	шт								
50 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	180	62,7	0,2	11286	36	9901	0,34	61
	шт		57,8	0,1	10404	18	95	–	–
51 99-4-24	Радиорозетка РПВ-2 прайслист18,6*5/1,02/1,06/2,234/1,18	180	33		5940				
	шт								
52 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	320	8,5	0,1	2720	32	2219	0,05	16
	м		7,3	–	2336	–	95	–	–
53 1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=2 ммК=0,320;	1,9712	31		61				
	кг								

54 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
	шт		111	1,6	222	3	95	0,009	–
55 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	100	84,6	2,8	8460	280	3097	0,17	17
	м		32,4	0,2	3240	20	95	0,001	–
56 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
	м		23	0,4	345	6	95	0,002	–
57 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	2,25	167,4	–	377	–	426	1,18	3
	м3 грунта		167,4	–	377	–	113	–	–
58 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2,25	122,18	–	275	–	311	0,885	2
	м3 грунта		122,18	–	275	–	113	–	–
59 Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	180	217,08	103	39074	18540	27536	0,6722	121
	шт		114,08	38,9	20534	7002	100	0,19	34
60 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	73	24,4	–	1781	–	1847	0,13	9
	пара		23	–	1679	–	110	–	–

Раздел 3 Телевидение

61 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	2	1114,8	–	2230	–	2228	6	12
	шт		1103	–	2206	–	101	–	–
62 99-6-22	Антенна телевизионная АТКГ 2.1 3.5.2 (" прайслист 1311*5/1,06/2,234/1,02/1,18	2	2300		4600				
	шт								
63 Ц10-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, дополнительные	4	805,3	–	3221	–	3220	4	16
	шт								

			797	–	3188	–	101	–	–
64 99-6-23	Антенна телевизионная без коробки АТКГ 4.1.6.12.2 (" прайслист650*5/1,06/2,234/1,02/1,18	2	1140		2280				
	шт								
65 99-6-24	Антенна АТКГ 5.2.21-60.4 с (прайслист 817*5/1,18/1,02/2,234/1,06	2	1433		2866				
	шт								
66 Е34-48-2									
	Установка опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м МТ-6	2	13393,69	–	26787	–	11681	35,4	71
	опора								
			5782,5	–	11565	–	101	–	–
67 Ц10-513-6									
	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство (УПА), фильтр телевизионный диапазонный (ФТД), аттенюатор телевизионный (АТ)	24	189,4	–	4546	–	4533	1	24
	шт								
			187	–	4488	–	101	–	–
68 99-6-25	Коробка антенная Ак-1.Z прайслист 216*5/1.18/1.02/1,06/2.234	2	379		758				
	шт								
69 99-6-25	Коробка антенная Ак-2.Z прайслист 276*5/1.18/1.02/1,06/2.234	2	484		968				
	шт								
70 99-6-30	Защелка натяжная к мачте прайслист 125*5/1,06/2.234/1,02/1,18	2	219		438				
	шт								
71 99-6-29	Устройство абонентское распределительное РА-6М прайслист 1068/1,06/1,951/1,02/1,12	18	452		8136				
	шт								
72 Ц10-901-9									
	Ящик протяжной или коробка, размер до 500х500 мм	2	295,8	30,4	592	61	556	2	4
	шт								
			250	2,3	500	5	110	0,013	–
73 18-3-193									
	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	2	3100		6200				
	шт								

74	Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	2	1034,6	–	2069	–	2068	5	10
		шт		1024	–	2048	–	101	–	–
75	99-6-30	Усилитель ZA-812 M прайслист 1739*5/1,18/2,234/1,02/1,06	2	3051		6102				
		шт								
76	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	50	114,4	7,8	5720	390	2342	0,29	15
		м		48,8	0,5	2440	25	95	0,003	–
77	99-4-45	Металлорукав РЗ-Ц-Х-25мм (прайслист27,23*5/1,18/2,234/1,02/1,06	50	48		2400				
		м								
78	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	40	108,6	48,9	4344	1956	1968	0,22	9
		м		39,6	12,2	1584	488	95	0,071	3
79	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	4	777		3108				
		10м								
80	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	190	27,7	2,1	5263	399	3646	0,1	19
		м кабеля		19,7	0,5	3743	95	95	0,003	1
81	16-5-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11 (ГОСТ 11326.8-79)	0,1	30200		3020				
		1000м								
82	16-5-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.26-79)	0,09	90300		8127				
		1000м								
83	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	–	110	0,34	1
		шт		57,8	0,1	116	–	95	–	–
84	18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	2	116		232				
		шт								
85	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	40	8,5	0,1	340	4	277	0,05	2

		м		7,3	–	292	–	95	–	–
86	1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=2 ммК=6,160; кг	0,2464	31		8				
87	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м кабеля	30	72,9	–	2187	–	1439	0,33	10
				53,3	–	1599	–	90	–	–
88	99-17-4	Кабель ВВГнг-LS-0.66 кВ 3х2,5 мм2 прайслист 422604/1,12/1,02/2,234/1,06/1000 м	30	156		4680				

Всего прямые затраты	**1362513**	**154966**	**2192**
	376906	**39667**	**223**
В том числе стоимость: материалов, тенге	484864		
оборудования, тенге	345778		
Накладные расходы, тенге	415479		
- заработная плата, тенге	62322		
- трудоемкость, чел-ч	208		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	85933		
Всего	**1863925**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	16700		
- сметная заработная плата, тенге	2355		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	28702		
- сметная заработная плата, тенге	13203		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15348		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6139		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1930814**		
понижающий коэфицент к=0,8999999999	1737733		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1737733**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	3882095		
- материалы, тенге	974868		

оборудование	695221
- сметная заработная плата, тенге	1037349
Налог (2 %)	77642
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3959737**
НДС (12 %)	475168
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4434905**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

/

разн. ест

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Форма 2В

Акт № 10 от 16.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014г.
(локальная смета 2-1-8)
поквартирный учет тепла

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонныйК=72,000;	144	427,73	–	61593	–	54821	2	288
		шт		423	–	60912	–	90	–	–
2	Ц11-350-1	РасходомерК=72,000;	72	193,78	–	13952	–	10643	1	72
		шт		164,25	–	11826	–	90	–	–
3	Ц11-60-1	Тепловычислитель	72	779,69	1,58	56138	114	46364	4	288
		комплект		715,5	–	51516	–	90	–	–
7	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	360	66,8	18,1	24048	6516	8242	0,12	43
		м кабеля		20,3	3,8	7308	1368	95	0,022	8
8	99-3-14	Кабели КММ4х0,35 мм2 прайслист 67750/1,12/1,02/2,234/1,06	0,216	25044		5410				
		1000м								
9	99-3-14	Кабели КММ 2х0,35 прайслист 47650/1,12/1,02/2,234/1,06	0,144	17614		2536				

		1000м				
10 9-4-80	Краны шаровые Dy 20 мм Энергетическая компания 1250/1,12/1,02/2,234/1,06	72	462	33264		
		шт				
	Всего прямые затраты			**196941**	**6630**	**691**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**131562** 58749	**1368**	**8**
	Накладные расходы, тенге			120070		
	- заработная плата, тенге			18011		
	- трудоемкость, чел-ч			60		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			19021		
	Всего			**336032**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			3696		
	- сметная заработная плата, тенге			521		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			3		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			6353		
	- сметная заработная плата, тенге			2922		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			18		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			3397		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			1359		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**350837**		
	понижающий коэфицент к=0,8999999999			315753		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**315753**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			705393		
	- материалы, тенге			118121		
	- сметная заработная плата, тенге			319967		
	Налог (2 %)			14108		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**719501**		

НДС (12 %)	86340
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**805841**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Форма 2В

рад. в ств

Акт № 11 от 16.06.2014г.

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

(локальная смета 2-1-8В)

Поквартирный учет тепла № 2-1-8/В

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	86,4	10,99	–	950	–	1183	0,0501	4
		м трубопровода		10,69	–	924	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**950**	–			**4**
						924	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26				
		Накладные расходы, тенге				1183				
		- заработная плата, тенге				177				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				128				
		Всего				**2261**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				25				
		- сметная заработная плата, тенге				4				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				43				
		- сметная заработная плата, тенге				20				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23
На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)	9
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2361**
понижающий коэфицент к=0.8999999999	2125
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2125**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	4747
- материалы, тенге	52
- сметная заработная плата, тенге	2326
Налог (2 %)	95
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4842**
НДС (12 %)	581
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5423**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Кумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 12 от 16.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014г.

(локальная смета 2-1-11)
устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	4	158238,82	19549,22	632955	78197	67808	75,7	303
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	43112	24696	100	26,89	108
		Всего прямые затраты				**632955**	**78197**			**303**
						43112	**24696**			**108**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				511646				
		Накладные расходы, тенге				67808				
		- заработная плата, тенге				10171				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42046				
		Всего				**742809**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				8171				
		- сметная заработная плата, тенге				1152				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				14043				

- сметная заработная плата, тенге	6460
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7510
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3004
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**775537**
понижающий коэфицент к=0,8999999999	697983
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**697983**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	
- материалы, тенге	1559295
- сметная заработная плата, тенге	1028715
Налог (2 %)	193229
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	31186 **1590481**
НДС (12 %)	190858
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1781339**

Заказчик:

Зам руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

раз. асп.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 13 от 16.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование,электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	2	373,8	–	748	–	150	–	–
		проход кабеля		78,8	–	158	–	95	–	–
11	Е21-25-1	Установка электрических плит	72	327,22	103,34	23560	7440	20156	1,26	91
		шт		218,25	40,96	15714	2949	108	0,2	14
12	99-16-3	Электроплита "Электра-1001" ЭБ4Ш6-4-8/220 розничная 45000/1,12/2,234/1,02/1,06	72	16634		1197648				
		шт								
16	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	174	313	131	54462	22794	25771	0,75	131
		шт		119	36,9	20706	6421	95	0,216	38
20	Ц8-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	22	429,4	233	9447	5126	4182	0,77	17
		шт		133	67,1	2926	1476	95	0,392	9
21	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП41х60	18	757		13626				
		шт								
22	17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП41х200-434-У3	4	894		3576				
		шт								

25	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	2	758,3	283	1517	566	992	2,48	5
		шт		441	81	882	162	95	0,473	1
26	17-3-12	Светильники, тип РКЛ01-250-011-У1	2	4800		9600				
		шт								
27	Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
		шт		94,5	–	95	–	110	–	–
28	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
		шт								
29	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	297	0,82	2
		шт		131	25,7	262	51	95	0,15	–
30	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441		882				
		шт								
31	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	2	496		992				
		шт								
32	17-6-20	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-150	20	70		1400				
		шт								
33	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	211	33		6963				
		шт								
34	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443		886				
		шт								
35	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	1	86,63	–	87	–	87	0,5	1
		шт		81	–	81	–	108	–	–
36	17-4-1	Фонарь милицейский	1	457		457				
		шт								
38	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	50	10,6	0,1	530	5	423	0,06	3
		м		8,8	0,1	440	5	95	–	–

51	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,05	3660		183				
		1000м								
54	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	95	47,2	14,8	4484	1406	2763	0,16	15
		м		26,3	4,3	2499	409	95	0,025	2
61	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГнг, число жил и сечение 4х2,5 мм2 прайслист 362723,2/1,12/1,02/2,234/1,06	0,095	134081		12738				
		1000м								
64	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	16	115,1	2,8	1842	45	1558	0,64	10
		комплект		102	0,5	1632	8	95	0,003	–
65	18-1-116	Звонок с кнопкой ЗП-220 прайслист 503/2,234/1,02/1,06/1,12	16	186		2976				
		комплект								
66	18-3-45	Колодка клеммная на 2 контакта СОВ-2-2,5-250УЗ прайслист 6,65*5/1,02/1,06/2,234*1,05	32	14,45		462				
		шт								
67	18-3-46	Колодка клеммная на 3 контакта СОВ-3-2,5/250УЗ прайслист 7,97*5/1,02/2,234/1,06*1,05	28	17,32		485				
		шт								
68	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	4	84,1	1,9	336	8	295	0,49	2
		шт		77	0,4	308	2	95	0,002	–
69	99-4-44	Патрон настенный Е27ФнП-02УХЛ4 прайслист 110/1,06/2,234/1,02/1,12	4	41		164				
		шт								
70	Ц8-592-2	Патрон подвесной	32	119,4	1,7	3821	54	2335	0,49	16
		шт		76,5	0,3	2448	10	95	0,002	–
71	99-4-14	Патрон подвесной Е27Н12П-01УХЛ4 прайслист 120/1,12/2,234/1,02/1,06	32	44		1408				
		шт								
72	Ц8-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	8	48,5	0,2	388	2	358	0,29	2
		шт		47	0,1	376	1	95	–	–
73	76-55-100	Переключатель на два направления	8	198		1584				

74 Ц8-591-3		шт							
	Выключатель полугерметический и герметический	28	134,8	3,6	3774	101	3065	0,68	19
		шт	115	0,2	3220	6	95	0,001	–
75 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	28	215		6020				
		шт							
76 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	43	47	0,2	2021	9	1863	0,29	12
		шт	45,5	0,1	1957	4	95	–	–
77 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	43	156		6708				
		шт							
78 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	38	48,5	0,2	1843	8	1701	0,29	11
		шт	47	0,1	1786	4	95	–	–
79 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	38	182		6916				
		шт							
80 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	17	64	1	1088	17	948	0,36	6
		шт	58,5	0,2	995	3	95	0,001	–
81 18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А,	17	134		2278				
		шт							
82 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке 763+144+88	335	62,7	0,2	21005	67	18427	0,34	114
		шт	57,8	0,1	19363	34	95	–	–
83 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А,	191	237		45267				
		шт							
86 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	3	254,8	12,5	764	38	772	1	3
		шт	234	–	702	–	110	–	–
92 18-2-23	Розетка потолочная Рп-1 с крюком прайслист81/1,02/1,06/2,234/1,12	60	30		1800				
		шт							

93 Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	2	298,6	101	597	202	352	0,98	2
	шт		157	27,9	314	56	95	0,163	–
94 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,02222	172800		3840				
	т								
95 Ц8-88-3	Конструкции металлические	0,0736	102170	1870	7520	138	598	52	4
	т		8280	270	609	20	95	1,578	–
96 1-4-77	Соединители изолирующие прайслист9/1,06/2,234/1,02/1,12	7000	3,33		23310				
	шт								
99 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,012	230571,38	–	2767	–	362	175	2
	канало-километр трубопровода		27450	–	329	–	110	–	–
	Всего прямые затраты				**1496233**	**38208**			**469**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**77802**	**11621**			**64**
	оборудования, тенге				1378643				
					1584				
	Накладные расходы, тенге				87560				
	- заработная плата, тенге				13134				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94933				
	Всего				**1678726**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				18449				
	- сметная заработная плата, тенге				2601				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				31708				
	- сметная заработная плата, тенге				14586				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				89				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16956				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6782				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1752621**				

понижающий коэфицент к=0,8999999999	1577359
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1577359**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	3523820
- материалы, тенге	2771900
оборудование	3185
- сметная заработная плата, тенге	288485
Налог (2 %)	70476
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3594296**
НДС (12 %)	431316
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4025612**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К.Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №2 по ул. Я.Геринга - ул.Минина
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 14 от 16.06.2014г.
приемки выполненных работ за июнь 2014г.

(локальная смета 2-1-5Б)
Электрооборудование , электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в.т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
1	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2 *1000м*	0,45	29000		13050				
2	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	225	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	2385 / 1980	23 / 23	1903 / 95	0,06 / –	14 / –
3	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	225	5,4 / 3,7	0,1 / –	1215 / 833	23 / –	791 / 95	0,02 / –	5 / –
4	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	54	47 / 45,5	0,2 / 0,1	2538 / 2457	11 / 5	2339 / 95	0,29 / –	16 / –
5	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	54	156		8424				

6	18-1-156	Розетка штепсельная , скрытой установки, двехместная	шт 144	226		32544				
7	Ц8-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	шт 2	429,4	233	859	466	380	0,77	2
8	17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП41х200-434-У3	шт 2	133 894	67,1	266 1788	134	95	0,392	1
9	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	шт 47	254,8	12,5	11976	588	12098	1	47
10	18-3-53	Коробка протяжная , тип У994 У2	шт 50	234 244	–	10998 12200	–	110	–	–
11	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт 174	871		151554				
		Всего прямые затраты				**238533**	**1111**			**84**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**16534** 220890	**162**			**1**
		Накладные расходы, тенге				17511				
		- заработная плата, тенге				2627				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15363				
		Всего				**271407**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2985				
		- сметная заработная плата, тенге				421				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				5131				
		- сметная заработная плата, тенге				2360				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2744				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1098				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**283365**				
		понижающий коэфицент к=0,8999999999				255028				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**255028**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года. МРПтек.=1731 тенге	569734
- материалы, тенге	444121
- сметная заработная плата, тенге	52167
Налог (2 %)	11395
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**581129**
НДС (12 %)	69735
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**650864**

Заказчик:

Зам руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Главный специалист производственного сектора

_____

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ" К К Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.