Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Справка № 2 от 20.12.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	17 401 311										
в том числе за месяц	17 401 311	3 007 619	1 178 478	2 632 720					52 654	322 245	3 007 61
2-1-1	17 401 311	3 007 619	1 178 478	2 632 720					52 654	322 245	3 007 61
Удержание аванса 30%	1 276 194,3										
Итого к оплате:											**3 007 61**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Г.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №2 от 20.12.2013г.

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
27	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / *т*	0,01543	67700		1045				
28	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм / *т*	0,00157	65000		102				
34	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т / *шт сборных конструкций*	125	360,25	172,69	45031	21586	23885	0,476	
				76,28	60,21	9535	7526	140	0,2371	
35	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т / *шт сборных конструкций*	200	513,1	243,37	102620	48674	53749	0,668	
				106,88	85,08	21376	17016	140	0,3375	
38	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) / *м3*	49,235	11000		541585				
39	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) / *м3*	61	6554		399794				
41	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов / *м3*	80	192		15360				
		Всего прямые затраты				1105537	70260			

	30911	24542
В том числе стоимость: материалов, тенге	1004366	
Накладные расходы, тенге	77634	
- заработная плата, тенге	11645	
- трудоемкость, чел-ч	39	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	70990	
Всего	**1254161**	
Временные здания и сооружения (1,1 %)	13796	
- сметная заработная плата, тенге	1945	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	23711	
- сметная заработная плата, тенге	10907	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	66	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12680	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5072	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1309420**	
понижающий коэфицент к=0,9	**1178478**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2632720**	
- материалы, тенге	69870,6	
- сметная заработная плата, тенге	142732	
Налог (2 %)	52654	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2685374**	
НДС (12 %)	322245	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3007619**	

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Руководитель производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ Мусько В.Д.

№1.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Справка № 1 от 09.12.2013 года (1)
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	14 393 692										
в том числе за месяц	14 393 692	14 393 692	5 639 893	12 599 521					251 990	1 542 181	14 393 69
2-1-1	14 393 692	14 393 692	5 639 893	12 599 521					251 990	1 542 181	14 393 69
Удержание аванса 30%	1 276 194,3	1 276 194,3									1 276 194
Итого к оплате:											**13 117 497**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №1 от 09.12.2013г.

приемки выполненных работ за декабрь 2013 года.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1544,1	35,79	34,07	55263	52607	17359	0,01166	
		м3 грунта		1,68	9,91	2594	15302	97	0,03388	
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	693,5	32,55	30,98	22573	21485	7090	0,0106	
		м3 грунта		1,53	9,01	1061	6248	97	0,0308	
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	21	262,72	–	5517	–	6234	1,848	
		м3 грунта		262,72	–	5517	–	113	–	
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	46,32	302,12	–	13994	–	15813	2,1252	
		м3 грунта		302,12	–	13994	–	113	–	

5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	4408,072	84,26	84,26	371424	371424	74276	–	
	т		–	16,85	–	74276	100	0,03539	
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2237,6	3,77	3,24	8436	7250	3473	0,00332	
	м3 грунта		0,48	1,12	1074	2506	97	0,00371	
9 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2964,653	84,26	84,26	249802	249802	49954	–	
	т		–	16,85	–	49954	100	0,03539	
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	783,37	6,48	6,48	5076	5076	1596	–	
	м3 грунта		–	2,1	–	1645	97	0,00806	
11 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	345,3	32,55	30,98	11240	10697	3530	0,0106	
	м3 грунта		1,53	9,01	528	3111	97	0,0308	
13 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1128,67	21,55	4,52	24323	5102	18644	0,108	
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	19221	–	97	–	
Раздел 2 Фундаменты и стены подвала									
14 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	66,05	1137	97,07	75099	6411	11575	0,78	
	м3 основания		112,5	36	7431	2378	118	0,18	
15 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	18	408,67	272,99	7356	4914	5800	0,825	
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	2442	1701	140	0,3633	
16 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	161	626,36	424,53	100844	68349	79188	1,21	
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	32495	24068	140	0,6067	
17 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	47,98	23843		1143987				
	м3								

18 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	142,41	21100		3004851				
	м3								
19 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	125,24	250		31310				
	м3								
20 30-1-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15К=-1,000;	-37,1	125		-4638				
	м3								
21 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	13,5	7513,31	196,62	101430	2654	4912	1,79	
	м3		272,25	74,27	3675	1003	105	0,3628	
22 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,26256	52400		13758				
	т								
23 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03786	50600		1916				
	т								
24 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	11,34	8199,6	311,32	92983	3530	6652	2,82	
	м3		441	117,61	5001	1334	105	0,5744	
25 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,23	8199,6	311,32	18285	694	1307	2,82	
	м3		441	117,61	983	262	105	0,5744	
26 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017	5239,08	327,33	89	6	36	11,6	
	т		1890	123,75	32	2	105	0,6	
	Всего прямые затраты				**5354918**	**810001**			6
					96048	**183790**			4
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4448867				
	Накладные расходы, тенге				307439				
	- заработная плата, тенге				46116				
	- трудоемкость, чел-ч				154				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				339741				
	Всего				**6002098**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	66023
- сметная заработная плата, тенге	9309
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	113474
- сметная заработная плата, тенге	52198
- нормативная трудоемкость, чел-ч	318
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60681
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24272
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6266548**
понижающий коэфицент к=0,9	**5639893**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**12599521,4**
- материалы, тенге	8944891,99
- сметная заработная плата, тенге	931119
Налог (2 %)	251990
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12851511**
НДС (12 %)	1542181
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14393692,1**

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. соглаш. № 3 от 06.02.14г.

Справка № 4 от 05.03.2014 года (4-7)

о стоимости выполненных работ и затрат за март **2014 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	40 804 414										
в том числе за месяц	15 130 381	15 130 381	5 928 550	13 244 381					264 888	1 621 112	15 130 3
2-1-1; 2-1-2; 2-1-2(А) ; 2-1-11.	15 130 381	15 130 381	5 928 550	13 244 381					264 888	1 621 112	15 130 3
Удержание аванса 30%	7 020 931	4 539 114									4 539 1
Удержание 5%	1 170 155	756 519									756 5
Итого к оплате:											**9 834 7**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. руководителя отдела строительства

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №4 от 05.03.2014г.

приемки выполненных работ за март 2014

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	42,74	2464,4	367,45	105328	15705	80586	10,12	
		м3 изоляции		1748,25	137,25	74720	5866	100	0,67	
6	99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО"Стирол")	39,5896	4732		187338				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175	1,5482	5040		7803				
		м3								
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м -облицовка отборным силикатным кирпичем М 125 на растворе М100 (утепляемые стены) т.ч. п.3.1:	297,67	815,59	34,37	242777	10231	70907	1,21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	56260	3831	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенок	0,66	8679,65	422,15	5729	279	6554	56,4	
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	5450	104	118	0,77	
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,66	50800		33528				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,252	8679,65	422,15	2187	106	2503	56,4	
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2081	40	118	0,77	
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,111	50600		5617				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,12925	50800		6566				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0109	64100		699				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,1	40200		4020				
	т								
19 Е8-12-2	Крепление сводов стальными затяжками (полоса 200*3 АС-12, сеч а-а,в-в)	0,0069	128958,56	846,56	890	6	51	32,7	
	т металлических изделий		5985	317,25	41	2	118	1,55	
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,2574	8679,65	422,15	2234	109	2556	56,4	
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2125	41	118	0,77	
21 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,2519	65300		16449				
	т								
22 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00056	64100		36				
	т								
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	206	107,72	66,43	22190	13685	13756	0,148	
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	4913	4913	140	0,1051	
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	7,236	9000		65124				
	м3								

31	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,8	5257,75	2020,02	4206	1616	2162	15,51
		т конструкций		2499,75	502,43	2000	402	90	1,79
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,8	101700		81360			
		т							
33	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	20,71	100,69	0,07	2085	1	1311	0,369
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1249	–	105	0,0001

1.1 Монолитные ж/б балки
1.2 Утепление тамбуров и мусорокамер
1.3 Утепление стен по контуру проемов

Всего прямые затраты	**796166**	**41738**	9
	148839	**15199**	
В том числе стоимость: материалов, тенге	605590		
Накладные расходы, тенге	180386		
- заработная плата, тенге	27058		
- трудоемкость, чел-ч	90		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	58593		
Всего	**1035145**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	11387		
- сметная заработная плата, тенге	1606		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19570		
- сметная заработная плата, тенге	9002		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10465		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4186		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1080753**		
понижающий коэфицент к=0,9	**972678**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2172962**		
- материалы, тенге	1217599		
- сметная заработная плата, тенге	426587		

Налог (2 %)	43459
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2216421**
НДС (12 %)	265971
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2482392**

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №5 от 05.03.2014г.

приемки выполненных работ за март 2014

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
35	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	304	513,1	243,37	155982	73984	81698	0,668	2
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	32492	25864	140	0,3375	1
37	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	210	1132,53	598,4	237831	125664	120449	1,18	2
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	41061	44974	140	0,911	1
39	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	37,509	6554		245834				
		м3								
40	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	172,607	10200		1760591				
		м3								
41	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	289,586	192		55601				
		м3								

42	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-сетки СТ и СУ	0,41382	8679,65	422,15	3592	175	4109	56,4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3417	65	118	0,77
43	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,04372	50800		2221			
		т							
44	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3701	66000		24427			
		т							
48	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,93013	5239,08	327,33	4873	304	1967	11,6
		т		1890	123,75	1758	115	105	0,6
49	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,82728	65300		54021			
		т							
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,10285	65000		6685			
		т							
51	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	436,1	245,44	3,82	107036	1666	19961	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	16288	628	118	0,007
52	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	90,4	258,16	4,19	23338	379	6361	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	5248	143	118	0,0076
53	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами - гидроизол	168	785,41	11,21	131949	1883	7079	0,201
		м2 поверхности		31,5	4,21	5292	707	118	0,0205
57	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	138	107,72	66,43	14865	9167	9215	0,148
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	3291	3291	140	0,1051
58	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,87	9000		34830			
		м3							

60 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,05681	50900	2892		
	т					
61 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01762	65000	1145		
	т					
62 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05395	67700	3652		
	т					
	Всего прямые затраты			**2871365**	**213222**	6
				108847	**75787**	3
	В том числе стоимость: материалов, тенге			2549296		
	Накладные расходы, тенге			250839		
	- заработная плата, тенге			37626		
	- трудоемкость, чел-ч			125		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			187332		
	Всего			**3309536**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			36405		
	- сметная заработная плата, тенге			5133		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			29		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			62569		
	- сметная заработная плата, тенге			28782		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			175		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			33459		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			13384		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3455353**		
	понижающий коэфицент к=0,9			**3109818**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**6947333**		
	- материалы, тенге			5125615		
	- сметная заработная плата, тенге			582338		

Налог (2 %)	138947
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7086279**
НДС (12 %)	850354
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7936633**

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №6 от 05.03.2014г.

приемки выполненных работ за март 2014

(локальная смета 2-1-2 А)

Общестроительные работы Надземная часть

Основание: №307 от 13.12.2013г.,52 от 26.02.2014 г.,№45 от 20.02.2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 добавить									
10	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М 125 на р-ре М100 (1-4этажа) т.ч. п.3.1:	91	5886,89	335,84	535707	30561	88669	4,54	4
		м3 кладки		699,75	126	63677	11466	118	0,61	
16	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1:	129	5845,71	337,41	754097	43526	121244	4,38	5
		м3 кладки		670,5	126	86495	16254	118	0,62	
		Всего прямые затраты				**1289804**	**74087**			9
						150172	**27720**			1
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1065544				
		Накладные расходы, тенге				209913				
		- заработная плата, тенге				31487				
		- трудоемкость, чел-ч				105				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	89983
Всего	**1589700**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	17487
- сметная заработная плата, тенге	2466
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	30054
- сметная заработная плата, тенге	13825
- нормативная трудоемкость, чел-ч	84
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16072
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6429
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1659742**
понижающий коэфицент к=0,9	**1493768**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3337077**
- материалы, тенге	2142383
- сметная заработная плата, тенге	486046
Налог (2 %)	66742
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3403819**
НДС (12 %)	408458
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3812277**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №7 от 05.03.2014г.
приемки выполненных работ за март 2014

(локальная смета 2-1-11)
Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный / *звено (12,5 м)*	2	158238,82 / 10778	19549,22 / 6173,93	316478 / 21556	39098 / 12348	33904 / 100	75,7 / 26,89	
2	Е46-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления / *путь*	0,5	3638,36 / 2767,5	580,61 / 211,5	1819 / 1384	290 / 106	1490 / 100	17,5 / 1,04	
		Всего прямые затраты				**318297 / 22940**	**39388 / 12454**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				255968				
		Накладные расходы, тенге				35394				
		- заработная плата, тенге				5309				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21221				

Всего	374912
Временные здания и сооружения (1,1 %)	4124
- сметная заработная плата, тенге	581
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7088
- сметная заработная плата, тенге	3260
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3790
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1516
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**391430**
понижающий коэфицент к=0,9	**352287**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**787009**
- материалы, тенге	514649
- сметная заработная плата, тенге	97180
Налог (2 %)	15740
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**802749**
НДС (12 %)	96330
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**899079**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

2 в

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. соглаш. № 3 от 06.02.14г.

Справка № 3от 03.03.2014 года (3)
о стоимости выполненных работ и затрат за март **2014 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	доугие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	25 674 033										
в том числе за месяц	8 272 722	8 272 722	3 241 508	7 241 528					144 831	886 363	8 272 7
2-1-1	8 272 722	8 272 722	3 241 508	7 241 528					144 831	886 363	8 272 7
Удержание аванса 30%	2 481 817	2 481 817									2 481 8
Удержание 5%	413 636	413 636									413 6
Итого к оплате:											**5 377 2**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. руководителя отдела строительства
_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №3 от 03.03.2014г.
приемки выполненных работ за март 2014
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты и стены подвала									
29	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных -под перегородки	4,55	8199,6	311,32	37308	1417	2669	2,82	
		м3		441	117,61	2007	535	105	0,5744	
30	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13488	5239,08	327,33	707	44	286	11,6	
		т		1890	123,75	255	17	105	0,6	
31	4-1-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,12944	58500		7572				
		т								
32	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00544	65000		354				
		т								
33	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	17,56	192		3372				
		м3								
34	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	127	360,25	172,69	45752	21932	24269	0,476	
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	9688	7647	140	0,2371	
36	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	39	780,34	389,08	30433	15174	15879	0,937	
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	6002	5340	140	0,5542	

38	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	49,235	11000		541585				
		м3								
47	Е8-4-1	Арматурный пояс тол 50мм -цем -р-р М100 ктрр1=1,67; ктрм1=1,67; кзпр1=1,67; кэкс1=1,67; кзпм1=1,67; кмат1=1,67;	160	466,32	7	74611	1120	18800	0,63794	1
		м2 поверхности								
				96,94	2,64	15510	422	118	0,01269	
54	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке В15	27,11	9965,17	316,01	270156	8567	42339	8,25	2
		м3								
				1368	119,39	37086	3237	105	0,583	
55	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,47337	52400		77205				
		т								
56	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,17292	50600		8750				
		т								
59	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций - рядовые перемычки	0,12838	8679,65	422,15	1114	54	1274	56,4	
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1060	20	118	0,77	

2.1 Утепление стен подвала

Раздел 4 Перекрытие

81	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны р-р М200	44	939,67	200,77	41345	8834	22817	1,74	
		шт сборных конструкций								
				299,25	71,15	13167	3131	140	0,3052	
82	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны р-р М200	42	1521,75	373,54	63914	15689	35329	2,66	1
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	19562	5673	140	0,6052	
83	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5см.	118,04	2000		236080				
		м2								
84	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	440,64	2000		881280				
		м2								
85	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	370,44	349		129284				
		м2								
86	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,05613	13010,1	1826,1	730	102	692	42,7	
		т стальных элементов								
				8100	690,75	455	39	140	3,37	

87 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,04543	45800		2081				
	т								
88 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0107	45300		485				
	т								
89 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05613	18000		1010				
	т								
92 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,56	9977,75	269,2	5588	151	843	8,21	
	м3		1332	101,7	746	57	105	0,4966	
93 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01705	65900		1124				
	т								
94 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,05207	60500		3150				
	т								
95 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,88	9977,75	269,2	18758	506	2830	8,21	
	м3		1332	101,7	2504	191	105	0,4966	
96 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02704	47400		1282				
	т								
97 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,04416	62000		2738				
	т								
98 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00416	60500		252				
	т								
99 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02088	65900		1376				
	т								
100 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,11608	61200		7104				
	т								
101 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,1488	58700		8735				
	т								

102	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	0,99	2464,4	367,45	2440	364	1867	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	1731	136	100	0,67
103	99-5-70(пл)Т	Пенополистирол ПСБ-С М35 (прайс-лист ТОО "Стирол")	0,9603	4732		4544			
		м3							
104	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом	61,64	301,3	2,07	18572	128	19678	1,38
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	15949	49	123	0,0038
	Раздел 8 Разные работы								
132	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	51	360,25	172,69	18373	8807	9745	0,476
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	3890	3071	140	0,2371
133	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	25	513,1	243,37	12828	6084	6719	0,668
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	2672	2127	140	0,3375
134	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	42	780,34	389,08	32774	16341	17101	0,937
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	6464	5751	140	0,5542
135	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	5	1132,53	598,4	5663	2992	2869	1,18
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	978	1071	140	0,911
136	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	14,612	11000		160732			
		м3							
137	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	26,201	10200		267250			
		м3							
		Всего прямые затраты				**3028411**	**108306**		**8**
						139726	**38514**		**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2780379			
		Накладные расходы, тенге				226006			
		- заработная плата, тенге				33901			
		- трудоемкость, чел-ч				113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				195265			

Всего	**3449682**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	37947
- сметная заработная плата, тенге	5351
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	65219
- сметная заработная плата, тенге	30001
- нормативная трудоемкость, чел-ч	183
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34876
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13951
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3601675**
понижающий коэфицент к=0,9	**3241508**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**7241528**
- материалы, тенге	5590230,02
- сметная заработная плата, тенге	567731
Налог (2 %)	144831
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7386359**
НДС (12 %)	886363
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8272722**

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.