Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. Соглаш. № 2 от 5.02.14г.доп согл №3 от 6.03.14г.

Справка № 6 от 4.04.2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	68 020 473										
в том числе за месяц	5 725 095	5 725 095	2 243 269	5 011 463					100 229	613 403	5 725 09
2-1-2: 2-1-2(А):	5 725 095	5 725 095	2 243 269	5 011 463					100 229	613 403	5 725 09
Удержание аванса 30%	15 185 749	1 717 529									1 717 52
Удержание 5%	2 530 958	286 255									286 25
Итого к оплате:											**3 721 31**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.О. руководителя Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 15 от 4.04.2014г.
приемки выполненных работ за апрель 2014
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	21,485	2464,4	367,45	52948	7895	40510	10,12	2
		м3 изоляции		1748,25	137,25	37561	2949	100	0,67	
6	99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО"Стирол")	19,92	4732		94261				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет)	0,91	5040		4586				
		м3								
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м -облицовка отборным силикатным кирпичем М 125 на растворе М100 (утепляемые стены) т.ч. п.3.1:	148,83	815,59	34,37	121384	5115	35452	1,21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	28129	1915	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенок	0,33	8679,65	422,15	2864	139	3277	56,4	
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	2725	52	118	0,77	
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,33	50800		16764				
	т								
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	103	107,72	66,43	11095	6842	6880	0,148	
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	2457	2457	140	0,1051	
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,6	9000		32400				
	м3								
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,41	5257,75	2020,02	2156	828	1108	15,51	
	т конструкций								
			2499,75	502,43	1025	206	90	1,79	
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,41	101700		41697				
	т								
33 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10,8	100,69	0,07	1087	1	684	0,369	
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	651	–	105	0,0001	
Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
73 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	22	939,67	200,77	20673	4417	11409	1,74	
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	6584	1565	140	0,3052	
74 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	21	1521,75	373,54	31957	7844	17664	2,66	
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	9781	2836	140	0,6052	
75 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	52	2000		104000				
	м2								
76 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	222	2000		444000				
	м2								
77 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	191,7	349		66903				
	м2								

78 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,16	133		287				
	м3								
79 99-4-5(пл)	Добавка на сталь С-255 (Книга 2 стр.8)	0,013	3385		44				
	тн								
80 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,03	175710,1	1826,1	5271	55	370	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	243	21	140	3,37	
81 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,03	18000		540				
	т								
	Всего прямые затраты				**1054917**	**33136**			
					89156	**12001**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				932626				
	Накладные расходы, тенге				117354				
	- заработная плата, тенге				17603				
	- трудоемкость, чел-ч				59				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70336				
	Всего				**1242607**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				13669				
	- сметная заработная плата, тенге				1927				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				23492				
	- сметная заработная плата, тенге				10806				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12563				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5025				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1297356**				
	понижающий коэфицент к=0,9				**1167620**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**2608464**				
	- материалы, тенге				1875138				
	- сметная заработная плата, тенге				289639				

Налог (2 %)	52169
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2660633**
НДС (12 %)	319276
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2979909**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ М.С.Ж.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 16 4 .04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014

Локальная смета 2-1-2 (А)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 добавить									
10	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М 125 на р-ре М100 (1-4этажа) т.ч. п.3.1:	66	5886,89	335,84	388535	22165	64310	4,54	3
		м3 кладки		699,75	126	46184	8316	118	0,61	
16	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1:	92,415	5845,71	337,41	540231	31182	86857	4,38	4
		м3 кладки		670,5	126	61964	11644	118	0,62	
		Всего прямые затраты				**928766**	**53347**			7
						108148	**19960**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				767271				
		Накладные расходы, тенге				151167				
		- заработная плата, тенге				22675				
		- трудоемкость, чел-ч				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64796				
		Всего				**1144729**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	12592
- сметная заработная плата, тенге	1775
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	21642
- сметная заработная плата, тенге	9955
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11573
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4629
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1195165**
понижающий коэфицент к=0,9	**1075649**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2402999**
- материалы, тенге	1542675
- сметная заработная плата, тенге	350017
Налог (2 %)	48060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2451059**
НДС (12 %)	294127
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2745186**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске _____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ "Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. Соглаш. № 2 от 5.02.14г.доп согл №3 от 6.03.14г.

Справка № 5 от 1.04.2014 года

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	62 295 378										
в том числе за месяц	21 490 964	21 490 964	8 420 823	18 812 119					376 242	2 302 603	21 490 9
2-1-1: 2-1-2: 2-1-1(А) : 2-1-2(А): 2-1-3: 2-1-4: 2-1-4(А):	21 490 964	21 490 964	8 420 823	18 812 119					376 242	2 302 603	21 490 9
Удержание аванса 30%	13 468 220	6 447 289									6 447 2
Удержание 5%	2 244 703	1 074 548									1 074 5
Итого к оплате:											**13 969**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.О. руководителя Отдела строительства

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

к раз. ест

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 8 от 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	300	122,18	–	36654	–	41419	0,885	26
		м3 грунта		122,18	–	36654	–	113	–	
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
53	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами - гидроизол	-168	785,41	11,21	-131949	-1883	-7079	0,201	-3
		м2 поверхности		31,5	4,21	-5292	-707	118	0,0205	-
		2.1 Утепление стен подвала								
		Раздел 3 Перегородки								

3.0 Подраздел без наименования

77	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,94	258,16	4,19	501	8	137	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	113	3	118	0,0076
78	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,39	1768,85	372,83	5996	1264	2935	3,72
		м3 кладки		594	139,5	2014	473	118	0,68
79	99-1-68(пл)"Д	Пескоблоки М75 (прайс -лист " Деколит" цена =140 тенге 1шт)К=0,920;	3,1188	3676		11465			
		м3							
80	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03738	175710,1	1826,1	6568	68	461	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	303	26	140	3,37

Раздел 6 Дверные и оконные проемы

118	Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	3,69	1186,12	80,1	4377	296	1829	2,35
		м2 проемов		384,75	28,24	1420	104	120	0,1149
119	6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОБП-1	3,69	8120		29963			
		м2							
120	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	12	360		4320			
		комплект							
121	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	3,69	718,72	2,93	2652	11	248	0,406
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	232	4	105	0,0054

Раздел 8 Разные работы

132	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	360,25	172,69	7205	3454	3822	0,476

	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1526	1204	140	0,2371	
133 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	513,1	243,37	5131	2434	2688	0,668	
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	1069	851	140	0,3375	
134 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	20	780,34	389,08	15607	7782	8142	0,937	
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	3078	2738	140	0,5542	
136 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7	11000		77000				
	м3								
137 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	10	10200		102000				
	м3								
151 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	17,44	258,16	4,19	4502	73	1227	0,382	
	м2 поверхности		58,05	1,58	1012	28	118	0,0076	
152 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	65	245,44	3,82	15954	248	2976	0,212	
	м2 поверхности		37,35	1,44	2428	94	118	0,007	
153 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	939,67	200,77	3759	803	2075	1,74	
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	
154 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной ьолее 12,5 см	8,88	2000		17760				
	м2								
155 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	7,1	2000		14200				
	м2								
8.2 Спуски в подвал №1,2									
200 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	360,25	172,69	2882	1382	1529	0,476	
	шт сборных конструкций								

			76,28	60,21	610	482	140	0,2371	
201 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	513,1	243,37	2566	1217	1343	0,668	
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	534	425	140	0,3375	
202 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	780,34	389,08	2341	1167	1222	0,937	
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	462	411	140	0,5542	
203 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,75	11000		30250				
	м3								
204 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,63	10200		16626				
	м3								
205 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,38	192		841				
	м3								
212 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,04	245,44	3,82	1728	27	322	0,212	
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	263	10	118	0,007	
213 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,52	258,16	4,19	392	6	106	0,382	
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	88	2	118	0,0076	
8.3 Приямки и подпольные каналы									
221 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,89	7256,77	66,01	6459	59	206	1,35	
	м3								
			195,75	24,93	174	22	105	0,1218	
222 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,89	192		171				
	м3								
223 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней М75 на р-ре М50 без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,71	1768,85	372,83	3025	638	1481	3,72	

		м3 кладки		594	139,5	1016	239	118	0,68
224	99-1-68(пл)"Д	Пескоблоки М75 ("Деколит" цена 140тенге за 1шт)К=0,920;	1,5732	3676		5783			
		м3							
225	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	3,29	258,16	4,19	849	14	231	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	191	5	118	0,0076
226	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9,3	245,44	3,82	2283	36	425	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	347	13	118	0,007

Всего прямые затраты	**309861**	**19104**
	49439	**6712**
В том числе стоимость: материалов, тенге	241321	
Накладные расходы, тенге	67745	
- заработная плата, тенге	10162	
- трудоемкость, чел-ч	34	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	22656	
Всего	**400262**	
Временные здания и сооружения (1,1 %)	4403	
- сметная заработная плата, тенге	621	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7567	
- сметная заработная плата, тенге	3481	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4047	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1619	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**417898**	

понижающий коэфицент к=0,9	376108
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**840226**
- материалы, тенге	485200
- сметная заработная плата, тенге	149713
Налог (2 %)	16805
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**857030**
НДС (12 %)	102844
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**959874**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разн. сеть

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 9 от 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	30,31	2464,4	367,45	74696	11137	57149	10,12	
		м3 изоляции		1748,25	137,25	52989	4160	100	0,67	
6	99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО"Стирол")	27,89	4732		131975				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет)	1,287	5040		6486				
		м3								
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м -облицовка отборным силикатным кирпичем М 125 на растворе М100 (утепляемые стены) т.ч. п.3.1:	208,36725	815,59	34,37	169942	7162	49634	1,21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	39381	2682	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенок	0,4676	8679,65	422,15	4059	197	4643	56,4	
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	3861	74	118	0,77	
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,4676	50800		23754				
	т								
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	144,744	107,72	66,43	15592	9615	9666	0,148	
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	3452	3452	140	0,1051	
30 3С-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	5,073	9000		45657				
	м3								
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,578	5257,75	2020,02	3039	1168	1562	15,51	
	т конструкций								
			2499,75	502,43	1445	290	90	1,79	
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,578	101700		58783				
	т								
33 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	15,222	100,69	0,07	1533	1	964	0,369	
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	918	–	105	0,0001	
56 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	2,493	22541,72	316,57	56197	789	10789	22,5	
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	8694	297	120	0,58	
57 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	124,186	44,96	4,12	5583	512	6210	0,234	
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	5072	191	118	0,00755	
58 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	136,6055	71		9699				
	м2								
59 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	10,4738	2464,4	367,45	25812	3849	19749	10,12	
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	18311	1438	100	0,67	
60 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	10,1596	14600		148330				
	м3								
61 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	258,1185	44,96	4,12	11605	1063	12909	0,234	

	м2 поверхности		40,84	1,54	10542	398	118	0,00755	
62 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0567	184000		10433				
	т								
63 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,4099	175710,1	1826,1	72024	749	5044	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	3320	283	140	3,37	

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

66 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,2237	64100		14339				
	т								
67 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,3127	175710,1	1826,1	54945	571	3849	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	2533	216	140	3,37	

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

73 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	66	939,67	200,77	62018	13251	34226	1,74	1
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	19751	4696	140	0,3052	
74 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	65	1521,75	373,54	98914	24280	54676	2,66	1
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	30274	8780	140	0,6052	
75 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	156,78	2000		313560				
	м2								
76 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	667,296	2000		1334592				
	м2								
77 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	575,37	349		200804				
	м2								
78 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,48	133		862				
	м3								
79 99-4-5(пл)	Добавка на сталь С-255 (Книга 2 стр.8)	0,03936	3385		133				

		тн							
80	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС	0,09099	175710,1	1826,1	15988	166	1120	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	737	63	140	3,37
81	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,09099	18000		1638			
		т							
82	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15	0,855	9977,75	269,2	8531	230	1287	8,21
		м3		1332	101,7	1139	87	105	0,4966
83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0232	65900		1529			
		т							
84	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0079	62000		490			
		т							
85	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0576	60500		3485			
		т							
86	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0012	47400		57			
		т							
87	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16мм	0,0062	61200		379			
		т							
88	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,0329	58700		1931			
		т							
89	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	1,504	2464,4	367,45	3706	553	2835	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	2629	206	100	0,67
90	99-4-14(пл)	Пенопласт полистирольный ПСБ-С-35	1,459	4732		6904			
		м3							
91	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	75,03	301,3	2,07	22607	155	23952	1,38
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	19414	59	123	0,0038

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

176	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4этажи)	44,1	584,69	18,89	25785	833	10508	1,24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	8593	312	118	0,0345
180	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,221	60500		13371			
		т							
181	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01145	41200		472			
		т							
182	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	42,673	38,93	–	1661	–	1960	0,219
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	1661	–	118	–
183	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,2	258,16	4,19	1084	18	296	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	244	7	118	0,0076
184	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,429	5257,75	2020,02	2256	867	1159	15,51
		т конструкций		2499,75	502,43	1072	216	90	1,79
185	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,429	101700		43629			
		т							
186	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	0,429	2426,4	545,76	1041	234	475	5,25
		т		1230,75	–	528	–	90	–
187	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,85	21,8	0,05	389	1	94	0,0295
		м2		5,81	0,02	104	–	90	0,0001
188	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	35,7	20,35	0,02	726	1	134	0,0213
		м2		4,16	–	149	–	90	–
189	Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,044	7256,77	66,01	319	3	11	1,35
		м3		195,75	24,93	9	1	105	0,1218
190	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД-2	0,0146	93997,62	304,24	1372	4	509	198

		т							
				33075	114,75	483	2	105	0,56
191	Е7-20-3								
		Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1	0,0507	13010,1	1826,1	660	93	624	42,7
		т стальных элементов							
				8100	690,75	411	35	140	3,37
192	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0507	154200		7818			
		т							
	Раздел 6 Лестница (2 шт)								
205	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	939,67	200,77	940	201	518	1,74
		шт сборных конструкций							
				299,25	71,15	299	71	140	0,3052
206	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	4	1521,75	373,54	6087	1494	3364	2,66
		шт сборных конструкций							
				465,75	135,07	1863	540	140	0,6052
207	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	3,073	2000		6146			
		м2							
208	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см.	40,497	2000		80994			
		м2							
209	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	8,52	41		349			
		м2							
210	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	37,44	349		13067			
		м2							
		Всего прямые затраты				**3230777**	**79197**		**14**
						239878	**28556**		**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2911704			
		Накладные расходы, тенге				319916			
		- заработная плата, тенге				47987			
		- трудоемкость, чел-ч				160			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				213042			
		Всего				**3763735**			

Временные здания и сооружения (1,1 %)	41401
- сметная заработная плата, тенге	5838
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	71156
- сметная заработная плата, тенге	32732
- нормативная трудоемкость, чел-ч	199
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38051
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15221
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3929564**
понижающий коэфицент к=0,9	**3536608**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**7900781**
- материалы, тенге	5854272
- сметная заработная плата, тенге	790250
Налог (2 %)	158016
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8058797**
НДС (12 %)	967056
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9025853**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт №10 от 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014

локальная смета 2-1-1 (А)

Общестроительные работы . Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 добавить									
1	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	196	392,81	11,21	76991	2197	8259	0,201	
		м2 поверхности		31,5	4,21	6174	825	118	0,0205	
2	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделки (кирпич керамический)	17,49	6511,81	154,03	113892	2694	41163	14,63	2
		м3		2295	58,5	40140	1023	100	0,28	
		Всего прямые затраты				**190883**	**4891**			
						46314	**1848**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				139678				
		Накладные расходы, тенге				49422				
		- заработная плата, тенге				7413				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14418				
		Всего				**254723**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	2802
- сметная заработная плата, тенге	395
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	4816
- сметная заработная плата, тенге	2215
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2575
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1030
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**265946**
понижающий коэфицент к=0,9	**239351**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**534711**
- материалы, тенге	280837
- сметная заработная плата, тенге	122164
Налог (2 %)	10694
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**545405**
НДС (12 %)	65449
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**610854**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 11 1.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014

Локальная смета 2-1-2 (А)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 добавить									
1	Е9-25-1	Монтаж металлической балки т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,4255	5257,75	2020,02	2237	860	1150	15,51	
		т конструкций		2499,75	502,43	1064	214	90	1,79	
2	2-1-121	Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,4255	102100		43444				
		т								
3	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий ,балки при монтаже	0,4255	2452,13	545,76	1043	232	472	5,25	
		т		1230,75	–	524	–	90	–	
4	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр8, табл3)- 27	0,4255	1860		791				
		тн								
5	Е7-21-7	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (ЛМ 28-12)	8	1262,52	684,84	10100	5479	7613	2,92	
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	3870	1568	140	0,7907	
6	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	31,296	3520		110162				
		м2								

7	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,1337	59200		7915				
8	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-6 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,042	87100		3658				
9	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,0175	65100		1139				
10	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М 125 на р-ре М100 (1-4этажа) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	132,0175	5886,89	335,84	777173	44337	128635	4,54	5
				699,75	126	92379	16634	118	0,61	
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи арматура СПА) *т металлических изделий*	0,04311	8679,65	422,15	374	18	428	56,4	
				8257,5	157,5	356	7	118	0,77	
15	99-1-1	Арматура СПА *шт*	549	7,08		3887				
16	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	184,83	5845,71	337,41	1080463	62363	173717	4,38	
				670,5	126	123929	23289	118	0,62	
20	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1: *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	535,12	735,73	34,73	393704	18585	150290	1,43	
				225	13,01	120402	6962	118	0,0635	
21	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0697	64100		4468				
22	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (лестницы) *шт сборных конструкций*	2	951,48	200,77	1903	402	1037	1,74	
				299,25	71,15	599	142	140	0,3052	

23	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5см (лестницы) *м2*	8,5	2000		17000				
24	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	8,5	349		2967				
25	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (9 ПБ 13-37)	8	108,41	66,43	867	531	535	0,148	
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,1051	
26	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,232	28200		6542				
		Всего прямые затраты				**2469837**	**132807**			**22**
						343314	**49007**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1993717				
		Накладные расходы, тенге				463877				
		- заработная плата, тенге				69582				
		- трудоемкость, чел-ч				232				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				176023				
		Всего				**3109737**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				34207				
		- сметная заработная плата, тенге				4823				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				58792				
		- сметная заработная плата, тенге				27044				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				165				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				31439				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12576				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3246751**				
		понижающий коэфицент к=0,9				**2922076**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**6527918**				
		- материалы, тенге				4008567				
		- сметная заработная плата, тенге				1055985				

Налог (2 %)	130558
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6658476**
НДС (12 %)	799017
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7457493**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.О.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

разн.есть.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 13 от 1.04.2014г.
приемки выполненных работ за апрель 2014

(локальная смета 2-1-4)
Водопровод ниже отм№ 0,000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000								
1	Е16-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм / *узел*	1	6225,92	288,09	6226	288	2947	13,1	
				2193,75	108	2194	108	128	0,53	
3	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм / *фильтр*	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	
				155,25	27	155	27	128	0,13	
4	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм / *шт*	2	5210		10420				
5	9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм / *шт*	1	10700		10700				
6	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				

		шт							
7	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	2	377		754			
		шт							
9	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	922		922			
		шт							
10	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	0,2	112		22			
		м							
11	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм	0,2	326		65			
		м							
12	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	3,2	389		1245			
		м							
13	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм	2,5	679		1698			
		м							
24	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16
25	9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	10700		10700			
		шт							
26	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	2	377		754			
		шт							
57	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	475,88	332,26	1904	1329	1084	0,9443
		отверстие		143,62	127,55	574	510	100	0,702
58	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	2	341,53	229,14	683	458	402	0,7339
		отверстие		112,39	88,29	225	177	100	0,484

59	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	24,8	471,67	4,19	11697	104	1949	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	1484	39	128	0,0076
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000								
87	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	475,88	332,26	1904	1329	1084	0,9443
		отверстие		143,62	127,55	574	510	100	0,702
88	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	12	341,53	229,14	4098	2750	2408	0,7339
		отверстие		112,39	88,29	1349	1059	100	0,484

Всего прямые затраты	**72729**	**6419**
	7003	**2464**
В том числе стоимость: материалов, тенге	59306	
Накладные расходы, тенге	10724	
- заработная плата, тенге	1609	
- трудоемкость, чел-ч	5	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5007	
Всего	**88460**	
Временные здания и сооружения (1,1 %)	973	
- сметная заработная плата, тенге	137	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1672	
- сметная заработная плата, тенге	769	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	894	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	358	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**92357**	
понижающий коэфицент к=0,9	83121	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	185693	
- материалы, тенге	119241	

- сметная заработная плата, тенге	25888
Налог (2 %)	3714
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**189407**
НДС (12 %)	22729
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**212136**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.