Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 14 от 1.04.2014г.
приемки выполненных работ за апрель 2014

(локальная смета 2-1-4 (а))
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Водопровод ниже отм.0.000 включить								
3	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	11,4	471,67	4,19	5377	48	896	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	682	18	128	0,0076	
4	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	48,6	596,67	4,19	28998	204	3822	0,337	
		м трубопровода		59,85	1,58	2909	77	128	0,0076	
5	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	5,2	965,42	12,21	5020	63	649	0,555	
		м трубопровода		92,93	4,57	483	24	128	0,0223	

6	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	21	1082,42 92,93	12,21 4,57	22731 1952	256 96	2621 128	0,555 0,0223	
8	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	32,7	1082,42 92,93	12,21 4,57	35395 3039	399 149	4081 128	0,555 0,0223	
9	Е16-7-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм *м трубопровода*	22,7	1298,07 117	19,03 7,13	29466 2656	432 162	3607 128	0,69 0,0348	
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	297,315	200		59463				

Раздел 11 Горячее водоснабжение ниже отм.0.000

21	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	22,6	362,67 59,85	4,19 1,58	8196 1353	95 36	1778 128	0,337 0,0076	
22	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	55,2	471,67 59,85	4,19 1,58	26036 3304	231 87	4340 128	0,337 0,0076	
23	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	61,7	596,67 59,85	4,19 1,58	36815 3693	259 97	4851 128	0,337 0,0076	
24	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	27,2	965,42 92,93	12,21 4,57	26259 2528	332 124	3395 128	0,555 0,0223	

25 Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	10,6	1082,42	12,21	11474	129	1322	0,555	
	м трубопровода		92,93	4,57	985	48	128	0,0223	
26 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	277,9	200		55580				
	кг								
	Всего прямые затраты				**350810**	**2448**			
					23584	**918**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				324779				
	Накладные расходы, тенге				31362				
	- заработная плата, тенге				4704				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22930				
	Всего				**405102**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				4456				
	- сметная заработная плата, тенге				628				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				7659				
	- сметная заработная плата, тенге				3523				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4096				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1638				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**422951**				
	понижающий коэфицент к=0,9				**380656**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**850385**				
	- материалы, тенге				653001				
	- сметная заработная плата, тенге				75303				

Налог (2 %)	17008
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**867393**
НДС (12 %)	104087
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**971480**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 12 от 1.04.2014г.
приемки выполненных работ за апрель 2014

(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 без названия								
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	48	627,13 103,36	14,54 5,45	30102 4961	698 262	6685 128	0,56959 0,02657	
2	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	48	474,17 53,77	4,08 1,53	22760 2581	196 73	3397 128	0,30591 0,00752	
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	30	424,17	4,08	12725	122	2124	0,30591	

				53,77	1,53	1613	46	128	0,00752
7	99-10-45(пл)	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	100	200		20000			
		1.2 Тепловой узел №1							
36	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	3,5	1383,98	16,46	4844	58	622	0,74778
				132,56	6,17	464	22	128	0,03008
37	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	1	5916,62	3,85	5917	4	92	0,38522
				71,15	1,44	71	1	128	0,00711
39	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *фильтр*	2	370,72	115	741	230	736	1,4214
				243,34	44,03	487	88	128	0,206
40	99-3-120(пл)	Фильтр сетчатый FVF фланцевый д. 80 мм (п/л "Сантехкомплект") цена =4840 руб *шт*	2	10059		20118			
41	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	2	15851,34	160,26	31703	321	1810	3,6874
				646,58	60,26	1293	121	128	0,2884
44	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,678
				461,18	34,76	1845	139	128	0,1648

45	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	2	10400		20800			
		шт							
46	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190		10380			
		шт							
49	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	16	458		7328			
		шт							
50	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0113	17355,76	2191,28	196	25	129	73,6
		т конструкций		12555	101,25	142	1	90	0,49
51	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0113	114900		1298			
		т							
		1.3 Тепловой узел №2 (2 шт)							
56	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	1383,98	16,46	13840	165	1777	0,74778
		м трубопровода		132,56	6,17	1326	62	128	0,03008
57	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	28	1077,98	16,46	30183	461	4973	0,74778
		м трубопровода		132,56	6,17	3712	173	128	0,03008
61	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	8	608,51	8,19	4868	66	722	0,38316
		м трубопровода		67,44	3,06	540	24	128	0,01494

64	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	15851,34	160,26	63405	641	3619	3,6874	
		шт		646,58	60,26	2586	241	128	0,2884	
68	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,678	
		шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,1648	
69	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	4	10400		41600				
		шт								
70	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	12	482,28	40,42	5787	485	4273	1,5141	
		шт		261,88	16,22	3143	195	128	0,0721	
71	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	7360		58880				
		шт								
72	9-1-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1270		5080				
		шт								
77	Е18-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	6442,06	691,84	25768	2767	12969	15,45	
		водоподогреватель		2273,47	259,56	9094	1038	128	1,2669	
78	99-2-294(пл)	Теплообменник 1-ступени FP14-21-1-EH пластинчатый Fобщ=2,66м2 (п/л"ЕЭС") цена=258000тенге К=2,000	2	95370		190740				
		комплект								

79 99-2-295(пл)	Теплообменник II-ступни FP14-17-1-EH Fобщ=2,1м2 (п/л "ЕЭС") цена=226000 тенге К=2,000	2	83541		167082				
	комплект								
110 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0454	17355,76	2191,28	788	99	518	73,6	
	т конструкций		12555	101,25	570	5	90	0,49	
111 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0454	114900		5216				
	т								
114 8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	60	458		27480				
	шт								

1.4 Узел поквартирного теплосчетчика

	Всего прямые затраты	**836893**	**7080**	**2**
		36273	**2630**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге	793544		
	Накладные расходы, тенге	49526		
	- заработная плата, тенге	7429		
	- трудоемкость, чел-ч	25		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	53185		
	Всего	**939604**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	10336		
	- сметная заработная плата, тенге	1457		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	17764		
	- сметная заработная плата, тенге	8171		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	50		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9499		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3800		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**981003**		
	понижающий коэфицент к=0,9	882903		

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1972405**
- материалы, тенге	1595500
- сметная заработная плата, тенге	131612
Налог (2 %)	39448
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2011853**
НДС (12 %)	241422
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2253275**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ К.К.Культуманов

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. Соглаш. № 2 от 5.02.14г.доп согл №3 от 6.03.14г.

Справка № 7 от 17.04.2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	102 646 501										
в том числе за месяц	34 626 027	34 626 027	13 567 546	30 309 898					606 198	3 709 931	34 626 0
2-1-1; 2-1-2; 2-1-2(А); 2-1-3; 2-1-3А; 2-1-5.	34 626 027	34 626 027	13 567 546	30 309 898					606 198	3 709 931	34 626 0
Удержание аванса 30%	25 573 557	10 387 808									10 387 8
Удержание 5%	4 262 259	1 731 301									1 731 3
Итого к оплате:											**22 506 9**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.О. руководителя Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

разн акт

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 17 17.04.2014г.
приемки выполненных работ за апрель 2014

(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	76,23	122,18	–	9314	–	10525	0,885	
		м3 грунта		122,18	–	9314	–	113	–	
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
66	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 520х10 АС-05)	0,11432	13010,1	1826,1	1487	209	1407	42,7	
		т стальных элементов		8100	690,75	926	79	140	3,37	
67	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,11432	122100		13958				
		т								
68	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,94	43,59	0,1	128	–	31	0,059	
		м2		11,62	0,04	34	–	90	0,0002	

69	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	2,94	40,72	0,04	120	–	22	0,0426
		м2		8,32	–	24	–	90	–

2.1 Утепление стен подвала

Раздел 4 Перекрытие

90	E46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	16	422,62	200,07	6762	3201	4770	1,2759
		отверстие		222,55	75,58	3561	1209	100	0,3691
91	E46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,07	9649,24	5565,49	675	390	433	23,8
		м3		4083,75	2101,5	286	147	100	10,27

Раздел 5 Полы

105	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	484,6	74,9	2,62	36297	1270	6855	0,0681
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	5093	480	123	0,0048

	Всего прямые затраты	**68741**	**5070**
		19238	**1915**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	44434	
	Накладные расходы, тенге	24043	
	- заработная плата, тенге	3606	
	- трудоемкость, чел-ч	12	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5567	
	Всего	**98351**	
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	1082	
	- сметная заработная плата, тенге	153	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1859	
	- сметная заработная плата, тенге	855	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	5	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	994	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	398	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	102684
понижающий коэфицент к=0,9	92416
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**206456**
- материалы, тенге	89339
- сметная заработная плата, тенге	54606
Налог (2 %)	4129
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**210586**
НДС (12 %)	25270
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**235856**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 18 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	64,45	2464,4	367,45	158831	23682	121521	10,12	
		м3 изоляции		1748,25	137,25	112675	8846	100	0,67	
6	99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО"Стирол")	59,76	4732		282784				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет)	2,656	5040		13386				
		м3								
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м -облицовка отборным силикатным кирпичем М 125 на растворе М100 (утепляемые стены) т.ч. п.3.1:	386,969	815,59	34,37	315608	13300	92178	1,21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	73137	4980	118	0,0629	
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенок	0,4676	8679,65	422,15	4059	197	4643	56,4	
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	3861	74	118	0,77	
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,4676	50800		23754				
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи) *т металлических изделий*	0,062	8679,65 8257,5	422,15 157,5	538 512	26 10	616 118	56,4 0,77	
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	-0,111	50600		-5617				
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,2326	50800		11816				
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,01977	64100		1267				
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс *т металлических изделий*	0,515	8679,65 8257,5	422,15 157,5	4470 4253	217 81	5114 118	56,4 0,77	
21 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм *т*	0,5039	65300		32905				
22 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,016	64100		1026				
23 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15 -АС-15 Узел В *м3*	2,1145	8151,65 722,25	283,24 106,99	17237 1527	599 226	1841 105	4,15 0,5226	
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	270	107,72 23,85	66,43 23,85	29084 6440	17936 6440	18032 140	0,148 0,1051	
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	9,46	9000		85140				
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	1,10594	5257,75 2499,75	2020,02 502,43	5815 2765	2234 556	2989 90	15,51 1,79	

32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	1,1059	101700		112470				
33 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	29,4	100,69	0,07	2960	2	1863	0,369	
			60,3	0,02	1773	1	105	0,0001	
	1.1 Монолитные ж/б балки								
42 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм *м3*	12,23	13956,04	407,3	170682	4981	32604	14,4	
			2385	153,86	29169	1882	105	0,7515	
43 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,625	60500		37813				
44 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,3325	67700		22510				
45 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,5925	62000		36735				
46 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	3,595	2115,7	367,45	7606	1321	6778	10,12	
			1748,25	137,25	6285	493	100	0,67	
47 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	3,4875	14600		50918				
48 Е8-4-5	Оборачивание перфорацией пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности*	102,665	44,96	4,12	4616	423	5134	0,234	
			40,84	1,54	4193	158	118	0,00755	
49 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,0225	184000		4140				
	1.3 Утепление стен по контуру проемов								
56 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка) *м3 древесины в конструкции*	2,64	22541,72	316,57	59510	836	11426	22,5	
			3487,5	119,25	9207	315	120	0,58	
57 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности*	131,49	44,96	4,12	5912	542	6575	0,234	

				40,84	1,54	5370	202	118	0,00755	
58	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А *м2*	144,64	71		10269				
59	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	11,09	2464,4	367,45	27330	4075	20910	10,12	1
				1748,25	137,25	19388	1522	100	0,67	
60	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	10,7573	14600		157057				
61	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности*	273,3	44,96	4,12	12288	1126	13668	0,234	
				40,84	1,54	11162	421	118	0,00755	
62	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,0602	184000		11077				
63	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6) *т стальных элементов*	0,434	175710,1	1826,1	76258	793	5341	42,7	
				8100	690,75	3515	300	140	3,37	

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

66	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,237	64100		15192			
67	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг крепление перегородок к стенам и перекрытиям *т стальных элементов*	0,3311	175710,1	1826,1	58178	605	4075	42,7	
				8100	690,75	2682	229	140	3,37	

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

73	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт сборных конструкций*	66	939,67	200,77	62018	13251	34226	1,74	
				299,25	71,15	19751	4696	140	0,3052	
74	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200 *шт сборных конструкций*	65	1521,75	373,54	98914	24280	54676	2,66	

				465,75	135,07	30274	8780	140	0,6052
75	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см *м2*	157	2000		314000			
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см *м2*	667,73	2000		1335460			
77	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	575,46	349		200836			
78	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	6,48	133		862			
79	99-4-5(пл)	Добавка на сталь С-255 (Книга 2 стр.8) *тн*	0,03948	3385		134			
80	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС *т стальных элементов*	0,22749	175710,1 8100	1826,1 690,75	39972 1843	415 157	2800 140	42,7 3,37
81	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,22749	18000		4095			
82	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15 *м3*	2,1394	9977,75 1332	269,2 101,7	21346 2850	576 218	3221 105	8,21 0,4966
83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0557	65900		3671			
84	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,01975	62000		1225			
85	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,144	60500		8712			
86	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,003	47400		142			
87	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16мм *т*	0,0155	61200		949			

88 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм *т*	0,08225	58700		4828				
89 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	3,76	2464,4 1748,25	367,45 137,25	9266 6573	1382 516	7089 100	10,12 0,67	
90 99-4-14(пл)	Пенопласт полистирольный ПСБ-С-35 *м3*	3,648	4732		17262				
91 Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	187,59	301,3 258,75	2,07 0,79	56521 48539	388 148	59885 123	1,38 0,0038	2
92 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	64	422,62 222,55	200,07 75,58	27048 14243	12804 4837	19080 100	1,2759 0,3691	

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

176 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4этажи) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	110,25	584,69 194,85	18,89 7,07	64462 21482	2083 779	26268 118	1,24 0,0345	
180 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,665	60500		40233				
181 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,034	41200		1401				
182 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича *м2 стен (без вычета проемов)*	106,68	38,93 38,93	– –	4153 4153	– –	4901 118	0,219 –	
183 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	10,5	258,16 58,05	4,19 1,58	2711 610	44 17	740 118	0,382 0,0076	
184 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	1,07	5257,75	2020,02	5626	2161	2892	15,51	

			2499,75	502,43	2675	538	90	1,79
185 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	1,07	101700		108819			
186 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже *т*	1,07	2426,4 1230,75	545,76 –	2596 1317	584 –	1185 90	5,25 –
187 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	44,6	21,8 5,81	0,05 0,02	972 259	2 1	234 90	0,0295 0,0001
188 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	89,25	20,35 4,16	0,02 –	1816 371	2 –	334 90	0,0213 –
189 Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5 *м3*	0,11	7256,77 195,75	66,01 24,93	798 22	7 3	26 105	1,35 0,1218
190 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД-2 *т*	0,0365	93997,62 33075	304,24 114,75	3431 1207	11 4	1272 105	198 0,56
191 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1 *т стальных элементов*	0,1267	13010,1 8100	1826,1 690,75	1648 1026	231 88	1560 140	42,7 3,37
192 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,1267	154200		19537			

Раздел 6 Лестница (2 шт)

205 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	4	939,67 299,25	200,77 71,15	3759 1197	803 285	2075 140	1,74 0,3052
206 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	12	1521,75 465,75	373,54 135,07	18261 5589	4482 1621	10094 140	2,66 0,6052
207 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см *м2*	9,2	2000		18400			

208	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см.	121,49	2000		242980		
		м2						
		Раздел 9 Окна и балконные двери						
300	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	15,91	472,81	19	7522	302	4274	1,303
		м2 проемов		217,73	6,18	3464	98	120	0,0302
301	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	15,91	9000		143190			
		м2							
302	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	36,7	427,5	19,32	15689	709	8466	1,1121
		м2 проемов		185,83	6,39	6820	235	120	0,0312
303	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	41	346,04	18,87	14188	774	7027	0,8165
		м2 проемов		136,44	6,39	5594	262	120	0,0312
304	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	77	9000		693000			
		м2							
305	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	96	348,94	18,88	33498	1812	20458	1,0234
		м2 проемов		171,01	6,57	16417	631	120	0,0321
306	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	96	9000		864000			
		м2							

309	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	51	447,28	20,21	22811	1031	13589	1,2876	
		м2 проемов		215,16	6,88	10973	351	120	0,0336	
310	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	51	10900		555900				
		м2								
		Раздел 13 Наружная отделка								
		13.0 Подраздел без наименования								
364	E15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси.	86	443,3	4,62	38124	397	23307	1,52	
		м2 облицовки		254,97	3,14	21927	270	105	0,0162	
365	99-4-7(пл)	Плитка фасадная "под естественный камень" прайс - лист ТОО "Деколит", цена 1300 тенге)	86	481		41366				
		м2								

	Всего прямые затраты	**7043776**	**141426**
		527090	**51271**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	6375261	
	Накладные расходы, тенге	664987	
	- заработная плата, тенге	99748	
	- трудоемкость, чел-ч	332	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	462526	
	Всего	**8171289**	
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	89884	
	- сметная заработная плата, тенге	12674	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	72	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	154484	
	- сметная заработная плата, тенге	71063	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	433	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	82612	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33045	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8531314**	
	понижающий коэфицент к=0,9	**7678183**	
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**17153060**	

- материалы, тенге	12818100
- сметная заработная плата, тенге	1764308
Налог (2 %)	343061
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17496121**
НДС (12 %)	2099535
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19595656**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

в отпуске А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 19. 17.04.2014г.

приемки выполненных работ за апрель 2014

Локальная смета 2-1-2 (А)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 добавить								
1	Е9-25-1	Монтаж металлической балки т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,8512	5257,75	2020,02	4475	1719	2300	15,51	
		т конструкций		2499,75	502,43	2128	428	90	1,79	
2	2-1-121	Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,8512	102100		86908				
		т								
4	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр8, табл3)- 27	0,8512	1860		1583				
		тн								
5	Е7-21-7	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (ЛМ 28-12)	4	1262,52	684,84	5050	2739	3807	2,92	
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	1935	784	140	0,7907	
6	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	15,648	3520		55081				
		м2								

7	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,0668	59200		3955			
8	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-6 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,0208	87100		1812			
9	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,01	65100		651			
10	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М 125 на р-ре М100 (1-4этажа) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	173	5886,89 699,75	335,84 126	1018432 121057	58100 21798	168569 118	4,54 0,61
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи арматура СПА) *т металлических изделий*	0,032	8679,65 8257,5	422,15 157,5	278 264	14 5	317 118	56,4 0,77
15	99-1-1	Арматура СПА *шт*	413	7,08		2924			
16	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	241	5845,71 670,5	337,41 126	1408816 161591	81316 30366	226509 118	4,38 0,62
20	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1: *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	566	735,73 225	34,73 13,01	416423 127350	19657 7364	158963 118	1,43 0,0635
21	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,0739	64100		4737			
22	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (лестницы) *шт сборных конструкций*	4	951,48	200,77	3806	803	2075	1,74

				299,25	71,15	1197	285	140	0,3052
23	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5см (лестницы) *м2*	17,01	2000		34020			
24	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	17,01	349		5936			
25	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (9 ПБ 13-37) *шт сборных конструкций*	20	108,41 / 23,85	66,43 / 23,85	2168 / 477	1329 / 477	1336 / 140	0,148 / 0,1051
26	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,58	28200		16356			

Всего прямые затраты	**3073411** / **165677**
	415999 / **61507**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2491737
Накладные расходы, тенге	563876
- заработная плата, тенге	84581
- трудоемкость, чел-ч	282
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	218237
Всего	**3855524**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	42411
- сметная заработная плата, тенге	5980
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	72891
- сметная заработная плата, тенге	33530
- нормативная трудоемкость, чел-ч	204
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38979
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15592
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4025397**
понижающий коэфицент к=0,9	**3622857**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**8093463**
- материалы, тенге	1133729

- сметная заработная плата, тенге	8757176
Налог (2 %)	161869
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8255332**
НДС (12 %)	990640
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9245972**

Заказчик:

И.О.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.