разное. есть

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 39 от 18.07.2014г.
приемки выполненных работ за июль 2014г
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	61,4	2464,4	367,45	151314	22561	115770	10,12	
		м3 изоляции		1748,25	137,25	107343	8427	100	0,67	
6	99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО"Стирол")	55,3	4732		261680				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет)	2,94	5040		14818				
		м3								
9	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (утепляемые стены) т.ч. п.3.1:	446,35	755,53	34,37	337231	15341	106324	1,21	
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	84360	5745	118	0,0629	

11	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (утепляемые стены) т.ч. п.3.1:	646	696,63	34,37	450023	22203	153881	1,21
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	122094	8314	118	0,0629
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и простенок	1,32	8679,65	422,15	11457	557	13107	56,4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	10900	208	118	0,77
13	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,32	50800		67056			
		т							
14	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,28	8679,65	422,15	2430	118	2780	56,4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2312	44	118	0,77
16	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,026	50800		1321			
		т							
17	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0273	64100		1750			
		т							
18	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,279	40200		11216			
		т							
20	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,77246	8679,65	422,15	6705	326	7671	56,4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	6379	122	118	0,77
21	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,75668	65300		49411			
		т							
22	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01672	64100		1072			
		т							
23	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15 -АС-15 Узел В	4,1115	8151,65	283,24	33516	1165	3581	4,15
		м3		722,25	106,99	2970	440	105	0,5226

28	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	413	107,72	66,43	44488	27436	27580	0,148
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	9850	9850	140	0,1051
30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	14,47	9000		130230			
		м3							
31	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,6	5257,75	2020,02	8412	3232	4324	15,51
		т конструкций		2499,75	502,43	4000	804	90	1,79
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,6	101700		162720			
		т							
33	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	11,578	100,69	0,07	1166	1	733	0,369
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	698	–	105	0,0001
	1.1 Монолитные ж/б балки								
42	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	12,23	13956,04	407,3	170682	4981	32604	14,4
		м3		2385	153,86	29169	1882	105	0,7515
43	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,62	60500		37510			
		т							
44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,3325	67700		22510			
		т							
45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,5925	62000		36735			
		т							
46	Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	3,595	2115,7	367,45	7606	1321	6778	10,12
		м3 изоляции		1748,25	137,25	6285	493	100	0,67
47	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,4875	14600		50918			
		м3							
48	Е8-4-5	Оборачивание перфорацией пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	102,665	44,96	4,12	4616	423	5134	0,234

	м2 поверхности								
			40,84	1,54	4193	158	118	0,00755	
49 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0225	184000		4140				
	т								
	1.3 Утепление стен по контуру проемов								
56 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	2,64	22541,72	316,57	59510	836	11426	22,5	
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	9207	315	120	0,58	
57 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	131,49	44,96	4,12	5912	542	6575	0,234	
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	5370	202	118	0,00755	
58 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	144,64	71		10269				
	м2								
59 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	11,09	2464,4	367,45	27330	4075	20910	10,12	
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	19388	1522	100	0,67	
60 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	10,7579	14600		157065				
	м3								
61 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	273,3	44,96	4,12	12288	1126	13668	0,234	
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	11162	421	118	0,00755	
62 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0602	184000		11077				
	т								
63 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,434	175710,1	1826,1	76258	793	5341	42,7	
	т стальных элементов								
			8100	690,75	3515	300	140	3,37	
	<u>Раздел 2 Перегородки</u>								
	2.0 Подраздел без наименования								
66 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,237	64100		15192				
	т								

67	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,3127	175710,1	1826,1	54945	571	3849	42,7
		т стальных элементов		8100	690,75	2533	216	140	3,37
71	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,532	21381,47	316,57	11375	168	2302	22,5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1855	63	120	0,58
72	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,01824	154700		2822			
		т							
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие								
73	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	88	939,67	200,77	82691	17668	45633	1,74
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	26334	6261	140	0,3052
74	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	88	1521,75	373,54	133914	32872	74021	2,66
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	40986	11886	140	0,6052
75	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	157	2000		314000			
		м2							
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	667,73	2000		1335460			
		м2							
77	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	575,46	349		200836			
		м2							
78	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,48	133		862			
		м3							
79	99-4-5(пл)	Добавка на сталь С-255 (Книга 2 стр.8)	0,0348	3385		118			
		тн							
82	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15	1,7162	9977,75	269,2	17124	462	2584	8,21
		м3		1332	101,7	2286	175	105	0,4966

83	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,05107	65900		3366			
84	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,01658	62000		1028			
85	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,11526	60500		6973			
87	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16мм *т*	0,0124	61200		759			
88	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм *т*	0,0661	58700		3880			
89	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции*	2,022	2464,4 1748,25	367,45 137,25	4983 3535	743 278	3813 100	10,12 0,67
90	99-4-14(пл)	Пенопласт полистирольный ПСБ-С-35 *м3*	3,0198	4732		14290			
91	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки *м2 изолируемой поверхности*	75,03	301,3 258,75	2,07 0,79	22607 19414	155 59	23952 123	1,38 0,0038
92	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	45	422,62 222,55	200,07 75,58	19018 10015	9003 3401	13416 100	1,2759 0,3691
93	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона *м3*	0,07	9649,24 4083,75	5565,49 2101,5	675 286	390 147	433 100	23,8 10,27

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

178	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	41,53	542,57 194,85	18,89 7,07	22533 8092	785 294	9895 118	1,24 0,0345

179	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75	41,53	501,26	18,89	20817	785	9895	1,24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	8092	294	118	0,0345
180	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,442	60500		26741			
		т							
181	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,022	41200		906			
		т							
182	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	84	38,93	–	3270	–	3859	0,219
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3270	–	118	–
183	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	9,5	258,16	4,19	2453	40	668	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	551	15	118	0,0076
184	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	1,07	5257,75	2020,02	5626	2161	2892	15,51
		т конструкций		2499,75	502,43	2675	538	90	1,79
185	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,07	101700		108819			
		т							
186	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,07	2426,4	545,76	2596	584	1185	5,25
		т		1230,75	–	1317	–	90	–
187	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,6	21,8	0,05	972	2	234	0,0295
		м2		5,81	0,02	259	1	90	0,0001
188	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	89,25	20,35	0,02	1816	2	334	0,0213
		м2		4,16	–	371	–	90	–
189	Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,136	7256,77	66,01	987	9	32	1,35
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,1218

190 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД-2 *т*	0,0365	93997,62	304,24	3431	11	1272	198	
			33075	114,75	1207	4	105	0,56	
191 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1 *т стальных элементов*	0,1267	13010,1	1826,1	1648	231	1560	42,7	
			8100	690,75	1026	88	140	3,37	
192 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,1267	154200		19537				
193 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП *т конструкций*	0,24382	17312,36	2191,28	4221	534	2777	73,6	
			12555	101,25	3061	25	90	0,49	
194 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,0224	154200		3454				
195 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,22072	154400		34079				
196 Е7-76-1	Устройство ограждений из ЦСП в 1 слой. ktрр1=0,5; ktрм1=0,5; kзпр1=0,5; kэкс1=0,5; kзпм1=0,5; kмат1=0,5; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	20	734,69	5,64	14694	113	4155	0,82	
			146,25	2,13	2925	43	140	0,0104	
197 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением -МПЛ *т конструкций*	1,1	13699,06	5475,86	15069	6023	6527	28,9	
			5040	1552,87	5544	1708	90	5,46	
198 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	1,1	133700		147070				
199 Е9-53-1	Монтаж конструкций люков,МКЛ *т конструкций*	0,4	14803,84	1133,15	5922	453	4784	82,1	
			12892,5	398,25	5157	159	90	1,95	
200 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т -НКЛ, люки *т*	0,4	154200		61680				

201 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,5	21,8	0,05	33	–	8	0,0295	
	м2		5,81	0,02	9	–	90	0,0001	
202 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,5	20,35	0,02	31	–	5	0,0213	
	м2		4,16	–	6	–	90	–	
203 Е16-7-6	Прокладка стальной трубы для сброса воды ф 50мм	8	93,07	10,34	745	83	828	0,433	
	м трубопровода		76,95	3,87	616	31	128	0,0189	
204 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	8	321		2568				
	м								
Раздел 6 Лестница (2 шт)									
205 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	2	939,67	200,77	1879	402	1037	1,74	
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	
206 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	6	1521,75	373,54	9131	2241	5047	2,66	
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	2795	810	140	0,6052	
207 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	3	2000		6000				
	м2								
208 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см.	40,417	2000		80834				
	м2								
209 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	8,52	41		349				
	м2								
210 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	37,44	349		13067				
	м2								
219 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	96,2	498,46	7,69	47952	740	32512	1,34	1
	м ограждений		238,5	2,9	22944	279	140	0,0142	

220 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,73	133700		97601				
	т								
223 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,4	9977,75	269,2	33924	915	5119	8,21	2
	м3		1332	101,7	4529	346	105	0,4966	
240 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Вр	0,2395	8679,65	422,15	2079	101	2379	56,4	1
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1978	38	118	0,77	
241 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2395	41200		9867				
	т								
242 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	159,14	1010,26	4,92	160773	783	36481	1,28	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	34446	298	105	0,0091	
243 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом в монолитных участках	2,68	4398,02	245,72	11787	659	1514	2,71	
	м3 утеплителя		382,5	92,25	1025	247	119	0,45	

Раздел 7 Полы

7.2 Деталь 61

251 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1706,9	230,99	9,95	394277	16984	117445	0,356	6
	м2 стяжки		52,2	3,74	89100	6384	123	0,0182	
252 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм	6827,6	36,87	0,67	251734	4574	7390	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	4301	1707	123	0,0012	

7.3 Деталь 138

260 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М 200	48,04	1443,14	11,72	69328	563	10405	1,06	
	м2 покрытия		171,68	4,39	8248	211	123	0,0214	

261 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200	50,442	258,14	0,32	13021	16	2590	0,236	
	м плинтусов		41,63	0,11	2100	6	123	0,0006	
7.4 Деталь 62									
262 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	230	1443,14	11,72	331922	2696	49810	1,06	2
	м2 покрытия		171,68	4,39	39486	1010	123	0,0214	
263 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200	237	258,14	0,32	61179	76	12167	0,236	
	м плинтусов		41,63	0,11	9866	26	123	0,0006	
7.5 Деталь 733									
264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	338	230,99	9,95	78075	3363	23257	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	17644	1264	123	0,0182	
265 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1752	36,87	0,67	64596	1174	1897	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	1104	438	123	0,0012	
266 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	338	299,81	14,76	101336	4989	24101	0,361	1
	м2 покрытия		52,43	5,54	17721	1873	123	0,027	
267 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-876	36,68	0,67	-32132	-587	-2090	0,0104	
	м2 покрытия		1,69	0,25	-1480	-219	123	0,0012	
268 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	317,9	29,88	0,22	9499	70	7269	0,104	
	м плинтусов		18,5	0,09	5881	29	123	0,0004	
7.6 Деталь 62*									
270 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	12	103,08	0,99	1237	12	171	0,0694	
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	139	5	119	0,0018	
271 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	12	1443,14	11,72	17318	141	2599	1,06	
	м2 покрытия								

			171,68	4,39	2060	53	123	0,0214	
272 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200	12,6	258,14	0,32	3253	4	647	0,236	
	м плинтусов								
			41,63	0,11	525	1	123	0,0006	
7.7 Пол лоджии									
273 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	176	230,99	9,95	40654	1751	12109	0,356	
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	9187	658	123	0,0182	
274 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	176	340,45	18,42	59919	3242	20102	0,416	
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	15127	1216	123	0,0337	
275 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол	176	232,19	9,05	40865	1593	11744	0,251	
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	8950	598	123	0,0165	
276 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	176	230,99	9,95	40654	1751	12109	0,356	
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	9187	658	123	0,0182	
277 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100	352,2	36,87	0,67	12986	236	381	0,0044	
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	222	88	123	0,0012	
Раздел 8 Двери									
8.0 Подраздел без наименования									
282 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	211,52	634,99	31,85	134313	6737	51486	1,15	2
	м2 проемов								
			190,8	12,04	40358	2547	120	0,0587	
283 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	61,65	4250		262013				
	м2								
284 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	40,29	3780		152296				
	м2								

285 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	89,62	4010		359376				
286 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	16,79	3900		65481				
Раздел 9 Окна и балконные двери									
300 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	10,6	472,81 217,73	19 6,18	5012 2308	201 66	2849 120	1,303 0,0302	1
301 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные *м2*	10,6	9000		95400				
302 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	24,48	427,5 185,83	19,32 6,39	10465 4549	473 156	5646 120	1,1121 0,0312	2
303 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	27,36	346,04 136,44	18,87 6,39	9468 3733	516 175	4690 120	0,8165 0,0312	2
304 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	51,84	9000		466560				
305 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	64,38	348,94 171,01	18,88 6,57	22465 11010	1215 423	13720 120	1,0234 0,0321	

306 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	64,38	9000		579420				
307 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	116,2	234,19 94,05	5,58 2,12	27213 10929	648 246	13410 120	0,586 0,0103	6
308 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм *м*	82,5	1440		118800				
309 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	34,3	447,28 215,16	20,21 6,88	15342 7380	693 236	9139 120	1,2876 0,0336	
310 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	34,3	10900		373870				
311 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2 остекление лоджий *м2 проемов*	6,59	378,27 156,07	18,53 6,18	2493 1029	122 41	1284 120	0,934 0,0302	
312 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	1,55	387,83 152,26	18,74 6,18	601 236	29 10	295 120	0,9112 0,0302	
313 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	3,39	5240		17764				
314 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	1,55	8050		12478				

336 1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; *м2*	-20,03	2800		-56084					
	Раздел 11 Мусоропровод (2 шт)									
337 Е8-28-1	Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданиях *мусоропровод*	1	53784,52 / 9832,5	11211,12 / 3157,65	53785 / 9833	11211 / 3158	15329 / 118	61,3 / 12,56	61 / 13	
338 Е8-30-1	Добавлять или исключать на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м *м ствола*	0,49	1468,04 / 180	388,4 / 107,82	719 / 88	190 / 53	166 / 118	1,17 / 0,43		
339 2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой *комплект*	1	18800		18800					
340 2-1-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода *кг*	262,72	114		29950					
341 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-2415 Книга 2, стр 8 таб 3) *тн*	0,262	1860		487					
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
345 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	3200	171,8 / 102,11	3,94 / 1,49	549760 / 326752	12608 / 4768	348096 / 105	0,5535 / 0,00729	17	
346 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	12	200,36 / 24,53	1,65 / 0,63	2404 / 294	20 / 8	317 / 105	0,154 / 0,003		
349 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	6100	239,77 / 117	3,39 / 0,72	1462597 / 713700	20679 / 4392	753997 / 105	0,65 / 0,0505	3	

350	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	6253	105,41	3,43	659129	21448	492686	0,4552	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	461034	8191	105	0,0063	
351	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	52	1863,3	4,62	96892	240	14092	1,52	
		м2 облицовки		254,97	3,14	13258	163	105	0,0162	
	12.1 Отделка откосов									
357	Е26-32-1	Утепление откосов	5,073	2464,4	367,45	12502	1864	9565	10,12	
		м3 изоляции		1748,25	137,25	8869	696	100	0,67	
358	99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО "Стирол")	4,9	4732		23187				
		м3								
359	Е13-42-3	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом толщиной 3 мм на клее ПЭД-Б	253,5	1260,67	1,69	319580	428	95625	2,16	
		м2		418,5	0,63	106090	160	90	0,0031	
360	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ОК-5 и дверей	120,7	625,93	6,33	75550	764	39939	1,79	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	37749	288	105	0,0117	
361	Е15-64-5	Шпатлевка оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	80,7	197,54	6,12	15941	494	12177	0,8056	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	11410	187	105	0,01132	
		Всего прямые затраты				**13232071**	**309954**			**15**
						2668937	**109066**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10253181				
		Накладные расходы, тенге				3041800				
		- заработная плата, тенге				456270				
		- трудоемкость, чел-ч				1521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				976432				

Всего	**17250303**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	189753
- сметная заработная плата, тенге	26755
- нормативная трудоемкость, чел-ч	152
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	326129
- сметная заработная плата, тенге	150019
- нормативная трудоемкость, чел-ч	913
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	174401
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	69760
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18010346**
понижающий коэфицент к=0,9	**16209311**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**36211602**
- материалы, тенге	20615046
- сметная заработная плата, тенге	7349161
Налог (2 %)	724232
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**36935834**
НДС (12 %)	4432300
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41368134**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. Соглаш. № 2 от 5.02.14г.доп согл №3 от 6.03.14г.

Справка № 11 от 28.07.2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	243 395 576										
в том числе за месяц	2 193 875	2 193 875	859 628	1 920 409					38 408	235 058	2 193 87
2-1-1:	2 193 875	2 193 875	859 628	1 920 409					38 408	235 058	2 193 87
Удержание аванса 30%	67 798 279	658 162									658 16
Удержание 5%	11 299 713	109 694									109 69
Итого к оплате:											**1 426 0**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Раисов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор №36 ОИ от 26.06.2014г

Наименование стройки: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул. Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2 с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт, ЭО4-1шт.

Акт № 41 от 28.07.2014г.

приемки выполненных работ за июль 2014г

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
7	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	1544,1	343,74	343,74	530769	530769	332282	–	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	342559	97	1,02	1575
		Всего прямые затраты				**530769**	**530769**			–
						–	**342559**			**1575**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				332282				
		- заработная плата, тенге				49842				
		- трудоемкость, чел-ч				166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51783				
		Всего				**914834**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				10063				
		- сметная заработная плата, тенге				1419				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				17296				
		- сметная заработная плата, тенге				7956				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9249
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3700
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**955142**
понижающий коэффициент к=0,9	**859628**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1920409**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	833846
Налог (2 %)	38408
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1958817**
НДС (12%)	235058
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2193875**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С. Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е. Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т. Табаев

Технический надзор ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Инженер технадзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. Соглаш. № 2 от 5.02.14г.доп согл №3 от 6.03.14г.

Справка № 12 от 20.08.2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		36О.И.	26.06.13г	467003011431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	298 340 586										
в том числе за месяц	54 945 010	54 945 010	21 529 151	48 096 122					961 922	5 886 966	54 945 01
2-1-1: 2-1-2: 2-1-2А: 2-1-2Б: 2-1-3: 2-1-3А: 2-1-4: 2-1-4А : 2-1-5.2-1-7: 2-1-11: 2-1-12:	54 945 010	54 945 010	21 529 151	48 096 122					961 922	5 886 966	54 945 01
Удержание аванса 30%	67 798 279										
Удержание 5%	14 046 963	2 747 250									2 747 25
Итого к оплате:											**52 197 76**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
Раисов Р.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

рез.есть

Акт № 42 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-12)
Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников на первые 9 этажей в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	593,78	4682,7	4682,7	2780494	2780494	808107	–	
		м2 площади застройки		–	972,11	–	577219	140	3,63	2
		Всего прямые затраты				**2780494**	**2780494**			
						–	**577219**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				808107				
		- заработная плата, тенге				121216				
		- трудоемкость, чел-ч				404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				215316				
		Всего				**3803917**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				41843				
		- сметная заработная плата, тенге				5900				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				71916				
		- сметная заработная плата, тенге				33081				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	201
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38458
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15383
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3971517**
понижающий коэфицент к=0,9	**3574365**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**7985132**
- материалы, тенге	
- сметная заработная плата, тенге	430345
Налог (2 %)	159703
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8144835**
НДС (12 %)	977380
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9122215**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

М-29
раз. сеть

Акт № 43 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-11)
Устройство подкрановых путей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	2	158238,82	19549,22	316478	39098	33904	75,7	1
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	21556	12348	100	26,89	
2	Е46-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	0,5	3638,36	580,61	1819	290	1490	17,5	
		путь		2767,5	211,5	1384	106	100	1,04	
		Всего прямые затраты				**318297**	**39388**			
						22940	**12454**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				255968				
		Накладные расходы, тенге				35394				
		- заработная плата, тенге				5309				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21221				
		Всего				**374912**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	4124
- сметная заработная плата, тенге	581
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7088
- сметная заработная плата, тенге	3260
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3790
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1516
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**391430**
понижающий коэфицент к=0,9	**352287**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**787009**
- материалы, тенге	514649
- сметная заработная плата, тенге	75188
Налог (2 %)	15740
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**802749**
НДС (12 %)	96330
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**899079**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.Т.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

разн сеть.

Акт № 44 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	82	27,7	2,1	2271	172	1573	0,1	
		м кабеля		19,7	0,5	1615	41	95	0,003	
46	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	1185	30,3	7,3	35906	8651	23417	0,11	1
		м		18,7	2,1	22160	2489	95	0,012	
47	Ц8-403-3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	793	47,2	14,8	37430	11736	23053	0,16	1
		м		26,3	4,3	20856	3410	95	0,025	
48	99-5-31(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=101 тенге	450	37		16650				
		м								
49	99-5-32(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 2х1,5 мм2 (п/л ТОО ТД " Электроцентр") цена=69 тенге	130	26		3380				
		м								

50 99-5-33(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х4 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=262 тенге *м*	140	97		13580				
51 99-5-34(пл)	Кабели силовые с медными жилами, марки ВВГп, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (п/л ТОО ТД "Электроцентр") цена=164 тенге *м*	1340	61		81740				
52 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	165	66,8 20,3	18,1 3,8	11022 3350	2987 627	3778 95	0,12 0,022	2
53 16-1-579	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,095	115200		10944				
54 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 *1000м*	0,07	125400		8778				
55 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *м*	1637	8,5 7,3	0,1 –	13915 11950	164 –	11353 95	0,05 –	
56 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	280	10,6 8,8	0,1 0,1	2968 2464	28 28	2367 95	0,06 –	
60 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	4173	5,4 3,7	0,1 –	22534 15440	417 –	14668 95	0,02 –	

63	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2 *1000м*	5,22	13300		69426			
64	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2 *1000м*	0,84	19900		16716			
69	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 *1000м*	0,03	3660		110			
70	Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм К=18,000 *м ширины по фронту*	5,64	1571	509	8860	2871	5380	5
				887	117	5003	660	95	0,684
71	99-3-23(пл)	Щиток учетно-распределительный этажный на 4 квартиры с выключателями (п/л ОАО "ДЭНВА") цена=11779 руб без НДС *комплект*	6	26104		156624			
107	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	2	509		1018			
108	99-3-21(пл)	Соединитель изолирующий СИЗ (п/л "СЭЛЛ-Энергия") цена=6 тенге *шт*	7000	2		14000			
113	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	108	108,6	48,9	11729	5281	5315	0,22
				39,6	12,2	4277	1318	95	0,071
114	Ц3-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм *м*	2047	48,7	2,6	99689	5322	56395	0,17
				28,8	0,2	58954	409	95	0,001
118	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	215,5	777		167444			
122	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	140	229,27	103	32098	14420	23124	0,748

	шт		126,27	38,9	17678	5446	100	0,19	27
123 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	10	59,11	28,22	591	282	416	0,1767	2
	отверстие		30,89	10,67	309	107	100	0,0521	
124 Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	610	116,61	55,43	71132	33812	50100	0,3621	22
	шт		61,18	20,95	37320	12780	100	0,1023	6
125 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	61	61,81	28,71	3770	1751	2681	0,1961	1
	м борозд		33,1	10,85	2019	662	100	0,053	
	Всего прямые затраты				**914325**	**87894**			**120**
					203395	**27977**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				623038				
	Накладные расходы, тенге				223620				
	- заработная плата, тенге				33543				
	- трудоемкость, чел-ч				112				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68277				
	Всего				**1206222**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				13268				
	- сметная заработная плата, тенге				1871				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				22804				
	- сметная заработная плата, тенге				10490				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				64				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12195				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4878				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1259367**				
	понижающий коэфицент к=0,9				**1133430**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**2532083**				

- материалы, тенге	1252680
- сметная заработная плата, тенге	535568
Налог (2 %)	50642
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2582725**
НДС (12 %)	309927
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2892652**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.