М-29.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

раз. е.сб

Акт № 46 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
8	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1504,9	32,55	30,98	48984	46622	15385	0,0106	
		м3 грунта		1,53	9,01	2302	13559	97	0,0308	
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
		2.1 Утепление стен подвала								
72	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	17,0191	6045,18	185,63	102884	3159	56750	18,17	
		м3 изоляции		3264,75	69,75	55563	1187	100	0,34	
73	99-4-14(пл)Т	Пенопласт ПСБ -С-35 (ТОО" Стирол")К=0,980;	16,67872	4732		78924				
		м3								

74	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	243,13	44,96	4,12	10931	1002	12158	0,234	57
		м2 поверхности		40,84	1,54	9929	374	118	0,00755	2
75	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,05349	184000		9842				
		т								
76	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	243,13	980,19	4,92	238314	1196	49761	1,15	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	46936	455	105	0,0091	
		Всего прямые затраты				**489879**	**51979**			66
						114730	**15575**			5
		В том числе стоимость: материалов, тенге				323168				
		Накладные расходы, тенге				134054				
		- заработная плата, тенге				20108				
		- трудоемкость, чел-ч				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37436				
		Всего				**661369**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				7275				
		- сметная заработная плата, тенге				1026				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				12504				
		- сметная заработная плата, тенге				5752				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6686				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2675				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**690509**				
		понижающий коэфицент к=0,9				**621458**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1388337**				
		- материалы, тенге				649762				

- сметная заработная плата, тенге	303554
Налог (2 %)	27767
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1416104**
НДС (12 %)	169932
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1586036**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

рег. есть.

Акт № 45 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-7)
Слаботочные устройства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
1	Ц10-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише / *шкаф*	6	3955 / 2032	810 / 191	23730 / 12192	4860 / 1146	14672 / 110	12 / 1,118	
2	80-3-158(пл)'	Шкаф встроенный модульный IP40 IK08 с дверью и замком (п/л " Euroelectric", цена 45050 тенге) Транспортные расходы -6% / *комплект*	6	18711		112266				
21	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм / *м*	54	147,3 / 49,5	73 / 18,3	7954 / 2673	3942 / 988	3478 / 95	0,29 / 0,107	
22	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм / *10м*	5,4	999		5395				
29	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм / *шт*	6	254,8 / 234	12,5 / –	1529 / 1404	75 / –	1544 / 110	1 / –	
30	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	6	505		3030				

		шт								
32	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	120	217,08	103	26050	12360	18358	0,6722	81
		шт		114,08	38,9	13690	4668	100	0,19	23
33	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	12	229,27	103	2751	1236	1982	0,748	9
		шт		126,27	38,9	1515	467	100	0,19	2
	Раздел 2 Радиофикация									
41	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, металлорукавах, кабель-канале , масса 1м до 1 кг	1500	27,7	2,1	41550	3150	28785	0,1	15
		м кабеля		19,7	0,5	29550	750	95	0,003	
43	16-6-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	1,5	16300		24450				
		1000м								
46	Ц8-396-5	Прокладка кабель-канала по стенам и потолкам	350	177,5	116	62125	40600	29260	0,32	11
		м		54,9	33,1	19215	11585	95	0,193	6
47	99-1-249(пл)'	Миникабель - канал 16х16 (п/л СЭЛЛ-энергия "-2013г.) цена =50 тенге	350	18		6300				
		м								
50	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	15	48,7	2,6	731	39	413	0,17	
		м		28,8	0,2	432	3	95	0,001	
51	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,5	777		1166				
		10м								
52	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	75	147,3	73	11048	5475	4832	0,29	
		м		49,5	18,3	3713	1373	95	0,107	
53	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	7,5	1420		10650				
		10м								
54	Ц8-409-7	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	200	58,8	4,3	11760	860	6118	0,19	
		м		31,7	0,5	6340	100	95	0,003	

55 8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	20	999		19980					
	10м									
56 Ц10-901-12	Коробка оконечная	135	85,5	0,2	11543	27	5658	0,23		
	шт		38	0,1	5130	14	110	–		
57 Ц10-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	135	10,5	0,1	1418	14	1500	0,06		
	шт		10,1	–	1364	–	110	–		
58 99-1-26(пл)"Д	Коробка скрытой проводки с крышкой (п/л " Дозор") цена =48	135	18		2430					
	шт									
66 Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	300	217,08	103	65124	30900	45894	0,6722	2	
	шт		114,08	38,9	34224	11670	100	0,19		
	Всего прямые затраты				**452980**	**103538**			**7**	
					131442	**32764**			**1**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге				105735					
	оборудования, тенге				112266					
	Накладные расходы, тенге				162494					
	- заработная плата, тенге				24374					
	- трудоемкость, чел-ч				81					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30192					
	Всего				**645666**					
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				5867					
	- сметная заработная плата, тенге				827					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				10084					
	- сметная заработная плата, тенге				4639					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5393					
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2157					
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**669167**					
	понижающий коэфицент к=0,9				**602250**					

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1345427**
оборудование, тенге	**225722**
- материалы, тенге	212591
- сметная заработная плата, тенге	339454
Налог (2 %)	26909
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1372336**
НДС (12 %)	164680
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1537016**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

руз. есть

м-29

Акт № 47 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1- 2 А)
Общестроительные работы . Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 добавить									
1	Е9-25-1	Монтаж металлической балки т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,4333	5257,75	2020,02	2278	875	1171	15,51	
		т конструкций		2499,75	502,43	1083	218	90	1,79	
2	2-1-121	Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,4333	102100		44240				
		т								
3	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий ,балки при монтаже	1,2845	2452,13	545,76	3150	701	1423	5,25	
		т		1230,75	–	1581	–	90	–	
4	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр8, табл3)- 27	0,4333	1860		806				
		тн								
5	Е7-21-7	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (ЛМ 28-12)	4	1262,52	684,84	5050	2739	3807	2,92	
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	1935	784	140	0,7907	
6	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	31,348	3520		110345				
		м2								

7 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,15117	59200		8949				
	т								
8 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-6 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1052	87100		9163				
	т								
9 1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0413	65100		2689				
	т								
13 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на р-ре М75 (8-10 этажи, чердак, парапет) т.ч. п.3.1:	140,6	5008,8	335,84	704237	47219	136999	4,54	63
	м3 кладки		699,75	126	98385	17716	118	0,61	8
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи арматура СПА)	0,01429	8679,65	422,15	124	6	142	56,4	
	т металлических изделий		8257,5	157,5	118	2	118	0,77	
15 99-1-1	Арматура СПА	138,81	7,08		983				
	шт								
19 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак) т.ч. п.3.1:	180,4	4967,62	337,41	896159	60869	169552	4,38	79
	м3 кладки		670,5	126	120958	22730	118	0,62	11
20 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	313,89	735,73	34,73	230938	10901	88157	1,43	44
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	70625	4084	118	0,0635	2
21 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0427	64100		2737				
	т								
22 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны (лестницы)	6	951,48	200,77	5709	1205	3112	1,74	1
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	

23	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,5см (лестницы) *м2*	25,57	2000		51140				
24	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	25,57	349		8924				
25	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (9 ПБ 13-37)	8	108,41	66,43	867	531	535	0,148	
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	191	191	140	0,1051	
26	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,232	28200		6542				
		Всего прямые затраты				**2095030**	**125046**			**191**
						296672	**46152**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1673313				
		Накладные расходы, тенге				404898				
		- заработная плата, тенге				60735				
		- трудоемкость, чел-ч				202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				149996				
		Всего				**2649924**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				29149				
		- сметная заработная плата, тенге				4110				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				50099				
		- сметная заработная плата, тенге				23046				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				140				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26791				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10716				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2766679**				
		понижающий коэфицент к=0,9				**2490011**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**5562685**				
		- материалы, тенге				3364363				
		- сметная заработная плата, тенге				848614				

Налог (2 %)	111254
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5673939**
НДС (12 %)	680873
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6354812**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

м-29
разд. есть

Акт № 48 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-2 Б)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить.								
1	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом-заполнение пустот силикатным т.ч. п.3.1: *м3 кладки*	1,2	5277,72 / 778,5	379,78 / 141,75	6333 / 934	456 / 170	1303 / 118	5,12 / 0,7	
2	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	132,8	330,85 / 272,25	32,08 / 12,13	43937 / 36155	4260 / 1611	45319 / 120	1,49 / 0,0592	
3	99-1-1	Стоимость входных квартирных дверей металлических ДУ21-9 23000/1,12/2,234 *шт*	64	8572,68		548652				
4	99-1-1	Стоимость входных квартирных дверей металлических ДУ21-10 25005/1,12/2,234 *шт*	8	9993,77		79950				
5	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	9000	41,92	1,88	377280	16920	374693	0,231	2

			38,93	0,72	350370	6480	105	0,0035	
6 99-2-3	Дисперсия водоэмульсионная покраскаК=0,630; (227,4/1,12/2,234	5670	90,89		515346				
	кг								
7 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3500	84,67	2,33	296345	8155	301754	0,49	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			81,23	0,88	284305	3080	105	0,0043	
8 99-2-3	Дисперсия водоэмульсионная покраскаК=0,630; (227,4/1,12/2,234	2205	90,9		200435				
	кг								
9 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (В15)	396,24	299,81	14,76	118797	5849	28253	0,361	
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	20775	2195	123	0,027	
	Всего прямые затраты				**2187075**	**35640**			**4**
					692539	**13536**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1458896				
	Накладные расходы, тенге				751322				
	- заработная плата, тенге				112698				
	- трудоемкость, чел-ч				376				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				176304				
	Всего				**3114701**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				34262				
	- сметная заработная плата, тенге				4831				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				58886				
	- сметная заработная плата, тенге				27088				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				165				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				31490				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12596				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3251935**				
	понижающий коэфицент к=0,9				**2926742**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**6538341**				
	- материалы, тенге				2933256				

- сметная заработная плата, тенге	1771825
Налог (2 %)	130767
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6669108**
НДС (12 %)	800293
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7469401**

Заказчик:

Зам руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Форма 2В

раз. есть

Акт № 50 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 без названия								
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	41	345,17	4,08	14152	167	2903	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	2205	63	128	0,00752	
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	765	266,17	4,08	203620	3121	54149	0,30591	2
		м трубопровода		53,77	1,53	41134	1170	128	0,00752	
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	196	268,17	4,08	52561	800	13874	0,30591	
		м трубопровода		53,77	1,53	10539	300	128	0,00752	
7	99-10-45(пл)	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	69,387	200		13877				
		кг								

9 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *кВт*	92,5	3671,43	35,77	339607	3309	14812	0,70246	
			111,7	13,4	10332	1240	128	0,06541	
10 Е18-22-5	Установка кранов воздушных-кран Маевского ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	71	62,81	–	4460	–	2107	0,1236	
			23,18	–	1646	–	128	–	
11 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	59	193,78	–	11433	–	8722	1	
			164,25	–	9691	–	90	–	
14 9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	4	888		3552				
15 9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	507		2028				
16 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	408		816				
17 9-4-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм *шт*	4	784		3136				
18 9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	495		1980				
19 9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	340		680				
20 99-1-16(пл)	Кран пробно-спускной 10б19бк1 с прямым пуском и ниппелем цапковый д.15 (п/л ТОО "Промресурс-KZ") цена=2948 тенге *шт*	20	1090		21800				

21 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром более 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	9	1442,79	8,09	12985	73	480	0,24617	
	м труб нитки регистра		38,71	3,04	348	27	128	0,01473	
22 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	80	148,39	0,07	11871	6	9074	0,646	5
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	8640	2	105	0,0001	
30 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	17	627,13	14,54	10661	247	2368	0,56959	1
	м трубопровода		103,36	5,45	1757	93	128	0,02657	
35 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	70	229,27	103	16049	7210	11562	0,748	5
	шт		126,27	38,9	8839	2723	100	0,19	
1.2 Тепловой узел №1									
48 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
	шт								
1.3 Тепловой узел №2 (2 шт)									
58 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	20	345,17	4,08	6903	82	1416	0,30591	
	м трубопровода		53,77	1,53	1075	31	128	0,00752	
59 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	424,17	4,08	848	8	142	0,30591	
	м трубопровода		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	
60 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	20	474,17	4,08	9483	82	1416	0,30591	
	м трубопровода								

			53,77	1,53	1075	31	128	0,00752	
73	E16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	10	482,28	40,42	4823	404	3560	1,5141	1
	шт		261,88	16,22	2619	162	128	0,0721	
74	9-1-92								
	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10	682		6820				
	шт								
75	9-1-62								
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	16	408		6528				
	шт								
76	9-1-63								
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10	507		5070				
	шт								
86	E16-15-3								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	6	908,06	92,83	5448	557	3809	2,678	
	шт		461,18	34,76	2767	209	128	0,1648	
87	99-1-296(пл)								
	Клапан обратный подъемный 16кч9п фланцевый д.80мм (п/л "Промресурс-KZ) цена=22220 тенге К=2,000	6	8214		49284				
	шт								
117	E18-22-5								
	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	8	28,81	–	230	–	237	0,1236	
	комплект		23,18	–	185	–	128	–	
118	99-2-88(пл)								
	Воздухоотводчик автоматический типа Wind д. 15мм (п/л "ТехноОпт") цена=670 тенге	8	248		1984				
	шт								
	Всего прямые затраты				**823505**	**16066**			6
					102960	**6054**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				704482				
	Накладные расходы, тенге				130631				
	- заработная плата, тенге				19595				
	- трудоемкость, чел-ч				65				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57248				

Всего	1011384
Временные здания и сооружения (1,1 %)	11125
- сметная заработная плата, тенге	1569
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19121
- сметная заработная плата, тенге	8796
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10225
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4090
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1055945**
понижающий коэфицент к=0,9	**950351**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2123083**
- материалы, тенге	1416432
- сметная заработная плата, тенге	296031
Налог (2 %)	42462
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2165545**
НДС (12 %)	259865
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2425410**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Форма 2В

рег. есп.

Акт № 51 от 20.08.2014г.
приемки выполненных работ за август 2014г
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод ниже отм№ 0,000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000								
19	Е17-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	
		шт		126	–	252	–	128	–	
20	11-1-102	Смесители лабораторные СмЛНс настенные	2	2160		4320				
		комплект								
		Раздел 3 Канализация ниже отм. 0,000								
98	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	2,7	623,7	14,12	1684	38	365	0,553	
		м трубопровода		100,35	5,29	271	14	128	0,0258	
99	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,702	148,39	0,07	104	–	80	0,646	
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	76	–	105	0,0001	
100	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	

		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07
101 9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	*шт*	2	5210		10420			
102 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	*шт*	4	285		1140			
103 E17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	*комплект*	2	188,08	9,2	376	18	369	0,79
				139,5	4,5	279	9	128	0,02
104 99-2-229(пл)'	Трап из пластика ТП100 д. 100 мм с прямым отводом (п/л "Santehplast") цена =1200тенге	*шт*	2	444		888			
105 11-1-60	Сифоны-ревизии двухоборотные	*шт*	2	284		568			
3.1 Прочистка в приямке (лючке) д. 100 мм (12 шт)									
108 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	*км трубопровода*	0,0018	58881,69	25695,31	106	46	94	194
				33075	6813,45	60	12	130	26,38
109 8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x2,2 мм	*м*	1,8	386		695			
110 13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	*шт*	12	39		468			
111 E20-30-1	Установка крышки люкаК=12,000;	*кг изделия*	159,8808	107,48	1,2	17184	192	1838	0,0502
				8,53	0,45	1364	72	128	0,0022
112 99-2-763(пл)'	Отвод пластиковый канализационный д. 100 м (п/л Сантехпласт") цена =337К=2,000;	*шт*	24	125		3000			
3.2 Прочистка в приямке (лючке) д. 50 мм 92шт									
113 E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	*км трубопровода*	0,0003	47611,09	17877,09	14	5	13	173
				29700	4698,68	9	1	130	18,1
114 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x2,2 мм	*м*	0,3	158		47			
115 13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	*шт*	2	39		78			

116	Е20-30-1	Установка крышки люка *кг изделия*	26,6468	107,48 8,53	1,2 0,45	2864 227	32 12	306 128	0,0502 0,0022	1 –
117	99-2-764(пл)'	Отвод пластиковый канализационный д. 50 мм (п/л "Сантехпласт") цена =90тенге *шт*	4	33		132				

Раздел 4 Водосток ниже отм. 0,000

4.0 Подраздел без наименования

118	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	21,8	1240,75 130,5	20,8 7,79	27048 2845	453 170	3859 128	0,725 0,038	1
119	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм *м трубопровода*	4	1565,57 180,23	27,87 10,44	6262 721	111 42	977 128	1,04 0,051	
120	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	5	422,48 52,2	3,96 1,49	2112 261	20 7	343 128	0,297 0,0073	
121	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	9,047	100,69 60,3	0,07 0,02	911 546	1 –	573 105	0,369 0,0001	
122	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,99	148,39 108	0,07 0,02	147 107	– –	112 105	0,646 0,0001	
123	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	623		1246				
124	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений *т конструкций*	0,0035	21562,67 16627,5	927,19 101,25	75 58	3 –	52 90	99,9 0,49	
125	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,	0,0035	154200		540				

		т							
126	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,17885	20,35	0,02	4	–	1	0,0213
		м2		4,16	–	1	–	90	–
127	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	475,88	332,26	1904	1329	1084	0,9443
		отверстие		143,62	127,55	574	510	100	0,702

Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000

149	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм -гильза	7,6	274,41	6,65	2086	51	2476	1,4
		м трубопровода		252	2,5	1915	19	128	0,0122
150	99-2-766(пл)'	Труба полиэтиленовая канализационнная ПЭ 100 SDR17 д. 40*2,4 мм (п/л Тыныс") цена =131тенге	7,1212	48		342			
		м							
151	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	6,8	239,92	9,63	1631	65	1908	1,22
		м трубопровода		215,78	3,6	1467	24	128	0,0176
152	99-2-767(пл)'	Труба полиэтиленовая канализационная д. 50*3 мм (п/л "Тыныс") цена =201тенгеК=0,946;	6,4328	74		476			
		м							
153	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм -гильза	2,3	239,92	9,63	552	22	645	1,22
		м трубопровода		215,78	3,6	496	8	128	0,0176
154	99-2-768(пл)'	Труба полиэтиленовая канлизационная д. 63*3,8 мм (п/л Тыныс") цена =320тенгеК=0,946;	2,0744	118		245			
		м							
157	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	4	364,67	4,19	1459	17	314	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	239	6	128	0,0076

158 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	21,15	471,67	4,19	9976	89	1663	0,337	7
	м трубопровода		59,85	1,58	1266	33	128	0,0076	-
159 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 32 мм	2,4	120,7	14,12	290	34	325	0,553	1
	м трубопровода		100,35	5,29	241	13	128	0,0258	-
160 8-7-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 32х1,8 мм	0,24	9260		2222				
	10м								
163 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,812	148,39	0,07	1011	–	773	0,646	4
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	736	–	105	0,0001	-

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000

185 Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм -гильзы	4,8	274,41	6,65	1317	32	1564	1,4	
	м трубопровода		252	2,5	1210	12	128	0,0122	
186 99-2-799(пл)	Труба полиэтиленовая канализационная д 40*2,4 мм (п/л Тыныс") цена =131тенге	4,4976	48		216				
	м								
187 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм-гильзы	11	239,92	9,63	2639	106	3090	1,22	1
	м трубопровода		215,78	3,6	2374	40	128	0,0176	
188 99-2-767(пл)	Труба полиэтиленовая канализационная д 50*3 мм (п/л "Тыныс") цена =201 тенге	10,406	74		770				
	м								
189 Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	9	239,92	9,63	2159	87	2527	1,22	1
	м трубопровода								