| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 215,78 | 3,6 | 1942 | 32 | 128 | 0,0176 | |
| 190 99-2-768(пл) | Труба полиэтиленовая канализационная д 63*3,8 мм ("п/л Тыныс") цена=320 тенге<br>*м* | 8,19 | 118 | | 966 | | | | |
| **Раздел 7 Канализация выше отм 0,00** | | | | | | | | | |
| 191 Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм<br>*м трубопровода* | 71 | 620,54 | 0,64 | 44058 | 45 | 9674 | 0,584 | 4 |
| | | | 106,2 | 0,25 | 7540 | 18 | 128 | 0,0012 | |
| 192 Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм<br>*м трубопровода* | 111 | 748,88 | 1,43 | 83126 | 159 | 14623 | 0,56 | 6 |
| | | | 102,38 | 0,54 | 11364 | 60 | 128 | 0,0026 | |
| 193 99-1-847(пл) | Ревизия пластмассовая канализационная д.50 мм (п/л "Сантехпласт" ) цена =409тенге<br>*шт* | 2 | 151 | | 302 | | | | |
| 194 99-2-7(пл) | Ревизия пластмассовая канализационная Р -100 мм ( п/л Santehplast" ) цена=818 тенге<br>*шт* | 12 | 302 | | 3624 | | | | |
| 195 Е26-9-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 50 мм<br>*м трубопровода* | 125,4 | 129,86 | 11,48 | 16284 | 1440 | 10243 | 0,444 | 5 |
| | | | 77,4 | 4,28 | 9706 | 537 | 100 | 0,021 | |
| 196 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50<br>*м3* | 1,07 | 6240 | | 6677 | | | | |
| 197 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)<br>*кг* | 2,7 | 200 | | 540 | | | | |
| **Раздел 8 Водосток выше отм. 0,000** | | | | | | | | | |
| 198 Е16-14-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм<br>*м трубопровода* | 23 | 277,47 | 14,49 | 6382 | 333 | 6619 | 1,25 | |
| | | | 219,38 | 5,42 | 5046 | 125 | 128 | 0,0265 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 99-2-76(пл) | Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ 100 SDR17 д. 90*5,4 (п/л Тыныс") цена =648 тенге<br>*м* | 22,72 | 240 | | 5453 | | | | |
| | **Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 215 | E17-1-2 | Установка купальных стальных ванн<br>*комплект* | 32 | 9759,07 | 93,94 | 312290 | 3006 | 15022 | 1,95 | 6 |
| | | | | 330,75 | 36 | 10584 | 1152 | 128 | 0,17 | |
| 219 | E17-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб<br>*шт* | 24 | 135,2 | 6,95 | 3245 | 167 | 3180 | 0,61 | |
| | | | | 101,25 | 2,25 | 2430 | 54 | 128 | 0,01 | |
| 220 | 11-1-45 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2<br>*шт* | 24 | 551 | | 13224 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **609133** | **7982** | | | 3 |
| | | | | | | **66716** | **3014** | | | |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 534439 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 85727 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 12859 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 43 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 41692 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **736552** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 8102 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1142 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 6 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 13925 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 6406 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 39 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 7447 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 2979 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **769005** | | | | |
| | | **понижающий коэфицент к=0,9** | | | | **692105** | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге | 1546161 |
| - материалы, тенге | 1074543 |
| - сметная заработная плата, тенге | 196132 |
| Налог (2 %) | 30923 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1577084** |
| НДС (12 %) | 189250 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1766334** |

**Заказчик:**

Зам руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

**Технический надзор**
**ТОО "Бестау-С"**

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

**Подрядчик:**

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

**Акт № 52 от 20.08.2014г.**

**приемки выполненных работ за август 2014г**

**(локальная смета 2-1-3 А )**

Отопление, вентиляция

розн. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 3 Отопление включить** | | | | | | | | | |
| 3 | 99-1-155 | Комплект кранов с термоголовками 1/2 прям -Италия цена=8493 тенге / *шт* | 69 | | 3139,3 | 216612 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **216612** | – | | | |
| | | | | | | – | – | | | |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 216612 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 12997 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **229609** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 2526 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 356 | | | | |
| | | нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 4341 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1997 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 12 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 2321 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 929 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 239726 |
| понижающий коэфицент к=0,9 | 215753 |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **481993** |
| - материалы, тенге | 435520 |
| - сметная заработная плата, тенге | 11265 |
| Налог (2 %) | 9640 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **491633** |
| НДС (12 %) | 58996 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **550629** |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

**Технический надзор**
**ТОО "Бестау-С"**

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

**Подрядчик:**

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

раз. сет

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

**Акт № 53 от 20.08.2014г.**
**приемки выполненных работ за август 2014г**
**(локальная смета 2-1-4 А )**
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 10 Водопровод ниже отм.0.000 включить** | | | | | | | | |
| 11 | 99-1-410(пл) | Кран шаровый муфтовый 11б27п1. д-20мм цена =1152 тенгец/о=1152/1,02/1,06/1,12/2,234 *шт* | 3 | 426 | | 1278 | | | | |
| 12 | 99-1-459 | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-25мм цена=1998 тенге *шт* | 4 | 738,55 | | 2954 | | | | |
| 13 | 99-1-460(пл) | Кран шаровый 11б27п1 д-32мм цена=3870 тенге *шт* | 7 | 1431 | | 10017 | | | | |
| 14 | 99-1-461(пл) | Кран шаровый муфтовый д-40мм цена=5340 тенге *шт* | 8 | 1974 | | 15792 | | | | |
| 15 | 99-1-411(пл) | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-15мм - спускник цена= 792 тенге *шт* | 19 | 293 | | 5567 | | | | |
| | | **Раздел 11 Горячее водоснабжение ниже отм.0.000** | | | | | | | | |
| 27 | 99-1-410(пл) | Кран шаровый муфтовый 11б27п1. д-20мм цена =1152 тенге ц/о=1152/1,02/1,06/1,12/2,234 *шт* | 6 | 426 | | 2556 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 99-1-459(пл) | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-25мм цена=1998 тенге<br>*шт* | 2 | 739 | | 1478 | | | |
| 29 | 99-1-460(пл) | Кран шаровый 11б27п1 д-32мм цена=3870 тенге<br>*шт* | 12 | 1431 | | 17172 | | | |
| 30 | 99-1-461(пл) | Кран шаровый муфтовый д-40мм цена=5340 тенге<br>*шт* | 10 | 1974 | | 19740 | | | |
| 31 | 99-1-411(пл) | Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д-15мм цена=792 тенге<br>*шт* | 20 | 293 | | 5860 | | | |
| | **Раздел 12 Водопровод выше отм. 0.000** | | | | | | | | |
| 36 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм<br>*м трубопровода* | 316 | 439,78 | 12,19 | 138970 | 3852 | 120159 | 1,64 |
| | | | | 292,5 | 4,57 | 92430 | 1444 | 128 | 0,0223 |
| 37 | 8-4-94 | Трубы полипропиленовые для водоснабжения, d=16/20 ммК=0,899;<br>*м* | 284,084 | 302 | | 85793 | | | |
| 38 | Е16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм<br>*м трубопровода* | 58 | 362,67 | 4,19 | 21035 | 243 | 4561 | 0,337 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 3471 | 92 | 128 | 0,0076 |
| 39 | Е16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм<br>*м трубопровода* | 50 | 471,67 | 4,19 | 23584 | 210 | 3932 | 0,337 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 2993 | 79 | 128 | 0,0076 |
| 41 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)<br>*кг* | 85,68 | 200 | | 17136 | | | |
| | **Раздел 13 Горячее водоснабжение выше отм.0.000** | | | | | | | | |
| 44 | 99-1-415Жак | Кран шаровый со сгоном вн/нар "base " д-20мм цена=2149 /1,02/1,06/2,234/1,12<br>*шт* | 56 | 794,38 | | 44485 | | | |
| 45 | 99-1-416(пл) | Кран шаровый со сгоном вн/нар "base" д-25мм цена=4027 тенге<br>*шт* | 14 | 1490 | | 20860 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 Е16-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 79 | 471,67 | 4,19 | 37262 | 331 | 6212 | 0,337 | |
| | *м трубопровода* | | 59,85 | 1,58 | 4728 | 125 | 128 | 0,0076 | |
| 47 Е16-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 60 | 596,67 | 4,19 | 35800 | 251 | 4718 | 0,337 | |
| | *м трубопровода* | | 59,85 | 1,58 | 3591 | 95 | 128 | 0,0076 | |
| 48 Е16-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 69 | 362,67 | 4,19 | 25024 | 289 | 5426 | 0,337 | |
| | *м трубопровода* | | 59,85 | 1,58 | 4130 | 109 | 128 | 0,0076 | |
| 49 Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 94 | 439,78 | 12,19 | 41339 | 1146 | 35744 | 1,64 | 1 |
| | *м трубопровода* | | 292,5 | 4,57 | 27495 | 430 | 128 | 0,0223 | |
| 50 99-1-878 | Трубы армированные полипропиленовые д20*3,4 цена=350 тенге ТОО "Жакко"К=0,899; | 84,506 | 129,4 | | 10935 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 54 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 100 | 200 | | 20000 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **604637** | **6322** | | | 7 |
| | | | | | **138838** | **2374** | | | |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 459478 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 180752 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 27113 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 90 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 47123 | | | | |
| | **Всего** | | | | **832512** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 9158 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 1291 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 7 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 15739 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 7240 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 44 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 8417 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3367 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **869193** |
| **понижающий коэфицент к=0,9** | **782274** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **1747599** |
| - материалы, тенге | 923826 |
| - сметная заработная плата, тенге | 374506 |
| Налог (2 %) | 34952 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1782551** |
| НДС (12 %) | 213906 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **1996457** |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

**Технический надзор**
**ТОО "Бестау-С"**

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

**Подрядчик:**

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

М-29.

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

рез. есть

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

**Акт № 49 от 20.08.2014г.**

**приемки выполненных работ за август 2014г**

**(локальная смета 2-1-2)**

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Стены** | | | | | | | | | |
| 5 | Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе | 41,985 | 2464,4 | 367,45 | 103468 | 15427 | 79162 | 10,12 | 4 |
| | | *м3 изоляции* | | 1748,25 | 137,25 | 73400 | 5762 | 100 | 0,67 | |
| 6 | 99-4-14(пл) | Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО"Стирол") | 40,91 | 4732 | | 193586 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 7 | 1-3-101 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет) | 1,796 | 5040 | | 9052 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 11 | Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М75 на р-ре М75 при высоте этажа до 4 м (утепляемые стены) т.ч. п.3.1: | 237,05 | 696,63 | 34,37 | 165136 | 8147 | 56467 | 1,21 | 2 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 189 | 12,87 | 44802 | 3051 | 118 | 0,0629 | |
| 12 | Е8-12-1 | Армирование кладки стен и простенок | 0,67645 | 8679,65 | 422,15 | 5871 | 286 | 6718 | 56,4 | |
| | | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 5586 | 107 | 118 | 0,77 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 4-1-89 | | | | | | | | | |
| | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм | 0,67645 | 50800 | | 34364 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 14 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи) | 0,14181 | 8679,65 | 422,15 | 1231 | 60 | 1408 | 56,4 | |
| | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | 8257,5 | 157,5 | 1171 | 22 | 118 | 0,77 | |
| 16 4-1-89 | | | | | | | | | |
| | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм | 0,38615 | 50800 | | 19616 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 17 4-1-88 | | | | | | | | | |
| | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | 0,00239 | 64100 | | 153 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 18 4-1-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование | 0,04983 | 40200 | | 2003 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 19 Е8-12-2 | Крепление сводов стальными затяжками (полоса 200*3 АС-12, сеч а-а,в-в) | 0,62038 | 128958,56 | 846,56 | 80003 | 525 | 4614 | 32,7 | |
| | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | 5985 | 317,25 | 3713 | 197 | 118 | 1,55 | |
| 28 Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 208,256 | 107,72 | 66,43 | 22433 | 13834 | 13908 | 0,148 | |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 23,85 | 23,85 | 4967 | 4967 | 140 | 0,1051 | |
| 29 Е7-44-5 | Укладка перемычек массой до 1 т | 2 | 637,5 | 292,42 | 1275 | 585 | 1123 | 1,62 | |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 297 | 103,75 | 594 | 208 | 140 | 0,4463 | |
| 30 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) | 7,327 | 9000 | | 65943 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 31 Е9-25-1 | Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; | 0,93762 | 5257,75 | 2020,02 | 4930 | 1894 | 2534 | 15,51 | |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 2499,75 | 502,43 | 2344 | 471 | 90 | 1,79 | |
| 32 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 0,93766 | 101700 | | 95360 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 34 Е9-25-1 | Монтаж металлической балки (АС-16 узел Д) т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; | 1,976 | 5257,75 | 2020,02 | 10389 | 3992 | 5340 | 15,51 | |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 2499,75 | 502,43 | 4940 | 993 | 90 | 1,79 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 2-1-121 | Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т<br>*т* | 1,976 | 102100 | | 201750 | | | | |
| 36 Е9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже<br>*т* | 1,976 | 2426,4 | 545,76 | 4795 | 1078 | 2189 | 5,25 | |
| | | | 1230,75 | – | 2432 | – | 90 | – | |
| 37 99-4-4(пл) | Добавка на сталь С-245<br>*тн* | 1,824 | 1860 | | 3393 | | | | |
| 38 Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка балки по сетке без устройства каркаса<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 25,08 | 980,19 | 4,92 | 24583 | 123 | 5133 | 1,15 | |
| | | | 193,05 | 1,87 | 4842 | 47 | 105 | 0,0091 | |
| 39 Е7-20-1 | Установка арматурных стыковых накладок (АС-16 узел Д)<br>*т стальных элементов* | 0,0144 | 86308,57 | 2434,57 | 1243 | 35 | 662 | 170 | |
| | | | 31950 | 920,25 | 460 | 13 | 140 | 4,49 | |
| 41 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг -М1, М2<br>*т стальных элементов* | 0,05792 | 175710,1 | 1826,1 | 10177 | 106 | 713 | 42,7 | |
| | | | 8100 | 690,75 | 469 | 40 | 140 | 3,37 | |
| **1.1 Монолитные ж/б балки** | | | | | | | | | |
| 42 Е6-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм<br>*м3* | 6,8 | 13956,04 | 407,3 | 94901 | 2770 | 18127 | 14,4 | |
| | | | 2385 | 153,86 | 16218 | 1046 | 105 | 0,7515 | |
| 43 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм<br>*т* | 0,3225 | 60500 | | 19511 | | | | |
| 44 4-1-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм<br>*т* | 0,1665 | 67700 | | 11272 | | | | |
| 45 4-1-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм<br>*т* | 0,2965 | 62000 | | 18383 | | | | |
| 46 Е26-32-1 | Заполнение балок перфорацией<br>*м3 изоляции* | 1,7975 | 2115,7 | 367,45 | 3803 | 660 | 3389 | 10,12 | |
| | | | 1748,25 | 137,25 | 3142 | 247 | 100 | 0,67 | |
| 47 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие<br>*м3* | 1,7438 | 14600 | | 25459 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е8-4-5 | Оборачивание перфорацией пленкой в 1 раз ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности* | 51,335 | 44,96 | 4,12 | 2308 | 212 | 2568 | 0,234 |
| | | | | 40,84 | 1,54 | 2097 | 79 | 118 | 0,00755 |
| 49 | 1-1-508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т* | 0,01125 | 184000 | | 2070 | | | |
| | **1.3 Утепление стен по контуру проемов** | | | | | | | | |
| 56 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из досок (рамка) *м3 древесины в конструкции* | 1,387 | 22541,72 | 316,57 | 31265 | 439 | 6002 | 22,5 |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 4837 | 165 | 120 | 0,58 |
| 57 | Е8-4-5 | Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности* | 65,804 | 44,96 | 4,12 | 2959 | 271 | 3290 | 0,234 |
| | | | | 40,84 | 1,54 | 2687 | 101 | 118 | 0,00755 |
| 58 | 1-1-733 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А *м2* | 72,3245 | 71 | | 5135 | | | |
| 59 | Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции* | 5,5462 | 2464,4 | 367,45 | 13668 | 2038 | 10457 | 10,12 |
| | | | | 1748,25 | 137,25 | 9696 | 761 | 100 | 0,67 |
| 60 | 1-3-181 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3* | 5,3838 | 14600 | | 78603 | | | |
| 61 | Е8-4-5 | Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2 поверхности* | 136,6615 | 44,96 | 4,12 | 6144 | 563 | 6833 | 0,234 |
| | | | | 40,84 | 1,54 | 5581 | 210 | 118 | 0,00755 |
| 62 | 1-1-508 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т* | 0,03033 | 184000 | | 5581 | | | |
| 63 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6) *т стальных элементов* | 0,21818 | 175710,1 | 1826,1 | 38336 | 398 | 2685 | 42,7 |
| | | | | 8100 | 690,75 | 1767 | 151 | 140 | 3,37 |
| 64 | Е15-70-1 | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 631 | 980,19 | 4,92 | 618500 | 3105 | 129145 | 1,15 |
| | | | | 193,05 | 1,87 | 121815 | 1180 | 105 | 0,0091 |

## Раздел 2 Перегородки

### 2.0 Подраздел без наименования

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т* | 0,1184 | 64100 | | 7589 | | | | |
| 67 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг крепление перегородок к стенам и перекрытиям *т стальных элементов* | 0,2214 | 175710,1 | 1826,1 | 38902 | 404 | 2724 | 42,7 | |
| | | | | 8100 | 690,75 | 1793 | 153 | 140 | 3,37 | |

## Раздел 3 Перекрытие и покрытие

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт сборных конструкций* | 48 | 939,67 | 200,77 | 45104 | 9637 | 24891 | 1,74 | |
| | | | | 299,25 | 71,15 | 14364 | 3415 | 140 | 0,3052 | |
| 74 | Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200 *шт сборных конструкций* | 31 | 1521,75 | 373,54 | 47174 | 11580 | 26075 | 2,66 | |
| | | | | 465,75 | 135,07 | 14438 | 4187 | 140 | 0,6052 | |
| 75 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см *м2* | 80 | 2000 | | 160000 | | | | |
| 76 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см *м2* | 651 | 2000 | | 1302000 | | | | |
| 77 | 30-17-264 | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2* | 307 | 349 | | 107143 | | | | |
| 78 | 30-1-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3* | 10,8 | 133 | | 1436 | | | | |
| 79 | 99-4-5(пл) | Добавка на сталь С-255 (Книга 2 стр.8) *тн* | 0,07028 | 3385 | | 238 | | | | |
| 89 | Е26-32-1 | Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе *м3 изоляции* | 0,99 | 2464,4 | 367,45 | 2440 | 364 | 1867 | 10,12 | |
| | | | | 1748,25 | 137,25 | 1731 | 136 | 100 | 0,67 | |
| 90 | 99-4-14(пл) | Пенопласт полистирольный ПСБ-С-35 | 0,4 | 4732 | | 1893 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | | | | | | |
| 91 | E11-5-1 | Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки | 75,06 | 301,3 | 2,07 | 22616 | 155 | 23962 | 1,38 | 1 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 258,75 | 0,79 | 19422 | 59 | 123 | 0,0038 | |
| 92 | E46-30-6 | Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм | 20 | 422,62 | 200,07 | 8452 | 4001 | 5963 | 1,2759 | |
| | | *отверстие* | | 222,55 | 75,58 | 4451 | 1512 | 100 | 0,3691 | |

**Раздел 5 Ограждение лоджий**

**5.0 Подраздел без наименования**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | E8-7-1 | Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М75 на р-ре М75 | 41,53 | 501,26 | 18,89 | 20817 | 785 | 9895 | 1,24 | |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 194,85 | 7,07 | 8092 | 294 | 118 | 0,0345 | |
| 180 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,22464 | 60500 | | 13591 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 181 | 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,01367 | 41200 | | 563 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 182 | E8-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича | 44,027 | 38,93 | – | 1714 | – | 2023 | 0,219 | |
| | | *м2 стен (без вычета проемов)* | | 38,93 | – | 1714 | – | 118 | – | |
| 183 | E8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | 3,1 | 258,16 | 4,19 | 800 | 13 | 218 | 0,382 | |
| | | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 180 | 5 | 118 | 0,0076 | |
| 184 | E9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; | 0,2232 | 5257,75 | 2020,02 | 1174 | 451 | 603 | 15,51 | |
| | | *т конструкций* | | 2499,75 | 502,43 | 558 | 112 | 90 | 1,79 | |
| 185 | 2-1-120 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | 0,2232 | 101700 | | 22699 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 186 | E9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже | 0,2232 | 2426,4 | 545,76 | 542 | 122 | 248 | 5,25 | |
| | | *т* | | 1230,75 | – | 275 | – | 90 | – | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 9,01752 | 21,8 | 0,05 | 197 | – | 47 | 0,0295 | |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 52 | – | 90 | 0,0001 | |
| 188 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 17,88504 | 20,35 | 0,02 | 364 | – | 67 | 0,0213 | |
| | *м2* | | 4,16 | – | 74 | – | 90 | – | |
| 190 Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД-2 | 0,00809 | 93997,62 | 304,24 | 760 | 2 | 282 | 198 | |
| | *т* | | 33075 | 114,75 | 268 | 1 | 105 | 0,56 | |
| 191 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1 | 0,02577 | 13010,1 | 1826,1 | 335 | 47 | 318 | 42,7 | |
| | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 209 | 18 | 140 | 3,37 | |
| 192 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,02577 | 154200 | | 3974 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 196 Е7-76-1 | Устройство ограждений из ЦСП в 1 слой. ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; | 5 | 734,69 | 5,64 | 3673 | 28 | 1039 | 0,82 | |
| | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 146,25 | 2,13 | 731 | 11 | 140 | 0,0104 | |
| 197 Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением -МПЛ | 0,3368 | 13699,06 | 5475,86 | 4614 | 1844 | 1998 | 28,9 | |
| | *т конструкций* | | 5040 | 1552,87 | 1697 | 523 | 90 | 5,46 | |
| 198 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,3368 | 133700 | | 45030 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 199 Е9-53-1 | Монтаж конструкций люков,МКЛ | 0,12704 | 14803,84 | 1133,15 | 1881 | 144 | 1520 | 82,1 | |
| | *т конструкций* | | 12892,5 | 398,25 | 1638 | 51 | 90 | 1,95 | |
| 200 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т -НКЛ, люки | 0,12704 | 154200 | | 19590 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 201 Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 0,4117 | 21,8 | 0,05 | 9 | – | 2 | 0,0295 | |
| | *м2* | | 5,81 | 0,02 | 2 | – | 90 | 0,0001 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза<br>*м2* | 0,41117 | 20,35 | 0,02 | 8 | – | 2 | 0,0213 | |
| | | | 4,16 | – | 2 | – | 90 | – | |
| 203 Е16-7-6 | Прокладка стальной трубы для сброса воды ф 50мм<br>*м трубопровода* | 2 | 93,07 | 10,34 | 186 | 21 | 207 | 0,433 | |
| | | | 76,95 | 3,87 | 154 | 8 | 128 | 0,0189 | |
| 204 8-6-66 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм<br>*м* | 2 | 321 | | 642 | | | | |
| **Раздел 6 Лестница (2 шт)** | | | | | | | | | |
| 205 Е7-45-5 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны<br>*шт сборных конструкций* | 1 | 939,67 | 200,77 | 940 | 201 | 518 | 1,74 | |
| | | | 299,25 | 71,15 | 299 | 71 | 140 | 0,3052 | |
| 206 Е7-45-6 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны<br>*шт сборных конструкций* | 4 | 1521,75 | 373,54 | 6087 | 1494 | 3364 | 2,66 | |
| | | | 465,75 | 135,07 | 1863 | 540 | 140 | 0,6052 | |
| 207 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см<br>*м2* | 3,187 | 2000 | | 6374 | | | | |
| 208 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см.<br>*м2* | 40,586 | 2000 | | 81172 | | | | |
| 209 30-17-90 | Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2<br>*м2* | 8,53 | 41 | | 350 | | | | |
| 210 30-17-264 | Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2<br>*м2* | 37,44 | 349 | | 13067 | | | | |
| 215 Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ<br>*т стальных элементов* | 0,13632 | 175710,1 | 1826,1 | 23953 | 249 | 1677 | 42,7 | |
| | | | 8100 | 690,75 | 1104 | 94 | 140 | 3,37 | |
| 216 4-1-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия<br>*т* | 0,13632 | 18000 | | 2454 | | | | |
| 219 Е7-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | 10 | 498,46 | 7,69 | 4985 | 77 | 3380 | 1,34 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м ограждений* | | 238,5 | 2,9 | 2385 | 29 | 140 | 0,0142 | |
| 220 2-1-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,10928 | 133700 | | 14611 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 223 Е6-22-9 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 2,78 | 9977,75 | 269,2 | 27738 | 748 | 4185 | 8,21 | |
| | *м3* | | 1332 | 101,7 | 3703 | 283 | 105 | 0,4966 | |
| 242 Е15-70-2 | Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса | 30 | 1010,26 | 4,92 | 30308 | 148 | 6878 | 1,28 | |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 216,45 | 1,87 | 6494 | 56 | 105 | 0,0091 | |
| 243 Е12-14-2 | Утепление покрытий керамзитом в монолитных участках | 1 | 4398,02 | 245,72 | 4398 | 246 | 565 | 2,71 | |
| | *м3 утеплителя* | | 382,5 | 92,25 | 383 | 92 | 119 | 0,45 | |
| **Раздел 7 Полы** | | | | | | | | | |
| **7.1 Деталь 132** | | | | | | | | | |
| 249 Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 400 | 925,06 | 4,9 | 370024 | 1960 | 29692 | 0,382 | |
| | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 23400 | 740 | 123 | 0,009 | |
| 250 Е11-40-2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3 | 420 | 122,02 | 0,16 | 51248 | 67 | 8395 | 0,0899 | |
| | *м плинтусов* | | 16,18 | 0,07 | 6796 | 29 | 123 | 0,0003 | |
| **7.2 Деталь 61** | | | | | | | | | |
| 251 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 426,9 | 230,99 | 9,95 | 98610 | 4248 | 29374 | 0,356 | |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 22284 | 1597 | 123 | 0,0182 | |
| 252 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на толщ 40мм | 1706,9 | 36,87 | 0,67 | 62933 | 1144 | 1847 | 0,0044 | |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 1075 | 427 | 123 | 0,0012 | |
| 253 Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 1000 | 925,06 | 4,9 | 925060 | 4900 | 74231 | 0,382 | |
| | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 58500 | 1850 | 123 | 0,009 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 Е11-40-2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3 | 1010 | 122,02 | 0,16 | 123240 | 162 | 20188 | 0,0899 | 9 |
| | *м плинтусов* | | 16,18 | 0,07 | 16342 | 71 | 123 | 0,0003 | |
| **7.7 Пол лоджии** | | | | | | | | | |
| 273 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 | 44,24 | 230,99 | 9,95 | 10219 | 440 | 3043 | 0,356 | 1 |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 2309 | 165 | 123 | 0,0182 | |
| 274 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол | 44,24 | 340,45 | 18,42 | 15062 | 815 | 5053 | 0,416 | 1 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 3802 | 306 | 123 | 0,0337 | |
| 275 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике-гидроизол | 44,24 | 232,19 | 9,05 | 10272 | 400 | 2952 | 0,251 | 1 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 50,85 | 3,4 | 2250 | 150 | 123 | 0,0165 | |
| 276 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 | 44,24 | 230,99 | 9,95 | 10219 | 440 | 3043 | 0,356 | 1 |
| | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 2309 | 165 | 123 | 0,0182 | |
| 277 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 | 88,08 | 36,87 | 0,67 | 3248 | 59 | 95 | 0,0044 | |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 55 | 22 | 123 | 0,0012 | |
| **Раздел 9 Окна и балконные двери** | | | | | | | | | |
| 300 Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 5,33 | 472,81 | 19 | 2520 | 101 | 1433 | 1,303 | |
| | *м2 проемов* | | 217,73 | 6,18 | 1161 | 33 | 120 | 0,0302 | |
| 301 6-1-182 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные | 5,33 | 9000 | | 47970 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 302 Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 12,3 | 427,5 | 19,32 | 5258 | 238 | 2838 | 1,1121 | |
| | *м2 проемов* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 185,83 | 6,39 | 2286 | 79 | 120 | 0,0312 | |
| 303 Е10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 | 13,77 | 346,04 | 18,87 | 4765 | 260 | 2360 | 0,8165 | |
| | *м2 проемов* | | 136,44 | 6,39 | 1879 | 88 | 120 | 0,0312 | |
| 304 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 27,47 | 9000 | | 247230 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 305 Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 1,33 | 348,94 | 18,88 | 464 | 25 | 283 | 1,0234 | |
| | *м2 проемов* | | 171,01 | 6,57 | 227 | 9 | 120 | 0,0321 | |
| 306 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | 1,33 | 9000 | | 11970 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 307 Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 116,83 | 234,19 | 5,58 | 27360 | 652 | 13483 | 0,586 | |
| | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 10988 | 248 | 120 | 0,0103 | |
| 308 6-1-198 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм | 82,7 | 1440 | | 119088 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 309 Е10-93-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 | 18,13 | 447,28 | 20,21 | 8109 | 366 | 4831 | 1,2876 | |
| | *м2 проемов* | | 215,16 | 6,88 | 3901 | 125 | 120 | 0,0336 | |
| 310 6-1-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 18,13 | 10900 | | 197617 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 312 Е10-91-4 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 | 2,44 | 387,83 | 18,74 | 946 | 46 | 464 | 0,9112 | |
| | *м2 проемов* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 152,26 | 6,18 | 372 | 15 | 120 | 0,0302 | |
| 313 6-1-181 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 3,2 м2 | 5240 | | 16768 | | | | |
| 314 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 2,44 м2 | 8050 | | 19642 | | | | |
| 315 1-1-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; | -2,47 м2 | 2800 | | -6916 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **6526165** | **105632** | | | 3 |
| | | | | | **565572** | **37587** | | | |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 5854962 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 690590 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 103589 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 345 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 433005 | | | | |
| | **Всего** | | | | **7649760** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 84147 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 11865 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 67 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | | | | 144624 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 66527 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 405 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 77339 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 30936 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **7986806** | | | | |
| | **понижающий коэфицент к=0,9** | | | | **7188125** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | | | | **16058272** | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, тенге | 11771987 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1720728 |
| Налог (2 %) | 321165 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **16379437** |
| НДС (12 %) | 1965532 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **18344969** |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

**Технический надзор ТОО "Бестау-С"**

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Игнатова Л.В.

**Подрядчик:**

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Мезько В.Д.

**Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"**
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома по ул. Естая 101 в городе Павлодаре
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г. Доп. Соглаш №1 от 13.12.13г. Доп. Соглаш. № 2 от 5.02.14г.доп согл №3 от 6.03.14г.

**Справка № 13 от 16.09.2014 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 г.**

| Код подрядчика | Код субподрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Форма Наименование | Форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 36О.И. | 26.06.13г | 467003011431 | | | |

| № сметы | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | СМР в базисных ценах 2001 года | из графы 4 | | | | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | Налог на добавленную стоимость 12 % | Всего |
| | | | | из них | | прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г. | затраты | | | | |
| | | | | СМР в отчётном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 394 682 305 | | | | | | | | | | |
| в том числе за месяц | 96 341 719 | 96 341 719 | 37 749 658 | 84 332 737 | | | | | 1 686 655 | 10 322 327 | 96 341 71 |
| 2-1-1: 2-1-2: 2-1-2А: 2-1-2Б: 2-1-3: 2-1-3Б: 2-1-4: 2-1-4А : 2-1-4Б: 2-1-5А: 2-1-6: 2-1-7: 2-1-8: 2-1-9: 2-1-10: | 96 341 719 | 96 341 719 | 37 749 658 | 84 332 737 | | | | | 1 686 655 | 10 322 327 | 96 341 71 |
| Удержание аванса 30% | 67 798 279 | | | | | | | | | | |
| Удержание 5% | 18 864 049 | 4 817 086 | | | | | | | | | 4 817 08 |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | | **91 524 63** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
**Начальник Отдела строительства**

**Раисов Р.С.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ГСУ Курылыс"**

**Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

раз. сеть

**Акт № 54 от 16.09.2014г.**
**приемки выполненных работ за сентябрь 2014г**
**(локальная смета 2-1-1)**
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | |
| 106 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя тол 80мм с уплотнением трамбовкамиК=0,080; | 4,576 | 7748,76 | – | 35458 | – | 3192 | 3,66 | |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 567 | – | 2595 | – | 123 | – | |
| 107 | Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,03674 | 5239,08 | 327,33 | 192 | 12 | 78 | 11,6 | |
| | | *т* | | 1890 | 123,75 | 69 | 5 | 105 | 0,6 | |
| 108 | 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | 0,03674 | 64100 | | 2355 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 109 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 66,8 | 299,81 | 14,76 | 20027 | 986 | 4763 | 0,361 | |
| | | *м2 покрытия* | | 52,43 | 5,54 | 3502 | 370 | 123 | 0,027 | |
| 110 | Е11-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000; | -133,6 | 36,68 | 0,67 | -4900 | -90 | -319 | 0,0104 | |
| | | *м2 покрытия* | | 1,69 | 0,25 | -226 | -33 | 123 | 0,0012 | |
| 111 | Е11-39-2 | Устройство цементных плинтусовК=1,050; | 70,14 | 29,88 | 0,22 | 2096 | 15 | 1604 | 0,104 | |
| | | *м плинтусов* | | 18,5 | 0,09 | 1298 | 6 | 123 | 0,0004 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 8 Разные работы** | | | | | | | | | |
| 132 Е7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 32 | 360,25 | 172,69 | 11528 | 5526 | 6115 | 0,476 | 1 |
| | *шт сборных конструкций* | | 76,28 | 60,21 | 2441 | 1927 | 140 | 0,2371 | |
| 133 Е7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 16 | 513,1 | 243,37 | 8210 | 3894 | 4299 | 0,668 | |
| | *шт сборных конструкций* | | 106,88 | 85,08 | 1710 | 1361 | 140 | 0,3375 | |
| 134 Е7-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 22 | 780,34 | 389,08 | 17167 | 8560 | 8957 | 0,937 | |
| | *шт сборных конструкций* | | 153,9 | 136,92 | 3386 | 3012 | 140 | 0,5542 | |
| 135 Е7-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 5 | 1132,53 | 598,4 | 5663 | 2992 | 2869 | 1,18 | |
| | *шт сборных конструкций* | | 195,53 | 214,16 | 978 | 1071 | 140 | 0,911 | |
| 136 30-3-13 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3* | 7,612 | 11000 | | 83732 | | | | |
| 137 30-3-21 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3* | 16,201 | 10200 | | 165250 | | | | |
| 138 Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные участки *м3* | 23,93 | 8199,6 | 311,32 | 196216 | 7450 | 14035 | 2,82 | |
| | | | 441 | 117,61 | 10553 | 2814 | 105 | 0,5744 | |
| 139 30-1-56 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3* | 104,796 | 192 | | 20121 | | | | |
| 140 Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных ступеней -бетон кл В15 *м3* | 0,43 | 8199,6 | 311,32 | 3526 | 134 | 253 | 2,82 | |
| | | | 441 | 117,61 | 190 | 51 | 105 | 0,5744 | |
| 141 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки кл. В15 *м3* | 25,27 | 7256,77 | 66,01 | 183379 | 1668 | 5856 | 1,35 | |
| | | | 195,75 | 24,93 | 4947 | 630 | 105 | 0,1218 | |
| 142 Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок *т* | 0,38993 | 5239,08 | 327,33 | 2043 | 128 | 824 | 11,6 | |
| | | | 1890 | 123,75 | 737 | 48 | 105 | 0,6 | |
| 143 4-1-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т* | 0,38993 | 41200 | | 16065 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 113,7 | 299,81 | 14,76 | 34088 | 1678 | 8107 | 0,361 |
| | | *м2 покрытия* | | 52,43 | 5,54 | 5961 | 630 | 123 | 0,027 |
| 145 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2,25 | 230,99 | 9,95 | 520 | 22 | 154 | 0,356 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 117 | 8 | 123 | 0,0182 |
| 149 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2,25 | 230,99 | 9,95 | 520 | 22 | 154 | 0,356 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,2 | 3,74 | 117 | 8 | 123 | 0,0182 |
| 150 | Е11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 2,25 | 299,81 | 14,76 | 675 | 33 | 160 | 0,361 |
| | | *м2 покрытия* | | 52,43 | 5,54 | 118 | 12 | 123 | 0,027 |
| 151 | Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | 20 | 258,16 | 4,19 | 5163 | 84 | 1408 | 0,382 |
| | | *м2 поверхности* | | 58,05 | 1,58 | 1161 | 32 | 118 | 0,0076 |
| 152 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 66 | 245,44 | 3,82 | 16199 | 252 | 3021 | 0,212 |
| | | *м2 поверхности* | | 37,35 | 1,44 | 2465 | 95 | 118 | 0,007 |
| 156 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,00824 | 175710,1 | 1826,1 | 1448 | 15 | 102 | 42,7 |
| | | *т стальных элементов* | | 8100 | 690,75 | 67 | 6 | 140 | 3,37 |
| 157 | 4-1-133 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | 0,00824 | 18000 | | 148 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 158 | Е6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,19656 | 93997,62 | 304,24 | 18476 | 60 | 6850 | 198 |
| | | *т* | | 33075 | 114,75 | 6501 | 23 | 105 | 0,56 |
| 159 | Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,04612 | 70437,87 | 304,24 | 3249 | 14 | 474 | 58 |
| | | *т* | | 9675 | 114,75 | 446 | 5 | 105 | 0,56 |
| 160 | Е9-43-1 | Монтаж фахверка труб, Э-42 | 0,25772 | 11437,74 | 4590,56 | 2948 | 1183 | 1292 | 25,3 |
| | | *т конструкций* | | 4725 | 840,11 | 1218 | 217 | 90 | 3,01 |
| 161 | 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,24508 | 172800 | | 42350 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 162 | 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,01264 | 154200 | | 1949 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 163 | 99-4-4(пл) | Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр 8, табл 3) | 0,25772 | 1860 | | 479 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| 164 Е9-29-1 | Монтаж ограждения | 0,88814 | 13711,46 | 5475,86 | 12178 | 4863 | 5270 | 28,9 | |
| | *т конструкций* | | 5040 | 1552,87 | 4476 | 1379 | 90 | 5,46 | |
| 165 2-1-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,88814 | 172800 | | 153471 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 166 Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера | 58,77 | 108,37 | 0,07 | 6369 | 4 | 6665 | 0,646 | |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 108 | 0,02 | 6347 | 1 | 105 | 0,0001 | |
| 167 1-1-1071 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая | 0,00748 | 174276 | | 1304 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 168 Е6-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,13104 | 18837,97 | 11119,34 | 2469 | 1457 | 1618 | 42,5 | |
| | | *т* | | | | | | | |
| | | | 7560 | 4200,75 | 991 | 550 | 105 | 20,52 | |
| 169 2-1-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,13104 | 154200 | | 20206 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 170 Е16-7-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм -водосток | 5,7 | 237,17 | 27,39 | 1352 | 156 | 1345 | 1,03 | |
| | *м трубопровода* | | 174,15 | 10,26 | 993 | 58 | 128 | 0,0501 | |
| 171 8-6-52 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 125 мм | 5,7 | 1210 | | 6897 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 172 Е8-12-3 | Установка металлических решеток приямков | 0,03034 | 175075,1 | 1941,97 | 5312 | 59 | 276 | 42,3 | |
| | *т металлических изделий* | | 6975 | 726,75 | 212 | 22 | 118 | 3,55 | |
| 173 Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев антисептированная пробка | 0,018 | 22541,72 | 316,57 | 406 | 6 | 78 | 22,5 | |
| | *м3 древесины в конструкции* | | 3487,5 | 119,25 | 63 | 2 | 120 | 0,58 | |
| 174 Е8-6-1 | Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича М100 на р-ре М75- парапет | 5,7 | 5430,14 | 335,84 | 30952 | 1914 | 5554 | 4,54 | |
| | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 3989 | 718 | 118 | 0,61 | |
| 175 Е12-14-2 | Утепление покрытий керамзитомК=0,060; | 3,36 | 4398,02 | 245,72 | 14777 | 826 | 1898 | 2,71 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 утеплителя* | | 382,5 | 92,25 | 1285 | 310 | 119 | 0,45 | |
| 176 Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 56 | 184,24 | 15,94 | 10317 | 893 | 2706 | 0,243 | |
| | *м2 стяжки* | | 34,65 | 5,96 | 1940 | 334 | 119 | 0,0291 | |
| 177 Е12-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; | 840 | 7,26 | 0,14 | 6098 | 118 | 159 | 0,0009 | |
| | *м2 стяжки* | | 0,11 | 0,05 | 92 | 42 | 119 | 0,0003 | |
| 178 Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0616 | 5239,08 | 327,33 | 323 | 20 | 130 | 11,6 | |
| | *т* | | 1890 | 123,75 | 116 | 8 | 105 | 0,6 | |
| 179 4-1-88 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм | 0,0616 | 64100 | | 3949 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 180 Е12-1-5 | Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов | 56 | 42,86 | 18,33 | 2400 | 1026 | 2092 | 0,138 | |
| | *м2 кровли* | | 24,53 | 6,86 | 1374 | 384 | 119 | 0,0335 | |
| 181 1-1-1197 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХППК=1,130; | 63,28 | 181 | | 11454 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 182 1-1-1213 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПнК=1,150; | 64,4 | 219 | | 14104 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 183 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций-рядовая перемычка | 0,00341 | 8679,65 | 422,15 | 30 | 1 | 34 | 56,4 | |
| | *т металлических изделий* | | 8257,5 | 157,5 | 28 | 1 | 118 | 0,77 | |
| 184 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм | 0,00067 | 50600 | | 34 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 185 4-1-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм | 0,00274 | 53000 | | 145 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов-рядовая перемычка<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 0,47 | 512,78 | 6,33 | 241 | 3 | 155 | 1,79 | |
| | | | 312,75 | 2,39 | 147 | 1 | 105 | 0,0117 | |
| 187 Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали -слив<br>*м2 покрытия* | 1,6 | 162,37 | 1,24 | 260 | 2 | 293 | 0,972 | |
| | | | 153,23 | 0,47 | 245 | 1 | 119 | 0,0023 | |
| 188 Е12-4-2 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком<br>*м примыканий* | 65,24 | 864,96 | 4,29 | 56430 | 280 | 5556 | 0,42 | |
| | | | 69,98 | 1,6 | 4565 | 104 | 119 | 0,0078 | |
| 189 Е8-7-5 | Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М 100 на р-ре М 75 при высоте этажа до 4 м -прижимная стенка т.ч. п.3.1:<br>*м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 7,09 | 758,53 | 34,37 | 5378 | 244 | 1689 | 1,21 | |
| | | | 189 | 12,87 | 1340 | 91 | 118 | 0,0629 | |
| 190 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом<br>*м2 поверхности* | 2,13 | 289,28 | 4,19 | 616 | 9 | 150 | 0,382 | |
| | | | 58,05 | 1,58 | 124 | 3 | 118 | 0,0076 | |
| 191 Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали ДТ 272 ,ТД 262<br>*м2 покрытия* | 15,39 | 715,87 | 1,24 | 11017 | 19 | 2814 | 0,972 | |
| | | | 153,23 | 0,47 | 2358 | 7 | 119 | 0,0023 | |
| 192 Е6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м<br>*м3* | 9,02 | 11682,84 | 241,1 | 105379 | 2175 | 13010 | 8,06 | |
| | | | 1282,5 | 91,08 | 11568 | 822 | 105 | 0,4448 | |
| 193 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм<br>*т* | 0,8336 | 65900 | | 54934 | | | | |
| 194 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм-фиксатор<br>*т* | 0,02728 | 45800 | | 1249 | | | | |
| 195 Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг-3Д-3<br>*т* | 0,03084 | 10137,87 | 304,24 | 313 | 9 | 317 | 58 | |
| | | | 9675 | 114,75 | 298 | 4 | 105 | 0,56 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 2-1-256 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0,03084 | 154700 | | 4771 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 197 Е6-22-9 | | | | | | | | | |
| | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, а-а (АС 040) | 0,3 | 9977,75 | 269,2 | 2993 | 81 | 453 | 8,21 | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 1332 | 101,7 | 400 | 31 | 105 | 0,4966 | |
| 198 4-1-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,05184 | 45800 | | 2374 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 199 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,01052 | 52400 | | 551 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| **8.2 Спуски в подвал №1,2** | | | | | | | | | |
| 200 Е7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 8 | 360,25 | 172,69 | 2882 | 1382 | 1529 | 0,476 | |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 76,28 | 60,21 | 610 | 482 | 140 | 0,2371 | |
| 201 Е7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 5 | 513,1 | 243,37 | 2566 | 1217 | 1343 | 0,668 | |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 106,88 | 85,08 | 534 | 425 | 140 | 0,3375 | |
| 202 Е7-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 3 | 780,34 | 389,08 | 2341 | 1167 | 1222 | 0,937 | |
| | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 153,9 | 136,92 | 462 | 411 | 140 | 0,5542 | |
| 203 30-3-13 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 2,75 | 11000 | | 30250 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 204 30-3-21 | Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) | 1,63 | 10200 | | 16626 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 205 30-1-56 | | | | | | | | | |
| | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 4,38 | 192 | | 841 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 206 Е6-1-20 | | | | | | | | | |
| | Устройство ленточных фундаментов бетонных В-7,5 | 0,56 | 8199,6 | 311,32 | 4592 | 174 | 329 | 2,82 | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 441 | 117,61 | 247 | 66 | 105 | 0,5744 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 30-1-56 | | | | | | | | | |
| | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов | 0,56 | 192 | | 108 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 208 Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных В15 - ступени | 0,78 | 8199,6 | 311,32 | 6396 | 243 | 458 | 2,82 | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 441 | 117,61 | 344 | 92 | 105 | 0,5744 | |
| 209 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки В15 | 3,22 | 7256,77 | 66,01 | 23367 | 213 | 746 | 1,35 | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 195,75 | 24,93 | 630 | 80 | 105 | 0,1218 | |
| 210 Е6-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,07953 | 5239,08 | 327,33 | 417 | 26 | 168 | 11,6 | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | 1890 | 123,75 | 150 | 10 | 105 | 0,6 | |
| 211 4-1-90 | | | | | | | | | |
| | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм | 0,07953 | 41200 | | 3277 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 212 Е8-4-7 | | | | | | | | | |
| | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 7,04 | 245,44 | 3,82 | 1728 | 27 | 322 | 0,212 | |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 37,35 | 1,44 | 263 | 10 | 118 | 0,007 | |
| 213 Е8-4-1 | Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом | 1,52 | 258,16 | 4,19 | 392 | 6 | 106 | 0,382 | |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 58,05 | 1,58 | 88 | 2 | 118 | 0,0076 | |
| 214 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по верху бетонных камней | 12,8 | 230,99 | 9,95 | 2957 | 127 | 881 | 0,356 | |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 52,2 | 3,74 | 668 | 48 | 123 | 0,0182 | |
| 215 Е11-11-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; | 51,2 | 36,87 | 0,67 | 1888 | 34 | 55 | 0,0044 | |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 0,63 | 0,25 | 32 | 13 | 123 | 0,0012 | |
| 216 Е6-36-4 | | | | | | | | | |
| | Железнение поверхности бетонных камней и пола | 15,84 | 58,37 | 0,23 | 925 | 4 | 855 | 0,289 | |
| | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 51,3 | 0,09 | 813 | 1 | 105 | 0,0004 | |
| 217 Е22-8-3 | | | | | | | | | |
| | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,003 | 70153,47 | 10674,97 | 210 | 32 | 205 | 270 | |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 48825 | 4032 | 146 | 12 | 130 | 19,69 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 8-6-74 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 ммК=1,004; | 3,012 | 443 | | 1334 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 219 Е34-66-5 | Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой из оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм | 0,6 | 3878,39 | 283,39 | 2327 | 170 | 849 | 7,26 | |
| | *м2 экранирования* | | 1293,75 | 108 | 776 | 65 | 101 | 0,53 | |
| 220 Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты-дренаж | 4 | 1840,27 | 100,89 | 7361 | 404 | 765 | 0,85 | |
| | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 495 | 153 | 118 | 0,18 | |
| | **8.3 Приямки и подпольные каналы** | | | | | | | | |
| 233 Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5 | 17,955 | 8199,6 | 311,32 | 147224 | 5590 | 10532 | 2,82 | |
| | *м3* | | 441 | 117,61 | 7918 | 2112 | 105 | 0,5744 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **1707402** | **59619** |
| | **107478** | **21153** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 1540297 | |
| Накладные расходы, тенге | 146875 | |
| - заработная плата, тенге | 22031 | |
| - трудоемкость, чел-ч | 73 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 111257 | |
| **Всего** | **1965534** | |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | 21621 | |
| - сметная заработная плата, тенге | 3049 | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 17 | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %) | 37160 | |
| - сметная заработная плата, тенге | 17094 | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 104 | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 18665 | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 7949 | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2050929** | |
| **понижающий коэфицент к=0,9** | **1845836** | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | **4123598** |
| - материалы, тенге | 3096921 |
| - сметная заработная плата, тенге | 396931 |
| Налог (2 %) | 82472 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4206070** |
| НДС (12 %) | 504728 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4710798** |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

**Технический надзор**
**ТОО "Бестау-С"**

**С объемами выполненных работ согласен**

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора

_____ Быков А.С

**Подрядчик:**

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.