Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

раздел есть

Акт № 56 от 16.09.2014г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2014г
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 добавить								
13	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на р-ре М75 (8-10 этажи, чердак, парапет) т.ч. п.3.1:	80,22	5008,8	335,84	401806	26941	78166	4,54	
		м3 кладки		699,75	126	56134	10108	118	0,61	
19	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 на р-ре М75 (8-9 этажи, чердак) т.ч. п.3.1:	30,22	4967,62	337,41	150121	10197	28404	4,38	
		м3 кладки		670,5	126	20263	3808	118	0,62	
		Всего прямые затраты				**551927**	**37138**			
						76397	**13916**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				438393				
		Накладные расходы, тенге				106570				
		- заработная плата, тенге				15986				
		- трудоемкость, чел-ч				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39510				
		Всего				**698007**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	7678
- сметная заработная плата, тенге	1083
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	13196
- сметная заработная плата, тенге	6070
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7057
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2823
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**728761**
понижающий коэфицент к=0,9	**655885**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1465247**
- материалы, тенге	881433
- сметная заработная плата, тенге	247971
Налог (2 %)	29305
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1494552**
НДС (12 %)	179346
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1673898**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс" _____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

раз. ест.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 55 от 16.09.2014г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2014г

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет)	0,923	5040		4652				
		м3								
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие								
73	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	40	939,67	200,77	37587	8031	20742	1,74	
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	11970	2846	140	0,3052	
74	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на растворе М200	52	1521,75	373,54	79131	19424	43740	2,66	
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	24219	7024	140	0,6052	
75	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см	180,9	2000		361800				
		м2								
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	460,29	2000		920580				
		м2								
77	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	651,85	349		227496				

		м2						
	Раздел 4 Кровля							
	4.1 Венткшахты							
94	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на р-ре М50 т.ч. п.3.1:	11,24	7350,35	296,6	82618	3334	13608	5,95
		м3 кладки		915,75	110,25	10293	1239	118	0,54
95	Е7-14-3	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 35 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т	32	144,99	67,64	4640	2164	3716	0,408
		шт сборных конструкций		64,8	18,13	2074	580	140	0,0672
96	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П3-5	0,64	24900		15936			
		м3							
97	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,64	134		86			
		м3							
98	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	13,44	184,24	15,94	2476	214	650	0,243
		м2 стяжки		34,65	5,96	466	80	119	0,0291
99	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	67,2	7,26	0,14	488	9	12	0,0009
		м2 стяжки		0,11	0,05	7	3	119	0,0003
100	Е6-36-4	Железнение поверхности	13,44	58,37	0,23	784	3	725	0,289
		м2 поверхности		51,3	0,09	689	1	105	0,0004
101	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций ветканалов	1,20504	8679,65	422,15	10459	509	11966	56,4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	9951	190	118	0,77
102	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,20504	50800		61216			
		т							

103 Е7-26-1	Продухи ВШ	0,07088	8261,82	364,32	586	26	798	52,7	
	т арматуры		7897,5	137,25	560	10	140	0,67	
104 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,07088	50800		3601				
	т								
4.2 Чердак									
105 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру наружных стен	679,12	103,08	0,99	70004	672	9674	0,0694	
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	7871	258	119	0,0018	
106 Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	573,9	470,1	2,07	269790	1188	183209	1,38	7
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	148497	453	123	0,0038	
107 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	556,1	148,03	4,93	82319	2742	20581	0,186	1
	м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	16266	1029	119	0,009	
108 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	17,8	189,45	4,72	3372	84	1540	0,403	
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	1262	32	119	0,0086	
109 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	17,8	157,89	4,72	2810	84	1196	0,312	
	м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	973	32	119	0,0086	
110 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	103,10094	4732		487874				
	м3								
111 1-3-589	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-50 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	3,30012	6300		20791				
	м3								
112 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции пергамина в один слой	573,9	37,08	0,99	21280	568	8175	0,0694	
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6652	218	119	0,0018	

113 1-1-479	Пергамин кровельный П-350	631,29	64		40403				
	м2								
114 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	573,9	184,24	15,94	105735	9148	27734	0,243	
	м2 стяжки		34,65	5,96	19886	3420	119	0,0291	
115 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	8608,5	7,26	0,14	62498	1205	1639	0,0009	
	м2 стяжки		0,11	0,05	947	430	119	0,0003	
116 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,66	5239,08	327,33	3458	216	1395	11,6	
	т		1890	123,75	1247	82	105	0,6	
117 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,66	64100		42306				
	т								
118 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	43	107,72	66,43	4632	2856	2873	0,148	
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1026	1026	140	0,1051	
119 Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	24	637,5	292,42	15300	7018	13465	1,62	
	шт сборных конструкций		297	103,75	7128	2490	140	0,4463	
120 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,69	9000		42210				
	м3								
121 Е7-26-1	Установка сеток продуха	0,04396	8261,82	364,32	363	16	494	52,7	
	т арматуры		7897,5	137,25	347	6	140	0,67	
122 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,04396	50800		2233				
	т								
123 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки	0,19885	8679,65	422,15	1726	84	1974	56,4	
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1642	31	118	0,77	
124 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02819	65000		1832				
	т								
125 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,17066	67700		11554				
	т								

126	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом (чердак) М50	5,72	269,32	4,19	1541	24	402	0,382
		м2 поверхности		58,05	1,58	332	9	118	0,0076
127	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали в продухах	3,1	715,87	1,24	2219	4	566	0,972
		м2 покрытия		153,23	0,47	475	1	119	0,0023
	4.3 Утепление на чердаке								
128	E8-4-5	Устройство пленки между стеной и утеплителем ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	194,95	44,96	4,12	8765	803	9749	0,234
		м2 поверхности		40,84	1,54	7962	300	118	0,00755
129	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,04289	184000		7892			
		т							
130	E15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас ЦСП	28,42	1022,69	4,85	29065	138	6693	1,288
		м2		222,86	1,41	6334	40	105	0,0062
131	E34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	28,42	112,12	2,32	3186	66	3177	0,689
		м2 поверхности		109,8	0,88	3121	25	101	0,0043
132	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	2,842	2890		8213			
		м3							
133	E26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	19,1942	6045,18	185,63	116032	3563	64003	18,17
		м3 изоляции		3264,75	69,75	62664	1339	100	0,34
134	99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистрольный ПСБ-С-35	18,81032	4732		89010			
		м3							
135	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	174,93	980,19	4,92	171465	861	35802	1,15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	33770	327	105	0,0091
	4.4 Кровля основная								
136	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	52,4394	4799,72	245,72	251694	12885	29626	2,71
		м3 утеплителя							

			382,5	92,25	20058	4838	119	0,45	
137 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	582,66	184,24	15,94	107349	9288	28158	0,243	1
	м2 стяжки		34,65	5,96	20189	3473	119	0,0291	
138 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	8739,9	7,26	0,14	63452	1224	1664	0,0009	
	м2 стяжки		0,11	0,05	961	437	119	0,0003	
139 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7304	5239,08	327,33	3827	239	1544	11,6	
	т		1890	123,75	1380	90	105	0,6	
140 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,7304	64100		46819				
	т								
141 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	194,22	62,49	27,39	12137	5320	10484	0,196	
	м2 кровли		35,1	10,26	6817	1993	119	0,0501	
142 1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХПП	438,8116	181		79425				
	м2								
143 1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПн	223,353	219		48914				
	м2								
144 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	57	864,96	4,29	49303	245	4855	0,42	
	м примыканий		69,98	1,6	3989	91	119	0,0078	
145 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг М8-4	0,096	175710,1	1826,1	16868	175	1182	42,7	
	т стальных элементов		8100	690,75	778	66	140	3,37	
146 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	108	13,42	2,49	1449	269	1361	0,059	
	м ограждения								

			9,68	0,92	1045	99	119	0,0045	
147 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	108	321		34668				
	м								
148 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	16,96	100,69	0,07	1708	1	1074	0,369	
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	1023	–	105	0,0001	
149 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали по парапету	90	715,87	1,24	64428	112	16461	0,972	
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	13791	42	119	0,0023	
	4.5 Кровля над лестничной клеткой								
150 Е12-15-3									
	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	77,3	37,08	0,99	2866	77	1101	0,0694	
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	896	29	119	0,0018	
151 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,01871	184000		3443				
	т								
152 Е12-13-1									
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	77,3	148,03	4,93	11443	381	2861	0,186	
	м2 утепляемого покрытия								
			29,25	1,85	2261	143	119	0,009	
153 99-4-14(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта пенополистирольного ПСБ-С-40	15,9238	4732		75351				
	м3								
154 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	4,4	4799,72	245,72	21119	1081	2486	2,71	
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	1683	406	119	0,45	
155 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	80	184,24	15,94	14739	1275	3866	0,243	
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	2772	477	119	0,0291	
156 Е12-17-2									
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	1200	7,26	0,14	8712	168	228	0,0009	
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	132	60	119	0,0003	
157 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,088	5239,08	327,33	461	29	186	11,6	
	т								

				1890	123,75	166	11	105	0,6
158	4-1-88								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,088	64100		5641			
		т							
159	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	26,6	62,49	27,39	1662	729	1436	0,196
		м2 кровли							
				35,1	10,26	934	273	119	0,0501
160	1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХПП	60,26	181		10907			
		м2							
161	1-1-1213								
		Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПн	30,66	219		6715			
		м2							
162	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	5,76	864,96	4,29	4982	25	490	0,42
		м примыканий							
				69,98	1,6	403	9	119	0,0078
		4.6 Крепление радиостоек и телеантен							
163	Е7-20-3								
		Крепление радиостойки и телеантенны ММ-1, ММ-2.	0,14492	185810,1	1826,1	26928	265	1784	42,7
		т стальных элементов							
				8100	690,75	1174	100	140	3,37
164	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	52	43,33	20,47	2253	1064	1591	0,1308
		отверстие							
				22,86	7,74	1189	402	100	0,0378
165	Е6-1-1	Заполнение пустот В 7,5	0,1	7256,77	66,01	726	7	23	1,35
		м3							
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218
166	Е6-1-1	Заполнение трубы цементным р-ром М100	0,02	7505,65	66,01	150	1	4	1,35
		м3							
				195,75	24,93	4	–	105	0,1218
167	Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М50	0,032	7793,6	311,32	249	10	19	2,82
		м3							
				441	117,61	14	4	105	0,5744

168 Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М50	0,096	8447,26	311,32	811	30	56	2,82	
	м3								
			441	117,61	42	11	105	0,5744	
	4.7 Прочие работы								
169 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	4947,41	31,04	0,05	153568	247	45451	0,049	
	м2 фасадов (без вычета проемов)								
			7,7	0,02	38095	99	119	0,0001	
170 Е9-29-1	Монтаж стремянки ЛВ-6.12	0,02342	13711,46	5475,86	321	128	139	28,9	
	т конструкций								
			5040	1552,87	118	36	90	5,46	
171 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,02342	133700		3131				
	т								
172 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали на парапете	12,54	162,37	1,24	2036	16	2294	0,972	
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	1922	6	119	0,0023	
173 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-костыль	0,1521	135110,1	1826,1	20550	278	1872	42,7	
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1232	105	140	3,37	
174 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,52	392,17	66,01	596	100	353	1,35	
	м3								
			195,75	24,93	298	38	105	0,1218	
175 30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 (М-200)	1,5504	15200		23566				
	м3								
	Раздел 6 Лестница (2 шт)								
211 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	6	114,83	37,48	689	225	636	0,408	
	шт сборных конструкций								
			64,8	10,81	389	65	140	0,042	
212 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15	0,18	24900		4482				
	м3								

213 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-0,18	134		-24				
214 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-0,18	250		-45				
221 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	20,98	148,39 108	0,07 0,02	3113 2266	1 –	2379 105	0,646 0,0001	
222 Е15-176-8	Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности *м2 покрытия*	7,44	218,71 27	– –	1627 201	– –	211 105	0,147 –	
Раздел 7 Полы									
7.2 Деталь 61									
253 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	2413,8	925,06 58,5	4,9 1,85	2232910 141207	11828 4466	179178 123	0,382 0,009	
254 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3 *м плинтусов*	2574,49	122,02 16,18	0,16 0,07	314139 41655	412 180	51457 123	0,0899 0,0003	
7.4 Деталь 62									
262 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200 *м2 покрытия*	90,96	1443,14 171,68	11,72 4,39	131268 15616	1066 399	19698 123	1,06 0,0214	
263 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 *м плинтусов*	100,008	258,14 41,63	0,32 0,11	25816 4163	32 11	5134 123	0,236 0,0006	
7.5 Деталь 733									
264 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	250,5	230,99 52,2	9,95 3,74	57863 13076	2492 937	17236 123	0,356 0,0182	

265 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	602	36,87 0,63	0,67 0,25	22196 379	403 151	652 123	0,0044 0,0012	
266 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	250,5	299,81 52,43	14,76 5,54	75102 13134	3697 1388	17862 123	0,361 0,027	
267 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; *м2 покрытия*	-301	36,68 1,69	0,67 0,25	-11041 -509	-202 -75	-718 123	0,0104 0,0012	
268 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов *м плинтусов*	300,025	29,88 18,5	0,22 0,09	8965 5550	66 27	6860 123	0,104 0,0004	
269 Е15-165-8	Улучшенная окраска полов и плинтусов бетонным колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	588,5	173,11 78,3	1,88 0,72	101875 46080	1106 424	48829 105	0,468 0,0035	

Раздел 8 Двери

8.0 Подраздел без наименования

280 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	100,02	398,48 151,65	102,53 35,67	39856 15168	10255 3568	22483 120	0,899 0,1393	
281 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	10,64	104,4 56,48	0,09 0,05	1111 601	1 1	722 120	0,358 0,0002	
282 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	255,76	634,99 190,8	31,85 12,04	162405 48799	8146 3079	62254 120	1,15 0,0587	
283 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	74,57	4250		316923				
284 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние *м2*	48,75	3780		184275				
285 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	108,38	4010		434604				

286	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	77,89	3900		303771			
287	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	32	3640		116480			
290	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ *м2*	15,96	6390		101984			
291	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	1,4	12300		17220			
292	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	14,26	330,85 272,25	32,08 12,13	4718 3882	457 173	4866 120	1,49 0,0592
293	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДС 16-9 огрунтованные и окрашенные *шт*	4	12828		51312			
294	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольныеДС19 -9 огрунтованные и окрашенные *шт*	2	15222		30444			
295	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДС 21-13 огрунтованные и окрашенные *шт*	2	24310		48620			
296	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	4	1960		7840			
297	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	355	1380		489900			
298	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	40	1500		60000			
299	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	81	583		47223			
		Раздел 10 Шахты лифта (2 шт)							
316	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1,2)	5,74	11682,84	241,1	67060	1384	8279	8,06

	м3								
			1282,5	91,08	7362	523	105	0,4448	
317 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,70956	67700		48037				
	т								
318 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм -Ф-1	0,07168	45800		3283				
	т								
319 Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	24	91,62	43,92	2199	1054	1543	0,2696	
	отверстие								
			47,7	16,58	1145	398	100	0,081	
320 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,119	
	болт								
			19,91	0,09	239	1	90	0,0004	
321 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,001	136500		137				
	т								
322 Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	6	114,83	37,48	689	225	636	0,408	
	шт сборных конструкций								
			64,8	10,81	389	65	140	0,042	
323 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15	0,18	24900		4482				
	м3								
324 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,18	134		-24				
	м3								
325 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,18	250		-45				
	м3								
326 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,92	22541,72	316,57	20738	291	3983	22,5	
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	3209	110	120	0,58	
327 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -ЗД1-ЗД6,М1,М2.	0,53472	175710,1	1826,1	93956	976	6580	42,7	
	т стальных элементов								

			8100	690,75	4331	369	140	3,37	
328	E9-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24М	9,1	1032,9	724,24	9399	6591	4189	1,47	
		м рельса в одну нитку								
				240,75	270,7	2191	2463	90	1,08	
329	2-1-151	Стоимость монорельса	0,1911	109700		20964				
		т								
330	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7,28092	100,69	0,07	733	1	461	0,369	
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	439	–	105	0,0001	
331	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление монорельса	0,10826	175710,1	1826,1	19022	198	1333	42,7	
		т стальных элементов								
				8100	690,75	877	75	140	3,37	
332	E6-1-20	Устройство бетонных бортиков вокруг отверстий В15	0,036	8199,6	311,32	295	11	21	2,82	
		м3								
				441	117,61	16	4	105	0,5744	
333	E46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,04	16306,93	208,73	652	8	332	55,16	
		м3 заделки								
				8230,5	78,75	329	3	100	0,39	
334	E46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	3,84	18656,76	355,81	71642	1366	43917	75,58	
		м3 заделки								
				11301,75	135	43399	518	100	0,66	
335	E11-11-1	Устройство цементных стяжек М100 толщиной 20 мм под Л-100х10	0,22	230,99	9,95	51	2	15	0,356	
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	11	1	123	0,0182	
336	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100К=-1,000;	-0,44	36,87	0,67	-16	–	–	0,0044	
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	–	–	123	0,0012	

Раздел 11 Мусоропровод (2 шт)

337 Е8-28-1	Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданиях	1	53784,52	11211,12	53785	11211	15329	61,3	
	мусоропровод		9832,5	3157,65	9833	3158	118	12,56	
338 Е8-30-1	Добавлять или исключать на 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м	0,49	1468,04	388,4	719	190	166	1,17	
	м ствола		180	107,82	88	53	118	0,43	
339 2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой	1	18800		18800				
	комплект								
340 2-1-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	262,72	114		29950				
	кг								
341 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-2415 Книга 2, стр 8 таб 3)	0,26344	1860		490				
	тн								
342 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	13,3	980,19	4,92	13037	65	2723	1,15	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	2568	25	105	0,0091	
343 9-3-7	Клапаны приемные	10	2018		20180				
	шт								
344 Е8-32-1	Окраска металлических деталей мусоропровода с пятью клапанами в 9-этажных зданиях	2	1728,68	–	3457	–	2007	4,79	
	мусоропровод		850,5	–	1701	–	118	–	
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
345 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	451	171,8	3,94	77482	1777	49060	0,5535	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	46052	672	105	0,00729	
348 Е15-163-9	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	26	100,25	2,43	2607	63	935	0,208	
	м2 окрашиваемой поверхности		33,3	0,92	866	24	105	0,0045	
349 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	198,1	239,77	3,39	47498	672	24487	0,65	

	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	23178	143	105	0,0505	
350 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	4692,1	105,41	3,43	494594	16094	369701	0,4552	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	345949	6147	105	0,0063	
351 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	20	1863,3	4,62	37266	92	5420	1,52	
	м2 облицовки		254,97	3,14	5099	63	105	0,0162	
353 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	2036	88,67	1,42	180532	2891	66101	0,192	
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	61854	1099	105	0,0026	
354 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн	257	123,31	0,16	31691	41	5136	0,0899	
	м плинтусов		16,18	0,07	4158	18	123	0,0003	
355 Е15-163-8	Простая окраска ствола мусорокамеры по штукатурке и и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	69	88,67	1,42	6118	98	2240	0,192	
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	2096	37	105	0,0026	
	12.1 Отделка откосов								
357 Е26-32-1	Утепление откосов	5,073	2464,4	367,45	12502	1864	9565	10,12	
	м3 изоляции		1748,25	137,25	8869	696	100	0,67	
358 99-4-14(пл)	Пенопласт пенополистирольный ПСБ-С-35 (ТОО "Стирол")	4,94162	4732		23384				
	м3								
359 Е13-42-3	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом толщиной 3 мм на клее ПЭД-Б	253,8	1260,67	1,69	319958	429	95738	2,16	
	м2		418,5	0,63	106215	160	90	0,0031	
360 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов ОК-5 и дверей	60	625,93	6,33	37556	380	19853	1,79	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	18765	143	105	0,0117	

361 Е15-64-5	Шпатлевка оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	100	197,54	6,12	19754	612	15090	0,8056	
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	14139	232	105	0,01132	
362 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	157,3	197,34	1,19	31042	187	3755	0,138	
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	3505	71	105	0,0022	
363 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	23,4	88,67	1,42	2075	33	760	0,192	
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	711	13	105	0,0026	
	Раздел 13 Наружная отделка								
	13.0 Подраздел без наименования								
364 Е15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси.	214	443,3	4,62	94866	989	57998	1,52	
	м2 облицовки		254,97	3,14	54564	672	105	0,0162	
365 99-4-7(пл)	Плитка фасадная "под естественный камень" прайс - лист ТОО "Деколит", цена 1300 тенге)	214	481		102934				
	м2								
366 Е15-160-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности , в т.ч.окраска низа лоджий.	4341	326,08	2,33	1415513	10115	157845	0,192	
	м2 окрашиваемой поверхности		33,75	0,88	146509	3820	105	0,0043	
	Всего прямые затраты				**13557888**	**200621**			**10**
					1784330	**73431**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				11572944				
	Накладные расходы, тенге				2068100				
	- заработная плата, тенге				310215				
	- трудоемкость, чел-ч				1034				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				937559				
	Всего				**16563547**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				182199				

- сметная заработная плата, тенге	25690
- нормативная трудоемкость, чел-ч	146
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	313145
- сметная заработная плата, тенге	144047
- нормативная трудоемкость, чел-ч	877
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	167457
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	66983
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17293331**
понижающий коэфицент к=0,9	**15563998**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**34769971**
- материалы, тенге	23268561
- сметная заработная плата, тенге	5171571
Налог (2 %)	695399
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35465370**
НДС (12 %)	4255844
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39721214**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С. Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" _____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

Акт № 57 от 16.09.2014г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2014г

(локальная смета 2-1-2Б)

Общестроительные работы. Надземная часть

раз. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить.									
5	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	3143	41,92	1,88	131755	5909	130851	0,231	
				38,93	0,72	122357	2263	105	0,0035	
6	99-2-3	Водоэмульсионная покраскаК=0,630; *кг*	1980,09	90,89		179970				
7	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	1155	84,67	2,33	97794	2691	99579	0,49	
				81,23	0,88	93821	1016	105	0,0043	
8	99-2-3	Водоэмульсионная покраскаК=0,630; *кг*	727,65	90,9		66143				
		Всего прямые затраты				**475662**	**8600**			1
						216178	**3279**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				250884				
		Накладные расходы, тенге				230430				
		- заработная плата, тенге				34565				

- трудоемкость, чел-ч	115
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42366
Всего	**748458**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	8233
- сметная заработная плата, тенге	1161
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14150
- сметная заработная плата, тенге	6509
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7567
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3027
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**781435**
понижающий коэфицент к=0,9	**703292**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1571153**
- материалы, тенге	504427
- сметная заработная плата, тенге	547458
Налог (2 %)	31423
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1602576**
НДС (12 %)	192309
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1794885**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.О.Асылбаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен

Директор _____ Шадиев К.К.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Эксперт технического надзора

_____ Быков А.С.

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая

Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

раз. есть.

Акт № 59 от 16.09.2014г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2014г

(локальная смета 2-1-3Б)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Включить								
2	99-2-27(пл)	Фильтр сетчатый латунный *шт*	72	503,58		36258				
3	99-2-6(пл)	Фитинги приварные Danfos для AB-QM Dy-10мм *шт*	6	3196,14		19177				
4	99-2-6(пл)	Фитинги приварные Danfos для AM-M Dy-15мм *шт*	66	3259,21		215108				
5	99-2-6(пл)	Фитинги приварные Danfos для регулирующего клапана VG Dy-25мм *шт*	2	4798,41		9597				
6	99-85-96(пл)	Гильза для нерж. ESMU L=100 *шт*	2	3259		6518				
7	99-2-6(пл)	Кремневая панель Danfos (Дания) *шт*	2	5497,43		10995				
8	99-25-63(пл)	Импульсная трубка AV *шт*	2	5412,3		10825				
		Всего прямые затраты				**308478**	–			
						–	–			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				308478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18509				

Всего	326987
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3597
- сметная заработная плата, тенге	507
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	6182
- сметная заработная плата, тенге	2844
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3306
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1322
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**341394**
понижающий коэфицент к=0,9	**307255**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**686407**
- материалы, тенге	620226
- сметная заработная плата, тенге	16043
Налог (2 %)	13728
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**700135**
НДС (12 %)	84016
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**784151**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ С.С.Асылбаев

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор

ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс" _____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 36 О.И. от 26.06.13г.
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по ул.Естая
Наименование объекта: 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №2с набором квартир 2-1-1-3, ЭО1-1шт, ЭО2-1шт,ЭО4-1шт.

раз. сет.

Акт № 58 от 16.09.2014г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2014г
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
1.1 без названия										
8	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; какс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	4685 √	11,31	–	52987	–	66025	0,0516	
				11,01	–	51582	–	128	–	
22	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	180 √	148,39	0,07	26710	13	20416	0,646	
				108	0,02	19440	4	105	0,0001	
32	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм *шт*	72 √	596,8	30,9	42970	2225	36871	3	
				560	9	40320	648	90	0,053	

33	99-3-156(пл)	Автоматический запорно-балансировочный клапан AB-QM с двумя измерительными ниппелями д. 15 мм (п/л "Данфосс") цена=(168,6+4,2*2) евро	66		14977		988482			
		шт								
34	99-3-157(пл)	Автоматический запорно-балансировочный клапан AB-QM с двумя измерительными ниппелями д. 10 мм ("Данфосс") цена=(156,8+3,6*2) евро	6		13877		83262			
		шт								
		1.2 Тепловой узел №1								
38	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4,5		11,31	–	51	–	64	0,0516
		м трубопровода			11,01	–	50	–	128	–
42	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	3		859,97	1,62	2580	5	160	0,2266
		комплект			41,72	–	125	–	128	–
43	Е18-22-4	Установка термометров прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	3		416,62	–	1250	–	214	0,3193
		комплект			55,62	–	167	–	128	–
52	Ц12-699-2	Установка трехходового крана для манометра	9		189,9	26,6	1709	239	1256	1
		шт			155	–	1395	–	90	–
53	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	9		328		2952			
		шт								
		1.3 Тепловой узел №2 (2 шт)								
62	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	50		11,31	–	566	–	705	0,0516
		м трубопровода			11,01	–	551	–	128	–

63	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	38	11,45	–	435	–	535	0,0516	
				11,01	–	418	–	128	–	
65	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	40	859,97	1,62	34399	65	2136	0,2266	
				41,72	–	1669	–	128	–	
66	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *узел*	2	1309,97	49,18	2620	98	2688	6,3242	
				1031,29	18,54	2063	37	128	0,0927	
67	99-3-178(пл)	Насос ручной Р1,6-20 ("ООО Атрис") цена=6068руб К=2,000 *шт*	2	5693		11386				
80	Е18-22-4	Установка термометров с гильзой прямых или угловых К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	26	64,62	–	1680	–	1851	0,3193	
				55,62	–	1446	–	128	–	
81	12-5-4	Термометры прямые с гильзой К=2,000 *шт*	26	352		9152				
82	Ц12-699-2	Установка трехходового крана К=2,000 *шт*	26	189,9	26,6	4937	692	3627	1	
				155	–	4030	–	90	–	
83	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	26	328		8528				
84	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	340		1360				
85	9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	799		1598				

88	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т К=2,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	3293,84	123,78	13175	495	11936	13,39	
		насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,2266	
89	99-1-181(пл)	Насос циркуляционный ЦВЦ 6,3-3,5 (п/л АО "Келет") цена+39340 тенге К=2,000	4	14542		58168				
		шт								
90	99-1-752(пл)	Насос Р65/160г WILO (п/л "Central Asia") цена=304867 тенге К=2,000	4	112695		450780				
		шт								
91	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	
		шт		477	–	954	–	90	–	
92	80-2-277(пл)	Регулирующий клапан VB2 d. 32 мм с электропроводом AMV20 (п/л "Сантехкомплект") цена=(16100+17640) тенге Транспортные расходы-6% К=2,000	2	78790		157580				
		комплект								
93	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	6	530,56	1,58	3183	9	2576	3	
		шт		477	–	2862	–	90	–	
94	99-1-753(пл)	Датчик температуры SM-11 (п/л "Сантехкомплект") цена=1910 тенге К=2,000	2	3970		7940				
		шт								
95	99-1-754(пл)	Датчик температуры погружной ESMU (п/л "Сантехкомплект") цена=3130 тенге К=2,000	2	6505		13010				
		шт								

96	99-1-755(пл)	Датчик Температуры наружного воздуха ESMT (п/л "Сантехкомплект") цена=1910 тенге К=2,000	2	3970		7940			
		шт							
97	Ц11-93-1	Погодный компенсатор ESL 210 с ключом А230 К=2,000	2	2489,41	842,69	4979	1685	3135	9
		шт		1534,5	207	3069	414	90	1,20888
98	80-5-156(пл)	Регулятор температуры электронный (погодный компенсатор) ESL210 с ключом А 230(п/л " Сантехкомплект") Цена=(14090+5410) тенге Транспортные расходы-6% К=2,000	2	45537		91074			
		шт							
99	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм К=2,000	4	530,56	1,58	2122	6	1717	3
		шт		477	–	1908	–	90	–
100	80-2-385(пл)	Регулятор перепада давления AVP д.32 с импульсной трубкой (п/л "Данфосс") цена=(1680,4+45,7*2) евро Транспортные расходы-6% К=2,000	2	168424		336848			
		комплект							
101	80-2-499(пл)	Регулятор температуры с термоэлементом AVT и клапаном VG д. 25 мм (п/л"Данфосс") цена=(217,3+655,9)евро Транспортные расходы -6% К=2,000	2	83018		166036			
		комплект							
102	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	192,47	52,42	770	210	783	0,7725
		фильтр		134,42	18,54	538	74	128	0,0927
103	99-2-6(пл)	Фильтр сетчатый латунь, д. 25мм (п/л "Danfoss") цена=52,2 евро К=2,000	4	4755		19020			
		шт							

1.4 Узел поквартирного теплосчетчика

127	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	72	192,47	52,42	13858	3774	14097	0,7725
		фильтр		134,42	18,54	9678	1335	128	0,0927
129	99-1-411(пл)	Кран шаровой муфтовый 11б27п1 д. 20мм (п/л "ТехноОпт") цена=825 тенге	48	305		14640			
		шт							
130	99-1-410(пл)	Кран шаровый муфтовый 11б27п1 д.15мм (п/л "ТехноОпт") цена=605тенге	288	224		64512			
		шт							
131	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	216	859,97	1,62	185754	350	11535	0,2266
		комплект		41,72	–	9012	–	128	–
132	Ц12-699-2	Установка трехходового крана для манометра	288	189,9	26,6	54691	7661	40176	1
		шт		155	–	44640	–	90	–
133	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	288	328		94464			
		шт							
134	Е18-22-4	Установка термометров с гильзой прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	72	64,62	–	4653	–	5126	0,3193
		комплект		55,62	–	4005	–	128	–
135	12-5-4	Термометры прямые с гильзой	72	352		25344			
		шт							
136	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	148	599,6	97,6	88741	14445	42597	1
		шт		313	6,8	46324	1006	90	0,039

Раздел 2 Вентиляция

2.0 Подраздел без наименования

137	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	32	712,66	29,9	22805	957	28449	3,8325
		вентилятор		682,76	11,81	21848	378	128	0,0525

138	99-1-163(пл)	Вентилятор вытяжной канальный "POLO 4 S" (п/л "Келет") цена=2100 тенге	32	776		24832				
		шт								
139	E20-11-1									
		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	204	241,85	16,96	49337	3460	50587	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	38075	1446	128	0,0315	
140	99-2-239(пл)	Решетка пластмассовая наклонная с москитной сеткой тип 1724С 170*240 (п/л "Келет") цена=230 тенге	204	85		17340				
		шт								

	Всего прямые затраты	**3274271**	**36392**
		315309	**5527**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2171035	
	оборудования, тенге	751538	
	Накладные расходы, тенге	350121	
	- заработная плата, тенге	52518	
	- трудоемкость, чел-ч	175	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	172371	
	Всего	**3796763**	
	Временные здания и сооружения (1,1 %)	33497	
	- сметная заработная плата, тенге	4723	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	27	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	57572	
	- сметная заработная плата, тенге	26483	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	161	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30787	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12315	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3930934**	
	понижающий коэфицент к=0,9	**3537841**	
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	7903536	
	- материалы, тенге	4365083	

оборудование, тенге	1511042
- сметная заработная плата, тенге	900069
Налог (2 %)	158071
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8061607**
НДС (12 %)	967393
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9029000**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ К.У.Сыпабеков

Исполняющий обязанности заведующего производственного сектора

_____ С.Е.Звонковский

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т.Табаев

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

С объемами выполненных работ согласен

Директор _____ Шадиев К.К.

Эксперт технического надзора _____ Быков А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО"ГСУ Курылыс" _____ Темирбулатов Н.К.