Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г.

Справка № 1 от 20.10. 2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2014 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	12 522 086										
в том числе за месяц	12 522 086	12 522 086	4 632 606	10 961 210					219 224	1 341 652	12 522 086
2-1-1.	12 522 086	12 522 086	4 632 606	10 961 210					219 224	1 341 652	12 522 086
Удержание аванса 3%	375 663	375 663									375 663
Удержание 5%											626 104
Итого к оплате:											**11 520 319**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

Мустафин Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

СПРАВКА № 1-1

По объекту:
Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре

За выполненные работы согласно акта №1 от20 .10..2014г

О стоимости строительно-монтажных работ к акту № 1 за октябрь месяц 2014г

№ п/п	Наименование	Сумма выполненных услуг по актам выполненных работ (тенге)	Фонд заработной платы по актам выполненных работ (тенге)	Численность работников по выполненным работам (чел)
1	ТОО "ГСУ Курылыс"	12 522 086	943 360	21

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" **Темирбулатов Н.К.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ҚАЗАҚСТАН Г. ПАВЛОДАР
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"ГСУ Курылыс"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г.

разм есть

Акт №1 от 20.10.2014г

приемки выполненных работ за октябрь 2014г

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы ниже 0,000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2176	0,28	0,28	609	609	190	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	196	97	0,00035	1
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2501	32,24	30,77	80632	76956	23677	0,00984	25
		м3 грунта		1,42	8,34	3551	20858	97	0,02853	71
3	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1336	23,36	22,08	31209	29499	8864	0,00888	12
		м3 грунта		1,28	5,56	1710	7428	97	0,0193	26
4	Е1-164-1	Доработка грунта вручную	152,9	167,4	–	25595	–	28922	1,18	180
		м3 грунта		167,4	–	25595	–	113	–	–

6 П8-9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2411	76,6	–	184683	–	36937	–	–
	т		15,32	–	36937	–	100	0,03249	78
7 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	737,67	5,55	5,55	4094	4094	1288	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	1328	97	0,00691	5
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	737,67	21,55	4,52	15897	3334	12186	0,108	80
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	12563	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты ПФм -1									
10 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,048	9123,33	66,01	18685	135	475	1,35	3
	м3		195,75	24,93	401	51	105	0,1218	–
11 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,8	1137	97,07	2047	175	316	0,78	1
	м3 основания		112,5	36	203	65	118	0,18	–
12 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	9	9594,12	196,62	86347	1770	3274	1,79	16
	м3		272,25	74,27	2450	668	105	0,3628	3
13 4-1-74	Каркасы и сетки плоские С1: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,40608	61300		24893				
	т								
14 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1248	27935,09	9375,11	3486	1170	2076	91	11
	т конструкций		16380	2107,33	2044	263	90	7,36	1
15 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09834	51000		5015				
	т								

16 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,0264	53600		1415				
	т								
Раздел 3 Балка монолитная БФм -1 2шт									
17 E6-18-1	Устройство фундаментных балок бетон кл B15	1,75	13964,45	308,99	24438	541	3443	11	19
	м3		1757,25	116,73	3075	204	105	0,5701	1
18 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,75	266		466				
	м3								
19 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,75	310		543				
	м3								
20 E9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0952	27935,09	9375,11	2659	893	1584	91	9
	т конструкций		16380	2107,33	1559	201	90	7,36	1
21 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,01946	47400		922				
	т								
22 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,07576	52400		3970				
	т								
23 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,01748	47400		829				
	т								
Раздел 4 Балка монолитная БФм -2 2шт									
24 E6-18-1	Устройство фундаментных балок бетон кл B15	1,98	13964,45	308,99	27650	612	3896	11	22
	м3		1757,25	116,73	3479	231	105	0,5701	1
25 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,98	266		527				

		м3							
26	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,98	310		614			
		м3							
27	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,107	27935,09	9375,11	2989	1003	1780	91	10
		т конструкций		16380	2107,33	1753	225	90	7,36	1
28	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02196	47400		1041			
		т							
29	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08504	52400		4456			
		т							
30	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02806	47400		1330			
		т							
	Раздел 5 Плиты ленточных фундаментов								
31	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	725	0,652	2
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	315	203	140	0,2499	1
32	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	20	408,67	272,99	8173	5460	6446	0,825	17
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	2714	1890	140	0,3633	7
33	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	80	626,36	424,53	50109	33962	39347	1,21	97
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	16146	11959	140	0,6067	49

34	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ *м3*	70	21100		1477000				
35	Е6-1-1	Устройство монолитных заделок *м3*	9	9123,37	66,01	82110	594	2085	1,35	12
				195,75	24,93	1762	224	105	0,1218	1
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	9	94		846				
37	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм *т*	0,008	41200		330				
	Раздел 6 Блоки стен подвалов									
38	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	40	371,07	172,69	14843	6908	7643	0,476	19
				76,28	60,21	3051	2408	140	0,2371	9
39	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	80	530,66	243,37	42453	19470	21498	0,668	53
				106,88	85,08	8550	6806	140	0,3375	27
40	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	60	797,09	389,08	47825	23345	24429	0,937	56
				153,9	136,92	9234	8215	140	0,5542	33
41	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	60	1157,04	598,4	69422	35904	34415	1,18	71
				195,53	214,16	11732	12850	140	0,911	55
42	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ *м3*	30	11000		330000				
43	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ *м3*	15	6554		98310				

44 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	96	10200		979200				
	м3								
45 Е6-1-1	Устройство монолитных заделок	8	8715,36	66,01	69723	528	1853	1,35	11
	м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,1218	1
46 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7	1844,31	372,83	12910	2610	6059	3,72	26
	м3 кладки		594	139,5	4158	977	118	0,68	5
47 99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	350	44,92		15722				
	шт								
	Всего прямые затраты				**3856923**	**250164**			**752**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**154548**	**77449**			**377**
					3304467				
	Накладные расходы, тенге				273408				
	- заработная плата, тенге				41065				
	- трудоемкость, чел-ч				137				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				247820				
	Всего				**4378151**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				78807				
	- сметная заработная плата, тенге				11117				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				63				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				113251				
	- сметная заработная плата, тенге				52122				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				317				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				44570				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				17828				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4632606**				
	понижающий коэффициент к=0,99				**4586280**				

(4380399 SANA) ✓

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**10961210**
- материалы, тенге	7818699
- сметная заработная плата, тенге	943360
Налог (2 %)	219224
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11180434**
НДС (12 %)	1341652
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12522086**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Главный специалист ОКС

_____ М.Ф. Валитов

Главный специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г

Справка № 2 от 20 .11. 2014 года

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь _2014 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	54 848 643										
в том числе за месяц	42 326 557	42 326 557	15 502 326	37 050 558					741 011	4 534 988	42 326 557
2-1-1. 6-2-1.	42 326 557	42 326 557	15 502 326	37 050 558					741 011	4 534 988	42 326 557
Удержание аванса 3%	1 645 459	1 269 797									1 269 797
Удержание 5%	626 104										
Итого к оплате:											**41 056 761**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

Мустафин Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

СПРАВКА № 2-2

По объекту:
Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре

За выполненные работы согласно акта №2 от 20.11..2014г

О стоимости строительно-монтажных работ к акту № 2 за ноябрь месяц 2014г

№ п/п	Наименование	Сумма выполненных услуг по актам выполненных работ (тенге)	Фонд заработной платы по актам выполненных работ (тенге)	Численность работников по выполненным работам (чел)
1	ТОО "ГСУ Курылыс"	42 326 557	3 273 131	26

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" **Темирбулатов Н.К.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ПАВЛОДАР г. КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКА
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ГСУ Курылыс
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г

разн. есть

Акт №2 от 20.11.2014г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2014г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы ниже 0,000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1088	0,28	0,28	305	305	95	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	98	97	0,00035	–
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1251	32,24	30,77	40332	38493	11843	0,00984	12
		м3 грунта		1,42	8,34	1776	10433	97	0,02853	36
3	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	667,789	23,36	22,08	15600	14745	4431	0,00888	6
		м3 грунта		1,28	5,56	855	3713	97	0,0193	13
4	Е1-164-1	Доработка грунта вручную	76,435	167,4	–	12795	–	14458	1,18	90
		м3 грунта		167,4	–	12795	–	113	–	–

5	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для обратной засыпки) *м3 грунта*	2212,993	23,69 / 0,79	22,86 / 7,65	52426 / 1748	50589 / 16929	18117 / 97	0,00552 / 0,028	12 / 62
7	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м *м3 грунта*	1475,323	5,55 / –	5,55 / 1,8	8188 / –	8188 / 2656	2576 / 97	– / 0,00691	– / 10
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1475,323	21,55 / 17,03	4,52 / –	31793 / 25125	6668 / –	24371 / 97	0,108 / –	159 / –
	Раздел 2 Фундаменты ПФм -1									
13	4-1-74	Каркасы и сетки плоские С1: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм *т*	0,05472	61300		3354				
	Раздел 3 Балка монолитная БФм -1 2шт									
17	Е6-18-1	Устройство фундаментных балок бетон кл В15 *м3*	1,75	13964,45 / 1757,25	308,99 / 116,73	24438 / 3075	541 / 204	3443 / 105	11 / 0,5701	19 / 1
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	1,75	266		466				
19	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,75	310		543				
20	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах *т конструкций*	0,0952	27935,09 / 16380	9375,11 / 2107,33	2659 / 1559	893 / 201	1584 / 90	91 / 7,36	9 / 1
21	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *т*	0,01945	47400		922				

22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм *т*	0,07576	52400		3970			
23	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *т*	0,01748	47400		829			
	Раздел 4 Балка монолитная БФм -2 2шт								
24	Е6-18-1	Устройство фундаментных балок бетон кл В15 *м3*	1,98	13964,45	308,99	27650	612	3896	11	22
				1757,25	116,73	3479	231	105	0,5701	1
25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	1,98	266		527			
26	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,98	310		614			
27	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах *т конструкций*	0,107	27935,09	9375,11	2989	1003	1780	91	10
				16380	2107,33	1753	225	90	7,36	1
28	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *т*	0,02196	47400		1041			
29	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм *т*	0,08504	52400		4456			
30	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *т*	0,02806	47400		1330			
	Раздел 5 Плиты ленточных фундаментов								
31	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т *шт сборных конструкций*	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,652	3
				104,85	67,51	419	270	140	0,2499	1

32	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	20	408,67	272,99	8173	5460	6446	0,825	17
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	2714	1890	140	0,3633	7
33	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	88	626,36	424,53	55120	37359	43282	1,21	106
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	17761	13155	140	0,6067	53
34	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	78,5	21100		1656350				
		м3								
35	Е6-1-1	Устройство монолитных заделок	10,4	9123,37	66,01	94883	687	2410	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2036	259	105	0,1218	1
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,4	94		978				
		м3								
37	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00848	41200		349				
		т								
Раздел 6 Блоки стен подвалов										
38	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100	371,07	172,69	37107	17269	19109	0,476	48
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	7628	6021	140	0,2371	24
39	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	220	530,66	243,37	116745	53541	59125	0,668	147
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	23514	18718	140	0,3375	74
40	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	120	797,09	389,08	95651	46690	48857	0,937	112
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	18468	16430	140	0,5542	67
41	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	210	1157,04	598,4	242978	125664	120449	1,18	248
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	41061	44974	140	0,911	191

42	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	60	11000		660000			
		м3							
43	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	15	6554		98310			
		м3							
44	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	250	10200		2550000			
		м3							
45	Е6-1-1	Устройство монолитных заделок	12	8715,36	66,01	104584	792	2780	1,35	16
		м3							
				195,75	24,93	2349	299	105	0,1218	1
46	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	8	1844,31	372,83	14754	2983	6924	3,72	30
		м3 кладки								
				594	139,5	4752	1116	118	0,68	5
47	99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	480	44,92		21562			
		шт							
48	Е8-12-1	Перемычки над отверстиями	0,05553	8679,65	422,15	482	23	552	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	459	9	118	0,77	–
49	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00555	50600		281			
		т							
50	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04998	53000		2649			
		т							
51	Е8-12-1	Продухи из сетки	0,067	8679,65	422,15	582	28	666	56,4	4
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	553	11	118	0,77	–
52	4-1-89	Каркасы и сетки плоские (продухи): проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,067	50800		3404			
		т							
53	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,229	8679,65	422,15	1988	97	2274	56,4	13
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1891	36	118	0,77	–

54	4-1-89	Каркасы и сетки плоские СУ6-6: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00672	50800		341			
		т							
55	4-1-54	Каркасы и сетки плоские СУ6-6: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07952	62000		4930			
		т							
56	4-1-89	Каркасы и сетки плоские СУ6-1: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00156	50800		79			
		т							
57	4-1-54	Каркасы и сетки плоские СУ6-1: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02314	62000		1435			
		т							
58	4-1-89	Каркасы и сетки плоские СТ6-4: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,008	50800		406			
		т							
59	4-1-54	Каркасы и сетки плоские СТ6-4: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,093	62000		5766			
		т							
60	4-1-89	Каркасы и сетки плоские СТ4-4: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00384	50800		195			
		т							
61	4-1-54	Каркасы и сетки плоские СТ4-4: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03384	62000		2098			
		т							
62	4-1-89	Каркасы и сетки плоские СТ-1: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00124	50800		63			
		т							
63	4-1-54	Каркасы и сетки плоские СТ-1: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01172	62000		727			
		т							
	Раздел 7 ФЛм -1, ФЛм -2								
64	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	22,4	10773,36	95,97	241323	2150	19004	4,9	110
		м3		771,75	36,25	17287	812	105	0,1771	4
65	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,4	94		2106			
		м3							

66	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	22,4	266		5958			
	Раздел 8 Фундамент под перегородки								
67	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	17	8964,74	196,62	152401	3343	6186	1,79	30
				272,25	74,27	4628	1263	105	0,3628	6
68	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *т*	0,0373	50600		1887			
69	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм *т*	0,3873	50900		19714			
70	Е11-11-1	Устройство гидроизоляции цементной толщиной 20 мм *м2 стяжки*	160,6535	249,47	9,95	40078	1599	11054	0,356	57
				52,2	3,74	8386	601	123	0,0182	3
71	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *м2 поверхности*	803,28	245,44	3,82	197157	3069	36769	0,212	170
				37,35	1,44	30003	1157	118	0,007	6
72	Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов *м2 поверхности*	141,366	741,41	11,21	104810	1585	5957	0,201	28
				31,5	4,21	4453	595	118	0,0205	3
	Раздел 9 Перегородки								
73	Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	100	416,04	34,37	41604	3437	23821	1,21	121
				189	12,87	18900	1287	118	0,0629	6
74	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-125 *1000шт*	7	19300		135100			
	Раздел 10 Перемычки								
75	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т *шт сборных конструкций*	100	108,41	66,43	10841	6643	6678	0,148	15

76 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/		23,85	23,85	2385	2385	140	0,1051	11
	м3	3,003	28200		84685				
77 Е8-12-1	Стальные перемычки								
	т металлических изделий	0,0996	8679,65	422,15	864	42	989	56,4	6
			8257,5	157,5	822	16	118	0,77	–
78 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
	т	0,0996	53000		5279				
Раздел 11 Прогоны									
80 Е7-44-4	Укладка прогонов, масса до 3 т								
	шт сборных конструкций	12	689,26	340,68	8271	4088	7409	1,89	23
			321,75	119,29	3861	1431	140	0,498	6
81 30-15-42	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ тавровые и с полками из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6 м, объем до 1,5 м3								
	м3	7,2	22000		158400				
82 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
	т	0,00924	93997,62	304,24	869	3	322	198	2
			33075	114,75	306	1	105	0,56	–
83 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
	т	0,00924	70437,87	304,24	651	3	95	58	1
			9675	114,75	89	1	105	0,56	–
Раздел 12 Перекрытие на отм. -0,300									
84 Е7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
	шт сборных конструкций	10	951,48	200,77	9515	2008	5187	1,74	17
			299,25	71,15	2993	712	140	0,3052	3
85 Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
	шт сборных конструкций	127	1539,78	373,54	195552	47440	106826	2,66	338
			465,75	135,07	59150	17154	140	0,6052	77
86 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
	м2	1205,0244	2940		3542772				

87	30-17-76	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов *м2*	1205,0244	45		54226			

Раздел 20 Полы. Тип КГ2

155	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 100 мм *м2 покрытия*	1035	343,57	14,76	355595	15277	73799	0,361	374
				52,43	5,54	54265	5734	123	0,027	28
156	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (к=14 к объему) *м2 покрытия*	14490	43,98	0,67	637270	9708	34577	0,0104	151
				1,69	0,25	24488	3623	123	0,0012	17
		Всего прямые затраты				**12028333**	**513814**			**2543**
						407786	**174650**			**719**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11106738				
		Накладные расходы, тенге				739106				
		- заработная плата, тенге				110866				
		- трудоемкость, чел-ч				370				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				766046				
		Всего				**13533485**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				243603				
		- сметная заработная плата, тенге				34104				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				195				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				350076				
		- сметная заработная плата, тенге				161035				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				980				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				8886				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				137771				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				55108				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14328929**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**14185639**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**33903678**
- материалы, тенге	26279653
- сметная заработная плата, тенге	2558512
Налог (2 %)	678074
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**34581751**
НДС (12 %)	4149809
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**38731560**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

Руководитель ОКС

_____ К.Э. Джартыбаев

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г

разн. есть

Акт № 3 от 20.11.2014г

приемки выполненных работ за ноябрь 2014г

(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети водопровода L=129,5 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1054,9	39,74	37,82	41922	39896	13170	0,013	14
		м3 грунта		1,87	11	1973	11604	97	0,0376	40
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	32	262,72	–	8407	–	9500	1,848	59
		м3 грунта		262,72	–	8407	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	140	218,93	–	30650	–	34635	1,54	216
		м3 грунта		218,93	–	30650	–	113	–	–
4	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка К=1,810;	253,4	30	30	7602	7602	5321	–	–
		т								

			–	21	–	5321	100	0,0441	11
5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,810; *т*	2162,769	84,26	84,26	182235	182235	36443	–	–
			–	16,85	–	36443	100	0,03539	77
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	1194,9	3,77	3,24	4505	3871	1855	0,00332	4
			0,48	1,12	574	1338	97	0,00371	4
7 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки) *м3 грунта*	1102,7	32,55	30,98	35893	34162	11273	0,0106	12
			1,53	9,01	1687	9935	97	0,0308	34
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,650; *т*	1819,455	84,26	84,26	153307	153307	30658	–	–
			–	16,85	–	30658	100	0,03539	64
9 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	275,7	122,18	–	33685	–	38064	0,885	244
			122,18	–	33685	–	113	–	–
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	827	6,48	6,48	5359	5359	1685	–	–
			–	2,1	–	1737	97	0,00806	7
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	827	21,55	4,52	17822	3738	13661	0,108	89
			17,03	–	14084	–	97	–	–
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	59	1228	152,52	72452	8999	16171	1,02	60
			153,68	57,15	9067	3372	130	0,279	16
13 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,1105	58881,69	25695,31	6506	2839	5730	194	21
			33075	6813,45	3655	753	130	26,38	3

14	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	19	244,98	0,28	4655	5	3632	0,844	16
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2792	2	130	0,0005	–
15	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 мм К=1,010;	130,795	567		74161				
		м								
16	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,1295	8287,75	–	1073	–	1352	51,5	7
		км трубопровода		8032,5	–	1040	–	130	–	–
17	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,019	204666,79	85907,16	3889	1632	3169	504	10
		км трубопровода		95850	32451,75	1821	617	130	158,5	3
18	8-6-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х5 мм К=1,004;	19,076	2840		54176				
		м								
19	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,019	815772,84	104398,81	15500	1984	2508	357	7
		км трубопровода		62100	39438	1180	749	130	192,61	4
20	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
		задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
21	99-1-1(пл)	Задвижка чугунная GATE VALVE GG-25-FAF6100 (ТОО Промресурс) цена 38720 тенге	1	13379		13379				
		шт								
22	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
		фланец		126	–	378	–	130	–	–

23	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	6	492		2952			
		шт							
24	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
25	99-1-2(пл)	Вентиль дисковый GLOBE VALVE-FAF2100 (ТОО Промресурс) цена 21780 тенге	1	7525		7525				
		шт								
26	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
27	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,026	107786,81	398,18	2802	10	234	42,1	1
		т фасонных частей		6750	150,75	176	4	130	0,74	–
28	99-1-4(пл)	Подставка двойная фланцевая ППДФ диам 100 мм (Техснаб.kz) цена 30300 тенге	1	10469		10469				
		шт								
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03927	121294,13	49389,75	4763	1940	4157	312,7	12
		т фасонных частей		62775	18657	2465	733	130	91,12	4
30	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм (патрубок)	0,6	714		428				
		м								
31	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (гильза)	1,2	1880		2256				
		м								
32	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
33	99-1-5(пл)	Отвод диам 100 мм (Сантехпласт) цена 337 тенге	1	116		116				
		шт								

34	8-4-50	Втулка ПВД 110 (применит)	0,3	1220		366				
		10шт								
35	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,88	31377,22	1879,87	58989	3534	4824	8,86	17
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2699	1012	130	2,061	4
36	2-1-267	Стремянка	0,01708	133700		2284				
		т								
37	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,43	148,39	0,07	64	–	48	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	46	–	105	0,0001	–
38	99-1-3(пл)	Люк полимерно-песчаный, тип "Т" (ТОО "Алау-алем") цена 12000 тенге	1	4146		4146				
		шт								
39	Е23-1-4	Устройство бетонной отмостки, В7,5	1,1	9457,9	453,79	10404	499	569	1,514	2
		м3 основания		228,15	169,88	251	187	130	0,83	1
40	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	10,8	408,12	169,62	4408	1832	3485	1,55	17
		м3 конструкции		238,5	4,07	2576	44	133	0,0136	–
41	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	16,2	66,76	51,26	1082	830	541	0,117	2
		м3 конструкции		15,5	9,62	251	156	133	0,0356	1
42	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	47,84	27,1	27,1	1296	1296	908	–	–
		т		–	18,97	–	908	100	0,03984	2
43	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	47,84	98,12	98,12	4694	4694	939	–	–
		т		–	19,62	–	939	100	0,0412	2
44	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	54	259,19	22,3	13996	1204	861	0,0286	2

ЦЦ-15
ИЦЦ

	м2 основания		4,32	7,67	233	414	133	0,02711	1
45	Е27-22-2								
	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	54	296,43	34,06	16007	1839	1160	0,033	2
	м2 основания		5	11,15	270	602	133	0,03927	2
	Всего прямые затраты				**936625**	**464336**			**822**
					120902	**107787**			**281**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				351388				
	Накладные расходы, тенге				248606				
	- заработная плата, тенге				37291				
	- трудоемкость, чел-ч				124				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71114				
	Всего				**1256345**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				22614				
	- сметная заработная плата, тенге				3189				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				32498				
	- сметная заработная плата, тенге				14949				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				91				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				623				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12790				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5116				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1329986**				
	понижающий коэффициент к=0,99				**1316686**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**3146881**				
	- материалы, тенге				831419				

- сметная заработная плата, тенге	714619
Налог (2 %)	62938
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3209819**
НДС (12 %)	385178
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3594997**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

Руководитель ОКС

_____ К.Э. Джартыбаев

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов