Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 6 от 02 .03. 2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за март _2015 г.

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	265 469 565,46										
в том числе за месяц	76 153 016	76 153 016	27 891 446	66 660 553					1 333 211	8 159 252	76 153 016
2-1-1. 2-1-2 :2-1-3: 2-1-4: 2-1-5:	76 153 016	76 153 016	27 891 446	66 660 553					1 333 211	8 159 252	76 153 016
Удержание аванса 3%	7 964 087	2 284 590									2 284 590
Удержание 5%	8 283 547	3 807 651									3 807 651
Итого к оплате:											**70 060 775**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

Мустафин Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 17 от 02.03.2015г.

приемки выполненных работ за март 2015г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы ниже 0,000

разн. есть

раз. уч-ка.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 18 Стены, перегородки								
152	Е26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	18,3	14267,38	185,63	261093	3397	61021	18,17	333
		м3 изоляции		3264,75	69,75	59745	1276	100	0,34	6
		Всего прямые затраты				**261093**	**3397**			**333**
						59745	**1276**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				197951				
		Накладные расходы, тенге				61021				
		- заработная плата, тенге				9153				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19327				
		Всего				**341441**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				6146				
		- сметная заработная плата, тенге				867				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				8832				

- сметная заработная плата, тенге	4063
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	169
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3476
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1390
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**361454**
понижающий коэффициент к=0,99	**357840**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**855237**
- материалы, тенге	468372
- сметная заработная плата, тенге	189217
Налог (2 %)	17105
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**872342**
НДС (12 %)	104681
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**977023**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, доп.соглашение № 2 от 06.02.2015г.

Акт № 18 от 02.03.2015г.

приемки выполненных работ за март 2015г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы выше 0,000

разм. есть

раз. уч-ка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (толщина 380мм)	180,8076	2950,64	335,84	533498	60722	176176	4,54	821
		м3 кладки		699,75	126	126520	22782	118	0,61	110
2	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-100	63,24689	9740		616025				
		1000шт								
4	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (толщина 640мм)	48,3536	2950,64	335,84	142674	16239	47115	4,54	220
		м3 кладки		699,75	126	33835	6093	118	0,61	29
5	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (толщина 380мм) технический этаж	40	2950,64	335,84	118026	13434	38975	4,54	182
		м3 кладки		699,75	126	27990	5040	118	0,61	24
6	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (толщина 250мм)	49,49035	2950,64	335,84	146028	16621	48223	4,54	225
		м3 кладки								

			699,75	126	34631	6236	118	0,61	30
7	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-100	60,07	9740		585082			
		1000шт							
8	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,4	8679,65	422,15	3472	169	3972	56,4	23
		т металлических изделий							
				8257,5	157,5	3303	63	118	0,77	–
9	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2	50800		10160			
		т							
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2116	50600		10707			
		т							
11	Е10-7-5	Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой	600	14,76	0,22	8856	132	9655	0,0828	50
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)							
				13,32	0,09	7992	54	120	0,0004	–
12	1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, /ТУ 21-2749-76/ (к 1,05)	800	164		131200			
		м2							
13	Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	75,4028	7627,27	378,22	575118	28519	279593	20,04	1511
		м3 изоляции							
				3566,25	141,75	268905	10688	100	0,69	52
14	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35	73,80072	8390		619188			
		м3							
15	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (облицовка)	500	452,4	34,73	226200	17365	140426	1,43	715
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				225	13,01	112500	6505	118	0,0635	32
16	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-100	30,2251	9740		294392			
		1000шт							
17	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,572	50600		28943			
		т							
18	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,4633	32300		14965			
		т							

20	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	200,4	2909,46 670,5	337,41 126	583056 134368	67617 25250	188349 118	4,38 0,62	878 124
21	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-100 *1000шт*	76,156	9740		741759				
		Раздел 2 Перегородки								
		2.1 -								
24	Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе М50 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	830,02	452,4 225	34,73 13,01	375501 186755	28827 10799	233114 118	1,43 0,0635	1187 53
25	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 *1000шт*	41,501	14715		610687				
26	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм *т*	0,6	32300		19380				
27	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ММ1, ММ13 *т стальных элементов*	0,21	175710,1 8100	1826,1 690,75	36899 1701	383 145	2584 140	42,7 3,37	9 1
		Раздел 3 Перемычки								
		3.0 Подраздел без наименования								
54	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 (1 и 2-ой этаж) т *шт сборных конструкций*	143	108,41 23,85	66,43 23,85	15503 3411	9499 3411	9551 140	0,148 0,1051	21 15
55	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (1 и 2-ой этаж) *шт сборных конструкций*	20	396,25 130,73	250,96 88,22	7925 2615	5019 1764	6131 140	0,813 0,3715	16 7
56	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ *м3*	8,886	28200		250585				
57	Е7-11-1	Укладка прогона	4	396,25	250,96	1585	1004	1226	0,813	3

	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
58	30-15-64 Прогон ПРГ 32.14 - 4А111	0,608	28200		17146				
	м3								
59	Е7-20-3 Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,54986	175710,1	1826,1	448036	4656	31381	42,7	109
	т стальных элементов								
			8100	690,75	20654	1761	140	3,37	9
60	Е7-44-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т (тех. этаж)	70	108,41	66,43	7589	4650	4676	0,148	10
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	1670	1670	140	0,1051	7
61	30-15-64 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,018	28200		56908				
	м3								
62	Е8-12-1 Установка стальных перемычек над продухом	0,0593	8679,65	422,15	515	25	589	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	490	9	118	0,77	–
63	4-1-23 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,053	53000		2809				
	т								
64	4-1-4 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0063	50600		319				
	т								
65	Е7-26-1 Установка сеток продуха (прим)	0,051	8261,82	364,32	421	19	574	52,7	3
	т арматуры								
			7897,5	137,25	403	7	140	0,67	–
66	4-1-89 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,051	50800		2591				
	т								
67	2-1-267 Стремянка ЛВ-6,27 (3 шт)	0,08214	133700		10982				
	т								
	Раздел 4 Перекрытие								
68	Е7-44-4 Укладка балок перекрытий, масса до 3 т	8	689,26	340,68	5514	2725	4939	1,89	15
	шт сборных конструкций								
			321,75	119,29	2574	954	140	0,498	4

69 30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	4,8	20500		98400				
	м3								
70 Е7-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	6	435,3	24,15	2612	145	1518	1,03	6
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–
71 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,206	21100		4347				
	м3								
72 Е6-19-1	Устройство опорной плиты Опи-1, ОПи-2, ОПи-3	0,17	12045,92	316,01	2048	54	266	8,25	1
	м3								
			1368	119,39	233	20	105	0,583	–
73 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,17	94		16				
	м3								
78 Е7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	282	1539,77	373,54	434215	105338	237205	2,66	750
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	131342	38090	140	0,6052	171
79 Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	17	951,48	200,77	16175	3413	8816	1,74	30
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	5087	1210	140	0,3052	5
80 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2071	2940		6088740				
	м2								
81 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,47	13010,1	1826,1	6115	858	5785	42,7	20
	т стальных элементов								
			8100	690,75	3807	325	140	3,37	2
82 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,10084	50600		5103				
	т								

83	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм *т*	0,07766	52400		4069			
84	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм *т*	0,3044	45800		13942			
115	Е6-22-3	Устройство плиты Пм-4 *м3*	1,429	11980,12	210,67	17120	301	1487	5,75	8
				911,25	79,58	1302	114	105	0,3887	1
116	Е6-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг *т*	0,16829	3552,65	475,4	598	80	538	20,01	3
				2909,25	128,67	490	22	105	0,49	–
117	4-1-77	Каркасы и сетки плоские КР-1: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм *т*	0,11	56200		6182				
118	4-1-54	Каркасы и сетки плоские КР-1: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *т*	0,01976	62000		1225				
119	4-1-73	Каркасы и сетки плоские КР-2: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм *т*	0,00516	65900		340				
120	4-1-53	Каркасы и сетки плоские КР-2: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *т*	0,00208	65000		135				
121	4-1-90	Каркасы и сетки плоские С1: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм *т*	0,01699	41200		700				
122	4-1-90	Каркасы и сетки плоские С2: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм *т*	0,00782	41200		322				
123	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *т*	0,00648	50600		328				
Раздел 5 Кровля										
128	Е12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	100	4799,72	245,72	479972	24572	56495	2,71	271

	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	38250	9225	119	0,45	45
129 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	600	184,24	15,94	110544	9564	28996	0,243	146
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	20790	3576	119	0,0291	17
130 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	9000	7,26	0,14	65340	1260	1714	0,0009	8
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	990	450	119	0,0003	3
131 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6	5239,08	327,33	3143	196	1268	11,6	7
	т								
			1890	123,75	1134	74	105	0,6	–
132 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,6	64100		38460				
	т								
138 Е7-20-3	Установка т-образного костыля	0,2879	175710,1	1826,1	50587	526	3543	42,7	12
	т стальных элементов								
			8100	690,75	2332	199	140	3,37	1
139 Е12-10-1	Устройство слива в местах перехода стен от 640 мм к 380 из листовой оцинкованной стали	26,47	715,87	1,24	18949	33	4841	0,972	26
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	4056	12	119	0,0023	–
140 Е12-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном (в местах слива)	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	305	47	119	0,38	–
141 30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,6	8780		5268				
	м3								
142 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	94		56				
	м3								
143 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,8442	175710,1	1826,1	324045	3368	22697	42,7	79
	т стальных элементов								
			8100	690,75	14938	1274	140	3,37	6
144 Е8-41-1	Кладка вентшахт (прим)	14,094	2501,53	379,78	35257	5353	34539	11,9	168
	м3 кладки (без вычета пустот)								
			1935	141,75	27272	1998	118	0,7	10

145	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 *1000шт*	5,35606	14715		78814			
146	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 *м3*	1,30619	6330		8268			
147	Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных *м3 изоляции*	169,3	7627,27	378,22	1291297	64033	627764	20,04	3393
				3566,25	141,75	603766	23998	100	0,69	117
148	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 *м3*	16,0536	8390		134690			
149	Е10-7-5	Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	169,3	14,76	0,22	2499	37	2724	0,0828	14
				13,32	0,09	2255	15	120	0,0004	–
150	1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, /ТУ 21-2749-76/ (к 1,05) *м2*	163,24	164		26771				
		Раздел 6 Проемы								
		6.1 Окна								
171	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 *м2 проемов*	5,345	498,09	19,17	2662	102	1522	1,3822	7
				230,97	6,18	1235	33	120	0,0302	–
172	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	5,345	4472		23903				
174	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 *м2 проемов*	107,6	346,04	18,87	37234	2030	18443	0,8165	88
				136,44	6,39	14681	688	120	0,0312	3
175	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	107,6	6433		692191				

		м2								
	6.4 Двери									
193	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	8,5	367,11	19,34	3120	164	1489	0,8342	7
		м2 проемов		139,39	6,57	1185	56	120	0,0321	–
194	E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,25	328,76	20,41	2055	128	986	0,7435	5
		м2 проемов		124,24	7,13	777	45	120	0,0348	–
195	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	12	13000		156000				
		м2								
196	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей глухие	7,8	13000		101400				
		м2								
207	E10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на техэтаж и кровлю)	4,05	375,5	30,89	1521	125	989	1,23	5
		м2 проемов		191,93	11,68	777	47	120	0,057	–
208	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	4,05	12300		49815				
		м2								
209	1-1-819	Петля накладная	10	40		400				
		шт								
210	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	5	308		1540				
		шт								
211	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5	583		2915				
		шт								
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
	7.2 Стены, перегородки									
221	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1200	168,08	4,07	201696	4884	172179	0,74	888
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	162816	1164	105	0,0517	62

222 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	22,44	9230		207121				
	м3								
223 E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	700	77,28	3,43	54096	2401	55154	0,4552	319
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	51611	917	105	0,0063	4
224 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе толщ. 2мм (расход 0,97кг на 1 м2 толщ. 1мм)	1358	37		50246				
	кг								
226 E26-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских поверхностях	45,6	330,35	0,36	15064	16	856	0,112	5
	м2 изолируемой поверхности		18,77	–	856	–	100	–	–
227 E26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,54	2139,46	330,46	1155	178	1044	10,58	6
	м3 изоляции		1809	123,75	977	67	100	0,6	–
228 E26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,196	7627,27	378,22	16749	831	8142	20,04	44
	м3 изоляции		3566,25	141,75	7831	311	100	0,69	2
229 1-3-25	Изовер	2,65392	2530		6714				
	м3								
7.20 Техэтаж									
314 E11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	530	323,65	18,42	171535	9763	60536	0,416	220
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	45554	3662	123	0,0337	18
315 E11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	530	48,53	5,55	25721	2942	29367	0,258	137
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	22779	1097	123	0,0102	5
316 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	100	8390		839000				
	м3								

317	E11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	530	323,65	18,42	171535	9763	60536	0,416	220
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	45554	3662	123	0,0337	18
318	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	530	249,47	9,95	132219	5274	36467	0,356	189
		м2 стяжки		52,2	3,74	27666	1982	123	0,0182	10
319	E11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1060	41,49	0,67	43979	710	1148	0,0044	5
		м2 стяжки		0,63	0,25	668	265	123	0,0012	1
320	E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,55	5239,08	327,33	2881	180	1163	11,6	6
		т		1890	123,75	1040	68	105	0,6	–
321	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,55	64100		35255				
		т								

Раздел 8 Наружняя отделка

8.0 Подраздел без наименования

329	E15-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен (цоколь,подпорные стенки крылец)	180,4	2422,08	2,56	436943	462	79882	2,55	460
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	75903	175	105	0,0047	1

Раздел 9 Разные работы

9.2 Вход №1, козырек №1 (ниже 0.00)

349	E6-1-16	Устройство входа	1,8	8964,76	196,62	16137	354	655	1,79	3
		м3		272,25	74,27	490	134	105	0,3628	1
350	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	94		169				
		м3								
351	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,03017	29400		887				
		т								

357	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	4,84	1844,31	372,83	8926	1804	4189	3,72	18
		м3 кладки		594	139,5	2875	675	118	0,68	3
358	99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	279	44,92		12533				
		шт								
		9.3 Вход №2, козырек №2 (ниже 0.00)								
373	Е6-1-16	Устройство входа	1,85	8964,76	196,62	16585	364	673	1,79	3
		м3		272,25	74,27	504	137	105	0,3628	1
374	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,85	94		174				
		м3								
375	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,03019	29400		888				
		т								
381	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,58	1844,31	372,83	6603	1335	3099	3,72	13
		м3 кладки		594	139,5	2127	499	118	0,68	2
382	99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	206	44,92		9254				
		шт								
		9.4 Пандус и крыльцо №3								
392	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	2,2	1840,27	100,89	4049	222	420	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	272	84	118	0,18	–
393	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	1,3	1137	97,07	1478	126	228	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	146	47	118	0,18	–
394	Е6-1-16	Устройство крыльца №3 и пандуса	2,55	8964,76	196,62	22860	501	927	1,79	5
		м3		272,25	74,27	694	189	105	0,3628	1
395	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,55	94		240				
		м3								
396	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0814	29400		2393				
		т								
		9.5 Вход №3, козырек входа ниже 0.00								

413	E6-1-16	Устройство входа	1,8	8964,76	196,62	16137	354	655	1,79	3
		м3								
				272,25	74,27	490	134	105	0,3628	1
414	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	94		169				
		м3								
415	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,03017	29400		887				
		т								
421	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	3,08	1844,31	372,83	5680	1148	2667	3,72	11
		м3 кладки								
				594	139,5	1830	430	118	0,68	2
422	99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	177	44,92		7951				
		шт								
9.6 Крыльцо №4										
432	E8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,761	1840,27	100,89	1400	77	145	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	94	29	118	0,18	–
433	E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,257	1137	97,07	292	25	45	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	29	9	118	0,18	–
434	E6-1-16	Устройство крыльца	1,2	8964,76	196,62	10758	236	437	1,79	2
		м3								
				272,25	74,27	327	89	105	0,3628	–
435	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,2	94		113				
		м3								
436	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,02816	29400		828				
		т								
440	E8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,64	1844,31	372,83	4869	984	2284	3,72	10
		м3 кладки								
				594	139,5	1568	368	118	0,68	2
441	99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	168	44,92		7547				
		шт								
9.7 Крыльцо №5 и №5										

453 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	1,344	1840,27	100,89	2473	136	256	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	166	51	118	0,18	–
454 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,319	1137	97,07	363	31	55	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	36	11	118	0,18	–
455 Е6-1-16	Устройство крыльца	2,06	8964,76	196,62	18467	405	750	1,79	4
	м3		272,25	74,27	561	153	105	0,3628	1
456 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,06	94		194				
	м3								
461 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	8,4	1844,31	372,83	15492	3132	7271	3,72	31
	м3 кладки		594	139,5	4990	1172	118	0,68	6
462 99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	580	44,92		26054				
	шт								
9.8 Крыльцо №6 и №6									
474 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	1,184	1840,27	100,89	2179	119	227	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	147	45	118	0,18	–
475 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,217	1137	97,07	247	21	38	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	24	8	118	0,18	–
476 Е6-1-16	Устройство крыльца	1,86	8964,76	196,62	16674	366	676	1,79	3
	м3		272,25	74,27	506	138	105	0,3628	1
477 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,86	94		175				
	м3								
478 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0438	29400		1288				
	т								
9.9 Крыльцо №7									
495 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,69	1840,27	100,89	1270	70	131	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	85	26	118	0,18	–

496 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,241	1137	97,07	274	23	42	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	27	9	118	0,18	–
497 Е6-1-16	Устройство крыльца	1,1	8964,76	196,62	9861	216	400	1,79	2
	м3		272,25	74,27	299	82	105	0,3628	–
498 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1	94		103				
	м3								
499 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,02553	29400		751				
	т								

Всего прямые затраты	**20380030**	**548882**	**13671**
	2310417	**203044**	**1021**
В том числе стоимость: материалов, тенге	17520733		
Накладные расходы, тенге	2824037		
- заработная плата, тенге	423606		
- трудоемкость, чел-ч	1412		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1392244		
Всего	**24596311**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	442734		
- сметная заработная плата, тенге	62425		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	354		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	636242		
- сметная заработная плата, тенге	292671		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1781		
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	12202		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	250390		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	100156		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**26038035**		
понижающий коэффициент к=0,99	**25777655**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**61608595**		

- материалы, тенге	41455806
- сметная заработная плата, тенге	8619014
Налог (2 %)	1232172
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**62840767**
НДС (12 %)	7540892
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**70381659**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, доп.соглашение № 2 от 06.02.2015г.

Акт № 19 от 02.03.2015г.
приемки выполненных работ за март 2015г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, теплоснабжение, вентиляция

раздел есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
19	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	18	482,28	40,42	8681	728	6408	1,5141	27
		шт		261,88	16,22	4714	292	128	0,0721	1
		Раздел 2 Тепловой узел								
69	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,15	21,8	0,05	199	–	48	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	53	–	90	0,0001	–
70	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2,000	18,3	19,64	0,02	359	–	51	0,016	–
		м2		3,13	–	57	–	90	–	–
		Раздел 3 Теплообменник								

99 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	40	627,13	14,54	25085	582	5571	0,56959	23
	м трубопровода		103,36	5,45	4134	218	128	0,02657	1
100 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	15	608,51	8,19	9128	123	1354	0,38316	6
	м трубопровода		67,44	3,06	1012	46	128	0,01494	–
104 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т- крепление водоподогревателя	0,02	17355,76	2191,28	347	44	228	73,6	1
	т конструкций		12555	101,25	251	2	90	0,49	–
105 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,02	114900		2298				
	т								
	Всего прямые затраты				**46097**	**1477**			**57**
					10221	**558**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				34400				
	Накладные расходы, тенге				13660				
	- заработная плата, тенге				2049				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3585				
	Всего				**63342**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1140				
	- сметная заработная плата, тенге				161				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				1638				
	- сметная заработная плата, тенге				753				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				31				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				645				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				258				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**67054**				

понижающий коэффициент к=0,99	**66384**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**158657**
- материалы, тенге	81394
- сметная заработная плата, тенге	34652
Налог (2 %)	3173
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**161830**
НДС (12 %)	19420
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**181250**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, доп.соглашение № 2 от 06.02.2015г.

Акт № 20 от 02.03.2015г.

приемки выполненных работ за март 2015г.

(локальная смета 2-1-4)

Внутренние сантехнические работы ВК

разд. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Блок А								
		1.1 Система В1(ниже+-0,000)								
1	Ц12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 мм	16	426,1	5,4	6818	86	6024	3	48
		шт		416	2,3	6656	37	90	0,013	–
2	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	367		2936				
		шт								
3	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	437		437				
		шт								
4	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	502		2510				
		шт								
5	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	656		656				
		шт								
6	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292		292				

					шт				
7	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм							
					м трубопровода	3,5	329,67	4,19	1154
							59,85	1,58	209
8	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм							
					м трубопровода	1,5	364,67	4,19	547
							59,85	1,58	90
		1.3 система Т3,Т4 (ниже отм 0,000)							
52	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм							
					м трубопровода	27	329,67	4,19	8901
							59,85	1,58	1616
53	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм							
					м трубопровода	92	364,67	4,19	33550
							59,85	1,58	5506
		1.5 система К1 (ниже отм +-0,000)							
79	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм							
					м трубопровода	7	620,54	0,64	4344
							106,2	0,25	743
80	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм							
					м трубопровода	44	748,88	1,43	32951
							102,38	0,54	4505
83	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм				0,7	6190		4333
					10шт				
84	8-4-56	Тройник 0-45град ПВП-1 100х50 прайслист 250/1,12/1,02/2,39/1,06*10				0,2	863,81		173
					10шт				
85	8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм-отвод				0,6	837		502
					10шт				
86	8-4-67	Отвод д 100мм				0,9	1480		1332
					10шт				

15	275	0,337	1				
6	128	0,0076	–				
6	118	0,337	1				
2	128	0,0076	–				
113	2124	0,337	9				
43	128	0,0076	–				
385	7233	0,337	31				
145	128	0,0076	1				
4	954	0,584	4				
2	128	0,0012	–				
63	5797	0,56	25				
24	128	0,0026	–				

87 99-7-50(пл)	Заглушка д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06	3	73		219				
	шт								
88 8-4-50	Патрубок , Dy 100мм	0,2	1220		244				
	10шт								
1.7 водосток К2									
109 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	19,6	748,88	1,43	14678	28	2583	0,56	11
	м трубопровода		102,38	0,54	2007	11	128	0,0026	–
110 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	28,4	1240,75	20,8	35237	591	5027	0,725	21
	м трубопровода		130,5	7,79	3706	221	128	0,038	1
111 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	1,2	471,67	4,19	566	5	95	0,337	–
	м трубопровода		59,85	1,58	72	2	128	0,0076	–
112 Ц12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 мм	2	426,1	5,4	852	11	753	3	6
	шт		416	2,3	832	5	90	0,013	–
113 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
	шт								
114 Е22-34-3	Установка полиэтиленовых сифонов	2	594,94	450,71	1190	901	667	0,828	2
	шт		138,83	117,67	278	235	130	0,452	1
115 11-1-58	Сифон двухоборотный	2	1700		3400				
	шт								
116 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	2	636,26	137,88	1273	276	1326	2,58	5
	воронка		465,75	51,75	932	104	128	0,25	1
117 11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями ВР-9 прайслист 3290*5/1,02/2,39/1,06	2	6366		12732				
	шт								
118 99-7-49(пл)	Ревизия с крышкой д 100мм прайс лист 600/1,12/1,02/2,39/1,06	2	207		414				
	шт								

87 99-7-50(пл)	Заглушка д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06	3	73		219				
	шт								
88 8-4-50	Патрубок , Dy 100мм	0,2	1220		244				
	10шт								
1.7 водосток К2									
109 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	19,6	748,88	1,43	14678	28	2583	0,56	11
	м трубопровода		102,38	0,54	2007	11	128	0,0026	–
110 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	28,4	1240,75	20,8	35237	591	5027	0,725	21
	м трубопровода		130,5	7,79	3706	221	128	0,038	1
111 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	1,2	471,67	4,19	566	5	95	0,337	–
	м трубопровода		59,85	1,58	72	2	128	0,0076	–
112 Ц12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 мм	2	426,1	5,4	852	11	753	3	6
	шт		416	2,3	832	5	90	0,013	–
113 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
	шт								
114 Е22-34-3	Установка полиэтиленовых сифонов	2	594,94	450,71	1190	901	667	0,828	2
	шт		138,83	117,67	278	235	130	0,452	1
115 11-1-58	Сифон двухоборотный	2	1700		3400				
	шт								
116 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	2	636,26	137,88	1273	276	1326	2,58	5
	воронка		465,75	51,75	932	104	128	0,25	1
117 11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями ВР-9 прайслист 3290*5/1,02/2,39/1,06	2	6366		12732				
	шт								
118 99-7-49(пл)	Ревизия с крышкой д 100мм прайс лист 600/1,12/1,02/2,39/1,06	2	207		414				
	шт								

119 8-4-40	Муфта, d=100 мм прайслист 180/1,12/1,02/2,39/1,06*10	*10шт*	1,5	622		933			
120 8-10-44	Кольца уплотнительные	*кг*	0,5	716		358			
121 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	*т фасонных частей*	0,01497	121294,13	49389,75	1816	739	1585	312,7	5
				62775	18657	940	279	130	91,12	1
122 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х5 мм	*шт*	1	401		401				
123 8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-патрубки	*т*	0,0129	126700		1634				
124 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	8	200		1600				
125 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	*10шт*	0,4	6190		2476				
126 8-4-67	Угольник прямой, d=100 мм	*10шт*	0,5	1480		740				
127 8-4-50	Патрубок , Dy 110х90 мм	*10шт*	0,2	1220		244				
128 99-7-50(пл)	Заглушка пластмассовая д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06	*шт*	3	73		219				
129 8-4-61	Крестовина д 100 мм	*10шт*	0,1	7300		730				
Раздел 2 Блок Б										
2.1 система В1 (ниже отм 0,000)										
143 Ц12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 мм	*шт*	17	426,1	5,4	7244	92	6400	3	51
				416	2,3	7072	39	90	0,013	–
144 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	8	367		2936				
145 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм		1	437		437				

			шт						
146	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	502		2510			
			шт						
147	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	656		656			
			шт						
148	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	919		919			
			шт						
149	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292		292			
			шт						
150	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	3,5	329,67	4,19	1154	15	275	0,337	1
			м трубопровода	59,85	1,58	209	6	128	0,0076	–
151	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	1,5	364,67	4,19	547	6	118	0,337	1
			м трубопровода	59,85	1,58	90	2	128	0,0076	–
	2.4 система Т3,Т4 (ниже отм 0,000)									
225	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	27	329,67	4,19	8901	113	2124	0,337	9
			м трубопровода	59,85	1,58	1616	43	128	0,0076	–
226	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	92	364,67	4,19	33550	385	7233	0,337	31
			м трубопровода	59,85	1,58	5506	145	128	0,0076	1
	2.6 система К1 (ниже отм +-0,000)									
256	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,7	6190		4333				
			10шт							
257	8-4-56	Тройник 0-450град ПВП-1 100х50 прайлист 250/1,12/1,02/2,39/1,06*10	0,2	863,81		173				
			10шт							
258	8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм-отвод	0,6	837		502				
			10шт							

259 8-4-67	Отвод д 100мм 6+3	0,9	1480		1332				
	10шт								
260 99-7-50(пл)	Заглушка д 100мм прайслист 130/1,12/1,02/2,39/1,06	3	73		219				
	шт								
261 8-4-50	Патрубок д 100мм	0,2	1220		244				
	10шт								
262 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	14	200		2800				
	кг								
263 Е6-1-13	Устройство бетонных опор под трубопроводы В7,5	0,001	10140,95	95,97	10	–	1	4,9	–
	м3		771,75	36,25	1	–	105	0,1771	–
Раздел 3 Блок В									
3.1 Система В1 (ниже отм 0,000)									
318 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
	м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
319 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	31	364,67	4,19	11305	130	2437	0,337	10
	м трубопровода		59,85	1,58	1855	49	128	0,0076	–
334 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	128	200		25600				
	кг								
3.2 система В1 (выше отм 0,000)									
337 Ц12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на Ру 1 МПа, Dy 15-50 мм 36++6+3	42	426,1	5,4	17896	227	15812	3	126
	шт		416	2,3	17472	97	90	0,013	1
338 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	36	367		13212				
	шт								
3.3 система Т3,Т4 (ниже отм 0,000)									
361 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5

	м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
362 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	80	364,67	4,19	29174	335	6290	0,337	27
	м трубопровода		59,85	1,58	4788	126	128	0,0076	1
3.5 система К1 (ниже отм +-0,000)									
395 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	9	620,54	0,64	5585	6	1226	0,584	5
	м трубопровода		106,2	0,25	956	2	128	0,0012	–
396 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	48	748,88	1,43	35946	69	6323	0,56	27
	м трубопровода		102,38	0,54	4914	26	128	0,0026	–
397 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,01558	247994,13	49389,75	3864	769	1650	312,7	5
	т фасонных частей		62775	18657	978	291	130	91,12	1
399 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм 5+7	1,2	6190		7428				
	10шт								
400 8-4-56	Тройник 0-45 град ПВП-1 100х50 прайлист 250/1,12/1,02/2,39/1,06*10	0,4	864		346				
	10шт								
401 8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм -отвод 5+1	0,6	837		502				
	10шт								
402 8-4-67	Угольник прямой, d=100 мм 13+2	1,5	1480		2220				
	10шт								
403 99-7-50(пл)	Заглушка д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06	3	73		219				
	шт								
404 8-4-50	Патрубок , Dy 110мм	0,3	1220		366				
	10шт								
405 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	17,5	200		3500				
	кг								
408 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	359,06	9,93	718	20	164	0,32	1
	фланец								

			63	–	126	–	130	–	–
409 99-2-13(пл)	Втулка под фланец ПВД 90	2	2179		4358				
	шт								
410 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм- свободный фланец	0,00266	247994,13	49389,75	660	131	282	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	167	50	130	91,12	–
3.6 система К1 (выше отм +-0,000)									
420 99-7-50(пл)	Заглушка д 50мм прайс лист 98/1,12/1,02/2,39/1,06	3	34		102				
	шт								
421 8-4-50	Патрубок д 100 мм	0,8	1220		976				
	10шт								
422 8-4-46	Патрубок, Dy 50 мм	0,3	226		68				
	10шт								
423 99-7-49(пл)	Ревизия с крышкой д 100мм прайслист 600/1,12/1,02/2,39/1,06	8	207		1656				
	шт								
424 8-4-49	Патрубок переходной 100х50 мм	0,8	770		616				
	10шт								
3.7 система К3 (ниже и выше отм +-0,000)									
432 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	23	620,54	0,64	14272	15	3135	0,584	13
	м трубопровода		106,2	0,25	2443	6	128	0,0012	–
433 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	44	748,88	1,43	32951	63	5797	0,56	25
	м трубопровода		102,38	0,54	4505	24	128	0,0026	–
436 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм 4+5	0,9	6190		5571				
	10шт								
437 8-4-56	Тройник 0-45 град ПВП-1 100х50 прайс лист 250/1,12/1,02/2,39/1,06*10	0,3	864		259				
	10шт								
438 8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	1,6	820		1312				
	10шт								
439 8-4-67	Отвод д 100мм 4+9	1,3	1480		1924				
	10шт								
440 8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм 9+2	1,1	837		921				
	10шт								

441 99-7-50(пл)	Заглушка д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	6	73		438				
442 99-7-50(пл)	Заглушка д 50мм прайслист 98/1,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	3	34		102				
443 99-7-49(пл)	Ревизия с крышкой д 100мм прайслист 600/1,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	2	207		414				
444 8-4-49	Патрубок канализационный 100мм *10шт*	0,5	770		385				
445 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	13,5	200		2700				
3.8 водосток К2									
451 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	22	748,88	1,43	16475	31	2898	0,56	12
			102,38	0,54	2252	12	128	0,0026	–
452 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	25	1240,75	20,8	31019	520	4426	0,725	18
			130,5	7,79	3263	195	128	0,038	1
455 Е22-34-3	Установка полиэтиленовых сифонов *шт*	1	594,94	450,71	595	451	334	0,828	1
			138,83	117,67	139	118	130	0,452	–
456 11-1-58	Сифон двухоборотный *шт*	1	1700		1700				
457 Е16-21-1	Установка водосточных воронок *воронка*	2	636,26	137,88	1273	276	1326	2,58	5
			465,75	51,75	932	104	128	0,25	1
458 11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями ВР-9 прайслист 3290*5/1,02/2,39/1,06 *шт*	2	6366		12732				
459 99-7-49(пл)	Ревизия с крышкой д 100мм прайслист 600/1,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	2	207		414				
460 8-4-40	Муфта, d=100 мм *10шт*	1,5	622		933				
461 8-10-44	Кольца уплотнительные	0,5	716		358				

		кг								
462	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,01153	121294,13	49389,75	1399	569	1221	312,7	4
		т фасонных частей		62775	18657	724	215	130	91,12	1
463	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х5 мм	1	401		401				
		шт								
464	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,00945	126700		1197				
		т								
465	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8	200		1600				
		кг								
466	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,4	6190		2476				
		10шт								
467	8-4-67	Угольник прямой, d=100 мм	0,3	1480		444				
		10шт								
468	8-4-50	Патрубок, Dy 110х90 мм	0,2	1220		244				
		10шт								
469	99-7-50(пл)	Заглушка пластмассовая д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06	1	73		73				
		шт								
		Всего прямые затраты				**564186**	**7572**			**552**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**89896** 466711	**2714**			**12**
		Накладные расходы, тенге				106393				
		- заработная плата, тенге				15959				
		- трудоемкость, чел-ч				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40235				
		Всего				**710814**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				12795				
		- сметная заработная плата, тенге				1804				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				18387				

- сметная заработная плата, тенге	8458
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	353
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7236
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2894
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**752479**
понижающий коэффициент к=0,99	**744954**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1780440**
- материалы, тенге	1104285
- сметная заработная плата, тенге	305135
Налог (2 %)	35609
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1816049**
НДС (12 %)	217926
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2033975**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, доп.соглашение № 2 от 06.02.2015г.

Акт № 21 от 02.03.2015г.
приемки выполненных работ за март 2015г.
(локальная смета 2-1-5)
Электроснабжение, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 электроснабжение								
47	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг 1680+50+102+130	700	66,8	18,1	46760	12670	16027	0,12	84
		м кабеля		20,3	3,8	14210	2660	95	0,022	15
50	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2 прайслист 202380/1,12/1,02/2,39/1,06	0,7	69927		48949				
		1000м								
		Раздел 2 электроосвещение								
103	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	5370	47,2	14,8	253464	79476	156106	0,16	859
		м		26,3	4,3	141231	23091	95	0,025	134

104	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 1000 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х2,5 мм2 прайслист Казэнергокабель 13936/1,12/1,02/2,39/1,06	0,63	48248		30396				
		1000м								
105	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	4,74	60500		286770				
		1000м								
122	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	30	229,27	103	6878	3090	4955	0,748	22
		шт		126,27	38,9	3788	1167	100	0,19	6
		Всего прямые затраты				**673217**	**95236**			**965**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**159229** 418752	**26918**			**155**
		Накладные расходы, тенге				177088				
		- заработная плата, тенге				26563				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51018				
		Всего				**901323**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				16224				
		- сметная заработная плата, тенге				2288				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				23315				
		- сметная заработная плата, тенге				10725				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				65				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				447				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9175				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3670				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**954154**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**944613**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2257624**				
		- материалы, тенге				990809				

- сметная заработная плата, тенге	564476
Налог (2 %)	45152
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2302776**
НДС (12 %)	276333
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2579109**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**