Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 7 от 01 .04. 2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **_2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	333 027 411,46										
в том числе за месяц	67 557 846	67 557 846	24 743 418	59 136 770					1 182 735	7 238 341	67 557 846
2-1-1. 2-1-2 :2-1-3: 2-1-4: 2-1-5:	67 557 846	67 557 846	24 743 418	59 136 770					1 182 735	7 238 341	67 557 846
Удержание аванса 3%	9 990 822	2 026 735									**2 026 735,38**
Удержание 5%	11 661 439	3 377 892									**3 377 892,30**
Итого к оплате:											**62 153 218,32**

Заказчик:

"Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

СПРАВКА № 7-6

По объекту:
Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре

За выполненные работы согласно акта № 7 от 01.04..2015г

О стоимости строительно-монтажных работ к акту № 7 за апрель месяц 2015г

№ п/п	Наименование	Сумма выполненных услуг по актам выполненных работ (тенге)	Фонд заработной платы по актам выполненных работ (тенге)	Численность работников по выполненным работам (чел)
1	ТОО "ГСУ Курылыс"	67 557 846	9 663 758	92

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" — **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

проверено

Акт № 22 от 1 .04.2015г.

приемки выполненных работ за апрель 2015г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы выше 0,000

разр. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (толщина 380мм)	33	2950,64	335,84	97371	11083	32155	4,54	150
		м3 кладки		699,75	126	23092	4158	118	0,61	20
2	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-100	18	9740		175320				
		1000шт								
3	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (толщина 510мм)	20,25312	2950,64	335,84	59760	6802	19734	4,54	92
		м3 кладки		699,75	126	14172	2552	118	0,61	12
5	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (толщина 380мм) технический этаж	62	2950,64	335,84	182940	20822	60412	4,54	281
		м3 кладки		699,75	126	43385	7812	118	0,61	38
6	Е8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (толщина 250мм)	40	2950,64	335,84	118026	13434	38975	4,54	182
		м3 кладки								

			699,75	126	27990	5040	118	0,61	24
7 30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-100 *1000шт*	37,14429	9740		361785				
8 Е8-12-1	Армирование кладки стен *т металлических изделий*	0,2026	8679,65	422,15	1758	86	2012	56,4	11
			8257,5	157,5	1673	32	118	0,77	–
9 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм *т*	0,191	50800		9703				
11 Е10-7-5	Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	250,02	14,76	0,22	3690	55	4024	0,0828	21
			13,32	0,09	3330	23	120	0,0004	–
12 1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, /ТУ 21-2749-76/ (к 1,05) *м2*	92,521	164		15173				
13 Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных *м3 изоляции*	10	7627,27	378,22	76273	3782	37081	20,04	200
			3566,25	141,75	35663	1418	100	0,69	7
14 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-35 *м3*	10	8390		83900				
15 Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (облицовка) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	250,02	452,4	34,73	113109	8683	70219	1,43	358
			225	13,01	56255	3253	118	0,0635	16
16 30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-100 *1000шт*	2,99991	9740		29219				
17 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *т*	0,1	50600		5060				
18 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм *т*	0,2	32300		6460				
20 Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	45	2909,46	337,41	130926	15183	42295	4,38	197
			670,5	126	30173	5670	118	0,62	28

21	30-7-2	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм: М-100 *1000шт*	17,02	9740		165775			
	Раздел 2 Перегородки								
	2.1 -								
24	E8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе М50 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	200	452,4 225	34,73 13,01	90480 45000	6946 2602	56170 118	1,43 0,0635	286 13
25	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 *1000шт*	5,66641	14715		83381			
26	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм *т*	0,0131	32300		423			
	Раздел 3 Перемычки								
	3.0 Подраздел без наименования								
54	E7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 (1 и 2-ой этаж) т *шт сборных конструкций*	40	108,41 23,85	66,43 23,85	4336 954	2657 954	2671 140	0,148 0,1051	6 4
55	E7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (1 и 2-ой этаж) *шт сборных конструкций*	30	396,25 130,73	250,96 88,22	11888 3922	7529 2647	9197 140	0,813 0,3715	24 11
56	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ *м3*	5	28200		141000				
60	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (тех. этаж) *шт сборных конструкций*	29	108,41 23,85	66,43 23,85	3144 692	1926 692	1938 140	0,148 0,1051	4 3
61	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ *м3*	0,83	28200		23406				
	Раздел 4 Перекрытие									
78	E7-45-6	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	120	1539,77	373,54	184774	44825	100937	2,66	319

	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	55890	16208	140	0,6052	73
80 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	900,06	2940		2646176				
	м2								
81 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0529	13010,1	1826,1	688	97	651	42,7	2
	т стальных элементов								
			8100	690,75	428	37	140	3,37	–
Раздел 5 Кровля									
128 Е12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	107,7	4799,72	245,72	516930	26464	60845	2,71	292
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	41195	9935	119	0,45	48
129 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	600	184,24	15,94	110544	9564	28996	0,243	146
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	20790	3576	119	0,0291	17
130 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	9000	7,26	0,14	65340	1260	1714	0,0009	8
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	990	450	119	0,0003	3
131 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6	5239,08	327,33	3143	196	1268	11,6	7
	т								
			1890	123,75	1134	74	105	0,6	–
132 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,6	64100		38460				
	т								
136 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали	142,05	715,87	1,24	101689	176	25981	0,972	138
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	21766	67	119	0,0023	–
137 Е12-6-1	Устройство деформационных швов	21,52	1280,05	5,72	27547	123	3264	0,724	16
	м деформационных швов								
			125,33	2,14	2697	46	119	0,0105	–
138 Е7-20-3	Установка т-образного костыля	0,2	175710,1	1826,1	35142	365	2461	42,7	9
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
139 Е12-10-1	Устройство слива в местах перехода стен от 640 мм к 380 из листовой оцинкованной стали	26,46	715,87	1,24	18942	33	4839	0,972	26

	м2 покрытия		153,23	0,47	4054	12	119	0,0023	–
140	Е12-14-1 Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном (в местах слива)	0,6	1256,79	207,16	754	124	419	3,63	2
	м3 утеплителя		508,5	78,75	305	47	119	0,38	–
141	30-1-7 Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,6	8780		5268				
	м3								
142	30-1-54 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	94		56				
	м3								
143	Е7-20-3 Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,2	175710,1	1826,1	210852	2191	14769	42,7	51
	т стальных элементов		8100	690,75	9720	829	140	3,37	4
144	Е8-41-1 Кладка вентшахт (прим)	11	2501,53	379,78	27517	4178	26956	11,9	131
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	21285	1559	118	0,7	8
145	30-6-7 Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	6,94	14715		102122				
	1000шт								
146	30-2-5 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	1,68	6330		10634				
	м3								
147	Е26-30-1 Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	169,3	7627,27	378,22	1291297	64033	627764	20,04	3393
	м3 изоляции		3566,25	141,75	603766	23998	100	0,69	117
148	1-3-104 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	16,6	8390		139274				
	м3								
149	Е10-7-5 Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой	169,3	14,76	0,22	2499	37	2724	0,0828	14
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		13,32	0,09	2255	15	120	0,0004	–
150	1-1-504 Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, /ТУ 21-2749-76/ (к 1,05)	163	164		26732				
	м2								
151	Е15-70-1 Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	163,8	1042,69	4,92	170793	806	33524	1,15	188
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			193,05	1,87	31622	306	105	0,0091	1
152	E7-53-11	Установка плит над вентшахтами	63	435,3	24,15	27424	1521	15940	1,03	65
		шт сборных конструкций							
				171,9	8,83	10830	556	140	0,0405	3
153	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	1,83138	24900		45601				
		м3								
154	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	24,2316	184,24	15,94	4464	386	1171	0,243	6
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	840	144	119	0,0291	1
155	E6-36-4	Железнение поверхности	24,2316	58,37	0,23	1414	6	1307	0,289	7
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	1243	2	105	0,0004	–
156	E7-26-1	Установка сеток продуха	0,25	8261,82	364,32	2065	91	2811	52,7	13
		т арматуры								
				7897,5	137,25	1974	34	140	0,67	–
157	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	25	187		4675				
		м2								
158	E10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю 3 шт)	4,1772	375,5	30,89	1569	129	1021	1,23	5
		м2 проемов								
				191,93	11,68	802	49	120	0,057	–
159	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	4,1772	12300		51380				
		м2								
160	1-1-819	Петля накладная	6	40		240				
		шт								
161	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	3	308		924				
		шт								
162	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583		1749				
		шт								
163	E10-28-2	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с одной стороны	4,1772	1022,27	2,8	4270	12	736	0,96	4
		м2 проемов								
				145,8	1,06	609	4	120	0,0051	–
164	E7-20-3	Крепление телеантенны ММ-1, ММ-2	0,03543	13010,1	1826,1	461	65	435	42,7	2

		т стальных элементов							
165	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	1,8	8100 / 321	690,75	287 / 578	24	140	3,37 / –
		м							
166	8-6-77	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	0,706	721		509			
		м							
167	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0159	63600		1011			
		т							
168	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0016	59000		94			
		т							
169	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0015	44300		66			
		т							
170	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,00192	50000		96			
		т							
	Раздел 6 Проемы								
	6.1 Окна								
171	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,345	498,09	19,17	2662	102	1522	1,3822 / 7
		м2 проемов							
172	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		230,97	6,18	1235	33	120	0,0302 / –
		м2	5,345	4472		23903			
173	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	6,46	472,81	19	3054	123	1736	1,303 / 8
		м2 проемов							
				217,73	6,18	1407	40	120	0,0302 / –

174	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	107,59	346,04	18,87	37230	2030	18442	0,8165	88
		м2 проемов		136,44	6,39	14680	688	120	0,0312	3
175	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	114,05	6433		733684				
		м2								
177	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	75,85	241,05	5,58	18284	423	8754	0,586	44
		м2 проемов		94,05	2,12	7134	161	120	0,0103	1
178	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей	180,7	2860		516802				
		м								
	6.4 Двери									
193	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	18,831	367,11	19,34	6913	364	3299	0,8342	16
		м2 проемов		139,39	6,57	2625	124	120	0,0321	1
194	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,25	328,76	20,41	2055	128	986	0,7435	5
		м2 проемов		124,24	7,13	777	45	120	0,0348	–
195	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	11,985	13000		155805				
		м2								
196	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей глухие	8,046	13000		104598				
		м2								
214	Е10-91-1	Установка фрамуг внутренних	27,035	498,09	19,17	13466	518	7693	1,3822	37
		м2 проемов		230,97	6,18	6244	167	120	0,0302	1
215	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	27,035	4472		120901				
		м2								

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 1-ый этаж. Потолок

216	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	446,3	136,87	1,42	61085	634	33680	0,45	201
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	31835	241	105	0,0026	1
217	Е15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	9	1074,77	4,92	9673	44	2063	1,28	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	1948	17	105	0,0091	–
218	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	446,3	106,2	3,94	47397	1758	48549	0,5535	247
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	45572	665	105	0,00729	3
219	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 1,131кг на 1 м2 толщ. 1мм)	1009,0006	37		37333				
		кг								

7.2 Стены, перегородки

221	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1200	168,08	4,07	201696	4884	172179	0,74	888
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	162816	1164	105	0,0517	62
222	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	22,44	9230		207121				
		м3								
223	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	1200	77,28	3,43	92736	4116	94550	0,4552	546
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	88476	1572	105	0,0063	8
224	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе толщ. 2мм (расход 0,97кг на 1 м2 толщ. 1мм)	2328	37		86136				
		кг								
230	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	36,6	1042,69	4,92	38162	180	7491	1,15	42
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	7066	68	105	0,0091	–

231	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	763,2	134,45	3,39	102620	2587	94336	0,65	496
				117	0,72	89294	550	105	0,0505	39
232	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 *м3*	11,52432	9230		106369				
	7.3 Откосы									
236	Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	186,5	714,81	6,33	133312	1181	61713	1,79	334
				312,75	2,39	58328	446	105	0,0117	2
237	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	186,5	306,5	2,1	57162	392	12889	0,39	73
				65,03	0,79	12128	147	105	0,0039	1
	7.4 2-ой этаж. Потолок									
238	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка *м2 оштукатуриваемой поверхности*	538,4	136,87	1,42	73691	765	40630	0,45	242
				71,33	0,54	38404	291	105	0,0026	1
239	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	538,4	106,2	3,94	57178	2121	58567	0,5535	298
				102,11	1,49	54976	802	105	0,00729	4
240	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 1,1кг на 1 м2 толщ. 1мм) *кг*	1184,0608	37		43810				
	7.5 Стены, перегородки									
242	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка *м2 оштукатуриваемой поверхности*	807	136,87	1,42	110454	1146	60899	0,45	363
				71,33	0,54	57563	436	105	0,0026	2
243	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	807	77,28	3,43	62365	2768	63585	0,4552	367

				73,73	1,31	59500	1057	105	0,0063	5
244	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 0,97кг на 1 м2 толщ. 1мм)	1565,58	37		57926				
		кг								
7.7 Тамбуры										
253	Е26-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	120,2	330,35	0,36	39708	43	2256	0,112	13
		м2 изолируемой поверхности								
				18,77	–	2256	–	100	–	–
254	Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	7,212	7627,27	378,22	55008	2728	26742	20,04	145
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	25720	1022	100	0,69	5
255	1-3-25	Изовер	6,99564	2530		17699				
		м3								
256	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	120,2	1042,69	4,92	125331	591	24602	1,15	138
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	23205	225	105	0,0091	1
7.8 Полы. 1-ый этаж. Тип Лн1										
7.20 Техэтаж										
314	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	630	323,65	18,42	203900	11605	71957	0,416	262
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	54149	4353	123	0,0337	21
315	Е11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	630	48,53	5,55	30574	3497	34909	0,258	163
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	27077	1304	123	0,0102	6
316	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	138,18	8390		1159330				
		м3								
317	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	630	323,65	18,42	203900	11605	71957	0,416	262
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	54149	4353	123	0,0337	21
318	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	630	249,47	9,95	157166	6269	43348	0,356	224
		м2 стяжки								

319 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,2	3,74	32886	2356	123	0,0182	11
	м2 стяжки	1260	41,49	0,67	52277	844	1364	0,0044	6
320 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,63	0,25	794	315	123	0,0012	2
	т	0,7	5239,08	327,33	3667	229	1481	11,6	8
321 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		1890	123,75	1323	87	105	0,6	–
	т	0,7	64100		44870				
Раздел 9 Разные работы									
9.1 Крыльца №1 и №2									
333 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания		1840,27	100,89	2010	110	209	0,85	1
	м3 основания	1,092	123,75	38,25	135	42	118	0,18	–
334 Е6-1-16	Устройство крылец №1, 2		8964,76	196,62	17930	393	729	1,79	4
	м3	2	272,25	74,27	545	149	105	0,3628	1
335 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		94		188				
	м3	2							
336 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		41200		1896				
	т	0,04602							
	Всего прямые затраты				**13321106**	**319848**			**12196**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2086650** 10914617	**117883**			**654**
	Накладные расходы, тенге				2410533				
	- заработная плата, тенге				361580				
	- трудоемкость, чел-ч				1205				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				943898				
	Всего				**16675537**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				300160				

- сметная заработная плата, тенге	42323
- нормативная трудоемкость, чел-ч	240
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	431352
- сметная заработная плата, тенге	198422
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1208
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	8273
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	169757
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	67903
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17652982**
понижающий коэффициент к=0,99	**17476452**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**41768720**
- материалы, тенге	25825075
- сметная заработная плата, тенге	7203634
Налог (2 %)	835374
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**42604094**
НДС (12 %)	5112491
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**47716585**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 23 от 1 .04.2015г.
приемки выполненных работ за апрель 2015г.
(локальная смета 2-1-1)

рез. есть.

Общестроительные работы ниже 0,000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 15 Приямок (3 шт)									
126	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,77	1844,31	372,83	5109	1033	2397	3,72	10
		м3 кладки		594	139,5	1645	386	118	0,68	2
127	99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ -1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	172	44,92		7726				
		шт								
128	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,83	245,44	3,82	2413	38	450	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	367	14	118	0,007	–
129	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки МБ В7,5	1,497	8715,37	66,01	13047	99	347	1,35	2
		м3		195,75	24,93	293	37	105	0,1218	–
130	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,48	249,47	9,95	1617	64	445	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	338	24	123	0,0182	–

131	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,96	41,49	0,67	538	9	14	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	8	3	123	0,0012	–
132	Е6-36-4	Железнение поверхности	6,48	58,37	0,23	378	1	350	0,289	2
		м2 поверхности		51,3	0,09	332	1	105	0,0004	–
133	Е11-2-4	Устройство дренажей щебеночных	3	2223,4	–	6670	–	1959	3,24	10
		м3 подстилающего слоя		531	–	1593	–	123	–	–
134	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов диам. 90х3 мм для устройства дренажа	4,5	1240,75	20,8	5583	94	796	0,725	3
		м трубопровода		130,5	7,79	587	35	128	0,038	–

Раздел 20 Полы. Тип КГ2

156	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (к=14 к объему)	2,66	43,98	0,67	117	2	6	0,0104	–
		м2 покрытия		1,69	0,25	4	1	123	0,0012	–
		Всего прямые затраты				**43198**	**1340**			**31**
						5167	**501**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				36690				
		Накладные расходы, тенге				6764				
		- заработная плата, тенге				1015				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2998				
		Всего				**52960**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				953				
		- сметная заработная плата, тенге				134				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				1370				
		- сметная заработная плата, тенге				630				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				539				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				216				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**56064**
понижающий коэффициент к=0,99	**55504**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**132654**
- материалы, тенге	86812
- сметная заработная плата, тенге	19407
Налог (2 %)	2653
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**135307**
НДС (12 %)	16237
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**151544**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

проверено

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

разн. есп.

Акт № 24 от 1 .04.2015г.
приемки выполненных работ за апрель 2015г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, теплоснабжение, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	30	268,17 / 53,77	4,08 / 1,53	8045 / 1613	122 / 46	2124 / 128	0,30591 / 0,00752	9 / –
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	480	266,17 / 53,77	4,08 / 1,53	127762 / 25810	1958 / 734	33976 / 128	0,30591 / 0,00752	147 / 4
16	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	150	482,28 / 261,88	40,42 / 16,22	72342 / 39282	6063 / 2433	53395 / 128	1,5141 / 0,0721	227 / 11

17	99-18-1(пл)	Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27п1 д.15 мм(Бологовский Арматурный завод) 726/1,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	80	251		20080				
18	99-18-2(пл)	Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27п1 д.20 мм (бологовский Арматурный завод) 1056,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	70	365		25550				
22	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	114	193,78	–	22091	–	16853	1	114
				164,25	–	18725	–	90	–	–
23	80-3-16(пл)	Регулятор температуры радиаторный РТР-20 790*5/1,02/2,39 *шт*	114	1620		184680				
27	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	940	72,96	16,85	68582	15839	40345	0,211	198
				38,59	4,33	36275	4070	100	0,025	24
28	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST,цвет черный, Dв 22мм, толщина стенки 13мм *м*	30	86		2580				
29	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex. тип ST, цвет черный , Dв 28мм, толщина стенки 13мм *м*	120	108		12960				
30	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex,тип ST , цвет черный , Dв 42мм , толщина стенки 13мм *м*	660	144		95040				
31	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex . тип ST , цвет черный , Dв 60мм,толщина стенки 13мм *м*	100	219		21900				
32	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76мм, толщина стенки 13мм *м*	20	273		5460				
33	1-3-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 89мм, толщина стенки 13мм. *м*	10	341		3410				

Раздел 2 Тепловой узел

71	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	35	72,96	16,85	2554	590	1503	0,211	7
		м трубопровода		38,59	4,33	1351	152	100	0,025	1
72	1-3-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный , Dв 89мм , толщина стенки 13мм *м*	10	341		3410				
73	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex. тип ST, цвет черный , Dв 60мм, толщина стенки 13мм *м*	10	219		2190				
74	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex. тип ST, цвет черный , Dв 48мм, толщина стенки 13мм *м*	5	162		810				
75	1-3-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K=Flex ,тип ST, цвет черный, Dв 22мм , толщина стенки 9мм *м*	10	61		610				

Раздел 3 Теплообменник

102	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	15	72,96	16,85	1094	253	644	0,211	3
		м трубопровода		38,59	4,33	579	65	100	0,025	–
103	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K=Flex , тип ST, цвет черный, Dв 60мм, толщина стенки 13 мм, *м*	15	219		3285				

	Всего прямые затраты	**684435**	**24825**	**705**
		123635	**7500**	**40**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	351297		
	оборудования, тенге	184680		
	Накладные расходы, тенге	148840		
	- заработная плата, тенге	22326		
	- трудоемкость, чел-ч	74		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38916		
	Всего	**872191**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	12375		

- сметная заработная плата, тенге	1745
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	17784
- сметная заработная плата, тенге	8181
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	431
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6999
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2800
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**912580**
понижающий коэффициент к=0,99	**903454**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2159256**
- материалы, тенге	831204
оборудование	436971
- сметная заработная плата, тенге	756993
Налог (2 %)	43185
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2202441**
НДС (12 %)	264293
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2466734**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководителя ОЭКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **К.К. Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 25 от 1 .04.2015г.
приемки выполненных работ за апрель 2015г.
(локальная смета 2-1-4)

разн. есть

Внутренние сантехнические работы ВК

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Блок А								
		1.2 система В1(выше отм +-0,00)								
35	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм / *м трубопровода*	29	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	10575 / 1736	122 / 46	2281 / 128	0,337 / 0,0076	10 / –
36	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм / *м трубопровода*	23	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	8341 / 1377	96 / 36	1809 / 128	0,337 / 0,0076	8 / –
37	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм / *м трубопровода*	5	693,07 / 76,95	10,34 / 3,87	3465 / 385	52 / 19	517 / 128	0,433 / 0,0189	2 / –
		1.4 система Т3,Т4 (выше отм 0,000)								

71 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,337	17
	м трубопровода		59,85	1,58	2993	79	128	0,0076	–
72 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	29	364,67	4,19	10575	122	2281	0,337	10
	м трубопровода		59,85	1,58	1736	46	128	0,0076	–
73 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	23	362,67	4,19	8341	96	1809	0,337	8
	м трубопровода		59,85	1,58	1377	36	128	0,0076	–
1.6 система К1 (выше отм +-0,000)									
92 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	72	748,88	1,43	53919	103	9485	0,56	40
	м трубопровода		102,38	0,54	7371	39	128	0,0026	–
93 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм 25+3	2,8	6190		17332				
	10шт								
94 8-4-56	Тройник 0-45 град ПВП-1 100х50 прайслист 250/1,12/1,02/2,39/1,06*10	0,4	863,81		346				
	10шт								
96 8-4-67	Отвод д 100мм 4+12	1,6	1480		2368				
	10шт								
98 8-4-61	Крестовина пластмассовая канализационная 0-45 град ПВП д 100мм прайслист 770/1,12/1,02/2,39/1,06*10	0,6	2660,53		1596				
	10шт								
99 8-4-60	Крестовина двухплоскостная, d=110мм прайслист 700/1,12/1,02/2,39/1,06*10	0,2	2418,66		484				
	10шт								
100 99-7-50(пл)	Заглушка д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06	4	73		292				
	шт								
102 8-4-50	Патрубок, Dy 100	0,8	1220		976				
	10шт								
104 99-7-49(пл)	Ревизия с крышкой д 100мм прайслист 600/1,12/1,02/2,39/1,06	8	207		1656				

		шт							
106	8-4-49	Патрубок переходной 100х50мм	0,8	770		616			
		10шт							
	Раздел 2 Блок Б								
	2.1 система В1 (ниже отм 0,000)								
141	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т (установка ровышения давления)	3	3223,67	120,17	9671	361	8692	13	39
		насос		2218,5	45	6656	135	128	0,22	1
142	80-1-40(пл)	Установка повышения давления Wiij-Economy- CO-4 MHI404/ER прайслист 196272/1,02/2,39	1	402560		402560				
		шт								
	2.3 система В1 (выше отм +-0,00)								
208	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	32	364,67	4,19	11669	134	2516	0,337	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1915	51	128	0,0076	–
209	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	22,5	362,67	4,19	8160	94	1770	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1347	36	128	0,0076	–
210	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,433	2
		м трубопровода		76,95	3,87	385	19	128	0,0189	–
	2.5 система Т3,Т4 (выше отм 0,000)								
244	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,337	17
		м трубопровода		59,85	1,58	2993	79	128	0,0076	–
245	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	29	364,67	4,19	10575	122	2281	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1736	46	128	0,0076	–

246	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	23	362,67	4,19	8341	96	1809	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1377	36	128	0,0076	–
	2.7 система К1 (выше отм +-0,000)									
265	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	72	748,88	1,43	53919	103	9485	0,56	40
		м трубопровода		102,38	0,54	7371	39	128	0,0026	–
266	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм 25+3 *10шт*	2,8	6190		17332				
267	8-4-56	Тройник 0-45град ПВП-1 100х50 прайслист 250/1,12/1,02/2,39/1,06*10 *10шт*	0,4	864		346				
269	8-4-67	Отвод д 100мм 4+12 *10шт*	1,6	1480		2368				
271	8-4-61	Крестовина пластмассовая канализационная 0-45 град ПВП д 100мм прайлист 770/1,12/1,02/2,39/1,06*10 *10шт*	0,6	2661		1597				
272	8-4-60	Крестовина двухплоскостная , д=110мм прайслист 700/1,12/1,02/2,39/1,06*10 *10шт*	0,2	2419		484				
273	99-7-50(пл)	Заглушка д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	4	73		292				
275	8-4-50	Патрубок д 100мм *10шт*	0,8	1220		976				
277	99-7-49(пл)	Ревизия с крышкой д 100мм прайслист 600/1,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	8	207		1656				
279	8-4-49	Патрубок переходной 100х50 мм *10шт*	0,8	770		616				
	2.8 водосток К2									
282	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	19,6	748,88	1,43	14678	28	2583	0,56	11
		м трубопровода		102,38	0,54	2007	11	128	0,0026	–

283	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	28,4	1240,75	20,8	35237	591	5027	0,725	21
		м трубопровода		130,5	7,79	3706	221	128	0,038	1
284	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	471	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	359	9	128	0,0076	–
287	Е22-34-3	Установка полиэтиленовых сифонов	2	594,94	450,71	1190	901	667	0,828	2
		шт		138,83	117,67	278	235	130	0,452	1
288	11-1-58	Сифон двухоборотный	2	1700		3400				
		шт								
289	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	2	636,26	137,88	1273	276	1326	2,58	5
		воронка		465,75	51,75	932	104	128	0,25	1
290	11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями ВР-9 прайслист 3290/5/1,02/2,39/1,06	2	6366		12732				
		шт								
291	99-7-49(пл)	Ревизия с крышкой д 100мм прайслист 600/1,12/1,02/2,39/1,06	2	207		414				
		шт								
292	8-4-40	Муфта, d=63 мм	1,5	622		933				
		10шт								
293	8-10-44	Кольца уплотнительные	0,5	716		358				
		кг								
294	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,01497	121294,13	49389,75	1816	739	1585	312,7	5
		т фасонных частей		62775	18657	940	279	130	91,12	1
295	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х5 мм	1	401		401				
		шт								
296	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-патрубки	0,0129	126700		1634				
		т								
297	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8	200		1600				
		кг								

298	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,4	6190		2476			
		10шт							
299	8-4-67	Угольник прямой, d=100 мм	0,5	1480		740			
		10шт							
300	8-4-50	Патрубок, Dy 110x90 мм	0,2	1220		244			
		10шт							
301	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + свободный	1	648,43	21,43	648	21	164	0,6	1
		фланец							
				126	–	126	–	130	–	–
302	99-7-50(пл)	Заглушка пластмассовая д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06	3	73		219			
		шт							
303	8-4-61	Крестовина , d=100 мм	0,1	7300		730			
		10шт							

Раздел 3 Блок В

3.2 система В1 (выше отм 0,000)

341	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	29	364,67	4,19	10575	122	2281	0,337	10
		м трубопровода							
				59,85	1,58	1736	46	128	0,0076	–
342	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	24	362,67	4,19	8704	101	1887	0,337	8
		м трубопровода							
				59,85	1,58	1436	38	128	0,0076	–
343	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	10	693,07	10,34	6931	103	1036	0,433	4
		м трубопровода							
				76,95	3,87	770	39	128	0,0189	–

3.4 система Т3,Т4 (выше отм 0,000)

387	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,337	17
		м трубопровода							
				59,85	1,58	2993	79	128	0,0076	–
388	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	37	364,67	4,19	13493	155	2908	0,337	12

	м трубопровода								
			59,85	1,58	2214	58	128	0,0076	–
389 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	17	362,67	4,19	6165	71	1336	0,337	6
	м трубопровода								
			59,85	1,58	1017	27	128	0,0076	–
3.6 система К1 (выше отм +-0,000)									
412 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	80	748,88	1,43	59910	114	10538	0,56	45
	м трубопровода								
			102,38	0,54	8190	43	128	0,0026	–
413 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм 15+3	1,8	6190		11142				
	10шт								
414 8-4-56	Тройник 0-45град ПВП-1 100х50 прайслист 250/1,12/1,02/2,39/1,06*10прямой, d=50 мм	0,6	864		518				
	10шт								
416 8-4-67	Отвод д 100 мм 2+8	1	1480		1480				
	10шт								
418 8-4-61	Крестовина пластмассовая канализационная 0-45 град ПВП д 100мм прайслист 770/1,12/1,02/2,39/1,06*10	0,4	2661		1064				
	10шт								
419 99-7-50(пл)	Заглушка д 100мм прайслист 210/1,12/1,02/2,39/1,06	4	73		292				
	шт								
	Всего прямые затраты				**908188**	**5430**			**379**
					67459	**1931**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				432748				
	оборудования, тенге				402560				
	Накладные расходы, тенге				88857				
	- заработная плата, тенге				13329				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35669				
	Всего				**1032714**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				11343				

- сметная заработная плата, тенге	1599
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	16300
- сметная заработная плата, тенге	7498
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	509
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6415
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2566
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1069847**
понижающий коэффициент к=0,99	**1059148**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2531365**
- материалы, тенге	1023925
оборудования, тенге	952497
- сметная заработная плата, тенге	238496
Налог (2 %)	50627
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2581992**
НДС (12 %)	309839
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2891831**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководителя ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 26 от 1 .04.2015г.

приемки выполненных работ за апрель 2015г.

(локальная смета 2-1-5)

Электроснабжение, электроосвещение

раз. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 электроснабжение								
47	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг 1680+50+102+130 / *м кабеля*	420	66,8 / 20,3	18,1 / 3,8	28056 / 8526	7602 / 1596	9616 / 95	0,12 / 0,022	50 / 9
50	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2 прайслист 202380/1,12/1,02/2,39/1,06 / *1000м*	0,42	69927		29369				
		Раздел 2 электроосвещение								
103	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах / *м*	4330	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	204376 / 113879	64084 / 18619	125873 / 95	0,16 / 0,025	693 / 108
104	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 1000 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х2,5 мм2 прайслист Казэнергокабель 13936/1,12/1,02/2,39/1,06 / *1000м*	0,7	48248		33774				

105	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,63	60500		219615				
		1000м								
120	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	34	116,61	55,43	3965	1885	2792	0,3621	12
		шт		61,18	20,95	2080	712	100	0,1023	3
122	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	35	229,27	103	8024	3605	5781	0,748	26
		шт		126,27	38,9	4419	1362	100	0,19	7
		Всего прямые затраты				**527179**	**77176**			**781**
						128904	**22289**			**127**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				321099				
		Накладные расходы, тенге				144062				
		- заработная плата, тенге				21609				
		- трудоемкость, чел-ч				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40274				
		Всего				**711515**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				12807				
		- сметная заработная плата, тенге				1806				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				18405				
		- сметная заработная плата, тенге				8466				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				353				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7243				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2897				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**753220**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**745688**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1782194**				
		- материалы, тенге				759752				
		- сметная заработная плата, тенге				457164				
		Налог (2 %)				35644				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1817838**				

105	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,63	60500		219615				
		1000м								
120	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	34	116,61	55,43	3965	1885	2792	0,3621	12
		шт		61,18	20,95	2080	712	100	0,1023	3
122	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	35	229,27	103	8024	3605	5781	0,748	26
		шт		126,27	38,9	4419	1362	100	0,19	7
		Всего прямые затраты				**527179**	**77176**			**781**
						128904	**22289**			**127**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				321099				
		Накладные расходы, тенге				144062				
		- заработная плата, тенге				21609				
		- трудоемкость, чел-ч				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40274				
		Всего				**711515**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				12807				
		- сметная заработная плата, тенге				1806				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				18405				
		- сметная заработная плата, тенге				8466				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				353				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7243				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2897				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**753220**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**745688**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1782194**				
		- материалы, тенге				759752				
		- сметная заработная плата, тенге				457164				
		Налог (2 %)				35644				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1817838**				

НДС (12 %)	218141
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2035979**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 27 от 1 .04.2015г.

приемки выполненных работ за апрель 2015г.

ризн. сеть

(локальная смета 7-5-1)

Ограждение территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	77,6	218,93	–	16989	–	19198	1,54	120
		м3 грунта		218,93	–	16989	–	113	–	–
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - лишний грунт	58,2	32,55	30,98	1894	1803	595	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	89	524	97	0,0308	2
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,810;	105,34	84,26	84,26	8876	8876	1775	–	–
		т		–	16,85	–	1775	100	0,03539	4
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	58,2	3,77	3,24	219	189	90	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	28	65	97	0,00371	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	19,4	122,18	–	2370	–	2678	0,885	17
		м3 грунта		122,18	–	2370	–	113	–	–

6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	15,9	1840,27	100,89	29260	1604	3040	0,85	14
	м3 основания		123,75	38,25	1968	608	118	0,18	3
7 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В15	42,3	10280,35	311,32	434859	13169	24810	2,82	119
	м3		441	117,61	18654	4975	105	0,5744	24
8 Е9-43-1	Монтаж стоек Ст-1	4,52	11487,34	4590,56	51923	20749	22639	25,3	114
	т конструкций		4725	840,11	21357	3797	90	3,01	14
9 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	4,52	154400		697888				
	т								
10 Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича К=175,000;	23,3	9878,52	365,89	230170	8525	35509	6,66	155
	м3 кладки		1154,25	137,25	26894	3198	118	0,67	16
11 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича К=175,000;	259,8	38,93	–	10114	–	11935	0,219	57
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	10114	–	118	–	–
12 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом К=175,000;	16,8	258,16	4,19	4337	70	1182	0,382	6
	м2 поверхности		58,05	1,58	975	27	118	0,0076	–
13 Е8-8-3	Подкладка из кирпича К=175,000;	0,23	8145,74	365,89	1874	84	350	6,66	2
	м3 кладки		1154,25	137,25	265	32	118	0,67	–
15 Е9-61-13	Монтаж навершня (прим.)	0,47	9883,8	2860,42	4645	1344	2976	36,3	17
	т конструкций		6300	736,43	2961	346	90	3,51	2
16 99-2-1(пл)	Стоимость навершня (п/л "Деколит") цена - 2000 тенге	117	691		80847				
	шт								
17 Е9-29-1	Монтаж решеток ОГ, к=1,2 на сложность к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	14	15814,63	6571,03	221405	91994	99684	34,68	486
	т конструкций		6048	1863,44	84672	26088	90	6,552	92

18 2-1-268	Сварная решетка ограждения	14	134000		1876000				
	т								
19 Е9-46-1	Монтаж ворот и калиток, к=1,2 на сложность к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,46	36493,57	20921,99	16787	9624	5008	49,68	23
	т конструкций		9180	2914,41	4223	1341	90	9,78	4
20 2-1-268	Сварная решетка ворот и калиток	0,46	134000		61640				
	т								
22 Т1-32-15	Демонтаж ограждения - строительные работы к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	130,3	157,5	106,15	20522	13831	15786	0,3112	41
	м		51,35	35,19	6691	4585	140	0,172	22
23 Т1-32-16	Демонтаж ограждения - монтаж металлоконструкций к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	130,3	76,18	1,29	9926	168	8828	0,4356	57
	м		74,89	0,39	9758	51	90	0,0014	–
24 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	2,12	247,1	247,1	524	524	367	–	–
	т		–	172,97	–	367	100	0,36324	1
25 П7-18-1	Перевозка грузов на 18 км, 1 класс груза	2,12	135,96	135,96	288	288	58	–	–
	т		–	27,19	–	58	100	0,0571	–
	Всего прямые затраты				**3783357**	**172842**			**1229**
					208008	**47837**			**184**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3402504				
	Накладные расходы, тенге				256508				
	- заработная плата, тенге				38476				
	- трудоемкость, чел-ч				128				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				256935				
	Всего				**4296800**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	77342
- сметная заработная плата, тенге	10905
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	111147
- сметная заработная плата, тенге	51128
- нормативная трудоемкость, чел-ч	311
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	2132
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43741
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17497
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4548659**
понижающий коэффициент к=0,99	**4503172**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**10762581**
- материалы, тенге	8050665
- сметная заработная плата, тенге	988064
Налог (2 %)	215252
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10977833**
НДС (12 %)	1317340
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12295173**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов