Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 8 от 09 .04. 2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **_2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				СМР в отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	402 078 390,46										
в том числе за месяц	69 050 979	69 050 979	25 290 285	60 443 783					1 208 877	7 398 319	69 050 979
2-1-2 : 7-4-1: 7-5-1	69 050 979	69 050 979	25 290 285	60 443 783					1 208 877	7 398 319	69 050 979
Удержание аванса 3%	12 062 352	2 071 529									2 071 529,37
Удержание 5%	15 113 988	3 452 549									3 452 548,95
Итого к оплате:											**63 526 900,68**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 28 от 9 .04.2015г.
приемки выполненных работ за апрель 2015г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы выше 0,000

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Кровля									
128	Е12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	100	4799,72	245,72	479972	24572	56495	2,71	271
		м3 утеплителя		382,5	92,25	38250	9225	119	0,45	45
129	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	610	184,24	15,94	112386	9723	29480	0,243	148
		м2 стяжки		34,65	5,96	21137	3636	119	0,0291	18
130	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	9150	7,26	0,14	66429	1281	1743	0,0009	8
		м2 стяжки		0,11	0,05	1007	458	119	0,0003	3
131	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,791	5239,08	327,33	4144	259	1673	11,6	9
		т		1890	123,75	1495	98	105	0,6	–
132	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,791	64100		50703				
		т								

133	Е12-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	1810	676,29	9,15	1224085	16562	105261	0,263	476
		м2 кровли		45,45	3,42	82265	6190	119	0,0167	30
134	1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/, стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХПП	4090,6	285		1165821				
		м2								
135	1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПн	2081,5	358		745177				
		м2								
147	Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	170,2	7627,27	378,22	1298161	64373	631102	20,04	3411
		м3 изоляции		3566,25	141,75	606976	24126	100	0,69	117
148	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	16,7	8390		140113				
		м3								
149	Е10-7-5	Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой	170,2	14,76	0,22	2512	37	2738	0,0828	14
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		13,32	0,09	2267	15	120	0,0004	–
150	1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, /ТУ 21-2749-76/ (к 1,05)	208	164		34112				
		м2								
151	Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	345	1042,69	4,92	359728	1697	70609	1,15	397
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	66602	645	105	0,0091	3
152	Е7-53-11	Установка плит над вентшахтами	50	435,3	24,15	21765	1208	12652	1,03	52
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	8595	442	140	0,0405	2
153	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,6	24900		14940				

		м3							
154	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	24	184,24	15,94	4422	383	1160	0,243	6
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	832	143	119	0,0291	1
155	Е6-36-4	Железнение поверхности	24	58,37	0,23	1401	6	1295	0,289	7
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	1231	2	105	0,0004	–
	Раздел 6 Проемы									
	6.1 Окна									
177	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	50	241,05	5,58	12053	279	5771	0,586	29
		м2 проемов								
				94,05	2,12	4703	106	120	0,0103	1
178	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей	71	2860		203060				
		м								
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
	7.2 Стены, перегородки									
221	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	944,5	168,08	4,07	158752	3844	135519	0,74	699
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	128150	916	105	0,0517	49
222	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	17,66215	9230		163022				
		м3								
223	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	1200	77,28	3,43	92736	4116	94550	0,4552	546
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				73,73	1,31	88476	1572	105	0,0063	8
233	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	140	1060,11	2,1	148415	294	49068	2	280
		м2 поверхности облицовки								
				333	0,79	46620	111	105	0,0039	1
	7.5 Стены, перегородки									

242	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1200	136,87	1,42	164244	1704	90556	0,45	540
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	85596	648	105	0,0026	3
243	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	1200	77,28	3,43	92736	4116	94550	0,4552	546
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	88476	1572	105	0,0063	8
244	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 0,97кг на 1 м2 толщ. 1мм)	1164	37		43068				
		кг								
246	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	582	134,45	3,39	78256	1973	71939	0,65	378
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	68094	419	105	0,0505	29
247	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	8,7882	9230		81115				
		м3								
248	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	140	1060,11	2,1	148415	294	49068	2	280
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	46620	111	105	0,0039	1
7.6 Откосы										
251	Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	177,1	714,81	6,33	126593	1121	58602	1,79	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	55388	423	105	0,0117	2
252	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	177,1	306,5	2,1	54281	372	12240	0,39	69
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	11517	140	105	0,0039	1
7.20 Техэтаж										
314	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	530,9	323,65	18,42	171826	9779	60639	0,416	221

	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	45631	3669	123	0,0337	18
315 Е11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	530,9	48,53	5,55	25765	2946	29418	0,258	137
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	22818	1099	123	0,0102	5
316 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	100	8390		839000				
	м3								
317 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	530,9	323,65	18,42	171826	9779	60639	0,416	221
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	45631	3669	123	0,0337	18
318 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм	530,9	249,47	9,95	132444	5282	36530	0,356	189
	м2 стяжки		52,2	3,74	27713	1986	123	0,0182	10
319 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1061,8	41,49	0,67	44054	711	1149	0,0044	5
	м2 стяжки		0,63	0,25	669	265	123	0,0012	1
320 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,60999	5239,08	327,33	3196	200	1289	11,6	7
	т		1890	123,75	1153	75	105	0,6	–
321 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,60999	64100		39100				
	т								

Раздел 8 Наружняя отделка

8.0 Подраздел без наименования

329 Е15-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен (цоколь,подпорные стенки крылец)	430	2422,08	2,56	1041494	1101	190407	2,55	1097
	м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	180923	417	105	0,0047	2

Раздел 9 Разные работы

9.13 Эвакуационная лестница (7 шт). Лестница

576	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	10,85	13711,46	5475,86	148769	59413	64380	28,9	314
		т конструкций		5040	1552,87	54684	16849	90	5,46	59
577	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	10,85	177400		1924790				
		т								
578	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	314,539	21,8	0,05	6857	16	1650	0,0295	9
		м2		5,81	0,02	1827	6	90	0,0001	–
579	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	629,078	20,35	0,02	12802	13	2355	0,0213	13
		м2		4,16	–	2617	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**11854540**	**227454**			**10696**
						1837963	**79033**			**435**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9789127				
		Накладные расходы, тенге				2024527				
		- заработная плата, тенге				303679				
		- трудоемкость, чел-ч				1012				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				832744				
		Всего				**14711811**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				264813				
		- сметная заработная плата, тенге				37339				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				212				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				380556				
		- сметная заработная плата, тенге				175056				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1066				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				7299				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				149766				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				59906				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	15574151
понижающий коэффициент к=0,99	15418409
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	36849998
- материалы, тенге	23162053
- сметная заработная плата, тенге	6252992
Налог (2 %)	737000
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	37586998
НДС (12 %)	4510440
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	42097438

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 29 от 9 .04.2015г.
приемки выполненных работ за апрель 2015г.
(локальная смета 7-4-1)
Малые архитектурные формы

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е99-1-2	5120 - Детский игровой комплекс (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 448500	14	165789	–	2321046	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е99-1-2	4302 - Домик-беседка (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 243000	6	89825	–	538950	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	Е99-1-2	4253 - Песочница "Катерок" (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 164400	6	60771	–	364626	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
9	Е99-1-2	4259 - Песочница "Полянка" (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 101000	8	37335	–	298680	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Е99-1-2	4132 - Качалка на пружине "Пароходик" (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 120800	3	44654	–	133962	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

11	E99-1-2	4130 - Качалка на пружине "Рыбка" (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 120800 *шт*	3	44654	–	133962	–	–	–	–
12	E99-1-2	4125 - Качалка на пружине "Вертолетик" (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 193500 *шт*	6	71528	–	429168	–	–	–	–
13	E99-1-2	4128 - Качалка на пружине "Джип" (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 193500 *шт*	3	71528	–	214584	–	–	–	–
14	E99-1-2	4231 - Счеты со столиками (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 50200 *шт*	9	18557	–	167013	–	–	–	–
15	E99-1-2	4232 - Счеты на столбах (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 76400 *шт*	19	28241	–	536579	–	–	–	–
17	E99-1-2	4193 - Карусель (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 194700 *шт*	7	71971	–	503797	–	–	–	–
18	E99-1-2	4151 - Качели (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 83900 *шт*	3	31014	–	93042	–	–	–	–
19	E99-1-2	6726 - Стенка для перелазания (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 74600 *шт*	1	27576	–	27576	–	–	–	–
20	E99-1-2	6725 - Стенка для метания (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 74600 *шт*	1	27576	–	27576	–	–	–	–
21	E99-1-2	6730 - Лиана средняя (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 64500 *шт*	4	23843	–	95372	–	–	–	–
23	E99-1-2	5106 - Детский игровой комплекс (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 495000 *шт*	1	182978	–	182978	–	–		

НДС (12 %)	2205233
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20582172**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 30 от 9 .04.2015г.

приемки выполненных работ за апрель 2015г.

(локальная смета 7-5-1)

Ограждение территории

раз. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	38,8	218,93	–	8494	–	9598	1,54	60
		м3 грунта		218,93	–	8494	–	113	–	–
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - лишний грунт	29,1	32,55	30,98	947	902	298	0,0106	–
		м3 грунта		1,53	9,01	45	262	97	0,0308	1
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,810;	52,673	84,26	84,26	4438	4438	888	–	–
		т		–	16,85	–	888	100	0,03539	2
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	29,1	3,77	3,24	110	94	46	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	14	33	97	0,00371	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	9,7	122,18	–	1185	–	1339	0,885	9

	м3 грунта								
			122,18	–	1185	–	113	–	–
6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8	1840,27	100,89	14722	807	1529	0,85	7
	м3 основания								
			123,75	38,25	990	306	118	0,18	1
7 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, В15	21,1	10280,35	311,32	216915	6569	12376	2,82	60
	м3								
			441	117,61	9305	2482	105	0,5744	12
8 Е9-43-1	Монтаж стоек Ст-1	2,26975	11487,34	4590,56	26073	10419	11369	25,3	57
	т конструкций								
			4725	840,11	10725	1907	90	3,01	7
9 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	2,26975	154400		350449				
	т								
10 Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича К=175,000;	11,7	9878,52	365,89	115579	4281	17831	6,66	78
	м3 кладки								
			1154,25	137,25	13505	1606	118	0,67	8
11 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича К=175,000;	129,89	38,93	–	5057	–	5967	0,219	28
	м2 стен (без вычета проемов)								
			38,93	–	5057	–	118	–	–
12 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом К=175,000;	8,47	258,16	4,19	2187	35	596	0,382	3
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	492	13	118	0,0076	–
13 Е8-8-3	Подкладка из кирпича К=175,000;	0,12	8145,74	365,89	977	44	183	6,66	1
	м3 кладки								
			1154,25	137,25	139	16	118	0,67	–
14 Е15-160-2	Кремнийорганическая окраска цоколя с подготовкой поверхности	180,7	327,4	2,33	59161	421	6571	0,192	35
	м2 окрашиваемой поверхности								
			33,75	0,88	6099	159	105	0,0043	1
15 Е9-61-13	Монтаж навершня (прим.)	0,23	9883,8	2860,42	2273	658	1456	36,3	8
	т конструкций								

			6300	736,43	1449	169	90	3,51	1
16 99-2-1(пл)	Стоимость навершня (п/л "Деколит") цена - 2000 тенге	58	691		40078				
	шт								
17 Е9-29-1	Монтаж решеток ОГ, к=1,2 на сложность к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7,0671	15814,63	6571,03	111764	46438	50320	34,68	245
	т конструкций		6048	1863,44	42742	13169	90	6,552	46
18 2-1-268	Сварная решетка ограждения	7,0671	134000		946991				
	т								
19 Е9-46-1	Монтаж ворот и калиток, к=1,2 на сложность к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,23598	36493,57	20921,99	8612	4937	2569	49,68	12
	т конструкций		9180	2914,41	2166	688	90	9,78	2
20 2-1-268	Сварная решетка ворот и калиток	0,23598	134000		31621				
	т								
21 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	544,077	24,84	0,02	13515	11	2037	0,0213	12
	м2		4,16	–	2263	–	90	–	–
22 Т1-32-15	Демонтаж ограждения - строительные работы к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	65,2	157,5	106,15	10269	6921	7899	0,3112	20
	м		51,35	35,19	3348	2294	140	0,172	11
23 Т1-32-16	Демонтаж ограждения - монтаж металлоконструкций к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	65,2	76,18	1,29	4967	84	4417	0,4356	28
	м		74,89	0,39	4883	25	90	0,0014	–
24 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	1,06	247,1	247,1	262	262	183	–	–
	т								

			–	172,97	–	183	100	0,36324	–
25 П7-18-1	Перевозка грузов на 18 км, 1 класс груза	1,06	135,96	135,96	144	144	29	–	–
	т								
			–	27,19	–	29	100	0,0571	–
	Всего прямые затраты				**1976790**	**87465**			**663**
					112901	**24229**			**92**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1776424				
	Накладные расходы, тенге				137501				
	- заработная плата, тенге				20625				
	- трудоемкость, чел-ч				69				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112314				
	Всего				**2226605**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				40079				
	- сметная заработная плата, тенге				5707				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				57596				
	- сметная заработная плата, тенге				26758				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				163				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				1105				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22667				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9067				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2357119**				
	понижающий коэффициент к=0,99				**2333547**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**5577178**				
	- материалы, тенге				4203197				
	- сметная заработная плата, тенге				525164				
	Налог (2 %)				111545				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5688723**				

НДС (12 %)	682646
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6371369**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 9 от 23 .04. 2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **_2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	411 121 738,46										
в том числе за месяц	9 043 348	9 043 348	3 312 174	7 916 095					158 323	968 930	9 043 348
2-1-5 : 4-1-1, 4-3-1, 4-4-1, 7-1-1:	9 043 348	9 043 348	3 312 174	7 916 095					158 323	968 930	9 043 348
Удержание аванса 3%	12 333 652	271 300									271 300,44
Удержание 5%	15 566 155	452 167									452 167,40
Итого к оплате:											**8 319 880,16**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

Мустафин Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

разн. есть

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 31 от 23 .04.2015г.
приемки выполненных работ за апрель 2015г.
(локальная смета 2-1-5)
Электроснабжение, электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 электроосвещение									
91	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках / *шт*	84	371,4 / 161	92,4 / 26,6	31198 / 13524	7762 / 2234	14970 / 95	1,02 / 0,155	86 / 13
92	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП41х60 / *шт*	84	757		63588				
103	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах / *м*	350	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	16520 / 9205	5180 / 1505	10175 / 95	0,16 / 0,025	56 / 9
104	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 1000 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х2,5 мм2 прайслист Казэнергокабель 13936/1,12/1,02/2,39/1,06 / *1000м*	0,14	48248		6755				
105	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,21	60500		12705				

121	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 *1000м*	625	42,56	19,79	26600	12369	18900	0,1348	84
		м борозд		22,77	7,47	14231	4669	100	0,0365	23
		Всего прямые затраты				**157366**	**25311**			**226**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**36960**	**8408**			**45**
						95095				
		Накладные расходы, тенге				44045				
		- заработная плата, тенге				6607				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12085				
		Всего				**213496**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3843				
		- сметная заработная плата, тенге				542				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				5523				
		- сметная заработная плата, тенге				2541				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				106				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2173				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				869				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**226010**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**223750**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**534762**				
		- материалы, тенге				225004				
		- сметная заработная плата, тенге				137470				
		Налог (2 %)				10695				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**545457**				

НДС (12 %)	65455
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**610912**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

разн. есть

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Сертификат нет на скрытые р-ты

Акт № 32 от 23 .04.2015г.
приемки выполненных работ за апрель 2015г.
(локальная смета 4-1-1)
Кабельная ЛЭП -10кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	236,25	218,93	–	51722	–	58446	1,54	364
		м3 грунта		218,93	–	51722	–	113	–	–
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	472,5	36,7	27,8	17341	13136	7047	0,06	28
		м кабеля		8,8	6,9	4158	3260	95	0,04	19
3	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	10	11,2	7,9	112	79	50	0,02	–
		м кабеля		3,3	2	33	20	95	0,011	–
4	30-8-92	Песок природный	23,63	838		19802				
		м3								
5	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	472,5	32,4	23,7	15309	11198	6509	0,06	28
		м кабеля		8,6	5,9	4064	2788	95	0,034	16
6	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	10	18,8	14,2	188	142	76	0,03	–
		м кабеля								

				4,5	3,5	45	35	95	0,021	–
7	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100 *1000шт*	1,208	16400		19811				
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы(песком) *м3 грунта*	23,63	122,18	–	2887	–	3262	0,885	21
				122,18	–	2887	–	113	–	–
9	30-8-92	Песок природный *м3*	23,63	838		19802				
10	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	189	122,18	–	23092	–	26094	0,885	167
				122,18	–	23092	–	113	–	–
11	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам 150мм с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,24	352341,38	–	84562	–	7247	175	42
				27450	–	6588	–	110	–	–
12	Ц8-407-18	Трубы стальные по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм *м*	12	214,6	105	2575	1260	1198	0,49	6
				77,6	27,5	931	330	95	0,16	2
13	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91)из стали БСт 2кп-БСт4кп,, D 57х3 мм, *м*	12	279		3348				
14	Ц8-412-9	Затяжка проволоки в трубу *м*	300	5,4	0,1	1620	30	1055	0,02	6
				3,7	–	1110	–	95	–	–
15	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=4-10 мм *кг*	30	28		840				
16	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг *м кабеля*	242	54,9	19,9	13286	4816	8092	0,19	46
				30,6	4,6	7405	1113	95	0,027	7
17	Ц8-147-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 13 кг	34	78,1	21,4	2655	728	1812	0,33	11

	м кабеля								
			51,5	4,6	1751	156	95	0,027	1
18 Ц8-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	252	91,2	25,7	22982	6476	15681	0,38	96
	м кабеля								
			59,2	6,3	14918	1588	95	0,037	9
19 16-1-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х240 мм2	0,5	1756000		878000				
	1000м								
20 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,25	408,12	169,62	510	212	403	1,55	2
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	298	5	133	0,0136	–
21 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	1,87	66,76	51,26	125	96	63	0,117	–
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	29	18	133	0,0356	–
22 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,32	27,1	27,1	63	63	44	–	–
	т								
			–	18,97	–	44	100	0,03984	–
23 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	2,32	98,12	98,12	228	228	46	–	–
	т								
			–	19,62	–	46	100	0,0412	–
24 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	85,52	30	30	2566	2566	1796	–	–
	т								
			–	21	–	1796	100	0,0441	4
25 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	85,52	84,26	84,26	7206	7206	1441	–	–
	т								
			–	16,85	–	1441	100	0,03539	3
26 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	47,25	3,77	3,24	178	153	74	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	23	53	97	0,00371	–
27 Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	4757,7	2963	9515	5926	4596	9	18
	шт								
			1764	655	3528	1310	95	3,827	8
28 99-1-3(пл)	Муфта концевая rek-10КН ТК-3-150/240-СЛ-М (ТОО "Казцентрэлектропровод") цена 50195тенге	2	17344		34688				
	шт								

29 Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	2900,2	20,2	11601	81	8997	12	48
	шт		2363	4,5	9452	18	95	0,026	–
30 99-1-1(пл)	Муфта соединительная eks-10СКаТ-3-150/240-СЛ-М (ТООО "Казцетрэлектропровод) цена 94670тенге	4	32711		130844				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1377458**	**54396**			**883**
					132034	**14021**			**69**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1191029				
	Накладные расходы, тенге				154029				
	- заработная плата, тенге				23104				
	- трудоемкость, чел-ч				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91889				
	Всего				**1623376**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				29221				
	- сметная заработная плата, тенге				4120				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				41992				
	- сметная заработная плата, тенге				19316				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				118				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				805				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16526				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6610				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1718530**				
	понижающий коэффициент к=0,99				**1701345**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**4066215**				
	- материалы, тенге				2818094				
	- сметная заработная плата, тенге				510441				
	Налог (2 %)				81325				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4147540**				

НДС (12 %)	497704
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4645244**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКО

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

разн. есть

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 33 от 23 .04.2015г.

приемки выполненных работ за апрель 2015г.

(локальная смета 4-3-1)

Кабельная ЛЭП-0,4кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2,72	39,74	37,82	108	103	34	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	5	30	97	0,0376	–
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,81	4,9232	84,26	84,26	415	415	83	–	–
		т		–	16,85	–	83	100	0,03539	–
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2,72	3,77	3,24	10	9	4	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	1	3	97	0,00371	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	29,4	218,93	–	6437	–	7274	1,54	45
		м3 грунта		218,93	–	6437	–	113	–	–
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	26,68	122,18	–	3260	–	3684	0,885	24

	м3 грунта		122,18	–	3260	–	113	–	–
6 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий д-150мм	0,12	352341,38	–	42281	–	3623	175	21
	канало-километр трубопровода		27450	–	3294	–	110	–	–
7 Ц8-412-2	Заготовка в канал	130	10,6	0,1	1378	13	1099	0,06	8
	м		8,8	0,1	1144	13	95	–	–
8 1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=4-10 мм	12,87	28		360				
	кг								
9 Ц8-407-4	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	6	222,7	103	1336	618	686	0,57	3
	м		93,2	27,2	559	163	95	0,159	1
10 8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 63мм	6	494		2964				
	м								
11 Ц8-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	74	135,1	55,3	9997	4092	4338	0,32	24
	м кабеля		49,7	12	3678	888	95	0,07	5
12 Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	126	70,7	17,1	8908	2155	6165	0,31	39
	м кабеля		47,3	4,2	5960	529	95	0,024	3
13 16-1-539	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х240+1х70 мм2 (1551000*1,2	0,2	1861200		372240				
	1000м								
14 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
	шт								

15 Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
	шт		1008	394	4032	1576	95	2,301	9
16 99-3-8(пл)	Муфта кабельная концевая rek- 1КнТ-4-150/240 СЛ-М -цена 34604тенге	4	11956		47824				
	шт								
17 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
	шт		158	2,3	316	5	95	0,013	–
18 80-1-3(пл)	Счетчик электроэнергии "Меркурий " 231 АТ-01 (ТОО "ТД Электроцентр") цена 22036 тенге	2	8071		16142				
	шт								
19 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	3,6	408,12	169,62	1469	611	1162	1,55	6
	м3 конструкции		238,5	4,07	859	15	133	0,0136	–
20 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	5,4	66,76	51,26	361	277	181	0,117	1
	м3 конструкции		15,5	9,62	84	52	133	0,0356	–
21 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	16,29	27,1	27,1	441	441	309	–	–
	т		–	18,97	–	309	100	0,03984	1
22 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	16,29	98,12	98,12	1598	1598	320	–	–
	т		–	19,62	–	320	100	0,0412	1
23 Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	18	259,19	22,3	4665	401	287	0,0286	1
	м2 основания		4,32	7,67	78	138	133	0,02711	–

24 Е27-22-2								
Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	18	296,43	34,06	5336	613	387	0,033	1
м2 основания		5	11,15	90	201	133	0,03927	1
Всего прямые затраты				**539654**	**18481**			**199**
				29797	**4325**			**21**
В том числе стоимость: материалов, тенге				475236				
оборудования, тенге				16142				
Накладные расходы, тенге				35269				
- заработная плата, тенге				5290				
- трудоемкость, чел-ч				18				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33527				
Всего				**608450**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)				10662				
- сметная заработная плата, тенге				1503				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				15321				
- сметная заработная плата, тенге				7048				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				302				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6030				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2412				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**643177**				
понижающий коэффициент к=0,99				**636745**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1521820**				
- материалы, тенге				1124456				
оборудования, тенге				38194				

- сметная заработная плата, тенге	133460
Налог (2 %)	30436
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1552256**
НДС (12 %)	186271
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1738527**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

разн. есть

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 34 от 23 .04.2015г.

приемки выполненных работ за апрель 2015г.

(локальная смета 4-4-1)

Наружное освещение

1/ Серт.
2/ Исп. схемы
3/ испытание на заземление.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой 18,000 / *м3*	2,79	9515,69 / 231,75	132,5 / 49,5	26549 / 647	370 / 138	824 / 105	1,48 / 0,24	4 / 1
2	Е6-11-9	Установка трубных фундаментов к=18,000 / *т*	2,00583	3792,87 / 3330	304,24 / 114,75	7608 / 6679	610 / 230	7254 / 105	20 / 0,56	40 / 1
3	99-3-2(пл)	Фундамент трубчатый (ТОО "ТД КЗЭО") цена 34930,56 тенге / *шт*	9	12069		108621				
12	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта*	136,25	218,93 / 218,93	– / –	29829 / 29829	– / –	33707 / 113	1,54 / –	210 / –
13	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы / *м3 грунта*	136,25	122,18 / 122,18	– / –	16647 / 16647	– / –	18811 / 113	0,885 / –	121 / –

14	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	136,25	14,12	12	1924	1635	578	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	221	375	97	0,0122	2
15	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий д-150мм	0,273	352341,38	–	96189	–	8243	175	48
		канало-километр трубопровода		27450	–	7494	–	110	–	–
16	Ц8-412-2	Заготовка в канал	292,5	10,6	0,1	3101	29	2473	0,06	18
		м		8,8	0,1	2574	29	95	–	–
17	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=4-10 мм	28,958	28		811				
		кг								
18	Ц8-407-4	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	3	222,7	103	668	309	344	0,57	2
		м		93,2	27,2	280	82	95	0,159	–
19	8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 63 мм	3	494		1482				
		м								
20	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг в опоре	291,5	27,7	2,1	8075	612	5595	0,1	29
		м кабеля		19,7	0,5	5743	146	95	0,003	1
21	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	188,5	73,1	20,8	13779	3921	4978	0,14	26
		м кабеля		23,4	4,4	4411	829	95	0,026	5
22	16-1-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,3	205600		61680				
		1000м								
23	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,18	30200		5436				

		1000м							
24 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530		1590				
		шт							
25 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
		шт	756	275	1512	550	95	1,604	3
26 99-3-8(пл)	Муфта кабельная концевая rek-1КнТ-4-16/25-СЛ-М (ТОО Казценрэлектропровод") цена 19787тенге	2	6837		13674				
		шт							
27 Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м	7	119,93	47,93	840	336	579	0,45	3
		заземлитель	72	6,75	504	47	105	0,03	–
28 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0322	45300		1459				
		т							
29 Е1-149-1	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе в грунтах 1 группы	2	154,07	133,32	308	267	119	0,144	–
		яма	20,75	40,27	42	81	97	0,157	–
30 Е6-1-1	Заливка бетоном ям	0,1	8562,37	66,01	856	7	23	1,35	–
		м3	195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
41 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	5,2	408,12	169,62	2122	882	1677	1,55	8
		м3 конструкции	238,5	4,07	1240	21	133	0,0136	–
42 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	7,8	66,76	51,26	521	400	261	0,117	1
		м3 конструкции	15,5	9,62	121	75	133	0,0356	–
43 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	23,53	27,1	27,1	638	638	446	–	–
		т	–	18,97	–	446	100	0,03984	1

44 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	23,53	98,12	98,12	2309	2309	462	–	–
	т		–	19,62	–	462	100	0,0412	1
	Всего прямые затраты				**410758**	**14815**			**520**
					77964	**3513**			**15**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				317982				
	Накладные расходы, тенге				88333				
	- заработная плата, тенге				13250				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29945				
	Всего				**529036**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				9523				
	- сметная заработная плата, тенге				1343				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				13685				
	- сметная заработная плата, тенге				6295				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				262				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5386				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2154				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**560046**				
	понижающий коэффициент к=0,99				**554446**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1325126**				
	- материалы, тенге				752377				
	- сметная заработная плата, тенге				260046				
	Налог (2 %)				26503				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1351629**				

НДС (12 %)	162196
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1513825**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

разн. есть

Акт № 35 от 23 .04.2015г.

приемки выполненных работ за апрель 2015г.

(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	2000	0,28	0,28	560	560	175	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	180	97	0,00035	1
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м - выемка	634	9,24	9,24	5858	5858	1845	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1902	97	0,0115	7
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м - насыпь к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	548	7,86	7,86	4307	4307	1355	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	1397	97	0,00978	5
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) К=2,000; к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	1099	6,72	6,72	7385	7385	2324	–	–
		м3 грунта								

			–	2,18	–	2396	97	0,00836	9
5 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - избыток	1000	32,55	30,98	32550	30980	10224	0,0106	11
	м3 грунта		1,53	9,01	1530	9010	97	0,0308	31
6 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,810;	664	84,26	84,26	55949	55949	11188	–	–
	т		–	16,85	–	11188	100	0,03539	23
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1000	3,77	3,24	3770	3240	1552	0,00332	3
	м3 грунта		0,48	1,12	480	1120	97	0,00371	4
8 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2000	14	14	28000	28000	9312	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	9600	97	0,01567	31
	Всего прямые затраты				**138379**	**136279**			**14**
					2010	**36793**			**111**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				90				
	Накладные расходы, тенге				37975				
	- заработная плата, тенге				5696				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10581				
	Всего				**186935**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3365				
	- сметная заработная плата, тенге				474				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				4836				
	- сметная заработная плата, тенге				2225				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				93				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1903				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				761				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**197893**
понижающий коэффициент к=0,99	**195888**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**468172**
- материалы, тенге	213
- сметная заработная плата, тенге	117978
Налог (2 %)	9364
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**477536**
НДС (12 %)	57304
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**534840**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководителя ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов