Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 10 от 12.05. 2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май _2015 г.

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	471 676 488,46										
в том числе за месяц	60 554 750	60 554 750	22 178 498	53 006 609					1 060 132	6 488 009	60 554 750
2-1-2 : 2-1-3, 6-3-1, 7-1-1, 7-2-1:7-4-1	60 554 750	60 554 750	22 178 498	53 006 609					1 060 132	6 488 009	60 554 750
Удержание аванса 3%	14 150 295	1 816 643									1 816 642,50
Удержание 5%	18 593 893	3 027 738									3 027 737,50
Итого к оплате:											**55 710 370,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

Мустафин Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

разн. есть

Акт № 36 от 12 .05.2015г.

приемки выполненных работ за май 2015г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы выше 0,000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Внутренняя отделка								
		7.1 1-ый этаж. Потолок								
216	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	720	136,87	1,42	98546	1022	54334	0,45	324
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	51358	389	105	0,0026	2
218	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	720	106,2	3,94	76464	2837	78322	0,5535	399
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	73519	1073	105	0,00729	5
219	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 1,131кг на 1 м2 толщ. 1мм)	1628,96	37		60272				
		кг								
		7.2 Стены, перегородки								
223	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	146,7	77,28	3,43	11337	503	11558	0,4552	67
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	10816	192	105	0,0063	1

224	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе толщ. 2мм (расход 0,97кг на 1 м2 толщ. 1мм) *кг*	1681,4	37		62212				
233	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	480	1060,11	2,1	508853	1008	168230	2	960
				333	0,79	159840	379	105	0,0039	2
	7.4 2-ой этаж. Потолок									
238	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка *м2 оштукатуриваемой поверхности*	660	136,87	1,42	90334	937	49806	0,45	297
				71,33	0,54	47078	356	105	0,0026	2
239	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	660	106,2	3,94	70092	2600	71795	0,5535	365
				102,11	1,49	67393	983	105	0,00729	5
240	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 1,1кг на 1 м2 толщ. 1мм) *кг*	1513	37		55981				
	7.5 Стены, перегородки									
242	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка *м2 оштукатуриваемой поверхности*	780	136,87	1,42	106759	1108	58861	0,45	351
				71,33	0,54	55637	421	105	0,0026	2
243	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	780	77,28	3,43	60278	2675	61458	0,4552	355
				73,73	1,31	57509	1022	105	0,0063	5
244	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 0,97кг на 1 м2 толщ. 1мм) *кг*	2212	37		81844				
248	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	325	1060,11	2,1	344536	683	113906	2	650

		м2 поверхности облицовки		333	0,79	108225	257	105	0,0039	1
	7.8 Полы. 1-ый этаж. Тип Лн1									
261	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	356,5	249,47	9,95	88936	3547	24529	0,356	127
		м2 стяжки		52,2	3,74	18609	1333	123	0,0182	6
	7.9 Тип Лн2									
272	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 25 мм	676,9	249,47	9,95	168866	6735	46575	0,356	241
		м2 стяжки		52,2	3,74	35334	2532	123	0,0182	12
273	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	676,9	41,49	0,67	28085	454	732	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	426	169	123	0,0012	1
	7.10 Тип К									
279	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	316,2	249,47	9,95	78882	3146	21757	0,356	113
		м2 стяжки		52,2	3,74	16506	1183	123	0,0182	6
	7.11 Тип КГ1									
286	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	254,3	249,47	9,95	63440	2530	17497	0,356	91
		м2 стяжки		52,2	3,74	13274	951	123	0,0182	5
	7.14 2-ой этаж. Тип Лн									
294	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 25 мм	1182,4	249,47	9,95	294973	11765	81356	0,356	421
		м2 стяжки		52,2	3,74	61721	4422	123	0,0182	22
	7.15 Тип К									
299	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	224,5	249,47	9,95	56006	2234	15448	0,356	80
		м2 стяжки		52,2	3,74	11719	840	123	0,0182	4
		Всего прямые затраты				**2406696**	**43784**			**4844**
						788964	**16502**			**81**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1573948				
		Накладные расходы, тенге				876164				
		- заработная плата, тенге				131425				
		- трудоемкость, чел-ч				438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				196972				
		Всего				**3479832**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	62637
- сметная заработная плата, тенге	8832
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	90014
- сметная заработная плата, тенге	41406
- нормативная трудоемкость, чел-ч	252
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	1726
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35425
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14170
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3683804**
понижающий коэффициент к=0,99	**3646966**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8716249**
- материалы, тенге	3724118
- сметная заработная плата, тенге	2452993
Налог (2 %)	174325
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8890574**
НДС (12 %)	1066869
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9957443**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

разн. есть

Акт № 37 от 12 .05.2015г.
приемки выполненных работ за май 2015г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, теплоснабжение, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	240	266,17	4,08	63881	979	16988	0,30591	73
		м трубопровода		53,77	1,53	12905	367	128	0,00752	2
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	92	200		18400				
		кг								
16	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	76	482,28	40,42	36653	3072	27054	1,5141	115
		шт		261,88	16,22	19903	1233	128	0,0721	5
17	99-18-1(пл)	Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27п1 д.15 мм(Бологовский Арматурный завод) 726/1,12/1,02/2,39/1,06	42	251		10542				
		шт								

18	99-18-2(пл)	Кран шаровой муфтовый латунный 11Б27п1 д.20 мм (бологовский Арматурный завод) 1056,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	34	365		12410				
22	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	56	193,78	–	10852	–	8278	1	56
				164,25	–	9198	–	90	–	–
23	80-3-16(пл)	Регулятор температуры радиаторный РТР-20 790*5/1,02/2,39 *шт*	56	1620		90720				
	Раздел 3 Теплообменник									
82	Е18-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *водоподогреватель*	2	3818,06	691,84	7636	1384	6484	15,45	31
				2273,47	259,56	4547	519	128	1,2669	3
83	80-3-10(пл)	Пластинчатый теплообменник 1 ступени S 14/43 коммерческое предложение " Энергетическая Кампания" 434000/1,12/1,02/2,39 *шт*	1	158955		158955				
84	80-3-10(пл)	Пластинчатый теплообменник 1 ступени S 14/33 коммерческое предложение "Энергетическая Кампания" 354000/1,12/1,02/2,39 *шт*	1	129654		129654				
85	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *фильтр*	2	241,89	72,98	484	146	481	0,9373	2
				159,91	27,81	320	56	128	0,1339	–
86	12-7-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм коммерческое предложение "Энергетическая Кампания " 8000/1,12/1,02/2,39 *шт*	2	2930		5860				

87	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	9	482,28	40,42	4341	364	3204	1,5141	14
		шт		261,88	16,22	2357	146	128	0,0721	1
88	9-1-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	1160		6960				
		шт								
89	9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	799		2397				
		шт								
		Всего прямые затраты				**559745**	**5945**			**291**
						49230	**2321**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				125242				
		оборудования, тенге				379329				
		Накладные расходы, тенге				62489				
		- заработная плата, тенге				9373				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14574				
		Всего				**636808**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				4635				
		- сметная заработная плата, тенге				654				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				6660				
		- сметная заработная плата, тенге				3064				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				313				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2621				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1048				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**652085**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**645564**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1542897**				

- материалы, тенге	296335
оборудования, тенге	897530
- сметная заработная плата, тенге	161631
Налог (2 %)	30858
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1573755**
НДС (12 %)	188851
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1762606**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководителя ОКС

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 38 от 12 .05.2015г.
приемки выполненных работ за май 2015г.
(локальная смета 6-3-1)

разн. есть

Наружные сети канализации L=365 м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2238,72	39,74	37,82	88967	84668	27948	0,013	29
		м3 грунта		1,87	11	4186	24626	97	0,0376	84
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы - доработка т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	70,6	262,72	–	18548	–	20959	1,848	130
		м3 грунта		262,72	–	18548	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	216,7	218,93	–	47442	–	53609	1,54	334
		м3 грунта		218,93	–	47442	–	113	–	–
4	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка К=1,810;	391,681	30	30	11750	11750	8225	–	–
		т								

			–	21	–	8225	100	0,0441	17
5 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,810;	4975,184	84,26	84,26	419209	419209	83832	–	–
	т								
			–	16,85	–	83832	100	0,03539	176
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2653,32	3,77	3,24	10003	8597	4119	0,00332	9
	м3 грунта								
			0,48	1,12	1274	2972	97	0,00371	10
7 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки)	2532,42	32,55	30,98	82430	78454	25891	0,0106	27
	м3 грунта								
			1,53	9,01	3875	22817	97	0,0308	78
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,650;	4178,493	84,26	84,26	352080	352080	70408	–	–
	т								
			–	16,85	–	70408	100	0,03539	148
9 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	627,2	122,18	–	76631	–	86593	0,885	555
	м3 грунта								
			122,18	–	76631	–	113	–	–
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1882,5	6,48	6,48	12199	12199	3834	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	3953	97	0,00806	15
11 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1882,5	21,55	4,52	40568	8509	31097	0,108	203
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	32059	–	97	–	–
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17,3	1228	152,52	21244	2639	4742	1,02	18
	м3 основания								
			153,68	57,15	2659	989	130	0,279	5
13 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,155	78245	36133,62	12128	5601	10370	247	38
	км трубопровода								
			41850	9612,9	6487	1490	130	37,3	6

14 8-4-332	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 151,5 мм К=1,010;	156,55	522		81719				
	м								
15 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0078	121294,13	49389,75	946	385	827	312,7	2
	т фасонных частей								
			62775	18657	490	146	130	91,12	1
16 8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм (гильза)	0,3	1900		570				
	м								
18 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	12,13	21488,01	1538,85	260650	18666	34568	9,655	117
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	19601	6990	130	2,814	34
19 2-1-267	Стремянки	0,2824	133700		37757				
	т								
20 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7,06	148,39	0,07	1048	–	800	0,646	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	762	–	105	0,0001	–
21 99-1-3(пл)	Люк полимерно-песчаный, тип "С" (ТОО "Алатау-Алем") цена 10500 тенге	16	3628		58048				
	шт								
22 Е23-1-4	Устройство бетонной отмостки, В7,5	9,1	9457,9	453,79	86067	4129	4709	1,514	14
	м3 основания								
			228,15	169,88	2076	1546	130	0,83	8
23 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на р-ре М50	2,08	9530,05	296,6	19823	617	2518	5,95	12
	м3 кладки								
			915,75	110,25	1905	229	118	0,54	1
24 Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм	3	1558,26	318,13	4675	954	2660	2,81	8
	врезка								
			562,5	119,25	1688	358	130	0,59	2

26	1-1-162	Изделия резиновые технические водостойкие (пробки-заглушки)	10,59	266	2817		
		кг					1501
		Всего прямые затраты			1747319	1008457	
		В том числе стоимость: материалов, тенге			219683	228581	585
					519178		
		Накладные расходы, тенге			477709		
		- заработная плата, тенге			71656		
		- трудоемкость, чел-ч			239		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			133502		
		Всего			**2358530**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			42454		
		- сметная заработная плата, тенге			5986		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			34		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)			61009		
		- сметная заработная плата, тенге			28064		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			171		
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %			1170		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			24010		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			9604		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2496777**		
		понижающий коэффициент к=0,99			**2471809**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**5907624**		
		- материалы, тенге			1228427		
		- сметная заработная плата, тенге			1390283		
		Налог (2 %)			118152		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**6025776**		

НДС (12 %)	723093
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	6748869

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКСа

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

раш есть

Акт № 39 от 12 .05.2015г.
приемки выполненных работ за май 2015г.
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	9900	0,28	0,28	2772	2772	864	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	891	97	0,00035	3
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м - выемка	3138	9,24	9,24	28995	28995	9132	–	–
		м3 грунта		–	3	–	9414	97	0,0115	36
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м - насыпь к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;	2716	7,86	7,86	21348	21348	6718	–	–
		м3 грунта		–	2,55	–	6926	97	0,00978	27

4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) К=2,000; к1трм=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;								
		м3 грунта	5429	6,72	6,72	36483	36483	11480	–	–
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - избыток		–	2,18	–	11835	97	0,00836	45
		м3 грунта	1571	32,55	30,98	51136	48670	16062	0,0106	17
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,810;		1,53	9,01	2404	14155	97	0,0308	48
		т	3989,51	84,26	84,26	336156	336156	67223	–	–
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	16,85	–	67223	100	0,03539	141
		м3 грунта	1571	3,77	3,24	5923	5090	2439	0,00332	5
8	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		0,48	1,12	754	1760	97	0,00371	6
		м3 уплотненного грунта	1264	14	14	17696	17696	5885	–	–
9	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м - срезка плодородного слоя		–	4,8	–	6067	97	0,01567	20
		м3 грунта	3047	9,24	9,24	28154	28154	8867	–	–
10	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - избыток		–	3	–	9141	97	0,0115	35
		м3 грунта	1994	32,55	30,98	64905	61774	20386	0,0106	21
11	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,200;		1,53	9,01	3051	17966	97	0,0308	61
		т	2392,8	84,26	84,26	201617	201617	40319	–	–
				–	16,85	–	40319	100	0,03539	85

12	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1994	3,77	3,24	7517	6461	3094	0,00332	7
		м3 грунта								
				0,48	1,12	957	2233	97	0,00371	7
		Всего прямые затраты				**802702**	**795216**			**50**
						7166	**187930**			**514**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				322				
		Накладные расходы, тенге				192469				
		- заработная плата, тенге				28870				
		- трудоемкость, чел-ч				96				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59710				
		Всего				**1054881**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				18988				
		- сметная заработная плата, тенге				2677				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				27287				
		- сметная заработная плата, тенге				12552				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				76				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				523				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10739				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4295				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1116713**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**1105546**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2642255**				
		- материалы, тенге				762				
		- сметная заработная плата, тенге				601531				
		Налог (2 %)				52845				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2695100**				

НДС (12 %)	323412
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3018512

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

разн. есть

Акт № 40 от 12 .05.2015г.

приемки выполненных работ за май 2015г.

(локальная смета 7-2-1)

Покрытие территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 В пределах участка								
		1.1 сеч.1-1								
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	865,1	33,43	29,06	28920	25140	12990	0,0093	8
		м2 корыта		1,03	10,26	891	8876	133	0,0501	43
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка К=0,100;	86,5	1011,56	68,13	87500	5893	3927	0,144	12
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1849	1104	133	0,0438	4
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	865,1	295,66	33,29	255775	28799	18986	0,033	29
		м2 основания		5	11,5	4326	9949	133	0,04038	35

8	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней М400 сечением 150х300 мм при других видах покрытий	353,45	1841,14	6,63	650751	2343	51917	0,698	247
	м бортового камня		108,68	1,76	38413	622	133	0,0061	2
1.2 сеч.3-3									
9	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	600	19,95	15,58	11970	9348	5211	0,0093	6
	м2 корыта		1,03	5,5	618	3300	133	0,02686	16
10	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	600	218,17	33,29	130902	19974	13167	0,033	20
	м2 основания		5	11,5	3000	6900	133	0,04038	24
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка К=0,050;	30,37	1011,56	68,13	30721	2069	1379	0,144	4
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	649	388	133	0,0438	1
12	Е11-25-1								
	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	600	181,67	21,26	109002	12756	121121	0,948	569
	м2 покрытия		156,15	7,97	93690	4782	123	0,0389	23
13	1-2-117	Брусчатка п/л "Деколит"	600	712		427200			
	м2								
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней М300 сечением 80х200 мм при других видах покрытий	557,85	1054,34	6,63	588164	3699	81940	0,698	389
	м бортового камня		108,68	1,76	60627	982	133	0,0061	3
1.3 Демонтаж покрытия									
15	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований К=0,150;	255,105	66,76	51,26	17031	13077	8523	0,117	30
	м3 конструкции		15,5	9,62	3954	2454	133	0,0356	9
16	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований К=0,080;	136,056	408,12	169,62	55527	23078	43894	1,55	211
	м3 конструкции								

				238,5	4,07	32449	554	133	0,0136	2
17 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	695,5656		27,1	27,1	18850	18850	13195	–	–
	т			–	18,97	–	13195	100	0,03984	28
18 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	695,5656		98,12	98,12	68249	68249	13647	–	–
	т			–	19,62	–	13647	100	0,0412	29
	Всего прямые затраты					**2480562**	**233275**			**1525**
						240466	**66753**			**219**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					2006821				
	Накладные расходы, тенге					389897				
	- заработная плата, тенге					58485				
	- трудоемкость, чел-ч					195				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					172228				
	Всего					**3042687**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					54768				
	- сметная заработная плата, тенге					7722				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					44				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)					78706				
	- сметная заработная плата, тенге					36205				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					220				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %					1509				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					30975				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					12390				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**3221035**				
	понижающий коэффициент к=0,99					**3188825**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**7621292**				
	- материалы, тенге					4748339				
	- сметная заработная плата, тенге					1071834				
	Налог (2 %)					152426				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**7773718**				

НДС (12 %)	932846
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8706564**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 41 от 12 .05.2015г.

приемки выполненных работ за май 2015г.

(локальная смета 7-4-1)

Малые архитектурные формы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E99-1-2	4102 - Качалка-балансир "Малая" (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 77900	11	28796	–	316756	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	E99-1-2	4193 - Карусель (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 194700	1	71971	–	71971	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	E99-1-2	4151 - Качели (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 83900	5	31014	–	155070	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	E99-1-2	6302 - Гимнастический комплекс (ТОО "Skiff Co.Ltd") - цена 627000	1	231772	–	231772	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	T99-1-4	Теневой навес, тип 1Б - строительные работы	13	553706,38	27094,59	7198183	352230	1382729	414	5382
		шт								

				79312,5	10068,75	1031063	130894	119	5796	75348
32	Т99-1-4	Теневой навес, тип 1Б - металлоконструкции	13	41816,69	130,19	543617	1692	109512	54,6	710
		шт		9309,38	50,63	121022	658	90	764	9932
		Всего прямые затраты				**8517369**	**353922**			**6092**
						1152085	**131552**			**85280**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7011363				
		Накладные расходы, тенге				1492241				
		- заработная плата, тенге				223836				
		- трудоемкость, чел-ч				746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				600577				
		Всего				**10610187**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				190983				
		- сметная заработная плата, тенге				26929				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				153				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				274458				
		- сметная заработная плата, тенге				126251				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				768				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				5264				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				108012				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				43205				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11232109**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**11119788**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**26576292**				
		- материалы, тенге				16589586				
		- сметная заработная плата, тенге				4287066				
		Налог (2 %)				531526				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**27107818**				

НДС (12 %)	3252938
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	30360756

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Б.Ж. Абдыгаликов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов