Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 11 от 21.05. 2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май _2015 г.

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	514 537 368,46										
в том числе за месяц	42 860 880	42 860 880	15 698 024	37 518 278					750 365	4 592 237	42 860 880
2-1-1:2-1-2 : 2-1-3, 6-1-1, 7-2-1,	42 860 880	42 860 880	15 698 024	37 518 278					750 365	4 592 237	42 860 880
Удержание аванса 3%	15 436 121	1 285 826									1 285 826,41
Удержание 5%	20 736 937	2 143 044									2 143 044,01
Итого к оплате:											**39 432 009,58**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

Мустафин Д.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 42 от 21 .05.2015г.

приемки выполненных работ за май 2015г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы ниже 0,000

раздел есоъ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 13 Пм1									
108	Е6-1-1	Устройство бетонного пола в месте установки грузового лифта / *м3*	0,2	9347,77 / 195,75	66,01 / 24,93	1870 / 39	13 / 5	46 / 105	1,35 / 0,1218	– / –
109	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента / *м3*	0,2	94		19				
110	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок / *т*	0,00532	5239,08 / 1890	327,33 / 123,75	28 / 10	2 / 1	12 / 105	11,6 / 0,6	– / –
111	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм / *т*	0,00532	41200		219				
112	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг / *т*	0,02016	93997,62 / 33075	304,24 / 114,75	1895 / 667	6 / 2	702 / 105	198 / 0,56	4 / –

Раздел 14 Приточная камера

113	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	0,606	1137	97,07	689	59	106	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	68	22	118	0,18	–
114	Е6-33-8	Устройство прямоугольных стен, канала и днищ приточной камеры (прим.)	2,61	14868,68	1459,72	38807	3810	9815	18,76	49
		м3								
				3080,25	501,64	8039	1309	105	1,8847	5
115	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,61	94		245				
		м3								
116	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,01266	4781,15	475,4	61	6	57	28,29	–
		т								
				4137,75	128,67	52	2	105	0,49	–
117	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0098	41200		404				
		т								
118	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0025	53000		133				
		т								
119	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00036	50600		18				
		т								
120	Е8-6-9	Кладка стен приточной камеры	2,954	8856,05	296,6	26161	876	3577	5,95	18
		м3 кладки								
				915,75	110,25	2705	326	118	0,54	2
121	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	108,41	66,43	217	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
122	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,034	28200		959				
		м3								
123	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (плита П5g -5, ПТ8 - 13.13)	6	435,3	24,15	2612	145	1518	1,03	6
		шт сборных конструкций								

			171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–
124	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные *м3*	0,379	24900		9437			
125	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *м2 поверхности*	13,46	245,44	3,82	3304	51	616	0,212	3
				37,35	1,44	503	19	118	0,007	–
Раздел 16 Проемы										
135	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	23,565	398,48	102,53	9390	2416	5298	0,899	21
				151,65	35,67	3574	841	120	0,1393	3
138	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДСГ 21-9П; ДСГ 21-10П *м2*	13,375	5610		75034				
139	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	3,9	12300		47970				
140	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	3	1960		5880				
141	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	9	1380		12420				
142	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	18	844		15192				
Раздел 17 Внутренняя отделка. Потолок										
143	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка *м2 оштукатуриваемой поверхности*	289,7	136,87	1,42	39651	411	21861	0,45	130
				71,33	0,54	20664	156	105	0,0026	1

144	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	289,7	106,2	3,94	30766	1141	31514	0,5535	160
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	29581	432	105	0,00729	2
145	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе (расход 1,1кг на 1 м2 толщ. 1мм)	655,3014	37		24246				
		кг								
146	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	289,7	17,43	0,12	5049	35	4192	0,092	27
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3978	14	105	0,0002	–

Раздел 18 Стены, перегородки

147	Е15-61-1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	565,2	134,45	3,39	75997	1916	69862	0,65	367
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	66128	407	105	0,0505	29
148	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	8,535	9230		78778				
		м3								
149	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	565,2	77,28	3,43	43679	1939	44533	0,4552	257
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	41672	740	105	0,0063	4
150	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе (расход 1,1кг на 1 м2 толщ. 1мм)	1096,488	37		40570				
		кг								

Раздел 19 Откосы

153	Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,8	714,81	6,33	2001	18	927	1,79	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	876	7	105	0,0117	–

154	Е15-180-1	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2,8	197,34	1,19	553	3	66	0,138	–
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	62	1	105	0,0022	–
		Всего прямые затраты				**594254**	**12980**			**1047**
						179697	**4385**			**46**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				401573				
		Накладные расходы, тенге				194836				
		- заработная плата, тенге				29225				
		- трудоемкость, чел-ч				97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47345				
		Всего				**836435**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				15056				
		- сметная заработная плата, тенге				2123				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				21636				
		- сметная заработная плата, тенге				9953				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				61				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				415				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8515				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3406				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**885463**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**876608**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2095094**				
		- материалы, тенге				950162				
		- сметная заработная плата, тенге				561485				
		Налог (2 %)				41902				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2136996**				

НДС (12 %)	256439
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2393435

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Я.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Т.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

НДС (12 %)	256439
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2393435

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Я.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Т.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 43 от 21 .05.2015г.
приемки выполненных работ за май 2015г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы выше 0,000

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Проемы								
		6.1 Окна								
176	99-1-1(пл)	Москитные сетки (Прайс-лист ТОО "Индустрия") *м2*	191,322	541,39		103580				
		6.2 Проемы ОР -1, ОП -1, ОМ -1								
179	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,208	498,09	19,17	602	23	343	1,3822	2
		м2 проемов		230,97	6,18	279	7	120	0,0302	–
180	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,091	472,81	19	989	40	562	1,303	3
		м2 проемов		217,73	6,18	455	13	120	0,0302	–
181	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие *м2*	1,208	4472		5402				

182	6-1-184								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	2,091	5206		10886				
	м2								
183	E10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,091	163,21	5,58	341	12	241	0,586	1
	м2 проемов								
				94,05	2,12	197	4	120	0,0103	–
184	6-1-194								
	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	4,8	2030		9744				
	м								
185	6-1-195								
	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	2,52	2860		7207				
	м								
186	E15-253-1	Оклейка защитной пленкой (прим)	6,6	157,11	0,22	1037	1	1088	0,861	6
	м2 оклеиваемой поверхности								
				156,83	0,09	1035	1	105	0,0004	–
187	99-1-1(пл)	Ударопрочная пленка толщ. 4мм (Прайс-лист ТОО "Талан")	6,6	228,86		1510				
	м2								
	6.4 Двери								
212	E10-22-2	Установка прилавка пластикового	0,225	163,21	5,58	37	1	25	0,586	–
	м2 проемов								
				94,05	2,12	21	–	120	0,0103	–
213	6-1-197	Прилавок	0,45	4100		1845				
	м								
	Раздел 7 Внутренняя отделка								
	7.1 1-ый этаж. Потолок								
216	E15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	480	136,87	1,42	65698	682	36222	0,45	216
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
				71,33	0,54	34238	259	105	0,0026	1
218	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	480	106,2	3,94	50976	1891	52214	0,5535	266
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	49013	715	105	0,00729	3

219 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 1,131кг на 1 м2 толщ. 1мм)	1085,97	37		40181				
220 Е15-180-6	*кг*								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	646,3	257,14	2,33	166190	1506	30219	0,26	168
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	28211	569	105	0,0043	3
7.2 Стены, перегородки									
223 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	97,8	77,28	3,43	7558	335	7706	0,4552	45
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	7211	128	105	0,0063	1
224 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе толщ. 2мм (расход 0,97кг на 1 м2 толщ. 1мм)	1120,93	37		41474				
225 Е15-180-5	*кг*								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1359,7	251,66	1,88	342182	2556	56608	0,231	314
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	52933	979	105	0,0035	5
233 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	120,1	1060,11	2,1	127319	252	42092	2	240
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	39993	95	105	0,0039	–
234 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом	44,5	475,11	2,1	21142	93	15597	2	89
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	14819	35	105	0,0039	–
235 1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	44,5	1180		52510				
	м2								
7.4 2-ой этаж. Потолок									
238 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	440	136,87	1,42	60223	625	33204	0,45	198
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

239	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков		71,33	0,54	31385	238	105	0,0026	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности	440	106,2	3,94	46728	1734	47863	0,5535	244
240	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 1,1кг на 1 м2 толщ. 1мм)		102,11	1,49	44928	656	105	0,00729	3
		кг	1009	37		37333				
241	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	1000	257,14	2,33	257140	2330	46757	0,26	260
	7.5 Стены, перегородки									
242	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка		43,65	0,88	43650	880	105	0,0043	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности	520	136,87	1,42	71172	738	39242	0,45	234
243	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен		71,33	0,54	37092	281	105	0,0026	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности	520	77,28	3,43	40186	1784	40972	0,4552	237
244	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе т. 2мм (расход 0,97кг на 1 м2 толщ. 1мм)		73,73	1,31	38340	681	105	0,0063	3
		кг	1474	37		54538				
245	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	1307	251,66	1,88	328920	2457	54414	0,231	302
248	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		38,93	0,72	50882	941	105	0,0035	5
		м2 поверхности облицовки	81,3	1060,11	2,1	86187	171	28494	2	163

			333	0,79	27073	64	105	0,0039	–
249 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом	35,7	475,11	2,1	16961	75	12512	2	71
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	11888	28	105	0,0039	–
250 1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	35,7	1180		42126				
	м2								
7.8 Полы. 1-ый этаж. Тип Лн1									
257 Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	356,5	586,66	2,07	209144	738	113807	1,38	492
	м2 изолируемой поверхности								
			258,75	0,79	92244	282	123	0,0038	1
258 Е11-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщ. 50мм	356,5	48,53	5,55	17301	1979	19754	0,258	92
	м2 изолируемой поверхности								
			42,98	2,07	15322	738	123	0,0102	4
259 1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	18,35975	26800		492041				
	м3								
260 Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	356,5	586,66	2,07	209144	738	113807	1,38	492
	м2 изолируемой поверхности								
			258,75	0,79	92244	282	123	0,0038	1
262 Е11-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	356,5	184,58	0,3	65803	107	80854	0,966	344
	м2 изолируемой поверхности								
			184,28	0,11	65696	39	123	0,0006	–
263 99-1-1(пл) (Д	Теплоотражающий материал Изолон (Прайс-лист ТОО "Центр теплых полов")	356,5	1656,04		590378				
	м2								
264 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	356,5	223,97	18,42	79845	6567	40718	0,416	148
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	30641	2463	123	0,0337	12
265 1-1-479	Пергамин кровельный П-350	399,28	64		25554				
	м2								
7.9 Тип Лн2									

268	Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	676,9	586,66	2,07	397110	1401	216090	1,38	934
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	175148	535	123	0,0038	3
269	Е11-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщиной 50мм	676,9	48,53	5,55	32850	3757	37508	0,258	175
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	29093	1401	123	0,0102	7
270	1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	34,86035	26800		934257				
		м3								
7.10 Тип К										
275	Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	316,2	586,66	2,07	185502	655	100942	1,38	436
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	81817	250	123	0,0038	1
276	Е11-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщ. 50мм	316,2	48,53	5,55	15345	1755	17521	0,258	82
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	13590	655	123	0,0102	3
277	1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	16,2843	26800		436419				
		м3								
7.14 2-ой этаж. Тип Лн										
292	Е11-15-3	Устройство выравнивающего слоя толщиной 50 мм	1182,4	236,98	9,95	280205	11765	63031	0,269	318
		м2 покрытия		39,6	3,74	46823	4422	123	0,0182	22
293	Е11-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий (к=6 к объему)	7094,4	42,39	0,67	300717	4753	15532	0,0101	72
		м2 покрытия		1,53	0,25	10854	1774	123	0,0012	9
295	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1182,4	41,49	0,67	49058	792	1280	0,0044	5
		м2 стяжки		0,63	0,25	745	296	123	0,0012	1
7.15 Тип К										
297	Е11-15-3	Устройство выравнивающего слоя толщиной 50 мм	224,5	236,98	9,95	53202	2234	11968	0,269	60
		м2 покрытия								

			39,6	3,74	8890	840	123	0,0182	4
298	Е11-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий (к=6 к объему)	1347	42,39	0,67	57099	902	2950	0,0101	14
		м2 покрытия								
				1,53	0,25	2061	337	123	0,0012	2
300	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	224,5	304,33	11,72	68322	2631	48619	1,06	238
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	38542	986	123	0,0214	5
301	1-1-530	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 мм	228,99	1300		297687				
		м2								

Раздел 8 Наружняя отделка

8.0 Подраздел без наименования

331	Е15-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	2264,8	83,74	1,65	189654	3737	36289	0,088	199
		м2 окрашиваемой поверхности								
				14,63	0,63	33134	1427	105	0,003	7
332	Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	2264,8	125,15	0,62	283440	1404	184613	0,434	983
		м2 вертикальной проекции								
				68,85	0,23	155931	521	118	0,0011	2

Раздел 9 Разные работы

9.1 Крыльца №1 и №2

337	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,332	217,85	9,95	2904	133	918	0,356	5
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	696	50	123	0,0182	–
340	Е9-24-1	Монтаж Д-1, Д-2 (козырек №1, №2)	0,3573	13864,97	4022,39	4954	1437	3268	56,5	20
		т конструкций								
				9090	1071,86	3248	383	90	3,81	1
341	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	50,61	295		14930				
		м								
342	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (козырек №1, №2)	0,02925	175710,1	1826,1	5140	53	360	42,7	1

	т стальных элементов								
			8100	690,75	237	20	140	3,37	–
343 Е9-24-1	Монтаж обрешетки (козырек №1, №2)	0,023598	13864,97	4022,39	327	95	216	56,5	1
	т конструкций								
			9090	1071,86	215	25	90	3,81	–
344 8-6-8									
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	11,4	148		1687				
	м								
9.14 Лестница Л1 - 2 шт									
594 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	76,248	21,8	0,05	1662	4	401	0,0295	2
	м2								
			5,81	0,02	443	2	90	0,0001	–
595 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	152,496	20,36	0,02	3103	3	571	0,0213	3
	м2								
			4,16	–	634	–	90	–	–
598 Е15-70-2	Оштукатуривание косоуров и балки по сетке без устройства каркаса улучшенное	76,248	1074,77	4,92	81949	375	17479	1,28	98
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			216,45	1,87	16504	143	105	0,0091	1
599 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0056	72779,65	422,15	408	2	55	56,4	–
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	46	1	118	0,77	–
600 Е7-60-4									
	Установка металлических ограждений без поручня	16,7	90,96	5,89	1519	98	1730	0,415	7
	м ограждений								
			71,78	2,23	1199	37	140	0,0109	–
601 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,344	134000		46096				
	т								
602 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,288	21,8	0,05	202	–	49	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	54	–	90	0,0001	–
603 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18,576	20,36	0,02	378	–	69	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	77	–	90	–	–
9.15 Отмостка лист АС-04 п.1 сеч. 8-8									
604 Е8-3-1	Устройство песчаного основания т. 150мм	49,593	1137	97,07	56387	4814	8690	0,78	39
	м3 основания								

			112,5	36	5579	1785	118	0,18	9
605 Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой т. 300мм	99,186	5216,36	261,86	517390	25973	73015	3,44	341
	м3 изоляции								
			499,5	99	49543	9819	123	0,48	48
606 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки т. 150мм БМ В12.5	49,593	9123,37	66,01	452455	3274	11491	1,35	67
	м3								
			195,75	24,93	9708	1236	105	0,1218	6
	Всего прямые затраты				**8561507**	**99482**			**8727**
					1494601	**37323**			**179**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6967422				
	Накладные расходы, тенге				1769970				
	- заработная плата, тенге				265496				
	- трудоемкость, чел-ч				885				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				619889				
	Всего				**10951366**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				197125				
	- сметная заработная плата, тенге				27795				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				158				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				283283				
	- сметная заработная плата, тенге				130310				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				793				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				5433				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				111485				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				44594				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11593286**				
	понижающий коэффициент к=0,99				11477353				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**27430874**				
	- материалы, тенге				16485617				
	- сметная заработная плата, тенге				4996266				
	Налог (2 %)				548617				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	27979491
НДС (12 %)	3357539
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	31337030

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Аймов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

разн. есть

Акт № 44 от 21 .05.2015г.

приемки выполненных работ за май 2015г.

(локальная смета 7-2-1)

Покрытие территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 В пределах участка								
		1.1 сеч.1-1								
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней М400 сечением 150х300 мм при других видах покрытий	203,45	1841,14	6,63	374580	1349	29884	0,698	142
		м бортового камня		108,68	1,76	22111	358	133	0,0061	1
		1.2 сеч.3-3								
9	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	928,3	19,95	15,58	18520	14463	8062	0,0093	9
		м2 корыта		1,03	5,5	956	5106	133	0,02686	25
10	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	928,3	218,17	33,29	202527	30903	20372	0,033	31
		м2 основания								

			5	11,5	4642	10675	133	0,04038	37
11 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка К=0,050;	43,63	1011,56	68,13	44134	2973	1982	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	933	557	133	0,0438	2
12 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	293	181,67	21,26	53229	6229	59147	0,948	278
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	45752	2335	123	0,0389	11
13 1-2-117	Брусчатка п/л "Деколит"	293	712		208616				
	м2								
14 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней М300 сечением 80х200 мм при других видах покрытий	207,85	1054,34	6,63	219145	1378	30530	0,698	145
	м бортового камня								
			108,68	1,76	22589	366	133	0,0061	1

	Всего прямые затраты	**1120751**	**57295**	**611**
		96983	**19397**	**77**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	966474		
	Накладные расходы, тенге	149977		
	- заработная плата, тенге	22497		
	- трудоемкость, чел-ч	75		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	76244		
	Всего	**1346972**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	24245		
	- сметная заработная плата, тенге	3419		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	19		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	34843		
	- сметная заработная плата, тенге	16028		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	98		
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	668		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13712		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5485		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1425925**		

понижающий коэффициент к=0,99	1411666
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	3373882
- материалы, тенге	2286774
- сметная заработная плата, тенге	420032
Налог (2 %)	67478
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3441360
НДС (12 %)	412963
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3854323

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОК

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 45 от 21 .05.2015г.

приемки выполненных работ за май 2015г.

(локальная смета 6-1-1)

Тепловые сети

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	136	39,74	37,82	5405	5144	1698	0,013	2
		м3 грунта		1,87	11	254	1496	97	0,0376	5
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы - доработка т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4	200,88	–	804	–	909	1,416	6
		м3 грунта		200,88	–	804	–	113	–	–
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,810;	246,16	84,26	84,26	20741	20741	4148	–	–
		т		–	16,85	–	4148	100	0,03539	9
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	136	3,77	3,24	513	441	210	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	65	152	97	0,00371	1
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	104,68	32,55	30,98	3407	3243	1070	0,0106	1
		м3 грунта								

			1,53	9,01	160	943	97	0,0308	3
6 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К=1,810;	189,4708	84,26	84,26	15965	15965	3193	–	–
	т								
			–	16,85	–	3193	100	0,03539	7
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы К=0,250;	26,17	122,18	–	3197	–	3613	0,885	23
	м3 грунта								
			122,18	–	3197	–	113	–	–
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=0,750;	78,51	6,48	6,48	509	509	160	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	165	97	0,00806	1
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=0,750;	78,51	21,55	4,52	1692	355	1297	0,108	8
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1337	–	97	–	–
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21,02	1228	152,52	25813	3206	5760	1,02	21
	м3 основания								
			153,68	57,15	3230	1201	130	0,279	6
11 Е24-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,197	217347,21	74691,71	42817	14714	40845	774	152
	км трубопровода								
			139275	20213,5	27437	3982	130	95,85	19
12 8-6-356	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), Ст 89х4,0-1-ППУ-ПЭ-89х3	197	2230		439310				
	м								
13 8-6-384	Отводы (ГОСТ 30732-2006), Ст 89х3-90-1-ППУ-ПЭ	8	7920		63360				
	шт								
14 99-2-134(пл)	Герматизированный ввод д.89*3 СВ-140 (Манжеты стенового ввода) (ТОО Казахстанский трубный завод) цена - 7571 тенге	2	2616		5232				
	шт								
16 99-2-135(пл)	Неподвижная опора Ст 89-295*16-1ППУ-ПЭ (ТОО КТЗ) цена - 138902 тенге	4	47994		191976				
	шт								
17 99-2-13(пл)	Комплект изоляции стыка: ппенопакет КТЗ 89/160-ППУ-ПЭ (ТОО КТЗ) - цена 1294 тенге	28	447		12516				

		шт							
18	99-2-13(пл)	Комплект изоляции стыка: муфта Тумар 60*500-ВК (ТОО КТЗ) - цена 7894 тенге	28	2728		76384			
		шт							
19	99-2-127(пл)	Металлическая заглушка изоляции д.89*3-ППУ-ПЭ-200К с кабелем вывода (ТОО КТЗ) - цена 42466 тенге	2	14673		29346			
		шт							
20	Е24-3-3	Прокладка в камере стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,004	145576,59	53495,84	582	214	554	489	2
		км трубопровода							
				87975	18538,5	352	74	130	94,54	–
21	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм К=1,010;	4,04	443		1790			
		м							
22	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм - отвод	0,0024	126700		304			
		т							
23	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм	0,004	285120,61	30429,76	1140	122	244	205	1
		км трубопровода							
				35550	11495,25	142	46	130	56,14	–
24	Ц12-699-2	Кран трехходовый для манометра	2	189,9	26,6	380	53	279	1	2
		шт							
				155	–	310	–	90	–	–
25	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656			
		шт							
26	Ц12-698-4	Гильза для термометра	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
		шт							
				113	–	226	–	90	–	–
27	99-2-1(пл)	Гильза (ЗАО Промприбор) - цена 885 руб	2	1529		3058			
		шт							
28	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект							
				56,25	–	113	–	128	–	–

29	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	415	–	830	–	138	0,31	1
		комплект		54	–	108	–	128	–	–
30	99-2-131(пл)	Маркировочная лента (ТОО Казахстанский трубный) - цена 93 тенге	20	32		640				
		м								
31	99-2-132(пл)	Кран шаровый КМС (п/л КТЗ) - цена 77269 тенге	2	26698		53396				
		шт								
32	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	10	754,74	414,99	7547	4150	6559	2,01	20
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	3398	1287	140	0,5376	5
33	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные - П20-3а	10,3	24900		256470				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1267998**	**68898**			**242**
						41133	**16687**			**56**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1157969				
		Накладные расходы, тенге				71025				
		- заработная плата, тенге				10654				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80341				
		Всего				**1419364**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				25549				
		- сметная заработная плата, тенге				3602				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				36715				
		- сметная заработная плата, тенге				16889				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				103				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				704				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14449				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5780				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1502561
понижающий коэффициент к=0,99	1487536
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	3555210
- материалы, тенге	2739870
- сметная заработная плата, тенге	258364
Налог (2 %)	71104
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3626314**
НДС (12 %)	435158
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4061472**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мусарфин

И.о. руководитель ОКС

_____ К.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 46 от 21 .05.2015г.

приемки выполненных работ за май 2015г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, теплоснабжение, вентиляция

разн. есоб

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Вентиляция. Система П									
123	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	71,52	1880,92	8,82	134523	631	14513	0,9639	69
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	11101	237	128	0,01617	1
124	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	11,31	1975,51	11,11	22343	126	3515	1,4805	17
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2699	47	128	0,02037	–

125	Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	14,64	1490,92	8,82	21827	129	2970	0,9639	14
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	2272	48	128	0,01617	–
126	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	31	200		6200				
		кг								
	Раздел 6 Вентиляция. Система В.									
138	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	25,22	1975,51	11,11	49822	280	7837	1,4805	37
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	6018	105	128	0,02037	1
139	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	7	1939,73	9,61	13578	67	1884	1,281	9
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1447	25	128	0,01754	–
140	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	45	1880,92	8,82	84641	397	9132	0,9639	43
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	6985	149	128	0,01617	1
142	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	34,9	200		6980				
		кг								
	Раздел 7 Вентиляция .Система ВЕ.									
146	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	8,6	1975,51	11,11	16989	96	2673	1,4805	13

	м2 поверхности воздуховодов									
			238,61	4,16	2052	36	128	0,02037	–	
148	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5,1	200		1020				
		кг								
		Всего прямые затраты				**357923**	**1726**			**202**
						32574	**647**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				323626				
		Накладные расходы, тенге				42524				
		- заработная плата, тенге				6379				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24027				
		Всего				**424474**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				7641				
		- сметная заработная плата, тенге				1077				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				10980				
		- сметная заработная плата, тенге				5051				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				211				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4321				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1728				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**449355**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**444861**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1063218**				
		- материалы, тенге				765731				
		- сметная заработная плата, тенге				122510				
		Налог (2 %)				21264				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1084482**
НДС (12 %)	130138
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1214620**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ **Д.К. Мустафин**

И.о. руководитель ОКС

_____ Г.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**