Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 14 от 10.06.2015 года

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	587 527 649,46										
в том числе за месяц	57 129 969	57 129 969	20 924 153	50 008 726					1 000 175	6 121 068	57 129 969
2-1-1: 2-1-2: 2-1-3: 2-1-5: 2-1-5А: 2-1-3А: 2-1-4: 2-1-4А : 7-2-1.	57 129 969	57 129 969	20 924 153	50 008 726					1 000 175	6 121 068	57 129 969
Удержание аванса 3%	17 625 829	1 713 899									1 713 899,07
Удержание 5%	24 386 450	2 856 498									2 856 498,45
Итого к оплате:											**52 559 571,48**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

Мустафин Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 51 от 10 .06.2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы ниже 0,000

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 18 Стены, перегородки								
151	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	508	197,34 22,28	1,19 0,45	100249 11318	605 229	12124 105	0,138 0,0022	70 1
		Всего прямые затраты				**100249** **11318**	**605** **229**			**70** **1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				88326				
		Накладные расходы, тенге				12124				
		- заработная плата, тенге				1819				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6742				
		Всего				**119115**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				2144				
		- сметная заработная плата, тенге				302				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	3081
- сметная заработная плата, тенге	1417
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1213
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	485
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**126097**
понижающий коэффициент к=0,99	**124836**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**298358**
- материалы, тенге	208988
- сметная заработная плата, тенге	39710
Налог (2 %)	5967
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**304325**
НДС (12 %)	36519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**340844**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 52 от 10 .06.2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы выше 0,000

разн сет

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Проемы								
		6.4 Двери								
197	Е10-23-1	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	253,35	398,48	102,53	100955	25976	56950	0,899	228
		м2 проемов		151,65	35,67	38421	9037	120	0,1393	35
198	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон (поз.5, 20,21)	10,12	1358,61	2,26	13749	23	2238	1,22	12
		м2 проемов		183,38	0,86	1856	9	120	0,0042	–
199	Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных поз.5	0,31	7627,27	378,22	2364	117	1150	20,04	6
		м3 изоляции		3566,25	141,75	1106	44	100	0,69	–
200	1-3-25	Изовер	0,3	2530		759				
		м3								
201	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,12	4250		17510				

		м2								
202 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	230,36	4010		923744					
		м2								
203 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	18,88	3640		68723					
		м2								
204 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	15,4	1960		30184					
		комплект								
205 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	132,3	1380		182574					
		комплект								
206 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	147,7	844		124659					
		шт								

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 1-ый этаж. Потолок

220 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	835	257,14	2,33	214712	1946	39042	0,26	217	
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	36448	735	105	0,0043	4	

7.2 Стены, перегородки

225 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1664	251,66	1,88	418762	3128	69277	0,231	384	
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	64780	1198	105	0,0035	6	

7.4 2-ой этаж. Потолок

241 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	474,6	257,14	2,33	122039	1106	22191	0,26	123	
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	20716	418	105	0,0043	2	

7.5 Стены, перегородки

245 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	1670	251,66 38,93	1,88 0,72	420272 65013	3140 1202	69526 105	0,231 0,0035	386 6
7.9 Тип Лн2									
271 Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой *м2 изолируемой поверхности*	640,3	586,66 258,75	2,07 0,79	375638 165678	1325 506	204406 123	1,38 0,0038	884 2
7.10 Тип К									
278 Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой *м2 изолируемой поверхности*	299,1	586,66 258,75	2,07 0,79	175470 77392	619 236	95482 123	1,38 0,0038	413 1
280 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов *м2 покрытия*	316,2	304,33 171,68	11,72 4,39	96229 54285	3706 1388	68478 123	1,06 0,0214	335 7
281 1-1-530	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 мм *м2*	322,524	1300		419281				
7.11 Тип КГ1									
282 Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой *м2 изолируемой поверхности*	240,6	586,66 258,75	2,07 0,79	141150 62255	498 190	76807 123	1,38 0,0038	332 1
283 Е11-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит пенополистирола толщ. 50мм *м2 изолируемой поверхности*	254,3	48,53 42,98	5,55 2,07	12341 10930	1411 526	14091 123	0,258 0,0102	66 3
284 1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50 *м3*	13,09645	26800		350985				

285 Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	240,6	586,66	2,07	141150	498	76807	1,38	332
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	62255	190	123	0,0038	1
287 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	254,3	304,33	11,72	77391	2980	55072	1,06	270
	м2 покрытия		171,68	4,39	43658	1116	123	0,0214	5
288 1-1-1169	Керамогранит, плита темная	259,386	1350		350171				
	м2								
7.16 Тип КГ, КГ1									
302 Е11-15-3	Устройство выравнивающего слоя толщиной 50 мм	200,6	236,98	9,95	47538	1996	10694	0,269	54
	м2 покрытия		39,6	3,74	7944	750	123	0,0182	4
303 Е11-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий (к=6 к объему)	1203,6	42,39	0,67	51021	806	2636	0,0101	12
	м2 покрытия		1,53	0,25	1842	301	123	0,0012	1
304 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	200,6	249,47	9,95	50044	1996	13802	0,356	71
	м2 стяжки		52,2	3,74	10471	750	123	0,0182	4
305 Е11-27-6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	200,6	408,41	15,2	81927	3049	44578	1,07	215
	м2 покрытия		173,3	7,37	34764	1478	123	0,037	7
306 1-1-1169	Керамогранит, плита темная	204,612	1350		276226				
	м2								
7.18 Тип КГ3									
309 Е11-15-3	Устройство выравнивающего слоя толщиной 27 мм	16	236,98	9,95	3792	159	854	0,269	4
	м2 покрытия		39,6	3,74	634	60	123	0,0182	–
310 Е11-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий (к=1,4 к объему)	22,4	42,39	0,67	950	15	49	0,0101	–
	м2 покрытия		1,53	0,25	34	6	123	0,0012	–
311 Е11-27-6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	16	408,41	15,2	6535	243	3556	1,07	17
	м2 покрытия								

			173,3	7,37	2773	118	123	0,037	1
312 1-1-1169	Керамогранит, плита темная	16,32	1350		22032				
	м2								
	Раздел 9 Разные работы								
	9.1 Крыльца №1 и №2								
338 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	13,332	387,9	29,99	5171	400	3310	1,18	16
	м2 покрытия		190,58	11,23	2541	150	123	0,0549	1
339 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	13,332	716		9546				
	м2								
345 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №1, №2)	8,6	374,33	9,86	3219	85	3398	2,1	18
	м2 поверхности		355,5	3,76	3057	32	110	0,0184	–
346 99-1-1(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs")	8,6	1025,6		8820				
	м2								
	9.2 Вход №1, козырек №1 (ниже 0.00)								
352 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	1,5	295		443				
	м								
353 1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,15	295		44				
	м2								
354 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,87	217,85	9,95	2150	98	679	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	515	37	123	0,0182	–
355 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	9,87	387,9	29,99	3829	296	2450	1,18	12
	м2 покрытия		190,58	11,23	1881	111	123	0,0549	1
356 30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	9,87	716		7067				
	м2								
359 Е9-24-1	Монтаж Д-10, Д-11	0,33846	13864,97	4022,39	4693	1361	3096	56,5	19
	т конструкций		9090	1071,86	3077	363	90	3,81	1

360 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм *м*	45,01	295		13278					
361 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм *т*	0,02069	52400		1084					
362 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД1, ЗД2 *т стальных элементов*	0,03457	175710,1 8100	1826,1 690,75	6074 280	63 24	426 140	42,7 3,37	1 –	
363 Е9-24-1	Монтаж обрешетки *т конструкций*	0,05962	13864,97 9090	4022,39 1071,86	827 542	240 64	545 90	56,5 3,81	3 –	
364 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм *м*	28,8	148		4262					
365 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм *м2 поверхности*	14,08	374,33 355,5	9,86 3,76	5271 5005	139 53	5564 110	2,1 0,0184	30 –	
366 99-1-2(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs") *м2*	14,08	1025,6		14440					
367 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *т конструкций*	0,16799	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	2487 2166	190 67	2010 90	82,1 1,95	14 –	
368 2-1-268	Стоимость металлической решетчатой двери с рамой *т*	0,16799	134000		22511					
369 1-1-819	Петля накладная *шт*	2	40		80					
370 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844					
9.3 Вход №2, козырек №2 (ниже 0.00)										
376 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	2	295		590					

		м							
377	1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,15	295		44			
		м2							
378	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,815	217,85	9,95	2138	98	675	0,356	3
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	512	37	123	0,0182	–
379	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	9,815	387,9	29,99	3807	294	2437	1,18	12
		м2 покрытия								
				190,58	11,23	1871	110	123	0,0549	1
380	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	9,815	716		7028				
		м2								
383	Е9-24-1	Монтаж Д-10	0,21763	13864,97	4022,39	3017	875	1990	56,5	12
		т конструкций								
				9090	1071,86	1978	233	90	3,81	1
384	8-6-11									
		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	30,825	295		9093				
		м								
385	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02881	175710,1	1826,1	5062	53	354	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	233	20	140	3,37	–
386	Е9-24-1	Монтаж обрешетки	0,04647	13864,97	4022,39	644	187	425	56,5	3
		т конструкций								
				9090	1071,86	422	50	90	3,81	–
387	8-6-8									
		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	22,45	148		3323				
		м								
388	Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №1, №2)	10,73	374,33	9,86	4017	106	4241	2,1	23
		м2 поверхности								
				355,5	3,76	3815	40	110	0,0184	–
389	99-1-2(пл)									
		Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs")	10,73	1025,6		11005				
		м2								
		9.4 Пандус и крыльцо №3								
397	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,725	217,85	9,95	5168	236	1632	0,356	8

	м2 стяжки		52,2	3,74	1238	89	123	0,0182	–
398 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	23,725	387,9	29,99	9203	712	5889	1,18	28
	м2 покрытия		190,58	11,23	4522	266	123	0,0549	1
399 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	23,725	716		16987				
	м2								
400 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	13,2	1844,31	372,83	24345	4921	11425	3,72	49
	м3 кладки		594	139,5	7841	1841	118	0,68	9
401 99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	761	44,92		34184				
	шт								
404 Е9-24-1	Монтаж Д-8, Д-9 (козырек №3 лист АР-50)	0,13163	13864,97	4022,39	1825	529	1204	56,5	7
	т конструкций		9090	1071,86	1197	141	90	3,81	1
405 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	18,645	295		5500				
	м								
406 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (козырек №3)	0,0117	175710,1	1826,1	2056	21	144	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	95	8	140	3,37	–
407 Е9-24-1	Монтаж обрешетки (козырек №3)	0,010869	13864,97	4022,39	151	44	100	56,5	1
	т конструкций		9090	1071,86	99	12	90	3,81	–
408 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5,25	148		777				
	м								
409 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №3)	5	374,33	9,86	1872	49	1977	2,1	11
	м2 поверхности		355,5	3,76	1778	19	110	0,0184	–
410 99-1-3(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs")	5	1025,6		5128				

		м2							
9.5 Вход №3, козырек входа ниже 0.00									
416 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	2	295		590				
	м								
417 1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,15	295		44				
	м2								
418 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,115	217,85	9,95	2204	101	696	0,356	4
	м2 стяжки		52,2	3,74	528	38	123	0,0182	–
419 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	10,115	387,9	29,99	3924	303	2512	1,18	12
	м2 покрытия		190,58	11,23	1928	114	123	0,0549	1
420 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	10,115	716		7242				
	м2								
423 Е9-24-1	Монтаж Д-10	0,217627	13864,97	4022,39	3017	875	1990	56,5	12
	т конструкций		9090	1071,86	1978	233	90	3,81	1
424 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	30,825	295		9093				
	м								
425 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02881	175710,1	1826,1	5062	53	354	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	233	20	140	3,37	–
426 Е9-24-1	Монтаж обрешетки	0,04647	13864,97	4022,39	644	187	425	56,5	3
	т конструкций		9090	1071,86	422	50	90	3,81	–
427 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	22,45	148		3323				
	м								
428 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №1, №2)	10,73	374,33	9,86	4017	106	4241	2,1	23
	м2 поверхности		355,5	3,76	3815	40	110	0,0184	–

429 99-1-2(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs") *м2*	10,73	1025,6		11005				
	9.6 Крыльцо №4								
437 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	9,966	217,85 52,2	9,95 3,74	2171 520	99 37	685 123	0,356 0,0182	4 –
438 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов *м2 покрытия*	9,966	387,9 190,58	29,99 11,23	3866 1899	299 112	2474 123	1,18 0,0549	12 1
439 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм *м2*	9,966	716		7136				
440 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	2	1844,31 594	372,83 139,5	3689 1188	746 279	1731 118	3,72 0,68	7 1
441 99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD") *шт*	100	44,92		4492				
444 Е9-24-1	Монтаж Д-3, Д-4, Д-5 (козырек №4 лист АР-52) *т конструкций*	0,26412	13864,97 9090	4022,39 1071,86	3662 2401	1062 283	2416 90	56,5 3,81	15 1
445 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм *м*	37,41	295		11036				
446 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (козырек №4) *т стальных элементов*	0,0117	175710,1 8100	1826,1 690,75	2056 95	21 8	144 140	42,7 3,37	1 –
447 Е9-24-1	Монтаж обрешетки (козырек №4) *т конструкций*	0,011905	13864,97 9090	4022,39 1071,86	165 108	48 13	109 90	56,5 3,81	1 –
448 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм *м*	5,75	148		851				

449 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №4)	3,63	374,33	9,86	1359	36	1434	2,1	8
	м2 поверхности		355,5	3,76	1290	14	110	0,0184	–
450 99-1-3(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs")	3,63	1025,6		3723				
	м2								
9.7 Крыльцо №5 и №5									
457 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,049728	29400		1462				
	т								
458 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,416	217,85	9,95	3576	163	1129	0,356	6
	м2 стяжки		52,2	3,74	857	61	123	0,0182	–
459 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	16,416	387,9	29,99	6368	492	4075	1,18	19
	м2 покрытия		190,58	11,23	3129	184	123	0,0549	1
460 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	16,416	716		11754				
	м2								
461 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	4	1844,31	372,83	7377	1491	3462	3,72	15
	м3 кладки		594	139,5	2376	558	118	0,68	3
462 99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	138	44,92		6199				
	шт								
465 Е9-24-1	Монтаж Д-1, Д-2 (козырек №5, №5х)	0,357306	13864,97	4022,39	4954	1437	3268	56,5	20
	т конструкций		9090	1071,86	3248	383	90	3,81	1
466 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	50,61	295		14930				
	м								
467 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (козырек №5, №5х)	0,0468	175710,1	1826,1	8223	85	575	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	379	32	140	3,37	–
468 Е9-24-1	Монтаж обрешетки (козырек №5, №5х)	0,023598	13864,97	4022,39	327	95	216	56,5	1

	т конструкций		9090	1071,86	215	25	90	3,81	–
469	8-6-8								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	11,4	148		1687				
	м								
470	Е34-64-3								
	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №5, №5х)	8,6	374,33	9,86	3219	85	3398	2,1	18
	м2 поверхности		355,5	3,76	3057	32	110	0,0184	–
471	99-1-3(пл)								
	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs")	8,6	1025,6		8820				
	м2								
	9.8 Крыльцо №6 и №6								
479	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,816	217,85	9,95	3228	147	1018	0,356	5
	м2 стяжки		52,2	3,74	773	55	123	0,0182	–
480	Е11-25-2								
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	14,816	387,9	29,99	5747	444	3678	1,18	17
	м2 покрытия		190,58	11,23	2824	166	123	0,0549	1
481	30-3-28								
	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	14,816	716		10608				
	м2								
482	Е8-22-1								
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	11,6	1844,31	372,83	21394	4325	10039	3,72	43
	м3 кладки		594	139,5	6890	1618	118	0,68	8
483	99-1-1(пл)								
	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	672	44,92		30186				
	шт								
486	Е9-24-1								
	Монтаж Д-1, Д-2 (козырек №6, №6х)	0,357306	13864,97	4022,39	4954	1437	3268	56,5	20
	т конструкций		9090	1071,86	3248	383	90	3,81	1
487	8-6-11								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	50,61	295		14930				
	м								
488	Е7-20-3								
	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (козырек №6, №6х)	0,0468	175710,1	1826,1	8223	85	575	42,7	2

	т стальных элементов		8100	690,75	379	32	140	3,37	–
489 Е9-24-1	Монтаж обрешетки (козырек №6, №6х)	0,023598	13864,97	4022,39	327	95	216	56,5	1
	т конструкций		9090	1071,86	215	25	90	3,81	–
490 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	11,4	148		1687				
	м								
491 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №6, №6х)	8,6	374,33	9,86	3219	85	3398	2,1	18
	м2 поверхности		355,5	3,76	3057	32	110	0,0184	–
492 99-1-3(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs")	8,6	1025,6		8820				
	м2								
9.9 Крыльцо №7									
500 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,848	217,85	9,95	1928	88	609	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	462	33	123	0,0182	–
501 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	8,848	387,9	29,99	3432	265	2196	1,18	10
	м2 покрытия		190,58	11,23	1686	99	123	0,0549	–
502 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	8,848	716		6335				
	м2								
503 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	6,43	1844,31	372,83	11859	2397	5565	3,72	24
	м3 кладки		594	139,5	3819	897	118	0,68	4
504 99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	373	44,92		16755				
	шт								
507 Е9-24-1	Монтаж Д-1, Д-2 (козырек №7)	0,17865	13864,97	4022,39	2477	719	1634	56,5	10
	т конструкций		9090	1071,86	1624	191	90	3,81	1
508 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	25,305	295		7465				
	м								

509 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (козырек №7) *т стальных элементов*	0,0234	175710,1 8100	1826,1 690,75	4112 190	43 16	288 140	42,7 3,37	1 –
510 Е9-24-1	Монтаж обрешетки (козырек №7) *т конструкций*	0,011799	13864,97 9090	4022,39 1071,86	164 107	47 13	108 90	56,5 3,81	1 –
511 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм *м*	5,7	148		844				
512 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №7) *м2 поверхности*	4,3	374,33 355,5	9,86 3,76	1610 1529	42 16	1700 110	2,1 0,0184	9 –
513 99-1-3(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs") *м2*	4,3	1025,6		4410				
9.10 Крыльцо №8									
516 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания *м3 основания*	1,2	1840,27 123,75	100,89 38,25	2208 149	121 46	230 118	0,85 0,18	1 –
517 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,199	1137 112,5	97,07 36	226 22	19 7	34 118	0,78 0,18	– –
518 Е6-1-16	Устройство крыльца *м3*	1,8	8964,76 272,25	196,62 74,27	16137 490	354 134	655 105	1,79 0,3628	3 1
519 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,8	94		169				
520 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм *т*	0,0444	29400		1305				
521 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	15,168	217,85 52,2	9,95 3,74	3304 792	151 57	1044 123	0,356 0,0182	5 –
522 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	15,168	387,9	29,99	5884	455	3765	1,18	1

	м2 покрытия		190,58	11,23	2891	170	123	0,0549	1
523 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	15,168	716		10860				
	м2								
524 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,62	1844,31	372,83	14054	2841	6595	3,72	28
	м3 кладки		594	139,5	4526	1063	118	0,68	5
525 99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	442	44,92		19855				
	шт								
528 Е9-24-1	Монтаж Д-1, Д-2 (козырек №8)	0,225214	13864,97	4022,39	3123	906	2059	56,5	13
	т конструкций		9090	1071,86	2047	241	90	3,81	1
529 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	31,9	295		9411				
	м								
530 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (козырек №8)	0,02925	175710,1	1826,1	5140	53	360	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	237	20	140	3,37	–
531 Е9-24-1	Монтаж обрешетки (козырек №8)	0,011799	13864,97	4022,39	164	47	108	56,5	1
	т конструкций		9090	1071,86	107	13	90	3,81	–
532 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5,7	148		844				
	м								
533 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №8)	7,96	374,33	9,86	2980	78	3146	2,1	17
	м2 поверхности		355,5	3,76	2830	30	110	0,0184	–
534 99-1-3(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs")	7,96	1025,6		8164				
	м2								
	9.11 Крыльцо №9								
537 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	1,4	1840,27	100,89	2576	141	268	0,85	1
	м3 основания								

			123,75	38,25	173	54	118	0,18	–
538 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,161	1137	97,07	183	16	28	0,78	–
			112,5	36	18	6	118	0,18	–
539 Е6-1-16	Устройство крыльца *м3*	2,02	8964,76	196,62	18109	397	735	1,79	4
			272,25	74,27	550	150	105	0,3628	1
540 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	2,02	94		190				
541 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм *т*	0,0518	29400		1523				
542 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	17,888	217,85	9,95	3897	178	1231	0,356	6
			52,2	3,74	934	67	123	0,0182	–
543 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов *м2 покрытия*	17,888	387,9	29,99	6939	536	4440	1,18	21
			190,58	11,23	3409	201	123	0,0549	1
544 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм *м2*	17,888	716		12808				
545 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	8,36	1844,31	372,83	15418	3117	7236	3,72	31
			594	139,5	4966	1166	118	0,68	6
546 99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD") *шт*	485	44,92		21786				
549 Е9-24-1	Монтаж Д-1, Д-2 (козырек №9) *т конструкций*	0,225214	13864,97	4022,39	3123	906	2059	56,5	13
			9090	1071,86	2047	241	90	3,81	1
550 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм *м*	31,9	295		9411				
551 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (козырек №9) *т стальных элементов*	0,02925	175710,1	1826,1	5140	53	360	42,7	1

			8100	690,75	237	20	140	3,37	–
552 Е9-24-1	Монтаж обрешетки (козырек №9)	0,011799	13864,97	4022,39	164	47	108	56,5	1
	т конструкций								
			9090	1071,86	107	13	90	3,81	–
553 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5,7	148		844				
	м								
554 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №9)	7,96	374,33	9,86	2980	78	3146	2,1	17
	м2 поверхности								
			355,5	3,76	2830	30	110	0,0184	–
555 99-1-3(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs")	7,96	1025,6		8164				
	м2								
9.12 Крыльцо №10 - 2 шт									
558 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,257	1137	97,07	292	25	45	0,78	–
	м3 основания								
			112,5	36	29	9	118	0,18	–
559 Е6-1-16	Устройство крыльца	1,97	8964,76	196,62	17661	387	716	1,79	4
	м3								
			272,25	74,27	536	146	105	0,3628	1
560 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,97	94		185				
	м3								
561 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,050394	29400		1482				
	т								
562 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,52	217,85	9,95	3817	174	1207	0,356	6
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	915	66	123	0,0182	–
563 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	17,52	387,9	29,99	6796	525	4349	1,18	21
	м2 покрытия								
			190,58	11,23	3339	197	123	0,0549	1
564 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	17,52	716		12544				
	м2								
565 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	9,2	1844,31	372,83	16968	3430	7963	3,72	34

	м3 кладки		594	139,5	5465	1283	118	0,68	6
566 99-1-1(пл)	Камни бетонные СКЦ-1 (Прайс-лист ТОО "Иртыш-Сервис-LTD")	534	44,92		23987				
	шт								
567 Е9-24-1	Монтаж Д-5, Д-6, Д-7 (козырек №10 - 2 шт)	0,466456	13864,97	4022,39	6467	1876	4266	56,5	26
	т конструкций		9090	1071,86	4240	500	90	3,81	2
568 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	66,07	295		19491				
	м								
569 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (козырек №10)	0,0234	175710,1	1826,1	4112	43	288	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	190	16	140	3,37	–
570 Е9-24-1	Монтаж обрешетки (козырек №10)	0,024016	13864,97	4022,39	333	97	220	56,5	1
	т конструкций		9090	1071,86	218	26	90	3,81	–
571 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	11,6	148		1717				
	м								
572 Е34-64-3	Устройство облицовки каркаса козырька полимерным металлом толщ. 10мм (козырек №10)	10	374,33	9,86	3743	99	3952	2,1	21
	м2 поверхности		355,5	3,76	3555	38	110	0,0184	–
573 99-1-3(пл)	Полигаль толщиной 10мм (Прайс-лист "AsiA PAgEs")	10	1025,6		10256				
	м2								
	9.13 Эвакуационная лестница (7 шт). Лестница								
576 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	4,341	13711,46	5475,86	59521	23771	25758	28,9	125
	т конструкций		5040	1552,87	21879	6741	90	5,46	24

577 2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	*т*	4,341	177400	770093	
	Всего прямые затраты				**7118510**	**124658**
					934117	**42868**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6059729	
	Накладные расходы, тенге				1137654	
	- заработная плата, тенге				170648	
	- трудоемкость, чел-ч				569	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				495370	
	Всего				**8751534**	
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				157528	
	- сметная заработная плата, тенге				22211	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				126	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				226379	
	- сметная заработная плата, тенге				104134	
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				634	
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				4342	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				89091	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35636	
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9264510**	
	понижающий коэффициент к=0,99				**9171865**	
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**21920756**	
	- материалы, тенге				14337925	
	- сметная заработная плата, тенге				3309476	
	Налог (2 %)				438415	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				22359171	

5406

182

НДС (12 %) 2683101

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **25042272**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.Ж. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 53 от 10 .06.2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

(локальная смета 2-1-3 а)

Отопление, теплоснабжение, вентиляция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Добавить								
1	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм(в бетонных блоках по подвалу)	31	315,46	149,23	9779	4626	6900	0,9538	30
		отверстие		166,23	56,36	5153	1747	100	0,2753	9
2	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм- для стояков отопления	104	422,62	200,07	43952	20807	31005	1,2759	133
		отверстие		222,55	75,58	23145	7860	100	0,3691	38
3	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	297,801	234,78	19,17	69918	5709	40992	0,60873	181
		кВт		100,35	7,19	29884	2141	128	0,03502	10
4	99-1-1	Алюминевые радиаторы АР "ТЕКА ТЕК 500/80 ц=2200 тенге	1646	821,88		1352814				
		секци								
5	99-1-1	Универсальный комплект t*-3/4 для монтажа радиатора	170	336,22		57157				
		шт								

6 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	85	268,17	4,08	22794	347	6016	0,30591	26
	м трубопровода		53,77	1,53	4570	130	128	0,00752	1
7 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	170	482,28	40,42	81988	6871	60515	1,5141	257
	шт		261,88	16,22	44520	2757	128	0,0721	12
8 99-1-4	Кран шаровый со сгоном вн/нар д.20 мм цена=2500 ТОО "Аквилон"	170	933,95		158772				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1797174**	**38360**			**627**
					107272	**14635**			**70**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1651542				
	Накладные расходы, тенге				145428				
	- заработная плата, тенге				21814				
	- трудоемкость, чел-ч				73				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				116556				
	Всего				**2059158**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				37065				
	- сметная заработная плата, тенге				5226				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				53265				
	- сметная заработная плата, тенге				24502				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				149				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				217				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20962				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8385				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2179052				
	понижающий коэффициент к=0,99				2157261				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				5155855				
	- материалы, тенге				3907714				

- сметная заработная плата, тенге	479836
Налог (2 %)	103117
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5258972**
НДС (12 %)	631077
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5890049**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 54 от 10 .06.2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

(локальная смета 7-2-1)

Покрытие территории

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 В пределах участка								
		1.1 сеч.1-1								
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	865,1	33,43	29,06	28920	25140	12990	0,0093	8
		м2 корыта		1,03	10,26	891	8876	133	0,0501	43
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка К=0,100;	86,52	1011,56	68,13	87520	5895	3929	0,144	12
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1850	1104	133	0,0438	4
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	865,1	295,66	33,29	255775	28799	18986	0,033	29
		м2 основания		5	11,5	4326	9949	133	0,04038	35
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней М400 сечением 150х300 мм при других видах покрытий	150	1841,14	6,63	276171	995	22033	0,698	105
		м бортового камня		108,68	1,76	16302	264	133	0,0061	1
		1.2 сеч.3-3								

9	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	370	19,95	15,58	7382	5765	3213	0,0093	3
				1,03	5,5	381	2035	133	0,02686	10
10	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	370	218,17	33,29	80723	12317	8120	0,033	12
				5	11,5	1850	4255	133	0,04038	15
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка К=0,050; *м3 материала основания в плотном теле*	20,915	1011,56	68,13	21157	1425	950	0,144	3
				21,38	12,76	447	267	133	0,0438	1
12	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	1000,3	181,67	21,26	181725	21266	201928	0,948	948
				156,15	7,97	156197	7972	123	0,0389	39
13	1-2-117	Брусчатка п/л "Деколит" *м2*	1005,3	712		715774				
14	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней М300 сечением 80х200 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	350	1054,34	6,63	369019	2321	51410	0,698	244
				108,68	1,76	38038	616	133	0,0061	2
		Всего прямые затраты				**2024166**	**103923**			**1364**
						220282	**35338**			**150**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1699964				
		Накладные расходы, тенге				323559				
		- заработная плата, тенге				48534				
		- трудоемкость, чел-ч				162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				140864				
		Всего				**2488589**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				44795				
		- сметная заработная плата, тенге				6316				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	64373
- сметная заработная плата, тенге	29612
- нормативная трудоемкость, чел-ч	180
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	1235
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25334
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10134
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2634460**
понижающий коэффициент к=0,99	**2608115**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**6233395**
- материалы, тенге	4022285
- сметная заработная плата, тенге	888589
Налог (2 %)	124668
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6358063**
НДС (12 %)	762968
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7121031**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора
ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 55 от 10 .06.2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, теплоснабжение, вентиляция

разн сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Теплоснабжение П1								
106	E16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	70	474,17	4,08	33192	286	4955	0,30591	21
				53,77	1,53	3764	107	128	0,00752	1
108	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	6	482,28	40,42	2894	243	2135	1,5141	9
				261,88	16,22	1571	97	128	0,0721	–
109	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	3	367		1101				

113	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	14,7	21,8	0,05	320	1	77	0,0295	–
				5,81	0,02	85	–	90	0,0001	–
114	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *м2*	14,7	19,64	0,02	289	–	41	0,016	–
				3,13	–	46	–	90	–	–
115	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,211	15
				38,59	4,33	2701	303	100	0,025	2
116	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K=Flex , тип SN, цвет черный, Dв 48мм, толщиной стенки 13 мм, *м*	70	162		11340				
117	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	16,94	200		3388				
		Раздел 5 Вентиляция. Система П								
118	E20-42-12	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/ч ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *камера*	1	36677,95	4933,82	36678	4934	37745	162,75	163
				27641,25	1847,48	27641	1847	128	9,0195	9
119	80-11-13(пл)	Приточная установка П1 VS-40 R-H/SE VTS коммерческое предложение (689088+417347)/1,02/2,39 *к-т*	1	453866		453866				
120	13-12-16	Заглушка питометражного лючка *шт*	2	39		78				
121	E20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток РВП1 ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *решетка*	10	599,85	16,96	5999	170	2479	1,1235	11
				186,64	7,09	1866	71	128	0,0315	–

122	E20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток РВПЗ ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	6	693,85	16,96	4163	102	1489	1,1235	7
		решетка		186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–
123	E20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1,28	1880,92	8,82	2408	11	260	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	199	4	128	0,01617	–
124	E20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1,89	1975,51	11,11	3734	21	588	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	451	8	128	0,02037	–
125	E20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	34,815	1490,92	8,82	51906	307	7064	0,9639	34
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	5404	115	128	0,01617	1
126	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	17,4	200		3480				
		кг								

Раздел 6 Вентиляция. Система В.

128	E20-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	2142,56	193,27	2143	193	2140	9,828	10
		вентилятор		1599,41	73,24	1599	73	128	0,357	–
129	80-11-1(пл)	Вентилятор радиальный ВР 280-46-3,15 190006*5/1,12/1,02/2,39	1	33035		33035				
		шт								
130	E20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	37	712,66	29,9	26368	1106	32895	3,8325	142
		вентилятор								

				682,76	11,81	25262	437	128	0,0525	2
131	80-11-14(пл)	Вентилятор осевой POLO 4 RIR (датчик движения) 4460/1,12/1,02/2,39	22	1633		35926				
		шт								
132	80-11-15(пл)	Вентилятор осевой POLO 6 (датчик движения) 4800/1,12/1,02/2,39	15	1758		26370				
		шт								
133	Е20-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	981,9	55,8	1964	112	2426	5,208	10
		вентилятор		926,1	21,26	1852	43	128	0,105	–
134	80-11-16(пл)	Вентилятор канальный ВК 125Б 11400/1,12/1,02/2,39	2	4175		8350				
		шт								
135	Е20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	7360,91	59,08	7361	59	704	3,192	3
		зонт		529,2	21,26	529	21	128	0,105	–
136	Е20-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2000 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	2011	16,96	4022	34	424	0,966	2
		зонт		158,29	7,09	317	14	128	0,0315	–
137	Е20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток РВП1 ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	10	599,85	16,96	5999	170	2479	1,1235	11
		решетка		186,64	7,09	1866	71	128	0,0315	–
138	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	4,78	1975,51	11,11	9443	53	1486	1,4805	7
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1141	20	128	0,02037	–

140	E20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	25	1880,92	8,82	47023	221	5074	0,9639	24
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	3881	83	128	0,01617	–
141	E20-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	1641,23	12,95	1641	13	182	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
142	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	13,5	200		2700				
		кг								
		Раздел 7 Вентиляция .Система ВЕ.								
144	E20-12-5	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток РВП1 ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	60	599,85	16,96	35991	1018	14877	1,1235	67
		решетка		186,64	7,09	11198	425	128	0,0315	2
145	E20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток РВП3 ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	50	693,85	16,96	34693	848	12399	1,1235	56
		решетка		186,64	7,09	9332	355	128	0,0315	2
146	E20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	36,4	1975,51	11,11	71909	404	11310	1,4805	54
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	8685	151	128	0,02037	1
147	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	7	1939,73	9,61	13578	67	1884	1,281	9
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1447	25	128	0,01754	–

148	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	48	200	9600	

Всего прямые затраты	**998059**	**11553**	**660**
	112094	**4318**	**20**
В том числе стоимость: материалов, тенге	316865		
оборудования, тенге	557547		
Накладные расходы, тенге	148117		
- заработная плата, тенге	22218		
- трудоемкость, чел-ч	74		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35318		
Всего	**1181494**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	11231		
- сметная заработная плата, тенге	1584		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	16140		
- сметная заработная плата, тенге	7424		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45		
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	310		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6352		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2541		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1218068**		
понижающий коэффициент к=0,99	**1205887**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**2882070**		
- материалы, тенге	749734		
оборудования, тенге	1319212		
- сметная заработная плата, тенге	370368		
Налог (2 %)	57641		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2939711**		

НДС (12 %)	352765
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3292476**

Заказчик:

Руководите
пассажирск
дорог

_____ Д.К. Мустафин

И.о.

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-IIВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов