Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 15 от 19.06.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 г.

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	644 535 189,46								998 031	6 107 951	57 007 540
в том числе за месяц	57 007 540	57 007 540	20 879 333	49 901 558					998 031	6 107 951	57 007 540
2-1-2:: 2-1-10: 2-1-3:2-1-4: 2-1-5: 2-1-8: 7-2-1: 7-3-1	57 007 540	57 007 540	20 879 333	49 901 558							1 710 226,20
Удержание аванса 3%	19 336 056	1 710 226									2 850 377,00
Удержание 5%	27 236 827	2 850 377									**52 446 936,80**
Итого к оплате:											

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления
Мустафин Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 60 от 19 .06.2015г.
приемки выполненных работ за июнь 2015г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы выше 0,000

разн. сет.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Перегородки								
		2.2 Перегородка сан. узла ПР1 (47 шт) лист 39/1								
28	Е10-10-1	Устройство перегородок в санузлах *м2 перегородок*	54,238	304,74 142,88	31,62 11,95	16528 7750	1715 648	10078 120	0,889 0,0583	48 3
29	1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ *100м2*	0,00542	53400		289				
30	1-1-881	Сталь полосовая 50х3 мм /ГОСТ 103-76/ *т*	0,013348	87100		1163				
31	1-1-881	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ *т*	0,017719	87100		1543				
32	1-1-881	Сталь полосовая 40х3 мм /ГОСТ 103-76/ *т*	0,0094	87100		819				
33	8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 30х2,5 мм *м*	21,62	126		2724				
34	1-1-897	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/ *т*	0,000564	58700		33				
		2.3 Перегородка сан. узла ПР2 (1 шт) лист 39/1								

35 Е10-10-1	Устройство перегородок в санузлах	1,946	304,75	31,62	593	62	361	0,889	2
	м2 перегородок		142,88	11,95	278	23	120	0,0583	–
36 1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,00019	53400		10				
	100м2								
37 1-1-881	Сталь полосовая 50х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,000284	87100		25				
	т								
38 1-1-881	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,000377	87100		33				
	т								
39 1-1-881	Сталь полосовая 40х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0002	87100		17				
	т								
40 8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп - БСт4кп 30х2,5 мм	0,46	126		58				
	м								
41 1-1-897	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,000012	58700		1				
	т								
2.4 Перегородка сан. узла ПР3 (1 шт)									
42 Е10-10-1	Устройство перегородок в санузлах	0,33	304,75	31,62	101	10	61	0,889	–
	м2 перегородок		142,88	11,95	47	4	120	0,0583	–
43 1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,00003	53400		2				
	100м2								
44 1-1-881	Сталь полосовая 50х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,000142	87100		12				
	т								
45 1-1-881	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,000377	87100		33				
	т								
46 1-1-881	Сталь полосовая 40х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0001	87100		9				
	т								
47 8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп - БСт4кп 30х2,5 мм	0,23	126		29				
	м								
48 1-1-897	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,000006	58700		1				
	т								

2.5 Двери кабины санузла (Дв1 - 17шт, Дв2 - 16шт, Дв3 - 14шт, Дв4 - 7шт, Дв5 - 1шт)

49 Е10-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2	42,672	892,18	36,52	38071	1558	41261	4,42	189
	м2 проемов		792	13,79	33796	588	120	0,0674	3
50 1-1-819	Петля накладная	110	40		4400				
	шт								
51 1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	55	688		37840				
	шт								
52 Е7-20-3	Установка опоры для дверей ОП (31 шт)	0,018042	175710,1	1826,1	3170	33	221	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	146	12	140	3,37	–
53 1-2-34	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, III сорта	0,062	10200		632				
	м3								
Раздел 6 Проемы									
6.3 Витражи									
188 Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	10,6	965,99	28,84	10239	306	8941	4,98	53
	м2		927	10,15	9826	108	90	0,041	–
189 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,04	12700		64008				
	м2								
190 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами: одноэлементные глухие	5,56	4472		24864				
	м2								
191 Е15-253-1	Оклейка витражей защитной пленкой (прим)	21,2	157,11	0,22	3331	5	3493	0,861	18
	м2 оклеиваемой поверхности		156,83	0,09	3325	2	105	0,0004	–
192 99-1-1(пл)	Ударопрочная пленка толщ. 4мм (Прайс-лист ТОО "Талан")	21,2	228,86		4852				
	м2								
6.4 Двери									
197 Е10-23-1	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	97,72	398,48	102,53	38939	10019	21966	0,899	88
	м2 проемов								

			151,65	35,67	14819	3486	120	0,1393	14
198 Е10-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон (поз.5, 20,21) *м2 проемов*	3,899	1358,63	2,26	5297	9	862	1,22	5
			183,38	0,86	715	3	120	0,0042	–
199 Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных поз.5 *м3 изоляции*	0,128	7627,27	378,22	976	48	474	20,04	3
			3566,25	141,75	456	18	100	0,69	–
200 1-3-25	Изовер *м3*	0,1247	2530		315				
201 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,584	4250		6732				
202 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	88,85	4010		356289				
203 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	7,28	3640		26499				
204 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	5	1960		9800				
205 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	55	1380		75900				
206 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	10	844		8440				

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 1-ый этаж. Потолок

220 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	165	257,14	2,33	42428	384	7714	0,26	43
			43,65	0,88	7202	145	105	0,0043	1

7.2 Стены, перегородки

225	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	336	251,66 38,93	1,88 0,72	84558 13080	632 242	13988 105	0,231 0,0035	78 1
		7.4 2-ой этаж. Потолок								
241	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	163,8	257,14 43,65	2,33 0,88	42120 7150	382 144	7659 105	0,26 0,0043	43 1
		7.5 Стены, перегородки								
245	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	330	251,66 38,93	1,88 0,72	83048 12847	620 238	13739 105	0,231 0,0035	76 1
		7.8 Полы. 1-ый этаж. Тип Лн1								
266	E11-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых *м2 покрытия*	356,5	478,84 78,98	4,86 1,82	170706 28156	1733 649	35430 123	0,497 0,0089	177 3
267	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	356,5	925,06 58,5	4,9 1,85	329784 20855	1747 660	26463 123	0,382 0,009	136 3
		7.9 Тип Лн2								
271	E11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой *м2 изолируемой поверхности*	36,6	586,66 258,75	2,07 0,79	21472 9470	76 29	11684 123	1,38 0,0038	51 –
274	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	676,9	925,06 58,5	4,9 1,85	626173 39599	3317 1252	50247 123	0,382 0,009	259 6
		7.13 Плинтус								
291	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 *м плинтусов*	581,2	123,31 16,18	0,16 0,07	71668 9404	93 41	11617 123	0,0899 0,0003	52 –

7.14 2-ой этаж. Тип Лн

296	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1182,4	925,06	4,9	1093791	5794	87769	0,382	452
		м2 покрытия		58,5	1,85	69170	2187	123	0,009	11

7.19 Плинтус

313	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	616,8	123,31	0,16	76058	99	12328	0,0899	55
		м плинтусов		16,18	0,07	9980	43	123	0,0003	–

7.21 Ограждение радиаторов лист АР-77

322	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	3,529812	175710,1	1826,1	620222	6446	43441	42,7	151
		т стальных элементов		8100	690,75	28591	2438	140	3,37	12
323	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	102,364	21,8	0,05	2232	5	537	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	595	2	90	0,0001	–
324	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	204,728	20,35	0,02	4166	4	767	0,0213	4
		м2		4,16	–	852	–	90	–	–
325	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев	1,1726	28485,13	318,13	33402	373	10046	39	46
		м3		7020	119,25	8232	140	120	0,59	1
326	Е10-66-1	Прибивка реек	106,678	35,57	1,19	3795	127	3974	0,205	22
		м2		30,6	0,45	3264	48	120	0,0022	–
327	Е10-53-2	Антисептирование водными растворами	106,678	225,51	0,97	24057	103	1504	0,0705	8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		11,39	0,36	1215	38	120	0,0018	–
328	Е10-52-1	Огнезащита	106,678	20,48	0,91	2185	97	642	0,029	3
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	499	36	120	0,00168	–

Раздел 9 Разные работы

9.1 Крыльца №1 и №2

347	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (козырек №1, №2)	11,89	21,8	0,05	259	1	62	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	69	–	90	0,0001	–

348	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (козырек №1, №2)	23,78	20,36	0,02	484	–	89	0,0213	1
		м2		4,16	–	99	–	90	–	–
		9.2 Вход №1, козырек №1 (ниже 0.00)								
371	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,926	21,8	0,05	369	1	88	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	98	–	90	0,0001	–
372	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	33,852	20,36	0,02	689	1	127	0,0213	1
		м2		4,16	–	141	–	90	–	–
		9.3 Вход №2, козырек №2 (ниже 0.00)								
390	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,494	21,8	0,05	185	–	44	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	49	–	90	0,0001	–
391	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,988	20,36	0,02	346	–	64	0,0213	–
		м2		4,16	–	71	–	90	–	–
		9.4 Пандус и крыльцо №3								
411	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (козырек №3)	6,102	21,8	0,05	133	–	32	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	35	–	90	0,0001	–
412	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (козырек №3)	12,204	20,36	0,02	248	–	46	0,0213	–
		м2		4,16	–	51	–	90	–	–
		9.6 Крыльцо №4								
451	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (козырек №4)	8,344	21,8	0,05	182	–	43	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	48	–	90	0,0001	–
452	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (козырек №4)	16,688	20,36	0,02	340	–	62	0,0213	–
		м2		4,16	–	69	–	90	–	–
		9.7 Крыльцо №5 и №5								

472	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (козырек №5, №5х)	12,404	21,8	0,05	270	1	65	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	72	–	90	0,0001	–
473	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (козырек №5, №5х)	24,808	20,36	0,02	505	–	93	0,0213	1
		м2		4,16	–	103	–	90	–	–
	9.8 Крыльцо №6 и №6									
493	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (козырек №6, №6х)	12,404	21,8	0,05	270	1	65	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	72	–	90	0,0001	–
494	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (козырек №6, №6х)	24,808	20,36	0,02	505	–	93	0,0213	1
		м2		4,16	–	103	–	90	–	–
	9.9 Крыльцо №7									
514	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (козырек №7)	6,202	21,8	0,05	135	–	32	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	36	–	90	0,0001	–
515	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (козырек №7)	12,404	20,36	0,02	252	–	47	0,0213	–
		м2		4,16	–	52	–	90	–	–
	9.10 Крыльцо №8									
535	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (козырек №8)	7,722	21,8	0,05	168	–	41	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	45	–	90	0,0001	–
536	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (козырек №8)	15,444	20,36	0,02	314	–	58	0,0213	–
		м2		4,16	–	64	–	90	–	–
	9.11 Крыльцо №9									
556	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (козырек №9)	7,722	21,8	0,05	168	–	41	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	45	–	90	0,0001	–

557	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (козырек №9)	15,444	20,36	0,02	314	–	58	0,0213	–
		м2		4,16	–	64	–	90	–	–
		9.12 Крыльцо №10 - 2 шт								
574	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (козырек №10)	14,902	21,8	0,05	325	1	78	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	87	–	90	0,0001	–
575	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (козырек №10)	29,804	20,36	0,02	607	1	112	0,0213	1
		м2		4,16	–	124	–	90	–	–
		9.13 Эвакуационная лестница (7 шт). Лестница								
578	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	126	21,8	0,05	2747	6	662	0,0295	4
		м2		5,81	0,02	732	3	90	0,0001	–
579	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	252	20,36	0,02	5128	5	943	0,0213	5
		м2		4,16	–	1048	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**4091425**	**35815**			**2080**
						344696	**13227**			**60**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3710910				
		Накладные расходы, тенге				430312				
		- заработная плата, тенге				64547				
		- трудоемкость, чел-ч				215				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				271304				
		Всего				**4793041**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				86275				
		- сметная заработная плата, тенге				12165				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				69				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				123983				
		- сметная заработная плата, тенге				57032				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				347				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				2378				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				48793				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19517
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5073987**
понижающий коэффициент к=0,99	**5023247**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**12005560**
- материалы, тенге	8780384
- сметная заработная плата, тенге	1324962
Налог (2 %)	240111
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12245671**
НДС (12 %)	1469481
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13715152**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

разн. есть

Акт № 61 от 19 .06.2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

(локальная смета 2-1-10)

Лифт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц3-564-2	Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2, в металлокаркасной шахте *лифт*	1	26684 15800	3194 257	26684 15800	3194 257	14451 90	99 1,499	99 1
2	80-1-1(пл)	Лифт грузовой ПГ-241М на 2 остановки, скорость подъема 0,5 м/сек (Прайс-лист ТОО "Иртыш-лифт") *комплект*	1	695336		695336				
		Всего прямые затраты				**722020** **15800**	**3194** **257**			**99** **1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7690				
		оборудования, тенге				695336				
		Накладные расходы, тенге				14451				
		- заработная плата, тенге				2168				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2468				
		Всего				**738939**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				785				
		- сметная заработная плата, тенге				111				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	1128
- сметная заработная плата, тенге	519
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	444
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	178
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**741496**
понижающий коэффициент к=0,99	**734081**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1754453**
- материалы, тенге	5130
оборудования, тенге	0
- сметная заработная плата, тенге	
Налог (2 %)	35089
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1789542**
НДС (12 %)	214745
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2004287**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 62 от 19 .06.2015г.
приемки выполненных работ за июнь 2015г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление, теплоснабжение, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	1510	11,31 / 11,01	– / –	17078 / 16625	– / –	21280 / 128	0,0516 / –	78 / –
8	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	30	11,45 / 11,01	– / –	344 / 330	– / –	422 / 128	0,0516 / –	2 / –
24	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	252,7	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	5509 / 1468	13 / 5	1326 / 90	0,0295 / 0,0001	7 / –

25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 трубопроводов диам.20мм *м2*	78	24,84 4,16	0,02 –	1938 324	2 –	292 90	0,0213 –	2 –
26	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *м2*	174,7	19,64 3,13	0,02 –	3431 547	3 –	492 90	0,016 –	3 –

Раздел 2 Тепловой узел

48	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *шт*	9	482,28 261,88	40,42 16,22	4341 2357	364 146	3204 128	1,5141 0,0721	14 1
49	99-18-1(пл)	Кран шаровой муфтовый д.15мм коммерческое предложение "Энергетическая Кампания " 950/1,12/1,02/1,06/2,39 *шт*	9	328		2952				
52	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *узел*	1	1309,97 1031,29	49,18 18,54	1310 1031	49 19	1344 128	6,3242 0,0927	6 –
53	80-3-6(пл)	Ручной насос Р1,0-15 *шт*	1	5812,11		5812				
54	Е18-22-2	Установка трехходовых кранов ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *комплект*	16	48,97 41,72	1,62 –	784 668	26 –	855 128	0,2266 –	4 –
55	9-4-61	Краны регулирующие трехходовые , Dy 15 мм коммерческое предложение "Энергетическая Кампания" 3000/1,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	16	1037		16592				
56	Е18-22-2	Установка манометров ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	8	48,97	1,62	392	13	428	0,2266	2

	комплект		41,72	–	334	–	128	–	–
57 80-7-26(пл)	Манометр МП4-У коммерческое предложение "Энергетическая Кампания " 2400/1,12/1,02/2,39 *шт*	8	879		7032				
58 Е18-22-4	Установка термометров ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *комплект*	4	64,62	–	258	–	284	0,3193	1
			55,62	–	222	–	128	–	–
59 12-5-4	Термометры ,коммерческое предложение "Энергетическая Кампания" 2400/1,12/1,02/2,39/1,06 *шт*	4	829		3316				
66 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *м трубопровода*	10	268,17	4,08	2682	41	708	0,30591	3
			53,77	1,53	538	15	128	0,00752	–
67 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *м трубопровода*	25	11,31	–	283	–	352	0,0516	1
			11,01	–	275	–	128	–	–
68 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ktpp1=1,03; ktpм1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *м трубопровода*	10	11,45	–	115	–	141	0,0516	1
			11,01	–	110	–	128	–	–

Раздел 3 Теплообменник

78	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	4	482,28 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1425 128	1,5141 0,0721	6 –
79	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	367		1468				
90	Е18-22-2	Установка трехходовых кранов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	2	48,97 41,72	1,62 –	98 83	3 –	106 128	0,2266 –	– –
91	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие , Dy 15 мм коммерческое предложение "Энергетическая Кампания " 3000/1,12/1,02/1,234/1,06 *шт*	2	1037		2074				
94	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	8	64,62 55,62	– –	517 445	– –	570 128	0,3193 –	3 –
95	12-5-4	Термометры коммерческое предложение "Энергетическая Кампания " 24000/1,12/1,02*1,06*2,39 *шт*	8	829		6632				
96	Е18-22-2	Установка манометров ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	10	48,97 41,72	1,62 –	490 417	16 –	534 128	0,2266 –	2 –
97	80-7-26(пл)	Манометр МП4-У коммерческое предложение "Энергетическая Кампания" 2400/1,12/1,02/2,39 *шт*	10	879		8790				
98	Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры *шт*	8	599,6 313	97,6 6,8	4797 2504	781 54	2302 90	1 0,039	8 –

101 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	55	11,31	–	622	–	776	0,0516	3
	м трубопровода		11,01	–	606	–	128	–	–
	Всего прямые затраты				**101586**	**1473**			**146**
					29932	**304**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				48544				
	оборудования, тенге				21634				
	Накладные расходы, тенге				36841				
	- заработная плата, тенге				5526				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7008				
	Всего				**145435**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2228				
	- сметная заработная плата, тенге				314				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				3202				
	- сметная заработная плата, тенге				1473				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				61				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1260				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				504				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**152690**				
	понижающий коэффициент к=0,99				**151163**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**361280**				
	- материалы, тенге				114860				
	оборудования, тенге				51188				
	- сметная заработная плата, тенге				93018				

Налог (2 %)	7226
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**368506**
НДС (12 %)	44221
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**412727**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 63 от 19 .06.2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

(локальная смета 2-1-4)

Внутренние сантехнические работы ВК

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Блок А								
		1.1 Система В1(ниже+-0,000)								
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	48,5	10,99	–	533	–	663	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	518	–	128	–	–
15	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	19	11,13	–	211	–	260	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	203	–	128	–	–
		1.2 система В1(выше отм +-0,00)								
38	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	97	10,99	–	1066	–	1327	0,0501	5
		м трубопровода		10,69	–	1037	–	128	–	–
42	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм К=2,000	20	523		10460				

		м							
43 76-69-8	Огнетушитель порошковыйОП-8	4	2540		10160				
		шт							
44 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	13,15	148,39	0,07	1951	1	1491	0,646	8
		м2 окрашиваемой поверхности							
			108	0,02	1420	–	105	0,0001	–
	1.3 система Т3,Т4 (ниже отм 0,000)								
57 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	203	10,99	–	2231	–	2778	0,0501	10
		м трубопровода							
			10,69	–	2170	–	128	–	–
	1.4 система Т3,Т4 (выше отм 0,000)								
74 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	192	10,99	–	2110	–	2627	0,0501	10
		м трубопровода							
			10,69	–	2052	–	128	–	–
75 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	22,85	148,39	0,07	3391	2	2591	0,646	15
		м2 окрашиваемой поверхности							
			108	0,02	2468	–	105	0,0001	–
	Раздел 2 Блок Б								
	2.1 система В1 (ниже отм 0,000)								
158 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	47,5	10,99	–	522	–	650	0,0501	2
		м трубопровода							
			10,69	–	508	–	128	–	–
159 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	46	11,13	–	512	–	630	0,0501	2
		м трубопровода							
			10,69	–	492	–	128	–	–
	2.3 система В1 (выше отм +-0,00)								

211	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	99,5	10,99	–	1094	–	1362	0,0501	5
		м трубопровода		10,69	–	1064	–	128	–	–
215	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм К=2,000	20	523		10460				
		м								
216	76-69-8	Огнетушитель порошковый ОПВ	4	2540		10160				
		шт								
217	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	13,46	148,39	0,07	1997	1	1527	0,646	9
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1454	–	105	0,0001	–
		2.4 система Т3,Т4 (ниже отм 0,000)								
230	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	203	10,99	–	2231	–	2778	0,0501	10
		м трубопровода		10,69	–	2170	–	128	–	–
		2.5 система Т3,Т4 (выше отм 0,000)								
247	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	192	10,99	–	2110	–	2627	0,0501	10
		м трубопровода		10,69	–	2052	–	128	–	–
248	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	22,85	148,39	0,07	3391	2	2591	0,646	15
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2468	–	105	0,0001	–
		Раздел 3 Блок В								
		3.1 Система В1 (ниже отм 0,000)								
324	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	95,5	10,99	–	1050	–	1307	0,0501	5
		м трубопровода		10,69	–	1021	–	128	–	–

	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2239	–	105	0,0001	–

Раздел 4 сантехническое оборудование

4.1 сантехническое оборудование

473 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	10	7736,62	39,24	77366	392	5156	2,22	22
	комплект		387	15,75	3870	158	128	0,07	1
474 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным -детский	23	7046,62	39,24	162072	903	11857	2,22	51
	комплект		387	15,75	8901	362	128	0,07	2
475 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	22	5750,28	21,53	126506	474	10011	1,95	43
	комплект		346,5	9	7623	198	128	0,04	1
476 Е17-2-3	Установка смесителей	22	1893,32	1,57	41653	35	3548	0,7	15
	шт		126	–	2772	–	128	–	–
477 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	5680,28	21,53	113606	431	9101	1,95	39
	комплект		346,5	9	6930	180	128	0,04	1
478 Е17-2-3	Установка смесителей	70	1893,32	1,57	132532	110	11290	0,7	49
	шт		126	–	8820	–	128	–	–
479 Е17-5-2	Установка моек на два отделения	15	9183,78	61,65	137757	925	7863	2,26	34
	комплект		387	22,5	5805	338	128	0,11	2
480 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	2	1757,4	13,9	3515	28	726	1,56	3
	комплект		279	4,5	558	9	128	0,03	–
481 Е17-2-3	Установка смесителей	17	1893,32	1,57	32186	27	2742	0,7	12
	шт		126	–	2142	–	128	–	–
482 Е17-1-2	Установка ванн моечных двухсекционных	2	509,07	93,94	1018	188	940	1,95	4
	комплект		330,75	36	662	72	128	0,17	–
483 76-60-13	Ванна моечная, 840x840x860	2	15387		30774				

		шт								
484 Е17-2-3	Установка смесителей		2	1893,32	1,57	3787	3	323	0,7	1
		шт		126	–	252	–	128	–	–
485 Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов		9	4260,08	54,7	38341	492	2152	0,99	9
		комплект		166,5	20,25	1499	182	128	0,1	1
486 Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов		3	12095,38	47,75	36286	143	1062	1,55	5
		комплект		258,75	18	776	54	128	0,09	–
487 Е17-1-2	Установка стальных ванн		1	9759,07	93,94	9759	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
488 Е17-2-3	Установка смесителей		1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
489 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре		63	59,31	–	3737	–	4769	0,337	21
		м подводок		59,15	–	3726	–	128	–	–
490 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм		63	659		41517				
		комплект								
491 Е17-1-8	Установка биде		2	7386,61	28,48	14773	57	1268	2,75	6
		комплект		483,75	11,25	968	23	128	0,05	–
492 Е17-3-6	Установка сливов больничных		1	16376,61	73,98	16377	74	986	4,23	4
		комплект		742,5	27	743	27	128	0,14	–
493 Е17-2-3	Установка смесителей		1	1893,32	1,57	1893	2	161	0,7	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
494 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм		3	188,08	9,2	564	28	554	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	419	14	128	0,02	–
495 99-2-3(пл)	Трап пластмассовый д 100мм прайслист 590/1,12/1,02/2,39/1,06		3	204		612				
		шт								
496 Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм		3	112,7	6,95	338	21	320	0,46	1

		комплект								
				81	2,25	243	7	128	0,01	–
497	99-2-4(пл)	Трап пластмассовый д 50мм прайлист 250/1,12/1,02/2,39/1,06	3	86		258				
		шт								
498	Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	20	7298,33	6,95	145967	139	10656	2,48	50
		шт								
				414	2,25	8280	45	128	0,01	–

	Всего прямые затраты	**1293562**	**4576**	**535**
		96750	**1705**	**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1120830		
	оборудования, тенге	71414		
	Накладные расходы, тенге	123351		
	- заработная плата, тенге	18503		
	- трудоемкость, чел-ч	62		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	80730		
	Всего	**1497643**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	25672		
	- сметная заработная плата, тенге	3620		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	21		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	36893		
	- сметная заработная плата, тенге	16971		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	103		
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	708		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14519		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5808		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1581243**		
	понижающий коэффициент к=0,99	**1565430**		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3741378**		
	- материалы, тенге	2651996		
	оборудования, тенге	168973		

- сметная заработная плата, тенге	373550
Налог (2 %)	74828
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3816206**
НДС (12 %)	457945
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4274151**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов