Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 64 от 19 .06.2015г.
приемки выполненных работ за июнь 2015г.
(локальная смета 2-1-5)
Электроснабжение, электроосвещение

раздел есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 электроснабжение								
11	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный / *шт*	2	166,9 / 158	5,4 / 2,3	334 / 316	11 / 5	305 / 95	1 / 0,013	2 / –
12	80-2-5(пл)	Счетчик Меркурий 231 ART прайлист 22036/1,12/1,02/2,39 / *шт*	2	8071		16142				
13	Ц8-573-1	Корпус навесной ЩМП-4-074,IP 54 (800x650x250) / *шт*	1	710 / 306	230 / 49,5	710 / 306	230 / 50	338 / 95	2 / 0,289	2 / –
14	99-2-9(пл)	Корпус навесной ЩМП-4-074,IP54 (800x600x250) прайлист 12900/1,12/1,02/2,39/1,06 / *шт*	1	4457		4457				
15	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А / *шт*	2	782,9 / 387	17,9 / 2,3	1566 / 774	36 / 5	740 / 95	3 / 0,013	6 / –

16	80-2-10(пл)	Пускатель магнитный ПМЛ-1220ДУХЛ4Б,220в,50гц,1а-16а прайлист 8522/1,12/1,02/2,39	2	3121		6242			
		шт							
19	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	9	467,4	9,4	4207	85	2249	2	18
		шт		263	–	2367	–	95	–	–
20	80-2-12(пл)	Пост кнопочный ПКЕ222-2 прайлист 1481/1,12/1,02/2,39	1	542		542			
		шт							
21	80-2-13(пл)	Пост кнопочный КУ-123-1 прайлист 750*5/1,02/2,39	8	1538		12304			
		шт							
29	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А 18+30	30	862	28	25860	840	9818	2	60
		шт		340	4,5	10200	135	95	0,026	1
34	99-4-34(пл)	Устройство защитного отключения на ток 30мА прайслист 2450/1,12/1,02/2,39/1,06	30	847		25410			
		шт							
37	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,026	–
38	99-2-1(пл)	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ прайслист 4900/1,12/1,02/2,39/1,06	2	1693		3386			
		шт							
39	Ц8-81-1	Реле промежуточное	1	97,7	1,6	98	2	82	1	1
		шт		85,5	–	86	–	95	–	–
40	80-3-4(пл)	Реле промежуточное РП-25 прайслист 954,15*5/1,02/2,39	1	1957		1957			
		шт							
41	Ц8-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	5	1260,8	42,8	6304	214	2683	3	15
		шт							

				558	6,8	2790	34	95	0,039	–
42	80-1-40(пл)	Пускатель магнитный ПМ12 10100 прайслист 184,27*5/1,02/2,39	шт	5	378		1890			
62	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	34	62,7	0,2	2132	7	1870	0,34	12
					57,8	0,1	1965	3	95	–	–
63	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, с боковым замемляющим контактом РА16-007 прайслист 379/1,12/1,02/2,39/1,06	шт	34	131		4454				
66	Ц8-481-20	Подключение электродвигателей	шт	45	456,2	24,2	20529	1089	10316	1	45
					239	2,3	10755	104	95	0,013	1
	Раздел 2 электроосвещение										
79	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	5	228,8	13,2	1144	66	985	1	5
					205	2,3	1025	12	95	0,013	–
80	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	5	4720		23600				
99	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	шт	252	33		8316				
110	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	шт	58	134,8	3,6	7818	209	6348	0,68	39
					115	0,2	6670	12	95	0,001	–
111	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	159	47	0,2	7473	32	6888	0,29	46
					45,5	0,1	7235	16	95	–	–
112	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	9	48,5	0,2	437	2	403	0,29	3
					47	0,1	423	1	95	–	–
113	18-1-18	Выключатель однополюсный , поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	58	215		12470				

114	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	159	156		24804			
		шт							
115	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-052-6	9	182		1638			
		шт							
116	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	190	62,7	0,2	11913	38	10451	0,34	65
		шт		57,8	0,1	10982	19	95	–	–
117	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	190	195		37050				
		шт								
		Всего прямые затраты				**276911**	**2917**			**323**
						56574	**405**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				178346				
		оборудования, тенге				39077				
		Накладные расходы, тенге				54131				
		- заработная плата, тенге				8120				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17518				
		Всего				**348560**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				5571				
		- сметная заработная плата, тенге				786				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				8006				
		- сметная заработная плата, тенге				3683				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				154				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3151				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1260				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**366702**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**363035**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**867653**				

- материалы, тенге	421984
оборудования, тенге	92460
- сметная заработная плата, тенге	175042
Налог (2 %)	17353
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**885006**
НДС (12 %)	106201
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**991207**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 65 от 19 .06.2015г.
приемки выполненных работ за июнь 2015г.
(локальная смета 2-1-8)
Технологическое оборудование

раш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование и мебель для групповых ячеек (14ячеек)								
		1.1 Спальня								
1	80-14-1(пл)	Кровать детская стационарная,1400х600х600 мод.804 с матрацем (11800+7500)/1,12/1,02/2,39*1,09 / *шт*	320	7705		2465600				
		1.2 Групповая								
2	80-14-2(пл)	Стол для детских игр " Трапеция" 1100х500х420 (Н0 6500/1,12/1,02/2,39*1,09 / *шт*	56	2595		145320				
3	80-14-4(пл)	Стул детский регулируемый по высоте 3900/1,12/1,02/2,39*1,09 / *шт*	320	1557		498240				
4	80-14-3(пл)	Стенка для игрушек " теремок" , 2250х450х1700 900/1,12/1,02/2,39*1,09 / *шт*	14	14332		200648				
5	80-14-4(пл)	Стенка для игрушек "Домик" , 2250х450х1700 100/1,12/1,02/2,39*1,09 / *шт*	10	11617		116170				
6	80-14-14(пл)	Шкаф для игрушек 600*350*1400 13800/1,12/1,02/2,39*1,09 / *шт*	14	5509		77126				

7	80-14-14(пл)	Шкаф для пособий 600*350*1400 13800/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	14	5509	77126
8	80-14-5(пл)	Стол с подвесной тумбой С 01-1 1300*600*750 13400/1,12/1,02/2,39/1,09	шт	14	5350	74900
9	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	14	1477	20678
10	80-14-7(пл)	Доска 20 200/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	14	8064	112896
	1.3 Раздевальная					
11	80-14-8(пл)	Шкаф детский 2-х местный 600*350 (530*Р365) 18100/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	168	7226	1213968
12	80-14-9(пл)	Банкетка 2-х местная 6000/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	168	2395	402360
	1.4 Туалетная					
13	80-14-10(пл)	Шкаф для полотенец 600*150*6009 200/1,12/1,02/2,39/1,09	шт	70	3673	257110
14	80-80-14(пл)	Шкаф для горшков 20ячеек 1050*300*1400 25200/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	10060	10060
	1.6 Комната тех.персонала					
17	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	2	1477	2954
18	76-36-193	Электроплитка одноконфорочная, настольная	шт	1	1900	1900
19	80-14-18(пл)	Шкаф для одежды Мод.417 18500/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	7386	7386
20	80-14-19(пл)	Стол 1300х630 С 92-14 10380/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	4144	4144
	1.7 Медицинская комната					
21	80-14-20(пл)	Шкаф медицинский 550*420*1800 Мод 47143 200/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	17246	17246
22	80-14-21(пл)	Стол с вкатной тумбой 1300*600*750 С 01-1613 400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	5350	5350

23	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	2	1477	2954
24	80-14-18(пл)	Шкаф для одежды Мод.417 18500/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	7386	7386
26	62-1-30(об)	Ростомер	шт	1	3500	3500
27	76-54-77	Гигрометры	шт	3	546	1638
	1.8 Палата					
28	80-14-1(пл)	Кровать детская стационарная, 1400x600x600 мод.804 с матрацем (11800+7500)/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	4	7705	30820
29	80-14-24(пл)	Вешалка-стойка 5250/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	2	2096	4192
	1.9 Процедурная					
30	80-14-21(пл)	Стол с вкатной тумбой 1300*600*750 13400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	5350	5350
31	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	2	1477	2954
32	80-14-20(пл)	Шкаф медицинский 550*420*1800 Мод.471 43200/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	17246	17246
33	80-14-25(пл)	Кушетка смотровая МО-302 18400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	7346	7346
34	80-14-26(пл)	Столик процедурный 15800/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	6308	6308
35	80-14-18(пл)	Шкаф для одежды Мод.417 18500/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	7386	7386
38	68-34-19(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБС - 1	комплект	1	10340	10340
39	68-29-42(об)	Облучатель бактерицидный передвижной ОБП-1	комплект	2	25160	50320
	1.10 Комната коррекции					
40	80-14-18(пл)	Шкаф для одежды Мод.471 18500/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	2	7386	14772

41	80-14-21(пл)	Стол с вкатной тумбой 1300*600*750 С 01-160013400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	2	5350	10700
42	80-14-25(пл)	Кушетка смотровая МО-302 18400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	7346	7346
43	80-14-26(пл)	Столик процедурный 15800/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	6308	6308
44	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	4	1477	5908
45	80-14-18(пл)	Шкаф для одежды Мод 417 18500/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	7386	7386
		1.11 Кабинет психолога				
46	80-14-18(пл)	Шкаф для одежды Мод. 417 18500/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	7386	7386
47	80-14-20(пл)	Шкаф медицинский 550*420*1800 Мод 471 43200/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	17246	17246
48	80-14-21(пл)	Стол с вкатной тумбой 1300*600*750 С 01-16 13 400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	5350	5350
49	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	4	1477	5908
50	80-14-27(пл)	Доска под маркер ШК 07-50 20800/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	8304	8304
		1.12 Хоз.кладовая				
51	80-14-28(пл)	Стеллаж универсальный Мод. 707 920/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	8	12056	96448
		1.13 Кладовая чистого белья				
52	80-14-29(пл)	Шкаф для белья 21600/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	3	8623	25869
53	80-14-30(пл)	Тумба для белья 10900/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	4351	4351
54	80-14-31(пл)	Стол 1300*630 С 92-14 10380/ 1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	4144	4144
55	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09		2	1477	2954

		шт			
1.14 Комната персонала пищеблока					
56	80-14-31(пл)	Стол 1300х630 С 92-14 10380/1,12/1,02/2,39*1,09	1	4144	4144
		шт			
57	76-36-193	Электроплитка одноконфорочная, настольная	1	1900	1900
		шт			
58	80-14-18(пл)	Шкаф для одежды Мод 417 18500/1,12/1,02/2,39*1,09	1	7386	7386
		шт			
59	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП 93-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	4	1477	5908
		шт			
1.15 Обеденный зал персонала					
60	80-14-32(пл)	Стол обеденный 4-х местный 800*800*750 С 94-18 (пластик) 12100/1,12/1,02/2,39*1,09	2	4831	9662
		шт			
61	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	8	1477	11816
		шт			
1.17 Компьютерный класс					
65	80-14-34(пл)	Стол для портативного комьютера одноместный 700*500*580-760 10700/1,12/1,02/2,39*1,09	6	4272	25632
		шт			
66	68-27-57(об)	Компьютер	6	56800	340800
		комплект			
67	80-14-35(пл)	Стул поворотный регулируемый по высоте 5100/1,12/1,02/2,39*1,09	5	2036	10180
		шт			
68	80-14-7(пл)	Доска под маркер, ШК 07-50 20800/1,12/1,02/2,39*1,09	1	8304	8304
		шт			
69	80-14-36(пл)	Шкаф для учебно-наглядных пособий Мод 413 1200*420*1950 23600/1,12/1,02/2,39*1,09	1	9422	9422
		шт			
1.18 Кабинеты иностранного и казахского языка					
71	80-14-37(пл)	Стол ученический 1-но местный 700*500*460 регулируемые по высоте 6900/1,12/1,02/2,39*1,09	6	2755	16530
		шт			
72	80-14-35(пл)	Стул ученический регулируемый по высоте 5100/1,12/1,02/2,39*1,09	6	2036	12216
		шт			

73 80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92 -03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	1	1477	1477
74 80-14-21(пл)	Стол с подвесной тумбой 1300*600*750 С 01-16 13400/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	2	5350	10700
75 80-14-7(пл)	Доска под маркер , ШК 07 -05 20800/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	2	8304	16608
1.19 Методический кабинет				
76 80-14-19(пл)	Стол 1300х630 С92-14 10380/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	3	4144	12432
77 80-14-36(пл)	Шкаф для учебно-наглядных пособий Мод 413 1200*420*1950 23600/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	2	9422	18844
78 80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	8	1477	11816
1.20 Кабинет преподователей				
79 80-14-21(пл)	Стол с подвесной тумбой 1300*600*750 С 01-16 13400/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	3	5350	16050
80 80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	3	1477	4431
81 80-14-36(пл)	Шкаф для учебно-наглядных пособий МОД 413 1200*420*1950 23600/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	2	9422	18844
1.21 Кабинет самопознания				
82 80-14-21(пл)	Стол с подвесной тумбой 1300*600*750 С 01-16 13400/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	1	5350	5350
83 80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92 03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	1	1477	1477
84 80-14-7(пл)	Доска под маркер ШК 07-50 20800/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	1	8304	8304
85 80-14-37(пл)	Стол ученический 1-но местный 700*500*580/760 регулируемые по высоте 6900/1,12/1,02/2,39*1,09 *шт*	4	2755	11020
86 80-14-35(пл)	Стул ученический регулируемый по высоте 5100/1,12/1,02/2,39*1,09	4	2036	8144

			шт		
1.22 Зал для гимнастических занятий					
87	80-14-38(пл)	Шведская стенка (1 секция) 800*1800 23 100/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	8	9222	73776
88	80-14-39(пл)	Скамья гимнастическая 2000*200*200 19300/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	5	7705	38525
89	80-14-40(пл)	Мостик качалка 18900/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	2	7545	15090
90	80-14-39(пл)	Башня для лазания 19300/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	1	7705	7705
91	80-14-41(пл)	Стойка для игровых пособий 18100/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	2	7226	14452
92	80-14-41(пл)	Стойка для прыжков 18100/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	2	7226	14452
1.23 Кабинет директора						
93	80-14-42(пл)	Стол руководителя угловой с тумбой , компьютерной приставкой 2500*1500*750СУР 02-02 39900/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	1	15929	15929
94	80-14-43(пл)	Кресло руководителя Мод. 310 19500/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	1	7785	7785
95	77-2-41	Персональный компьютер	*комплект*	1	57760	57760
96	77-1-132	Принтер лазерный ч/б (формат А4)	*шт*	1	9215	9215
97	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92 03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	4	1477	5908
98	80-14-19(пл)	Стол 1300х630 С 92-14 10380/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	1	4144	4144
99	80-14-36(пл)	Шкаф для учебно-наглядных пособий Мод. 413 1200*420*1950 23600/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	1	9422	9422
1.24 Отдел кадров						
100	80-14-44(пл)	Стол компьютерный 1000*600*750 Мод.520 13400/1,12/1,02/2,39*1,09	*шт*	1	5350	5350

101	80-14-45(пл)	Стул вращающий мягкий на колесных опорах с подлокотниками Мод. 210 11200/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	4471	4471
102	80-14-46(пл)	Шкаф книжный 800*432*1800 Мод 410 17400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	6946	6946
103	80-14-19(пл)	Стол 1300х630 С 92-14 10380/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	4144	4144
104	77-2-41	Персональный компьютер	комплект	1	57760	57760
105	77-1-132	Принтер лазерный ч/б (формат А4)	шт	1	9215	9215
		1.25 Кладовая при гимнастическом зале				
106	80-14-47(пл)	Стеллаж универсальный 920*432*18000 Мод.707 30200/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	3	12056	36168
		1.26 Кладовая при музыкальном зале				
107	80-14-47(пл)	Стеллаж универсальный 920*432*1800 Мод. 707 30200/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	3	12056	36168
		1.27 Музыкальный зал				
108	62-3-133(об)	Пианино	шт	1	70000	70000
109	80-14-48(пл)	Стул детский Мод. ДО2-31 3000/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	20	1198	23960
110	63-2-87(об)	Музыкальный центр	шт	1	36000	36000
114	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	1477	1477
115	80-14-21(пл)	Стол с вкатной тумбой 1300*600*750 С 01-16 13400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	5350	5350
		1.28 Кабинет завхоза				
116	80-14-6(пл)	Стул полумягкий СП-92-03 3700/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	4	1477	5908
117	80-14-21(пл)	Стол с вкатной тумбой 1300*600*750 С 01-16 13400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	5350	5350

118	80-14-46(пл)	Шкаф книжный 800*432*1800 Мод.410 17400/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	6946		6946			
	1.29 Оборудование постирочной									
127	80-14-30(пл)	Тумба для белья 10900/1,12/1,02/2,39*1,09	шт	1	4351		4351			
128	76-64-162	Ларь для грязного белья	шт	2	13545		27090			
129	72-1-164(об)	Стол гладильный, 1200x450x900 мм	шт	1	13330		13330			
	1.30 Оборудование пищеблока									
132	Ц28-924-1	Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся	шт	1	1522,07	9,28	1522	9	1351	10	10
					1496,25	4,5	1496	5	90	0,02628	–
133	74-2-74(об)	Электрокотел секционный модулированный (9,45 кВт, 3Ф; 380/220В)	шт	1	237282		237282			
134	Ц28-927-8	Шкаф жарочный электрический, масса 0,145 т	шт	1	1415,66	14,02	1416	14	1226	8	8
					1356,75	4,5	1357	5	90	0,02628	–
135	62-3-93(об)	Шкаф жарочный ШЖЭСМ-2	шт	1	105970		105970			
136	Ц28-924-2	Котел пищеварочный электрический	шт	1	3421,1	29,62	3421	30	3026	24	24
					3352,5	9	3353	9	90	0,05256	–
137	62-7-42(об)	Котел пищеварочный электрический КПЭМ -100	шт	1	236820		236820			
138	Ц28-928-2	Секция -вставка к тепловому оборудованию	шт	2	1202,6	16,29	2405	33	2127	9	18
					1174,5	6,75	2349	14	90	0,03942	–
139	69-3-29(об)	Секция-вставка секционная к тепловому оборудованию с гладкими столами ВСМ-210	шт	2	7260		14520			
140	Ц28-927-5	Сковорода электрическая	шт	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
					1354,5	11,25	1355	11	90	0,0657	–
141	62-5-114(об)	Сковорода электрическая СЭСМ-0,2	шт	1	49350		49350			
142	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	шт	15	1850,15	38	27752	570	24422	12	180
					1793,25	15,75	26899	236	90	0,09198	1
143	62-1-47(об)	Холодильник бытовой		15	34000		510000				

148 Ц28-922-3	Мясорубка	шт	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
149 73-1-143(об)	Мясорубка	шт	1	32918		32918				
150 Ц28-911-2	Шкаф холодильный	шт	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
151 72-1-90(об)	Шкаф холодильный 750x750x1810мм	шт	1	99857		99857				
152 Ц28-923-1	Кипятильник	шт	1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
		шт		1127,25	–	1127	–	90	–	–
153 72-1-82(об)	Кипятильник КНЭ-50	шт	1	31791		31791				
154 74-2-104(об)	Стол производственный 1470x630x860	шт	3	10320		30960				
155 74-2-103(об)	Стол производственный 1050x630x860	шт	2	8600		17200				
156 63-1-23(об)	Стол производственный СПСМ-3	шт	1	9680		9680				
157 68-1-55(об)	Стол производственный СПСМ-2	шт	3	9680		29040				
158 Е17-1-2	Установка стальных ванн	комплект	7	509,07	93,94	3563	658	3286	1,95	14
				330,75	36	2315	252	128	0,17	1
159 62-3-31(об)	Ванна моечная ВМСМ-1	шт	5	7620		38100				
160 62-3-32(об)	Ванна моечная ВМСМ-2	шт	2	12896		25792				
161 74-2-97(об)	Стеллаж производственный 1500x800x2000 мм	шт	4	10535		42140				
162 62-3-134(об)	Подтоварник ПТ-1	шт	5	930		4650				
163 Е20-43-1	Установка камер орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч	камера	1	5357,98	611,6	5358	612	3520	14,7	15
				2520	229,5	2520	230	128	1,12	1
164 80-11-12(пл)	Сплит-система POLAIR SM 232 SM прайслист "Росхолода" г.Новосибирск 78800*5/1,18/1,02/2,39*1,06	шт	1	145185		145185				

165	Ц28-921-14	Машина универсальная овощерезательная	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
		шт		1235,25	4,5	1235	5	90	0,02628	–
166	62-3-50(об)	Машина овощерезательная МРО-50-200	1	72050		72050				
		шт								
167	80-14-47(пл)	Стеллаж универсальный 920*432*1800 Мод. 707 30200/1.12/1.02/2.39*1.09	2	12056		24112				
		шт								
		Всего прямые затраты				**9152338**	**2007**			**316**
						46758	**785**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3314				
		оборудования, тенге				9100263				
		Накладные расходы, тенге				44810				
		- заработная плата, тенге				6722				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5813				
		Всего				**9202961**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1849				
		- сметная заработная плата, тенге				261				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				2657				
		- сметная заработная плата, тенге				1222				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				51				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1045				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				418				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				9208981				
		понижающий коэффициент к=0,99				9116891				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				21789370				
		- материалы, тенге				7841				
		оборудования, тенге				21532132				
		- сметная заработная плата, тенге				135367				
		Налог (2 %)				435787				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				22225157				

НДС (12 %)	2667019
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24892176**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 66 от 19 .06.2015г.
приемки выполненных работ за июнь 2015г.
(локальная смета 7-2-1)
Покрытие территории

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 В пределах участка								
		1.1 сеч.1-1								
4	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1730,2	386,2	15,35	668203	26559	25313	0,0336	58
		м2 покрытия		5,94	5,06	10277	8755	133	0,01766	31
5	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000;	3460,4	45,38	–	157033	–	47	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	35	–	133	–	–
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1730,2	499,79	15,35	864737	26559	25313	0,0336	58
		м2 покрытия		5,94	5,06	10277	8755	133	0,01766	31

7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=-2,000;К=-1,000;	-3460,4	59,55	–	-206067	–	-47	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	-35	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**1483906**	**53118**			**116**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**20554**	**17510**			**62**
		Накладные расходы, тенге				1410234				
		- заработная плата, тенге				50626				
		- трудоемкость, чел-ч				7594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25				
		Всего				92072				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**1626604**				
		- сметная заработная плата, тенге				29279				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4128				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				23				
		- сметная заработная плата, тенге				42076				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19355				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				118				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				807				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16559				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				6624				
		понижающий коэффициент к=0,99				**1721949**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1704729**				
		- материалы, тенге				**4074304**				
		- сметная заработная плата, тенге				3336755				
		Налог (2 %)				218448				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				81486				
						4155790				

НДС (12 %)	498694
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4654484**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 67 от 19 .06.2015г.
приемки выполненных работ за июнь 2015г.
(локальная смета 7-3-1)
Озеленение территории

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-3-3	Разбивка участка	3188,6	12,15	–	38741	–	49976	0,0741	236
		м2		12,15	–	38741	–	129	–	–
2	Е47-11-10	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	20	956,42	–	19128	–	9543	2,569	51
		яма		369,9	–	7398	–	129	–	–
3	Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	20	190,24	–	3805	–	4859	1,037	21
		шт		188,33	–	3767	–	129	–	–
4	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	20	972		19440				
		шт								

5	Е47-15-10	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	38	371,73	–	14126	–	6673	0,944	36
		яма		136,13	–	5173	–	129	–	–
6	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	38	27,63	–	1050	–	1345	0,166	6
		шт		27,45	–	1043	–	129	–	–
7	Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	511,7	390,54	6,06	199839	3101	51038	0,517	265
		м траншеи		74,48	2,84	38111	1453	129	0,01	5
8	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	511,7	66,92	–	34243	–	43962	0,404	207
		м изгороди		66,6	–	34079	–	129	–	–
9	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без кома	209	81		16929				
		шт								
10	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	174,4	104,18	–	18169	–	23438	0,7473	130
		м2		104,18	–	18169	–	129	–	–
11	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	174,4	316,04	–	55117	–	15307	0,467	81
		м2		68,04	–	11866	–	129	–	–
12	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	174,4	212,95	–	37138	–	47161	1,3501	235
		м2		209,63	–	36559	–	129	–	–
13	30-12-15	Цветы ЦММ413-91г	2,92992	7073		20723				
		1000шт								
14	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	3014,2	225,58	0,34	679943	1025	153083	0,2678	807

		м2		39,24	0,13	118277	392	129	0,0005	2
15	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	3014,2	69,97	–	210904	–	30990	0,0547	165
		м2		7,97	–	24023	–	129	–	–
16	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	2078,4	6,1	0,34	12678	707	15792	0,0406	84
		м2		5,76	0,13	11972	270	129	0,0005	1
17	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную - 25 гр.	5092,6	21,59	–	109949	–	53935	0,0525	267
		м2		8,21	–	41810	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**1491922**	**4833**			**2591**
						390988	**2115**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1096101				
		Накладные расходы, тенге				507102				
		- заработная плата, тенге				76065				
		- трудоемкость, чел-ч				254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119941				
		Всего				**2118965**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				38141				
		- сметная заработная плата, тенге				5378				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				54812				
		- сметная заработная плата, тенге				25214				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				153				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				1051				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21571				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8628				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2243168**				

понижающий коэффициент к=0,99	2220737
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	5307560
- материалы, тенге	2593485
- сметная заработная плата, тенге	1253936
Налог (2 %)	106151
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	5413711
НДС (12 %)	649645
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	6063356

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.К. Жумажанов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 320 мест в г Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Договор № 05-24-С от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение №2 от 06.02.2015г.

Справка № 16 от 26.06.2015 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2015 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчик	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		05-24-С	25.09.2014г	281 011 015 431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	648 784 199,46										
в том числе за месяц	4 249 010	4 249 010	1 556 223	3 719 372					74 387	455 251	4 249 010
4-2-1::	4 249 010	4 249 010	1 556 223	3 719 372					74 387	455 251	4 249 010
Удержание аванса 3%	19 463 526	127 470									127 470,30
Удержание 5%	27 449 277	212 451									212 450,50
Итого к оплате:											**3 909 089,20**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Руководитель управления

Мустафин Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 68 от 26 .06.2015г.

приемки выполненных работ за июнь 2015г.

(локальная смета 4-2-1)

Трансформаторная подстанция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трансформаторная подстанция								
		1.1 Общестроительные работы								
5	Ц8-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера с масляным выключателем / *шт*	1	4686	607	4686	607	3886	22	22
				3938	153	3938	153	95	0,894	1
6	75-5-19	Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем BB/TEL / *шт*	1	1093500		1093500				
27	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т / *шт сборных конструкций*	17	797,09	389,08	13551	6614	6922	0,937	16
				153,9	136,92	2616	2328	140	0,5542	9
28	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) / *м3*	9	11000		99000				
29	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) / *м3*	8,132	10200		82946				

30 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	17,132	192		3289				
	м3								
31 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитный участок	1,2	9651,05	311,32	11581	374	704	2,82	3
	м3								
			441	117,61	529	141	105	0,5744	1
32 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	40,64	245,44	3,82	9975	155	1861	0,212	9
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1518	59	118	0,007	–
33 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	15,88	258,16	4,19	4100	67	1117	0,382	6
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	922	25	118	0,0076	–
34 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке В12,5	5,6	11822,62	316,01	66207	1770	8747	8,25	46
	м3								
			1368	119,39	7661	669	105	0,583	3
35 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,10612	67700		7184				
	т								
36 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,05609	62000		3478				
	т								
37 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,5216	70437,87	304,24	36740	159	5361	58	30
	т								
			9675	114,75	5046	60	105	0,56	–
38 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	21,8	0,05	349	1	84	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	93	–	90	0,0001	–
39 Е13-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 к=2,000	32	42,36	0,09	1356	3	81	0,0137	–
	м2								
			2,75	0,05	88	2	90	0,0002	–
40 Е23-22-1	Укладка труб асбестоцементных дренажных диаметром 100 мм	21	217,15	2,88	4560	60	568	0,1183	2
	м трубопровода								
			19,73	1,08	414	23	130	0,0053	–
41 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	108,41	66,43	325	199	202	0,148	–
	шт сборных конструкций								

				23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
42	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,087	28200		2453				
		м3								
43	Е6-1-20	Устройство бетонной отмостки -В7,5 к 0,135	4,401	9651,05	311,32	42474	1370	2582	2,82	12
		м3								
				441	117,61	1941	518	105	0,5744	3
		Всего прямые затраты				**1487754**	**11379**			**146**
						24838	**4050**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				358035				
		оборудования, тенге				1093500				
		Накладные расходы, тенге				32115				
		- заработная плата, тенге				4817				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25582				
		Всего				**1545451**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				8135				
		- сметная заработная плата, тенге				1147				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				11691				
		- сметная заработная плата, тенге				5378				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				224				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4601				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1840				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1571942				
		понижающий коэффициент к=0,99				1556223				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				3719372				
		- материалы, тенге				847147				
		оборудования, тенге				2587330				
		- сметная заработная плата, тенге				100846				
		Налог (2 %)				74387				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				3793759				

НДС (12 %)	455251
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4249010**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **К.К. Жумажанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**