Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 80 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 4-3-1)

Кабельная ЛЭП-0,4кВ

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18	386,2	15,35	6952	276	263	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	107	91	133	0,01766	–
26	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=12	216	45,38	–	9802	–	3	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
27	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (10см)	18	499,79	15,35	8996	276	263	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	107	91	133	0,01766	–

28	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к=12,000	216	59,55	–	12863	–	3	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	2	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**38613**	**552**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**218**	**182**			–
						37842				
		Накладные расходы, тенге				532				
		- заработная плата, тенге				80				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2349				
		Всего				**41494**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				747				
		- сметная заработная плата, тенге				105				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				1073				
		- сметная заработная плата, тенге				494				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				422				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				169				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**43926**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**43486**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**103932**				
		- материалы, тенге				89538				
		- сметная заработная плата, тенге				3951				
		Налог (2 %)				2079				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**106011**				

НДС (12 %)	12721
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**118732**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 81 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 4-4-1)

Наружное освещение

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	26	259,19	22,3	6739	580	414	0,0286	1
		м2 основания		4,32	7,67	112	199	133	0,02711	1
46	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	26	296,43	34,06	7707	886	559	0,033	1
		м2 основания		5	11,15	130	290	133	0,03927	1
47	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-(0см)	26	386,2	15,35	10041	399	380	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	154	132	133	0,01766	–
48	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к=12,000	312	45,38	–	14159	–	4	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	3	–	133	–	–

49	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (10см)	26	499,79	15,35	12995	399	380	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	154	132	133	0,01766	–
50	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=12,000	312	59,55	–	18580	–	4	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	3	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**70221**	**2264**			**4**
						556	**753**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				67399				
		Накладные расходы, тенге				1741				
		- заработная плата, тенге				261				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4318				
		Всего				**76280**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1373				
		- сметная заработная плата, тенге				194				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				1973				
		- сметная заработная плата, тенге				908				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				777				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				311				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**80752**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**79944**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**191067**				
		- материалы, тенге				159473				
		- сметная заработная плата, тенге				8897				
		Налог (2 %)				3821				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**194888**				

НДС (12 %)	23387
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**218275**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 82 от 10 .07.2015г.
приемки выполненных работ за июль 2015г.
(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети водопровода L=129,5 м

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2 покрытия	54	386,2	15,35	20855	829	790	0,0336	2
				5,94	5,06	321	273	133	0,01766	1
47	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины								
		м2 покрытия	54	45,38	–	2451	–	1	0,00009	–
				0,01	–	1	–	133	–	–
48	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
		м2 покрытия	54	499,79	15,35	26989	829	790	0,0336	2
				5,94	5,06	321	273	133	0,01766	1

49	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	54	59,55	–	3216	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**53511**	**1658**			**4**
						644	**546**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				51209				
		Накладные расходы, тенге				1582				
		- заработная плата, тенге				237				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3306				
		Всего				**58399**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1051				
		- сметная заработная плата, тенге				148				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				1511				
		- сметная заработная плата, тенге				695				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				29				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				595				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				238				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**61823**				
		понижающий коэффициент к=0,99				**61205**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**146279**				
		- материалы, тенге				121166				
		- сметная заработная плата, тенге				7342				
		Налог (2 %)				2926				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**149205**				

НДС (12 %)	17905
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**167110**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 83 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-6)

слаботочные устройства

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Городская телефонизация								
5	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	12	978,9	–	11747	–	10228	7	84
		шт		947	–	11364	–	90	–	–
6	80-1-53(пл)	Телефонный аппарат Panasonik KX-T7735RU прайслист 20800/1,02/2,39	11	8532		93852				
		шт								
7	80-1-99(пл)	Телефонный аппарат Факс прайслист 22900/1,02/2,39	1	9394		9394				
		шт								
8	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	45	147,3	73	6629	3285	2899	0,29	13
		м		49,5	18,3	2228	824	95	0,107	5
9	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
		м		39,6	12,2	396	122	95	0,071	1
10	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	4,5	1420		6390				

		10м								
11	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16у мм	1	777		777				
		10м								
14	Ц8-409-7	Прокладка канала	300	58,8	4,3	17640	1290	9177	0,19	57
		м		31,7	0,5	9510	150	95	0,003	1
15	99-4-18(пл)	Кабельный канал 60х40 прайслист 1401/1,12/2,39/1,06	200	484		96800				
		м								
16	99-4-19(пл)	Кабельный канал 40х20 прайслист 873/1,12/1,02/2,39/1,06	100	302		30200				
		м								
17	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	800	27,7	2,1	22160	1680	15352	0,1	80
		м кабеля		19,7	0,5	15760	400	95	0,003	2
18	99-3-3(пл)	Кабель UTR-4x2 Cat 5 прайслист 31/1,02/2,39/1,06/1,12	800	11		8800				
		м								
19	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	12	107,3	–	1288	–	1200	1	12
		шт		99	–	1188	–	101	–	–
20	18-1-145	Розетка РСИ-152Т-1-86	12	68		816				
		шт								
21	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	12	254,8	12,5	3058	150	3089	1	12
		шт		234	–	2808	–	110	–	–
22	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	12	505		6060				
		шт								
23	Ц8-412-1	Заготовка в канале	60	8,5	0,1	510	6	416	0,05	3
		м		7,3	–	438	–	95	–	–
24	1-1-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=2 мм	0,576	31		18				
		кг								
27	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	4	229,27	103	917	412	661	0,748	3
		шт		126,27	38,9	505	156	100	0,19	1

28	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм *шт*	100	217,08 / 114,08	103 / 38,9	21708 / 11408	10300 / 3890	15298 / 100	0,6722 / 0,19	67 / 19
29	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; *отверстие*	1	347 / 182,85	164,15 / 62	347 / 183	164 / 62	245 / 100	1,04918 / 0,30283	1 / –
	Раздел 2 электрочасофикация									
31	Ц10-694-1	Электрочасы первичные показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1 *шт*	37	589,3 / 581	– / –	21804 / 21497	– / –	19347 / 90	3 / –	111 / –
32	80-1-5(пл)	Электронные часы настенные круглые прайслист 4000/1,02/2,39 *шт*	37	1641		60717				
	Раздел 3 Звукофикация (озвучивание зала)									
33	Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу *шт*	2	1034,6 / 1024	– / –	2069 / 2048	– / –	2068 / 101	5 / –	10 / –
34	80-1-12(пл)	Усилитель трансляционный А-60 прайслист 8529,48*5/1,02/2,39 *шт*	2	17494		34988				
35	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении *шт*	4	332,4 / 317	– / –	1330 / 1268	– / –	1281 / 101	2 / –	8 / –
36	80-1-13(пл)	Звуковая колонка SWS-10 прайслист 1372,56*5/1,02/2,39 *шт*	4	2815		11260				
37	80-1-14(пл)	Микрофон динамический MD-650A прайслист 1044*5/1,02/2,39 *шт*	2	2141		4282				
38	80-1-15(пл)	Микрофонная стойка напольная MS-20 прайслист 880*5/1,02/2,39 *шт*	2	1805		3610				

41 62-3-45(об)	Магнитофон	2	12400		24800				
	шт								
42 Ц10-901-12	Коробка включения микрофонов	4	85,5	0,2	342	1	167	0,23	1
	шт		38	0,1	152	–	110	–	–
43 76-54-320	Модели разъемных соединений	4	840		3360				
	комплект								
45 Ц8-409-6	Прокладка кабельного канала	40	48,7	2,6	1948	104	1102	0,17	7
	м		28,8	0,2	1152	8	95	0,001	–
46 99-4-19(пл)	Кабельный канал 15х10 прайслист 49/1,12/1,02/2,39/1,06	40	17		680				
	м								
47 Ц8-148-1	Прокладка провода в канале	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
	м кабеля		19,7	0,5	985	25	95	0,003	–
48 16-7-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,05	6470		324				
	1000м								
49 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	6	24,4	–	146	–	152	0,13	1
	пара		23	–	138	–	110	–	–

Раздел 4 телевидение

50 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
	шт		1103	–	1103	–	101	–	–
51 80-1-21(пл)	Антена эфирная DX UVE-4514 прайслист 34875/1,02/2,39	1	14306		14306				
	шт								
52 76-55-170	Зажимы ответвительные RA-6 прайслист 1,4*5/1,02/2,39	4	3		12				
	шт								
53 Е34-48-2	Установка опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м	1	13393,69	–	13394	–	5841	35,4	35

	опора								
			5782,5	–	5783	–	101	–	–
54 Ц11-91-2	Аппаратура настольная, масса до 0,03 т-телевизор с ДВД	3	486,1	17,87	1458	54	1270	3	9
	шт								
			463,5	6,75	1391	20	90	0,03942	–
55 61-8-40(об)	Телевизор+DVD Profink Япония прайслист 76750/1,02/2,39	3	31483		94449				
	шт								
56 Ц10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,6	–	1035	–	1034	5	5
	шт								
			1024	–	1024	–	101	–	–
57 80-1-25(пл)	Усилитель TELEVES-5305 прайслист 33325/1,12/1,02/2,39	1	12205		12205				
	шт								
58 Ц8-81-1	Резистор	1	97,7	1,6	98	2	82	1	1
	шт								
			85,5	–	86	–	95	–	–
59 99-6-29(пл)	Резистор ВС прайслист 125,8*5/1,02/2,39	1	258		258				
	шт								
60 Е10-7-1	Ящик для защиты усилителя	0,5	622,52	4,64	311	2	36	0,363	–
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			58,05	1,76	29	1	120	0,0085	–
61 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,3	73	1473	730	644	0,29	3
	м								
			49,5	18,3	495	183	95	0,107	1
62 8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	1	1420		1420				
	10м								
63 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	15	114,4	7,8	1716	117	703	0,29	4
	м								
			48,8	0,5	732	8	95	0,003	–
64 99-4-45(пл)	Металлорукав РЗ-Ц-Х-32мм (прайслист 258/1,12/1,02/2,39/1,06	15	89		1335				
	м								
65 Ц8-409-7	Прокладка канала	400	58,8	4,3	23520	1720	12236	0,19	76
	м								
			31,7	0,5	12680	200	95	0,003	1

66	99-4-18(пл)	Кабельный канал 60х40 прайслист 1401/1,12/2,39/1,05 *м*	200	484		96800			
67	99-4-19(пл)	Кабельный канал 40х20 прайслист 873/1,12/1,02/2,39/1,06 *м*	200	302		60400			
68	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *шт*	21	62,7 / 57,8	0,2 / 0,1	1317 / 1214	4 / 2	1155 / 95	0,34 / –	7 / –
69	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	21	195		4095			
70	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	30	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	831 / 591	63 / 15	576 / 95	0,1 / 0,003	3 / –
71	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 *1000м*	0,03	16900		507			
72	Ц8-404-1	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм2 *м*	1030	30,2 / 19	7,3 / 2,1	31106 / 19570	7519 / 2163	20646 / 95	0,12 / 0,012	124 / 12
73	16-5-70	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-12 (ГОСТ 11326.26-79) *1000м*	0,03	90300		2709			
74	16-5-66	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-15 (ГОСТ 11326.22-79) *1000м*	1	39400		39400			
75	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм *шт*	20	217,08 / 114,08	103 / 38,9	4342 / 2282	2060 / 778	3060 / 100	0,6722 / 0,19	13 / 4
	Раздел 5 локальные сети									
76	61-1-37(об)	Компьютер *комплект*	7	57760		404320				
77	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т-компьбтер ,клавиатура,мышь, блок питания *шт*	7	247,2	8,59	1730	60	1503	1	7

				236,25	2,25	1654	16	90	0,01314	–
80	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т-блок бесперебойного питания	15	247,2	8,59	3708	129	3220	1	15
		шт		236,25	2,25	3544	34	90	0,01314	–
81	80-1-30(пл)	Блок бесперебойного питания прайслист 19913/1,02/2,39	15	8168		122520				
		шт								
82	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т- принтер - 3в1	1	247,2	8,59	247	9	214	1	1
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01314	–
83	77-1-132	Копировальный аппарат-принтер	1	56215		56215				
		шт								
84	76-47-4	Колонка акустическая к компьютеру прайлист 890/1,02/2,39	30	365		10950				
		шт								
85	Ц8-573-3	Монтаж пачт-панели	1	513	165	513	165	208	1	1
		шт		185	33,8	185	34	95	0,197	–
89	Ц8-409-7	Прокладка канала	20	58,8	4,3	1176	86	612	0,19	4
		м		31,7	0,5	634	10	95	0,003	–
90	99-4-18(пл)	Кабельный канал 60х40 прайслист 1401/1,12/2,39/1,06	15	484		7260				
		м								
91	99-4-19(пл)	Кабельный канал 170х50 прайслист 359,44*5/1,02/2,39/1,06 /1,7 (за 1м)	5	409		2045				
		м								
92	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,7	2,1	5540	420	3838	0,1	20
		м кабеля		19,7	0,5	3940	100	95	0,003	1
93	99-3-3(пл)	Кабель UTR-4[2 Cat 5 прайслист 31/1,02/2,39/1,06	200	11		2200				
		м								
	Раздел 6 заземление									
94	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–

95 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	16	107,3	3,5	1717	56	498	0,18	3
	м		32,4	0,4	518	6	95	0,003	–
96 Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	30	49,1	7,3	1473	219	812	0,15	5
	м		27,7	0,8	831	24	95	0,005	–
	Всего прямые затраты				**1545763**	**31466**			**822**
					141997	**9242**			**48**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				411062				
	оборудования, тенге				961240				
	Накладные расходы, тенге				143869				
	- заработная плата, тенге				21580				
	- трудоемкость, чел-ч				72				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43704				
	Всего				**1733336**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				13898				
	- сметная заработная плата, тенге				1960				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				19972				
	- сметная заработная плата, тенге				9187				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
	Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				383				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7860				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3144				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1778593**				
	понижающий коэффициент к=0,99				**1760807**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**4208329**				
	- материалы, тенге				972614				
	оборудования, тенге				2274390				
	- сметная заработная плата, тенге				461319				

Налог (2 %)	84167
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4292496**
НДС (12 %)	515099
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4807595**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 84 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-9 а)

КИП и автоматика приточных систем

раш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета тепловой энергии. Оборудование.								
1	80-7-41(пл)	Тепловой счетчик ТСК-7 с тепловычислителем ТВ-7, преобразователями сопротивления КТПТР Pt -500 с монтажными комплектами , (проект, монтаж,согласование и сдача на коммерческий учет в ТОО "Павлодарские Тепловые сети" цена =265000тенге / *к-т*	1	98999		98999				
2	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг / *шт*	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
				722,25	18	722	18	90	0,10512	–
3	80-2-380(пл)	Шкаф узла учета ЩМП-3 IP-31 (650x500x220) в сборецена = (25950+16500) тенге / *шт*	1	17022		17022				
		Раздел 3 Автоматизация , Оборудование								
4	Ц11-30-3	Электронный ключ программирования / *шт*	1	427,73	–	428	–	381	2	2
				423	–	423	–	90	–	–

5	80-7-44(пл)	Электронный ключ программирования A260 для ECL Comfort цена = 48600 тенге	1	18156		18156			
		шт							
6	Ц11-30-2	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях -датчик температуры	2	311,79	–	624	–	555	2	4
		шт		308,25	–	617	–	90	–	–
7	80-7-45(пл)	Датчик температуры ESM-11 цена=17526 тенге	2	6547		13094				
		шт								
8	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
		шт		722,25	18	722	18	90	0,10512	–
9	Ц11-1-2	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 2 кг	1	213,63	10,17	214	10	60	0,5	1
		шт		65,25	2,25	65	2	90	0,01314	–
10	80-7-32(пл)	Модем GSM 1318 Enfora цена =28069тенге	1	10486		10486				
		шт								
		Всего прямые затраты				**161373**	**192**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2549**	**38**			–
		оборудования, тенге				872				
						157757				
		Накладные расходы, тенге				2328				
		- заработная плата, тенге				349				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				357				
		Всего				**164058**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				113				
		- сметная заработная плата, тенге				16				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				163				
		- сметная заработная плата, тенге				75				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				3				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				64				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**164427**
понижающий коэффициент к=0,99	**162783**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**389051**
- материалы, тенге	2063
оборудования, тенге	373269
- сметная заработная плата, тенге	7375
Налог (2 %)	7781
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**396832**
НДС (12 %)	47620
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**444452**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 85 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-3В)

Отопление, теплоснабжение, вентиляция

раз. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Включить									
1	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	8	308,89	28,99	2471	232	938	0,6	5
		м2 изолируемой поверхности		109,79	7,45	878	60	100	0,043	–
2	99-1-1(пл)	Рулонная изоляция K- FLEX AIR толщиной 19мм (ц/о =4590/1,12/2,557) К=1,1	8,8	1603		14106				
		м2								
3	1-3-547	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex , тип AR 107 ALU , цвет алюминий , ширина 50мм, длина 50м ГОСТ 16381-77	1	1107		1107				
		рулон								
4	Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1,17	1490,92	8,82	1744	10	238	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	182	4	128	0,01617	–

5	Е20-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2000 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	2011	16,96	2011	17	211	0,966	1
		зонт		158,29	7,09	158	7	128	0,0315	–
		Всего прямые затраты				**21439**	**259**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1218**	**71**			–
		Накладные расходы, тенге				19962				
		- заработная плата, тенге				1387				
		- трудоемкость, чел-ч				208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1				
		Всего				1370				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**24196**				
		- сметная заработная плата, тенге				436				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				61				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)				–				
		- сметная заработная плата, тенге				626				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				288				
		Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				246				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				99				
		понижающий коэффициент к=0,99				**25615**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**25359**				
		- материалы, тенге				**60608**				
		- сметная заработная плата, тенге				47232				
		Налог (2 %)				5184				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				1212				
						61820				

НДС (12 %)	7418
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**69238**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 86 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-3Б)

Отопление , теплоснабжение

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Тепловой узел								
1	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477	–	477	–	90	–	–
2	80-3-18(пл)	Регулятор перепада давления фланцевый тип 42-24В "Samson " д-50мм 445000/1,12,/2,39	1	166243		166243				
		шт								
3	Ц12-791-2	Клапаны регулирующий проходной , Dy 40 мм	1	630,8	30,9	631	31	543	4	4
		шт		594	9	594	9	90	0,053	–

4 80-13-6(пл)	Клапан регулирующий проходной фланцевый V B2 Ду-40мм с электроприводом AMV20 "Данфосс" (159816+135166) /1,12/2,39	1	110199		110199				
	шт								
5 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	3293,84	123,78	6588	248	5969	13,39	27
	насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,2266	–
6 80-3-19(пл)	Насос циркуляционный Wilo RH80/400 цена= 136450 тенге	2	51139		102278				
	шт								
7 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	48,97	1,62	49	2	54	0,2266	–
	комплект		41,72	–	42	–	128	–	–
8 80-7-26(пл)	Ианометр технический МТП 0-16 Ипа	1	879		879				
	шт								
Раздел 3 Теплообменник									
9 Ц11-350-2	Регулятор температуры ; Dн трубопровода до 32 мм	1	266,57	–	267	–	199	1	1
	шт		220,5	–	221	–	90	–	–
10 80-3-20(пл)	Регулятор температуры VG-32 с термоэлементом AVT (20-70. SW17) (129794+61137)/1,12/2,39	1	71328		71328				
	шт								
11 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	3293,84	123,78	6588	248	5969	13,39	27
	насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,2266	–
12 80-3-21(пл)	Насос циркуляционный 25/4 цена = 45316 тенге	2	16929		33858				

	шт		
Всего прямые затраты	**499439**	**531**	**62**
	10474	**195**	**–**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3650		
оборудования, тенге	484785		
Накладные расходы, тенге	13163		
- заработная плата, тенге	1974		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1669		
Всего	**514271**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	531		
- сметная заработная плата, тенге	75		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	763		
- сметная заработная плата, тенге	351		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	15		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	300		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	120		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**516000**		
понижающий коэффициент к=0,99	**510840**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1220907**		
- материалы, тенге	8636		
оборудования, тенге	1147050		
- сметная заработная плата, тенге	31916		
Налог (2 %)	24418		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1245325**		

НДС (12 %)	149439
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1394764**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**