чик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Пав
одрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
енование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димит
енование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
ор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное согл

Акт № 87 от 10 .07.2015г.
приемки выполненных работ за июль 2015г.
(локальная смета 2-1-7)
пожарная сигнализация

влен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей
	2	3	4	5	6
		Раздел 1 Пожарная сигнализация			
1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей *шт*	1	7509,6 / 7155	1,6 / –
3	99-6-33(пл)	Прибор приемно -контрольный ОП на 12зонв ПКП "Гранат"-12 прайслист 3450*5/1,02/2,39/1,06 *шт*	1	6676	
4	Ц8-83-1	Устройство сигнально-блокировочное *шт*	1	357,8 / 281	– / –
5	99-6-6(пл)	Сигнализационное устройство " Маяк 12КП" прайслист 245*5/1,02/2,39/1,06 *шт*	1	474	
6	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	

13 99-6-29(пл) Резистор МЛТ-0,5 прайслисмт 2*5/1,02/2,39/1,06

шт

15 18-2-13

Коробка телефонная распределительная КРТУ-10

шт

18 Ц10-879-1 Разные работы: бокс, емкость жил до 20

шт

19 80-2-26(пл) Бокс БКТ-20 прайслист 182,90*5/1,18/1,02/2,39

шт

24 Ц10-55-3 Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг

м кабеля

25 99-6-1(пл) кабель КСПВ 8х0,5 прайслист 45,4/1,12/1,02/2,39/1,06

м

26 Ц10-668-2 Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

шт

27 99-6-3(пл) Дымовой извещатель ИП 212-41М прайслист 210*5/1,18/1,02/2,39/1,06

шт

28 Ц8-591-1 Извещатель ручной

шт

29 99-6-13(пл) Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 прайслист 135,7*5/1,02/2,39/1,06

шт

30 Ц8-593-10 Светильник местного освещения

Прокладка провода однопарного с креплени
проволочными скрепами по стене кирпичной
шлейфы ПС

м

Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, бло
коробах, масса 1 м до 1 кг

к

кабель КСПВ 2х0,5 прайслист 25/1,12/1,02/2,

Прокладка канала

Кабельный канал 15х10 прайслист
49/1,12/1,02/2,39/1,06

Извещатели ПС автоматические: тепловой э
контактный, магнитоконтактный в нормально
исполнении

Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-
прайслист 100*5/1,02/2,39/1,06

Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в
бетонных стенах и полах толщиной 100 мм

от

Комплекс измерений постоянным током
смонтированных парных кабелей до и после
включения в оконечные устройства

повещение о пожаре

Прибор управления оповещения о пожаре

Прибор управления оповещением о пожаре Рокот-2 прайслист 24850/1,02/2,39

шт

Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый

шт

Источник бесперебойного питания ББП-20 прайслист 3800/1,12/1,02/2,39/1,06

шт

Аккумулятор кислотный стационарный

шт

Аккумулятор 7 А/ч,12В прайслист 3200/1,12/1,02/2,39/1,06

шт

Акустическая системаа АС2-2

шт

Акустическая система АС-2-2 прайслист 363*5/1,02/2,39

шт

Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг

м кабеля

Кабель ПВС 2х1,5мм2 прайслист 37/1,12/1,02/2,39/1,06

м

Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг

м кабеля

Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2

1000м

Прокладка канала

Кабельный канал 15х10 прайслист
49/1,12/1,02/2,39/1,06

Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в
бетонных стенах и полах толщиной 100 мм
о

Комплекс измерений постоянным током
смонтированных парных кабелей до и пос
включения в оконечные устройства

Коробки ответвительные пластмассовые,
защиты IP31, тип У194 УХЛ2

Всего прямые затраты

В том числе стоимость: материало
оборудования, тенге

Накладные расходы, тенге
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-ч
Ненормируемые и непредвиденные затр

Всего

Временные здания и сооружения (1,8 %)
- сметная заработная плата, тенге
- нормативная трудоемкость, чел-ч
Затраты на производство строительно-м
- сметная заработная плата, тенге
- нормативная трудоемкость, чел-ч
Дополнительные затраты по удорожани
Единовременное вознаграждение за вы
На оплату дополнительных отпусков (0,

Итого в базовых ценах 2001 года, МР

понижающий коэффициент к=0,99

того по акту в текущих ценах
материалы, тенге
оборудования, тенге
сметная заработная плата, тен

алог (2 %)
того в текущих ценах с учетом

ДС (12 %)
сего по акту с учетом НДС (12

аказчик:
ГУ "Управление строительств
о транспорта и автомобильны
арской области"

_____ Д.К. Мустафин

ель ОКС

_____ Р.М. Акипов

алист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

ехнического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

нического отдела

_____ А.М. Маратов

дрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В

нование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

нование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

р № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 88 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы выше 0,000

разн. есть

ен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Перегородки									
2.2 Перегородка сан. узла ПР1 (47 шт) лист 39/1									
1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ *100м2*	0,53696	53400		28674				
2.3 Перегородка сан. узла ПР2 (1 шт) лист 39/1									
1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/ *100м2*	0,01927	53400		1029				
2.4 Перегородка сан. узла ПР3 (1 шт)									
1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III								

новка блоков наружных и внутренних дверных
емах в каменных стенах, площадь проема до 3

м2 проемое

вка дверей кровельной сталью оцинкованной по
еву с двух сторон (поз.5, 20,21)

м2 проемое

поизоляция изделиями из волокнистых и
нистых материалов на битуме стен и колонн
моугольных поз.5

м3 изоляции

вер

м3

ки дверные однопольные с глухими полотнами
21-7П; ДГ 21-8П внутренние

м2

ки дверные однопольные с глухими полотнами
21-9П; ДГ 21-10П внутренние

м

ки дверные однопольные с остекленными
отнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние

м

бяные изделия для однопольных входных двере
дание

комплект

бяные изделия для однопольных входных двере
омещение

комплект

мок врезной оцинкованный с цилиндровым
анизмом из латуни

6-1-181 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны
теплозащитные, остекленные однокамерны
стеклопакетами, с поворотно-откидной фур
одноэлементные глухие

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.10 Тип К

Е11-5-1 Устройство гидроизоляции из полиэтилено
пленки на бутилкаучуковом клее с защитой
рубероидом первый слой

м2 изолируемой пов

7.11 Тип КГ1

Е11-5-1 Устройство гидроизоляции из полиэтилено
пленки на бутилкаучуковом клее с защитой
рубероидом первый слой

м2 изолируемой пов

Е11-5-1 Устройство гидроизоляции из полиэтилено
пленки на бутилкаучуковом клее с защитой
рубероидом первый слой

м2 изолируемой по

7.12 Тип КГ2

Е11-27-6

Устройство покрытий на растворе из сухой
приготовлением раствора в построечных у
из одноцветных с красителем плиток

м2

1-1-1169 Керамогранит, плита темная

7.17 Тип КГ2

Е11-27-6 Устройство покрытий на цементном раств
керамических плиток для одноцветных с

Раздел 9 Разные работы

9.4 Пандус и крыльцо №3

402	E7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	14,16	90,96	5,89	1288	83	1467	0,415	6
	м ограждений		71,78	2,23	1016	32	140	0,0109	–

9.5 Вход №3, козырек входа ниже 0.00

430	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,494	21,8	0,05	185	–	44	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	49	–	90	0,0001	–
431	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,988	20,36	0,02	346	–	64	0,0213	–
		м2		4,16	–	71	–	90	–	–

9.6 Крыльцо №4

442	E7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	13,68	90,96	5,89	1244	81	1418	0,415	6
	м ограждений		71,78	2,23	982	31	140	0,0109	–

9.7 Крыльцо №5 и №5

463	E7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	16,6	90,96	5,89	1510	98	1721	0,415	7
	м ограждений		71,78	2,23	1192	37	140	0,0109	–

9.8 Крыльцо №6 и №6

484	E7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	16,2	90,96	5,89	1474	95	1679	0,415	7
	м ограждений		71,78	2,23	1163	36	140	0,0109	–

9.9 Крыльцо №7

505	E7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	8,6	90,96	5,89	782	51	890	0,415	4
	м ограждений		71,78	2,23	617	19	140	0,0109	–

9.10 Крыльцо №8

526	E7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	15	90,96	5,89	1364	88	1554	0,415	6

Накладные расходы, тенге	33460
- заработная плата, тенге	5019
- трудоемкость, чел-ч	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15497
Всего	**273777**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	4928
- сметная заработная плата, тенге	695
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	7082
- сметная заработная плата, тенге	3258
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	136
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2787
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1115
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**289825**
понижающий коэффициент к=0,99	**286927**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**685755**
- материалы, тенге	466491
- сметная заработная плата, тенге	92642
Налог (2 %)	13715
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	699470

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А

ик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлод
рядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

ование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитров
ование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
№ 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглаш

Акт № 89 от 10 .07.2015г.
приемки выполненных работ за июль 2015г.
(локальная смета 1-1-2)

инженерно-геодезические работы по разбивке основных осей здани

ен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей
2	3	4	5	6
таб .10 параграф 9	Разбивка основных осей зданий и сооружений *км*	1,48	12453	18430
таб .25 параграф 4	Нивелирование техническое *км*	1,48	1004	1486
таб .2 параграф 3	С учетом сезонного коэффициента *км*	1,3	21130	27469
таб .4 парагр.2	Внутренний транспорт *%*	0,090	34336,25	3090
п13	Метрологическое обследование *%*	0,05	30599	1528
таб .6, парагр 5	Организация и ликвидация работ	1,47	32087	52003

в базовых ценах 2001 года, МРП=775 т

ающий коэффициент к=0,99

по акту в текущих ценах 2014 года, МРП

риалы, тенге

ная заработная плата, тенге

2 %)

в текущих ценах с учетом налога (2 %)

2 %)

по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик:

дитель ГУ "Управление строительства,
рского транспорта и автомобильных
авлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

оводитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

й специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

итель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

ист технического отдела

_____ А.М. Маратов

к: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
рядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
вание стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.
вание объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.
№ 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 90 от 10 .07.2015г.
приемки выполненных работ за июль 2015г.
(локальная смета 5-1-1)
Сети телефонизации

н в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
2	3	4	5	6	7	8	9
Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,16	27,84	26,18	171	161	52
	м3 грунта		1,66	7,2	10	44	97
Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=0,750;	6,16	6,48	6,48	40	40	13
	м3 грунта		–	2,1	–	13	97
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,88	1228	152,52	1081	134	241
	м3 основания		153,68	57,15	135	50	130
Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,022	21603,38	–	475	–	503
	канало-километр трубопровода		20790	–	457	–	110
99-1-1(пп)	Трубы ПНД д 110 мм (ЗАО "Связьстройдеталь") -						

Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=3 мм

Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 50 мм - 150 мм к1трр=3; к1трм=3; к1зпр=3; к1экс=3; к1зпм=3; к1мат=3; ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;

Очистка существующих колодцев

м3 гру

Всего прямые затраты

В том числе стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге

- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-ч

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,0

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54
- сметная заработная плата, тенге
- нормативная трудоемкость, чел-ч
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге

понижающий коэффициент к=0,99

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге
- материалы, тенге
- сметная заработная плата, тенге

Налог (2 %)
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)

НДС (12 %)
Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Эксперт технического
ТОО "Атлантис ПВ"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 91 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 5-1-1 А)

Сети телефонизации

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
29	Е66-14-1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 150 мм / *м*	23,7	1524,42 / 148,8	1353,64 / 435,85	36129 / 3527	32081 / 10330	18014 / 130	0,8 / 1,84	19 / 44
30	Ц8-412-1	Заготовка в канал / *м*	150	8,5 / 7,3	0,1 / –	1275 / 1095	15 / –	1040 / 95	0,05 / –	8 / –
31	1-1-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=3 мм	4,515	39		176				

Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода

м кабеля

Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода

м кабеля

Кабель ОКБ-4 ц/о=350,90/2,39/1,12/1,02/1,06

м

Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;

муфта

Монтаж оптической кассеты со сплиттером, число волокон 16

УССЛК

Оптическая кассета , число волокон 16 ц/о=77000/2,39/1,12/1,02

шт

Сплиттер1/4 ц/о=9500/2,39/1,12/1,02

шт

Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4

кабель (строительная длина)

Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;

Всего прямые затраты	**141279**
	18427
В том числе стоимость: материалов, тенге	22595
оборудования, тенге	31681
Накладные расходы, тенге	40274
- заработная плата, тенге	6041
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8992
Всего	**190545**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2860
- сметная заработная плата, тенге	403
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	4109
- сметная заработная плата, тенге	1890
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	79
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1617
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	647
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**199857**
понижающий коэффициент к=0,99	**197858**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**472881**
- материалы, тенге	53462
оборудования, тенге	74960
- сметная заработная плата, тенге	106098
Налог (2 %)	9458
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**482339**

НДС (12 %)

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического над

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Нуртази

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.20

Акт № 92 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-8)

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Оборудование и мебель для групповых ячеек (14ячеек)					
		1.7 Медицинская комната					
25	62-1-26(об)	Весы медицинские РП-150МГ / *шт*	1	14400		14400	
		1.29 Оборудование постирочной					
121	Ц36-4-3	Машина сушильная / *шт*	1	6127,26 / 4837,5	772,37 / 189	6127 / 4838	772 / 189
122	72-1-107(об)	Машина сушильный ЛС-10 / *шт*	1	175741		175741	
123	Е17-1-1	Установка чугунных ванн / *комплект*	1	666,57 / 488,25	93,94 / 36	667 / 488	94 / 36
124	76-62-2	Ванна чугунная эмалированная детская, 1200х600х400 / *шт*	1	7034		7034	
125	Ц36-24-3	Пресс гладильный, масса до 0,31 т / *шт*	1	4131,78 / 3577,5	494,04 / 121,5	4132 / 3578	494 / 122
126	62-9-7(об)	Пресс гладильный ЛГ-12 / *шт*	1	175694		175694	
		1.30 Оборудование пищеблока					

здел 2 Мягкий инвентарь

0 Подраздел без наименования

-2-147(об) Шторы

здел 3 Посуда

-1-220(об) Шумовка

Всего прямые затраты	
В том числе стоимость: м оборудования, тенге	
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиде	
Всего	
Временные здания и сооруже	
- сметная заработная плата,	
- нормативная трудоемкость,	
Затраты на производство стр	
- сметная заработная плата,	

- нормативная трудоемкость, чел-ч

Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге

понижающий коэффициент к=0,99

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге

- материалы, тенге

оборудования, тенге

- сметная заработная плата, тенге

Налог (2 %)

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)

НДС (12 %)

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

Эксперт технического

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Нур

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 93 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление, теплоснабжение, вентиляция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Теплоснабжение П1								
1	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	3150,84	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	–
2	99-1-1(пл)	Насос циркуляционный WILO G=1,0м3/ч Star - 25/7 (ц/о= 37800/1,12/2,557	1	13199		13199				
		шт								
3	9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	641		1923				
		шт								
4	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	5922,47	52,42	5922	52	196	0,7725	1
		фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
5	9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р								

Установка кранов воздушных ктрр1=1,03;
ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=

к

Автоматический воздухоотводчик (ц/о
=1785/1,12/2,557)

Вентиляция . Система П

Установка жалюзийных стальных регулируе
решеток РВП3 ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзп
кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;

Установка огнезадерживающих клапанов
периметром до 1600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=
кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;

Клапан огнезадерживающий Р400*500
(ц/о=14896/1,12/2,557)

Клапан огнезадерживающий Р250*150 (ц/о
=12320/1,12/2,557)

Система В

Установка огнезадерживающих клапанов
периметром до 1600 мм ктрр1=1,05; ктрм1
кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;

) Клапан огнезадерживающий Р400*500 (ц/о
=14896/1,12/2,557)

Установка вставок гибких к радиальным
вентиляторам ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзп
кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;

) Гибкая вставка к вентилятору № 3,15 (вса

пл) Гибкая вставка к вентилятору № 3,15 (подача) (ц/щ =4000/1,12/2,557)

шт

л 8 Система ВЕ

-7 Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) РВР 3 ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;

решетка

-1

Установка вставок гибких ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;

м2

пл) Алювент Н100/3 (гтбкое соединение) (ц/о =1000/1,12/2,557)

шт

пл) Фланцы ФМК-100-Ц (ц/о 700/1,12/2,557) к=2,000

шт

-6 Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм

отверстие

-3 Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм

отверстие

Всего прямые затраты

В том числе стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге

- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-ч

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %

Всего

Временные здания и сооружения (1,8 %)

- сметная заработная плата, тенге
- нормативная трудоемкость, чел-ч

Затраты на производство строительно-монтажных р

Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1774
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	709
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**184429**
понижающий коэффициент к=0,99	**182585**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**436378**
- материалы, тенге	225288
- сметная заработная плата, тенге	94665
Налог (2 %)	8728
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**445106**
НДС (12 %)	53413
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**498519**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Д.К. Мустафин

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области

дчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

ание стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

ание объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

разн

Акт № 94 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-2А)

Общестроительные работы выше 0,000

в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 Исключить							
Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумеК=-1,000; *м3 изоляции*	-457,92	7627,27 / 3566,25	378,22 / 141,75	-3492679 / -1633057	-173195 / -64910	-1697967 / 100
6 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосовК=-1,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	-186,5	714,81 / 312,75	6,33 / 2,39	-133312 / -58328	-1181 / -446	-61713 / 105
7 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=-1,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	-186,5	306,5 / 65,03	2,1 / 0,79	-57162 / -12128	-392 / -147	-12889 / 105
2 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым растворомК=-1,000;	-3307	136,87	1,42	-452629	-4696	-24955

Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и верных откосовК=-1,000;

м2 оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная окраска оштукатуренных откосов оливинилацетатными водоэмульсионными оставамиК=-1,000;

м2 окрашиваемой поверхности

Устройство покрытий из древесноволокнистых питК=-1,000;

м2 покрытия

бавить

Установка дверных блоков в проемы наружных и нутренних каменных стен площадью до 3 м2

м2 проемов

202* Блоки дверные однопольные с глухими олотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние

м2

Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение

комплект

Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса

м2 оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса изоляции на плоских и криволинейных поверхностях из сетки

м2 изолируемой поверхности

Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

м3 изоляции

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и

) Стоимость сэндвич панелей с комплектующими

м

Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором

м2 оштукатуриваемой поверхнос

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворны смесей толщиной до 2 мм

м2 оштукатуриваемой поверхнос

Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе

5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску

м2 окрашиваемой поверхнос

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону

м2 поверхности облицов

Устройство покрытий из древесностружечных пли

м2 покрыт

Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 ммК=1,020

Всего прямые затраты	**-2712392**
	-1482045
В том числе стоимость: материалов, тенге	-1066760
Накладные расходы, тенге	-1537451
- заработная плата, тенге	-230618
- трудоемкость, чел-ч	-769
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-254991
Всего	**-4504834**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	-81087
- сметная заработная плата, тенге	-11433
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-65
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	-116528
- сметная заработная плата, тенге	-53603
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-326
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	-2235
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-45859
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-18344
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-4768887**
понижающий коэффициент к=0,99	**-4721198**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек =1852 тенге	**-11283663**

Налог (2 %)	-225673
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-11509336**
НДС (12 %)	-1381120
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-12890456**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

_____ А.М. Маратов

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 95 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-6) А

слаботочные устройства

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.0 Подраздел без наименования								
22	80-1-1(пл)	Switch TP-Link TL-SF 1016, 16 Ports *шт*	1	3138		3138				
23	Ц10-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише *шкаф*	2	3955 / 2032	810 / 191	7910 / 4064	1620 / 382	4891 / 110	12 / 1,118	24 / 2
24	80-1-2(пл)	Шкаф распределения оптический ШРПО-03М-SC	2	19249,28		38499				

Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2

шт

48-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг

м кабеля

2(пл)ТО Оптический кабель 4 волокна , одномодовое волокно неброниpованный, ИК-М6П-А4-1,7кн

м

3(пл)ТО Оптический DROP кабель ИКН/Д2-Т-А1-0,3 (1-волоконный)

м

09-8 Прокладка кабель-канала напольного 75х18

м

5(пл)с/ф Кабель-канал напольный полукруглый 75х18

м

111-1 Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или

Всего прямые затраты	**198255**
	28511
В том числе стоимость: материалов, тенге	47927
оборудования, тенге	117141
Накладные расходы, тенге	28911
- заработная плата, тенге	4337
- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6602
Всего	**233768**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2099
- сметная заработная плата, тенге	296
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,541 %)	3017
- сметная заработная плата, тенге	1388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии -0,048733 %	58
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1187
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	475
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**240604**
понижающий коэффициент к=0,99	238198
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**569293**
- материалы, тенге	113400
оборудования, тенге	277167
- сметная заработная плата, тенге	88220
Налог (2 %)	11386
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	

НДС (12 %)

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство детского сада в г.Павлодаре на пересечении улиц Минина-Димитрова.

Наименование объекта: Строительство детского сада на 320 мест в г. Павлодаре.

Договор № 05-24-с от 25.09.2014г. Дополнительное соглашение № 1 от 13.11.2014г, дополнительное соглашение № 2 от06.02.2015г.

Акт № 96 от 10 .07.2015г.

приемки выполненных работ за июль 2015г.

(локальная смета 2-1-8А)

Технологическое оборудование.

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)	Шкаф сушильный *шт*	14	45941		643174				
2	61-1-27(об)	Шкаф для одежды *шт*	3	14620		43860				
3	74-1-20(об)	Стол воспитателя *шт*	1	6450		6450				
4	61-7-20(об)	Стол для компьютера *шт*	6	18490		110940				
5	63-3-35(об)	Стул поворотный с изменяемой высотой *шт*	6	3978		23868				
6	80-1-7(пл)	Решетка радиаторная *шт*	16	4142		66272				
7	80-1-1(пл)с/ф	Флеш карта 16GB *шт*	10	710		7100				
8	72-1-68(об)	Кондиционер	6	62300		373800				

10	80-1-2(пл)	Музыкальный центр	шт	1	139232		139232				
11	62-3-37(об)	Кинопроектор стационарный типа 23КПК	комплект	1	15279		15279				
12	80-1-3(пл)	Газонокосилка с эл.двигателем Viking	шт	3	41243		123729				
13	80-1-4(пл)	Ноутбук Lenovo G5070	шт	1	2162,48	842,69	2162	843	1328	8	8
14	Ц11-91-3	Аппаратура настольная, масса до 0,06 т	шт		1269	207	1269	207	90	1,20888	1
15	80-1-10(пл)	Телевизор LED Samsung. 3D Smart TV. 1920x1080. 200Hz. Voice & Motion Control. Wi Fi	шт	1	186786		186786				
16	80-1-11(пл)	Диспенсер Almacom (кулер напольный)	шт	4	10830		43320				
17	80-1-12(пл)	Диспенсер Almacom (кулер настольный)	шт	14	2238		31332				
18	80-1-13(пл)	Весы кухонные напольные до 200 кг	шт	3	19426		58278				
19	80-1-14(пл)	Весы настольные до 50 кг	шт	1	8592		8592				
20	80-1-15(пл)	Карнизы для штор	шт	252	39		9828				
21	Е20-42-1	Установка сплит системы	камера	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,1	40
					6750	378	6750	378	128	1,84	2
22	80-2-1(пл)ОС	Сплит-система SM226SF	шт	1	123009		123009				
23	Е99-1-1	Сборка на месте корпусной мебели "Каргопольского завода"		1000	747,16	–	747160	–	747160	–	–
										–	–

В том числе стоимость: материалов, тен
оборудования, тенге

Накладные расходы, тенге
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-ч
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6

Всего

Временные здания и сооружения (1,8 %)
- сметная заработная плата, тенге
- нормативная трудоемкость, чел-ч
Затраты на производство строительно-монтаж
- сметная заработная плата, тенге
- нормативная трудоемкость, чел-ч
Дополнительные затраты по удорожанию элек
Единовременное вознаграждение за выслугу л
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775

понижающий коэффициент к=0,99

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, М
- материалы, тенге
оборудования, тенге
- сметная заработная плата, тенге

Налог (2 %)
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %

НДС (12 %)

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Д.К. Мустафин

И.о. руководитель ОКС

_____ Р.М. Акипов

Главный специалист ОКС

_____ К.К. Елеукенов

Руководитель технического отдела

_____ Д.Т. Кудияров

Специалист технического отдела

Эксперт технического надзора

ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Нуртазин Ж.А**