Тепло

Счет-фактура № 00000000038 от 19 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140640000306, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035236, от 16.06.2014

ИИК поставщика: KZ45319Y010006113194, в банке ф-л "Астана" АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45/2/08-2015 от 04.08.2015 г. N 305 1.10.152

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, Сауран, дом № 3/1, к.офис 998

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 140640000306, Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970640002236, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожник",010000, Республика Казахстан, Астана, Сауран, дом № 3/1, к.офис 998

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожник"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970640002236, 010000, Республика Казахстан, Астана, Сауран, дом № 3/1, к.офис 998

ИИК получателя: KZ714500339870002575, в банке в АО "Банк "Астаны" г.Астана, БИК ASFBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наружные сети теплоснабжения	усл.	1	3 785 172,32	3 785 172,32	12%	454 220,68	4 239 393,00		
Всего по счету:					**3 785 172,32**		**454 220,68**	**4 239 393,00**		

Руководитель: Ибраев Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН140640000306 ИНЖЕНЕР СТРОЙ КЛАСС БИН 140640000306 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор

(должность)

Ибраев Е.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

970640002236

140640000306

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожник",010000, Республика Казахстан, Астана, Сауран, дом № 3/1, к.офис 998**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственнностью "Инженер Строй Класс",010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы Жилой массив Юго-Восток, Бұлбұл, дом № 21, тел.: 8(7172)400-158**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 45/2/08-2015 от 04.08.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000038	19.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные сети теплоснабжения			усл.	1	4 239 393,00	4 239 393,00
				Итого	1	x	4 239 393,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Ибраев Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.05.2016

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: **ТОО «Дорожник»**
Субподрядчик: **ТОО «Инженер Строй Класс»**
Наименование строительства и его адрес: Пристройка к школе-гимназии № 17 по проспекту Кабанбай батыра в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
За май 2016 год

Код заказчик	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Договор № 45/2/08-2015 от 04.08.2015 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**4 239 393**	3 785 172	1 508 741						454 221	**4 239 393**
Итого к оплате подрядчику	**4 239 393**									**4 239 393**
ИТОГО										

М.п.Генподрядчик

М.п. Субподрядчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)

Наименование стройки - Пристройка к школе-гимназии №17 по проспекту Кабанбай батыра в г. Астана

Генподрядчик:ТОО "Дорожник"

Субподрядчик: ТОО "Инженер Строй Класс"

Наименование объекта - Наружные сети теплоснабжения

Акт
выполненных работ за май 2016г

на Наружные сети теплоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Конструкции железобетонные								
		Монолитный канал								
1	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий м3	13,86	1728,42 256,50	674,27 83,19	23956 3555	9345 1153	6591 140	1,54 0,30	21 4
2	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	13,86	20800,00 --	-- --	288288 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Дренажный колодец ДК-1								
3	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м м3	0,784	25089,24 2645,33	2538,55 950,63	19670 2074	1990 745	3665 130	15,87 4,64	12 4
4	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	0,785	57,48 51,30	0,23 0,09	45 40	-- --	42 105	0,29 --	-- --
5	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	9,1374	442,00 124,88	3,58 0,88	4039 1141	33 8	1207 105	0,73 0,04	7 --
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,79576	70,00	--	56	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,79576	200,00 --	-- --	159 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,79576	232,00 --	-- --	185 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	С11011-773	Скобы ходовые шт	9	221,00 --	-- --	1989 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов м3	1,09	9817,25 915,75	296,60 110,25	10701 998	323 120	1320 118	5,95 0,54	6 1
		НАЗЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ								
11	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 м3	0,2	7888,04 695,25	98,32 37,15	1578 139	20 7	154 105	4,41 0,18	1 --
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы(песок) м3	0,06	167,18 167,18	-- --	10 10	-- --	11 113	1,21 --	-- --
13	С143008-92	Песок природный м3	0,066	844,00 --	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм м	1,2	4836,00 --	-- --	5803 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Трубопроводы								
15	Е0124-9-5	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,0046	271160,81 175500,00	89600,81 23056,50	1247 807	412 106	1187 130	968,00 110,01	4 1
16	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,0414	177506,49 107100,00	61465,99 20133,00	7349 4434	2545 834	6848 130	583,00 104,89	24 4
17	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,042	150943,73 91125,00	52482,23 17035,50	6340 3827	2204 715	5906 130	494,00 88,49	21 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3						
18	С130806-478 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	46	2994,00 --	-- --	137724 --	-- --	-- --	-- --	--
19	С130806-506 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	42	2483,00 --	-- --	104286 --	-- --	-- --	-- --	--
20	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	4	10422,00 --	-- --	41688 --	-- --	-- --	-- --	--
21	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	10422,00 --	-- --	20844 --	-- --	-- --	-- --	--
22	С130806-548Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	12699,00 --	-- --	25398 --	-- --	-- --	-- --	--
23	Е0122-40-3	Приварка заглушек изоляции к стальным отводам диам. 100 мм заглушка	2	156,43 126,00	21,43 --	313 252	43 --	328 130	0,60 --	1 --
24	Е0122-40-4	Приварка заглушек изоляции к стальным отводам диам. 125 мм заглушка	2	181,14 146,25	23,64 --	362 293	47 --	380 130	0,71 --	1 --
25	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм/отвод с металлической заглушкой изоляции/ шт	2	243,00 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --	--
26	С130810-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 133х4,0 мм /отвод с металлической заглушкой изоляции/ шт	2	260,00 --	-- --	520 --	-- --	-- --	-- --	--
27	С130806-2061Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	Тройниковое ответвление Ст 133-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	18961,00 --	-- --	37922 --	-- --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130806-2061Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим	Тройниковое ответвление не стандартное Ст 133-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 Lотв.1,225м шт.	2	18961,00 --	-- --	37922 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С130806-2061Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 с переходом не стандартное шт.	2	18961,00 --	-- --	37922 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С130806-2536Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006/Тройниковое ответвление/ шт.	2	11892,00 --	-- --	23784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С130806-507 Изм. и доп. вып. 20	Доборный элемент Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	1,99	3341,00 --	-- --	6649 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С130806-507 Изм. и доп. вып. 20	Доборный элемент Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	1,89	3341,00 --	-- --	6314 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара компл	4	2063,03 951,75	979,65 221,63	8252 3807	3919 887	6102 130	5,15 0,92	21 4
34	С130904-669 Изм. и доп.вып.18	Шаровый кран Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 шт.	4	78319,00 --	-- --	313276 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С130904-164 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005/кран воздушник к Ст 125-133-1ППУ-НП/ шт	2	4417,00 --	-- --	8834 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара компл	4	758,61 317,25	389,61 93,15	3034 1269	1558 373	2134 130	1,73 0,38	7 2
37	С130904-665 Изм. и доп.вып.18	Шаровый кран Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 с металлической заглушкой изоляции шт.	4	22285,00 --	-- --	89140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Е0122-40-1	Приварка заглушек изоляции к стальным шаровым кранам диам. 50 мм заглушка	2	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	164 130	0,32 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм шт	2	190,00 --	-- --	380 --	-- --	-- --	-- --	--
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ								
40	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной (для трубопроводов канальной прокладки полностью, для трубопроводов бесканальной прокладки - сверх учтенных СНиП) м3	0,292	6740,11 3267,00	3311,11 2058,75	1968 954	967 601	1555 100	17,32 9,22	5 3
41	С130806-4079 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	12	2488,00 --	-- --	29856 --	-- --	-- --	-- --	--
42	С130806-4078 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	10	2145,00 --	-- --	21450 --	-- --	-- --	-- --	--
43	Е0112-14-2	Укладка матов полиэтиленовых разм. 2000х1400х45, засыпка крупнозернистым песком(Для поглащения расширений на углах поворота) м3	0,756	1619,08 382,50	245,72 92,25	1224 289	186 70	427 119	2,71 0,45	2 --
44	С11031-4248 Изм. и доп.вып.18прим.	Маты из пенополиэтилена /амортизационная прокладка/ м2	16,8	2605,00 --	-- --	43764 --	-- --	-- --	-- --	--
45	С11011-501прим.	Сигнальная лента 1000м2	0,0003	742100,00 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --	--
		ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ								
46	С151801-73прим.	Терминал промежуточный КТ-12 шт	1	7600,00 --	-- --	7600 --	-- --	-- --	-- --	--
47	С151603-48 Изм. и доп. вып. 20прим.	Комплект удлинения 5-х жильного кабеля вывода 1000м	0,014	109600,00 --	-- --	1534 --	-- --	-- --	-- --	--
48	С151602-109прим.	Интерфейс RS232/комплект/ 1000м	0,014	73800,00 --	-- --	1033 --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**1385321** **24016**	**23612** **5619**			**135** **26**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**10168**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10168**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**610**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**10778**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424955				
		Материалы -	Тенге			10988				
		Всего заработная плата -	Тенге				29635			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45976				
		Местные материалы -	Тенге			319285				
		Накладные расходы -	Тенге			38020				19
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5703			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			27778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490753				180
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				35338			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			950198				
		Сметная заработная плата -	Тенге			950198				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57012				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1007210				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1508741				180
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				35338			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1508741				
		Сметная заработная плата -	Тенге	0		0,00				
		Иого прямые затраты	0,00%			0,00				
		Выременные здания и сооружения (1,8%) К-0,8	0%			1508741,00				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15%				0,00				
		ИТОГО	0,00%			0,00				
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время (2,31%)	0%			0,00				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	0,00%			0,00				
		На оплату доп.отпусков (0,4%)	Тенге			1508741,00				
		Итого доп.затраты	Тенге			3858454				
		Итогов ценах 2001года	2,5574			77169				
		Итого в ценах 2016года	2%			3935623				
		Налоги,сборы и обязаительные платежи (2%)	Тенге			150451				
		Итого	3,822797%			3785172				
		Коэф.генподряда	Тенге			454221				
		всего к оплате	12%			4239393				
		НДС								
		Всего стоимость в текущих ценах								

Генподрядчик

Субподрядчик

Нурмуратов Нуркиов

инж ПТО Кожасова