Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» августа 2018 г.

Заказчик КГУ «Алгинский областной детский дом» ГУ «Управление образования Актюбинской области», 30200, ул.Есет батыра 33А г.Алга Актюбинская область
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 20.08.2018 г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20.08.2018г. ТОО «Нисан-Актобе» эксперт Кыдыралин Гибат Амзеевич АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ77VJE00030045, №KZ77VJE00030046, №KZ77VJE00030047 от 31.08.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 20.08.2018г. ТОО «АЗИЗ - ПРОЕКТ» ГИП Турумбетова Эльмира Жусупбековна №KZ73VJE00016537 от 24.03.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания летнего лагеря Алгинского облатсного детского дома»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**)

по адресу п.Бестамак Алгинского района Актюбинской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «_____» _____ _____г. №___
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «22» 05 2018года № 290 ;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 11.07.2018г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ», Заказ №2-2018/АС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Алгинский областной детский дом» ГУ «Управление образования Актюбинской области» №151 от 20.04.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 11 июля 2018г;
месяц, год
окончание работ: 20 августа 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Лагерь имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Администрация			
Общая площадь	$м^2$	204,8	204,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	885	885
Медпункт			
Общая площадь	$м^2$	74,8	74,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	331	331
Столовая			
Общая площадь	$м^2$	275,8	275,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1365	1365

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Администрация – общая площадь здания составляет 204,8м2. Здание прямоугольного очертания с размерами 5 осях 11,7х22,2 метров. Здание одноэтажное. Высота этажа 3,25м. высота здания 5,5метров.

Мед.пункт – общая площадь здания составляет 74,8м2. Здание квадратного очертания с размерами в осях 13,2х8,4 метров. Здание одноэтажное. Высота этажа 2,9м. высота здания 5,7м.
Столовая – общая площадь здания составляет 328,6м2. Общая площадь здания составляет 275,8м2. Здание прямоугольного очертания с размерами в осях 15,9х23,2 м. здание одноэтажное. Высота этажа 3,5м. высота здания 5,6 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 173 306 847 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 146 815 154 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 923 102 тенге, прочие – 18 568 591 тенге
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 126 009 956,72 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 121 381 164,84 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 1 636 869,92 тенге, прочие – 2 991 920,96 тенге
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект «Капитальный ремонт здания летнего лагеря Алгинского областного детского дома» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Байгазин Кенжегазы Жанабаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кыдыралин Гибат Амзеевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Турумбетова Эльмира Жусупбековна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Нұрлыбек Жанабергенулы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«20» августа 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт здания летнего лагеря Алгинского облатсного детского дома» расположенный по адресу: п.Бестамак Алгинского района Актюбинской области
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Алгинский областной детский дом» ГУ «Управление образования Актюбинской области» директор Байгазин Кенжегазы Жанабаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ», Заказ №2-2018/АС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) КГУ «Алгинский областной детский дом» ГУ «Управление образования Актюбинской области» №151 от 20.04.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Лагерь имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Администрация			
Общая площадь	$м^2$	204,8	204,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	885	885
Медпункт			
Общая площадь	$м^2$	74,8	74,8
Число этажей	этаж	1	1

Общий строительный объем	$м^3$		331		331	
Столовая						
Общая площадь	$м^2$		275,8		275,8	
Число этажей	этаж		1		1	
Общий строительный объем	$м^3$		1365		1365	
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Администрация – общая площадь здания составляет 204,8м2. Здание прямоугольного очертания с размерами 5 осях 11,7х22,2 метров. Здание одноэтажное. Высота этажа 3,25м. высота здания 5,5метров.

Мед.пункт – общая площадь здания составляет 74,8м2. Здание квадратного очертания с размерами в осях 13,2х8,4 метров. Здание одноэтажное. Высота этажа 2,9м. высота здания 5,7м.

Столовая – общая площадь здания составляет 328,6м2. Общая площадь здания составляет 275,8м2. Здание прямоугольного очертания с размерами в осях 15,9х23,2 м. здание одноэтажное. Высота этажа 3,5м. высота здания 5,6 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 11 июля 2018г;

месяц, год

окончание работ: 20 августа 2018г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по капитальному ремонту здания летнего лагеря Алгинского облатсного детского дома готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____ 20.08.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» августа 2018г.

Технический надзор ТОО «Нисан-Актобе», директор Кистаубаева Алифа Сутемгеновна, расположенный по адресу: г. Актобе Авиатор-2, дом 22 «А» кв.1
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта Кыдыралина Гибата Амзеевича АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ77VJE00030045, №KZ77VJE00030046, №KZ77VJE00030047 от 31.08.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №75 от 18.06.2018 г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт здания летнего лагеря Алгинского облатсного детского дома» расположенный по адресу: п.Бестамак Алгинского района Актюбинской области
наименование и местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Алгинский областной детский дом» ГУ «Управление образования Актюбинской области» директор Байгазин Кенжегазы Жанабаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице нет;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 11 июля 2018г;
месяц, год
окончание работ: 20 августа 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяцев;
фактически 2 месяцев ;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 173 306 847 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 146 815 154 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 7 923 102 тенге, прочие – 18 568 591 тенге
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 126 009 956,72 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 121 381 164,84 тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 1 636 869,92 тенге, прочие – 2 991 920,96 тенге
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ», Заказ №2-2018/АС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Алгинский областной детский дом» ГУ «Управление образования Актюбинской области» №151 от 20.04.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Нисан-Актобе»
директор Кистаубаева Алифа Сутемгеновна 20.08.2018г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Кыдыралин Гибат Амзеевич АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ77VJE00030045, №KZ77VJE00030046, №KZ77VJE00030047 от 31.08.2017г.

20.08.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» августа 2018г.

Авторский надзор: ТОО «АЗИЗ - ПРОЕКТ» директор Дастенова Бибіғатша Момыновна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИП Турумбетова Эльмира Жусупбековна №KZ73VJE00016537 от 24.03.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №74 от 18.06.2016г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт здания летнего лагеря Алгинского облатсного детского дома» расположенный по адресу: п.Бестамак Алгинского района Актюбинской области
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого КГУ «Алгинский областной детский дом» ГУ «Управление образования Актюбинской области» директор Байгазин Кенжегазы Жанабаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», _____
   лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г. _____
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями _____нет_____
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора _____
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 11 июля 2018г;
   месяц, год
   окончание работ: 20 августа 2018г;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;
   фактически 2 месяца.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ», Заказ №2-2018/АС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Алгинский областной детский дом» ГУ «Управление образования Актюбинской области» №151 от 20.04.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «АЗИЗ - ПРОЕКТ» директор Дастенова Б.М. 20.08.2018г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Турумбетова Эльмира Жусупбековна №KZ73VJE00016537 от 24.03.2016г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Форма КС-3

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом'' ГУ '' Управление образования Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
Основание: Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	28 801 786	27 403 915		1 397 871	3 456 214	32 258 000
	Всего по объекту с начала строительства	**28 801 785**	**27 403 915**		1 397 871	**3 456 214**	**32 258 000**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актбинской области"
Директор _____Байгазин К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Форма 3

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Основание: Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2018 г

Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-3	Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (литер Ж)	8026,622			8026,622
2	2-1-4	Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (литер З)	8026,622			8026,622
3	2-1-6	Капитальный ремонт здания Столовой	11350,671			11350,671
		Итого по главе 2	27403,915			27403,915
		Итого по главам 1-7	27403,915			27403,915
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4		Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	438,463			438,463
		Итого по главе 8	438,463			438,463
		Итого по главам 1-8	27842,378			27842,378
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	394,666			394,666
		Итого по главе 9	394,666			394,666
		Итого по главам 1-9	28237,044			28237,044
		Итого:				
6		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	**28237,044**			**28237,044**
7		**- в текущих и прогнозных ценах**	**28237,044**			**28237,044**

8	**Сметная стоимость**	**28237,044**		**28237,044**
9	**Итого:**	**28237,044**		**28237,044**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	**564,742**		**564,742**
10	Всего:	28801,786		28801,786
11	НДС (12 %)		3456,214	3456,214
12	Стоимость строительства	28801,786	3456,214	32258

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актбинской области"
Директор _____**Байгазин К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Кварц-Спецсервис»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2018 г

Капитальный ремонт административно-бытового корпуса, литер Ж

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Общестроительные работы				
			1.2 Стены				
1	5	1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,42	22797,51	100765
2	6	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007К=0,980;	м3	4,3316	19076,04	82630
3	7	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120К=1,030;	м3	1,13815	23501,88	26748
4	8	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т	0,21	331328,57	69579

5	9 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21	236880,72	49745
6	10 1134-0101-1502	Металлические конструкции. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т	0,21	43242,86	9081
7	11 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	22,1	1976,2	43674
8	12 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	22,1	2276,61	50313
9	13 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,1	1443,98	31912
10	14 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	3,3	1876,67	6193
11	15 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,3	1612,12	5320
	1.3 Окна					
12	16 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	2,8	2957,5	8281
13	17 1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	8	427,13	3417
14	18 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	8	2241	17928
	1.4 Двери					

15	24 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	11,34	1730,07	19619
16	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,34	2848,32	32300
17	26 2109-0102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	11,34	21486,6	243658
18	27 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	1473,12	8839
19	28 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	712,8	8554
20	29 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5874,12	35245
	1.5 Полы					
21	30 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	204,8	167,15	34232
22	31 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	148,9	54,13	8060
23	32 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	194,3	4472,99	869102
24	33 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	148,9	458,3	68241
25	34 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,5	2922,86	30690
	1.6 Отделочные работы					
26	35 1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	204,8	462,37	94694

27	36	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	396,79	369,03	146427
28	37	1212-0104-0506	Откосы. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	27,39	443,67	12152
29	38	1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	396,79	284,79	113001
30	39	1212-0102-0702	Потолки. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	204,8	305,53	62573
31	40	1212-0102-0703	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	27,39	452,98	12407
32	41	1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	204,8	1876,44	384294
33	42	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	375,39	2276,63	854623
34	43	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	27,39	1876,38	51394
35	44	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	204,8	1611,4	330015
36	45	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	375,39	1443,94	542041

37	46 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,39	1611,39	44136
38	47 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	21,4	6277,9	134347
	1.7 Перегородки санузла					
39	48 1109-0306-0102	Перегородки металлопластиковые. Монтаж	м2	6,35	5436,85	34524
40	49 2109-0202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,35	26997,84	171436
41	50 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,78	4862,7	18381
42	51 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	29084,4	109939
43	52 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,027	820481,48	22153
	1.8 Холодный тамбур					
44	53 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	1,8	5560	10008
45	54 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,82	2934,62	5341
46	55 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,42	1530,95	643
47	56 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,42	261,9	110

48	57	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,375	13941,33	5228
49	58	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,4	33697,86	47177
50	59	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	1,75	2479,43	4339
51	60	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,2	1199,52	5038
52	61	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,38	49623,08	167726
53	62	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	4	827,75	3311
54	63	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,888	82867,32	73586
55	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (без стоимости окон)	м2 проемов	2,8	4908,93	13745
56	65	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,04	1347,55	2749
57	66	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,04	1947,55	3973
58	67	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4634,76	9733
59	68	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	48671,28	102210

60	69 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
61	70 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5973,48	5973
62	71 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	4,38	360,73	1580
63	72 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,38	1131,05	4954
64	73 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	4,38	695,89	3048
65	74 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,38	5887,9	25789
66	75 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,5	458,35	3896
67	76 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	6	8060,33	48362
68	77 2107-0201-0104	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	69963,48	12594
69	78 1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3	0,08	136950	10956
70	79 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,26	11753,85	3056
71	80 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	8,8	663,98	5843
72	81 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	8,8	411,82	3624

73	82 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	8,8	114,43	1007
74	83 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,02	5619,36	56306
75	84 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2	1591,5	3183
76	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1155,6	2311
77	86 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4,38	3744,29	16400
78	87 1115-0403-0702	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2	4,38	371,23	1626
79	88 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,38	1611,42	7058
80	89 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	8	1976,13	15809
81	90 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	8	2276,5	18212
82	91 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	2,14	1876,17	4015

83	92	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	1443,88	11551
84	93	1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,14	1611,21	3448
		1.10 Отмостка					
85	98	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство местами	м3	3,4	22866,76	77747
		Раздел 2 Электромонтажные работы					
		2.1 Демонтажные работы					
86	99	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	410	36,47	14954
87	100	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	14	83,86	1174
88	101	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13	273,77	3559
89	102	1217-0101-0706	Щит распределительный. Демонтаж	шт.	1	442	442
		2.2 Силовое оборудование					
90	103	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4830	4830
91	104	2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1435,32	1435
92	105	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3086,88	24695
93	106	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	502,2	4018
		2.3 Осветительные приборы					

94	107 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	12	3522,17	42266
95	108 2307-0102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	12	3227,04	38724
96	109 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2790,25	11161
97	110 2307-0101-0814	Светильники, тип НБП01-100-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	4	899,64	3599
98	111 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24	547,56	13141
99	112 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	4	694,44	2778
100	113 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене	шт.	7	981,86	6873
101	114 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	145,8	1021
102	115 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1619,88	12959
103	116 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	383,4	2300
104	117 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	385,56	771

2.4 Кабельно-проводниковая продукция

105	118 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	390	950,73	370786
106	119 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	180388,08	63136
107	120 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	286079,04	11444
	Раздел 3 Отопление					
	3.1 Трубопровод					
108	132 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м труб	16	2385,5	38168
109	133 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	133,92	2143
110	134 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м труб	101,2	2307,82	233551
111	135 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	101,2	332,64	33664
112	136 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	31,2	1725,45	53834
113	137 2305-1001-0305	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	1773,36	425606
114	138 2302-0902-4903	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	32	1146,96	36703

115	139 2302-0401-2202	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	16,2	259
116	140 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	63,72	2039
117	141 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	38,88	389
118	142 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	16	648,31	10373
119	143 2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	136,08	4355
120	144 2304-0602-0214	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц RL-5, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	2986,2	95558
121	145 2304-0905-1304	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2813,4	5627

Раздел 4 Водопровод и канализация

122	146 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,2	2385,49	24332
123	147 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,2	133,92	1366
124	148 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, Т 120 °С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1245,24	11207

125	149 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12,96	65
126	150 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
127	151 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5,4	70
128	154 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1003,32	3010
	4.2 Горячее водоснабжение					
129	155 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,2	2385,49	24332
130	156 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,2	133,92	1366
131	157 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1245,24	11207
132	158 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12,96	65
133	159 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
134	160 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5,4	70
135	163 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1003,32	3010

4.3 Канализация

136	164 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1650,67	9904
137	165 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1589	15890
138	166 2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1065,96	6396
139	167 2302-0301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6715,44	20146
140	168 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1318,68	3956
141	169 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	5796,36	34778
142	170 2302-0302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1422,36	2845
143	171 2302-0302-8906	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	528,12	1584
144	172 2302-0302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1581,12	3162
145	173 2302-0302-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	355,32	2132
146	174 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	167,4	167

147	175 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	432	432
148	176 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	11	74,52	820
149	177 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	16	234,36	3750
150	178 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	6823,5	13647
151	179 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	19236,96	38474
152	180 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	5687,5	11375
153	181 2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	7792,2	15584
154	182 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	4844	4844
155	183 2303-0102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	14751,72	14752
156	184 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	3	1941	5823
157	185 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	4380,48	8761
158	186 2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8238,24	8238

Раздел 6 Септик

6.1 Наружная канализация

159	208	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	5215	4172
160	209	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	668600	6686
161	210	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	10,1	619,92	6261
162	211	1123-0101-0101	Присыпка трубопроводов песком. Устройство	м3 основания	1,6	5213,13	8341

6.2 Септик

163	212	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,93	46667,58	136736
164	213	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26533,44	79600
165	214	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29226,96	29227
166	215	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40687,92	40688
167	216	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3692,52	3693
168	217	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5667,84	5668
169	218	2106-0304-0401	Лестницы	т	0,0203	594906,12	12077

Всего	**8026622**
Временные здания и сооружения (2 %)	128 426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	115 598
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**165 413**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**8 436 059**
НДС (12 %)	1 012 327
Итого	**9 448 386**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Директор _____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Нисан Актобе"
_____ **Кадыралин Г.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2018 г

Капитальный ремонт административно-бытового корпуса, литер 3

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Общестроительные работы				
			1.2 Стены				
1	5	1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,42	22797,51	100765
2	6	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007К=0,980;	м3	4,3316	19076,04	82630
3	7	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120К=1,030;	м3	1,13815	23501,88	26748
4	8	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т	0,21	331328,57	69579

5	9 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21	236880,72	49745
6	10 1134-0101-1502	Металлические конструкции. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т	0,21	43242,86	9081
7	11 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	22,1	1976,2	43674
8	12 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	22,1	2276,61	50313
9	13 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,1	1443,98	31912
10	14 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	3,3	1876,67	6193
11	15 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,3	1612,12	5320
	1.3 Окна					
12	16 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	2,8	2957,5	8281
13	17 1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	8	427,13	3417
14	18 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	8	2241	17928
	1.4 Двери					

15	24 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	11,34	1730,07	19619
16	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,34	2848,32	32300
17	26 2109-0102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	11,34	21486,6	243658
18	27 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	1473,12	8839
19	28 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	712,8	8554
20	29 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5874,12	35245
	1.5 Полы					
21	30 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	204,8	167,15	34232
22	31 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	148,9	54,13	8060
23	32 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	194,3	4472,99	869102
24	33 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	148,9	458,3	68241
25	34 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,5	2922,86	30690
	1.6 Отделочные работы					
26	35 1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	204,8	462,37	94694

27	36 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	396,79	369,03	146427
28	37 1212-0104-0506	Откосы. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	27,39	443,67	12152
29	38 1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	396,79	284,79	113001
30	39 1212-0102-0702	Потолки. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	204,8	305,53	62573
31	40 1212-0102-0703	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	27,39	452,98	12407
32	41 1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	204,8	1876,44	384294
33	42 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	375,39	2276,63	854623
34	43 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	27,39	1876,38	51394
35	44 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	204,8	1611,4	330015
36	45 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	375,39	1443,94	542041

37	46 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,39	1611,39	44136
38	47 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	21,4	6277,9	134347
	1.7 Перегородки санузла					
39	48 1109-0306-0102	Перегородки металлопластиковые. Монтаж	м2	6,35	5436,85	34524
40	49 2109-0202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,35	26997,84	171436
41	50 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,78	4862,7	18381
42	51 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	29084,4	109939
43	52 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,027	820481,48	22153
	1.8 Холодный тамбур					
44	53 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	1,8	5560	10008
45	54 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,82	2934,62	5341
46	55 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,42	1530,95	643
47	56 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,42	261,9	110

48	57	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,375	13941,33	5228
49	58	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,4	33697,86	47177
50	59	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	1,75	2479,43	4339
51	60	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,2	1199,52	5038
52	61	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,38	49623,08	167726
53	62	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	4	827,75	3311
54	63	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,888	82867,32	73586
55	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (без стоимости окон)	м2 проемов	2,8	4908,93	13745
56	65	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,04	1347,55	2749
57	66	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,04	1947,55	3973
58	67	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4634,76	9733
59	68	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	48671,28	102210

60	69 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
61	70 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5973,48	5973
62	71 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	4,38	360,73	1580
63	72 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,38	1131,05	4954
64	73 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	4,38	695,89	3048
65	74 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,38	5887,9	25789
66	75 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,5	458,35	3896
67	76 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	6	8060,33	48362
68	77 2107-0201-0104	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	69963,48	12594
69	78 1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3	0,08	136950	10956
70	79 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,26	11753,85	3056
71	80 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	8,8	663,98	5843

72	81 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	8,8	411,82	3624
73	82 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2	8,8	114,43	1007
74	83 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,02	5619,36	56306
75	84 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2	1591,5	3183
76	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1155,6	2311
77	86 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4,38	3744,29	16400
78	87 1115-0403-0702	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2	4,38	371,23	1626
79	88 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,38	1611,42	7058
80	89 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	8	1976,13	15809
81	90 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	8	2276,5	18212
82	91 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		2,14	1876,17	4015

83	92	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	1443,88	11551
84	93	1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,14	1611,21	3448
		1.10 Отмостка					
85	98	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство местами	м3	3,4	22866,76	77747
		Раздел 2 Электромонтажные работы					
		2.1 Демонтажные работы					
86	99	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	410	36,47	14954
87	100	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	14	83,86	1174
88	101	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13	273,77	3559
89	102	1217-0101-0706	Щит распределительный. Демонтаж	шт.	1	442	442
		2.2 Силовое оборудование					
90	103	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4830	4830
91	104	2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1435,32	1435
92	105	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3086,88	24695
93	106	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	502,2	4018

2.3 Осветительные приборы

94	107 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	12	3522,17	42266
95	108 2307-0102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	12	3227,04	38724
96	109 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2790,25	11161
97	110 2307-0101-0814	Светильники, тип НБП01-100-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	4	899,64	3599
98	111 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24	547,56	13141
99	112 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	4	694,44	2778
100	113 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене	шт.	7	981,86	6873
101	114 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	145,8	1021
102	115 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1619,88	12959
103	116 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	383,4	2300
104	117 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	385,56	771

		2.4 Кабельно-проводниковая продукция				
105	118 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	390	950,73	370786
106	119 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	180388,08	63136
107	120 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	286079,04	11444
		Раздел 3 Отопление				
		3.1 Трубопровод				
108	132 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	16	2385,5	38168
109	133 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	133,92	2143
110	134 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	101,2	2307,82	233551
111	135 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	101,2	332,64	33664
112	136 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	31,2	1725,45	53834
113	137 2305-1001-0305	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	1773,36	425606
114	138 2302-0902-4903	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	32	1146,96	36703

115	139 2302-0401-2202	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	16,2	259
116	140 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	63,72	2039
117	141 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	38,88	389
118	142 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	16	648,31	10373
119	143 2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	136,08	4355
120	144 2304-0602-0214	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	2986,2	95558
121	145 2304-0905-1304	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2813,4	5627
	Раздел 4 Водопровод и канализация					
122	146 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,2	2385,49	24332
123	147 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,2	133,92	1366
124	148 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, Т 120 °С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1245,24	11207

125	149 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12,96	65
126	150 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
127	151 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5,4	70
128	154 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1003,32	3010
	4.2 Горячее водоснабжение					
129	155 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,2	2385,49	24332
130	156 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,2	133,92	1366
131	157 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1245,24	11207
132	158 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12,96	65
133	159 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
134	160 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5,4	70
135	163 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1003,32	3010

4.3 Канализация

136	164	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1650,67	9904
137	165	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1589	15890
138	166	2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1065,96	6396
139	167	2302-0301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6715,44	20146
140	168	2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1318,68	3956
141	169	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	5796,36	34778
142	170	2302-0302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1422,36	2845
143	171	2302-0302-8906	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	528,12	1584
144	172	2302-0302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1581,12	3162
145	173	2302-0302-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	355,32	2132
146	174	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	167,4	167

147	175 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	432	432
148	176 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	11	74,52	820
149	177 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	16	234,36	3750
150	178 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	6823,5	13647
151	179 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	19236,96	38474
152	180 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	5687,5	11375
153	181 2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	7792,2	15584
154	182 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	4844	4844
155	183 2303-0102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	14751,72	14752
156	184 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	3	1941	5823
157	185 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	4380,48	8761
158	186 2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8238,24	8238

Раздел 6 Септик

6.1 Наружная канализация

159	208	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	5215	4172
160	209	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,01	668600	6686
161	210	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	10,1	619,92	6261
162	211	1123-0101-0101	Присыпка трубопроводов песком. Устройство	м3 основания	1,6	5213,13	8341

6.2 Септик

163	212	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,93	46667,58	136736
164	213	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26533,44	79600
165	214	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29226,96	29227
166	215	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40687,92	40688
167	216	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3692,52	3693
168	217	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5667,84	5668
169	218	2106-0304-0401	Лестницы	т	0,0203	594906,12	12077

Всего	**8026622**
Временные здания и сооружения (2 %)	128 426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	115 598
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**165 413**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**8 436 059**
НДС (12 %)	1 012 327
Итого	**9 448 386**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Директор _____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Нисан Актобе"
_____ **Кадыралин Г.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ № 3 за июль 2018 г

Капитальный ремонт здания Столовой

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Общестроительные работы					
		1.1 Окна					
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	26,124	2957,55	77263
2	2	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,84	5789,29	4863
3	3	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,84	20879,64	17539

4	4 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	25,284	3702,74	93620
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	25,284	19688,4	497801
6	6 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	17	2877,12	48911
	1.2 Двери					
7	16 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	18,06	1730,01	31244
8	17 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,06	2848,12	51437
9	18 2109-0102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	15,12	21486,6	324877
10	19 2109-0102-0121	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94	26376,84	77548
11	20 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1473,12	14731
12	21 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	712,8	12830
13	22 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	5874,12	52867
	1.3 Полы					
14	23 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	275,8	1237,74	341369

15	24 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	181,85	205,05	37288
16	25 1207-0101-0208	Стяжки цементные. Разборка покрытия	м2	275,8	2629,65	725258
17	26 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	275,8	1131,04	311942
18	27 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	275,8	695,63	191856
19	28 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	275,8	5887,69	1623826
	1.4 Отделочные работы					
20	30 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	208,66	1154,77	240954
21	31 1211-0101-0201	Ремонт штукатурки стен известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	208,66	4249,72	886746
22	32 1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	275,8	462,37	127522
23	33 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	277,54	369,03	102421
24	34 1212-0104-0506	Откосы. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	55,65	443,7	24692
25	35 1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	277,54	284,79	79041
26	36 1212-0102-0702	Потолки. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	275,8	305,53	84265
27	37 1212-0102-0703	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	55,65	452,97	25208

28	38	1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	275,8	1876,44	517521
29	39	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	228,22	2276,63	519572
30	40	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	55,65	1876,44	104424
31	41	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	275,8	1611,4	444424
32	42	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	228,22	1443,94	329535
33	43	1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	55,65	1611,41	89675
34	44	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	257,98	6277,85	1619559
		1.5 Перегородки санузла					
35	47	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2,94	4862,59	14296

70	86 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	120	1188,98	142678
71	87 2306-0112-1005	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х6-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,1	1301209,92	130121
72	88 2306-0112-0907	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х16-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,02	2607034,68	52140
73	89 1308-0206-1712	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	15	1400,8	21012
74	90 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	576,72	8651
75	91 1310-0104-0101	Желоб металлический воздушный сборный. Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	м	10	5200,7	52007
76	92 2306-1710-0114	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм	м	10	525,96	5260
77	93 1310-0104-0108	Желоб металлический воздушный. Монтаж на прямых участках	м	60	1283,38	77003
78	94 2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	60	210,6	12636
	2.5 Наружные сети электроснабжения					
79	97 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20	660,35	13207
80	98 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	458,08	18323
81	99 2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0395	903822,84	35700

82	100 1308-0301-1403	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	4	1506	6024
83	102 1308-0301-1401	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	4	1960	7840

Всего	**11350671**
Временные здания и сооружения (2 %)	181 611
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	163 470
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**233 916**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**11 929 668**
НДС (12 %)	1 431 560
Итого	**13 361 228**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Директор _____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Нисан Актобе"
_____ **Кадыралин Г.А.**

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Форма КС-3

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ " Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	15 233 937	14 494 571		739 367	1 828 073	17 062 010
	Всего по объекту с начала строительства	**44 035 722**	**41 898 486**		2 137 238	**5 284 287**	**49 320 010**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актбинской области"
Директор _____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Форма 3

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ " Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2018 г

Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (литер Д)	7931,251			7931,251
2	2-1-2	Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (литер Е)	6563,32			6563,32
		Итого по главе 2	14494,571			14494,571
		Итого по главам 1-7	14494,571			14494,571
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	231,913			231,913
		Итого по главе 8	231,913			231,913
		Итого по главам 1-8	14726,484			14726,484
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	208,748			208,748
		Итого по главе 9	208,748			208,748
		Итого по главам 1-9	14935,232			14935,232
		Итого:				
5		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	**14935,232**			**14935,232**
6		**- в текущих и прогнозных ценах**	**14935,232**			**14935,232**
7		**Сметная стоимость**	**14935,232**			**14935,232**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2018 г

Капитальный ремонт административно-бытового корпуса, литер Д

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Общестроительные работы				
			1.2 Стены				
1	5	1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,42	22797,51	100765
2	6	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007К=0,980;	м3	4,3316	19076,04	82630
3	7	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120К=1,030;	м3	1,13815	23501,88	26748
4	8	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т	0,21	331328,57	69579

5	9 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21	236880,72	49745
6	10 1134-0101-1502	Металлические конструкции. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т	0,21	43242,86	9081
7	11 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	22,1	1976,2	43674
8	12 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	22,1	2276,61	50313
9	13 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,1	1443,98	31912
10	14 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	3,3	1876,67	6193
11	15 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,3	1612,12	5320
	1.3 Окна					
12	16 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	2,8	2957,5	8281
13	17 1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	8	427,13	3417
14	18 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	8	2241	17928
	1.4 Двери					

15	24 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	11,34	1730,07	19619
16	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,34	2848,32	32300
17	26 2109-0102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	11,34	21486,6	243658
18	27 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	1473,12	8839
19	28 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	712,8	8554
20	29 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5874,12	35245
	1.5 Полы					
21	30 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	204,8	167,15	34232
22	31 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	148,9	54,13	8060
23	32 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	194,3	4472,99	869102
24	33 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	148,9	458,3	68241
25	34 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,5	2922,86	30690
	1.6 Отделочные работы					
26	35 1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	204,8	462,37	94694

27	36 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	396,79	369,03	146427
28	37 1212-0104-0506	Откосы. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	27,39	443,67	12152
29	38 1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	396,79	284,79	113001
30	39 1212-0102-0702	Потолки. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	204,8	305,53	62573
31	40 1212-0102-0703	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	27,39	452,98	12407
32	41 1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	204,8	1876,44	384294
33	42 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	375,39	2276,63	854623
34	43 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	27,39	1876,38	51394
35	44 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	204,8	1611,4	330015
36	45 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	375,39	1443,94	542041

37	46 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,39	1611,39	44136
38	47 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	21,4	6277,9	134347
	1.7 Перегородки санузла					
39	48 1109-0306-0102	Перегородки металлопластиковые. Монтаж	м2	6,35	5436,85	34524
40	49 2109-0202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,35	26997,84	171436
41	50 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,78	4862,7	18381
42	51 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	29084,4	109939
43	52 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,027	820481,48	22153
	1.8 Холодный тамбур					
44	53 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	1,8	5560	10008
45	54 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,82	2934,62	5341
46	55 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,42	1530,95	643

47	56 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,42	261,9	110
48	57 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,375	13941,33	5228
49	58 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,4	33697,86	47177
50	59 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	1,75	2479,43	4339
51	60 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,2	1199,52	5038
52	61 1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,38	49623,08	167726
53	62 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	4	827,75	3311
54	63 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,888	82867,32	73586
55	64 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (без стоимости окон)	м2 проемов	2,8	4908,93	13745
56	65 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,04	1347,55	2749
57	66 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,04	1947,55	3973
58	67 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4634,76	9733

59	68 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	48671,28	102210
60	69 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
61	70 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5973,48	5973
62	71 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	4,38	360,73	1580
63	72 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,38	1131,05	4954
64	73 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	4,38	695,89	3048
65	74 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,38	5887,9	25789
66	75 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,5	458,35	3896
67	76 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	6	8060,33	48362
68	77 2107-0201-0104	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	69963,48	12594
69	78 1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3	0,08	136950	10956
70	79 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,26	11753,85	3056

71	80 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	8,8	663,98	5843
72	81 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	8,8	411,82	3624
73	82 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2	8,8	114,43	1007
74	83 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,02	5619,36	56306
75	84 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2	1591,5	3183
76	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1155,6	2311
77	86 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4,38	3744,29	16400
78	87 1115-0403-0702	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2	4,38	371,23	1626
79	88 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,38	1611,42	7058
80	89 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	8	1976,13	15809
81	90 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	8	2276,5	18212

82	91 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	2,14	1876,17	4015
83	92 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	1443,88	11551
84	93 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,14	1611,21	3448
	Раздел 2 Электромонтажные работы					
	2.1 Демонтажные работы					
85	99 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	410	36,47	14954
86	100 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	14	83,86	1174
87	101 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13	273,77	3559
88	102 1217-0101-0706	Щит распределительный. Демонтаж	шт.	1	442	442
	2.2 Силовое оборудование					
89	103 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4830	4830
90	104 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1435,32	1435
91	105 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3086,88	24695
92	106 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	502,2	4018

2.3 Осветительные приборы

93	107 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	12	3522,17	42266
94	108 2307-0102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	12	3227,04	38724
95	109 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2790,25	11161
96	110 2307-0101-0814	Светильники, тип НБП01-100-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	4	899,64	3599
97	111 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24	547,56	13141
98	112 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	4	694,44	2778
99	113 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене	шт.	7	981,86	6873
100	114 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	145,8	1021
101	115 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1619,88	12959
102	116 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	383,4	2300
103	117 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	385,56	771

		2.4 Кабельно-проводниковая продукция				
104	118 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	390	950,73	370786
105	119 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	180388,08	63136
106	120 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	286079,04	11444
		<u>Раздел 3 Отопление</u>				
		3.1 Трубопровод				
107	132 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	16	2385,5	38168
108	133 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	133,92	2143
109	134 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	101,2	2307,82	233551
110	135 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	101,2	332,64	33664
111	136 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	31,2	1725,45	53834
112	137 2305-1001-0305	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	1773,36	425606
113	138 2302-0902-4903	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	32	1146,96	36703

114	139 2302-0401-2202	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	16,2	259
115	140 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	63,72	2039
116	141 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	38,88	389
117	142 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	16	648,31	10373
118	143 2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	136,08	4355
119	144 2304-0602-0214	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	2986,2	95558
120	145 2304-0905-1304	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2813,4	5627
	Раздел 4 Водопровод и канализация					
121	146 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,2	2385,49	24332
122	147 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,2	133,92	1366
123	148 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, Т 120 °С, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1245,24	11207

124	149 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12,96	65
125	150 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
126	151 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5,4	70
127	152 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
128	153 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
129	154 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1003,32	3010
	4.2 Горячее водоснабжение					
130	155 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,2	2385,49	24332
131	156 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,2	133,92	1366
132	157 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1245,24	11207
133	158 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12,96	65
134	159 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
135	160 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5,4	70

136	161	2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
137	162	2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
138	163	2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1003,32	3010
		4.3 Канализация					
139	164	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1650,67	9904
140	165	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1589	15890
141	166	2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1065,96	6396
142	167	2302-0301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6715,44	20146
143	168	2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1318,68	3956
144	169	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	5796,36	34778
145	170	2302-0302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1422,36	2845
146	171	2302-0302-8906	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	528,12	1584

147	172 2302-0302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1581,12	3162
148	173 2302-0302-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	355,32	2132
149	174 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	167,4	167
150	175 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	432	432
151	176 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	11	74,52	820
152	177 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	16	234,36	3750
153	178 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	6823,5	13647
154	179 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	19236,96	38474
155	180 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	5687,5	11375
156	181 2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	7792,2	15584
157	184 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	3	1941	5823
158	185 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	4380,48	8761

159	186	2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8238,24	8238
		Раздел 6 Септик					
		6.1 Наружная канализация					
160	208	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	5215	4172
161	209	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,01	668600	6686
162	210	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	10,1	619,92	6261
163	211	1123-0101-0101	Присыпка трубопроводов песком. Устройство	м3 основания	1,6	5213,13	8341
		6.2 Септик					
164	212	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,93	46667,58	136736
165	213	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26533,44	79600
166	214	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29226,96	29227
167	215	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40687,92	40688
168	216	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3692,52	3693
169	217	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5667,84	5668

170	218	2106-0304-0401	Лестницы	т	0,0203	594906,12	12077

Всего	**7931251**
Временные здания и сооружения (2 %)	126 900
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	114 224
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**163 448**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**8 335 823**
НДС (12 %)	1 000 299
Итого	**9 336 122**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____**Кадыралин Г.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2018 г

Капитальный ремонт административно-бытового корпуса, литер Е

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Общестроительные работы					
		1.2 Стены					
1		5 1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,42	22797,51	100765
2		6 2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007К=0,980;	м3	4,3316	19076,04	82630
3		7 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120К=1,030;	м3	1,13815	23501,88	26748
4		8 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т	0,21	331328,57	69579

5	9 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21	236880,72	49745
6	10 1134-0101-1502	Металлические конструкции. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т	0,21	43242,86	9081
7	11 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	22,1	1976,2	43674
8	12 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	22,1	2276,61	50313
9	13 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,1	1443,98	31912
10	14 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	3,3	1876,67	6193
11	15 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,3	1612,12	5320
	1.3 Окна					
12	16 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	2,8	2957,5	8281
13	17 1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	8	427,13	3417
14	18 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	8	2241	17928
	1.4 Двери					
15	24 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	11,34	1730,07	19619

16	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,34	2848,32	32300
17	26 2109-0102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	11,34	21486,6	243658
18	27 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	1473,12	8839
19	28 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	712,8	8554
20	29 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	5874,12	35245
	1.5 Полы					
21	30 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	204,8	167,15	34232
22	31 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	148,9	54,13	8060
23	32 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	194,3	4472,99	869102
24	33 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	148,9	458,3	68241
25	34 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,5	2922,86	30690
	1.6 Отделочные работы					
26	35 1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	204,8	462,37	94694

27	36 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	396,79	369,03	146427
28	37 1212-0104-0506	Откосы. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	27,39	443,67	12152
29	38 1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	396,79	284,79	113001
30	39 1212-0102-0702	Потолки. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	204,8	305,53	62573
31	40 1212-0102-0703	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	27,39	452,98	12407
32	41 1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	204,8	1876,44	384294
33	42 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	375,39	2276,63	854623
34	43 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	27,39	1876,38	51394
35	44 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	204,8	1611,4	330015
36	45 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	375,39	1443,94	542041

37	46 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,39	1611,39	44136
38	47 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	21,4	6277,9	134347
	1.7 Перегородки санузла					
39	48 1109-0306-0102	Перегородки металлопластиковые. Монтаж	м2	6,35	5436,85	34524
40	49 2109-0202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,35	26997,84	171436
41	50 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,78	4862,7	18381
42	51 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	29084,4	109939
43	52 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,027	820481,48	22153
	1.8 Холодный тамбур					
44	53 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	1,8	5560	10008
45	54 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,82	2934,62	5341
46	55 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,42	1530,95	643
47	56 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	0,42	261,9	110

48	57 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,375	13941,33	5228
49	58 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,4	33697,86	47177
50	59 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	1,75	2479,43	4339
51	60 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,2	1199,52	5038
52	61 1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,38	49623,08	167726
53	62 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	ш	4	827,75	3311
54	63 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,888	82867,32	73586
55	64 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (без стоимости окон)	м2 проемов	2,8	4908,93	13745
56	65 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,04	1347,55	2749
57	66 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,04	1947,55	3973
58	67 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4634,76	9733
59	68 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	48671,28	102210

60	69 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
61	70 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5973,48	5973
62	71 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	4,38	360,73	1580
63	72 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,38	1131,05	4954
64	73 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	4,38	695,89	3048
65	74 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,38	5887,9	25789
66	75 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	8,5	458,35	3896
67	76 1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	6	8060,33	48362
68	77 2107-0201-0104	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	69963,48	12594
69	78 1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3	0,08	136950	10956
70	79 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,26	11753,85	3056
71	80 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	8,8	663,98	5843

72	81 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	8,8	411,82	3624
73	82 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия	8,8	114,43	1007
74	83 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,02	5619,36	56306
75	84 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2	1591,5	3183
76	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1155,6	2311
77	86 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	4,38	3744,29	16400
78	87 1115-0403-0702	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2	4,38	371,23	1626
79	88 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,38	1611,42	7058
80	89 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	8	1976,13	15809
81	90 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	8	2276,5	18212
82	91 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	2,14	1876,17	4015

83	92	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	1443,88	11551
84	93	1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,14	1611,21	3448
		Раздел 2 Электромонтажные работы					
		2.1 Демонтажные работы					
85	99	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	410	36,47	14954
86	100	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	14	83,86	1174
87	101	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13	273,77	3559
88	102	1217-0101-0706	Щит распределительный. Демонтаж	шт.	1	442	442
		2.2 Силовое оборудование					
89	103	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4830	4830
90	104	2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1435,32	1435
91	105	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3086,88	24695
92	106	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	502,2	4018
		2.3 Осветительные приборы					
93	107	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	12	3522,17	42266
94	108	2307-0102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	12	3227,04	38724

95	109 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2790,25	11161
96	110 2307-0101-0814	Светильники, тип НБП01-100-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	4	899,64	3599
97	111 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24	547,56	13141
98	112 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	4	694,44	2778
99	113 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене	шт.	7	981,86	6873
100	114 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	145,8	1021
101	115 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	8	1619,88	12959
102	116 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	383,4	2300
103	117 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	385,56	771
	2.4 Кабельно-проводниковая продукция					
104	118 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	390	950,73	370786
105	119 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	180388,08	63136
106	120 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	286079,04	11444

Раздел 3 Отопление

3.1 Трубопровод

107	123 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	16	2385,5	38168
108	124 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	133,92	2143
109	125 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	2307,82	124622
110	126 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	98,348	332,64	32714

Всего	**6563320**
Временные здания и сооружения (2 %)	105 013
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	94 524
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**135 257**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**6 898 114**
НДС (12 %)	827 774
Итого	**7 725 888**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ Байгазин К.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Кадыралин Г.А.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Форма КС-3

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ " Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Квац-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
Основание: Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	35 714 610	34 633 074	1 081 536		4 285 753	40 000 363
	Всего по объекту с начала строительства	**79 450 332**	**76 531 560**	**1 081 536**	**2 137 238**	**9 570 040**	**89 320 373**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актбинской области"
Директор _____Байгазин К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Форма 3

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области" Заказ 18

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Основание: Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2018 г

Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (литер Д)	2985,008	218,625		3203,633
2	2-1-2	Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (литер Е)	4257,52	218,625		4476,145
3	2-1-3	Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (литер Ж)	2891,495	218,625		3110,12
4	2-1-4	Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (литер З)	2794,219	218,625		3012,844
5	2-1-5	Капитальный ремонт здания Медпункта	2034,249			2034,249
6	2-1-6	Капитальный ремонт здания Столовой	5595,003	207,036		5802,039
		Итого по главе 2	20557,494	1081,536		21639,03
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
7	7-1-1	Благоустройство территории	12388,829			12388,829
		Итого по главе 7	12388,829			12388,829
		Итого по главам 1-7	32946,323	1081,536		34027,859
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8		Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	529,074			529,074
		Итого по главе 8	529,074			529,074

		Итого по главам 1-8	33475,397	1081,536		34556,933
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	476,227			476,227
		Итого по главе 9	476,227			476,227
		Итого по главам 1-9	33951,624	1081,536		35033,16
		Итого:				
10		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	**33951,624**	**1081,536**		**35033,16**
11		**- в текущих и прогнозных ценах**	**33951,624**	**1081,536**		**35033,16**
12		**Сметная стоимость**	**33951,624**	**1081,536**		**35033,16**
13		**Итого:**	**33951,624**	**1081,536**		**35033,16**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	**681,45**			**681,45**
14		Всего:	34633,074	1081,536		35714,61
15		НДС (12 %)			4285,753	4285,753
16		Стоимость строительства	34633,074	1081,536	4285,753	40000,363

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актбинской области"
Директор _____Байгазин К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ Асан Н.Ж.

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2018 г

Капитальный ремонт административно-бытового корпуса, литер Д

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Общестроительные работы					
		1.1 Кровля					
1	1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	243,04	441,49	107299
2	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	243,04	1155,88	280926
3	3	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200К=1,030;	м3	49,4503	32085,72	1586649
4	4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	243,04	441,49	107299
		1.4 Двери					
5	19	1146-0401-1103	Снятие металлических дверей	м2	2,1	1730,48	3634

6	20 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4634,76	9733
7	21 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	48671,28	102210
8	22 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
9	23 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5973,48	5973
	1.9 Пандус					
10	94 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	1,5	5560,67	8341
11	95 1106-0101-0114	Пандус. Устройство	м3	0,75	23004	17253
12	96 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2	6,85	5887,45	40329
13	97 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	5	15633,4	78167
	1.10 Отмостка					
14	98 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство местами	м3	3,4	22866,76	77747
	2.4 Кабельно-проводниковая продукция					
15	121 1308-0206-2101	Рукав гофрированный наружным диаметром 16 мм. Прокладка	м	60	1005,57	60334
16	122 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60	25,92	1555
	2.5 Наружное электроснабжение					
17	123 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6	2551,39	9185

18	124 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	1330,83	3194
19	125 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20	660,35	13207
20	126 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	458,08	18323
21	127 2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	903586,32	36143
22	128 1308-0301-1403	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	4	1506	6024
23	129 2306-1702-0803	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	7298,64	292
24	130 1308-0301-1401	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	4	1960	7840
25	131 2306-1702-0902	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	30236,76	1210
	Раздел 4 Водопровод и канализация					
	4.3 Канализация					
26	182 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	4844	4844
27	183 2303-0102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	14751,72	14752
28	187 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	21498	21498

29	188	5104-0106-0149(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	1	194197	194197
		Раздел 5 Пожарная сигнализация					
30	189	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	23446	23446
31	190	2308-0303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9783,72	9784
32	191	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	22472,64	22473
33	192	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой	шт.	7	3947,14	27630
34	193	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	7	983,88	6887
35	194	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой	шт.	7	1972,71	13809
36	195	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	7	250,56	1754
37	196	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический ручной	шт.	1	1981	1981
38	197	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	891	891
39	198	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	1	3880	3880
40	199	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	656,64	657
41	200	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	300,2	70,46	21153
42	201	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0602	162713,88	9796

43	202 2306-0513-0103	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,12	198259,92	23791
44	203 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	20169	2420
45	204 1310-0104-0108	Кабельный канал.Монтаж на прямых участках	м	120	1283,39	154007
46	205 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	120	72,36	8683
	Раздел 6 Септик					
	6.1 Наружная канализация					
47	206 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2934,5	35214
48	207 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32	1530,33	15793
	Всего					**3203633**
	Временные здания и сооружения (2 %)					48 151
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)					43 341
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**62 019**
	Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**3 357 144**
	НДС (12 %)					402 857
	Итого					**3 760 001**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ Байгазин К.Ж.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Кадыралин Г.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) №73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2018 г

Капитальный ремонт административно-бытового корпуса, литер Е

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Общестроительные работы					
		1.1 Кровля					
1	1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	243,04	441,49	107299
2	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	243,04	1155,88	280926
3	3	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200К=1,030;	м3	49,4503	32085,72	1586649
4	4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	243,04	441,49	107299
		1.4 Двери					

5	19 1146-0401-1103	Снятие металлических дверей	м2	2,1	1730,48	3634
6	20 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4634,76	9733
7	21 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	48671,28	102210
8	22 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
9	23 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5973,48	5973
	1.9 Пандус					
10	94 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	1,5	5560,67	8341
11	95 1106-0101-0114	Пандус. Устройство	м3	0,75	23004	17253
12	96 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,85	5887,45	40329
13	97 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	5	15633,4	78167
	1.10 Отмостка					
14	98 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство местами	м3	3,4	22866,76	77747
	Раздел 2 Электромонтажные работы					
	2.4 Кабельно-проводниковая продукция					
15	121 1308-0206-2101	Рукав гофрированный наружным диаметром 16 мм. Прокладка	м	60	1005,57	60334
16	122 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60	25,92	1555

Раздел 3 Отопление

3.1 Трубопровод

17	125	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	47,2	2307,82	108930
18	126	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,852	332,64	948
19	127	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	31,2	1725,45	53834
20	128	2305-1001-0305	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	1773,36	425606
21	129	2302-0902-4903	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	32	1146,96	36703
22	130	2302-0401-2202	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	16,2	259
23	131	2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	63,72	2039
24	132	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	38,88	389
25	133	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	16	648,31	10373
26	134	2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	136,08	4355
27	135	2304-0602-0214	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	2986,2	95558

28	136	2304-0905-1304	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2813,4	5627
		Раздел 4 Водопровод и канализация					
29	137	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,2	2385,49	24332
30	138	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,2	133,92	1366
31	139	2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1245,24	11207
32	140	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12,96	65
33	141	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
34	142	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5,4	70
35	143	2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
36	144	2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
37	145	2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1003,32	3010

	4.2 Горячее водоснабжение					
38	146 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,2	2385,49	24332
39	147 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,2	133,92	1366
40	148 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1245,24	11207
41	149 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12,96	65
42	150 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
43	151 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	5,4	70
44	152 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
45	153 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
46	154 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1003,32	3010
	4.3 Канализация					
47	155 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1650,67	9904

48	156 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1589	15890
49	157 2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1065,96	6396
50	158 2302-0301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6715,44	20146
51	159 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1318,68	3956
52	160 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	5796,36	34778
53	161 2302-0302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1422,36	2845
54	162 2302-0302-8906	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	528,12	1584
55	163 2302-0302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1581,12	3162
56	164 2302-0302-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	355,32	2132
57	165 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	167,4	167
58	166 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	432	432
59	167 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	11	74,52	820

60	168 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	16	234,36	3750
61	169 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	6823,5	13647
62	170 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	19236,96	38474
63	171 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	5687,5	11375
64	172 2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	7792,2	15584
65	173 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	4844	4844
66	174 2303-0102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	14751,72	14752
67	175 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	3	1941	5823
68	176 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	4380,48	8761
69	177 2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8238,24	8238
70	178 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	21498	21498
71	179 5104-0106-0149(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	1	194197	194197

Раздел 5 Пожарная сигнализация

72	180	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	23446	23446
73	181	2308-0303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9783,72	9784
74	182	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	22472,64	22473
75	183	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой	шт.	7	3947,14	27630
76	184	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	7	983,88	6887
77	185	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой	шт.	7	1972,71	13809
78	186	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	7	250,56	1754
79	187	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический ручной	шт.	1	1981	1981
80	188	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	891	891
81	189	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	1	3880	3880
82	190	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	656,64	657
83	191	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	300,2	70,46	21153
84	192	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0602	162713,88	9796
85	193	2306-0513-0103	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,12	198259,92	23791

86	194	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	20169	2420
87	195	1310-0104-0108	Кабельный канал.Монтаж на прямых участках	м	120	1283,39	154007
88	196	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	120	72,36	8683
		Раздел 6 Септик					
		6.1 Наружная канализация					
89	197	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2934,5	35214
90	198	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32	1530,33	15793
91	199	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	5215	4172
92	200	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	668600	6686
93	201	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	10,1	619,92	6261
94	202	1123-0101-0101	Присыпка трубопроводов песком. Устройство	м3 основания	1,6	5213,13	8341
		6.2 Септик					
95	203	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,93	46667,58	136736
96	204	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26533,44	79600

97	205 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29226,96	29227
98	206 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40687,92	40688
99	207 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3692,52	3693
100	208 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5667,84	5668
101	209 2106-0304-0401	Лестницы	т	0,0203	594906,12	12077

Всего	**4476145**
Временные здания и сооружения (2 %)	68 511
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	61 668
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**88 243**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 694 567**
НДС (12 %)	563 348
Итого	**5 257 915**

Заказчик
КГУ "Алтинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ **Кадыралин Г.А.**

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области" Заказ 18
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2018 г

Капитальный ремонт административно-бытового корпуса, литер Ж

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Общестроительные работы					
		1.1 Кровля					
1	1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	243,04	441,49	107299
2	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	243,04	1155,88	280926
3	3	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200К=1,030;	м3	49,4503	32085,72	1586649
4	4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	243,04	441,49	107299
		1.4 Двери					
5	19	1146-0401-1103	Снятие металлических дверей	м2	2,1	1730,48	3634
6	20	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4634,76	9733

7	21 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	48671,28	102210
8	22 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
9	23 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5973,48	5973
	1.9 Пандус					
10	94 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	1,5	5560,67	8341
11	95 1106-0101-0114	Пандус. Устройство	м3	0,75	23004	17253
12	96 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,85	5887,45	40329
13	97 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5	15633,4	78167
	Раздел 2 Электромонтажные работы					
	2.4 Кабельно-проводниковая продукция					
14	121 1308-0206-2101	Рукав гофрированный наружным диаметром 16 мм. Прокладка	м	60	1005,57	60334
15	122 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60	25,92	1555
	2.5 Наружное электроснабжение					
16	123 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6	2934,72	10565
17	124 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	1530	3672
18	125 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20	660,35	13207
19	126 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	458,08	18323

20	127 2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	903586,32	36143
21	128 1308-0301-1403	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	4	1506	6024
22	129 2306-1702-0803	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	7298,64	292
23	130 1308-0301-1401	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	4	1960	7840
24	131 2306-1702-0902	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	30236,76	1210
	Раздел 4 Водопровод и канализация					
25	152 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
26	153 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
	4.2 Горячее водоснабжение					
27	161 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
28	162 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
	4.3 Канализация					
29	187 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	21498	21498
30	188 5104-0106-0149(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	1	194197	194197

Раздел 5 Пожарная сигнализация

31	189	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	23446	23446
32	190	2308-0303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9783,72	9784
33	191	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	22472,64	22473
34	192	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой	шт.	7	3947,14	27630
35	193	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	7	983,88	6887
36	194	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой	шт.	7	1972,71	13809
37	195	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	7	250,56	1754
38	196	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический ручной	шт.	1	1981	1981
39	197	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	891	891
40	198	1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	1	3880	3880
41	199	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	656,64	657
42	200	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	300,2	70,46	21153
43	201	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0602	162713,88	9796
44	202	2306-0513-0103	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,12	198259,92	23791

45	203 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	20169	2420
46	204 1310-0104-0108	Кабельный канал.Монтаж на прямых участках	м	120	1283,39	154007
47	205 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	120	72,36	8683

Раздел 6 Септик

6.1 Наружная канализация

48	206 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2934,5	35214
49	207 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32	1530,33	15793

Всего	**3110120**
Временные здания и сооружения (2 %)	46 655
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	41 995
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 091**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**3 258 861**
НДС (12 %)	391 063
Итого	**3 649 924**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ **Кадыралин Г.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №4 за июль 2018 г

Капитальный ремонт административно-бытового корпуса, литер З

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Общестроительные работы					
		1.1 Кровля					
1	1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	243,04	441,49	107299
2	2	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	243,04	1155,88	280926
3	3	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200К=1,030;	м3	49,4503	32085,72	1586649
4	4	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	243,04	441,49	107299
		1.4 Двери					

5	19 1146-0401-1103	Снятие металлических дверей	м2	2,1	1730,48	3634
6	20 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4634,76	9733
7	21 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	48671,28	102210
8	22 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
9	23 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5973,48	5973
	1.9 Пандус					
10	94 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,5	5560,67	8341
11	95 1106-0101-0114	Пандус. Устройство	м3	0,75	23004	17253
12	96 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,85	5887,45	40329
13	97 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5	15633,4	78167
	Раздел 2 Электромонтажные работы					
	2.4 Кабельно-проводниковая продукция					
14	121 1308-0206-2101	Рукав гофрированный наружным диаметром 16 мм. Прокладка	м	60	1005,57	60334
15	122 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	60	25,92	1555
	Раздел 4 Водопровод и канализация					

16	143 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
17	144 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
	4.2 Горячее водоснабжение					
18	152 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
19	153 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
	4.3 Канализация					
20	178 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1	21498	21498
21	179 5104-0106-0149(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	1	194197	194197
	Раздел 5 Пожарная сигнализация					
22	180 1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	23446	23446
23	181 2308-0303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9783,72	9784
24	182 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	22472,64	22473
25	183 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой	шт.	7	3947,14	27630
26	184 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	7	983,88	6887
27	185 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой	шт.	7	1972,71	13809

28	186 2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	7	250,56	1754
29	187 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический ручной	шт.	1	1981	1981
30	188 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	891	891
31	189 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	1	3880	3880
32	190 2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	656,64	657
33	191 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	300,2	70,46	21153
34	192 2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0602	162713,88	9796
35	193 2306-0513-0103	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,12	198259,92	23791
36	194 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	20169	2420
37	195 1310-0104-0108	Кабельный канал.Монтаж на прямых участках	м	120	1283,39	154007
38	196 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	120	72,36	8683
	Раздел 6 Септик					
	6.1 Наружная канализация					
39	197 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2934,5	35214
40	198 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32	1530,33	15793
	Всего					**3012844**

Временные здания и сооружения (2 %)	45 098
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	40 594
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**58 087**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**3 156 623**
НДС (12 %)	378 795
Итого	**3 535 418**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ **Кадыралин Г.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №5 за июль 2018 г

Капитальный ремонт здания Медпункта

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Общестроительные работы					
		1.1 Двери					
1		1 1146-0401-1103	Снятие металлических дверей	м2	2,1	1730,48	3634
2		2 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4634,76	9733
3		3 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	48671,28	102210
4		4 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	712,8	1426
5		5 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5973,48	5973

6	6 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	3,78	1730,16	6540
7	7 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	2848,68	10768
8	8 2109-0102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	21486,6	81219
9	9 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1473,12	2946
10	10 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	712,8	2851
11	11 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5874,12	11748
	1.2 Окна					
12	12 1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	8	427,13	3417
13	13 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	8	2241	17928
	1.3 Полы					
14	14 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	28,1	4472,99	125691
15	15 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	40,9	458,29	18744
16	16 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,5	2924	4386
	1.4 Отделочные работы					
17	17 1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	29,6	462,4	13687

18	18 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	88,83	369,03	32781
19	19 1212-0104-0506	Откосы. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной	м2	6,05	443,64	2684
20	20 1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	88,83	284,78	25297
21	21 1212-0102-0702	Потолки. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	29,6	305,54	9044
22	22 1212-0102-0703	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску водоэмульсионными красками: огрунтовка	м2	6,05	452,89	2740
23	23 1115-0203-0505	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	29,6	1876,52	55545
24	24 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	84,33	2276,63	191988
25	25 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	6,05	1876,53	11353
26	26 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	29,6	1611,45	47699
27	27 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	84,33	1443,95	121768

28	28 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,05	1611,24	9748
29	29 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	4,5	6278,22	28252
	1.5 Перегородки санузла					
30	30 1109-0306-0102	Перегородки металлопластиковые. Монтаж	м2	3,24	5436,73	17615
31	31 2109-0202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,24	26997,84	87474
32	32 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	1,26	4862,7	6127
33	33 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,26	29084,4	36647
34	34 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02	820550	16411
	1.6 Пандус					
35	35 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	1,5	5560,67	8341
36	36 1106-0101-0114	Пандус. Устройство	м3	0,75	23004	17253
37	37 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,85	5887,45	40329

38	38 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5	15625,4	78127
	Раздел 2 Электромонтажные работы					
	2.1 Демонтажные работы					
39	39 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	120	36,47	4376
40	40 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	3	83,67	251
41	41 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	8	273,63	2189
42	42 1217-0101-0706	Щит распределительный. Демонтаж	шт.	1	442	442
	2.2 Силовое оборудование					
43	43 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4830	4830
44	44 2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1435,32	1435
45	45 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3086,33	9259
46	46 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	502,2	1507
	2.3 Осветительные приборы					
47	47 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	3	3523	10569
48	48 2307-0102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	3	3227,04	9681

49	49 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2792	2792
50	50 2307-0101-0814	Светильники, тип НБП01-100-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	1	899,64	900
51	51 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	6	547,56	3285
52	52 2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	1	694,44	694
53	53 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене	шт.	3	981,33	2944
54	54 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	145,8	437
55	55 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1620	4860
56	56 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	383,4	767
57	57 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	385,56	386
58	58 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	1618,5	6474
59	59 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	609,12	2436

		2.4 Кабельная продукция				
60	60 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100	950,73	95073
61	61 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	180388,08	10824
62	62 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	286079,04	11444
63	63 1308-0206-2101	Рукав гофрированный наружным диаметром 16 мм. Прокладка	м	20	1005,5	20110
64	64 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	25,92	518
		Раздел 4 Водопровод и канализация				
		4.1 Холодный водопровод В1				
65	65 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	2385,75	19086
66	66 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8	133,92	1071
67	67 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1245,24	3736
68	68 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	12,96	39
69	69 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	14,04	42

70	70 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	5,4	43
71	71 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
72	72 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
73	73 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1003,32	1003
	4.2 Горячее водоснабжение					
74	74 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	2385,75	19086
75	75 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8	133,92	1071
76	76 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1245,24	3736
77	77 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	12,96	39
78	78 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	14,04	42
79	79 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	5,4	43
80	80 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470

81	81 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
82	82 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1003,32	1003
	4.3 Канализация					
83	83 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1649,5	3299
84	84 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1588,6	7943
85	85 2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1065,96	1066
86	86 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1318,68	1319
87	87 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5796,36	11593
88	88 2302-0302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1422,36	2845
89	89 2302-0302-8906	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	528,12	1584
90	90 2302-0302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1581,12	3162
91	91 2302-0302-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	355,32	711

92	92 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	432	432
93	93 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	74,52	224
94	94 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	6	234,36	1406
95	95 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	6825	6825
96	96 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	19236,96	19237
97	97 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	5686	5686
98	98 2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7792,2	7792
99	99 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	1	1940	1940
100	100 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4380,48	4380
	Раздел 5 Пожарная сигнализация					
101	101 1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	23446	23446
102	102 2308-0303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9783,72	9784
103	103 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	22472,64	22473

104	104 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой	шт.	3	3947,33	11842
105	105 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	3	983,88	2952
106	106 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой	шт.	3	1972,33	5917
107	107 2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	3	250,56	752
108	108 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический ручной	шт.	1	1981	1981
109	109 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	891	891
110	110 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	1	3880	3880
111	111 2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	656,64	657
112	112 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	90	70,49	6344
113	113 2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,03	162713,88	4882
114	114 2306-0513-0103	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,03	198259,92	5948
115	115 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	20169	605
116	116 1310-0104-0108	Кабельный канал.Монтаж на прямых участках	м	30	1283,4	38502
117	117 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	30	72,36	2171

Раздел 6 Септик

6.1 Наружная канализация

118	118 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2934,5	35214
119	119 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32	1530,33	15793
120	120 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	5215	4172
121	121 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	668600	6686
122	122 2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	10,1	619,92	6261
123	123 1123-0101-0101	Присыпка трубопроводов песком. Устройство	м3 основания	1,6	5213,13	8341
	6.2 Септик					
124	124 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,87	46573,26	87092
125	125 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17641,8	52925
126	126 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21333,24	21333
127	127 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19904,4	19904
128	128 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3692,52	3693
129	129 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5667,84	5668

130	130	2106-0304-0401	Лестницы	т	0,0203	594906,12	12077

Всего	**2034249**
Временные здания и сооружения (2 %)	32 548
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	29 297
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 922**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 138 016**
НДС (12 %)	256 562
Итого	**2 394 578**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ **Кадыралин Г.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома в п. Бестамак
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №6 за июль 2018 г

Капитальный ремонт здания Столовой

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Общестроительные работы				
			1.1 Окна				
1	7	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	17	1948	33116
			1.2 Двери				
2	8	1146-0401-1103	Снятие металлических дверей	м2	12,03	1730,09	20813
3	9	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,6	4634,82	25955
4	10	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,6	72112,68	403831

5	11 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,43	4498,91	28928
6	12 2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	6,43	83033,64	533907
7	13 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	712,8	8554
8	14 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	5973,48	23894
9	15 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8	1473,12	11785
	1.3 Полы					
10	29 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	181,85	458,3	83341
	1.5 Перегородки санузла					
11	45 1109-0306-0102	Перегородки металлопластиковые. Монтаж	м2	10,8	5436,57	58715
12	46 2109-0202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	10,8	26997,84	291576
	1.6 Пандус					
13	50 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,5	5560,67	8341
14	51 1106-0101-0114	Пандус. Устройство	м3	0,75	23004	17253
15	52 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,85	5887,45	40329
16	53 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5	15633,4	78167

		Раздел 2 Электромонтажные работы					
		2.1 Демонтажные работы					
17	54	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1,2	36,47	44
		2.5 Наружные сети электроснабжения					
18	95	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6	2551,39	9185
19	96	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	1330,83	3194
20	99	2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0005	903822,84	451
21	101	2306-1702-0803	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	7298,64	292
22	103	2306-1702-0902	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	30236,76	1210
		Раздел 3 Отопление					
23	104	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	32	2385,56	76338
24	105	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32	133,92	4285
25	106	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	320	2307,82	738502
26	107	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	320	332,64	106445

27	108 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	35,1	1725,41	60562
28	109 2305-1001-0305	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	270	1773,36	478807
29	110 2302-0902-4903	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	36	1146,96	41291
30	111 2302-0401-2202	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	16,2	292
31	112 2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	63,72	2294
32	113 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	38,88	700
33	114 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	18	648,28	11669
34	115 2302-0401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	136,08	4899
35	116 2304-0602-0214	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	2986,2	107503
36	117 2304-0905-1304	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2813,4	5627

Раздел 4 Водопровод и канализация

4.1 Холодный водопровод В1

37	118 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	28	2385,54	66795
38	119 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28	133,92	3750
39	120 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1245,24	9962
40	121 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	12,96	194
41	122 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
42	123 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	5,4	189
43	124 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
44	125 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
45	126 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1003,32	16053
	4.2 Горячее водоснабжение					
46	127 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	28	2385,54	66795

47	128 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28	133,92	3750
48	129 2304-0905-1317	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120 °C, PN 30, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1245,24	9962
49	130 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	12,96	194
50	131 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	14,04	112
51	132 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	5,4	189
52	133 2302-0401-3701	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	469,8	470
53	134 2302-0401-4001	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	516,24	516
54	135 2302-0401-4304	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1003,32	16053
	4.3 Канализация					
55	136 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	71,3	1650,49	117680
56	137 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1588,94	28601
57	138 2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1065,96	19187

58	139 2302-0301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	6715,44	60439
59	140 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1318,68	11868
60	141 2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	5796,36	104334
61	142 2302-0302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1422,36	8534
62	143 2302-0302-8906	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	528,12	4753
63	144 2302-0302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1581,12	9487
64	145 2302-0302-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	355,32	6396
65	146 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	167,4	670
66	147 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	432	1728
67	148 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	33	74,52	2459
68	149 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	48	234,36	11249
69	150 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	6825	6825

70	151 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	19236,96	19237
71	152 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	5686,4	28432
72	153 2303-0102-0908	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	5	7792,2	38961
73	154 1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка	комплект	4	6953,5	27814
74	155 2303-0102-1103	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	4	25146,72	100587
75	156 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	3	6123,67	18371
76	157 2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	22130,28	66391
77	158 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	4844	4844
78	159 2303-0102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	14751,72	14752
79	160 1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	12	1941	23292
80	161 2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5	4380,48	21902
81	162 2303-0102-1230	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8238,24	8238
82	163 2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8238,24	24715

83	164 2303-0102-1236	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	8237,16	32949
84	165 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	21501,5	43003
85	166 5104-0106-0143(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 2,2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	118642	118642
86	167 5104-0106-0135(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	65261	65261

Раздел 5 Пожарная сигнализация

87	168 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	47184	47184
88	169 2308-0303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	12522,6	12523
89	170 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	22472,64	22473
90	171 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой	шт.	18	3947	71046
91	172 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	18	983,88	17710
92	173 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой	шт.	18	1972,56	35506
93	174 2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	18	250,56	4510

94	175 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический ручной	шт.	2	1981,5	3963
95	176 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	891	1782
96	177 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	2	3880	7760
97	178 2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	656,64	1313
98	179 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	360	70,47	25369
99	180 2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,12	162713,88	19525
100	181 2306-0513-0103	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,12	198259,92	23791
101	182 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	20169	2420
102	183 1310-0104-0108	Кабельный канал.Монтаж на прямых участках	м	360	1283,39	462021
103	184 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	360	72,36	26050
	Раздел 6 Наружная канализация					
	6.1 Трубопровод					
104	185 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2551,67	30620
105	186 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32	1330,72	13733
106	187 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	5215	4172

107	188 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	668600	6686
108	189 2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	10,1	619,92	6261
109	190 1123-0101-0101	Присыпка трубопроводов песком. Устройство	м3 основания	1,6	5213,13	8341
	6.3 Септик					
110	191 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2551,67	30620
111	192 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32	1330,72	13733
112	193 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	5215	4172
113	194 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	668600	6686
114	195 2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	10,1	619,92	6261
115	196 1123-0101-0101	Присыпка трубопроводов песком. Устройство	м3 основания	1,6	5213,13	8341
116	197 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,93	46667,58	136736
117	198 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26533,44	79600

118	199 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29226,96	29227
119	200 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40687,92	40688
120	201 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3692,52	3693
121	202 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5667,84	5668
122	203 2106-0304-0401	Лестницы	т	0,0203	594906,12	12077

Всего	**5802039**
Временные здания и сооружения (2 %)	89 890
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	80 911
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 779**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**6 088 619**
НДС (12 %)	730 634
Итого	**6 819 253**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ Байгазин К.Ж.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Кадыралин Г.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №7 за июль 2018 г

Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Покрытие проездов, дорожек, тротуаров				
			1.1 Брусчатка (2239,45 м2)				
1	1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1343,81	1058	1421749
2	2	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до 10 см) ктрр1=-10; ктрм1=-10; кэкс1=-10; кмат1=-10;	м2 основания	1343,81	-602,1	-809108

3	3 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	89,578	4697,94	420832
4	4 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1343,81	899,3	1208491
5	5 2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	270	2505,6	676512
	1.5 Бордюры					
6	12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	995	2924,23	2909607
7	13 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,92	44540,28	709082
	Раздел 3 Ограждение территории (151 м)					
	3.0 Подраздел без наименования					
8	18 1109-0701-0102	Изготовление стоек	т конструкций	0,59432	67364,38	40036
9	19 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 x 80 x 4 мм ГОСТ 13663-86К=1,020;	т	0,60621	282448,08	171223
10	20 1106-0101-0119	Бетонирование опор из бетона класса В12,5	м3	29,86	29454,92	879524
11	21 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,791	237544,92	425443
12	22 1109-0701-0103	Изготовление каркасов ограждения	т конструкций	2,07	274358,45	567922

13	23 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 19281-89К=1,032;	т	2,13624	295913,52	632142
14	24 1109-0501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом	м2	302	3859,21	1165480
15	25 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	151	12281,1	1854446
16	26 1134-0101-1502	Металлоконструкции. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструкций	2,67	43238,95	115448

Всего	**12388829**
Временные здания и сооружения (2 %)	198 221
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	178 421
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**255 309**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**13 020 780**
НДС (12 %)	1 562 494
Итого	**14 583 274**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ Байгазин К.Ж.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ Кадыралин Г.А.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Форма КС-3

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ " Управление образования Актюбинской области
Подрядчик: ТОО "Квац-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
Основание: Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2 261 274	2 261 274			271 353	2 532 627
	Всего по объекту с начала строительства	**81 711 606**	**78 792 834**	**1081,536**	**2 137 238**	**9 841 393**	**91 853 000**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актбинской области"
Директор _____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Квац-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Форма 3

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области" Заказ 18

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Основание: Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2018 г

Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	7-1-1	Благоустройство территории	2151,525			2151,525
		Итого по главе 7	2151,525			2151,525
		Итого по главам 1-7	2151,525			2151,525
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	34,424			34,424
		Итого по главе 8	34,424			34,424
		Итого по главам 1-8	2185,949			2185,949
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	30,986			30,986
		Итого по главе 9	30,986			30,986
		Итого по главам 1-9	2216,935			2216,935
		Итого:				
4		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	**2216,935**			**2216,935**
5		**- в текущих и прогнозных ценах**	**2216,935**			**2216,935**
6		**Сметная стоимость**	**2216,935**			**2216,935**
7		**Итого:**	**2216,935**			**2216,935**

	Непредвиденные работы и затраты (2%)	**44,339**		**44,339**
8	Всего:	2261,274		2261,274
9	НДС (12 %)		271,353	271,353
10	**Стоимость строительства**	**2261,274**	**271,353**	**2532,627**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актбинской области"
Директор _____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Квари-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 339**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 261 274**
НДС (12 %)	271 353
Итого	**2 532 627**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ Байгазин К.Ж.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____Кадыралин Г.А.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Форма КС-3

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	30 497 281,89	29 583 206,89	379 955	534 120	3 659 673,83	34 156 955,72
	Всего по объекту с начала строительства	**112 508 889,04**	**108 376 040,04**	**1 461 491**	**2 671 358**	**13 501 066,68**	**126 009 955,72**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актбинской области"
Директор _____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Форма 3

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский областной детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п.Бестамак
Договор № 73 от 18 июня 2018 г

Справка
о стоимости выполненных работ за август 2018 г

Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	6-1-1	Наружный водопровод	7410,949			7410,949
2	6-1-2	Бассейн	3638,12	379,955		4018,075
		Итого по главе 6	11049,069	379,955		11429,024
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	7-1-1	Благоустройство территории	17746,183			17746,183
		Итого по главе 7	17746,183			17746,183
		Итого по главам 1-7	28795,252	379,955		29175,207
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4		Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	414,689			414,689
		Итого по главе 8	414,689			414,689
		Итого по главам 1-8	29209,941	379,955		29589,896
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	373,265			373,265
		Итого по главе 9	373,265			373,265

	Итого по главам 1-9	29583,20689	379,955		29963,16189
	Итого:				
6	**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	**29583,20689**	**379,955**		**29963,16189**
7	**- в текущих и прогнозных ценах**	**29583,20689**	**379,955**		**29963,16189**
8	**Сметная стоимость**	**29583,20689**	**379,955**		**29963,16189**
9	**Итого:**	**29583,20689**	**379,955**		**29963,16189**
	Непредвиденные работы и затраты			534,12	**534,12**
10	Всего:	29583,20689	379,955	534,12	30497,28189
11	НДС (12 %)			3659,67383	3659,67383
12	**Стоимость строительства**	**29583,20689**	**379,955**	**4193,79383**	**34156,95572**

Заказчик:
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актбинской области"
Директор _____ **Байгазин К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2018 г

Наружный водопровод

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3420	180	615591
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	102,6	2551,75	261810
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3051,59	41,5	126627
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,38	1330,71	125592
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	3051,59	220,61	673215

6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,6	4884,28	222723
	Раздел 2 Трубопровод					
7	7 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	1,14	571192,98	651160
8	8 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	1151,4	897,48	1033358
9	9 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	1,14	118532,46	135127
10	10 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км	0,022	506863,64	11151
11	11 2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	22,22	414,72	9215
12	12 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км	0,022	480818,18	10578
13	13 2301-0501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	22,22	279,72	6215
14	14 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,044	106272,73	4676
15	15 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	4458,67	13376
16	16 2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	86956,2	260869
17	17 1122-0801-0105	Подставка под пожарный гидрант диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1197	1897318,3	227109

18	18 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	88021,08	264063
19	19 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	250	761,4	190350
20	20 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	783	2349
21	21 2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	3	5259,6	15779
	Раздел 3 Колодцы					
	3.1 Колодец железобетонный диаметром 1500 мм (5 шт)					
22	22 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	8,675	76629,05	664757
23	23 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21333,24	106666
24	24 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	17641,8	176418
25	25 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14075,64	70378
26	26 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	19904,4	99522
27	27 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3692,52	18463
28	28 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	5667,84	28339
29	29 2106-0304-0401	Лестницы	т	0,1015	594906,12	60383

3.2 Колодец железобетонный диаметром 2000 мм (3 шт)

30	30 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	8,19	76628,82	627590
31	31 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	29226,96	87681
32	32 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	26533,44	159201
33	33 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21787,92	65364
34	34 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	29760,48	89281
35	35 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3692,52	11078
36	36 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5667,84	17004
37	37 2106-0304-0401	Лестницы	т	0,0609	594906,12	36230

Раздел 4 Запорная арматура

38	38 2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	10009,44	70066
39	39 2302-0302-6107	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	927,72	6494
40	40 1116-0601-0101	Кран шаровый диаметром 25 мм. Установка	шт.	7	3612,14	25285
41	41 2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	11746,08	82223

42	42 1116-0601-0103	Задвижки диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	6532	6532
43	43 2304-0101-1103	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	39148,92	39149
44	44 2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1911,6	1912

Всего	**7410949**
Временные здания и сооружения (2 %)	118 575
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	106 731
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**152 725**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**7 788 980,29**
НДС (12 %)	934 677,63
Итого	**8 723 657,93**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ Байгазин К.Ж.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____Кадыралин Г.А.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2018 г

Бассейн

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	186,55	180	33579
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,3	2551,86	10973
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,35	41,5	1965
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,42	1330,28	1889
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	47,35	220,65	10448

	Раздел 2 Бассейн					
6	6 1324-0214-0201	Бассейн прямоугольный. Монтаж оборудования	шт.	1	213302	213302
7	7 5900-0000-0001(пл)	Бассейн прямоугольный из полипропилена ВДН-ПБ-54,2 с очистным оборудованием	комплект	1	2919643	2919643
8	8 1307-0401-0301	Агрегат насосные для бассейна. Монтаж оборудования	комплект	1	102419	102419
9	9 5800-0000-0001(пл)(об)	Насосы для бассейна Opus EMH 300 (1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	168750	337500
	Раздел 3 Колодец диаметром 2000 мм для оборудования					
10	10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	2934,5	35214
11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32	1530,33	15793
12	12 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	5215	4172
13	13 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,01	668600	6686
14	14 2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	м	10,1	619,92	6261
15	15 1123-0101-0101	Присыпка трубопроводов песком. Устройство	м3	1,6	5213,13	8341
16	16 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,93	46667,58	136736

17	17 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26533,44	79600
18	18 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29226,96	29227
19	19 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40687,92	40688
20	20 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3692,52	3693
21	21 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	7868,88	7869
22	22 2106-0304-0401	Лестницы	т	0,0203	594906,12	12077

Всего	**4018075**
Временные здания и сооружения (2 %)	12 175
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	10 959
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 681**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 056 890,14**
НДС (12 %)	486 826,82
Итого	**4 543 716,96**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ **Байгазин К.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ **Кадыралин Г.А.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 18

Заказчик: КГУ "Алгинский детский дом" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт зданий лагеря детского дома п. Бестамак
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №73 от 18 июня 2018 г

Акт приемки выполненных работ №3 за август 2018 г

Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Покрытие проездов, дорожек, тротуаров				
			1.1 Брусчатка (2239,45 м2)				
1	1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	895,64	1058	947584
2	2	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до 10 см) ктрр1=-10; ктрм1=-10; кэкс1=-10; кмат1=-10;	м2 основания	895,64	-602,1	-539265

		1.6 Резиновое покрытие под баскетбол (510 м2)				
13	14 1111-0101-3601	Покрытия из рулонного покрытия	м2 покрытия	402,23	831,44	334430
14	15 2206-0105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	510	5256,36	2680744
		1.7 Резиновое покрытие под универсальные площадки (26*10м)				
		Раздел 3 Ограждение территории (151 м)				
15	27 1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	1	54976	54976
16	28 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	25528	25528

Всего	**17746183**
Временные здания и сооружения (2 %)	283 939
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	255 575
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**365 714**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**18 651 411,46**
НДС (12 %)	2 238 169,38
Итого	**20 889 580,83**

Заказчик
КГУ "Алгинский областной детский дом"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
_____ Байгазин К.Ж.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____Кадыралин Г.А.