Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «15» декабря 2014 г. **с.Бестау Кобдинского района**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от

"08" декабря 2014 г. № 258 ГУ «Акимат Кобдинского района»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Кулов Болат Ахметович - заместитель акима Кобдинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «ГАСК и лицензирования по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика
Жубаньшов Жанат Алимович - и.о. руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
Тасыбаев Манас Мухитович - директор АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Азизов Рахиб Хазайырович - директор ТОО «Информстройсервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Какуша Павел Николаевич - директор ТОО «Инженерное проектирование»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Досжанов Нурлыбек Жексенбаевич - Руководитель управления РГУ «Кобдинское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Бекеев Бауыржан Мунсызбаевич - Заместитель руководителя департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Актюбинской области Министерства по инвестициям и развитию РК.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство внутрипоселковых сетей газоснабжения к с.Бестау Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: **Актюбинская область, Кобдинский район, село Бестау**

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

Акимат Бестауского а/о Кобдинского района №6 от 31 августа 2012 года

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«21» мая 2014 г. №325**

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Информстройсервис»

(наименование организации)

Выполнившим

общестроительные работы

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Инженерное проектирование»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **рабочие чертежи и сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **рабочий проект №**

[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена

приказом №65-Ѳ от 02 апреля 2012 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2014 г.**; окончание работ **декабрь 2014 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 7 мес. ; фактически 7 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

проектно – сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	М.	9256,5		9256,5	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Точка врезки газопровода среднего давления Р=3,0кгс/см^2, Ду50мм на выходе из существующего ПГБ расположенного на юго-восточной окраине села Бестау.

Весь внутриквартальный газопровод среднего давления выполнен в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-11 Д90х8,2мм ГОСТ 50838-95.

Укладка газопровода и соединений должна осуществляться на песчаное основание толщиной не менее 0,1 м и присыпаться слоем песка на высоту не менее 0,2 м. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимо предусмотреть прокладку вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТу 6323-79 сечением 2,5-4 мм2 с выходом концов его под футляр или ковер.

В целях предотвращения механического повреждения газопровода необходимо предусмотреть укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью «Сақ болыңыз!» по ГОСТу 10354-82 (по действующей нормативной документаций) укладывается на расстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Средняя глубина заложения газопровода не менее -1,2м.

Переходы полиэтилен - сталь выполнить с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь по ТУ6-19-359-87.

Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли газопровод заключить в стальной футляр, установить отключающее устройство.

Редуцирование давления для индивидуальных потребителей со среднего давления на низкое, стабильное поддержание выходного давления при больших перепадах входного давления и расхода, поддержания низкого давления, сбрасывания избыточного давления газа в атмосферу и автоматическое отсечения подачи газа в аварийных ситуациях предполагается осуществлять с посредством установки ГРПШ-6 (со встроенным счетчиком) с использованием двухступенчатого регулятора давления DSR 6 для одноквартирных жилых домов и ГРПШ-10МС с регулятором DSR 10 для двухквартирных жилых домов (с двумя встроенными счетчиками газа).

На выходе из земли Ду25мм на вертикальном участке один выход из земли на один дом предусмотрено установка ГРПШ со встроенным узлом учета и отключающее устройство кран шаровой Ду25мм и защитный футляр не менее 0,8 м.

Для защиты от коррозии окраску надземных газопроводов защитить покрытием из дух слоев грунтовки и двух слоев краски (покраска газопровода желтым цветом, стойки -черным).

До начала испытаний на герметичность газопровод следует выдерживать под испытательным давлением в течении времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Значение испытательного давления и время выдержки под давлением полиэтиленовых подземных газопроводов согласно МСН 4.03-01-2003 принимают:

для подземных полиэтиленовых газопровода среднего давления свыше. 0,005 до 0,3МПа включительно испытательным давлением 0,6МПа - течении 24 часов.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, Пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных
организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего **76504,433** тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ **51553,024** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **5918,293** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **76504,433** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **51553,024** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5918,293** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект **«Строительство внутрипоселковых сетей газоснабжения в с.Бестау Кобдинского района Актюбинской области»**

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Кулов Б.А.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Примбетов Б.А.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ Жубаныщов Ж. А.
(подпись)

_____ Досжанов Н.Ж.
(подпись)

_____ Бекеев Б.М.
(подпись)

_____ Тасыбаев М. М.
(подпись)

_____ Какуша П.Н.
(подпись)

_____ Азизов Р.Х.
(подпись)