Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж"Акимата СКО МО и НРК

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по ул.Студенческая, 1 (Учебный корпус)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	26.04.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года (отчетный месяц) с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по ул.Студенческая, 1 (Учебный корпус)	9 718 317,00	8 677 068,75	8 677 068,75						1041248,25	9 718 317,00

Заказчик
КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж" Акимата СКО МО и НРК"

Авторский надзор
ТОО "ЛИРА"

Подрядчик
ТОО "СпектрСтройСевер"

Технический надзор
ТОО "Кредо СК"

ЗАКАЗЧИК КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж"Акимата СКО МОиН РК" г.Петропавловска по ул.Студенческая (Учебный корпус)

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по

Наименование объекта Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по

Договор № 038 от 26.04.19г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2019г.

№1

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				за единицу измерения	по проекту	за единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО НАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г					
		Демонтажные работы					
1	E12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	950,0000		194,71	184977,11
		Итого оплата труда:				193,37	183698,41
		Итого эксплуатация машин:				1,35	1278,70
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--		127,38	121011,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,77	24479,13
		Сметная стоимость:				347,86	330468,21
2	E12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	950,0000		119,42	113451,44
		Итого оплата труда:				107,66	102278,09
		Итого эксплуатация машин:				15,58	14800,62
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--		71,39	67819,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,26	14501,68
		Сметная стоимость:				**206,08**	**195772,78**
3	E12-080101-0103 12-080101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	950,0000		203,08	192921,59

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оплата труда:				192,34
		Итого эксплуатация машин:				14,22
		Итого материалов:				**0,00**
		Накладные расходы	%		--	127,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8	26,41
		Сметная стоимость:				356,59
4	Е11-070504-0106 **11-070504-0106** **РСНБ РК 2015** **К3=0,8**	Демонтаж плит с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	21,0000		2785,24
		Итого оплата труда:				2191,29
		Итого эксплуатация машин:				776,72
		Накладные расходы	%		--	1536,58
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8	345,75
		Сметная стоимость:				4667,57
5	Е11-070104-0301 **11-070104-0301** **РСНБ РК 2015** **К3=0,8**	Демонтаж прогонов массой от 0,3 до 0,7 т	шт	13,0000		1325,04
		Итого оплата труда:				743,56
		Итого эксплуатация машин:				760,78
		Накладные расходы	%		--	537,51
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8	149,00
		Сметная стоимость:				2011,56
6	Е11-090302-0301 **11-090302-0301** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6 К3=0,6**	Демонтаж стропил из труб д.114мм и подпорок д.89мм	т	5,0000		39488,29
		Итого оплата труда:				31841,66
		Итого эксплуатация машин:				9626,95
		Итого материалов:				**450,66**
		Накладные расходы	%		--	21888,08
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%		8	4910,11
		Сметная стоимость:				**66286,47**
7	**Е12-030101-0201** **12-030101-0201** **РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (кирпичные столбики)**	**м3 кладки**	**9,2000**		**17077,99**
		Итого оплата труда:				**15381,83**

1	2	3	4	5	6	7	
		Итого эксплуатация машин:				3015,60	
		Итого материалов:				0,00	
		Накладные расходы	%	--		10200,21	
		Сметная прибыль (Н30 8)	%	8		2182,26	
		Сметная стоимость:				29460,45	271636,18
8	Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (кариес)	м3 кладки	14,0000		17077,99	239091,82
		Итого оплата труда:				15381,83	215345,61
		Итого эксплуатация машин:				3015,60	42218,33
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--		10200,21	142802,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2182,26	30551,58
		Сметная стоимость:				29460,45	412446,37
9	Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	18,0000		117,39	2112,96
		Итого оплата труда:				117,10	2107,73
		Итого эксплуатация машин:				0,29	5,23
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--		77,12	1388,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,56	280,08
		Сметная стоимость:				210,06	3781,12
10	Е12-080101-2203 12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К3=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж	м2	18,0000		101,20	1821,55
		Итого оплата труда:				99,29	1787,23
		Итого эксплуатация машин:				3,92	70,62
		Накладные расходы	%	--		65,46	1178,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,33	239,99
		Сметная стоимость:				179,99	3239,81
11	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**102,0000**		**1441,47**	**147030,29**
		Итого оплата труда:				**1441,47**	**147030,29**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		949,15	96813,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,25	19507,49

1	2	3				
		Сметная стоимость:				2581,87
12	Е12-030101-1901 **12-030101-1901** **РСНБ РК 2015**	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича /парапет/**	м3	25,7000		21035,97
		Итого оплата труда:			1393,02	112900,70
		Итого эксплуатация машин:			1320,88	33946,60
		Итого материалов:			15645,78	402096,59
		Накладные расходы	%	--	3598,28	92475,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1970,74	50648,02
					26604,99	683748,31
		Сметная стоимость:				
		УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г				
13	Е11-120101-1301 **11-120101-1301** **РСНБ РК 2015**	Устройство пароизоляционного слоя /под кирпичные столбики/	м2 изолируемой поверхности	5,0400	602,50	3036,62
		Итого оплата труда:			147,68	744,32
		Итого эксплуатация машин:			18,81	94,79
		Итого материалов:			439,17	2213,40
		Накладные расходы	%	--	112,37	566,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,19	288,21
					772,06	3891,20
		Сметная стоимость:				
14	Е11-030201-0303 **11-030201-0303** **РСНБ РК 2015**	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из **кирпича Кр100 Мр50**	м3 кладки	1,8000	29591,14	53264,05
		Итого оплата труда:			6645,84	11962,51
		Итого эксплуатация машин:			1849,11	3328,39
		Итого материалов:			21531,96	38757,53
		Накладные расходы	%	--	4773,90	8593,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2749,20	4948,56
					37114,24	66805,63
		Сметная стоимость:				
15	Е11-100105-0101 **11-100105-0101** **РСНБ РК 2015**	Стропила. Установка, затяжки, прогоны, хлебники, мауэрлат, диагональные **ноги**	м3 **древесины в конструкции**	20,2510	67063,01	1358093,00
		Итого оплата труда:			**18649,40**	**377668,99**
		Итого эксплуатация машин:			**1100,55**	**22287,14**
		Итого материалов:			**47750,08**	**966986,77**
		Накладные расходы	%	--	14468,67	293005,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6522,53	132087,85

1	2	3	4	5	6	7	
		Сметная стоимость:				88054,22	
16	Е11-100115-0101 **11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. **Огнезащита**	м3 **древесины в конструкции**	32,7103		6095,22	
		Итого оплата труда:				687,22	22479,06
		Итого эксплуатация машин:				45,50	1488,16
		Итого материалов:				5381,91	176044,00
		Накладные расходы	%	--		686,82	22465,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,56	17747,39
		Сметная стоимость:				7324,60	239589,25
21	С721-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Профили стальные гнутые оцинкованные высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1388,2364		2260,33	3138566,19
		Накладные расходы	%	--		95,86	133073,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,54	261731,34
		Сметная стоимость:				2545,22	3533373,00
		РАЗДЕЛ 2. Вывоз мусора					
		Перевозки					
109	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	102,0000		417,00	42534,00
		Накладные расходы	%	--		17,68	1803,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,77	3547,86
		Сметная стоимость:				469,46	47884,11
110	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**102,0000**		**540,80**	**55161,60**
		Накладные расходы	%	--		22,93	2338,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,10	4600,04

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная стоимость:				608,83

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге		[illegible]
в том числе:			
зарплата рабочих-строителей	Тенге		1643611,36
затраты на эксплуатацию машин	Тенге		235111,71
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		74514,90
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		4726918,07
- перевозка грузов	Тенге		97695,60
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге		1021146,51
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		7723484,26
Накладные расходы II уровня	Тенге		327475,73
ИТОГО:	Тенге		8050959,99
Сметная прибыль	Тенге		644076,80
ИТОГО по акту:	Тенге		8695036,79
ИТОГО с коэф. согласно договора	Тенге	0,997933531	8677068,75
НДС 12 %	Тенге		1041248,25
ВСЕГО с НДС	Тенге		9718317,00

ЗАКАЗЧИК: Государственный профессионально-педагогический ... СКО МО и НРК"

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

ТЕХНАДЗОР
ТОО " Кредо СК"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "ЛИРА"