Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж"Акимата СКО МО и НРК"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по ул.Студенческая, 1 (Учебный корпус)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	26.04.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по ул.Студенческая, 1 (Учебный корпус)	30 121 376,14	18 217 017,09	18 217 017,09						2186042,05	20 403 059,14

Заказчик

КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж"Акимата СКО МО и НРК"

Авторский надзор

ТОО "ЛИРА"

Подрядчик

ТОО "СпектрСтройСевер"

Технический надзор

ТОО "КредоСК"

50512050

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж"Акимата СКО МО и НРК" г.Петропавловска по ул.Студенческая, 1 (Учебный корпус)

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки - Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по

Наименование объекта - Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж" г.Петропавловска по

Договор № 038 от 26.04.19г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2019г.

№2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г					
		Демонтажные работы					
1	E12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1011,2584**		**194,71**	**196904,90**
		Итого оплата труда:				**193,37**	**195543,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**1361,15**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	--		127,38	128815,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,77	26057,60
		Сметная стоимость:				**347,86**	**351777,64**
2	E12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**1011,2584**		**119,42**	**120767,08**
		Итого оплата труда:				**107,66**	**108873,24**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**15755,00**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы	%	--		71,39	72192,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,26	15436,79
		Сметная стоимость:				**206,08**	**208396,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е12-080101-0103 12-080101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	1011,2584		203,08	205361,66
		Итого оплата труда:				192,34	194502,08
		Итого эксплуатация машин:				14,22	14385,00
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы	%	--		127,10	128531,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,41	26711,49
		Сметная стоимость:				356,59	360605,12
4	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 К3=0,8	**Демонтаж панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	33,0000		2785,24	91912,89
		Итого оплата труда:				2191,29	72312,56
		Итого эксплуатация машин:				776,72	25631,89
		Накладные расходы	%	--		1536,58	50707,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,75	11409,61
		Сметная стоимость:				4667,57	154029,72
5	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 К3=0,8	**Демонтаж прогонов массой от 0,3 до 0,7 т**	шт	25,0000		1325,04	33126,10
		Итого оплата труда:				743,56	18588,93
		Итого эксплуатация машин:				760,78	19019,39
		Накладные расходы	%	--		537,51	13437,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,00	3725,11
		Сметная стоимость:				2011,56	50288,94
6	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К3=0,6	**Демонтаж стропил из труб д.114мм и подпорок д.89мм**	т	5,4720		39488,29	216079,90
		Итого оплата труда:				31841,66	174237,58
		Итого эксплуатация машин:				9626,95	52678,68
		Итого материалов:				450,66	2466,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21888,08	119771,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4910,11	26868,12
						66286,47	362719,58
		Сметная стоимость:				17077,99	259756,18
7	Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (кирпичные столбики)**	м3 кладки	15,2100			
						15381,83	233957,63
		Итого оплата труда:				3015,60	45867,21
		Итого эксплуатация машин:				0,00	--
		Итого материалов:				10200,21	155145,22
		Накладные расходы	%	--		2182,26	33192,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29460,45	448093,52
		Сметная стоимость:				17077,99	262591,13
8	Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (карниз)**	м3 кладки	15,3760			
						15381,83	236511,01
		Итого оплата труда:				3015,60	46367,79
		Итого эксплуатация машин:				0,00	0,00
		Итого материалов:				10200,21	156838,46
		Накладные расходы	%	--		2182,26	33554,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29460,45	452983,95
		Сметная стоимость:				117,39	2490,57
9	Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	21,2168			
						117,10	2484,41
		Итого оплата труда:				0,29	6,16
		Итого эксплуатация машин:				0,00	0,00
		Итого материалов:				77,12	1636,14
		Накладные расходы	%	--		15,56	330,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,06	4456,85
		Сметная стоимость:				101,20	2147,09
10	Е12-080101-2203 12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К3=0,8	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж**	м2	21,2168			
						99,29	2106,63
		Итого оплата труда:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3,92	83,24
		Накладные расходы	%	--		65,46	1388,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,33	282,87
		Сметная стоимость:				179,99	3818,80
11	E12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	103,5920		1441,47	149325,12
						1441,47	149325,12
		Итого оплата труда:				--	--
		Итого материалов:				949,15	98324,38
		Накладные расходы	%	--		191,25	19811,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2581,87	267461,46
		Сметная стоимость:				21035,97	1143094,53
12	E12-030101-1901 12-030101-1901 РСНБ РК 2015	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича /парапет/**	м3	54,3400			
						4393,02	238716,89
		Итого оплата труда:				1320,88	71776,58
		Итого эксплуатация машин:				15645,78	850191,77
		Итого материалов:				3598,28	195530,75
		Накладные расходы	%	--		1970,74	107090,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26604,99	1445715,30
		Сметная стоимость:					
		УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г					
13	E11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой /под кирпичные столбики/**	м2 изолируемой поверхности	24,8132		602,50	14950,04
						147,68	3664,46
		Итого оплата труда:				18,81	466,68
		Итого эксплуатация машин:				439,17	10897,14
		Итого материалов:				112,37	2788,26
		Накладные расходы	%	--		57,19	1419,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		772,06	19157,37
		Сметная стоимость:				29591,14	303605,06
14	E11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015	**Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича Кр100 Мр50**	м3 кладки	10,2600			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				6645,84	68186,33
		Итого эксплуатация машин:				1849,11	18971,85
		Итого материалов:				21531,96	220917,89
		Накладные расходы	%	--		4773,90	48980,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2749,20	28206,82
		Сметная стоимость:				37114,24	380792,07
15	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка ,затяжка, прогоны, кобылка, мауэрлат, диагональные ноги**	**м3 древесины в конструкции**	**45,2485**		**67063,01**	**3034500,57**
		Итого оплата труда:				18649,40	843857,35
		Итого эксплуатация машин:				1100,55	49798,02
		Итого материалов:				47750,08	2160619,27
		Накладные расходы	%	--		14468,67	654685,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6522,53	295134,90
		Сметная стоимость:				88054,22	3984321,16
16	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**32,7892**		**6095,22**	**199857,23**
		Итого оплата труда:				687,22	22533,28
		Итого эксплуатация машин:				45,50	1491,75
		Итого материалов:				5381,91	176468,61
		Накладные расходы	%	--		686,82	22520,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,56	17790,19
		Сметная стоимость:				7324,60	240167,61
18	Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**297,6000**		**75,11**	**22352,55**
		Итого оплата труда:				50,94	15160,45
		Итого эксплуатация машин:				2,69	799,22
		Итого материалов:				22,63	6733,27
		Накладные расходы	%	--		34,94	10398,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	2620,05
		Сметная стоимость:				118,85	35370,70

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам /карнизный щит толщ.32мм/**	**м2 обработанной поверхности**	**297,6000**		**212,52**	**63245,17**
		Итого оплата труда:				**26,06**	**7755,66**
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**628,07**
		Итого материалов:				**185,25**	**55129,61**
		Накладные расходы	%	--		25,26	7516,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	5660,90
		Сметная стоимость:				**256,80**	**76422,19**
20	Е12-080101-1404 12-080101-1404 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство**	**м2**	**1700,0000**		**347,67**	**591034,82**
		Итого оплата труда:				**116,95**	**198807,02**
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**4258,01**
		Итого материалов:				**229,47**	**390098,51**
		Накладные расходы	%	--		86,79	147536,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,76	59085,71
		Сметная стоимость:				**469,21**	**797657,15**
21	Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**1700,0000**		**75,11**	**127685,94**
		Итого оплата труда:				**50,94**	**86602,06**
		Итого эксплуатация машин:				**2,69**	**4565,41**
		Итого материалов:				**22,63**	**38462,91**
		Накладные расходы	%	--		34,94	59397,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	14966,69
		Сметная стоимость:				**118,85**	**202050,36**
22	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1700,0000**		**212,52**	**361279,50**
		Итого оплата труда:				**26,06**	**44303,16**
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**3587,75**
		Итого материалов:				**185,25**	**314920,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25,26	42934,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	32337,15
		Сметная стоимость:				**256,80**	**436551,51**
23	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа /с полимерным покрытием/. Устройство**	**м2 кровли**	**1700,0000**		**576,02**	**979237,01**
		Итого оплата труда:				**509,29**	**865796,15**
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**29555,92**
		Итого материалов:				**55,22**	**93868,97**
		Накладные расходы	%	--		323,84	550532,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,99	122381,60
		Сметная стоимость:				**971,85**	**1652151,60**
24	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**695,8626**		**2260,83**	**1573227,05**
		Накладные расходы	%	--		95,86	66704,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,54	131194,55
		Сметная стоимость:				**2545,22**	**1771126,43**
25	**Е12-080101-1801 12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	**м**	**212,6000**		**345,56**	**73466,26**
		Итого оплата труда:				**248,91**	**52918,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**477,82**
		Итого материалов:				**95,55**	**20314,87**
		Накладные расходы	%	--		167,99	35715,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,08	8734,55
		Сметная стоимость:				**554,64**	**117916,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	266,6160		1902,10	507130,29
		Накладные расходы	%	--		80,65	21502,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	42290,61
		Сметная стоимость:				2141,37	570923,23
31	С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	120,0000		1140,36	136843,20
		Накладные расходы	%	--		48,35	5802,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,10	11411,63
		Сметная стоимость:				1283,81	154056,98
33	Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	157,9400		1236,23	195249,80
		Итого оплата труда:				1218,36	192427,45
		Итого эксплуатация машин:				20,13	3179,63
		Итого материалов:				7,08	1117,55
		Накладные расходы	%	--		811,89	128229,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,85	25878,32
		Сметная стоимость:				2211,96	349357,36

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С121-070203-0203 21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	3,9400		35113,87	138348,65
		Накладные расходы	%	--		1488,83	5865,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2928,22	11537,17
		Сметная стоимость:				39530,91	155751,80
35	С121-070203-0204 21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,1630		35113,87	5723,56
		Накладные расходы	%	--		1488,83	242,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2928,22	477,30
		Сметная стоимость:				39530,91	6443,54
36	С121-070203-0205 21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,1100		35113,87	74090,27
		Накладные расходы	%	--		1488,83	3141,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2928,22	6178,54
		Сметная стоимость:				39530,91	83410,23
37	Е11-100116-0101 11-100116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	м2 стен (за вычетом проемов)	157,9400		75,11	11862,78
		Итого оплата труда:				50,94	8045,84
		Итого эксплуатация машин:				2,69	424,15
		Итого материалов:				22,63	3573,43
		Накладные расходы	%	--		34,94	5518,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,80	1390,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				118,85	18771,67
38	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	157,9400		212,52	33564,99
		Итого оплата труда:				26,06	4116,02
		Итого эксплуатация машин:				2,11	333,32
		Итого материалов:				185,25	29257,97
		Накладные расходы	%	--		25,26	3988,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	3004,31
		Сметная стоимость:				256,80	40558,20
39	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	165,8370		1902,10	315438,56
		Накладные расходы	%	--		80,65	13374,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	26305,05
		Сметная стоимость:				2141,37	355118,20
	СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-						
40	Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6,0000		11976,06	71856,37
		Итого оплата труда:				5407,66	32445,97
		Итого эксплуатация машин:				663,66	3981,94
		Итого материалов:				6171,96	37031,75
		Накладные расходы	%	--		3878,68	23272,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1268,38	7610,28
		Сметная стоимость:				17123,12	102738,73
41	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,7400		6689,40	11639,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1644,90	2862,13
		Итого эксплуатация машин:				32,86	57,18
		Итого материалов:				5025,50	8744,38
		Накладные расходы	%	--		1308,99	2277,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,87	1113,38
		Сметная стоимость:				8638,26	15030,57
42	С121-070602-0101 21-070602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов (Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1)**	**м2**	**8,1900**		**10838,72**	**88769,15**
		Накладные расходы	%	--		459,56	3763,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,86	7402,64
		Сметная стоимость:				12202,15	99935,60
46	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство кровли из листовой оцинкованной стали**	**м2 покрытия**	**33,8400**		**860,56**	**29121,45**
		Итого оплата труда:				824,60	27904,35
		Итого эксплуатация машин:				10,35	350,28
		Итого материалов:				28,42	961,61
		Накладные расходы	%	--		521,28	17640,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,55	3740,92
		Сметная стоимость:				1492,39	50502,47
47	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**35,5320**		**1902,10**	**67585,42**
		Накладные расходы	%	--		80,65	2865,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	5636,08
		Сметная стоимость:				2141,37	76087,12

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е12-080101-1802 12-080101-1802 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	**м**	**212,6000**		**252,82**	**53750,50**
		Итого оплата труда:				**156,39**	**33249,00**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**382,26**
		Итого материалов:				**95,55**	**20314,87**
		Накладные расходы	%	--		107,07	22762,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,79	6121,03
		Сметная стоимость:				**388,68**	**82633,87**
53	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (650,56/5,49)**	**м2**	**118,5000**		**1902,10**	**225398,85**
		Накладные расходы	%	--		80,65	9556,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,62	18796,46
		Сметная стоимость:				**2141,37**	**253752,22**
54	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами ИКО-1**	**м ограждения**	**215,6000**		**1979,69**	**426821,51**
		Итого оплата труда:				**56,67**	**12217,77**
		Итого эксплуатация машин:				**18,57**	**4002,88**
		Итого материалов:				**1909,31**	**411646,72**
		Накладные расходы	%	--		117,26	25280,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,76	36168,14
		Сметная стоимость:				**2264,70**	**488269,88**
57	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3 кладки**	**2,0000**		**29099,83**	**58199,65**
		Итого оплата труда:				**5276,85**	**10553,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1584,95**	**3169,90**
		Итого материалов:				**22611,54**	**45223,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4028,13	8056,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2650,24	5300,47
		Сметная стоимость:				35778,20	71556,39
64	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ,ригель,брусок обвязки**	**м3 древесины в конструкции**	**1,5380**		**22550,59**	**34682,80**
		Итого оплата труда:				**19075,71**	**29338,44**
		Итого эксплуатация машин:				**831,29**	**1278,52**
		Итого материалов:				**3017,11**	**4640,31**
		Накладные расходы	%	--		12847,09	19758,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2831,81	4355,33
		Сметная стоимость:				**38229,49**	**58796,95**
65	С121-070201-0202 21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6880**		**35113,43**	**24158,04**
		Накладные расходы	%	--		1488,81	1024,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2928,18	2014,59
		Сметная стоимость:				**39530,42**	**27196,93**
66	С127-010101-0104 27-010101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	**м2**	**33,5000**		**662,78**	**22203,13**
		Накладные расходы	%	--		28,10	941,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,27	1851,56
		Сметная стоимость:				**746,15**	**24996,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	С121-050302-0101 21-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0277		205870,68	5706,74
		Накладные расходы	%	--		8728,92	241,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17167,97	475,90
		Сметная стоимость:				231767,56	6424,60
71	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	2,0755		6689,40	13883,85
		Итого оплата труда:				1644,90	3413,99
		Итого эксплуатация машин:				32,86	68,21
		Итого материалов:				5025,50	10430,43
		Накладные расходы	%	--		1308,99	2716,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,87	1328,05
		Сметная стоимость:				8638,26	17928,71
72	Е11-100102-0208 11-100102-0208 РСНБ РК 2015	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	76,9550		1477,26	113682,16
		Итого оплата труда:				275,04	21165,97
		Итого эксплуатация машин:				4,64	356,90
		Итого материалов:				1199,75	92326,97
		Накладные расходы	%	--		234,09	18014,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,91	10535,70
		Сметная стоимость:				1848,25	142231,90

1	2		4	5	6	7	8
73	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/деревянных шахт толщ.50мм/	м3 изоляции	2,2250		21664,18	48202,79
		Итого оплата труда:				19845,01	44155,15
		Итого эксплуатация машин:				1937,98	4312,00
		Итого материалов:				597,10	1328,55
		Накладные расходы	%	--		12358,16	27496,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2721,79	6055,98
		Сметная стоимость:				36744,13	81755,68
74	С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	2,2250		24181,11	53802,97
		Накладные расходы	%	--		1025,28	2281,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2016,51	4486,74
		Сметная стоимость:				27222,90	60570,95
		РАЗДЕЛ 2. Вывоз мусора					
		Перевозки					
109	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	103,5920		417,00	43197,86
		Накладные расходы	%	--		17,68	1831,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,77	3602,36
		Сметная стоимость:				469,46	48631,81
110	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	103,5920		540,80	56022,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22,93	2375,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,10	4671,83
		Сметная стоимость:				**608,83**	**63069,74**
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ					
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г					
1	**Е12-030101-1901 12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича /парапет/**	**м3**	**9,3837**		**21035,97**	**197394,46**
		Итого оплата труда:				**4393,02**	**41222,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1320,88**	**12394,69**
		Итого материалов:				**15645,78**	**146814,76**
		Накладные расходы	%	--		3598,28	33765,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1970,74	18492,76
		Сметная стоимость:				**26604,99**	**249652,31**
		УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ - в осях 1-19, А-Г					
2	**Е11-100114-0505 11-100114-0505 РСНБ РК 2015**	**Устройство сплошной обрешетки тол.30мм**	**м2 покрытия**	**297,6000**		**748,24**	**222676,54**
		Итого оплата труда:				**265,97**	**79153,48**
		Итого эксплуатация машин:				**47,28**	**14070,66**
		Итого материалов:				**453,70**	**135021,94**
		Накладные расходы	%	--		197,52	58782,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,66	22516,70
		Сметная стоимость:				**1021,42**	**303975,47**
3	С121-070203-0204 ТС121-070203-0204	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**9,3744**		**35113,87**	**329171,46**
		Накладные расходы	%	--		1488,83	13956,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2928,22	27450,27
		Сметная стоимость:				**39530,91**	**370578,60**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	13644178,27
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	4231941,80
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	455895,11
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	147073,99
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	8857120,94

1	2		4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				99220,42
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2570841,87
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16215020,14
	Накладные расходы II уровня		Тенге				687516,85
	ИТОГО:		Тенге				16902536,99
	Сметная прибыль		Тенге				1352202,96
	ИТОГО по смете:		Тенге				18254739,95
	ИТОГО с коэф, согласно договора		Тенге	0,997933531			18217017,09
	НДС 12 %		Тенге				2186042,05
	ВСЕГО с НДС		Тенге				20403059,14

ЗАКАЗЧИК КГКП "Северо-Казахстанский профессионально-педагогический Колледж" Акимата СКО МО и НРК"

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "ЛИРА"