СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Заказчик : Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «SAAD Консалтинг»
Договор №61 от 19.07.2019 гг.
Наименование объекта и адрес: "Работа по замене трансформаторной установки 400/6 кВ в устье канала "Жибек Жолы" г. Кызылорда на трансформатор 400/10 кВ."

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, тенге		Договорная стоимость, тенге		Выполненно работ с начала года, тенге		Выполнено за отчётный период, (сентябрь) тенге	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Работа по замене трансформаторной установки 400/6 кВ в устье канала "Жибек Жолы" г. Кызылорда на трансформатор 400/10 кВ.	2 817920	2 817920	2 561 817,74	2 561 817,74	2 561 817,74	2 561 817,74	2 561 817,74	2 561 817,74
	Итого	**2 817920**	**2 817920**	**2 561 817,74**	**2 561 817,74**	**2 561 817,74**	**2 561 817,74**	**2 561 817,74**	**2 561 817,74**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области
БИН 151140000793

Заместитель руководителя _____ *Айтжанова Ж.Ж.*

Подрядчик: ТОО «SAAD Консалтинг»
БИН 121140021022

Директор _____ *Каниев А.*

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SAAD Консалтинг"

Договор: №61 от 19.07.2019 г.

Наименование обьекта: Работа по замене трансформаторной установки 400/6 кВ в устье канала "Жибек Жолы" г. Кызылорда на трансформатор 400/10 кВ.

Акт

выполненных работ за 18 сентября 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13-080103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К 0,5	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Демонтаж оборудования	шт	1	19697,69	9 361,69	19 698,00	9 362	5 749	9,5	10
					10336	3 097,22	10336	3097	42,8	2,14	2
		накладные расходы-			5749,42		5749				
		в.т.ч. накладные первого уровня-42,8			5749,42				5749		
		СП от ПЗ+НР(Н30)-8%			2035,77		2036				
		сметная стоимость					27483				
2	13-081003-1101 РСНБ РК2015 Изм. и доп. Вып.6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. монтаж оборудования	шт	1	49732,29	18723,38	49732	18723	11499	19	19
					20672	6194,44	20672	6194	42,8	4,28	4
		накладные расходы-			11498,84		11499				
		в.т.ч. накладные первого уровня-42,8			11498,84				11499		
		СП от ПЗ+НР(Н30)-8%			4898,49		4898				
		сметная стоимость					66129				
3	13-080201-0804 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабель	100	577,74	303,99	57774	30399	13433	0,21	21
					228,48	85,38	22848	8538	42,8	0,08	8
		накладные расходы-			134,33		13433				
		в.т.ч. накладные первого уровня-42,8			134,33				13433		
		СП от ПЗ+НР(Н30)-8%			56,97		5697				

		сметная стоимость					76904				
4	13-080201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напрежением 20 10кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт	1	11831,51	160,1	11832	160	4214	9	9
					9792	52,84	9792	53	42,8	0,04	
		накладные расходы-			4213,59		4214				
		в.т.ч. накладные первого уровня-42,8			4213,59				4214		
		СП от ПЗ+НР(Н30)-8%			1283,61		1284				
		сметная стоимость					17329				
5	13-080201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напрежением 20 10кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт		31410,29	24809,4	31410	24809	6250	6	6
					6528	8074,26	6528	8074	42,8	6,21	6
		накладные расходы-			6249,77		6250				
		в.т.ч. накладные первого уровня-42,8			6249,77				6250		
		СП от ПЗ+НР(Н30)-8%			3012,8		3013				
		сметная стоимость					40673				
6	51-080101-0107 РСНБ РК 20145	Трансформатор распредлительный трехфазный двухобмотчный масляный модели ТМ-400/6 (10) /0,4 и герметичного исполнения с ТМГ-400/6 (10) /0,4,номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	1370182		1370182				
		СП от ПЗ+НР (Н30)- 8%			109614		109615				
		Сметная стоимость					1479797				
7	23-060109-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1	4988439		498844				
		СП от ПЗ+НР (Н30)- 8%			399075,12		39908				
		Сметная стоимость									
8	23-061703-1006 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией на напрежение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт	1	26975		26975				
		СП от ПЗ+НР (Н30)- 8%			2158,00		2158				
		Сметная стоимость									

9	23-061703-1006 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией на напрежение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	1	12062	12062			
		СП от ПЗ+НР (Н30)-	8%		964,96	965			
		Сметная стоимость				13027			
		итого прямые затраты по смете	тенге			2078509	83453		65
			тенге			70176	25956		21
		Стоимость оборудования-	тенге			1370182			
		Сметная прибыль-	тенге			109615			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования-	тенге			1479797			
		Стоимость монтажных работ-	тенге			170446			
		Материалы-	тенге			16816			
		Всего заработная плата-	тенге				96132		
		Накладные расходы-	тенге			41145			
		в т.ч. накладные первого уровня-	тенге					41145	
		Сметная прибыль	тенге			16927			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ-	тенге			228518			
		Нармативная трудоемкость-	чел.-ч						85
		Сметная заработная плата-	тенге				96132		
		Стоимость общестроительных работ-	тенге			537881			
		Стоимость материалов и конструкций-	тенге			537881			
		Сметная прибыль-	тенге			43030			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ-	тенге			580911			
						2289225			
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
СН РК 8.02-09.2002		Временные здания и сооружения 2,8%				22664			
СН РК 8.02-09.2002		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%							
		Итог по главе 1				**22664**			
		Итог по главе 1-2				2311889			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства							
СН РК 8.02-07-2002		Удорожание строительства в зимнее время- 1,71%				14229			
		Выслуга лет 1%							
		Доп. Отпуска 0,4%							
		экологические выплаты				41379			
		Итого по главе 9				55608			
		Итого по главе 2-9				2367497			
		в том числе возвратные суммы							

	Всего базисная стоимость в ценах 2018г	2367497
	Итог текущая стоимость в текущих ценах 2018г	2367497
	пусконаладочные работы	99170
	Итого	2466667,00
СН РК 8.02-02-2002	налоги, сборы, платежи-2%	49333,34
	Итоги	2516000,34
	с поправочным коэффициентом согласно договора 0,9	2287337,58
	НДС 12%	274480,51
	ВСЕГО	**2561817,74**

Заказчик:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

БИН 050140001703

Руководитель отдела _____ **Жансултанулы К.**

Подрядчик:

ТОО "SAAD Консалтинг"

БИН 121140021022

Директор _____ **Каниев А.**