Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе г.Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		25 с/к	12 .05.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы	355 111 000	47 382 550	19 946 868	47 382 550				5 076 702	47 382 550
Итого к оплате за ОКТЯБРЬ	355 111 000	47 382 550						5 076 702	47 382 550

Принял:

Заместитель начальника
ГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
Компания Спецстрой _____ **Байсалбай А.А.**

сл/ф у Асхат

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы

Наименование обьекта: Река Боралдай 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ												
1.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	1256,26	1130,00	--	--	--	1419574	--	--	--	--	--
2.	С	Стоимость габионов МДЗ-4Х1Х0,5 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80	шт	23,10	3936,42	--	--	--	90931	--	--	--	--	--
3.	С	Стоимость габионов "Матрац Рено"-4х2х0,17 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80.	шт	106,36	5417,87	--	--	--	576245	--	--	--	--	--
4.	Е0106-11-1	Установка анкеров д 12 мм	1тн	0,19	179558,97	616,47	54596,25	232,87	34116	117	10373	44	332,35	63
													1,14	0
5.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ.30 см	м3	133,50	1093,42	35,12	9,11	7,84	145972	4688	1216	1047	0,06	9
													0,03	4
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	133,50	29,49	6,18	23,31	--	3937	825	3112	--	0,15	20
													--	--

Итого по разделу: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ 2270776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЙ								
		Раздел: Покрытие проезда и тротуара								
7.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	м2	2100,00	420,71	--	883496	--	0,17	348
					28,46	--	59771	--	--	--
8.	Е0127-55-2к=8	Устройство асфальтобетонных покрытий толщ 0,5 см	м2	2100,00	530,30	--	1113622	--	0,21	448
					36,62	--	76894	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие проезда и тротуара								1997118
		Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЕЗД								
9.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	м2	420,00	22,44	17,92	9425	7525	0,01	4
					1,18	6,33	497	2657	0,03	13
10.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	420,00	322,71	14,40	135539	6047	0,28	117
					43,73	5,05	18368	2121	0,02	9
11.	Е0127-56-2к=2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания из щебня	м2	-420,00	47,51	--	-19954	--	0,01	-5
					1,91	--	-802	--	--	--
12.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	м2	420,00	420,71	--	176699	--	0,17	70
					28,46	--	11954	--	--	--
13.	Е0127-55-2к=8	Устройство асфальтобетонных покрытий толщ 0,5 см	м2	420,00	530,30	--	222724	--	0,21	90
					36,62	--	15379	--	--	--
14.	Е0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ .40 см	м3	86,40	988,15	84,82	85376	7328	0,17	14
					24,59	13,42	2124	1159	0,05	4
15.	Е0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	86,40	16,81	16,81	1453	1453	--	--
					--	5,87	--	507	0,02	2
16.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	86,40	29,49	6,18	2548	534	0,15	13
					23,31	--	2014	--	--	--
17.	Е0101-90-	Планировка дна и откосов вручную в	м2	169,44	23,31	--	3950	--	0,15	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтах 2 группы								
					23,31	--	3950	--	--	--
18.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	48,00	1620,04	372,76	77762	17892	1,05	50
					146,72	143,13	7042	6870	0,66	32
19.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	503,26	29,49	6,18	14843	3111	0,15	75
					23,31	--	11731	--	--	--
20.	Е0127-81-5	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	176,16	18,80	6,48	3311	1142	0,08	15
					12,29	2,10	2166	371	0,01	1
21.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства	10м2	17,62	3950,00	--	69583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	тн	1,22	8953,97	4088,04	10888	4971	16,10	20
					2846,25	1463,49	3461	1780	6,15	7
23.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	56,64	684,13	52,78	38749	2989	3,10	176
					631,35	17,66	35760	1000	0,06	3
24.	Е0101-145 -7прим	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м3	240,00	37,52	--	9006	--	0,24	57
					37,52	--	9006	--	--	--
25.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	58,34	1130,00	--	65924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-11-1	Установка анкеров д 12 мм	1т	0,00	179558,97	616,47	452	2	332,35	1
					54596,25	232,87	138	1	1,14	0
27.	С	Стоимость габионов МДЗ-4Х1Х0,5 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80	шт	12,00	3936,42	--	47237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С	Стоимость габионов "Матрац Рено"-4х2х0,17 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80.	шт	24,00	5417,87	--	130029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	0,08	110897,04	--	8830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ .30 см	м3	6,00	1093,42	35,12	6561	211	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9,11	7,84	55	47	0,03	0
31.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	29,49	6,18	177	37	0,15	1
					23,31	--	140	--	--	--
		Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЕЗД								1101114
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
32.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	м2	4915,91	22,44	17,92	110320	88078	0,01	53
					1,18	6,33	5823	31093	0,03	152
33.	Е0127-56-1	Устройство оснований щебня толщиной 12 см	м2	4915,91	322,71	14,40	1586423	70776	0,28	1374
					43,73	5,05	214995	24829	0,02	100
34.	Е0127-56-2	исключать на каждый 1 см изменения толщины оснвоания из щебня	м2	-4915,91	47,51	--	-233550	--	0,01	-61
					1,91	--	-9384	--	--	--
35.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	м2	8010,21	420,71	--	3369995	--	0,17	1326
					28,46	--	227991	--	--	--
36.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	8010,21	530,30	--	4247782	--	0,21	1710
					36,62	--	293302	--	--	--
37.	Е0147-6-1 3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	яма	80,00	454,77	--	36381	--	1,77	142
					255,13	--	20410	--	--	--
38.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	80,00	482,26	187,83	38581	15026	1,44	115
					253,57	46,16	20286	3693	0,19	15
39.	Е0147-34-3	Заготовка перегноя вручную	м3	4,32	695,78	--	3006	--	4,94	21
					695,78	--	3006	--	--	--
40.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой	шт	40,00	2030,00	--	81200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-2,5 м								
41.	С143012-5 5	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5м	шт	40,00	2840,00 ---	-- ---	113600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	Е0101-165 -3	Рытье ям вручную под опоры	м3	3,53	763,31 763,31	-- --	2693 2693	-- --	4,73 --	17 --
43.	Е0106-1-2	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	3,53	6879,98 799,54	113,07 42,72	24273 2821	399 151	5,07 0,21	18 1
44.	Е0130-73- 1	Установка стальных сварных опор	т	0,66	18926,70 12342,38	143,60 51,75	12454 8121	94 34	70,15 0,25	46 0
45.	С12021-24 5	Стоимость стальных опор	т	0,66	172800,00 ---	-- ---	113702 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	Е0113-16- 2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за 2 раза	м2	29,61	84,14 10,14	0,21 0,12	2491 300	6 3	0,05 0,00	1 0
47.	Е0113-26- 10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 3 раза	м2	29,61	155,77 9,49	0,31 0,17	4612 281	9 5	0,05 0,00	1 0
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								9513964
		Раздел: ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (светильник на солнечной батарее) ==========								
48.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	12,75	763,31 763,31	-- --	9732 9732	-- --	4,73 --	60 --
49.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	5,95	192,26 192,26	-- --	1144 1144	-- --	1,39 --	8 --
50.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы, с разравниванием лишнего по месту	м3	5,10	219,17 219,17	-- --	1118 1118	-- --	1,59 --	8 --
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,40	5460,03 225,11	75,91 28,67	18564 765	258 97	1,55 0,14	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В20; W4;F100	м3	11,56	9424,88	113,07	108952	1307	5,07	59
					799,54	42,72	9243	494	0,21	2
53.	Е0133-30-15	Установка опор оцинкованных на фланцевое основание массой до 0,2 Т от-7	1т	3,40	16379,10	8952,98	55689	30440	40,71	138
					7426,13	2334,44	25249	7937	8,16	28
54.	Ц0108-288-10	Монтаж кронштейнов	стойка	34,00	1668,50	1216,70	56729	41368	2,42	82
					353,80	258,76	12029	8798	1,50	51
55.	Ц0108-595-2	Светильники светодиодные 30ватт, устанавливаемые на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	34,00	917,62	325,45	31199	11065	3,14	107
					557,87	93,15	18967	3167	0,54	18
56.	С	Стоимость светильника на солнечной батарее	комплект	14,00	148144,90	--	2074029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (светильник на солнечной батарее)								2357155

ИТОГО:	17236426	317700	6841
	1143241	97905	444

Накладные расходы :

На монтажные работы	40733
На общестроительные работы	1493292
На металломонтажные работы	43649
Всего накладных расходов:	1577674
Итого с накладными	18814100

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1128846
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19942946
Итого с временными, 4 %	20740664
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	20964663
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21048522
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21259007
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	41476322
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	829526
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42305848
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5076702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						47382550		

Принял: Сдал:

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и управления природопользования г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе г.Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		25 с/к	12 .05.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы	307 728 450	48 896 985	20 584 208	48 896 985				5 238 963	48 896 985
Итого к оплате за СЕНТЯБРЬ	307 728 450	48 896 985						5 238 963	48 896 985

Принял:

Заместитель начальника
ГУ УПР и РП г. Алматы **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
Компания Спецстрой _____ **Байсалбай А.А.**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы

Наименование обьекта: Река Боралдай 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / в т.ч. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / в т.ч. осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
1.	Е0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ .40 см	м3	2188,66	988,15	84,82	2162732	185635	0,17	362
					24,59	13,42	53813	29370	0,05	103
2.	Е0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	2188,66	16,81	16,81	36802	36802	--	--
					--	5,87	--	12836	0,02	42
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическми трамбовками	м3	2188,66	29,49	6,18	64551	13532	0,15	325
					23,31	--	51019	--	--	--
4.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	м2	4291,86	23,31	--	100045	--	0,15	637
					23,31	--	100045	--	--	--
5.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	346,58	1620,04	372,76	561475	129190	1,05	363
					146,72	143,13	50849	49604	0,66	229
6.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ.40 см	м3	503,87	195,61	52,78	98562	26594	0,91	460
					142,83	17,66	71968	8898	0,06	30
7.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3 группы	м3	1458,62	29,49	6,18	43019	9018	0,15	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками								
					23,31	--	34001	--	--	--
8.	Е0127-81-5	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	11068,80	18,80	6,48	208070	71775	0,08	923
					12,29	2,10	136074	23284	0,01	76
9.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства	10м2	1106,88	3950,00	--	4372176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0137-75-1примен	Монтаж габионных конструкций	тн	32,39	8953,97	4088,04	290019	132411	16,10	521
					2846,25	1463,49	92190	47402	6,15	199
11.	С	Стоимость габионов МДЗ-4Х1Х0,5 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80	шт	3,99	3936,42	--	15720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0142-4-1 примен	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	1507,14	684,13	52,78	1031079	79547	3,10	4680
					631,35	17,66	951533	26616	0,06	91
13.	Е0101-145-7примен	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м2	6386,36	37,52	--	239645	--	0,24	1528
					37,52	--	239645	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ								9223897
		Раздел: ПЕРЕЕЗДЫ								
14.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3выемка под трубы	м3	855,60	32,24	30,47	27581	26070	0,01	10
					1,77	7,67	1511	6563	0,03	23
15.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	786,40	7,85	7,85	6173	6173	--	--
					--	2,15	--	1688	0,01	6
16.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	786,40	24,78	5,19	19485	4084	0,12	98
					19,58	--	15401	--	--	--
17.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3излишнего	м3	69,20	37,06	35,39	2565	2449	0,01	1
					1,63	9,60	113	664	0,03	2
18.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	121,10	202,86	202,86	24566	24566	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку в резерв			--	40,57	--	4913	0,85	103
19.	Е0146-35-1	Разборка разрушенной бетонной поверхности т.5 см	м3	7,50	3500,42	1725,39	26253	12940	10,91	82
					1775,03	652,05	13313	4890	3,19	24
20.	Е0151-6-1	Погрузка бетонолома на а/с с выгрузкой	м3	7,50	129,38	--	970	--	0,95	7
					129,38	--	970	--	--	--
21.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	18,00	202,86	202,86	3651	3651	--	--
					--	40,57	--	730	0,85	15
22.	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	м3	16,90	4076,35	866,81	68890	14649	5,70	96
					967,73	225,37	16355	3809	0,77	13
23.	Е0108-4-7	Окрасочная гидроизоляция наружной бетонной поверхности	м2	348,34	251,62	4,39	87648	1530	0,24	85
					42,95	1,66	14962	577	0,01	3
24.	Е0130-78-2	Гидроизоляция швов мешковиной в 5 слоев	м2	168,51	2787,95	59,43	469798	10014	1,05	176
					452,81	21,88	76303	3687	0,35	60
25.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	м2	840,00	22,44	17,92	18851	15050	0,01	9
					1,18	6,33	995	5313	0,03	26
26.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	840,00	322,71	14,40	271078	12094	0,28	235
					43,73	5,05	36737	4243	0,02	17
27.	Е0127-56-2к=2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания из щебня	м2	-840,00	47,51	--	-39908	--	0,01	-10
					1,91	--	-1604	--	--	--
28.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	113,28	684,13	52,78	77498	5979	3,10	352
					631,35	17,66	71519	2000	0,06	7
29.	Е0101-145-7прим	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м3	480,00	37,52	--	18012	--	0,24	115
					37,52	--	18012	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ПЕРЕЕЗДЫ								1083112
		Раздел: МОСТИКИ ПЕШЕХОДНЫЕ(2ШТ)								
30.	Е0101-165 -3	Рытье ям вручную под опоры перильного ограждения	м3	6,40	915,98	--	5862	--	5,67	36
					915,98	--	5862	--	--	--
31.	Е0106-1-2	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	4,50	6879,98	113,07	30960	509	5,07	23
					799,54	42,72	3598	192	0,21	1
32.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	53000,00	--	4187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	м3	3,90	192,26	--	750	--	1,39	5
					192,26	--	750	--	--	--
34.	Е0139-7-4	Монтаж металлоконструкций пешеходных мостиков	тн	2,52	27970,36	12357,08	70597	31189	31,25	79
					5811,52	2406,68	14668	6074	9,52	24
35.	С12021-24 3	Стоимость металлического мостика	т	2,52	153500,00	--	387434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за 2 раза	м2	113,58	84,14	0,21	9557	24	0,05	6
					10,14	0,12	1152	13	0,00	0
37.	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 3 раза	м2	113,58	155,77	0,31	17692	35	0,05	5
					9,49	0,17	1078	20	0,00	0
		Итого по разделу: МОСТИКИ ПЕШЕХОДНЫЕ(2ШТ)								527039
		Раздел: СВЕТИЛЬНИКИ								
38.	С	Стоимость светильника на солнечной батарее	комплект	20,00	148144,90	--	2962898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СВЕТИЛЬНИКИ								2962898
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	м2	1249,30	22,44	17,92	28036	22384	0,01	13
					1,18	6,33	1480	7902	0,03	39
40.	Е0127-56-1	Устройство оснований щебня толщиной 12 см	м2	1249,30	322,71	14,40	403165	17987	0,28	349
					43,73	5,05	54638	6310	0,02	25
41.	Е0127-56-2	исключать на каждый 1 см изменения толщины оснвоания из щебня	м2	-1249,30	47,51	--	-59353	--	0,01	-16
					1,91	--	-2385	--	--	--

Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 371848

Раздел: ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПК 47+10,3

42.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшорм емк 0,65 м3	м3	250,34	32,24	30,47	8070	7628	0,01	3
					1,77	7,67	442	1920	0,03	7
43.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	438,09	202,86	202,86	88871	88871	--	--
					--	40,57	--	17774	0,85	373
44.	Е0101-35-2	Засыпка насыпи проезжей части дороги грутном 2 гр бульдозерами	м3	3500,00	14,50	14,50	50766	50766	--	--
					--	5,03	--	17613	0,02	58
45.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3500,00	14,38	14,38	50343	50343	--	--
					--	4,92	--	17231	0,02	56
46.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	3500,00	10,23	10,23	35810	35810	--	--
					--	3,08	--	10777	0,00	5
47.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	8,40	878,35	84,82	7378	712	0,17	1
					24,59	13,42	207	113	0,05	0
48.	Е0130-54-5	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,25 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	4,50	4403,97	1992,38	19818	8966	7,37	33
					1236,83	518,02	5566	2331	1,77	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С	Круглая железобетонная труба диаметром 1,25 м	м3	4,50	24163,55	--	108736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	800,00	322,71	14,40	258170	11518	0,28	224
					43,73	5,05	34988	4041	0,02	16
51.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	20,00	453,26	7,63	9065	153	0,80	16
					124,98	2,02	2500	40	0,01	0
52.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,90	26700,00	--	24030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных опор дорожных знаков	т	0,66	18926,70	143,60	12454	94	70,15	46
					12342,38	51,75	8121	34	0,25	0
54.	С12021-245	Стоимость стальных опор	т	0,66	172800,00	--	113702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПК 47+10,3 787213

Раздел: УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА НА ПК47+10,3

55.	Е0106-33-3	Устройство монолитного оголовка из монолитного железобетона	м3	7,20	4757,44	1526,09	34254	10988	14,36	103
					2458,13	524,68	17698	3778	1,97	14
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,90	50900,00	--	45810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	м3	7,20	5410,00	--	38952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	7,20	596,00	--	4291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0127-11-1	Устройство водоотводных лотков	м3	6,00	9923,45	2804,56	59541	16827	23,80	143
					3570,75	711,56	21424	4269	2,88	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	6,17	2357,20	370,90	14556	2290	11,01	68
					1741,39	141,36	10753	873	0,69	4
61.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	6,17	29400,00	--	181545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0142-12-1	Бетонирование откосов насыпи бетоном толщиной 12 см	м3	145,80	2676,72	882,11	390266	128612	8,52	1242
					1384,31	246,65	201833	35962	0,83	121
63.	С143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	м3	145,80	5410,00	--	788778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	145,80	596,00	--	86897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА НА ПК47+10,3								1644889

ИТОГО:

	16600894	1309457
	2430097	374354

13652
1839

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2791501
На металломонтажные работы	26669
Всего накладных расходов:	2818170
Итого с накладными	19419064

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1165144
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20584208
Итого с временными, 4 %	21407576
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	21638778
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21724408
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21938484
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	42801982
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	856040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						43658022		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5238963		
		Итого с НДС						48896985		

Принял: Акт выполненных работ подтверждаю ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО» 2011 г. Сдал:

Кильдибаев Э.З. _____ Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» _____ Байсалбай А.А.

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и управления природопользования г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе г.Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		25 с/к	12 .05.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы	258 831 465	34 244 401	14 415 897	34 244 401				3 669 043	34 244 401
Итого к оплате за СЕНТЯБРЬ	258 831 465	34 244 401						3 669 043	34 244 401

Принял:

Заместитель начальника
ГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
Компания Спецстрой _____ **Байсалбай А.А.**

296000

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы

Наименование обьекта: Река Боралдай 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
1.	Е0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ .40 см	м3	1107,38	988,15	84,82	1094267	93925	0,17	183
					24,59	13,42	27227	14860	0,05	52
2.	Е0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	1107,38	16,81	16,81	18621	18621	--	--
					--	5,87	--	6495	0,02	21
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическми трамбовками	м3	1107,38	29,49	6,18	32660	6847	0,15	164
					23,31	--	25814	--	--	--
4.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	м2	2171,70	23,31	--	50624	--	0,15	322
					23,31	--	50624	--	--	--
5.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	246,09	1620,04	372,76	398670	91730	1,05	258
					146,72	143,13	36105	35221	0,66	163
6.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ.40 см	м3	227,63	195,61	52,78	44526	12014	0,91	208
					142,83	17,66	32512	4020	0,06	14
7.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3 группы	м3	473,71	29,49	6,18	13971	2929	0,15	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками								
					23,31	--	11043	--	--	--
8.	Е0127-81-5	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	3599,00	18,80	6,48	67654	23337	0,08	300
					12,29	2,10	44244	7571	0,01	25
9.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства	10м2	359,90	3950,00	--	1421606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0137-75-1примен	Монтаж габионных конструкций	тн	15,60	8953,97	4088,04	139664	63765	16,10	251
					2846,25	1463,49	44396	22828	6,15	96
11.	Е0142-4-1 примен	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	725,95	684,13	52,78	496646	38316	3,10	2254
					631,35	17,66	458330	12820	0,06	44
12.	Е0101-145-7примен	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м2	3076,07	37,52	--	115428	--	0,24	736
					37,52	--	115428	--	--	--
13.	Е0106-11-1	Установка анкеров д 12 мм	1тн	0,03	179558,97	616,47	5780	20	332,35	11
					54596,25	232,87	1757	7	1,14	0
14.	С	Стоимость габионов МДЗ-4Х1Х0,5 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80	шт	153,80	3936,42	--	605437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Стоимость габионов "Матрац Рено"-4х2х0,17 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80.	шт	255,41	5417,87	--	1383778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ.30 см	м3	534,02	1093,42	35,12	583906	18753	0,06	35
					9,11	7,84	4864	4188	0,03	15
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	534,02	29,49	6,18	15750	3302	0,15	79
					23,31	--	12448	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ								6488988
		Раздел: ПЕРЕЕЗДЫ								
18.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3выемка под	м3	2139,00	32,24	30,47	68952	65174	0,01	26
					1,77	7,67	3778	16407	0,03	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубы								
19.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1966,00	7,85	7,85	15433	15433	--	--
					--	2,15	--	4220	0,01	14
20.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1966,00	24,78	5,19	48713	10210	0,12	244
					19,58	--	38503	--	--	--
21.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3излишнего	м3	173,00	37,06	35,39	6412	6122	0,01	2
					1,63	9,60	283	1660	0,03	6
22.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку в резерв	т	302,15	202,86	202,86	61294	61294	--	--
					--	40,57	--	12259	0,85	257
23.	Е0146-35-1	Разборка разрушенной бетонной поверхности т.5 см	м3	7,50	3500,42	1725,39	26253	12940	10,91	82
					1775,03	652,05	13313	4890	3,19	24
24.	Е0151-6-1	Погрузка бетонолома на а/с с выгрузкой	м3	7,50	129,38	--	970	--	0,95	7
					129,38	--	970	--	--	--
25.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	18,00	202,86	202,86	3651	3651	--	--
					--	40,57	--	730	0,85	15
26.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыгравийно-песчаная подготовка	м3	73,00	878,35	84,82	64120	6192	0,17	12
					24,59	13,42	1795	980	0,05	3
27.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментовбетонная подготовка Т-40см под трубы	м3	31,56	7211,59	611,90	227598	19311	2,93	93
					499,39	151,63	15761	4785	0,50	16
28.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W6	м3	31,56	298,00	--	9405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	3,27	52400,00	--	171348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
30.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 облицовка ж/б дна Т-20см Б.Б и Н.Б из бетона кл В-22,5	м3	20,30	6730,90	153,72	136637	3121	2,22	45
					372,60	54,95	7564	1115	0,23	5
31.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2W8	м3	20,30	596,00	--	12099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00	--	15720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	м3	91,26	4076,35	866,81	372007	79105	5,70	521
					967,73	225,37	88315	20567	0,77	70
34.	С	Труба ж/б прямоугольная ПТ 2х2 м L-1м бл.60	шт	34,00	62762,65	--	2133930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕЕЗДЫ								3374543
		Раздел: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПЕРЕЕЗДАХ								
35.	Е0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ .40 см	м3	259,20	988,15	84,82	256129	21984	0,17	43
					24,59	13,42	6373	3478	0,05	12
36.	Е0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	259,20	16,81	16,81	4358	4358	--	--
					--	5,87	--	1520	0,02	5
37.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	259,20	29,49	6,18	7645	1603	0,15	38
					23,31	--	6042	--	--	--
38.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	м2	508,20	23,31	--	11846	--	0,15	75
					23,31	--	11846	--	--	--
39.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки	м3	144,00	1620,04	372,76	233286	53677	1,05	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоем 10 см								
					146,72	143,13	21127	20610	0,66	95
40.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1510,29	29,49	6,18	44543	9338	0,15	224
					23,31	--	35206	--	--	--
41.	Е0127-81-5	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	528,50	18,80	6,48	9935	3427	0,08	44
					12,29	2,10	6497	1112	0,01	4
42.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства	10м2	52,85	3950,00	--	208758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	тн	3,58	8953,97	4088,04	32055	14635	16,10	58
					2846,25	1463,49	10190	5239	6,15	22
44.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	56,62	684,13	52,78	38735	2988	3,10	176
					631,35	17,66	35747	1000	0,06	3
45.	Е0101-145 -7прим	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м3	240,00	37,52	--	9006	--	0,24	57
					37,52	--	9006	--	--	--
46.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	174,70	1130,00	--	197411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-11-1	Установка анкеров д 12 мм	1т	0,00	179558,97	616,47	467	2	332,35	1
					54596,25	232,87	142	1	1,14	0
48.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ .30 см	м3	10,00	1093,42	35,12	10934	351	0,06	1
					9,11	7,84	91	78	0,03	0
49.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	10,00	29,49	6,18	295	62	0,15	1
					23,31	--	233	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПЕРЕЕЗДАХ								1065404
		Раздел: ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПК 47+10,3								
50.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшорм емк 0,65	м3	2685,64	32,24	30,47	86573	81830	0,01	33
					1,77	7,67	4744	20600	0,03	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4699,87	202,86	202,86	953415	953415	--	--
					--	40,57	--	190683	0,85	4004
		Итого по разделу: ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПК 47+10,3								1039989

ИТОГО:

11968921	1803779	6805
1182318	419944	5115

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1630982
Всего накладных расходов:	1630982
Итого с накладными	13599903

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	815994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14415897
Итого с временными, 4 %	14992533
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15154452
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15214422
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15364347
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	29975841
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	599517
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30575358
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3669043
Итого с НДС	34244401

Принял: Сдал:

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

296000

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы

Наименование обьекта: Река Боралдай 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
1.	Е0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ .40 см	м3	1107,38	988,15	84,82	1094267	93925	0,17	183
					24,59	13,42	27227	14860	0,05	52
2.	Е0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	1107,38	16,81	16,81	18621	18621	--	--
					--	5,87	--	6495	0,02	21
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическми трамбовками	м3	1107,38	29,49	6,18	32660	6847	0,15	164
					23,31	--	25814	--	--	--
4.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	м2	2171,70	23,31	--	50624	--	0,15	322
					23,31	--	50624	--	--	--
5.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	246,09	1620,04	372,76	398670	91730	1,05	258
					146,72	143,13	36105	35221	0,66	163
6.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ.40 см	м3	227,63	195,61	52,78	44526	12014	0,91	208
					142,83	17,66	32512	4020	0,06	14
7.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3 группы	м3	473,71	29,49	6,18	13971	2929	0,15	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками								
					23,31	--	11043	--	--	--
8.	Е0127-81-5	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	3599,00	18,80	6,48	67654	23337	0,08	300
					12,29	2,10	44244	7571	0,01	25
9.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства	10м2	359,90	3950,00	--	1421606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0137-75-1примен	Монтаж габионных конструкций	тн	15,60	8953,97	4088,04	139664	63765	16,10	251
					2846,25	1463,49	44396	22828	6,15	96
11.	Е0142-4-1 примен	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	725,95	684,13	52,78	496646	38316	3,10	2254
					631,35	17,66	458330	12820	0,06	44
12.	Е0101-145-7примен	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м2	3076,07	37,52	--	115428	--	0,24	736
					37,52	--	115428	--	--	--
13.	Е0106-11-1	Установка анкеров д 12 мм	1тн	0,03	179558,97	616,47	5780	20	332,35	11
					54596,25	232,87	1757	7	1,14	0
14.	С	Стоимость габионов МДЗ-4Х1Х0,5 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80	шт	153,80	3936,42	--	605437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Стоимость габионов "Матрац Рено"-4х2х0,17 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80.	шт	255,41	5417,87	--	1383778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ.30 см	м3	534,02	1093,42	35,12	583906	18753	0,06	35
					9,11	7,84	4864	4188	0,03	15
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	534,02	29,49	6,18	15750	3302	0,15	79
					23,31	--	12448	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ								6488988
		Раздел: ПЕРЕЕЗДЫ								
18.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3выемка под	м3	2139,00	32,24	30,47	68952	65174	0,01	26
					1,77	7,67	3778	16407	0,03	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубы								
19.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1966,00	7,85	7,85	15433	15433	--	--
					--	2,15	--	4220	0,01	14
20.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1966,00	24,78	5,19	48713	10210	0,12	244
					19,58	--	38503	--	--	--
21.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3излишнего	м3	173,00	37,06	35,39	6412	6122	0,01	2
					1,63	9,60	283	1660	0,03	6
22.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку в резерв	т	302,15	202,86	202,86	61294	61294	--	--
					--	40,57	--	12259	0,85	257
23.	Е0146-35-1	Разборка разрушенной бетонной поверхности т.5 см	м3	7,50	3500,42	1725,39	26253	12940	10,91	82
					1775,03	652,05	13313	4890	3,19	24
24.	Е0151-6-1	Погрузка бетонолома на а/с с выгрузкой	м3	7,50	129,38	--	970	--	0,95	7
					129,38	--	970	--	--	--
25.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	18,00	202,86	202,86	3651	3651	--	--
					--	40,57	--	730	0,85	15
26.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыгравийно-песчаная подготовка	м3	73,00	878,35	84,82	64120	6192	0,17	12
					24,59	13,42	1795	980	0,05	3
27.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментовбетонная подготовка Т-40см под трубы	м3	31,56	7211,59	611,90	227598	19311	2,93	93
					499,39	151,63	15761	4785	0,50	16
28.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W6	м3	31,56	298,00	--	9405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	3,27	52400,00	--	171348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
30.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 облицовка ж/б дна Т-20см Б.Б и Н.Б из бетона кл В-22,5	м3	20,30	6730,90	153,72	136637	3121	2,22	45
					372,60	54,95	7564	1115	0,23	5
31.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2W8	м3	20,30	596,00	--	12099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00	--	15720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	м3	91,26	4076,35	866,81	372007	79105	5,70	521
					967,73	225,37	88315	20567	0,77	70
34.	С	Труба ж/б прямоугольная ПТ 2х2 м L-1м бл.60	шт	34,00	62762,65	--	2133930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕЕЗДЫ								3374543
		Раздел: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПЕРЕЕЗДАХ								
35.	Е0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ .40 см	м3	259,20	988,15	84,82	256129	21984	0,17	43
					24,59	13,42	6373	3478	0,05	12
36.	Е0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	259,20	16,81	16,81	4358	4358	--	--
					--	5,87	--	1520	0,02	5
37.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	259,20	29,49	6,18	7645	1603	0,15	38
					23,31	--	6042	--	--	--
38.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	м2	508,20	23,31	--	11846	--	0,15	75
					23,31	--	11846	--	--	--
39.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки	м3	144,00	1620,04	372,76	233286	53677	1,05	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоем 10 см								
					146,72	143,13	21127	20610	0,66	95
40.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1510,29	29,49	6,18	44543	9338	0,15	224
					23,31	--	35206	--	--	--
41.	Е0127-81-5	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	528,50	18,80	6,48	9935	3427	0,08	44
					12,29	2,10	6497	1112	0,01	4
42.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства	10м2	52,85	3950,00	--	208758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	тн	3,58	8953,97	4088,04	32055	14635	16,10	58
					2846,25	1463,49	10190	5239	6,15	22
44.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	56,62	684,13	52,78	38735	2988	3,10	176
					631,35	17,66	35747	1000	0,06	3
45.	Е0101-145 -7прим	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м3	240,00	37,52	--	9006	--	0,24	57
					37,52	--	9006	--	--	--
46.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	174,70	1130,00	--	197411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-11-1	Установка анкеров д 12 мм	1т	0,00	179558,97	616,47	467	2	332,35	1
					54596,25	232,87	142	1	1,14	0
48.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ .30 см	м3	10,00	1093,42	35,12	10934	351	0,06	1
					9,11	7,84	91	78	0,03	0
49.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	10,00	29,49	6,18	295	62	0,15	1
					23,31	--	233	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПЕРЕЕЗДАХ								1065404
		Раздел: ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПК 47+10,3								
50.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшорм емк 0,65	м3	2685,64	32,24	30,47	86573	81830	0,01	33
					1,77	7,67	4744	20600	0,03	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4699,87	202,86	202,86	953415	953415	--	--
					--	40,57	--	190683	0,85	4004
		Итого по разделу: ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПК 47+10,3								1039989

ИТОГО:

	11968921	1803779	6805
	1182318	419944	5115

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1630982
Всего накладных расходов:	1630982
Итого с накладными	13599903

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	815994
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14415897
Итого с временными, 4 %	14992533
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15154452
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15214422
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15364347
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	29975841
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	599517
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30575358
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3669043
Итого с НДС	34244401

Принял: Сдал:

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и управления природопользования г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе г.Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		25 с/к	12 .05.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы	224 587 064	42 475 784	17 881 069	42 475 784				4 550 977	42 475 784
Итого к оплате за АВГУСТ	224 587 064	42 475 784						4 550 977	42 475 784

Принял:

Заместитель начальника
ГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
Компания Спецстрой _____ **Байсалбай А.А.**

292000

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы

Наименование обьекта: Река Боралдай 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ												
1.	E0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ .40 см	м3	1107,00	988,15	84,82	1093886	93892	0,17	183				
					24,59	13,42	27218	14855	0,05	52				
2.	E0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	1107,00	16,81	16,81	18614	18614	--	--				
					--	5,87	--	6493	0,02	21				
3.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическми трамбовками	м3	1107,00	29,49	6,18	32649	6844	0,15	164				
					23,31	--	25805	--	--	--				
4.	E0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	м2	2172,00	23,31	--	50630	--	0,15	322				
					23,31	--	50630	--	--	--				
5.	E0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	246,00	1620,04	372,76	398531	91698	1,05	257				
					146,72	143,13	36092	35209	0,66	163				
6.	E0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ.40 см	м3	454,00	195,61	52,78	88807	23962	0,91	415				
					142,83	17,66	64845	8017	0,06	27				
7.	C143008-1	Камень марки 800 крупность от	м3	290,51	1130,00	--	328276	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	60-120 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	946,00	29,49	6,18	27901	5849	0,15	140
					23,31	--	22052	--	--	--
9.	Е0127-81-5	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	7200,00	18,80	6,48	135345	46688	0,08	600
					12,29	2,10	88513	15146	0,01	50
10.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства	10м2	720,00	3950,00	--	2844000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0137-75-1примен	Монтаж габионных конструкций	тн	46,79	8953,97	4088,04	418956	191279	16,10	753
					2846,25	1463,49	133176	68477	6,15	288
12.	Е0142-4-1 примен	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	2177,86	684,13	52,78	1489939	114947	3,10	6762
					631,35	17,66	1374992	38460	0,06	131
13.	Е0101-145 -7примен	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м2	9228,00	37,52	--	346276	--	0,24	2207
					37,52	--	346276	--	--	--
		Итого по разделу: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ								7273810
		Раздел: ПЕРЕЕЗДЫ								
14.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3выемка под трубы	м3	3422,40	32,24	30,47	110323	104278	0,01	42
					1,77	7,67	6045	26252	0,03	91
15.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	3145,60	7,85	7,85	24692	24692	--	--
					--	2,15	--	6752	0,01	22
16.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3145,60	24,78	5,19	77942	16337	0,12	391
					19,58	--	61605	--	--	--
17.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3излишнего	м3	276,80	37,06	35,39	10259	9795	0,01	3
					1,63	9,60	452	2656	0,03	9
18.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	485,00	202,86	202,86	98387	98387	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку в резерв			--	40,57	--	19677	0,85	413
19.	Е0146-35-1	Разборка разрушенной бетонной поверхности т.5 см	м3	15,00	3500,42	1725,39	52506	25881	10,91	164
					1775,03	652,05	26625	9781	3,19	48
20.	Е0151-6-1	Погрузка бетонолома на а/с с выгрузкой	м3	15,00	129,38	--	1941	--	0,95	14
					129,38	--	1941	--	--	--
21.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	36,00	202,86	202,86	7303	7303	--	--
					--	40,57	--	1461	0,85	31
22.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыгравийно-песчаная подготовка	м3	146,00	878,35	84,82	128240	12383	0,17	24
					24,59	13,42	3590	1959	0,05	7
23.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментовбетонная подготовка Т-40см под трубы	м3	63,12	7211,59	611,90	455196	38623	2,93	185
					499,39	151,63	31521	9571	0,50	32
24.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W6	м3	63,12	298,00	--	18810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,54	52400,00	--	342696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 облицовка ж/б дна Т-20см Б.Б и Н.Б из бетона кл В-22,5	м3	40,30	6730,90	153,72	271255	6195	2,22	89
					372,60	54,95	15016	2214	0,23	9
27.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2W8	м3	40,30	596,00	--	24019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,07	52400,00	--	56068	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
29.	С12041-39	Вязальная проволока	т	0,01	42800,00	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Труба ж/б прямоугольная ПТ 2х2 м L-1м бл.60	шт	30,00	62762,65	--	1882879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-4-7	Окрасочная гидроизоляция наружной бетонной поверхности	м2	590,40	251,62	4,39	148554	2594	0,24	144
					42,95	1,66	25359	978	0,01	5
32.	Е0130-78-2	Гидроизоляция швов мешковиной в 5 слоев	м2	286,00	2787,95	59,43	797354	16996	1,05	299
					452,81	21,88	129504	6257	0,35	101
33.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	м2	840,00	22,44	17,92	18851	15050	0,01	9
					1,18	6,33	995	5313	0,03	26
34.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	840,00	322,71	14,40	271078	12094	0,28	235
					43,73	5,05	36737	4243	0,02	17
35.	Е0127-56-2к=2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания из щебня	м2	-840,00	47,51	--	-39908	--	0,01	-10
					1,91	--	-1604	--	--	--
36.	Е0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ .40 см	м3	172,80	988,15	84,82	170753	14656	0,17	29
					24,59	13,42	4249	2319	0,05	8
37.	Е0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	172,80	16,81	16,81	2906	2906	--	--
					--	5,87	--	1013	0,02	3
38.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	172,80	29,49	6,18	5096	1068	0,15	26
					23,31	--	4028	--	--	--
39.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	м2	339,00	23,31	--	7902	--	0,15	50
					23,31	--	7902	--	--	--
40.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	96,00	1620,04	372,76	155524	35785	1,05	100
					146,72	143,13	14085	13740	0,66	64
41.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1006,00	29,49	6,18	29670	6220	0,15	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,31	--	23450	--	--	--
42.	Е0127-81-5	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	352,30	18,80	6,48	6623	2284	0,08	29
					12,29	2,10	4331	741	0,01	2
43.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства	10м2	35,23	3950,00	--	139040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0137-75-1прим	Монтаж габионных конструкций	тн	2,50	8953,97	4088,04	22385	10220	16,10	40
					2846,25	1463,49	7116	3659	6,15	15
45.	Е0142-4-1 прим	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	113,30	684,13	52,78	77512	5980	3,10	352
					631,35	17,66	71532	2001	0,06	7
46.	Е0101-145-7прим	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м3	480,00	37,52	--	18012	--	0,24	115
					37,52	--	18012	--	--	--
47.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	117,00	1130,00	--	132210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-11-1	Установка анкеров д 12 мм	1т	0,01	179558,97	616,47	2262	8	332,35	4
					54596,25	232,87	688	3	1,14	0
49.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ .30 см	м3	20,00	1093,42	35,12	21868	702	0,06	1
					9,11	7,84	182	157	0,03	1
50.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	20,00	29,49	6,18	590	124	0,15	3
					23,31	--	466	--	--	--

Итого по разделу: ПЕРЕЕЗДЫ 5551226

Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

51.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	м2	1845,00	22,44	17,92	41405	33057	0,01	20
					1,18	6,33	2185	11670	0,03	57
52.	Е0127-56-1	Устройство оснований щебня толщиной 12 см	м2	1845,00	322,71	14,40	595403	26563	0,28	516
					43,73	5,05	80690	9319	0,02	38
53.	Е0127-56-2	исключать на каждый 1 см изменения толщины оснвоания из	м2	-1845,00	47,51	--	-87654	--	0,01	-23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня			1,91	--	-3522	--	--	--
54.	У1-43-21	Скамья типа IV, строительные работы	скамья	10,00	12717,63	349,14	127176	3491	12,65	127
					2163,15	97,29	21632	973	0,47	5
55.	У1-49-7	Урна мусорная	шт	10,00	5543,84	31,67	55438	317	4,25	43
					705,87	6,49	7059	65	0,03	0
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								731769
		Раздел: ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПК 47+10,3								
56.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшорм емк 0,65 м3	м3	432,42	32,24	30,47	13939	13176	0,01	5
					1,77	7,67	764	3317	0,03	12
57.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	756,74	202,86	202,86	153513	153513	--	--
					--	40,57	--	30703	0,85	645
		Итого по разделу: ВРЕМЕННАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПК 47+10,3								167452

ИТОГО:

13724256	1294450	14980
2772234	363451	2399

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3144677
Всего накладных расходов:	3144677
Итого с накладными	16868933

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1012136
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17881069
Итого с временными, 4 %	18596312
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	18797152
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18871537
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19057500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						37181183		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						743624		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						37924807		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4550977		
		Итого с НДС						42475784		

Принял: Сдал:

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и управления природопользования г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе г.Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** месяц 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		25 с/к	12 .05.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни- затраты приобре- тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы	182 111 280	71 094 538	29 928 731	71 094 538				7 617 272	71 094 538
Итого к оплате за ИЮЛЬ	182 111 280	71 094 538						7 617 272	71 094 538

Принял:

Заместитель начальника
ГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
Компания Спецстрой _____ **Байсалбай А.А.**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы

Наименование обьекта: Река Боралдай 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
1.	Е0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ .40 см	м3	1887,02	988,15	84,82	1864664	160051	0,17	312
					24,59	13,42	46396	25322	0,05	89
2.	Е0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	1887,02	16,81	16,81	31730	31730	--	--
					--	5,87	--	11067	0,02	36
3.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическми трамбовками	м3	1887,02	29,49	6,18	55654	11667	0,15	280
					23,31	--	43987	--	--	--
4.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	м2	3700,66	23,31	--	86264	--	0,15	549
					23,31	--	86264	--	--	--
5.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	559,12	1620,04	372,76	905793	208414	1,05	585
					146,72	143,13	82032	80024	0,66	370
6.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ.40 см	м3	790,34	195,61	52,78	154597	41714	0,91	722
					142,83	17,66	112884	13957	0,06	48
7.	С143008-1	Камень марки 800 крупность от	м3	103,40	1130,00	--	116843	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	60-120 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1233,57	29,49	6,18	36382	7627	0,15	183
					23,31	--	28755	--	--	--
9.	Е0127-81-5	Устройство фильтра из "геотекстиля"	м2	9371,91	18,80	6,48	176172	60771	0,08	781
					12,29	2,10	115214	19715	0,01	64
10.	С11011-628	Полотно иглопробивное для дорожного строительства	10м2	937,19	3950,00	--	3701906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0137-75-1примен	Монтаж габионных конструкций	тн	40,62	8953,97	4088,04	363710	166056	16,10	654
					2846,25	1463,49	115615	59447	6,15	250
12.	Е0142-4-1 примен	Заполнение габионных конструкций камнем	м3	1890,40	684,13	52,78	1293282	99775	3,10	5870
					631,35	17,66	1193507	33384	0,06	114
13.	Е0101-145 -7примен	Разравнивание камня в ящиках ручным способом	м2	8010,18	37,52	--	300578	--	0,24	1916
					37,52	--	300578	--	--	--
14.	Е0106-11-1	Установка анкеров д 12 мм	1тн	0,10	179558,97	616,47	17956	62	332,35	33
					54596,25	232,87	5460	23	1,14	0
15.	С	Стоимость габионов МДЗ-4Х1Х0,5 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80	шт	77,53	3936,42	--	305175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С	Стоимость габионов "Матрац Рено"-4х2х0,17 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80.	шт	155,05	5417,87	--	840019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	1,71	110897,04	--	189634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ 10440360

Раздел: ПЕРЕЕЗДЫ

18.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3выемка под	м3	4278,00	32,24	30,47	137904	130348	0,01	52
					1,77	7,67	7557	32815	0,03	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубы								
19.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	3932,00	7,85	7,85	30865	30865	--	--
					--	2,15	--	8440	0,01	28
20.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3932,00	24,78	5,19	97427	20421	0,12	488
					19,58	--	77006	--	--	--
21.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3излишнего	м3	346,00	37,06	35,39	12823	12243	0,01	4
					1,63	9,60	565	3320	0,03	11
22.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку в резерв	т	605,50	202,86	202,86	122832	122832	--	--
					--	40,57	--	24566	0,85	516
23.	Е0146-35-1	Разборка разрушенной бетонной поверхности т.5 см	м3	7,50	3500,42	1725,39	26253	12940	10,91	82
					1775,03	652,05	13313	4890	3,19	24
24.	Е0151-6-1	Погрузка бетонолома на а/с с выгрузкой	м3	7,50	129,38	--	970	--	0,95	7
					129,38	--	970	--	--	--
25.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 бетонолома на свалку	т	18,00	202,86	202,86	3651	3651	--	--
					--	40,57	--	730	0,85	15
26.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыгравийно-песчаная подготовка	м3	146,00	878,35	84,82	128240	12383	0,17	24
					24,59	13,42	3590	1959	0,05	7
27.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментовбетонная подготовка Т-40см под трубы	м3	63,12	7211,59	611,90	455196	38623	2,93	185
					499,39	151,63	31521	9571	0,50	32
28.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W6	м3	63,12	298,00	--	18810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	6,54	52400,00	--	342696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
30.	С12041-39	Вязальная проволока	т	0,01	42800,00	--	428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3облицовка ж/б дна Т-20см В.Б и Н.Б из бетона кл.В-22,5	м3	15,15	6730,90	153,72	101973	2329	2,22	34
					372,60	54,95	5645	832	0,23	3
32.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2W8	м3	15,15	596,00	--	9029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00	--	15720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	м3	67,60	4076,35	866,81	275561	58597	5,70	386
					967,73	225,37	65418	15235	0,77	52
35.	С	Труба ж/б прямоугольная ПТ 2х2 м L-1 м бл.60	шт	40,00	62762,65	--	2510506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0108-4-7	Окрасочная гидроизоляция наружной бетонной поверхности	м2	84,62	251,62	4,39	21293	372	0,24	21
					42,95	1,66	3635	140	0,01	1
37.	Е0130-78-2	Гидроизоляция швов мешковиной в 5 слоев	м2	41,22	2787,95	59,43	114926	2450	1,05	43
					452,81	21,88	18666	902	0,35	15
38.	С	Стоимость габионов МДЗ-4Х1Х0,5 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80	шт	60,00	3936,42	--	236185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Стоимость габионов "Матрац Рено"-4х2х0,17 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80.	шт	120,00	5417,87	--	650144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	0,40	110897,04	--	44145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	м2	420,00	22,44	17,92	9425	7525	0,01	4
					1,18	6,33	497	2657	0,03	13
42.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	420,00	322,71	14,40	135539	6047	0,28	117
					43,73	5,05	18368	2121	0,02	9
43.	Е0127-56-2к=2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основания из щебня	м2	-420,00	47,51	--	-19954	--	0,01	-5
					1,91	--	-802	--	--	--
		Обводной канал								
44.	Е0101-73-12	Устройство обводных каналов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	м3	18000,00	74,51	71,52	1341166	1287337	0,02	374
					2,99	13,84	53828	249162	0,05	814
45.	Е010333-А30-1	Перевозка балласта на расстояние до 30 км для заполнения заболоченных выемок	т	32000,00	202,86	202,86	6491520	6491520	--	--
					--	40,57	--	1298304	0,85	27264
46.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	16000,00	0,32	0,32	5177	5177	--	--
					--	0,11	--	1681	0,00	6
		Понижение русла реки Боралдай (2-ая очередь)								
47.	Е0127-14-2	Засыпка балластом русла реки для осушения	м3	102,88	878,35	84,82	90365	8726	0,17	17
					24,59	13,42	2530	1381	0,05	5
48.	Е010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	185,22	307,86	307,86	57021	57021	--	--
					--	61,57	--	11404	1,29	239
		Временная объездная дорога (ПК47+10,3)								
49.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшорм емк 0,65 м3	м3	131,60	32,24	30,47	4242	4010	0,01	2
					1,77	7,67	232	1009	0,03	4
50.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	230,30	202,86	202,86	46718	46718	--	--
					--	40,57	--	9344	0,85	196
		Итого по разделу: ПЕРЕЕЗДЫ								13518799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							23959155	9149998		13721
		Накладные расходы :					2433231	1923402		30339
		На общестроительные работы						4275497		
		Всего накладных расходов:						4275497		
		Итого с накладными						28234652		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1694079		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						29928731		
		Итого с временными, 4 %						31125880		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						31462040		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						31586544		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						31897803		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						62232614		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1244652		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						63477266		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7617272		
		Итого с НДС						71094538		

Принял: Сдал:

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и управления природопользования г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе г.Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		25 с/к	12 .05.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы	111 016 742	100 128 871	42 151 341	100 128 871				10 728 093	100 128 871
Итого к оплате	111 016 742	100 128 871						10 728 093	100 128 871

Принял:

Заместитель начальника
ГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
Компания Спецстрой _____ **Байсалбай А.А.**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы

Наименование обьекта: Река Боралдай 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	м3	44373,47	74,51	71,52	3306232	3173535	0,02	923
					2,99	13,84	132697	614233	0,05	2007
2.	E0101-164-3	Доработка грунта вручную повышенной влажности	м3	1331,20	537,16	--	715074	--	3,42	4556
					537,16	--	715074	--	--	--
3.	C01031-A26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	тн	2329,61	27,91	--	65026	--	0,13	305
					6,23	--	14520	--	--	--
4.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,расстояние перевозки 30 км класс груза 1	тн	2329,61	202,86	202,86	472585	472585	--	--
					--	40,57	--	94517	0,85	1985
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								4558917
		Раздел: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ПК24+00 ДО ПК30+76)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-14-2	Засыпка бермы гравием толщ 40 см	м3	3322,16	988,15	84,82	3282805	281774	0,17	550
					24,59	13,42	81682	44581	0,05	157
6.	Е0101-35-3	Планировка бермы бульдозерами с перемещением грунтов до 20 м	м3	3322,16	16,81	16,81	55862	55862	--	--
					--	5,87	--	19484	0,02	64
7.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	3322,16	29,49	6,18	97981	20540	0,15	493
					23,31	--	77441	--	--	--
8.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов вручную в грунтах 2 группы	м2	6515,11	23,31	--	151870	--	0,15	967
					23,31	--	151870	--	--	--
9.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	738,26	1620,04	372,76	1196014	275191	1,05	773
					146,72	143,13	108315	105664	0,66	488
10.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	1641,21	1130,00	--	1854567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0140-18-7	Устройство временных деревянных настилорв из досок на 200 м.1,2 м3	м3	23,96	17671,60	563,09	423411	13492	20,13	482
					3234,38	210,62	77496	5047	0,99	24
12.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120 мм	м3	5234,12	1130,00	--	5914556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Стоимость габионов МДЗ-4Х1Х0,5 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80	шт	1076,62	3936,42	--	4238030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Стоимость габионов "Матрац Рено"-4х2х0,17 d 2,4 Оц3гр ячейка 60х80.	шт	2153,25	5417,87	--	11666030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Стоимость проволоки ТО14-178-210-2001 2.20 Оц3гр для монтажной вязки	тн	7,14	110897,04	--	791805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: УСТАНОВКА ГАБИОННЫХ СЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ПК24+00 ДО ПК30+76) 29672932

Раздел: ПОНИЖЕНИЕ РУСЛА РЕКИ БОРАЛДАЙ (2-АЯ ОЧЕРЕДЬ)

16.	Е0101-73-12	Очистка существующего русла от мусора грейферным ковшом в грунтах	м3	1449,41	104,91	100,70	152057	145954	0,03	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		повышенной влажности с погрузкой на а/самосвалы			4,21	19,49	6103	28249	0,06	92
17.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5962,00	34,08	32,23	203207	192168	0,01	77
					1,85	8,11	11039	48378	0,03	168
18.	Е0101-21-5	Устройство и содержание деревометаллических щитов и сланей под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3	м3	27,60	13,54	0,02	374	1	0,07	2
					10,72	0,01	296	--	0,00	0
19.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5962,00	4,33	3,73	25788	22242	0,00	23
					0,55	1,29	3291	7679	0,00	25
20.	Е0127-14-2	Засыпка балластом русла реки для осушения	м3	1647,12	878,35	84,82	1446752	139703	0,17	273
					24,59	13,42	40498	22103	0,05	78
21.	Е010333-А 50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	2964,78	307,86	307,86	912722	912722	--	--
					--	61,57	--	182544	1,29	3833
		Итого по разделу: ПОНИЖЕНИЕ РУСЛА РЕКИ БОРАЛДАЙ (2-АЯ ОЧЕРЕДЬ)								2740899

ИТОГО:

	36972748	5705768
	1420322	1172479

9465
8922

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2792668
Всего накладных расходов:	2792668
Итого с накладными	39765416

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2385925
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	42151341
Итого с временными, 4 %	43837395
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	44310839
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44486189
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44924563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						87647822		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1752956		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						89400778		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						10728093		
		Итого с НДС						100128871		

Принял: Сдал:

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Боралдай

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и управления природопользования г.Алматы
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе г.Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **май** месяц 2011 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		25 с/к	12 .05.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы	10 887 871	10 887 871	4 583 477	10 887 871				1 166 558	10 887 871
Итого к оплате	10 887 871	10 887 871						1 166 558	10 887 871

Принял:

Заместитель начальника
ГУ УПР и РП г. Алматы _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
Компания Спецстрой _____ **Байсалбай А.А.**

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Компания Спецстрой»
Субподрядчик:
Договор №23 с/к от 22.04.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и благоустройство водоохранных полос реки Боралдай и притоки реки Большая Алматинка в Алатауском районе города Алматы

Наименование обьекта: Река Боралдай 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-17-8	Срезка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности , сильно налипающих на стенки и зубья	м3	13842,32	48,91	46,71	676995	646564	0,01	207
					2,16	12,67	29838	175350	0,04	599
2.	Е0101-24-2	Перемещение 2 группы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	13842,32	10,63	10,63	147166	147166	--	--
					--	3,45	--	47780	0,01	183
3.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдощерами мощностью 59	м2	95268,35	0,32	0,32	30826	30826	--	--
					--	0,11	--	10008	0,00	38
4.	Е0101-73-12	Очистка существующего русла от мусора грейферным ковшом в грунтах повышенной влажности с погрузкой на а/самосвалы	м3	1845,64	104,91	100,70	193624	185853	0,03	54
					4,21	19,49	7771	35972	0,06	118
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3229,87	202,86	202,86	655212	655212	--	--
					--	40,57	--	131042	0,85	2752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-21-5	Устройство и содержание деревометаллических щитов и сланей под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3	м3	44373,47	13,54	0,02	600712	1021	0,07	3266
					10,72	0,01	475595	510	0,00	3
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	44373,47	4,33	3,73	191934	165541	0,00	169
					0,55	1,29	24494	57153	0,00	189
8.	Е0101-90-3	Планировка бермы вручную в грунтах 2 группы	м2	8243,87	39,08	--	322146	--	0,25	2048
					39,08	--	322146	--	--	--
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3297,55	29,49	6,18	97255	20388	0,15	489
					23,31	--	76867	--	--	--
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								2915870

ИТОГО:

2915870	1852571	6233
936711	457815	3882

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1408165
Всего накладных расходов:	1408165
Итого с накладными	4324035

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	259442
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4583477
Итого с временными, 4 %	4766816
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4818298
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4837365
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4885033
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	9530699
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	190614
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9721313
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1166558
Итого с НДС	10887871

От заказчика:

Кильдибаев Э.З. ---------- **Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы**

Темешев А.С. ---------- **Начальник отдела государственных закупок**

Технадзор: ТОО «Сорго» ----------

Директор ТОО «Спецстрой» ---------- **Байсалбай А.А.**

Объем выполненных работ подтверждаю 23.05.2012