Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районе города Алматы (1-я очередь строительства).

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июнь** месяц 2014 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		21 о/и	30.04.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Медеуском районе города Алматы (1-я очередь строительства).	**24 245 375**	24 245 375						2 597 719	24 245 375
Итого к оплате за Июнь		**24 245 375**						**2 597 719**	**24 245 375**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Оразалин Е.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 21 о/и от 30 апреля 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохраных полос и русла реки Тиксай (Прямуха) в Меуском районе, города Алматы

Наименование обьекта: река Тиксай

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Устройство съездов								
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3	120,00	37,06	35,39	4447	4246	0,01	1
					1,63	9,60	196	1152	0,03	4
2.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	210,00	202,86	202,86	42601	42601	--	--
					--	40,57	--	8520	0,85	179
3.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	120,00	14,50	14,50	1741	1741	--	--
					--	5,03	--	604	0,02	2
4.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей на остальные 30 м	м3	120,00	17,50	17,50	2100	2100	--	--
					--	6,07	--	728	0,01	1
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	120,00	14,38	14,38	1726	1726	--	--
					--	4,92	--	591	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см на остальные 5 проходов	м3	120,00	7,31 --	7,31 2,20	877 --	877 264	-- 0,00	-- 0
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15 см. для проезда автотранспорта	м3	240,00	878,35 24,59	84,82 13,42	210805 5901	20356 3221	0,17 0,05	40 11
		Разборка съездов								
8.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3грейферным ковшом	м3	360,00	79,09 4,32	74,77 23,03	28471 1555	26916 8290	0,02 0,06	7 21
9.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	360,00	129,38 129,38	-- --	46575 46575	-- --	0,95 --	344 --
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	630,00	202,86 --	202,86 40,57	127802 --	127802 25560	-- 0,85	-- 537
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	360,00	4,33 0,55	3,73 1,29	1557 199	1343 464	0,00 0,00	1 2
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								468701
		Раздел: Участок №4 с ПК20+00 по ПК23+51 l=335м								
12.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной 0,2м очистка русла, уширение и углубление	м3	441,63	110,65 2,89	107,61 14,51	48866 1278	47522 6407	0,02 0,05	8 22
13.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временый резерв	т	861,17	79,28 --	79,28 15,86	68274 --	68274 13655	-- 0,33	-- 287
14.	Е0101-17-	Разработка грунта 3 группы с	м3	404,38	73,50	71,43	29720	28883	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки из временного резерва			1,92	9,63	777	3894	0,03	13
15.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	788,53	79,28 --	79,28 15,86	62516 --	62516 12503	-- 0,33	-- 263
16.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов при траспортировке грунта в резерв из резерва	м3	846,00	4,33 0,55	3,73 1,29	3659 467	3156 1090	0,00 0,00	3 4
17.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	404,38	8,63 --	8,63 2,36	3492 --	3492 955	-- 0,01	-- 3
18.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	404,38	14,38 --	14,38 4,92	5816 --	5816 1991	-- 0,02	-- 7
19.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см доп. 3 прохода	м3	404,38	4,38 --	4,38 1,32	1773 --	1773 534	-- 0,00	-- 1
20.	Е0146-35-2	Разборка существующих ж/б конструкций на ПК 20+95	м3	20,25	3953,08 1969,09	1983,99 750,38	80050 39874	40176 15195	12,05 3,66	244 74
21.	Е0101-214 -3	Корчевка и уборка камней, с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором 40 кВт	м3	33,50	611,75 --	611,75 228,20	20494 --	20494 7645	-- 1,00	-- 34
22.	Е0101-17-30	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 валунов	м3	33,50	154,05 4,01	149,74 20,19	5161 134	5016 676	0,02 0,07	1 2
23.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	50,63	34,44 25,09	31,16 21,82	1743 1270	1578 1104	0,53 0,46	27 23
24.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	137,72	202,86 --	202,86 40,57	27939 --	27939 5588	-- 0,85	-- 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку								
		Итого по разделу: Участок №4 с ПК20+00 по ПК23+51 l=335м								359504
		Раздел: Участок №5 с ПК23+54 по ПК30+24 l=667м								
25.	E0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глубиной 0,2м очистка русла, укрепление и углубление	м3	1334,90	110,65 2,89	107,61 14,51	147709 3862	143646 19365	0,02 0,05	23 66
26.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 во временый резерв	т	2115,55	79,28 --	79,28 15,86	167723 --	167723 33545	-- 0,33	-- 704
27.	E0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки из временного резерва	м3	207,41	73,50 1,92	71,43 9,63	15244 398	14815 1997	0,01 0,03	2 7
28.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	404,46	79,28 --	79,28 15,86	32066 --	32066 6413	-- 0,33	-- 135
29.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов при траспортировке грунта в резерв из резерва	м3	1542,32	4,33 0,55	3,73 1,29	6671 851	5754 1987	0,00 0,00	6 7
		Крепление дна								
30.	E0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м т.30см из бетона B22,5 F200 w8 автобетоно насосами	м3	141,47	7173,53 230,81	83,22 28,43	1014839 32652	11773 4022	1,45 0,10	205 15
31.	E0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	4,33	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	38735 12313	17685 6331	16,10 6,15	70 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прочие работы								
44.	Е0141-7-7	Деформационный шов	м	142,43	203,01	1,77	28914	252	1,09	155
					195,10	0,68	27787	97	0,00	0
45.	С11011-73 0	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 + слоев шир.0,3м	м2	521,38	125,00	--	65173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0101-17-30	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 валунов	м3	66,70	154,05	149,74	10275	9988	0,02	2
					4,01	20,19	268	1346	0,07	5
47.	Е0146-35-2	Разборка ж/б существующих конструкций под пешеходным мостом	м3	1,50	3953,08	1983,99	5930	2976	12,05	18
					1969,09	750,38	2954	1126	3,66	5
48.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,75	34,44	31,16	129	117	0,53	2
					25,09	21,82	94	82	0,46	2
49.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	177,17	202,86	202,86	35941	35941	--	--
					--	40,57	--	7188	0,85	151
		Отвод потока воды								
50.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в резерве	м3	900,00	73,50	71,43	66147	64284	0,01	10
					1,92	9,63	1728	8666	0,03	30
51.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1755,00	79,28	79,28	139138	139138	--	--
					--	15,86	--	27828	0,33	584
52.	Е0101-33-7	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 3 группы устройство перемычек в русле реки	м3	900,00	43,91	43,14	39518	38825	0,01	5
					0,77	12,42	693	11182	0,04	38
53.	Е0101-126 -3	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении диаметром 500 мм при быстроразъемном соединении	м	100,00	391,36	132,61	39136	13261	1,63	163
					258,75	36,25	25875	3625	0,15	15
54.	С130806-1	Трубы электросварные прямошовные и	м	101,00	8330,00	--	841330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29	спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм			--	--	--	--	--	--
55.	С130810-169	Соединения для пульпопроводных труб быстроразъемные, d 500 мм	компл	11,90	6290,00 --	-- --	74851 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 разборка перемычек	м3	1350,00	73,50 1,92	71,43 9,63	99221 2593	96426 12999	0,01 0,03	16 44
57.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2632,50	20,39 --	20,39 4,08	53675 --	53675 10735	-- 0,09	-- 225
58.	Е0101-33-7	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 3 группы устройство по следующих перемычек	м3	1350,00	43,91 0,77	43,14 12,42	59277 1040	58237 16773	0,01 0,04	7 57
59.	Е0101-126-3	Разборка труб Д500мм	м	150,00	234,82 155,25	79,57 21,75	35223 23288	11935 3262	1,63 0,15	245 22
60.	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках для монтажа на следующих участках	т	13,50	299,00 --	299,00 209,30	4036 --	4037 2826	-- 4,39	-- 59
61.	Е010332-А1-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	т	13,50	34,16 --	34,16 6,83	461 --	461 92.	-- 0,14	-- 2
62.	Е01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	13,50	359,72 --	359,72 251,80	4856 --	4856 3399	-- 5,29	-- 71
63.	Е0101-126-3	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении	м	150,00	391,36 258,75	132,61 36,25	58705 38812	19892 5437	1,63 0,15	245 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 500 мм при быстроразъемном соединение								
64.	С130810-169	Соединения для пульпопроводных труб быстроразъемные, d 500 мм	компл	17,85	6290,00	--	112277	--	--	--
					--	--	--	--	--	7363371
		Итого по разделу: Участок №5 с ПК23+54 по ПК30+24 l=667м								
ИТОГО:							8191577	1609195		3070
							474654	347294		4051

Накладные расходы :

На общестроительные работы	805509
Всего накладных расходов:	805509
Итого с накладными	8997086

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	539825
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9536911
Итого с временными, 4 %	9918387
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10025506
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10065180
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10164364
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	21223192
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	424464
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21647656
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2597719
Итого с НДС	**24 245 375**

Принял:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы»

Е. Оразалин _____

Технический надзор ТОО «НурАс»

О. Алимбеков _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____