Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь от Дворца школьников ул. Кабанбай Батыра

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева(Iая очередь от Дворца школьников до ул. Кабанбай Батыра)от ПК0+53 до ПК 9+98

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Устройство съездов										
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в черте города	м3	86,52	37,06	35,39	3207	3062	0,01	1		
					1,63	9,60	141	830	0,03	3		
2.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	151,42	202,86	202,86	30716	30716	--	--		
					--	40,57	--	6143	0,85	129		
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	86,52	14,50	14,50	1255	1255	--	--		
					--	5,03	--	435	0,02	1		
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпейна остальные 30м	м3	86,52	17,50	17,50	1514	1514	--	--		
					--	6,07	--	525	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	86,52	14,38	14,38	1245	1245	--	--
					--	4,92	--	426	0,02	1
6.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 смна остальные 5 проходов	м3	86,52	7,31	7,31	632	632	--	--
					--	2,20	--	190	0,00	0
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15см. для проезда автотранспорта	м3	86,52	878,35	84,82	75999	7339	0,17	14
					24,59	13,42	2127	1161	0,05	4
8.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3грейферным ковшом	м3	86,52	79,09	74,77	6843	6469	0,02	2
					4,32	23,03	374	1993	0,06	5
9.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	86,52	129,38	--	11194	--	0,95	83
					129,38	--	11194	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	151,42	202,86	202,86	30716	30716	--	--
					--	40,57	--	6143	0,85	129
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	86,52	4,33	3,73	374	323	0,00	0
					0,55	1,29	48	111	0,00	0

Итого по разделу: 163694

Устройство съездов

Раздел:

Очистка русла от наносов

==========

12.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов впручную повышенной влажности	м3	617,00	289,53	--	178643	--	2,04	1257
					289,53	--	178643	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	1851,00	104,91	100,70	194186	186393	0,03	54
					4,21	19,49	7794	36076	0,06	118
14.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	617,00	129,38	--	79824	--	0,95	589
					129,38	--	79824	--	--	--
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	4319,00	202,86	202,86	876152	876152	--	--
					--	40,57	--	175230	0,85	3680
16.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2468,00	4,33	3,73	10675	9207	0,00	9
					0,55	1,29	1362	3179	0,00	11

Итого по разделу: 1339481

Очистка русла от наносов

Раздел:

Ремонт верха моста по ул.Сатпаева на ПК0+00

17.	Е0109-53-2	Демонтаж решеток	т	0,06	8902,83	1069,91	534	64	53,59	3
					6768,90	99,36	406	6	0,61	0
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,10	5827,23	75,91	12237	159	1,55	3
					225,11	28,67	473	60	0,14	0
19.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2357,20	370,90	116	18	11,01	1
					1741,39	141,36	86	7	0,69	0
20.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	т	0,15	18926,70	143,60	2763	21	70,15	10
					12342,38	51,75	1802	8	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,15	134000,00	--	19564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,80	22,68	0,06	132	--	0,03	0
					6,68	0,02	39	--	0,00	0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,80	50,94	0,05	295	--	0,02	0
					9,57	--	55	--	--	--
		Итого по разделу:								38827

Ремонт верха моста по ул.Сатпаева на ПК0+00

Раздел:

Ремонт участка русла (ПК0+6,24 до ПК0+24

==========

25.	Е0146-35-1	Удаление разрушенной бетонной поверхности дна т.5см	м3	4,20	3500,42	1725,39	14702	7247	10,91	46
					1775,03	652,05	7455	2739	3,19	13
26.	Е0151-6-1	Погрузка бетонного лома на а/с с выгрузкой	м3	4,20	129,38	--	543	--	0,95	4
					129,38	--	543	--	--	--
27.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	10,08	202,86	202,86	2045	2045	--	--
					--	40,57	--	409	0,85	9
28.	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м дна речки	м3	24,80	6424,19	83,22	159320	2064	1,45	36
					230,81	28,43	5724	705	0,10	3
29.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	24,80	128,00	--	3174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	24,80	596,00	--	14781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	1,98	2357,20	370,90	4658	733	11,01	22
					1741,39	141,36	3441	279	0,69	1
32.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,63	61200,00	--	38617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,48	61300,00	--	29547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,72	65900,00	--	47646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	67700,00	--	9478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	6,00	1094,77	152,36	6569	914	2,27	14
					364,84	97,06	2189	582	0,42	3
37.	С11011-41-6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	2,80	83,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	236,00	203,68	101,38	48068	23926	0,52	123
					97,81	59,85	23083	14124	0,09	22
39.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,09	179558,97	616,47	15442	53	332,35	29
					54596,25	232,87	4695	20	1,14	0
40.	Е0146-35-2	Разборка ж/б накрывных плит 1,5	м3	3,40	3953,08	1983,99	13440	6746	12,05	41
					1969,09	750,38	6695	2551	3,66	12
41.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой бетонолома	м3	3,40	129,38	--	440	--	0,95	3
					129,38	--	440	--	--	--
42.	Е010333-А30-1	Вывоз бетона на свалку нараст.30км	т	8,16	202,86	202,86	1655	1655	--	--
					--	40,57	--	331	0,85	7

Итого по разделу: 410357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт участка русла (ПК0+6,24 до ПК0+24								
		Раздел:								
		Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК0+53 по ПК9+98								
		==========								
43.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м дна речки толщ.25см	м3	305,42	7100,79	86,11	2168723	26299	3,38	1033
					514,91	29,52	157265	9016	0,11	33
44.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	305,42	128,00	--	39094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	305,42	596,00	--	182030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	18,90	2357,20	370,90	44551	7010	11,01	208
					1741,39	141,36	32912	2672	0,69	13
47.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	7,35	61300,00	--	450555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,40	65900,00	--	355860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	6,16	67700,00	--	417032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	244,27	1094,77	152,36	267420	37218	2,27	553
					364,84	97,06	89119	23709	0,42	104
51.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	263,96	83,00	--	21909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0146-26-	Сверление кольцевыми алмазными	отверст	1895,61	201,97	101,38	382849	192176	0,52	988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.		97,81	59,85	185405	113445	0,09	178
53.	E0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ всего 30 см	отверст.	1895,61	32,92	16,11	62406	30542	0,01	16
					15,53	9,51	29429	18029	0,00	3
54.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой анкеров д 12см	1т	3,79	179558,97	616,47	680749	2337	332,35	1260
					54596,25	232,87	206987	883	1,14	4
55.	E0146-34-3	Разборка ж/б дна	м3	33,30	4979,55	2410,16	165819	80258	15,32	510
					2569,39	907,78	85561	30229	4,44	148
56.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой бетонолома	м3	33,30	129,38	--	4308	--	0,95	32
					129,38	--	4308	--	--	--
57.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	79,92	202,86	202,86	16213	16213	--	--
					--	40,57	--	3243	0,85	68
58.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15см. для проезда автотранспорта	м3	22,73	878,35	84,82	19969	1928	0,17	4
					24,59	13,42	559	305	0,05	1
59.	E0127-14-2	Гравийная засыпка пазухов и промоин дна	м3	23,04	1268,75	84,82	29232	1954	0,17	4
					24,59	13,42	566	309	0,05	1
60.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	122,17	5460,03	75,91	667025	9274	1,55	190
					225,11	28,67	27501	3502	0,14	17
61.	E0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м дна речки	м3	244,33	6565,07	81,00	1604045	19791	2,05	500
					318,26	27,58	77761	6738	0,10	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	244,33	128,00	--	31274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	244,33	596,00	--	145621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	20,73	2357,20	370,90	48854	7687	11,01	228
					1741,39	141,36	36091	2930	0,69	14
65.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,73	61300,00	--	167594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,09	65900,00	--	533115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,55	67700,00	--	105148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,22	61200,00	--	502920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	101,83	1094,77	152,36	111479	15515	2,27	231
					364,84	97,06	37151	9884	0,42	43
70.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	109,99	83,00	--	9129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 9234924

Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК0+53 по ПК9+98

Раздел:

Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 711,5м

==========

71.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	194,88	202,86	202,86	39533	39533	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку			--	40,57	--	7907	0,85	166
72.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	м3	240,00	14063,58	882,11	3375260	211706	8,52	2045
					1384,31	246,65	332235	59196	0,83	199
73.	С143001-6-1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	240,00	128,00	--	30720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С143001-6-4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	240,00	596,00	--	143040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	44,66	2357,20	370,90	105263	16563	11,01	491
					1741,39	141,36	77763	6312	0,69	31
76.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,80	61200,00	--	600005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	13,74	61300,00	--	842231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	17,24	65900,00	--	1136281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,58	67700,00	--	242704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,28	60500,00	--	17242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6670,31	201,97	101,38	1347174	676232	0,52	3475
					97,81	59,85	652407	399192	0,09	626
82.	Е0106-11-1	Установка закладных деталей	1т	3,33	179558,97	616,47	598829	2056	332,35	1108
					54596,25	232,87	182078	777	1,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								8478283
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 711,5м								
		Раздел:								
		Реконструкция водосливных стенок 45 шт								
83.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов Удаление разрушенной бетонной поверхности водосливных стенок	м3	37,50	4979,55	2410,16	186734	90381	15,32	574
					2569,39	907,78	96353	34042	4,44	166
84.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/с с выгрузкой	м3	37,50	129,38	--	4852	--	0,95	36
					129,38	--	4852	--	--	--
85.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	90,00	202,86	202,86	18257	18257	--	--
					--	40,57	--	3651	0,85	77
86.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	м3	156,58	14063,58	882,11	2202019	138117	8,52	1334
					1384,31	246,65	216750	38620	0,83	130
87.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	156,58	128,00	--	20042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	156,58	596,00	--	93319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	16,27	2357,20	370,90	38349	6034	11,01	179
					1741,39	141,36	28331	2300	0,69	11
90.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,37	65900,00	--	419651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	8,68	61300,00	--	531839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,23	60500,00	--	74112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	207,96	1625,39	47,12	338016	9798	7,13	1483
					1345,50	17,80	279811	3702	0,09	18
94.	С143011-96	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	205,88	21200,00	--	4364678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	369,71	203,68	101,38	75302	37481	0,52	193
					97,81	59,85	36160	22126	0,09	35
96.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,72	179558,97	616,47	129557	445	332,35	240
					54596,25	232,87	39393	168	1,14	1

Итого по разделу: 8496728

Реконструкция водосливных стенок 45 шт

Раздел:

Трапециадальный участок русла

97.	Е0146-35-1	Разборка монолитных бетонных перекрытий	м3	15,96	3500,42	1725,39	55867	27537	10,91	174
					1775,03	652,05	28329	10407	3,19	51
98.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/с с выгрузкой	м3	15,96	129,38	--	2065	--	0,95	15
					129,38	--	2065	--	--	--
99.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	38,30	202,86	202,86	7770	7770	--	--
					--	40,57	--	1554	0,85	33
100.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	205,00	23,31	--	4779	--	0,15	30
					23,31	--	4779	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м дна речки	м3	71,80	6424,19	83,22	461257	5975	1,45	104
					230,81	28,43	16572	2041	0,10	7
102.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	71,80	128,00	--	9190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	71,80	596,00	--	42793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	5,47	2357,20	370,90	12906	2031	11,01	60
					1741,39	141,36	9534	774	0,69	4
105.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,50	65900,00	--	230320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,65	61300,00	--	101145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,33	64700,00	--	21351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	22,00	1094,77	152,36	24085	3352	2,27	50
					364,84	97,06	8026	2135	0,42	9
109.	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	24,00	83,00	--	1992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы подготовка на участке	м3	23,95	878,35	84,82	21037	2031	0,17	4
					24,59	13,42	589	321	0,05	1
111.	Е0127-14-2	Гравийная засыпка пазухов и промоин дна	м3	7,60	1378,55	84,82	10477	645	0,17	1
					24,59	13,42	187	102	0,05	0
112.	Е0146-35-2	Разборка ж/бетонных плит на откосах	м3	35,28	3953,08	1983,99	139465	69995	12,05	425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1969,09	750,38	69469	26473	3,66	129
113.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/с с выгрузкой	м3	35,28	129,38	--	4564	--	0,95	34
					129,38	--	4564	--	--	--
114.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	88,20	202,86	202,86	17892	17892	--	--
					--	40,57	--	3578	0,85	75
115.	Е0101-145 -15	Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом	м2	1617,00	28,01	7,41	45293	11989	0,15	236
					20,60	2,72	33305	4398	0,01	16
		Итого по разделу:								1214247
		Трапециадальный участок русла								
		Раздел:								
		Тумбы гасители								
		==========								
116.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	м3	7,70	14063,58	882,11	108290	6792	8,52	66
					1384,31	246,65	10659	1899	0,83	6
117.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	7,70	128,00	--	986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	7,70	596,00	--	4589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,68	2357,20	370,90	1603	252	11,01	7
					1741,39	141,36	1184	96	0,69	0
120.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	61300,00	--	5854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58	65900,00	--	38552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								159873
		Тумбы гасители								
		Раздел:								
		ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
		==========								
122.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	8,02	763,31	--	6124	--	4,73	38
					763,31	--	6124	--	--	--
123.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны под перильные ограждения	м3	8,02	6879,98	113,07	55201	907	5,07	41
					799,54	42,72	6415	343	0,21	2
124.	Е0130-73-1	Монтаж перильного ограждения	т	8,09	18926,70	143,60	153208	1162	70,15	568
					12342,38	51,75	99909	419	0,25	2
125.	С12021-268	Стоимость ограждения	т	8,09	134000,00	--	1084706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	80,95	50,94	0,05	4123	4	0,02	2
					9,57	--	775	--	--	--
127.	Е0151-6-1	Погрузка грунта от ям на а/самосвалы	м3	8,02	129,38	--	1038	--	0,95	8
					129,38	--	1038	--	--	--
128.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	8,02	202,86	202,86	1628	1628	--	--
					--	40,57	--	326	0,85	7
		Итого по разделу:								1306029
		ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
		Раздел:								
		Усиление верха быстротока галлереи от ул.Курмангазы до ул.Кабанбай батыра								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	210,00	469,33	195,05	98559	40961	1,78	374
					274,27	4,68	57598	983	0,02	3
130.	Е0151-6-1	Погрузка разобр. бетона вручную в а/самосвалы с выгрузкой	м3	210,00	129,38	--	27169	--	0,95	200
					129,38	--	27169	--	--	--
131.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	504,00	202,86	202,86	102241	102241	--	--
					--	40,57	--	20448	0,85	429
132.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	840,00	76,77	58,94	64484	49511	0,13	113
					17,82	11,06	14973	9293	0,04	34
133.	Е0151-6-1	Погрузка покрытий и оснований щебеночных вручную в а/самосвалы с выгрузкой	м3	840,00	129,38	--	108675	--	0,95	802
					129,38	--	108675	--	--	--
134.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1680,00	202,86	202,86	340805	340805	--	--
					--	40,57	--	68161	0,85	1431
135.	Е0146-35-2	Разборка ж/бетонных плит 3000х3000х150мм	м3	252,45	3953,08	1983,99	997955	500859	12,05	3043
					1969,09	750,38	497096	189432	3,66	923
136.	С01031-А1 1-11	Погрузка поломанных демонтированных ж/бетонных плит массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	606,00	157,38	--	95375	--	0,74	447
					35,14	--	21297	--	--	--
137.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтированных ж/бетонных изделий автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	606,00	202,86	202,86	122933	122933	--	--
					--	40,57	--	24587	0,85	516
		Итого по разделу:								1958196
		Усиление верха быстротока галлереи от ул.Курмангазы до ул.Кабанбай батыра								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							32800636	4212747		26100
							4285712	1424920		9950
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						5547588		
		На металломонтажные работы						111701		
		Всего накладных расходов:						5659289		
		Итого с накладными						38459925		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2307596		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						40767521		
		Итого с временными, 4 %						42398222		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						42856123		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						43025716		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						43449775		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						79208940		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1584179		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						80793119		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9695174		
		Итого с НДС						90488293		

Принял: Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»
Ведущий инженер
работ подрядчика
. . 201 г.

От заказчика:

Кильдибаев ---------- Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» ---------- Байсалбай А.А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик

Договор № 23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь)

Наименование обьекта: Реконструкция р.Малая Алматинка (Iая очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников								
1.	E0101-192 -7	Трелевка древесины тракторами мощностью 59 кВт	+ на остальные 200м	12,00	46,00	33,74	552	405	0,04	1
					12,26	12,73	147	153	0,02	0
2.	E0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	12,00	92,14	67,55	1106	811	0,17	2
					24,59	25,48	295	306	0,10	1
3.	E0101-193 -1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	12,00	11,99	0,40	144	5	0,07	1
					11,59	0,16	139	2	0,00	0
4.	E0101-194 -2	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см	дерево	12,00	12,49	7,19	150	86	0,03	0
					5,05	2,32	61	28	0,00	0
5.	E0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	12,00	7,29	7,29	87	87	--	--
					--	2,43	--	29	0,01	0
6.	E0101-202 -1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м,	пень	12,00	18,12	13,92	217	167	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр деревьев до 32 см			4,20	5,10	50	61	0,02	0
7.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	12,00	26,75	26,75	321	321	--	--
					--	6,23	--	75	0,02	0
8.	Е0101-205 -5	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	1,00	11047,19	11047,19	11047	11047	--	--
					--	2199,38	--	2199	7,19	7
9.	Е0101-213 -3	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт	га	1,00	4383,54	4383,54	4384	4384	--	--
					--	1245,62	--	1246	4,77	5
10.	Е0101-208 -2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт	га	1,00	6484,82	6484,82	6485	6485	--	--
					--	2160,67	--	2161	7,06	7
11.	Е0101-212 -8	Перетряхивание валов из среднего кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	1,00	1997,33	1997,33	1997	1997	--	--
					--	397,65	--	398	1,30	1
		Раздел:								
		Поливочный трубопровод								
		==========								
12.	Е0147-3-4	Подготовка участка, очистка участка от мусора	м2	2042,79	6,47	--	13226	--	0,04	92
					6,47	--	13226	--	--	--
13.	Е0101-164 -4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	147,08	871,86	--	128233	--	4,71	692
					871,86	--	128233	--	--	--
14.	Е001001-1 74-3	Погрузка грунта в ручную в транспортные средства	м3	147,08	155,00	--	22797	--	--	--
					155,00	--	22797	--	95,45	14039
15.	Е010333-А 30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /на	т	279,45	405,72	405,72	113380	113380	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свалку/, расстояние перевозки 30 км			--	81,14	--	22676	1,70	476
16.	Т	Пропилка "Барой" асфальтобетона	м	11,45	423,49	--	4851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,19	469,33	195,05	560	233	1,78	2
					274,27	4,68	327	6	0,02	0
18.	Е001001-174-3	Погрузка асфальтобетонного лома в ручную в транспортные средства	м3	1,19	155,00	--	185	--	--	--
					155,00	--	185	--	95,45	114
19.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку	т	2,63	202,86	202,86	533	533	--	--
					--	40,57	--	107	0,85	2
20.	Е0146-34-2	Разборка бетонной отмостки	м3	136,64	2795,18	1245,27	381935	170154	9,51	1300
					1549,91	553,72	211781	75661	2,24	306
21.	Е001001-174-3	Погрузка бетонного лома в ручную в транспортные средства	м3	136,64	155,00	--	21179	--	--	--
					155,00	--	21179	--	95,45	13042
22.	Е010333-А30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /на свалку/, расстояние перевозки 30 км	т	328,48	405,72	405,72	133270	133270	--	--
					--	81,14	--	26654	1,70	560
23.	Е0101-90-4	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную	м2	245,13	52,27	--	12813	--	0,33	81
					52,27	--	12813	--	--	--
24.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под и над трубопроводами	м3	106,91	1441,13	175,40	154078	18753	1,17	125
					176,73	65,72	18895	7027	0,32	34
25.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм	км	0,087	445555,62	163666,62	567164	12467	838,35	64
					158355,00	61825,73	12063	4710	301,97	23
26.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,275	076339,61	109291,73	1347114	29003	526,70	140
					99360,00	41286,15	26367	10956	201,64	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2927808	503590		2500
		Накладные расходы :					468558	154455		28673
		На общестроительные работы						672834		
		Всего накладных расходов:						672834		
		Итого с накладными						3600642		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						216038		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3816680		
		Итого с временными, 4 %						3969347		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						4012216		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4052338		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4068548		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						7417898		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						148358		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7566256		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						907950		
		Итого с НДС						8474206		

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»
Объем выполненных работ подтверждаю
201__ г.

Сдал:

От заказчика:

Кильдибаев В.З.

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик

Договор № 23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь)

Наименование обьекта: Реконструкция р.Малая Алматинка (Iая очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников								
1.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках и отходов кустарника	т	12,00	181,55	--	2179	--	2,78	33
					132,26	--	1587	--	--	--
2.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	12,00	173,60	--	2083	--	2,66	32
					126,47	--	1518	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза Iдров	т	12,00	225,40	225,40	2705	2705	--	--
					--	45,08	--	541	0,95	11
4.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 срезка откоса для расширения откоса	м3	750,00	90,10	83,87	67576	62901	0,04	32
					6,23	31,02	4675	23263	0,12	93
5.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	1956,50	202,86	202,86	396896	396896	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 в резерв			--	40,57	--	79379	0,85	1667
6.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	438,48	469,33	195,05	205791	85527	1,78	782
					274,27	4,68	120264	2053	0,02	7
7.	Е0151-6-1	Погрузка разработанного асфальтобетона на а/самосвалы	м3	438,48	129,38	--	56728	--	0,95	419
					129,38	--	56728	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку	т	1052,35	202,86	202,86	213480	213480	--	--
					--	40,57	--	42696	0,85	897
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы пониженных участков под дорогами	м3	822,15	878,35	84,82	722138	69732	0,17	136
					24,59	13,42	20214	11033	0,05	39
10.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	10364,00	2,09	2,09	21675	21675	--	--
					--	0,47	--	4851	0,00	16

Раздел:

Поливочный трубопровод

11.	Е0147-3-4	Подготовка участка, очистка участка от мусора	м2	4097,21	6,47	--	26527	--	0,04	184
					6,47	--	26527	--	--	--
12.	Е0101-164-4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	295,00	871,86	--	257198	--	4,71	1389
					871,86	--	257198	--	--	--
13.	Е001001-174-3	Погрузка грунта в ручную в транспортные средства	м3	295,00	155,00	--	45724	--	--	--
					155,00	--	45724	--	95,45	28158
14.	Е010333-А 30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /на	т	560,50	405,72	405,72	227407	227407	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свалку/, расстояние перевозки 30 км			--	81,14	--	45481	1,70	955
15.	Т	Пропилка "Барой" асфальтобетона	м	0,55	423,49	--	233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,06	469,33	195,05	28	12	1,78	0
					274,27	4,68	16	--	0,02	0
17.	Е001001-174-3	Погрузка асфальтобетонного лома в ручную в транспортные средства	м3	0,06	155,00	--	9	--	--	--
					155,00	--	9	--	95,45	6
18.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку	т	0,12	202,86	202,86	24	24	--	--
					--	40,57	--	5	0,85	0
19.	Е0146-34-2	Разборка бетонной отмостки	м3	6,50	2795,18	1245,27	18178	8098	9,51	62
					1549,91	553,72	10079	3601	2,24	15
20.	Е001001-174-3	Погрузка бетонного лома в ручную в транспортные средства	м3	6,50	155,00	--	1008	--	--	--
					155,00	--	1008	--	95,45	621
21.	Е010333-А30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /на свалку/, расстояние перевозки 30 км	т	15,63	405,72	405,72	6341	6341	--	--
					--	81,14	--	1268	1,70	27
22.	Е0101-90-4	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную	м2	491,67	52,27	--	25698	--	0,33	163
					52,27	--	25698	--	--	--
23.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под и над трубопроводами	м3	298,33	1441,13	175,40	429932	52326	1,17	350
					176,73	65,72	52724	19607	0,32	96
24.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,015	76339,61	109291,73	63860	1375	526,70	7
					99360,00	41286,15	1250	519	201,64	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3165425	1075241		2595
							422692	232590		16061
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						601596		
		Всего накладных расходов:						607560		
		Итого с накладными						3767021		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						221307		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3988328		
		Итого с временными, 4 %						4147861		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						4192658		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4209429		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4251523		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						7750526		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						155011		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7905537		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						948664		
		Итого с НДС						8854201		

Сдал:

Кильдибаев

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

90510

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Субподрядчик

Договор №23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь от Дворца школьников ул. Кабанбай Батыра

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева(Iая очередь от Дворца школьников до ул. Кабанбай Батыра)от ПК0+53 до ПК 9+98

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт участка русла ПК0+6,24 до ПК0+24)								
1.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой анкеров д 32см	1т	0,06	179558,97	616,47	10774	37	332,35	20
					54596,25	232,87	3276	14	1,14	0
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон кл.7,5 м/зернистый выравнивающий под гранитные плиты	м3	3,26	5460,03	75,91	17800	247	1,55	5
					225,11	28,67	734	93	0,14	0
3.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	32,60	1625,39	47,12	52988	1536	7,13	232
					1345,50	17,80	43863	580	0,09	3
4.	С143011-96	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	32,27	21200,00	--	684209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для	м3	1,40	463,16	--	648	--	3,22	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоек и столбов в грунтах 2 группы			463,16	--	648	--	--	--
6.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны под перильное ограждение	м3	1,40	6879,98	113,07	9632	158	5,07	7
					799,54	42,72	1119	60	0,21	0
7.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	т	0,95	18926,70	143,60	18075	137	70,15	67
					12342,38	51,75	11787	49	0,25	0
8.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,95	134000,00	--	127970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	38,20	50,94	0,05	1946	2	0,02	1
					9,57	--	365	--	--	--
		Итого по разделу:								924041
		Ремонт участка русла ПК0+6,24 до ПК0+24)								
		Раздел:								
		Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК0+53 по ПК9+98								
		==========								
10.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы т.15см. для проезда автотранспорта	м3	22,73	878,35	84,82	19969	1928	0,17	4
					24,59	13,42	559	305	0,05	1
11.	Е0127-14-2	Гравийная засыпка пазухов и промоин дна	м3	23,04	1268,75	84,82	29232	1954	0,17	4
					24,59	13,42	566	309	0,05	1
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	122,17	5460,03	75,91	667025	9274	1,55	190
					225,11	28,67	27501	3502	0,14	17
13.	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м дна речки	м3	244,33	6565,07	81,00	1604045	19791	2,05	500
					318,26	27,58	77761	6738	0,10	24
14.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	244,33	128,00	--	31274	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
15.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	244,33	596,00 -------- --	-- -------- --	145621 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	20,73	2357,20 -------- 1741,39	370,90 -------- 141,36	48854 -------- 36091	7687 -------- 2930	11,01 -------- 0,69	228 -------- 14
17.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,73	61300,00 -------- --	-- -------- --	167594 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,09	65900,00 -------- --	-- -------- --	533115 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,55	67700,00 -------- --	-- -------- --	105148 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,22	61200,00 -------- --	-- -------- --	502920 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	101,83	1094,77 -------- 364,84	152,36 -------- 97,06	111479 -------- 37151	15515 -------- 9884	2,27 -------- 0,42	231 -------- 43
22.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	109,99	83,00 -------- --	-- -------- --	9129 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

Итого по разделу: 3975405

Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК0+53 по ПК9+98

Раздел:

Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 711,5м

==========

23.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	м3	240,00	14063,58 --------	882,11 --------	3375260 --------	211706 --------	8,52 --------	2045 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1384,31	246,65	332235	59196	0,83	199
24.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	240,00	128,00	--	30720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	240,00	596,00	--	143040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	44,66	2357,20	370,90	105263	16563	11,01	491
					1741,39	141,36	77763	6312	0,69	31
27.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,80	61200,00	--	600005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	13,74	61300,00	--	842231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	17,24	65900,00	--	1136281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,58	67700,00	--	242704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,28	60500,00	--	17242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6670,31	201,97	101,38	1347174	676232	0,52	3475
					97,81	59,85	652407	399192	0,09	626
33.	Е0106-11-1	Установка закладных деталей	1т	3,33	179558,97	616,47	598829	2056	332,35	1108
					54596,25	232,87	182078	777	1,14	4
34.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	636,93	1625,39	47,12	1035253	30009	7,13	4541
					1345,50	17,80	856986	11339	0,09	55
35.	С143011-9 6	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной	м2	630,56	21200,00	--	13367834	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм			--	--	--	--	--	--
36.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	274,33	1094,77	152,36	300331	41799	2,27	621
					364,84	97,06	100087	26627	0,42	116
37.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	296,28	83,00	--	24591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								23166759
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 711,5м								
		Раздел:								
		Реконструкция водосливных стенок 45 шт								
		==========								
38.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	71,04	1625,39	47,12	115467	3347	7,13	507
					1345,50	17,80	95584	1265	0,09	6
39.	С143011-9 6	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	70,33	21200,00	--	1490996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	126,29	203,68	101,38	25723	12803	0,52	66
					97,81	59,85	12352	7558	0,09	12
41.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,25	179558,97	616,47	44531	153	332,35	82
					54596,25	232,87	13540	58	1,14	0
		Итого по разделу:								1676717
		Реконструкция водосливных стенок 45 шт								
		Раздел:								
		Трапециадальный участок русла								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0146-35-1	Разборка монолитных бетонных перекрытий	м3	15,96	3500,42	1725,39	55867	27537	10,91	174
					1775,03	652,05	28329	10407	3,19	51
43.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/с с выгрузкой	м3	15,96	129,38	--	2065	--	0,95	15
					129,38	--	2065	--	--	--
44.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	38,30	202,86	202,86	7770	7770	--	--
					--	40,57	--	1554	0,85	33
45.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	205,00	23,31	--	4779	--	0,15	30
					23,31	--	4779	--	--	--
46.	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м дна речки	м3	71,80	6424,19	83,22	461257	5975	1,45	104
					230,81	28,43	16572	2041	0,10	7
47.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	71,80	128,00	--	9190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	71,80	596,00	--	42793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	5,47	2357,20	370,90	12906	2031	11,01	60
					1741,39	141,36	9534	774	0,69	4
50.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,50	65900,00	--	230320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,65	61300,00	--	101145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,33	64700,00	--	21351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва	м	22,00	1094,77	152,36	24085	3352	2,27	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок			364,84	97,06	8026	2135	0,42	9
54.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	24,00	83,00 --	-- --	1992 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы подготовка на участке	м3	23,95	878,35 24,59	84,82 13,42	21037 589	2031 321	0,17 0,05	4 1
56.	Е0127-14-2	Гравийная засыпка пазухов и промоин дна	м3	7,60	1378,55 24,59	84,82 13,42	10477 187	645 102	0,17 0,05	1 0
57.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы подготовка на участке	м3	78,00	878,35 24,59	84,82 13,42	68512 1918	6616 1047	0,17 0,05	13 4
58.	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2м. Облицовка существующего откоса т.25см	м3	380,21	6565,07 318,26	81,00 27,58	2496107 121007	30798 10485	2,05 0,10	778 38
59.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	380,21	128,00 --	-- --	48667 --	-- --	-- --	-- --
60.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	380,21	596,00 --	-- --	226605 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	29,84	2357,20 1741,39	370,90 141,36	70343 51966	11068 4218	11,01 0,69	328 21
62.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	27,71	65900,00 --	-- --	1826221 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,13	60500,00 --	-- --	128986 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: 5872474

Трапециадальный участок русла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
64.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	12,84	763,31	--	9799	--	4,73	61
					763,31	--	9799	--	--	--
65.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны под перильные ограждения	м3	12,84	6879,98	113,07	88322	1452	5,07	65
					799,54	42,72	10264	548	0,21	3
66.	Е0130-73-1	Монтаж перильного ограждения	т	12,95	18926,70	143,60	245133	1860	70,15	909
					12342,38	51,75	159855	670	0,25	3
67.	С12021-268	Стоимость ограждения	т	12,95	134000,00	--	1735529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	207,23	50,94	0,05	10556	10	0,02	5
					9,57	--	1983	--	--	--
69.	Е0151-6-1	Погрузка грунта от ям на а/самосвалы	м3	12,84	129,38	--	1661	--	0,95	12
					129,38	--	1661	--	--	--
70.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	12,84	202,86	202,86	2604	2604	--	--
					--	40,57	--	521	0,85	11
		Итого по разделу: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								2093605
		Раздел: Металлические решетки								
71.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	4,27	11128,54	1337,39	47519	5711	53,59	229
					8461,13	124,20	36129	530	0,61	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	4,27	134000,00 ---	-- ---	572180 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	170,80	50,94 9,57	0,05 --	8700 1634	8 --	0,02 --	4 --
74.	Е0109-53- 2	Демонтаж решеток металлических	т	0,41	6677,86 5076,68	936,17 86,94	2738 2081	384 36	32,15 0,43	13 0
75.	С01031-А1 2-1	Погрузка металлолома при автомобильных перевозках	т	0,41	234,30 ---	-- ---	96 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	С01031-А1 2-2	Разгрузка металлолома при автомобильных перевозках	т	0,41	232,80 ---	-- ---	95 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	0,41	202,86 ---	202,86 40,57	83 --	83 17	-- 0,85	-- 0
78.	Е0109-53- 2	Монтаж решеток для закрытия верха галлереи	т	2,41	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	26820 20391	3223 299	53,59 0,61	129 1
79.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	2,41	134000,00 ---	-- ---	322940 ---	-- ---	-- ---	-- ---
80.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	96,40	50,94 9,57	0,05 --	4911 922	4 --	0,02 --	2 --
81.	Е0109-53- 2	Демонтаж решеток металлических	т	7,60	6677,86 5076,68	936,17 86,94	50752 38583	7115 661	32,15 0,43	244 3
82.	С01031-А1 2-1	Погрузка металлолома при автомобильных перевозках	т	7,60	234,30 ---	-- ---	1781 ---	-- ---	-- ---	-- ---
83.	С01031-А1 2-2	Разгрузка металлолома при автомобильных перевозках	т	7,60	232,80 ---	-- ---	1769 ---	-- ---	-- ---	-- ---
84.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	7,60	202,86 ---	202,86 40,57	1542 ---	1542 308	-- 0,85	-- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку								
85.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	8,04	11128,54	1337,39	89473	10753	53,59	431
					8461,13	124,20	68027	999	0,61	5
86.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	8,04	134000,00	--	1077494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	322,00	50,94	0,05	16403	15	0,02	8
					9,57	--	3081	--	--	--
88.	Е0109-53-2	Демонтаж решеток металлических	т	3,17	6677,86	936,17	21169	2968	32,15	102
					5076,68	86,94	16093	276	0,43	1
89.	С01031-А12-1	Погрузка металлолома при автомобильных перевозках	т	3,17	234,30	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С01031-А12-2	Разгрузка металлолома при автомобильных перевозках	т	3,17	232,80	--	738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	3,17	202,86	202,86	643	643	--	--
					--	40,57	--	129	0,85	3
92.	Е0146-25-1	Сверление отверстий для установки решеток	отверст	377,00	151,44	76,11	57093	28692	0,39	146
					72,71	44,79	27413	16887	0,07	26
93.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,14	179558,97	616,47	25138	86	332,35	47
					54596,25	232,87	7643	33	1,14	0
94.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен наращивания верха галлереи	м3	12,10	9707,21	414,55	117457	5016	10,34	125
					1656,00	156,60	20038	1895	0,76	9
95.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,49	2357,20	370,90	1162	183	11,01	5
					1741,39	141,36	859	70	0,69	0
96.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	65900,00	--	19770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	67700,00	--	12863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	8,53	11128,54	1337,39	94926	11408	53,59	457
					8461,13	124,20	72173	1059	0,61	5
99.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	8,53	134000,00	--	1143020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	341,50	50,94	0,05	17396	16	0,02	8
					9,57	--	3267	--	--	--
		Итого по разделу:								3737414
		Металлические решетки								

Раздел:

Усиление верха быстротока галлереи от ул.Курмангазы до ул.Кабанбай батыра

101.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м верха быстротока т.20см	м3	224,00	7100,79	86,11	1590577	19288	3,38	757
					514,91	29,52	115340	6613	0,11	25
102.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	224,00	128,00	--	28672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	224,00	596,00	--	133504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	13,36	2357,20	370,90	31494	4956	11,01	147
					1741,39	141,36	23267	1889	0,69	9
105.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,36	65900,00	--	880490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва	м	124,18	1290,21	152,36	160219	18921	2,27	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0139-2-1	Установка рам затворов 20 шт	т	0,96	59549,78	16859,07	57168	16185	138,70	133
					25696,46	3605,42	24669	3461	14,19	14
117.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т 20 шт	т	0,78	91703,77	54434,77	71529	42459	157,55	123
					29756,25	13325,62	23210	10394	77,29	60
118.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т 20 шт	компл	20,00	14222,06	1968,56	284441	39371	62,10	1242
					11592,00	372,60	231840	7452	2,16	43
119.	С	Затворы винтовые шиберные ЗВ 1250х1000	шт	20,00	60715,25	--	1214305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								1627443
		Гидромеханическое оборудование: (затворы, шандоры,)- 41 шт								

ИТОГО:	48981000	1434080	23215
	4032356	658779	1716
Накладные расходы :			
На монтажные работы		245606	
На общестроительные работы		3845974	
На металломонтажные работы		444795	
Всего накладных расходов:		4536375	
Итого с накладными		53517375	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		3143250	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		56660625	
Итого с временными, 4 %		58927050	
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %		59563462	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		59801716	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		60399733	
Пересчет в текущих ценах, К-1,823		110108713	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		2202174	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		112310887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						13477306		
		Итого с НДС						125788193		

Принял: Сдал:

Инженерная служба ТОО
Объемных работ подтверждаю
от заказчика 201_ г.

Кильдибаев Ж.К. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик

Договор № 23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь)

Наименование обьекта: Реконструкция р.Малая Алматинка (Iая очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальт								
1.	Т	Пропилка "Барой" асфальтобетона	м	58,00	423,49	--	24562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5,00	469,33	195,05	2347	975	1,78	9
					274,27	4,68	1371	23	0,02	0
3.	Е001001-174-3	Погрузка асфальтобетонного лома в ручную в транспортные средства	м3	5,00	155,00	--	775	--	--	--
					155,00	--	775	--	95,45	477
4.	Е010333-А30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /на свалку/, расстояние перевозки 30 км	т	11,00	405,72	405,72	4463	4463	--	--
					--	81,14	--	893	1,70	19
5.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	14,00	141,28	--	1978	--	0,88	12
					141,28	--	1978	--	--	--
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	14,00	483,54	7,63	6770	107	0,80	11
					124,98	2,02	1750	28	0,01	0
		Земля под кабель и опоры								
7.	Е0147-3-4	Подготовка участка, очистка участка от мусора	м2	7675,00	6,47	--	49692	--	0,04	345
					6,47	--	49692	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-164 -4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	825,20	871,86	--	719457	--	4,71	3885
					871,86	--	719457	--	--	--
9.	Е001001-1 74-3	Погрузка грунта в ручную в транспортные средства	м3	23,11	155,00	--	3581	--	--	--
					155,00	--	3581	--	95,45	2205
10.	Е010333-А 30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /на свалку/, расстояние перевозки 30 км	т	43,90	405,72	405,72	17811	17811	--	--
					--	81,14	--	3562	1,70	75
ИТОГО:							1380286	23355		4263
							778604	4506		2776

Накладные расходы :

На общестроительные работы	344883
Всего накладных расходов:	344883
Итого с накладными	1725169

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	103510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1828679
Итого с временными, 4 %	1901826
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1922366
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1929973
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1948991
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	3553011
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71060
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3624071
Налог на добавленную стоимость, 12 %	434889
Итого с НДС	4058960

Принял: ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГС»

От заказчика

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Кайсалбай А.А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь от Дворца школьников ул. Кабанбай Батыра

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева(Iая очередь от Дворца школьников до ул. Кабанбай Батыра)от ПК0+53 до ПК 9+98

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 711,5м												
1.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	215,53	1625,39	47,12	350327	10155	7,13	1537				
					1345,50	17,80	290002	3837	0,09	19				
2.	С143011-9 6	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	213,38	21200,00	--	4523656	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	92,83	1094,77	152,36	101633	14145	2,27	210				
					364,84	97,06	33870	9011	0,42	39				
4.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	100,26	83,00	--	8322	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

Итого по разделу: 4983938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 711,5м								
		Раздел:								
		Трапециадальный участок русла								
		==========								
5.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	23,70	1625,39	47,12	38522	1117	7,13	169
					1345,50	17,80	31888	422	0,09	2
6.	С143011-9 6	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	23,46	21200,00	--	497416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	42,00	203,68	101,38	8555	4258	0,52	22
					97,81	59,85	4108	2514	0,09	4
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1-40 см	1т	0,04	179558,97	616,47	7649	26	332,35	14
					54596,25	232,87	2326	10	1,14	0
		Итого по разделу:								552141
		Трапециадальный участок русла								
		Раздел:								
		Ремонт бассейна на ПК2+11,2 по ПК3+16,98								
		==========								
9.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м дна бассейна т.15см.	м3	189,90	7100,79	86,11	1348440	16352	3,38	642
					514,91	29,52	97782	5606	0,11	21
10.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	189,90	128,00	--	24307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	189,90	596,00	--	113180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	10,36	2357,20	370,90	24421	3843	11,01	114
					1741,39	141,36	18041	1464	0,69	7
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,36	65900,00	--	682724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	629,50	1094,77	152,36	689159	95914	2,27	1426
					364,84	97,06	229665	61099	0,42	267
15.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	612,00	83,00	--	50796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,90	59858,97	616,47	53873	555	332,35	299
					54596,25	232,87	49137	210	1,14	1
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,90	52400,00	--	47160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0146-26-1	Сверление отверстий в бетоне диаам.12мм глубиной 30см.	отверст.	1967,00	201,97	101,38	397267	199413	0,52	1025
					97,81	59,85	192387	117717	0,09	185
19.	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м облицовка откоса бассейна т.15см.	м3	198,50	6565,07	81,00	1303167	16079	2,05	406
					318,26	27,58	63175	5474	0,10	20
20.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	198,50	128,00	--	25408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	198,50	596,00	--	118306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0142-14-	Установка армосеток массой до 0,1	т	12,47	2357,20	370,90	29394	4625	11,01	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	т			1741,39	141,36	21715	1763	0,69	9
23.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,41	65900,00	--	817819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-39	Вязальная проволока	т	0,06	42800,00	--	2654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	681,50	1094,77	152,36	746087	103837	2,27	1544
					364,84	97,06	248637	66146	0,42	289
26.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	735,60	83,00	--	61055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,97	59858,97	616,47	58063	598	332,35	322
					54596,25	232,87	52958	226	1,14	1
28.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,97	52400,00	--	50828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2130,00	201,97	101,38	430187	215938	0,52	1110
					97,81	59,85	208330	127472	0,09	200

Итого по разделу: 7074295

Ремонт бассейна на ПК2+11,2 по ПК3+16,98

Раздел:

Усиление верха быстротока галлереи от ул.Курмангазы до ул.Кабанбай батыра

==========

30.	Е0106-22-3	Устройство ж/бетонных плит покрытий и перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	92,48	8971,46	242,27	829654	22404	6,61	612
					1047,94	91,52	96910	8463	0,45	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	92,48	128,00	--	11837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	92,48	596,00	--	55116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0142-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм	т	4,37	5840,13	899,22	25543	3933	22,43	98
					4295,25	342,69	18786	1499	1,67	7
34.	Е0142-14-3	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром свыше 14 мм	т	7,67	5480,61	755,14	42027	5791	17,94	138
					3389,63	287,79	25993	2207	1,41	11
35.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,72	62000,00	--	106344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,66	67700,00	--	179983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,69	52900,00	--	36622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	6,98	58700,00	--	409489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								1696616
		Усиление верха быстротока галлереи от ул.Курмангазы до ул.Кабанбай батыра								
		Раздел:								
		Гидромеханическое оборудование: (затворы, шандоры,)- 41 шт								
		==========								
39.	Е0139-2-1	Установка рам затворов 8 шт	т	0,38	59549,78	16859,07	22867	6474	138,70	53
					25696,46	3605,42	9867	1384	14,19	5
40.	Ц0122-110 -1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т 8 шт	т	0,31	91703,77	54434,77	28612	16984	157,55	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					29756,25	13325,62	9284	4158	77,29	24
41.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т 8 шт	компл	8,00	14222,06	1968,56	113776	15748	62,10	497
					11592,00	372,60	92736	2981	2,16	17
42.	С	Затворы винтовые шиберные ЗВ 1250х1000	шт	8,00	60715,25	--	485722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0137-75-2	Устройство монолитных ж/б лестничных маршей	т	1,96	16190,09	7053,68	31733	13825	35,30	69
					6417,00	2469,80	12577	4841	9,76	19
		Итого по разделу:								682710
		Гидромеханическое оборудование: (затворы, шандоры,)- 41 шт								

ИТОГО:

	14989700	772011	10493
	1810174	428504	1189

Накладные расходы :

На монтажные работы	98243
На общестроительные работы	2112279
На металломонтажные работы	10127
Всего накладных расходов:	2220649
Итого с накладными	17210349

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1005472
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18215821
Итого с временными, 4 %	18944454
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	19149054
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19225650
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19417906
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	35398843
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	707977
Всего с налогами, сборами, обязательными	36106820
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4332818
Итого с НДС	40439638

Принял: заказчика 20

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбаев Т.А.

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик

Договор № 23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь)

Наименование обьекта: Реконструкция р.Малая Алматинка (Iая очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Покрытие тип 3												
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	5481,00	22,44	17,92	123002	98203	0,01	59				
					1,18	6,33	6492	34667	0,03	169				
2.	Е0101-85-9	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	1096,20	7,79	7,79	8534	8534	--	--				
					--	1,73	--	1898	0,01	6				
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескапесок мелкой фракции т.3см	м3	822,15	1192,19	78,35	980158	64417	0,17	136				
					24,59	14,68	20214	12065	0,05	41				
4.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	5481,00	216,03	39,43	1184053	216138	0,05	251				
					6,91	10,11	37882	55436	0,03	190				
5.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-5481,00	62,28	6,29	-341344	-34478	0,00	-4				
					0,46	1,84	-2521	-10110	0,00	-8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к исключению								
6.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	5481,00	470,40	17,65	2578236	96763	0,04	212
					6,83	5,82	37441	31894	0,02	111
7.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	5481,00	111,15	--	609197	--	0,00	1
					0,02	--	126	--	--	--
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий и поребрика	м	1732,00	453,26	7,63	785042	13207	0,80	1390
					124,98	2,02	216469	3499	0,01	12
9.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 поребрик	м3	24,54	26700,00	--	655325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 180х300	м3	10,69	26700,00	--	285423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Озеленение								
11.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1633,00	253,02	--	413185	--	0,46	751
					67,02	--	109447	--	--	--
12.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать всего 20 см	м2	1633,00	71,17	--	116213	--	0,06	103
					9,17	--	14967	--	--	--
13.	Е0147-30-1	Одерновка откосов	м	8165,00	239,29	--	1953811	--	0,30	2439
					42,02	--	343101	--	--	--
14.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	391,92	33,15	--	12992	--	0,51	199
					24,15	--	9465	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С01031-А7 -2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	391,92	25,30	--	9917	--	0,39	152
					18,43	--	7225	--	--	--
16.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1растительной земли	т	391,92	208,95	202,86	81890	79505	0,98	384
					46,66	40,57	18286	15901	0,85	334
17.	С01031-А8 -1	Погрузка дерна при автомобильных перевозках	т	10,19	126,30	--	1287	--	1,93	20
					92,01	--	938	--	--	--
18.	С01031-А8 -2	Разгрузка дерна при автомобильных перевозках	т	10,19	110,50	--	1126	--	1,69	17
					80,50	--	820	--	--	--
19.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1дерна	т	10,19	208,95	202,86	2129	2067	0,98	10
					46,66	40,57	475	413	0,85	9

Раздел:

Магистральный транспортирующий трубопровод

20.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,105	076339,61	109291,73	516771	11126	526,70	54
					99360,00	41286,15	10115	4203	201,64	21
21.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,202	812289,42	69720,04	571738	14174	508,30	103
					94961,25	26338,16	19306	5355	128,63	26
22.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,291	984339,72	62183,47	582404	18251	404,80	119
					74261,25	23489,33	21796	6894	114,72	34
23.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм	км	0,191	154595,67	59221,54	219950	11282	387,55	74
					71156,25	22371,52	13555	4262	109,26	21
24.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,03	754515,73	57337,60	19844	1508	386,40	10
					70638,75	21659,96	1858	570	105,79	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 15 мм	км	0,05	250507,73	57337,60	12024	2752	386,40	19
					70638,75	21659,96	3391	1040	105,79	5
26.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм отводов и переходов	т	0,98	264818,84	56798,21	258463	55435	359,61	351
					72191,25	21455,55	70459	20941	104,79	102
27.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз распределительного трубопровода	м2	609,80	22,68	0,06	13828	35	0,03	21
					6,68	0,02	4074	14	0,00	0
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	609,80	50,94	0,05	31063	28	0,02	15
					9,57	--	5835	--	--	--
29.	С01031-А7-1	Погрузка грунта /земля для обратной засыпки/ при автомобильных перевозках	т	265,25	30,00	--	7957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1из отвала	т	256,82	202,86	202,86	52099	52099	--	--
					--	40,57	--	10420	0,85	219
31.	Е0101-166-4	Обратная засыпка землей в ручную, траншей, пазух котлованов и ям	м3	147,36	219,17	--	32296	--	1,59	234
					219,17	--	32296	--	--	--
32.	Е0122-36-1	Установка задвижек диам. 50 мм	шт	4,00	7667,13	20,37	30669	81	1,23	5
					214,76	7,76	859	31	0,03	0
33.	Е0122-36-2	Установка задвижек диам. 80 мм	шт	2,00	11253,18	32,75	22506	66	2,33	5
					393,30	12,94	787	26	0,06	0
34.	Е0122-36-2	Установка задвижек диам. 100 мм	шт	6,00	13953,18	32,75	83719	197	2,33	14
					393,30	12,94	2360	78	0,06	0
35.	Е0122-36-3	Установка задвижек диам. 150 мм	шт	1,00	23207,58	431,34	23208	431	2,83	3
					457,99	163,01	458	163	0,79	1
36.	Е0122-36-4	Установка задвижек диам. 200 мм	шт	1,00	35953,62	652,82	35954	653	4,50	4
					755,55	245,81	756	246	1,21	1
37.	Е0122-40-	Приварка фланцев диам. 50 мм	фланец	4,00	439,00	11,42	1756	46	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				72,45	--	290	--	--	--
38.	Е0122-40-2	Приварка фланцев диам. 80 мм	фланец	4,00	647,83	18,94	2591	76	0,53	2
					111,26	--	445	--	--	--
39.	Е0122-40-3	Приварка фланцев диам. 100 мм	фланец	9,00	1238,55	24,65	11147	222	0,69	6
					144,90	--	1304	--	--	--
40.	Е0122-40-5	Приварка фланцев диам. 150 мм	фланец	1,00	1323,54	38,54	1324	39	1,03	1
					207,00	2,59	207	3	0,01	0
41.	Е0122-40-6	Приварка фланцев диам. 200 мм	фланец	2,00	2225,18	65,83	4450	132	1,64	3
					346,73	2,59	693	5	0,01	0
42.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	22922,33	20,37	22922	20	1,86	2
					313,09	7,76	313	8	0,03	0
43.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм для спринклеров	врезка	78,00	545,48	92,06	42547	7180	1,50	117
					292,39	36,23	22806	2826	0,17	13
44.	Ц0112-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	шт	78,00	91,34	--	7125	--	0,46	36
					85,44	--	6665	--	--	--
45.	С	Спринклер F-26 Д сопла 2,38мм	шт	78,00	475,38	--	37080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130810-6	Заглушка стальная муфтовая Д-15мм для зимней консервации стояков спринклеров	шт	78,00	184,00	--	14352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Колодец								
47.	Е0101-18-6	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17,00	108,12	100,64	1838	1711	0,05	1
					7,48	37,22	127	633	0,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора								
48.	Е0101-162 -11	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	1664,28	--	4993	--	8,85	27
					1664,28	--	4993	--	--	--
49.	С01031-А3 -1	Погрузка разработанного грунта	т	6,60	154,30	--	1018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С010333-А 30-4	Отвозка разработанного грунта на 30 км	т	44,00	363,38	--	15989	--	1,70	75
					81,14	--	3570	--	--	--
51.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	20,00	4,33	3,73	87	75	0,00	0
					0,55	1,29	11	26	0,00	0
52.	С01031-А3 -1	Погрузка грунта /из отвала для обратной засыпки/	т	39,60	154,30	--	6110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С010333-А 30-4	Доставка грунта /из отвала для обратной засыпки/ на 30 км	т	39,60	363,38	--	14390	--	1,70	67
					81,14	--	3213	--	--	--
54.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	18,00	219,17	--	3945	--	1,59	29
					219,17	--	3945	--	--	--
55.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	18,00	29,49	6,18	531	111	0,15	3
					23,31	--	420	--	--	--
56.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	18,00	16,16	13,80	291	248	0,01	0
					1,86	3,16	34	57	0,01	0
57.	Е010333-А 30-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /доставка гравия для отмостки и подготовки/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	т	2,60	336,69	336,69	875	875	--	--
					--	67,34	--	175	1,41	4
58.	Е0123-1-3	Устройство гравийной отмостки	м3	1,60	1539,63	175,40	2463	281	1,17	2
					176,73	65,72	283	105	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0101-134-2	Уплотнение дна колодца	м3	1,59	29,49	6,18	47	10	0,15	0
					23,31	--	37	--	--	--
60.	Е0123-1-2	Устройство гравийно-песчанной подготовки под колодец	м3	1,00	1573,38	175,40	1573	175	1,17	1
					176,73	65,72	177	66	0,32	0
61.	Е0106-33-3	Устройство подготовки из монолитного бетона В 7,5	м3	0,40	10126,79	1526,09	4051	610	14,36	6
					2458,13	524,68	983	210	1,97	1
62.	С12041-89	Сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	1016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00	--	1286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0106-33-3	Устройство опор из монолитного бетона	м3	0,54	10126,79	1526,09	5468	824	14,36	8
					2458,13	524,68	1327	283	1,97	1
65.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных кольцах толщиной 150 мм	отверст.	2,00	725,56	343,23	1451	686	2,19	4
					382,33	129,63	765	259	0,63	1
66.	Е0122-33-6	Установка стальных фасонных частей	т	0,04	215251,79	45223,54	8244	1732	169,85	7
					34931,25	17082,68	1338	654	83,43	3
67.	Е0108-5-1	Заделка отверстий между гильзой и трубой просмоленным канатом	м3	0,02	2396,12	315,32	48	6	7,97	0
					1143,67	119,02	23	2	0,57	0
68.	ТС11011-180	Канат просмоленный	кг	9,00	572,21	--	5150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических сейсмичных элементов и лестниц грунтовкой за один раз	м2	15,63	22,68	0,06	354	1	0,03	1
					6,68	0,02	104	--	0,00	0
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	15,63	50,94	0,05	796	1	0,05	1
					9,57	--	150	--	--	--
71.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	1,16	37112,35	2420,47	43050	2808	15,98	19
					2716,88	717,00	3152	832	2,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	С12021-26-7	Стремянка С-7	т	0,02	133700,00	--	2006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	13718,97	40,73	13719	41	1,51	2
					240,64	15,53	241	16	0,08	0
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодца битумная в 2 слоя	м2	9,00	251,62	4,39	2265	40	0,24	2
					42,95	1,66	387	15	0,01	0
75.	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 200 мм	1счетчик	1,00	5321,51	232,05	5322	232	6,09	6
					1055,70	87,98	1056	88	0,41	0
76.	Е0122-40-6	Приварка фланцев диам. 200 мм	фланец	2,00	2225,18	65,83	4450	132	1,64	3
					346,73	2,59	693	5	0,01	0
77.	СПрайслистр	Стоимость водомера диам.200 мм	шт	1,00	42510,16	--	42510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел:
Водозаборное сооружение поливочного трубопровода ниже Дворца Республики

78.	Е0101-164-3	Выемка грунта вручную	м3	1074,00	447,64	--	480763	--	2,85	3063
					447,64	--	480763	--	--	--
79.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	928,00	192,26	--	178414	--	1,39	1291
					192,26	--	178414	--	--	--
80.	Е0151-6-1	Погрузка излишнего грунта	м3	146,00	129,38	--	18889	--	0,95	139
					129,38	--	18889	--	--	--
81.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку	т	255,50	202,86	202,86	51831	51831	--	--
					--	40,57	--	10366	0,85	218
82.	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным	м3	26,50	6424,19	83,22	170241	2205	1,45	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 мгалереи из бетона кл.В-25			230,81	28,43	6116	753	0,10	3
83.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	26,50	128,00 --	-- --	3392 --	-- --	-- --	-- --
84.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2W6	м3	26,50	298,00 --	-- --	7897 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	1,00	2357,20 1741,39	370,90 141,36	2345 1733	369 141	11,01 0,69	11 1
86.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	61300,00 --	-- --	9134 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	65900,00 --	-- --	18847 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,16	64700,00 --	-- --	10093 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналовгалереи	м3	23,09	14063,58 1384,31	882,11 246,65	324728 31964	20368 5695	8,52 0,83	197 19
90.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	1,30	2357,20 1741,39	370,90 141,36	3064 2264	482 184	11,01 0,69	14 1
91.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,20	65900,00 --	-- --	78882 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,10	64700,00 --	-- --	6405 --	-- --	-- --	-- --

Раздел:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Решетки галереи (20 секций)								
93.	Е0109-53-2	Монтаж решеток галереи 20 секций	т	4,75	11128,54	1337,39	52861	6353	53,59	255
					8461,13	124,20	40190	590	0,61	3
94.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	4,75	134000,00	--	636500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел:								
		Крышки колодца 3 шт								
95.	Е0109-53-2	Монтаж крышки колодца 3 шт	т	0,29	11128,54	1337,39	3227	388	53,59	16
					8461,13	124,20	2454	36	0,61	0
96.	С12021-235	Стоимость крышки	т	0,29	163900,00	--	47531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0109-53-2	Монтаж решеток на входе трубы с переходом	т	0,02	11128,54	1337,39	256	31	53,59	1
					8461,13	124,20	195	3	0,61	0
98.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,02	134000,00	--	3082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0139-2-1	Установка рам затвора -1шт	т	0,20	59549,78	16859,07	11999	3397	138,70	28
					25696,46	3605,42	5178	726	14,19	3
100.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,20	146000,00	--	29419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,06	91703,77	54434,77	5548	3293	157,55	10
					29756,25	13325,62	1800	806	77,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	компл	0,16	14222,06	1968,56	2247	311	62,10	10
					11592,00	372,60	1832	59	2,16	0
103.	С	Затвор ГС-100 скользящий с винтоподъемником		1,00	42264,96	--	42265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	119,05	50,94	0,05	6064	5	0,02	3
					9,57	--	1139	--	--	--
105.	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 миз бетона кл.В-25	м3	19,00	6424,19	83,22	122060	1581	1,45	28
					230,81	28,43	4385	540	0,10	2
106.	С143001-6-1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	19,00	128,00	--	2432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С143001-6-4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2W8	м3	19,00	596,00	--	11324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,71	2357,20	370,90	1678	264	11,01	8
					1741,39	141,36	1240	101	0,69	0
109.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,71	64700,00	--	46066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-39	Вязальная проволока	т	0,00	42800,00	--	171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,80	5460,03	75,91	31668	440	1,55	9
					225,11	28,67	1306	166	0,14	1
112.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	310,00	251,62	4,39	78001	1362	0,24	76
					42,95	1,66	13315	513	0,01	2
113.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,80	878,35	84,82	2459	237	0,17	0
					24,59	13,42	69	38	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из просмоленного каната	м	10,00	5770,82	28,31	57708	283	0,32	3
					52,01	17,55	520	175	0,08	1
115.	Е0141-2-2	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в три слоя из мешковины	м2	32,00	641,43	14,49	20526	464	1,06	34
					166,12	5,49	5316	176	0,03	1
116.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	0,38	17607,33	1545,93	6761	594	11,50	4
					2923,88	335,71	1123	129	0,86	0
117.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытаниемфутляра	км	0,00	276329,66	117366,91	138	59	707,25	0
					132738,75	44336,81	66	22	216,53	0
118.	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	м	0,50	3630,00	--	1822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала	м2	20,20	7,00	--	141	--	0,05	1
					6,99	--	141	--	--	--
120.	С	Поллотно геотекстиь Д-330	шт	20,20	99,02	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	2,80	497,79	0,99	1394	3	3,23	9
					496,80	0,37	1391	1	0,00	0
122.	С143008-123	Камень сортированый	м3	2,80	620,00	--	1736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	143,00	469,33	195,05	67114	27893	1,78	255
					274,27	4,68	39221	669	0,02	2
124.	Е0127-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	м2	1192,00	212,85	14,26	253723	17001	0,03	33
					4,43	3,24	5278	3866	0,01	14
125.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность	м2	1192,00	400,38	17,65	477250	21044	0,04	46
					6,83	5,82	8143	6936	0,02	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
126.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1192,00	373,61	--	445346	--	0,00	0
					0,09	--	110	--	--	--
127.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1192,00	446,96	17,65	532775	21044	0,04	46
					6,83	5,82	8143	6936	0,02	24
128.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой излишнего грунта	м3	343,05	129,38	--	44382	--	0,95	327
					129,38	--	44382	--	--	--
129.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку	т	741,44	225,40	225,40	167121	167121	--	--
					--	45,08	--	33424	0,95	702

ИТОГО:

	16790647	1079212	13535
	1975564	279225	2355

Накладные расходы :

На монтажные работы	5998
На общестроительные работы	2795176
Всего накладных расходов:	2801174
Итого с накладными	19591821

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1175742
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20767563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 4 %						21598265		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						21831526		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						21918853		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						22138041		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						40357649		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						807153		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						41164802		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4939775		
		Итого с НДС						46104578		

Принял: Сдал:

ОТ заказчика:

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранных полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте города Алматы (1-ая очередь)

Наименование обьекта: Реконструкция р.Малая Алматинка,1 очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земля под кабель и опоры										
1.	E001001-1 74-3	Погрузка грунта в ручную в транспортные средства	м3	802,09	155,00	--	124322	--	--	--		
					155,00	--	124322	--	95,45	76559		
2.	E010333-A 30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /на свалку/, расстояние перевозки 30 км	т	1523,98	405,72	405,72	618309	618309	--	--		
					--	81,14	--	123662	1,70	2597		
3.	E0101-20-3	Работа на отвале	м3	825,20	4,73	4,07	3901	3355	0,00	3		
					0,60	1,41	493	1167	0,00	4		
4.	C01031-A7 -1	Погрузка грунта /земля для обратной засыпки/ при автомобильных перевозках	т	946,20	30,00	--	28386	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /из отвала/, расстояние перевозки 30 км	т	946,20	202,86	202,86	191946	191946	--	--		
					--	40,57	--	38389	0,85	806		
6.	E0101-20-3	Работа на отвале	м3	498,00	4,73	4,07	2354	2025	0,00	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,60	1,41	298	704	0,00	2
7.	Е0101-166 -4	Обратная засыпка землей в ручную, траншей, пазух котлованов и ям	м3	498,00	273,96	--	136431	--	1,98	988
					273,96	--	136431	--	--	--
		Раздел: Бетон под опоры								
8.	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	м3	32,40	6364,25	174,97	206202	5669	4,49	145
					729,67	66,11	23641	2142	0,32	10
		Раздел: Кабель+труба								
9.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	72,94	1441,13	175,40	105119	12794	1,17	86
					176,73	65,72	12891	4794	0,32	23
10.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	м	929,35	583,87	7,65	542619	7107	1,61	1496
					289,80	2,88	269326	2672	0,01	13
11.	Ц0108-412 -8	Затягивание кабеля в проложенные трубы	м	929,35	77,81	2,53	72313	2351	0,40	374
					68,08	0,69	63270	641	0,00	4
12.	С151601-698	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,93	733800,00	--	681959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Опоры освещения								
13.	Ц0108-409 -1	Прокладка внутри опоры гофра-трубы	м	518,00	121,88	56,23	63131	29130	0,25	131
					45,54	14,03	23590	7268	0,08	42
14.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные д 20 мм	1000м	0,53	86200,00	--	45545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-412 -5	Затягивание кабеля в проложенные трубы	м	527,50	30,25	0,92	15960	485	0,15	79
					24,04	0,23	12678	121	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С151601-3 80	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 ВВГ-3х1,5	1000м	0,54	54100,00 ---	-- ---	29109 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Раздел: Поддерживающие опоры								
17.	Ц0108-409 -1	Прокладка внутри опоры гофра-трубы	м	54,00	121,88 45,54	56,23 14,03	6581 2459	3037 758	0,25 0,08	14 4
18.	С130804-2 9	Трубы полиэтиленовые гофрированные д 40 мм	1000м	0,06	86200,00 ---	-- ---	4748 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	Ц0108-412 -5	Затягивание кабеля в проложенные трубы	м	54,00	30,25 24,04	0,92 0,23	1634 1298	50 12	0,15 0,00	8 0
20.	С151607-1 47	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 35 мм2 Провод СИП 4х16	1000м	0,06	189300,00 ---	-- ---	10427 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	Ц0108-405 -4	Провода по стальным конструкциям	м	290,00	97,95 84,64	9,32 2,07	28407 24546	2701 600	0,49 0,01	143 3
22.	С151607-1 47	Провода СИП-4, сеч.4х16	1000м	0,32	189300,00 ---	-- ---	60387 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	128,00	303,20 230,00	-- --	38810 29440	-- --	1,15 --	147 --
24.	С151803-2 03	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-16-М УХЛЗ	шт	512,00	134,00 ---	-- ---	68608 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	Е0133-215 -2	Установка стальных опор для наружного освещения,высотой 4 м-однорожковых	опора	27,00	17192,10 5666,63	10758,23 2142,14	464187 152999	290472 57838	33,92 8,68	916 234
26.	С	Опора граненная горячего оцинкования НФГ-4	шт	27,00	21988,66 ---	-- ---	593694 ---	-- ---	-- ---	-- ---
27.	С	Основание фланцевое для опор НФГ-4	шт	27,00	1786,24 ---	-- ---	48229 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С	Закладная деталь фундамента для опор НФГ-4	шт	27,00	9014,07	--	243380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0133-215 -3	Установка стальных опор для наружного освещения, высотой 6 м-однорожковых	опора	16,00	20308,23	12994,61	324932	207914	39,10	626
					6546,38	2574,07	104742	41185	10,42	167
30.	С	Опора граненная горячего оцинкования НФГ-6	шт	16,00	33889,69	--	542235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Основание фланцевое для опор НФГ-6	шт	16,00	2239,03	--	35824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Закладная деталь фундамента для опор НФГ-6	шт	16,00	9902,44	--	158439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Поддерживающие опоры								2630520

ИТОГО:

	5498128	1377342	5158
	982424	281953	80471

Накладные расходы :

На монтажные работы	158348
На общестроительные работы	507861
На металломонтажные работы	374602
На сантехнические работы	348158
Всего накладных расходов:	1388968
Итого с накладными	6887097

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	413315
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7300412
Итого с временными, 4 %	7592429
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7674437
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7705125
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7782176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,823	14186907
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	283738
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14470645
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1736477
Итого с НДС	16207122

Принял: Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОГЕ»
Объем выполненных работ подтверждаю
201 г.

От заказчика:

Кильдибаев Ж.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Субподрядчик

Договор №23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь от Дворца школьников ул. Кабанбай Батыра

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева(Iая очередь от Дворца школьников до ул. Кабанбай Батыра)от ПК0+53 до ПК 9+98

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трапециадальный участок русла								
1.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	94,80	1625,39	47,12	154087	4467	7,13	676
					1345,50	17,80	127553	1688	0,09	8
2.	С143011-96	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	93,86	21200,00	--	1989726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	168,00	203,68	101,38	34218	17032	0,52	88
					97,81	59,85	16432	10054	0,09	16
4.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1-40 см	1т	0,17	179558,97	616,47	31064	107	332,35	57
					54596,25	232,87	9445	40	1,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								2209094
		Трапециадальный участок русла								
		Раздел:								
		ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
		==========								
5.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	11,23	763,31	--	8572	--	4,73	53
					763,31	--	8572	--	--	--
6.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны под перильные ограждения	м3	11,23	6879,98	113,07	77262	1270	5,07	57
					799,54	42,72	8979	480	0,21	2
7.	Е0130-73-1	Монтаж перильного ограждения	т	11,34	18926,70	143,60	214629	1628	70,15	796
					12342,38	51,75	139963	587	0,25	3
8.	С12021-268	Стоимость ограждения	т	11,34	134000,00	--	1519560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1006,99	50,94	0,05	51296	46	0,02	25
					9,57	--	9635	--	--	--
10.	Е0151-6-1	Погрузка грунта от ям на а/самосвалы	м3	11,23	129,38	--	1453	--	0,95	11
					129,38	--	1453	--	--	--
11.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	11,23	202,86	202,86	2278	2278	--	--
					--	40,57	--	456	0,85	10
		Итого по разделу:								1875050
		ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
		Раздел:								
		Усиление верха быстротока галлереи от ул.Курмангазы до ул.Кабанбай батыра								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0106-22-3	Устройство ж/бетонных плит покрытий и перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	121,76	8971,46	242,27	1092365	29499	6,61	805
					1047,94	91,52	127597	11143	0,45	54
13.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	121,76	128,00	--	15585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	121,76	596,00	--	72569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0142-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм	т	5,76	5840,13	899,22	33630	5178	22,43	129
					4295,25	342,69	24734	1973	1,67	10
16.	Е0142-14-3	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром свыше 14 мм	т	10,10	5480,61	755,14	55332	7624	17,94	181
					3389,63	287,79	34222	2906	1,41	14
17.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,25	62000,00	--	139748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,50	67700,00	--	236916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,91	52900,00	--	48218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,18	58700,00	--	539130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-37-2	Установка плит покрытия 3000х2000х300	м3	72,00	2729,50	1426,71	196524	102723	2,45	176
					416,59	146,14	29994	10522	0,47	34

Итого по разделу: 2430018

Усиление верха быстротока галлереи от ул.Курмангазы до ул.Кабанбай батыра

Раздел: Отделочные работы подпорных стен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного цементно-бетонного слоя с железобетонных стен	м3	10,30	2795,18	1245,27	28790	12826	9,51	98
					1549,91	553,72	15964	5703	2,24	23
23.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	24,72	27,91	--	690	--	0,13	3
					6,23	--	154	--	--	--
24.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка мусора а/с /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 30 км, класс груза 1	т	24,72	176,40	176,40	4361	4361	--	--
					--	35,28	--	872	0,74	18
25.	Е0115-52-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по ж/бетонным стенам	м2	206,00	368,49	2,52	75910	519	1,16	239
					214,76	0,62	44241	128	0,03	6
26.	Е0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	206,00	289,20	5,23	59576	1077	1,35	277
					255,65	1,32	52663	272	0,06	12
27.	Е0115-167-6	Окраска стен полимерным декорпокрытием по штукатурке	м2	206,00	266,82	2,42	54965	497	0,84	173
					151,37	0,91	31183	187	0,00	1
		Итого по разделу: Отделочные работы подпорных стен								224291

ИТОГО:	6738454	191130	3844
	682784	47011	212

Накладные расходы :

На общестроительные работы	619177
На металломонтажные работы	153199
Всего накладных расходов:	772376
Итого с накладными	7510830

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	450650
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7961480
Итого с временными, 4 %	8279939
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8369362
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8402482
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8483305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,823	15465065
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	309301
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15774366
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1892924
Итого с НДС	17667290

Принял: Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

201 г.

От заказчика:

Кидахмедов Б.К. ---------- Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» ---------- Байсалбай А.А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Субподрядчик

Договор №23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь от Дворца школьников ул. Кабанбай Батыра

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева(Iая очередь от Дворца школьников до ул. Кабанбай Батыра)от ПК0+53 до ПК 9+98

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 711,5м								
1.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	215,53	1625,39	47,12	350319	10155	7,13	1537
					1345,50	17,80	289996	3837	0,09	19
2.	С143011-9 6	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	213,38	21200,00	--	4523656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	92,83	1094,77	152,36	101628	14144	2,27	210
					364,84	97,06	33868	9010	0,42	39
4.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	100,26	83,00	--	8322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								4983925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 711,5м								
		Раздел:								
		Тумбы гасители								
		==========								
5.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	м3	7,70	14063,58	882,11	108290	6792	8,52	66
					1384,31	246,65	10659	1899	0,83	6
6.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	7,70	128,00	--	986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	7,70	596,00	--	4589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,68	2357,20	370,90	1603	252	11,01	7
					1741,39	141,36	1184	96	0,69	0
9.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	61300,00	--	5854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58	65900,00	--	38552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								159873
		Тумбы гасители								
		Раздел:								
		Усиление верха быстротока галлереи от ул.Курмангазы до ул.Кабанбай батыра								
		==========								
11.	Е0106-22-3	Устройство ж/бетонных плит покрытий и перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	121,76	8971,46	242,27	1092365	29499	6,61	805
					1047,94	91,52	127597	11143	0,45	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	121,76	128,00 ---	-- --	15585 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	121,76	596,00 ---	-- --	72569 ---	-- --	-- --	-- --
14.	Е0142-14- 2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм	т	5,76	5840,13 4295,25	899,22 342,69	33622 24728	5177 1973	22,43 1,67	129 10
15.	Е0142-14- 3	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром свыше 14 мм	т	10,09	5480,61 3389,63	755,14 287,79	55310 34208	7621 2904	17,94 1,41	181 14
16.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,26	62000,00 ---	-- --	139996 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,50	67700,00 ---	-- --	236882 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,91	52900,00 ---	-- --	48218 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	9,19	58700,00 ---	-- --	539394 ---	-- --	-- --	-- --
20.	Е0107-37- 2	Установка плит покрытия 3000х2000х300	м3	432,00	2729,50 416,59	1426,71 146,14	1179144 179966	616338 63133	2,45 0,47	1058 205
21.	Е0127-14- 1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	840,00	1192,19 24,59	78,35 14,68	1001438 20653	65815 12327	0,17 0,05	139 42
22.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	840,00	24,78 19,58	5,19 --	20813 16451	4363 --	0,12 --	104 --
23.	Е0127-53- 2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	1680,00	470,40 6,83	17,65 5,82	790264 11476	29659 9776	0,04 0,02	65 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1680,00	111,15	--	186727	--	0,00	0
					0,02	--	39	--	--	--
25.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	м	560,00	453,26	7,63	253824	4270	0,80	450
					124,98	2,02	69990	1131	0,01	4
26.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	30,24	26700,00	--	807408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 6473560

Усиление верха быстротока галлереи от ул.Курмангазы до ул.Кабанбай батыра

Раздел:

ЛОТКИ, АРЫКИ, ДОЖДЕПРИЕМНИКИ

27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	м3	4,20	5460,03	75,91	22932	319	1,55	7
					225,11	28,67	945	120	0,14	1
28.	Е0123-24-1	Установка люков дождеприемника дорожного ДВ1	шт	8,00	15118,97	40,73	120952	326	1,51	12
					240,64	15,53	1925	124	0,08	1
29.	С131104-2-1	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	21400,00	--	171200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи подготовка на участке	м	60,00	778,65	403,86	46719	24231	1,79	108
					276,86	102,47	16612	6148	0,41	25
31.	С143018-1-46	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 300 мм, шириной по верху 200 мм	м	60,00	2130,00	--	127800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,00	251,62	4,39	2013	35	0,24	2
					42,95	1,66	344	13	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ЛОТКИ, АРЫКИ, ДОЖДЕПРИЕМНИКИ								491616
		Раздел: Гидромеханическое оборудование: (затворы, шандоры,)- 41 шт								
33.	Е0139-2-1	Установка рам затворов 13 шт	т	0,62	59549,78	16859,07	36921	10453	138,70	86
					25696,46	3605,42	15932	2235	14,19	9
34.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т 13 шт	т	1,18	91703,77	54434,77	108210	64233	157,55	186
					29756,25	13325,62	35112	15724	77,29	91
35.	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т 13 шт	компл	13,00	14222,06	1968,56	184887	25591	62,10	807
					11592,00	372,60	150696	4844	2,16	28
36.	С	Затворы винтовые шиберные ЗВ-	шт	3,00	79657,51	--	238973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С	Затворы винтовые шиберные ЗВ-4 2920x1020	шт	1,00	178549,45	--	178549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Задвижки ножевые с механизмом подъема ЗМ-1 1335x1920	шт	1,00	97112,14	--	97112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Задвижки ножевые с механизмом подъема ЗМ-2 2120x1920	шт	1,00	167529,09	--	167529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Задвижки ножевые с механизмом подъема ЗМ-6 2230x1850	шт	1,00	248725,86	--	248726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	Механизм подъема ножевой заслонки с зубчатой рейкой	шт	5,00	190476,69	--	952383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Механизм подъема ножевой заслонки с винтом и цилиндрическим редуктором) М-6	шт	1,00	228962,33	--	228962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу:								2442253
		Гидромеханическое оборудование: (затворы, шандоры,)- 41 шт								
		Раздел:								
		ЛЕСТНИЦЫ								
		==========								
43.	E0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на дне 1-10см для установки лестниц	отверст.	60,00	238,98	115,09	14339	6905	0,59	35
					110,23	67,64	6614	4059	0,11	6
44.	E0139-7-5	Монтаж лестницы	т	1,70	22013,41	8216,30	37346	13939	42,87	73
					7987,61	3058,75	13551	5189	7,56	13
45.	C12021-26-8	Стоимость лестницы	т	1,70	134000,00	--	227331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,05	20161,71	240,04	907	11	63,43	3
					9465,08	90,56	426	4	0,45	0
47.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,86	22,68	0,06	1539	4	0,03	2
					6,68	0,02	453	2	0,00	0
48.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	67,86	50,94	0,05	3457	3	0,02	2
					9,57	--	649	--	--	--
49.	E0146-35-2	Разборка ж/бетонных ступеней	м3	67,72	3953,08	1983,99	267703	134356	12,05	816
					1969,09	750,38	133347	50815	3,66	248
50.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в а/самосвалы с выгрузкой	м3	67,72	129,38	--	8761	--	0,95	65
					129,38	--	8761	--	--	--
51.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	162,53	202,86	202,86	32970	32970	--	--
					--	40,57	--	6594	0,85	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	20,20	763,31	--	15419	--	4,73	95
					763,31	--	15419	--	--	--
53.	Е0101-145 -16	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 3 группы	м2	168,00	37,73	7,45	6339	1252	0,21	36
					30,28	2,73	5087	459	0,01	2
54.	Е0137-73-7	Устройство монолитных ж/б лестничных маршей	м3	47,34	13195,83	584,16	624690	27654	16,21	768
					2535,75	218,28	120042	10333	1,02	48
55.	Е0137-75-2	Устройство монолитных ж/б лестничных маршей	т	1,96	16190,09	7053,68	31733	13825	35,30	69
					6417,00	2469,80	12577	4841	9,76	19
56.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,54	52400,00	--	80696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,42	45800,00	--	19236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0115-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	м2	147,60	4378,60	785,83	646282	115988	14,95	2207
					2975,63	461,05	439202	68050	2,25	332
59.	С143011-97	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 150 мм	м2	150,55	23400,00	--	3522917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы подготовка на участке	м3	16,80	878,35	84,82	14756	1425	0,17	3
					24,59	13,42	413	225	0,05	1
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ								5556421

Раздел: Отделочные работы подпорных стен

61.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного цементно-бетонного слоя с железобетонных стен	м3	11,55	2795,18	1245,27	32284	14383	9,51	110
					1549,91	553,72	17901	6396	2,24	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	27,72	27,91	--	774	--	0,13	4
					6,23	--	173	--	--	--
63.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка мусора а/с/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 30 км, класс груза 1	т	27,72	176,40	176,40	4890	4890	--	--
					--	35,28	--	978	0,74	21
64.	Е0115-52-1	Штукатурка цементным раствором по ж/бетонным стенам	м2	231,00	368,49	2,52	85122	581	1,16	268
					214,76	0,62	49610	143	0,03	7
65.	Е0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	231,00	289,20	5,23	66806	1207	1,35	311
					255,65	1,32	59054	305	0,06	14
66.	Е0115-167-6	Окраска стен полимерным декорпокрытием по штукатурке	м2	231,00	266,82	2,42	61635	558	0,84	194
					151,37	0,91	34968	210	0,00	1
67.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	73,50	1625,39	47,12	119466	3463	7,13	524
					1345,50	17,80	98894	1308	0,09	6
68.	С143011-7 1	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщиной 50 мм	м2	73,50	15800,00	--	1161300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	130,00	203,68	101,38	26478	13179	0,52	68
					97,81	59,85	12715	7780	0,09	12
70.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,13	179558,97	616,47	22445	77	332,35	42
					54596,25	232,87	6825	29	1,14	0
71.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного цементно-бетонного слоя с железобетонных стен	м3	1,40	2795,18	1245,27	3913	1743	9,51	13
					1549,91	553,72	2170	775	2,24	3
72.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,36	27,91	--	94	--	0,13	0
					6,23	--	21	--	--	--
73.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка мусора а/с/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 30 км, класс груза 1	т	3,36	176,40	176,40	593	593	--	--
					--	35,28	--	119	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0115-52-1	Штукатурка цементным раствором по ж/бетонным стенам	м2	28,00	368,49	2,52	10318	70	1,16	33
					214,76	0,62	6013	17	0,03	1
75.	Е0115-61-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	28,00	289,20	5,23	8098	146	1,35	38
					255,65	1,32	7158	37	0,06	2
76.	Е0115-167-6	Окраска стен полимерным декорпокрытием по штукатурке	м2	28,00	266,82	2,42	7471	68	0,84	24
					151,37	0,91	4238	25	0,00	0
77.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаньми толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	18,40	1625,39	47,12	29907	867	7,13	131
					1345,50	17,80	24757	328	0,09	2
78.	С143011-71	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщиной 50 мм	м2	18,40	15800,00	--	290720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	33,00	203,68	101,38	6721	3346	0,52	17
					97,81	59,85	3228	1975	0,09	3
80.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179558,97	616,47	5925	20	332,35	11
		Итого по разделу: Отделочные работы подпорных стен			54596,25	232,87	1802	8	1,14	0
										1944960

ИТОГО:

	22136214	1312792
	2128449	317441

11919
1491

Накладные расходы :

На монтажные работы	185739
На общестроительные работы	2301502
На металломонтажные работы	33217
Всего накладных расходов:	2520458
Итого с накладными	24656672

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1405619
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26062291
Итого с временными, 4 %	27104783
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	27397514
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27507104
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27782176
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	50646906
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1012938
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	51659844
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6199181
Итого с НДС	57859025

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

Принял: Сдал:

201 г.

От заказчика:

Кильдибаев З. ---------- Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» ---------- Байсалбай А.А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик

Договор № 23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от дворца школьников до ул.Макатаева

Наименование обьекта: Реконструкция реки Малая Алматинка Дворца школьников до ул.Макатаева(1-я очередь от Дворца школьников до ул.Кабанбай Батыра)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Газоны												
1.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	6417,45	253,02	--	1623756	--	0,46	2952				
					67,02	--	430110	--	--	--				
2.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать всего 20 см	м2	6417,45	71,17	--	456701	--	0,06	404				
					9,17	--	58819	--	--	--				
3.	Е0147-30-1	Одерновка откосов	м	32087,25	239,29	--	7678190	--	0,30	9587				
					42,02	--	1348338	--	--	--				
4.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	1540,19	33,15	--	51057	--	0,51	781				
					24,15	--	37196	--	--	--				
5.	С01031-А7-2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	1540,19	25,30	--	38974	--	0,39	596				
					18,43	--	28393	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1растительной земли	т	1540,19	208,95	202,86	321816	312443	0,98	1509
					46,66	40,57	71862	62489	0,85	1312
7.	С01031-А8 -1	Погрузка дерна при автомобильных перевозках	т	40,04	126,30	--	5058	--	1,93	77
					92,01	--	3685	--	--	--
8.	С01031-А8 -2	Разгрузка дерна при автомобильных перевозках	т	40,04	110,50	--	4425	--	1,69	68
					80,50	--	3224	--	--	--
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1дерна	т	40,04	208,95	202,86	8367	8124	0,98	39
					46,66	40,57	1868	1625	0,85	34
		Раздел: Посадка лиственных деревьев								
10.	Е0147-6-1 8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	яма	18,00	1234,64	--	22223	--	4,70	85
					676,64	--	12179	--	--	--
11.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	12,96	33,15	--	430	--	0,51	7
					24,15	--	313	--	--	--
12.	С01031-А7 -2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	12,96	25,30	--	328	--	0,39	5
					18,43	--	239	--	--	--
13.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1растительной земли перегноя	т	12,96	208,95	202,86	2708	2629	0,98	13
					46,66	40,57	605	526	0,85	11
14.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	18,00	619,52	219,31	11151	3948	2,07	37
					359,14	53,92	6465	971	0,22	4
15.	С143012-3	Древесные лиственные породы:	шт	18,00	3760,00	--	67680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м			--	--	--	--	--	--
16.	Е0147-6-1 8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	яма	18,00	1234,64	--	22223	--	4,70	85
					676,64	--	12179	--	--	--
17.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	12,96	33,15	--	430	--	0,51	7
					24,15	--	313	--	--	--
18.	С01031-А7 -2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	12,96	25,30	--	328	--	0,39	5
					18,43	--	239	--	--	--
19.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1растительной земли перегноя	т	12,96	208,95	202,86	2708	2629	0,98	13
					46,66	40,57	605	526	0,85	11
20.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	18,00	619,52	219,31	11151	3948	2,07	37
					359,14	53,92	6465	971	0,22	4
21.	С143012-6 8	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3 м	шт	18,00	12200,00	--	219600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	10546787	333721	16305
	2023097	67108	1377

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2634386

Всего накладных расходов: 2634386
Итого с накладными 13181173

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	943754
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14124927
Итого с временными, 4 %	14689924
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	14848575
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14907970
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15057050
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	27449003
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	548980
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27997983
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3359758
Итого с НДС	31357741

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

Принял: Сдал:

201 г.

От заказчика:

Кильдибаев Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранных полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте города Алматы (1-ая очередь)

Наименование обьекта: Реконструкция р.Малая Алматинка,1 очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е010333-А 30-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /на свалку/, расстояние перевозки 30 км	т	43,90	405,72	405,72	17811	17811	--	--				
					--	81,14	--	3562	1,70	75				
		Раздел: Бетон под опоры												
2.	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов под опоры	м3	44,40	6364,25	174,97	282573	7769	4,49	199				
					729,67	66,11	32398	2935	0,32	14				
		Раздел: Кабель+труба												
3.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	26,66	1441,13	175,40	38421	4676	1,17	31				
					176,73	65,72	4712	1752	0,32	9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружным диам. 40 мм	м	339,65	583,87	7,65	198311	2597	1,61	547
					289,80	2,88	98431	976	0,01	5
5.	Ц0108-412-8	Затягивание кабеля в проложенные трубы	м	339,65	77,81	2,53	26428	859	0,40	137
					68,08	0,69	23123	234	0,00	1
6.	С151601-698	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,34	733800,00	--	249492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Поддерживающие опоры								
7.	Е0133-215-4	Установка стальных опор для наружного освещения, высотой 8 м-однорожковых	опора	3,00	21339,40	13818,78	64018	41456	40,48	121
					6753,38	2729,86	20260	8190	11,02	33
8.	С	Опора граненная горячего оцинкования НФГ-8	шт	3,00	46386,60	--	139160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Основание фланцевое для опор НФГ-8	шт	3,00	2691,81	--	8075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Закладная деталь фундамента для опор НФГ-8	шт	3,00	10892,68	--	32678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0133-215-4	Установка стальных опор для наружного освещения, высотой 8 м-двухрожковых	опора	11,00	21339,40	13818,78	234733	152007	40,48	445
					6753,38	2729,86	74287	30028	11,02	121
12.	С	Опора граненная горячего оцинкования НФГ-8	шт	11,00	50471,63	--	555188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Основание фланцевое для опор НФГ-8	шт	11,00	2691,81	--	29610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	Закладная деталь фундамента для опор НФГ-8	шт	11,00	10892,68	--	119819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0133-215-4	Установка поддерживающих опор для наружного освещения с укосиной	опора	2,00	21339,40	13818,78	42679	27638	40,48	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6753,38	2729,86	13507	5460	11,02	22
16.	С	Опора поддерживающая с укосиной	шт	2,00	22451,41	--	44903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0133-215 -4	Установка поддерживающих опор для наружного освещения	опора	5,00	21339,40	13818,78	106697	69094	40,48	202
					6753,38	2729,86	33767	13649	11,02	55
18.	С	Опора поддерживающая	шт	5,00	18829,12	--	94146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-301 -1	Установка кронштейнов 1-рожковых на опорах	шт	19,00	1337,10	948,75	25405	18026	2,30	44
					359,95	212,75	6839	4042	1,23	23
20.	С	Кронштейн 1-рожковый вылет 1,5м, высота 1,5 м	шт	19,00	11460,66	--	217753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-301 -2	Установка кронштейнов 2-рожковых на опорах	шт	22,00	1881,55	1293,75	41394	28462	3,45	76
					538,20	227,70	11840	5009	1,32	29
22.	С	Кронштейн 2-рожковый вылет 1,5м, высота 1,5 м	шт	22,00	18867,06	--	415075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами	шт	68,00	2307,90	1866,38	156937	126914	2,66	181
					440,39	317,20	29947	21570	1,07	73
24.	С	Светильник ЖКУ 34-150-001	шт	16,00	20550,61	--	328810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С	Светильник ЖКУ 34-250-001	шт	25,00	20776,10	--	519402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С	Светильник РТУ 06-125-010 "Адонис"	шт	27,00	6029,75	--	162803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С	Лампа ДНаТ 150	шт	16,00	556,93	--	8911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С	Лампа ДНаТ 250	шт	25,00	602,21	--	15055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С	Лампа ДРЛ 125	шт	27,00	202,40	--	5465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-289 -1	Заземление одиночное опоры металлической	шт	64,00	777,50	--	49760	--	2,30	147
					310,50	--	19872	--	--	--
31.	Ц0108-305 -3	Монтаж зажимов на опорах для крепления СИП	шт	57,00	1869,95	1488,10	106587	84822	2,30	131
					378,35	328,90	21566	18747	1,91	109
32.	С	Зажим анкерный SO 158.1	шт	7,00	750,00	--	5250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	Зажим прокал.SLIW 11.1	шт	27,00	550,00	--	14850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Зажим поддерживающий SO 270	шт	20,00	1250,00	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Зажим SL 37.2	шт	3,00	600,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-305 -1	Хомут на опоре	шт	22,00	472,42	433,55	10393	9538	--	--
					38,87	95,79	855	2107	0,56	12
37.	С	Серьга СОТ 38	шт	22,00	30,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С	Крюк SOT 29	шт	11,00	960,00	--	10560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Лента бондажная СОТ-37	м	50,00	162,78	--	8139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	шт	57,00	917,20	32,20	52280	1835	2,30	131
					391,00	5,17	22287	295	0,03	2
41.	С	Автоматический выключатель ВА-47-29 на 6А	шт	57,00	168,06	--	9579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Ц0108-545 -12	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов	шт	57,00	2139,11	94,76	121929	5401	5,75	328
					999,35	15,52	56963	885	0,09	5
43.	С151801-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340x302x125 мм, КС-40 бокс для установки автоматического выключателя	шт	57,00	2690,00	--	153330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,10	103692,50	2150,50	10162	211	59,80	6
					9522,00	310,51	933	30	1,80	0

Раздел:
Монтаж и наладка оборудования

==========

45.	У65-30-85	Панели диспетчерского управления уличным освещением ЩО70-41 /головной пункт без стоимости УТУ/	устр-во	2,00	5457,41	364,24	10915	728	18,40	37
					3152,77	84,38	6306	169	0,46	1
46.	У65-30-86	Панели диспетчерского управления уличным освещением ЩО70-41 /промежуточный пункт/	устр-во	2,00	5857,66	364,24	11715	728	20,70	41
					3575,02	84,38	7150	169	0,46	1
47.	У65-30-87	Щиток учета к вводным панелям ЩО70	устр-во	2,00	1831,55	318,33	3663	637	3,45	7
					793,82	72,74	1588	145	0,46	1
48.	У65-30-88	Панель торцевая ЩО70	устр-во	2,00	433,09	20,04	866	40	1,15	2
					309,65	2,91	619	6	0,02	0
49.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм для исполнительного пункта питания	шт	2,00	457,19	24,84	914	50	1,03	2
					171,35	3,34	343	7	0,02	0
50.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм для шкафа управления	шт	2,00	267,45	23,81	535	48	0,81	2
					127,65	1,84	255	4	0,01	0
51.	Ц0110-458 -1	Антенны упрощенного типа: антенна Г-образная приемная	шт	2,00	6936,92	100,97	13874	202	42,55	85
					6779,25	18,17	13558	36	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование								
52.	С	Шкаф управления уличным освещением ШУНО	шт	2,00	81925,19	--	163850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С	Головной исполнительный пункт питания ГПП	шт	2,00	312110,58	--	624221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С	Антена для ГПП	шт	2,00	5579,10	--	11158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Кронштейн для установки антены	шт	2,00	4342,18	--	8684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц01401-72 -1	Пуско-наладочные работы, испытание, сдача	присоед	59,00	10552,33	--	622588	--	36,80	2171
					10552,33	--	622588	--	--	--

ИТОГО:

6200951	601547	5155
1123994	120007	592

Накладные расходы :

На монтажные работы	736534
На общестроительные работы	49065
На металломонтажные работы	209105
На сантехнические работы	127241
Всего накладных расходов:	1121945
Итого с накладными	7322896

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	399846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7722743
Итого с временными, 4 %	8031653
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8118395
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8150868
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8232377
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	15007623
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	300152
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15307775
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1836933
Итого с НДС	17144708

Принял: Сдал:

От заказчика:

Кильдибаев Э.З. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Жусалбай А.А.

1090

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 23 с/к от 22.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г.Алматы(Iая очередь)

Наименование обьекта: Реконструкция р.Малая Алматинка (Iая очередь)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: благоустройство и МАФы								
1.	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	скамья	36,00	12717,63	349,14	457835	12569	12,65	455
					2163,15	97,29	77873	3502	0,47	17
2.	Е0109-61-12	Монтаж м/к конструкций скамеек	т	4,34	23577,36	6309,63	102326	27384	74,98	325
					14024,25	176,73	60865	767	0,76	3
3.	С12021-24 6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	4,34	162200,00	--	703948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	169,77	22,68	0,06	3850	10	0,03	6
					6,68	0,02	1134	4	0,00	0
5.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	169,77	50,94	0,05	8648	8	0,02	4
					9,57	--	1624	--	--	--
6.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	27,00	5543,84	31,67	149684	855	4,25	115
					705,87	6,49	19058	175	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0139-7-4	Монтаж м/конструкций шлагбаумов	т	0,61	27970,36	12357,08	17118	7563	31,25	19
					5811,52	2406,68	3557	1473	9,52	6
8.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,61	172800,00	--	105754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,30	22,68	0,06	551	1	0,03	1
					6,68	0,02	162	1	0,00	0
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	24,30	50,94	0,05	1238	1	0,02	1
					9,57	--	233	--	--	--
11.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	4,86	763,31	--	3710	--	4,73	23
					763,31	--	3710	--	--	--
12.	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	м3	4,86	17840,07	364,06	86703	1769	30,48	148
					5084,44	137,14	24710	666	0,67	3

ИТОГО:

	1641365	50161	1097
	192926	6588	30

Накладные расходы :

На общестроительные работы	138051
На металломонтажные работы	59996
Всего накладных расходов:	198047
Итого с накладными	1839412

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	110365
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1949777
Итого с временными, 4 %	2027768
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2049668
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2057779
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2078057
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	3788298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						75766		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3864064		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						463688		
		Итого с НДС						4327752		

Приняли: Сдал:

От заказчика:

Кильдибаев З.О. Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Байсалбай А.А.