50310

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Компания Спецстрой»
Субподрядчик
Договор №41 с/к от 30.06.2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Благоустройство										
1.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	м2	925,67	317,49	14,40	293892	13327	0,28	259		
					43,73	5,05	40484	4675	0,02	19		
2.	Е0127-56-2к=2	на каждый 1 см изменения толщины исключать -2 см	м2	-925,67	46,61	--	-43145	--	0,01	-11		
					1,91	--	-1767	--	--	--		
3.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек т тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смест толщ. 3 см	м2	925,67	420,71	--	389440	--	0,17	153		
					28,46	--	26347	--	--	--		
4.	Е0127-55-2к=4	Добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1+ 2 см	м2	925,67	265,15	--	245439	--	0,11	99		
					18,31	--	16947	--	--	--		
5.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней	м	399,67	563,89	7,63	225366	3048	0,80	321		
					124,98	2,02	49951	807	0,01	3		
6.	С143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	6,00	26700,00	--	160111	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	СЦена	Стоимость скамьи с установкой	шт	12,00	33342,18	--	400106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	12,00	5543,84	31,67	66526	380	4,25	51
					705,87	6,49	8470	78	0,03	0
9.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	2,80	1354,61	--	3793	--	3,56	10
					545,96	--	1529	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,60	7296,03	75,91	40858	425	1,55	9
					225,11	28,67	1261	161	0,14	1
11.	СПрайс-лист	Стоимость металлических беседок площадью 13,7 м2 с установкой	шт	2,00	425762,22	--	851524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	6,24	878,35	84,82	5481	529	0,17	1
					24,59	13,42	153	84	0,05	0
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	36,00	563,89	7,63	20300	275	0,80	29
					124,98	2,02	4499	73	0,01	0
14.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,58	26700,00	--	15379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	19,80	420,71	--	8330	--	0,17	3
					28,46	--	564	--	--	--
16.	Е0127-55-2К=2	добавлять на каждые 0,5см толщины слоя к табл.55-1 + 1см, добавлять (толщ.4см)	м2	19,80	132,57	--	2625	--	0,05	1
					9,15	--	181	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								2686025
		Раздел: Озеленение								
17.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли	м2	417,00	253,02	--	105510	--	0,46	192
					67,02	--	27948	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоем 15 см вручную								
18.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать всего 20 см	м2	417,00	71,17	--	29676	--	0,06	26
					9,17	--	3822	--	--	--
19.	Е0147-30-1	Одерновка откосов	м	2085,00	239,29	--	498922	--	0,30	623
					42,02	--	87614	--	--	--
20.	Е0147-6-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	яма	43,00	1234,64	--	53089	--	4,70	202
					676,64	--	29095	--	--	--
21.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	43,00	619,52	219,31	26639	9430	2,07	89
					359,14	53,92	15443	2319	0,22	10
22.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород , с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	шт	43,00	3760,00	--	161680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								875516

ИТОГО:

	3561541	27416	2056
	312541	8197	33

Накладные расходы :

На общестроительные работы 416987

Всего накладных расходов: 416987

Итого с накладными 3978528

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 238712

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4217240

Итого с временными, 4 % 4385930

Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % 4433298

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4450842

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 4494710

Пересчет в текущих ценах, К-1,9071 8571862

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 171437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8743299		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1049196		
		Итого с НДС						9792495		

Принял: Объект выполненных работ подтверждаю

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

«__» _____ 201__ г.

Сдал:

От заказчика:

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы — Кильдибаев Э.З.

Директор ТОО «Компания Спецстрой» — Байсалбай А.А.

Республикасы «Алматы қаласы табиғи ресурстар және жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің

ТОО «КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ» Республика Казахстан

Промежуточный +

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**

Договор № 41 с/к от 30.06.2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы												
1.	Е0146-37-2	Разборка монолитного ж/бетона водосливной стенки под установку шандорной рамы	м3	12,16	3630,60	1788,30	44148	21746	11,33	138				
					1842,30	675,34	22402	8212	3,30	40				
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	29,18	27,91	--	815	--	0,13	4				
					6,23	--	182	--	--	--				
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	29,18	176,40	176,40	5147	5147	--	--				
					--	35,28	--	1029	0,74	22				
4.	Е0139-2-1	Установка шандорных рам	т	0,49	59549,78	16859,07	29287	8291	138,70	68				
					25696,46	3605,42	12638	1773	14,19	7				
5.	С12021-245	Стоимость шандорной рамы	т	0,49	172800,00	--	84983	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	Е0146-8-1	Замоноличивание шандорной рамы	м3	2,76	20470,17	364,06	56498	1005	30,48	84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетоном В22,5			5084,44	137,14	14033	378	0,67	2
7.	Ц0122-110-1	Установка шандоров в водосливных стенках	т	1,47	91703,77	54434,77	134805	80019	157,55	232
					29756,25	13325,62	43742	19589	77,29	114
8.	С12021-245	Стоимость шандора	т	1,47	172800,00	--	254016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	88,37	141,03	0,28	12463	24	0,03	3
					6,37	0,12	563	10	0,00	0
10.	Е0142-20-1к=0,8	Демонтаж парапетов	м3	321,35	3274,68	1101,18	1052318	353863	15,64	5026
					2173,50	370,66	698454	119111	1,62	520
11.	Е0146-41-1	Срезка бетона с водосливных стенок	м3	4,42	2758,90	1273,67	12194	5630	8,86	39
					1485,22	481,27	6565	2127	2,35	10
12.	С01031-А11-11	Погрузка демонтированных ж/бетонных парапетов массой до 5 тн при автомобильных перевозках	т	803,37	157,38	--	126438	--	0,74	593
					35,14	--	28234	--	--	--
13.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,61	27,91	--	296	--	0,13	1
					6,23	--	66	--	--	--
14.	Е010333-А30-1	Перевозка мусора строительного и демонтированных ж/бетонных изделий автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	813,53	176,40	176,40	143507	143507	--	--
					--	35,28	--	28701	0,74	603
15.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	м2	154,94	259,73	10,76	40244	1667	0,37	58
					60,81	3,60	9423	558	0,01	2
16.	Е0142-6-2к=2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную с изменением толщины на 5 см	м2	-154,94	108,36	5,43	-16790	-841	0,03	-4
					8,86	1,82	-1372	-281	0,00	-0
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	34,31	7296,03	75,91	250327	2605	1,55	53
					225,11	28,67	7724	984	0,14	5
18.	Е0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха	м2	174,13	244,51	15,44	42577	2689	0,42	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм			60,55	5,80	10543	1009	0,03	5
19.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	174,13	214,91	4,62	37423	805	0,03	5
					4,35	1,72	757	300	0,01	1
20.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	539,50	161,00	80,21	86862	43276	0,41	220
					76,34	47,13	41184	25425	0,07	40
21.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 100 мм	отверст.	539,50	16,89	8,06	9112	4346	0,04	22
					7,76	4,76	4188	2566	0,01	4
22.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	539,50	161,00	80,21	86862	43276	0,41	220
					76,34	47,13	41184	25425	0,07	40
23.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/-50 мм	отверст.	-539,50	16,89	8,06	-9112	-4346	0,04	-22
					7,76	4,76	-4188	-2566	0,01	-4
24.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,47	179558,97	616,47	83495	287	332,35	155
					54596,25	232,87	25387	108	1,14	1
25.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,14	6180,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	35,03	4957,83	1376,47	173673	48218	15,64	548
					2716,88	463,32	95172	16230	1,62	57
27.	С143011-176	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм,	м2	233,53	30200,00	--	7052757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150 мм								
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								9795237
		Раздел: Ремонтные работы на пешеходном мосту на ПК19								
28.	Е0130-73-1	Установка нового перильного ограждения с окраской	т	2,30	18926,70	143,60	43531	330	70,15	161
					12342,38	51,75	28387	119	0,25	1
29.	С12021-24 4	Стоимость перильного ограждения	т	2,30	151000,00	--	347300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонтные работы на пешеходном мосту на ПК19								390831
		Раздел: Лестницы металлические - 10 шт(в канале)								
30.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц	т	0,52	22013,41	8216,30	11556	4313	42,87	23
					7987,61	3058,75	4193	1606	7,56	4
31.	С12021-24 5	Стоимость металлических лестниц	т	0,52	172800,00	--	90715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	19,71	50,94	0,05	1004	1	0,05	1
					9,57	--	189	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы металлические - 10 шт(в канале)								103276
		Раздел: Прямоугольный подземный отводящий канал								
33.	Е0107-31-1	Демонтаж люков из бетона Ду 700 мм на прямоугольном подземном канале	м3	0,50	2455,52	1707,62	1228	854	4,54	2
					747,90	550,13	374	275	2,18	1
34.	Е0107-3-4	Демонтаж существующих плит перекрытия для проведения ремонтных работ	шт	56,00	521,41	285,43	29199	15984	1,41	79
					235,98	86,73	13215	4857	0,36	20
35.	С01031-А1 1-11	Погрузка поломанных демонтированных ж/бетонных плит и люков массой до 5 т при	т	88,75	157,38	--	13968	--	0,74	65
					35,14	--	3119	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках								
36.	Е010333-А 30-1	Перевозка демонтированных ж/бетонных плит и люков массой до 5 т автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	88,75	176,40	176,40	15656	15655	--	--
					--	35,28	--	3131	0,74	66
37.	Е0106-36-2	Заделка раковин, щелей и сколов торкрет бетоном В22,5 при толщине слоя до 20 мм	м2	70,00	441,17	190,25	30882	13318	1,36	95
					244,90	72,55	17143	5079	0,32	23
38.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования +30 мм	м2	70,00	226,72	124,64	15870	8725	0,49	34
					97,28	53,73	6810	3761	0,20	14
39.	С143001-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	м3	3,57	7730,00	--	27596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0107-3-4	Установка раннее демонтированных плит перекрытия	шт	56,00	2112,89	356,79	118322	19980	1,76	99
					294,98	108,41	16519	6071	0,44	25
41.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	35,00	22600,00	--	791000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	5,00	330,81	40,73	1654	204	1,51	8
					240,64	15,53	1203	78	0,08	0
43.	С131104-1 2	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	9260,00	--	46300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прямоугольный подземный отводящий канал								1091675

ИТОГО:

9715165	1657473	12373
2190577	734605	2815

Накладные расходы :

На монтажные работы	56997
На общестроительные работы	2915493
На металломонтажные работы	31626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	3004116
Итого с накладными	12719281
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	763157
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13482438
Итого с временными, 4 %	14021736
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	14173171
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14229258
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14369475
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	27404026
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	548081
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27952107
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3354253
Итого с НДС	31306360

Принял: Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»
Акты выполненных работ подтверждаю
«__» _____ 201__ г.

От заказчика:

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы ---------- **Кильдибаев Э.З.**

Директор ТОО «Компания Спецстрой» ---------- **Байсалбай А.А.**

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Договор № 41 с/к от 30.06.2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь** 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	м2	154,95	259,73	10,76	40245	1667	0,37	58
					60,81	3,60	9423	558	0,01	2
2.	Е0142-6-2 к=2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную с изменением толщины на 5 см	м2	-154,95	108,36	5,43	-16791	-841	0,03	-4
					8,86	1,82	-1372	-281	0,00	-0
3.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	34,31	7296,03	75,91	250327	2605	1,55	53
					225,11	28,67	7724	984	0,14	5
4.	Е0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	174,17	244,51	15,44	42586	2690	0,42	73
					60,55	5,80	10546	1009	0,03	5
5.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	174,14	214,91	4,62	37424	805	0,03	5
					4,35	1,72	757	300	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	603,50	161,00 / 76,34	80,21 / 47,13	97166 / 46069	48409 / 28441	0,41 / 0,07	246 / 44
7.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 100 мм	отверст.	603,50	16,89 / 7,76	8,06 / 4,76	10193 / 4685	4862 / 2870	0,04 / 0,01	25 / 5
8.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	603,50	161,00 / 76,34	80,21 / 47,13	97166 / 46069	48409 / 28441	0,41 / 0,07	246 / 44
9.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/-50 мм	отверст.	-603,50	16,89 / 7,76	8,06 / 4,76	-10193 / -4685	-4862 / -2870	0,04 / 0,01	-25 / -5
10.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,52	179558,97 / 54596,25	616,47 / 232,87	92473 / 28117	317 / 120	332,35 / 1,14	171 / 1
11.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,17	6180,00 / --	-- / --	1032 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	39,17	4957,83 / 2716,88	1376,47 / 463,32	194198 / 106420	53916 / 18148	15,64 / 1,62	613 / 63
13.	С143011-176	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 150 мм	м2	261,17	30200,00 / --	-- / --	7887334 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы 8723160

Раздел: Лестницы металлические -11 шт (в канале)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц	т	0,42	22013,41	8216,30	9239	3448	42,87	18
					7987,61	3058,75	3352	1284	7,56	3
15.	С12021-24 5	Стоимость металлических лестниц	т	0,42	172800,00	--	72524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	15,57	50,94	0,05	793	1	0,05	1
					9,57	--	149	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы металлические -11 шт (в канале)								82556
		Раздел: Перильное ограждение								
17.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	45,84	463,16	--	21231	--	3,22	148
					463,16	--	21231	--	--	--
18.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,22	154,22	--	4660	--	1,12	34
					154,22	--	4660	--	--	--
19.	Е0151-6-1	Погрузка вытесненного грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	15,62	129,38	--	2021	--	0,95	15
					129,38	--	2021	--	--	--
20.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	27,34	176,40	176,40	4823	4823	--	--
					--	35,28	--	965	0,74	20
21.	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с окраской	т	34,66	18926,70	143,60	655999	4977	70,15	2431
					12342,38	51,75	427787	1794	0,25	9
22.	С12021-24 4	Стоимость перильного ограждения	т	34,66	151000,00	--	5233660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-1-1	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	15,62	7163,43	75,91	111893	1186	1,55	24
					225,11	28,67	3516	448	0,14	2
		Итого по разделу: Перильное ограждение								6034287
		Раздел: Пешеходный мост (4 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пешеходный мост (4 шт)								
24.	Е0106-1-13	Устройство опоры моста из монолитного бетона В22,5	м3	2,08	9832,51	110,37	20452	230	5,63	12
					887,51	41,69	1846	87	0,20	0
25.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,63	64638,01	349,88	40593	220	23,00	14
					3829,50	131,96	2405	83	0,64	0
26.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,63	40200,00	--	25246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0139-7-4	Монтаж пешеходных мостов	т	8,94	27970,36	12357,08	250167	110522	31,25	279
					5811,52	2406,68	51978	21525	9,52	85
28.	С12021-246	Стоимость пешеходного металлического моста	т	8,94	162200,00	--	1450717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	404,48	50,94	0,05	20604	19	0,05	20
					9,57	--	3870	--	--	--
		Итого по разделу: Пешеходный мост (4 шт)								1807778
		Раздел: Переходной мостик (2 шт)								
30.	Е0139-7-4	Монтаж переходных мостиков	т	0,11	27970,36	12357,08	3133	1384	31,25	3
					5811,52	2406,68	651	270	9,52	1
31.	С12021-246	Стоимость металлического переходного мостика	т	0,11	162200,00	--	18166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	5,04	50,94	0,05	257	--	0,05	0
					9,57	--	48	--	--	--
		Итого по разделу: Переходной мостик (2 шт)								21556
		Раздел: Лестницы металлические (на откосах-8 шт)								
33.	Е0106-1-15	Устройство опорных бетонных плит	м3	2,88	7241,85	115,75	20857	333	1,12	3
					168,19	43,73	484	126	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц	т	9,46	22013,41	8216,30	208247	77726	42,87	406
					7987,61	3058,75	75563	28936	7,56	71
35.	С12021-24 5	Стоимость металлических лестниц	т	9,46	172800,00	--	1634688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	425,48	50,94	0,05	21674	20	0,05	21
					9,57	--	4071	--	--	--
37.	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	225,60	74,17	70,84	16732	15983	0,02	5
					3,26	19,21	735	4335	0,07	15
38.	Е0101-168 -4	Доработка грунта 4 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	56,40	1675,20	675,39	94482	38092	4,98	281
					999,81	466,50	56389	26310	2,01	114
39.	С01031-А1 5-1	Погрузка грунта от ручной доработки	т	104,34	45,63	--	4761	--	0,21	22
					10,19	--	1063	--	--	--
40.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	521,70	202,86	202,86	105832	105832	--	--
					--	40,57	--	21166	0,85	444
41.	Е0108-3-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бетонную подготовку	м3	18,60	1977,47	116,02	36781	2158	0,98	18
					142,31	43,99	2647	818	0,21	4
42.	Е0101-166 -3	Засыпка песчано-гравийной смеси вручную пазухов фундаментов с трамбованием	м3	179,40	192,26	--	34491	--	1,39	250
					192,26	--	34491	--	--	--
43.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	179,40	630,00	--	113022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, под дорожный тротуар	м3	144,00	878,35	84,82	126483	12214	0,17	24
					24,59	13,42	3541	1932	0,05	7
45.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	16,50	7296,03	75,91	120385	1253	1,55	26
					225,11	28,67	3714	473	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	49,30	9785,39 672,75	406,48 153,55	482420 33167	20039 7570	4,14 0,75	204 37
47.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,87	106200,00 --	-- --	198594 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,24	111900,00 --	-- --	138756 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,14	104000,00 --	-- --	118560 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0106-13- 3	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	95,40	11980,81 1656,00	414,55 156,60	1142969 157982	39548 14939	10,34 0,76	986 73
51.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,80	111900,00 --	-- --	649020 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	104000,00 --	-- --	15080 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,27	109900,00 --	-- --	29673 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0101-27- 1	Засыпка гравием траншей и котлованов экскаватором	м3	336,00	6,39 --	6,39 2,07	2146 --	2146 697	-- 0,01	-- 3
55.	Е0101-134 -2	Уплотнение гравия пневматическими трамбовками	м3	336,00	29,49 23,31	6,18 --	9910 7832	2077 --	0,15 --	50 --
56.	Е0101-166 -4	Засыпка гравия вручную с трамбованием	м3	38,00	219,17 219,17	-- --	8328 8328	-- --	1,59 --	60 --
57.	С143008-7 6	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции свыше 40 мм	м3	374,00	770,00 --	-- --	287980 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0101-17- 10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	118,00	74,17 3,26	70,84 19,21	8752 384	8360 2267	0,02 0,07	3 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0101-168 -4	Доработка грунта 4 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	11,80	1675,20	675,39	19767	7970	4,98	59
					999,81	466,50	11798	5505	2,01	24
60.	С01031-А1 5-1	Погрузка грунта от ручной доработки	т	21,83	45,63	--	996	--	0,21	5
					10,19	--	222	--	--	--
61.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	240,13	202,86	202,86	48713	48713	--	--
					--	40,57	--	9743	0,85	205
62.	Е0108-3-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бетонную подготовку	м3	20,00	1977,47	116,02	39549	2320	0,98	20
					142,31	43,99	2846	880	0,21	4
63.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	16,50	7296,03	75,91	120385	1253	1,55	26
					225,11	28,67	3714	473	0,14	2
64.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	44,60	9785,39	406,48	436428	18129	4,14	185
					672,75	153,55	30005	6848	0,75	33
65.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,31	111900,00	--	258937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,03	89400,00	--	92350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0101-27- 1	Засыпка гравием траншей и котлованов экскаватором	м3	82,00	6,39	6,39	524	524	--	--
					--	2,07	--	170	0,01	1
68.	С143008-7 5	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм	м3	82,00	860,00	--	70520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-13- 3	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	56,25	11980,81	414,55	673921	23319	10,34	582
					1656,00	156,60	93150	8808	0,76	43
70.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,40	111900,00	--	380012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0101-27- 1	Засыпка гравием траншей и котлованов экскаватором	м3	468,00	6,39	6,39	2990	2990	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,07	--	971	0,01	4
72.	С143008-7 5	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм	м3	468,00	860,00	--	402480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0101-166 -3	Засыпка гравийной смеси вручную пазухов фундаментов с трамбованием	м3	46,00	192,26	--	8844	--	1,39	64
					192,26	--	8844	--	--	--
74.	С143008-7 5	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм	м3	46,00	860,00	--	39560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0115-14- 2	Облицовка верха стен накрывочным элементом	м2	62,50	702,85	2,94	43928	184	3,10	194
					538,20	1,12	33638	70	0,01	0
76.	СПрайс	Накрывочный элемент /серый/	шт	1316,00	71,45	--	94025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0101-17- 10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,00	74,17	70,84	445	425	0,02	0
					3,26	19,21	20	115	0,07	0
78.	Е0108-3-3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под бетонную подготовку	м3	3,96	1977,47	116,02	7831	459	0,98	4
					142,31	43,99	564	174	0,21	1
79.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных оснований	м3	6,64	9785,39	406,48	64975	2699	4,14	27
					672,75	153,55	4467	1020	0,75	5
80.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	111900,00	--	45767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0106-13- 3	Устройство железобетонных стен, толщиной до 300 мм	м3	6,50	11980,81	414,55	77875	2695	10,34	67
					1656,00	156,60	10764	1018	0,76	5
82.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	111900,00	--	26296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,85	89400,00	--	75990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-31-	Облицовка ступеней гранитными	м2	28,80	4447,00	785,83	128074	22632	14,95	431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	плитами			2975,63	461,05	85698	13278	2,25	65
85.	С143011-97	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 150 мм	м2	28,80	23400,00 --	-- --	673920 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	т	0,37	18926,70 12342,38	143,60 51,75	7079 4616	54 19	70,15 0,25	26 0
87.	С12021-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,5 т	т	0,37	151000,00 --	-- --	56474 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы металлические (на откосах-8 шт)								9529276
		Раздел: Благоустройство								
88.	Е0101-164-2	Снятие растительного слоя грунта 2 гр. вручную под тротуары, скамейки и беседки	м3	870,00	251,77 251,77	-- --	219039 219039	-- --	1,77 --	1541 --
89.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя при автомобильных перевозках	т	1522,50	30,90 6,90	-- --	47045 10505	-- --	0,14 --	221 --
90.	Е010333-А30-1к=0,9	Перевозка грунта а/с /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, кл. груза 1	т	1522,50	176,40 --	176,40 35,28	268569 --	268569 53714	-- 0,74	-- 1128
91.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 гр. грунтов	м3	870,00	4,33 0,55	3,73 1,29	3763 480	3246 1121	0,00 0,00	3 4
92.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	м2	1851,33	317,49 43,73	14,40 5,05	587782 80967	26654 9351	0,28 0,02	517 38
93.	Е0127-56-2к=2	на каждый 1 см изменения толщины исключать -2 см	м2	-1851,33	46,61 1,91	-- --	-86289 -3534	-- --	0,01 --	-23 --
94.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек т тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смест толщ. 3 см	м2	1851,33	420,71 28,46	-- --	778878 52693	-- --	0,17 --	307 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0127-55-2к=4	Добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1+ 2 см	м2	1851,33	265,15	--	490876	--	0,11	198
					18,31	--	33894	--	--	--
96.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней	м	799,33	563,89	7,63	450730	6095	0,80	642
					124,98	2,02	99902	1615	0,01	6
97.	С143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	11,99	26700,00	--	320133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СЦена	Стоимость скамьи с установкой	шт	10,00	33342,18	--	333422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	10,00	5543,84	31,67	55438	317	4,25	43
					705,87	6,49	7059	65	0,03	0
100.	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	203,37	74,17	70,84	15083	14407	0,02	5
					3,26	19,21	662	3907	0,07	13
101.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,34	909,76	--	18501	--	4,91	100
					909,76	--	18501	--	--	--
102.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	20,34	129,38	--	2631	--	0,95	19
					129,38	--	2631	--	--	--
103.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	436,22	202,86	202,86	88491	88491	--	--
					--	40,57	--	17698	0,85	372
104.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	223,70	4,73	4,07	1058	909	0,00	1
					0,60	1,41	134	316	0,00	1
105.	Е0127-56-1	Устройство оснований под съезды из щебня толщиной 12 см	м2	488,75	371,43	14,40	181537	7037	0,28	137
					43,73	5,05	21375	2469	0,02	10
106.	Е0127-56-2К=18	Устройство оснований под съезды из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать /+18см/	м2	488,75	489,68	--	239332	--	0,11	55
					17,18	--	8397	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	73,31	878,35	84,82	64394	6218	0,17	12
					24,59	13,42	1803	984	0,05	3
108.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	390,00	420,71	--	164078	--	0,17	65
					28,46	--	11100	--	--	--
109.	Е0127-55-2К=10	добавлять на каждые 0,5см толщины слоя к табл.55-1 + 5см, добавлять (толщ.8см)	м2	390,00	662,87	--	258519	--	0,27	104
					45,77	--	17850	--	--	--
110.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	156,00	563,89	7,63	87966	1190	0,80	125
					124,98	2,02	19497	315	0,01	1
111.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 /БР 100.30.15/	м3	7,02	27400,00	--	192348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,60	40148,53	390,53	24189	235	0,67	0
					--	162,08	--	98	0,67	0
113.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	241,00	420,71	--	101392	--	0,17	40
					28,46	--	6859	--	--	--
114.	Е0127-55-2К=2	добавлять на каждые 0,5см толщины слоя к табл.55-1 + 1см, добавлять (толщ.4см)	м2	241,00	132,57	--	31950	--	0,05	13
					9,15	--	2206	--	--	--
115.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	3560,00	253,02	--	900758	--	0,46	1638
					67,02	--	238598	--	--	--
116.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать всего 20 см	м2	3560,00	71,17	--	253349	--	0,06	224
					9,17	--	32629	--	--	--
117.	Е0147-30-1	Одерновка откосов	м	17800,00	239,29	--	4259380	--	0,30	5318
					42,02	--	747974	--	--	--
118.	Е0147-6-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	яма	20,00	1234,64	--	24693	--	4,70	94
					676,64	--	13533	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	20,00	619,52	219,31	12390	4386	2,07	41
					359,14	53,92	7183	1078	0,22	4
120.	С143012-3 9	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород , с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	шт	20,00	3760,00	--	75200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								10466628
ИТОГО:							35945918	1172687		19945
							3109941	355568		3038

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3342156
На металломонтажные работы	638498
Всего накладных расходов:	3980654
Итого с накладными	39926572

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	2395594
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	42322166
Итого с временными, 4 %	44015053
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	44490415
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44668377
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	45115060
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	86038931
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1720779
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	87759710
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10531165
Итого с НДС	98290875

Принял: Акт приемки законченных работ подписан

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

«__» _____ 201__ г.

От заказчика:

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы ---------- **Кильдибаев Э.З.**

Директор ТОО «Компания Спецстрой» ---------- **Байсалбай А.А.**

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Договор № 41 с/к от 30.06.2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь** 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	м2	3700,00	317,49	14,40	1174720	53270	0,28	1034
					43,73	5,05	161818	18688	0,02	75
2.	E0127-56-2	на каждый 1 см изменения толщины исключать - 2см	м2	-3700,00	46,61	--	-172453	--	0,01	-46
					1,91	--	-7063	--	--	--
3.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3700,00	420,71	--	1556636	--	0,17	613
					28,46	--	105311	--	--	--
4.	E0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 2 см	м2	3700,00	265,15	--	981048	--	0,11	395
					18,31	--	67740	--	--	--
5.	E0101-168-3	Разработка грунта 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	150,00	1042,73	463,13	156409	69469	3,41	512
					579,60	319,88	86940	47983	1,38	207
6.	C01031-A29-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	277,50	20,60	--	5716	--	0,10	27
					4,60	--	1276	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	277,50	176,40	176,40	48951	48951	--	--
					--	35,28	--	9790	0,74	206
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	150,00	4,33	3,73	649	560	0,00	1
					0,55	1,29	83	193	0,00	1
9.	Е0108-3-3	Засыпка с уплотнением вымоин и котлована вдоль вновь монтируемых стенок гравийно-песчаной смесью	м3	132,00	988,47	116,02	130478	15315	0,98	129
					142,31	43,99	18785	5806	0,21	27
10.	Е0101-90-3	Планировка дна русла вручную в грунтах 3 группы	м2	3713,00	39,08	--	145093	--	0,25	922
					39,08	--	145093	--	--	--
11.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную толщиной 20 см	м2	3752,00	259,73	10,76	974503	40360	0,37	1402
					60,81	3,60	228167	13504	0,01	46
12.	Е0142-6-2	исключить устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную с изменением толщины на 5 см -10 см	м2	-3752,00	108,36	5,43	-406581	-20369	0,05	-202
					8,86	1,82	-33224	-6815	0,01	-23
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	268,00	7296,03	75,91	1955337	20344	1,55	416
					225,11	28,67	60330	7683	0,14	38
14.	Е0142-13-4	Устройство дна их монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	257,07	10045,71	106,73	2582450	27436	4,38	1126
					745,20	38,11	191569	9797	0,16	41
15.	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	2,14	93800,00	--	200732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	1,89	99000,00	--	187110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,73	105900,00	--	1559907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	11,02	106200,00	--	1170324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,68	114300,00	--	77381	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	м2	122,96	259,73 60,81	10,76 3,60	31936 7477	1323 443	0,37 0,01	46 2
21.	Е0142-6-2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную с изменением толщины на 5 см	м2	-122,96	108,36 8,86	5,43 1,82	-13324 -1089	-668 -223	0,05 0,01	-7 -1
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 под стенки	м3	12,30	7296,03 225,11	75,91 28,67	89741 2769	934 353	1,55 0,14	19 2
23.	Е0142-12-1	Устройство вертикальных стенок каналов	м3	34,32	16971,95 1384,31	882,11 246,65	582477 47510	30274 8465	8,52 0,83	292 29
24.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	3,89	2357,20 1741,39	370,90 141,36	9169 6774	1443 550	11,01 0,69	43 3
25.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,25	101200,00 --	-- --	328900 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,55	111900,00 --	-- --	60986 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,10	101100,00 --	-- --	9604 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на вертикальных и водосливных стенках	отверст.	6168	201,97 97,81	101,38 59,85	1245638 603235	625265 369104	0,52 0,09	3213 579
29.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -110 мм	отверст.	-6168	36,21 17,08	17,72 10,46	-223350 -105327	-109310 -64526	0,09 0,02	-562 -101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,82	179558,97	616,47	146789	504	332,35	272
					54596,25	232,87	44632	190	1,14	1
31.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,20	6180,00	--	1261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	12,94	2357,20	370,90	30509	4801	11,01	142
					1741,39	141,36	22539	1830	0,69	9
33.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	12,94	114300,00	--	1479385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности существующих вертикальных и водосливных стенок бетоном В22,5 W8 при толщине слоя до 20 мм	м2	2044,29	441,17	190,25	901881	388927	1,36	2782
					244,90	72,55	500648	148315	0,32	658
35.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования +80 мм	м2	2044,29	604,59	332,36	1235950	679450	1,31	2686
					259,42	143,29	530333	292926	0,53	1091
36.	С143001-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	м3	207,49	7730,00	--	1603898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	207,49	128,00	--	26559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	207,49	596,00	--	123664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в дне канала	отверст.	6593,00	201,97	101,38	1331560	668394	0,52	3435
					97,81	59,85	644845	394565	0,09	619
40.	Е0146-26-17	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей	отверст.	-6593,00	36,21	17,72	-238756	-116850	0,09	-600
					17,08	10,46	-112592	-68977	0,02	-108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жидкости /воды/ - 110 мм								
41.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	м2	1010,00	259,73	10,76	262326	10865	0,37	377
					60,81	3,60	61420	3635	0,01	12
42.	Е0142-6-2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную с изменением толщины на -10 см	м2	-1010,00	108,36	5,43	-109447	-5483	0,05	-54
					8,86	1,82	-8944	-1835	0,01	-6
43.	Е0137-73-1	Устройство заплечников из бетона В22,5 W8	м3	101,00	9453,18	153,72	954772	15526	2,22	224
					372,60	54,95	37633	5550	0,23	23
44.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,48	179558,97	616,47	85937	295	332,35	159
					54596,25	232,87	26130	111	1,14	1
45.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	1,05	6180,00	--	6489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	19,16	2357,20	370,90	45164	7106	11,01	211
					1741,39	141,36	33365	2708	0,69	13
47.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	19,16	114300,00	--	2189988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности существующих откосов бермы русла реки бетоном В22,5 W8 при толщине слоя до 20 мм	м2	2396,00	441,17	190,25	1057045	455840	1,36	3261
					244,90	72,55	586782	173831	0,32	771
49.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования +80 мм	м2	2396,00	604,59	332,36	1448589	796346	1,31	3148
					259,42	143,29	621574	343323	0,53	1279
50.	С143001-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	м3	243,19	7730,00	--	1879890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	243,19	128,00	--	31128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	243,19	596,00	--	144941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0142-15-1	Укладка сборных железобетонных плит массой до 1 т	м3	75,24	1980,89	1383,18	149042	104070	3,77	284
					597,71	477,57	44972	35933	1,81	136
54.	С143018-8	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 14,1-16,0 см	м2	501,60	3910,00	--	1961256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	м	334,00	53,72	0,28	17944	95	0,19	62
					26,91	0,12	8988	38	0,00	0
Доп. р-ты 56.	Е0142-12-1 Поз 2	Бетонирование вертикальных и водосливных стенок каналов (толщ.5см)	м3	268,00	16237,09	882,11	4351540	236405	8,52	2284
					1384,31	246,65	370996	66103	0,83	223
57.	Е0142-14-1 Поз 3	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	14,12	2357,20	370,90	33281	5237	11,01	155
					1741,39	141,36	24587	1996	0,69	10
58.	С12041-72 Поз 4	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм,тн	т	14,12	114300,00	--	1613802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	949,20	1290,21	152,36	1224670	144625	2,27	2150
					364,84	97,06	346304	92129	0,42	403
60.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	949,20	1290,21	152,36	1224670	144625	2,27	2150
					364,84	97,06	346304	92129	0,42	403
61.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,78	26510,99	1341,52	20599	1042	5,83	5
					1477,46	661,10	1148	514	3,09	2
62.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	2,37	30631,43	1769,29	72474	4186	10,91	26
					2768,63	679,56	6551	1608	2,81	7
63.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	43,34	17607,33	1545,93	763102	67000	11,50	498
					2923,88	335,71	126721	14550	0,86	37
64.	Е0142-20-1к=0,8	Демонтаж парапетов	м3	239,65	3274,68	1101,18	784785	263900	15,64	3748
					2173,50	370,66	520885	88829	1,62	388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0146-41-1	Срезка бетона с водосливных стенок	м3	3,30	2758,90	1273,67	9099	4200	8,86	29
					1485,22	481,27	4898	1587	2,35	8
66.	С01031-А1 1-11	Погрузка демонтированных ж/бетонных парапетов массой до 5 тн при автомобильных перевозках	т	599,13	157,38	--	94294	--	0,74	442
					35,14	--	21056	--	--	--
67.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7,92	27,91	--	221	--	0,13	1
					6,23	--	49	--	--	--
68.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора строительного и демонтированных ж/бетонных изделий автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	607,05	176,40	176,40	107083	107083	--	--
					--	35,28	--	21417	0,74	450
69.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	м2	231,11	259,73	10,76	60026	2486	0,37	86
					60,81	3,60	14054	832	0,01	3
70.	Е0142-6-2 к=2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную с изменением толщины на 5 см	м2	-231,11	108,36	5,43	-25044	-1255	0,03	-6
					8,86	1,82	-2046	-420	0,00	-1
71.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	51,18	7296,03	75,91	373390	3885	1,55	79
					225,11	28,67	11521	1467	0,14	7
72.	Е0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	259,73	244,51	15,44	63506	4011	0,42	109
					60,55	5,80	15726	1505	0,03	7
73.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	259,73	214,91	4,62	55818	1201	0,03	8
					4,35	1,72	1129	448	0,01	2
74.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	805	161,00	80,21	129579	64558	0,41	328
					76,34	47,13	61438	37929	0,07	59
75.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления	отверст.	805	16,89	8,06	13593	6484	0,04	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 100 мм			7,76	4,76	6247	3827	0,01	6
76.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	805	161,00	80,21	129579	64558	0,41	328
					76,34	47,13	61438	37929	0,07	59
77.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/-50 мм	отверст.	-805	-16,89	-8,06	-13596	-6485	0,04	-33
					-7,76	-4,76	-6249	-3828	0,01	-6
78.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,70	179558,97	616,47	125030	429	332,35	231
					54596,25	232,87	38016	162	1,14	1
79.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,21	6180,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	52,25	4957,83	1376,47	259043	71920	15,64	817
					2716,88	463,32	141955	24208	1,62	85
81.	С143011-176	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 150 мм	м2	348,33	30200,00	--	10519539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

54446117	4325207	36827
6021115	1863430	7788

Накладные расходы :

На общестроительные работы 7879135

Всего накладных расходов: 7879135

Итого с накладными 62325252

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 3739515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						66064767		
		Итого с временными, 4 %						68707358		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						69449397		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						69724226		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						70411300		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,9071						134281390		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2685628		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						136967018		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						16436042		
		Итого с НДС						153403060		

Принял: ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО» выполненных работ подтверждаю ___.___.201__г. Сдал:

От заказчика:

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы ---------- **Кильдибаев Э.З.**

Директор ТОО «Компания Спецстрой» ---------- **Байсалбай А.А.**

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Компания Спецстрой»
Субподрядчик
Договор №41 с/к от 30.06.2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	Е0147-3-4	Уборка мусора вручную с прилегающей территории	м2	2450,00	6,47	--	15863	--	0,04	110
					6,47	--	15863	--	--	--
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	846,60	27,91	--	23631	--	0,13	111
					6,23	--	5277	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	846,60	176,40	176,40	149340	149340	--	--
					--	35,28	--	29868	0,74	627
4.	Е0101-168 -3	Расчистка русла от наносов 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	4076,00	1425,15	555,75	5808926	2265252	5,12	20868
					869,40	383,86	3543674	1564617	1,66	6750
5.	Е0101-170 -3	Дробление крупных валунов отбойными молотками	м3	291,00	1992,89	869,92	579932	253146	6,87	1998
					1122,97	--	326786	--	--	--
6.	ЕСб.цен	Переноска наносов и дробленных	т	8108,05	171,35	--	1389314	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		валунов в кучу								
					171,35	--	1389314	--	--	--
7.	С01031-А2 6-1	Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	7540,55	27,91	--	210479	--	0,13	987
					6,23	--	47000	--	--	--
8.	С01031-А1 5-1	Погрузка дробленных валунов при автомобильных перевозках	т	566,25	45,63	--	25837	--	0,21	121
					10,19	--	5770	--	--	--
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка наносов и валунов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8108,05	176,40	176,40	1430260	1430260	--	--
					--	35,28	--	286052	0,74	6007
10.	Е0127-19-1корр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	м2	1850,00	12,32	--	22791	--	0,09	158
					12,32	--	22791	--	--	--
11.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	185,00	76,77	58,94	14202	10904	0,13	25
					17,82	11,06	3298	2047	0,04	8
12.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	545,75	27,91	--	15234	--	0,13	71
					6,23	--	3402	--	--	--
13.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	545,75	176,40	176,40	96270	96270	--	--
					--	35,28	--	19254	0,74	404
14.	Е0146-37-2	Демонтаж существующих вертикальных и водосливных стенок из монолитного ж/б с дроблением	м3	48,17	3630,60	1788,30	174886	86142	11,33	546
					1842,30	675,34	88744	32531	3,30	159
15.	Е0146-34-3	Демонтаж дна из монолитного ж/бетона с дроблением	м3	1262,85	4979,55	2410,16	6288420	3043669	15,32	19344
					2569,39	907,78	3244751	1146389	4,44	5606
16.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3146,43	27,91	--	87826	--	0,13	412
					6,23	--	19612	--	--	--
17.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3146,43	176,40	176,40	555030	555030	--	--
					--	35,28	--	111006	0,74	2331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-168 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	360,00	1042,73	463,13	375382	166726	3,41	1229
					579,60	319,88	208656	115158	1,38	497
19.	С01031-А29-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	666,00	20,60	--	13720	--	0,10	64
					4,60	--	3064	--	--	--
20.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	666,00	176,40	176,40	117482	117482	--	--
					--	35,28	--	23496	0,74	493
21.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	360,00	4,33	3,73	1557	1343	0,00	1
					0,55	1,29	199	464	0,00	2
22.	Е0108-3-3	Засыпка с уплотнением вымоин и котлована вдоль вновь монтируемых стенок гравийно-песчаной смесью	м3	308,00	988,47	116,02	304448	35735	0,98	301
					142,31	43,99	43832	13548	0,21	64
23.	Е0101-90-3	Планировка дна русла вручную в грунтах 3 группы	м2	1591,00	39,08	--	62172	--	0,25	395
					39,08	--	62172	--	--	--
24.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную толщиной 20 см	м2	1608,00	259,73	10,76	417644	17297	0,37	601
					60,81	3,60	97786	5788	0,01	20
25.	Е0142-6-2	исключить устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную с изменением толщины на 5 см -10 см	м2	-1608,00	108,36	5,43	-174249	-8729	0,05	-87
					8,86	1,82	-14239	-2921	0,01	-10
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	268,00	7296,03	75,91	1955337	20344	1,55	416
					225,11	28,67	60330	7683	0,14	38
27.	Е0142-13-4	Устройство дна их монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	1050,13	10045,71	106,73	10549331	112077	4,38	4601
					745,20	38,11	782559	40022	0,16	167
28.	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	4,28	93800,00	--	401464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	3,78	99000,00	--	374022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	29,46	105900,00	--	3120026	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	22,03	106200,00	--	2339798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,76	114300,00	--	315697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	м2	67,04	259,73	10,76	17413	721	0,37	25
					60,81	3,60	4077	241	0,01	1
34.	Е0142-6-2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную с изменением толщины на 5 см	м2	-67,04	108,36	5,43	-7265	-364	0,05	-4
					8,86	1,82	-594	-122	0,01	-0
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 под стенки	м3	6,70	7296,03	75,91	48915	509	1,55	10
					225,11	28,67	1509	192	0,14	1
36.	Е0142-12-1	Устройство вертикальных стенок каналов	м3	18,72	16971,95	882,11	317707	16513	8,52	160
					1384,31	246,65	25914	4617	0,83	16
37.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	2,12	2357,20	370,90	5001	787	11,01	23
					1741,39	141,36	3694	300	0,69	1
38.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,78	101200,00	--	179681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	111900,00	--	32982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	101100,00	--	5175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0142-12-1	Устройство водосливных стенок из монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	7,04	16971,95	882,11	119483	6210	8,52	60
					1384,31	246,65	9746	1736	0,83	6
42.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,82	2357,20	370,90	1933	304	11,01	9
					1741,39	141,36	1428	116	0,69	1
43.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,73	101200,00	--	74382	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
44.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,09	101100,00	--	8594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0146-37-1	Снятие разрушенного слоя с вертикальных и водосливных стенок	м3	159,00	3218,21	1554,44	511695	247157	10,28	1635
					1663,76	587,36	264538	93391	2,86	455
46.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	381,60	27,91	--	10652	--	0,13	50
					6,23	--	2379	--	--	--
47.	Е010333-А30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	381,60	176,40	176,40	67314	67314	--	--
					--	35,28	--	13463	0,74	283
48.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на вертикальных и водосливных стенках	отверст.	3426,43	201,97	101,38	692021	347369	0,52	1785
					97,81	59,85	335130	205058	0,09	322
49.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -110 мм	отверст.	-3426,43	36,21	17,72	-124083	-60728	0,09	-312
					17,08	10,46	-58515	-35848	0,02	-56
50.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,46	179558,97	616,47	81924	281	332,35	152
					54596,25	232,87	24910	106	1,14	1
51.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,11	6180,00	--	693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	7,19	2357,20	370,90	16949	2667	11,01	79
					1741,39	141,36	12521	1016	0,69	5
53.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	7,19	114300,00	--	821858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности существующих вертикальных и водосливных стенок бетоном В22,5 W8 при толщине слоя до 20 мм	м2	1135,71	441,17	190,25	501044	216070	1,36	1546
					244,90	72,55	278137	82397	0,32	365
55.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования +80 мм	м2	1135,71	604,59	332,36	686637	377471	1,31	1492
					259,42	143,29	294629	162736	0,53	606
56.	С143001-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	м3	115,28	7730,00	--	891076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	115,28	128,00	--	14755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	115,28	596,00	--	68704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного слоя с откосов бермы	м3	119,80	2795,18	1245,27	334862	149183	9,51	1139
					1549,91	553,72	185680	66336	2,24	269
60.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	287,52	27,91	--	8026	--	0,13	38
					6,23	--	1792	--	--	--
61.	Е010333-А30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	287,52	176,40	176,40	50719	50719	--	--
					--	35,28	--	10144	0,74	213
62.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	242,80	1290,21	152,36	313264	36994	2,27	550
					364,84	97,06	88583	23566	0,42	103
63.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	242,80	1290,21	152,36	313264	36994	2,27	550
					364,84	97,06	88583	23566	0,42	103
64.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,45	26510,99	1341,52	11877	601	5,83	3
					1477,46	661,10	662	296	3,09	1
65.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	1,34	30631,43	1769,29	41107	2374	10,91	15
					2768,63	679,56	3715	912	2,81	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	24,60	17607,33	1545,93	433140	38030	11,50	283
					2923,88	335,71	71927	8258	0,86	21
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								43613568
		Раздел: Ремонтные работы на пешеходном мосту на ПК19								
67.	Е0161-25-1	Очистка бетонной поверхности от пыли и грязи мостов со стороны русла реки	м2	200,00	74,23	42,85	14845	8571	0,18	36
					30,38	16,56	6077	3312	0,09	18
68.	Е0130-73-1	Демонтаж перильного ограждения	т	2,30	10726,31	100,52	24671	231	42,09	97
					7405,43	36,23	17032	83	0,18	0
69.	С01031-А18-1	Погрузка демонстрированных конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2,30	254,51	--	585	--	1,19	3
					56,83	--	131	--	--	--
70.	С01031-А18-2	Разгрузка демонстрированных конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	2,30	234,3	--	539	--	1,13	3
					46,86	--	108	--	--	--
71.	Е010333-А30-1	Перевозка демонстрированных конструкций металлических автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,30	189,09	189,09	435	435	--	--
					--	37,82	--	87	0,79	2
72.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности существующих мостов со стороны русла реки бетоном В10 при толщине слоя до 20 мм	м2	200,00	441,17	190,25	88234	38050	1,36	272
					244,90	72,55	48980	14510	0,32	64
73.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования +30 мм	м2	200,00	226,72	124,64	45344	24927	0,49	99
					97,28	53,73	19457	10747	0,20	40
74.	С143001-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	м3	10,20	7040,00	--	71808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонтные работы на пешеходном мосту на ПК19								246448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							43860019	9961648		62070
							11692887	4086212		26005

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16490293
На металломонтажные работы	18656
Всего накладных расходов:	16508949
Итого с накладными	60368968

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	3622138
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	63991106
Итого с временными, 4 %	66550750
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	67269498
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	67535701
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	68201209
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	130066526
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2601331
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	132667857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15920143
Итого с НДС	148588000

Принял: Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СПЕЦСТРОЙ»
Объемы выполненных работ подтверждаю
«__» _____ 201__ г.

От заказчика:

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы ---------- **Кильдибаев Э.З.**

Директор ТОО «Компания Спецстрой» ---------- **Байсалбай А.А.**

Заказчик ГУ Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Компания Спецстрой»
Субподрядчик
Договор №41 с/к от 30.06.2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (1-я очередь ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 20+74)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы								
1.	Е0147-3-4	Уборка мусора вручную с прилегающей территории	м2	1050,00	6,47	--	6798	--	0,04	47
					6,47	--	6798	--	--	--
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	363,00	27,91	--	10132	--	0,13	48
					6,23	--	2263	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	363,00	176,40	176,40	64033	64033	--	--
					--	35,28	--	12807	0,74	269
4.	Е0101-168 -3	Расчистка русла от наносов 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	1747,00	1425,15	555,75	2489743	970902	5,12	8944
					869,40	383,86	1518842	670605	1,66	2893
5.	Е0101-170 -3	Дробление крупных валунов отбойными молотками	м3	124,00	1992,89	869,92	247119	107870	6,87	851
					1122,97	--	139249	--	--	--
6.	ЕСб.цен	Переноска наносов и дробленных	т	3473,75	171,35	--	595227	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		валунов в кучу								
					171,35	--	595227	--	--	--
7.	С01031-А2 6-1	Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	3232,00	27,91	--	90215	--	0,13	423
					6,23	--	20145	--	--	--
8.	С01031-А1 5-1	Погрузка дробленных валунов при автомобильных перевозках	т	243,00	45,63	--	11088	--	0,21	52
					10,19	--	2476	--	--	--
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка наносов и валунов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3473,75	176,40	176,40	612770	612770	--	--
					--	35,28	--	122554	0,74	2574
10.	Е0109-4-2	Демонтаж корпуса поливочной насосной станции	т	0,23	10552,11	2726,94	2427	627	41,33	10
					7032,82	629,52	1618	145	2,94	1
11.	С01031-А1 8-1,2	Погрузка,разгрузка демонтированных м/ конструкций при автомобильных перевозках	т	0,23	495,84	--	114	--	2,33	1
					110,72	--	25	--	--	--
12.	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	67846,45	22047,70	1696	551	414,00	10
					45798,75	8329,16	1145	208	67,79	2
13.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	3,00	2795,18	1245,27	8386	3736	9,51	29
					1549,91	553,72	4650	1661	2,24	7
14.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного и труб при автомобильных перевозках	т	7,54	27,91	--	210	--	0,13	1
					6,23	--	47	--	--	--
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7,77	176,40	176,40	1371	1371	--	--
					--	35,28	--	274	0,74	6
16.	Е0101-191 -1	Вырубка деревьев, диаметр ствола до 16 см	дерево	32,00	11,30	0,79	362	25	0,06	2
					10,51	0,29	336	9	0,00	0
17.	Е0101-191 -3	Вырубка деревьев, диаметр ствола до 24 см	дерево	5,00	18,09	1,14	90	6	0,10	0
					16,95	0,44	85	2	0,00	0
18.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов	дерево	32,00	25,33	1,53	811	49	0,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 16 см			23,80	0,58	762	18	0,00	0
19.	Е0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	5,00	55,49	3,47	277	17	0,33	2
					52,01	1,30	260	6	0,01	0
20.	Е0101-203 -4	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	га	0,00	8874,10	8874,10	22	22	--	--
					--	1122,56	--	3	3,67	0
21.	Е0101-208 -7	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 118 кВт (160 л.с)	га	0,00	11471,40	11471,40	29	29	--	--
					--	2283,83	--	6	7,46	0
22.	Е0101-213 -1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,00	2467,53	2467,53	6	6	--	--
					--	886,79	--	2	2,90	0
23.	С01031-А9 -1	Погрузка срезанного кустарника и мелколесья и распиленных деревьев при автомобильных перевозках	т	1,90	169,23	--	322	--	0,79	2
					37,79	--	72	--	--	--
24.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,90	176,40	176,40	336	336	--	--
					--	35,28	--	67	0,74	1
25.	Е0127-19- 1корр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	м2	1850,00	12,32	--	22791	--	0,09	158
					12,32	--	22791	--	--	--
26.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	185,00	76,77	58,94	14202	10904	0,13	25
					17,82	11,06	3298	2047	0,04	8
27.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	545,75	27,91	--	15234	--	0,13	71
					6,23	--	3402	--	--	--
28.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	545,75	176,40	176,40	96270	96270	--	--
					--	35,28	--	19254	0,74	404
29.	Е0146-37- 2	Демонтаж существующих вертикальных и водосливных стенок из	м3	11,91	3630,60	1788,30	43253	21305	11,33	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монолитного ж/б с дроблением			1842,30	675,34	21948	8046	3,30	39
30.	Е0146-34-3	Демонтаж дна из монолитного ж/бетона с дроблением	м3	312,35	4979,55	2410,16	1555380	752822	15,32	4785
					2569,39	907,78	802558	283548	4,44	1387
31.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	778,24	27,91	--	21723	--	0,13	102
					6,23	--	4851	--	--	--
32.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	778,24	176,40	176,40	137282	137282	--	--
					--	35,28	--	27456	0,74	577
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								6049718

ИТОГО:

	6049719	2780934	15702
	3152848	1148718	8166

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4613748
На металломонтажные работы	1586
Всего накладных расходов:	4615334
Итого с накладными	10665053

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	639903
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11304956
Итого с временными, 4 %	11757154
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	11884131
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11931160
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12048629
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	22977941
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23437500
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2812500
Итого с НДС	26250000

Принял: Сдал:

От заказчика:

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы _____ **Кильдибаев Э.З.**

Директор ТОО «Компания Спецстрой» _____ **Байсалбай А.А.**