Форма 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2009 года

Заказчик: **Областная научная универсальная библиотека им. А.Тажибаева**
Подрядчик: **ТОО «Интегрострой»**

Наименование строительства и её адрес: **Капитальный ремонт здания Областной научной универсальной библиотеки им. А.Тажибаева в г. Кызылорда**

Ед. измерения: **тыс. тенге**

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ.	**Договорная стоимость по тендеру**	**Выполнено с начало строительства**	**Выполнено с начало года**	**Выполнено за отчетный месяц**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Капитальный ремонт здания Областной научной универсальной библиотеки им. А.Тажибаева в г. Кызылорда	**9635.433**	**9635.433**	**9635.433**	**9635.433**

Заказчик _____ **Н.Мырзамуратова**
Директор Областной научной универсальной библиотеки им. А.Тажибаева

Директор _____ **Д.Султанбеков**
ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»

Подрядчик _____ **Б. Искаков**
Директор ТОО «Интегрострой»

ЗАКАЗЧИК: Областная научная универсальная библиотека им. А.Тажибаева
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интегрострой»

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Капитальный ремонт здания Областной универсальной научной библиотеки им. А.Тажибаева

За **Декабрь** месяц

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Обор. Мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма № 2	Водоснабжение	1018,835	204,220		1223,055
		Электротехнические работы	2874,671	1034,160		3908,831
		Отделочные работы	29,891			29,891
		ИТОГО	3923,397	1238,380		5161,777
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,44%	56,497			56,497
		Итого глава 2-8	3979,894	1238,380		5218,274
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	53,729			53,729
		Выслуга лет 1%			39,799	39,799
		Дополнительные отпуска 0,4%			15,920	15,920
		Итого глава 9.	53,729	1238,380	55,719	109,447
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	4033,622	1238,380	55,719	5327,721
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2008 года К=1,672	6742,216	2070,571	93,163	8907,950
		Налоги и сборы, обязательные платежи 2%			178,159	178,159
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	6742,216	2070,571	271,320	9086,109
		НДС 12%			1090,334	1090,334
		Всего договорная стоимость	6742,216	2070,571	1361,654	10176,443
		Авторский надзор				19,782
		ИТОГО				**10196,225**
		К=9 635 433:10196,225= 0,945000036778317				**9635,433**

Заказчик _____ **Н.Мырзамуратова**
Директор Областной научной
универсальной библиотеки им. А.Тажибаева

Технадзор по объекту _____ **Н.Сейдан**
ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»

Подрядчик _____ **Б.Искаков**
Директор ТОО «Интегрострой»

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Областной универсальной научной библиотеки им. А.Тажибаева

Наименование объекта - Водоснабжение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение								
1	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	92	151,51	1,90	13939	175	15897	0,75	69
		м		149,62	0,38	13765	35	115,2	--	--
2	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	80	911,20	14,38	72896	1150	11182	0,50	40
		м		115,04	6,29	9203	503	115,2	0,02	2
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	35	487,94	5,83	17078	204	3711	0,39	14
		м		89,48	2,57	3132	90	115,2	0,01	--
4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	30	98,94	5,83	2968	175	3181	0,39	12
		м		89,48	2,57	2684	77	115,2	0,01	--
5	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	30	302,00	--	9060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	4	227,00	--	908	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	32	615,04 380,10	54,96 25,59	19681 12163	1759 819	14956 115,2	1,69 0,09	54 3
8	С130804-53	Тройник прямой, d-25 мм 10шт	2	178,00 --	--	356 --	--	--	--	--
9	С130804-63	Угольник прямой, d-25 мм 10шт	2,4	241,00 --	--	578 --	--	--	--	--
10	С130904-71	Краны шаровые, Dy 50 мм 200 град .С,Р4 Мпа, Dy 50 мм шт	3	4950,00 --	--	14850 --	--	--	--	--
11	С130904-68	Краны шаровые, Dy 50 мм 200 град .С,Р4 Мпа, Dy 25 мм шт	5	3280,00 --	--	16400 --	--	--	--	--
12	С130904-66	Краны шаровые, Dy 50 мм 200 град .С,Р4 Мпа, Dy 15 мм шт	24	2580,00 --	--	61920 --	--	--	--	--
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	64,45	231,63 161,46	0,10 0,03	14929 10406	6 2	9836 94,5	0,74 --	48 --
14	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	2	7959,69 80,73	1,96 --	15919 161	4 --	186 115,2	0,35 --	1 --
15	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	10	10350,58 235,46	32,24 14,62	103506 2355	322 146	2881 115,2	1,04 0,05	10 1
16	2402-3011	Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-50 шт	2	16560,00 --	--	33120 --	--	--	--	--
17	2402-4060	Шкаф пожаротушения К-238 шт	6	21850,00 --	--	131100 --	--	--	--	--
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	145	14,20	--	2059	--	2321	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м		**13,90**	**--**	**2015**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
19	**Е0116-22-2**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм** 1узел	**2**	**7424,35** **3279,66**	**400,61** **175,50**	**14849** **6559**	**801** **351**	**7961** **115,2**	**15,07** **0,66**	**30** **1**
20	**С130801-17**	**Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, без обводной линии, d ввода 100 мм, d водомера 80 мм** компл	**2**	**12000,00** **--**	**--** **--**	**24000** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
21	**С130901-33**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм** шт	**1**	**500,00** **--**	**--** **--**	**500** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
22	**С130902-53**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм** шт	**3**	**6480,00** **--**	**--** **--**	**19440** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
23	**С131102-11**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65** шт	**1**	**15600,00** **--**	**--** **--**	**15600** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**605656**	**4596**			**285**
			Тенге			**62444**	**2023**			**7**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**164220**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**164220**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14929**				
		Материалы -	Тенге			**4516**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10408,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9836**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1475,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1486**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**26250**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11884,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**426507**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -		Тенге			206260				
Всего заработная плата -		Тенге				54059,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163612				
Местные материалы -		Тенге			7				
Накладные расходы -		Тенге			62276				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							31
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				9341,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29327				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			518109				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							275
Сметная заработная плата -		Тенге				63400,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			708580				
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							328
Сметная заработная плата -		Тенге				75283,00			

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение

24	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	30	98,94 89,48	5,83 2,57	2968 2684	175 77	3181 115,2	0,39 0,01	12 --
25	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм м	30	302,00 --	--	9060 --	--	--	--	--
26	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	8	2228,36 2048,52	134,84 58,50	17827 16388	1079 468	19418 115,2	9,05 0,23	72 2
27	С прайс лист	Аристон шт	4	5800,00 --	--	23200 --	--	--	--	--
28	С прайс лист	Аристон шт	4	4200,00 --	--	16800 --	--	--	--	--
29	С130804-53	Тройник прямой, d-25 мм 10шт	2	178,00 --	--	356 --	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			70211	1254			84
			Тенге			19072	545			2
Стоимость оборудования -			Тенге			40000				
ВСЕГО,Стоимость оборудования-			Тенге			40000				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			30211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			469				
		Всего заработная плата -	Тенге				19617,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9416				
		Накладные расходы -	Тенге			22599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3390,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3169				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				23007,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			95979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				23007,00			
		РАЗДЕЛ 3. канализация								
30	**Е0165-2-1**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**10**	**153,01**	**1,67**	**1530**	**17**	**1747**	**0,69**	**7**
		м		**151,35**	**0,33**	**1513**	**3**	**115,2**	**--**	**--**
31	**Е0165-2-2**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**32**	**188,49**	**3,43**	**6032**	**110**	**6847**	**0,85**	**27**
		м		**185,07**	**0,68**	**5922**	**22**	**115,2**	**--**	**--**
32	**Е0165-4-1**	**Демонтаж раковины /умывальника/**	**8**	**131,23**	**3,49**	**1050**	**28**	**1184**	**0,61**	**5**
		компл		**127,74**	**0,70**	**1022**	**6**	**115,2**	**--**	**--**
33	**Е0165-4-3**	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	**8**	**316,67**	**6,76**	**2533**	**54**	**2869**	**1,43**	**11**
		компл		**309,91**	**1,35**	**2479**	**11**	**115,2**	**0,01**	**--**
34	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**20**	**673,36**	**0,89**	**13467**	**18**	**3667**	**0,67**	**13**
		м		**158,77**	**0,41**	**3175**	**8**	**115,2**	**--**	**--**
35	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**65**	**800,12**	**1,99**	**52008**	**129**	**11527**	**0,64**	**42**
		м		**153,06**	**0,88**	**9949**	**57**	**115,2**	**--**	**--**
36	**Е0116-1-3**	**Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм**	**2**	**832,34**	**24,57**	**1665**	**49**	**405**	**0,76**	**2**
		м		**164,82**	**10,76**	**330**	**22**	**115,2**	**0,04**	**--**
37	**Е0116-2-3**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм**	**27**	**970,97**	**29,46**	**26216**	**796**	**9525**	**1,33**	**36**
				293,32	**12,90**	**7920**	**348**	**115,2**	**0,05**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
38	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	8	523,00	--	4184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	6110,55	30,29	73327	363	7363	2,24	27
		комплект		518,02	14,62	6216	175	115,2	0,05	1
40	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9333,90	54,96	112007	659	8352	2,55	31
		комплект		578,57	25,59	6943	307	115,2	0,09	1
41	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	12	1320,00	--	15840	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
42	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм	6	489,00	--	2934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-193	Заглушки чугунные, d 50 мм	10	349,00	--	3490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, диаметр 50х50 мм	12	198,00	--	2376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм	16	399,00	--	6384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130808-31	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, d-50 мм	10	122,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130808-32	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, d-100 мм	32	338,00	--	10816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
50	**С130810-111**	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16**	**4**	**330,00**	**--**	**1320**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**341323**	**2223**			**201**
			Тенге			**45469**	**959**			**4**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**341323**				
		Материалы -	Тенге			**242141**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**46428,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**51488**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53485**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8023,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23688**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**418496**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54451,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**418496**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**231**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54451,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1017189**	**8073**			**570**
			Тенге			**126985**	**3527**			**13**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**204220**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**204220**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14929**				
		Материалы -	Тенге			**4516**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10408,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9836**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1475,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1486**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**26250**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11884,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**798040**				
		Материалы -	Тенге			**448871**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**120104,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**224516**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			138360				
		Нормативная трудоемкоеть в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20754,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56184				
		ВСЕГО, Стоимоеть сантехнических работ -	Тенге			992585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							604
		Сметная заработная плата -	Тенге				140858,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1223055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				152742,00			

Заказчик _____ **Н. Мырзамуратова**
Директор Областной универсальной научной библиотека им. А.Тажибаева

Технадзор по объекту _____ **Н.Сейдан**
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Подрядчик _____ **Б.Искаков**
Директор ТОО "Интегрострой"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания Областной универсальной библиотеки им. А.Тажибаева
Наименование объекта - Отделочные работы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
1	**Е0163-8-5**	**Разборка и облицовка стен из керамических глазурованных плиток** м2	**91,85**	**167,28**	**24,83**	**15365**	**2281**	**12834**	**0,74**	**68**
				142,45	**5,41**	**13084**	**497**	**94,5**	**0,02**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**15365**	**2281**			**68**
			Тенге			**13084**	**497**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15365**				
		Материалы -	Тенге			**2914**				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	**703,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12834**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**463,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1692**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**29891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1166,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**29891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1166,00**			

Заказчик _____ Н.Мырзамуратова
Директор Областной научной универсальной библиотеки им. А.Тажибаева

Технадзор по объекту _____ Н.Сейдан
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Подрядчик _____ Б.Искаков
Директор ТОО "Интегрострой"