Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июнь** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		15 о/и	29.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)	104463275	104463275	44988293					11 192 494	104 463 275
Итого к оплате за Июнь	**104 463 275**	**104 463 275**						**11 192 494**	**104 463 275**

Принял:

Заместитель начальника
"ГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор Договор №15 о/и от 29.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 20+74 ДО ПК 32+66,5)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Ремонтно-восстановительные работы									
1.	Е0147-3-4	Уборка мусора вручную с прилегающей территории	м2	2168,00	6,47	--	14037	--	0,04	97
					6,47	--	14037	--	--	--
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	748,87	27,91	--	20903	--	0,13	98
					6,23	--	4668	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	748,87	176,40	176,40	132101	132101	--	--
					--	35,28	--	26420	0,74	555
4.	Е0101-168 -3	Расчистка русла от наносов 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	4320,00	1042,73	463,13	4504585	2000713	3,41	14745
					579,60	319,88	2503872	1381899	1,38	5962
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	7992,00	27,91	--	223081	--	0,13	1046
					6,23	--	49814	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-170 -3	Дробление крупных валунов отбойными молотками	м3	216,00	1992,89	869,92	430465	187902	6,87	1483
					1122,97	--	242563	--	--	--
7.	С01031-А1 5-1	Погрузка дробленных валунов при автомобильных перевозках	т	421,20	45,63	--	19219	--	0,21	90
					10,19	--	4292	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка наносов и валунов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8413,20	176,40	176,40	1484088	1484088	--	--
					--	35,28	--	296818	0,74	6233
9.	Е0101-191 -1	Вырубка деревьев, диаметр ствола до 16 см	дерево	8,00	11,30	0,79	90	6	0,06	0
					10,51	0,29	84	2	0,00	0
10.	Е0101-191 -3	Вырубка деревьев, диаметр ствола до 24 см	дерево	5,00	18,09	1,14	90	6	0,10	0
					16,95	0,44	85	2	0,00	0
11.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	дерево	8,00	25,33	1,53	203	12	0,15	1
					23,80	0,58	190	5	0,00	0
12.	Е0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	5,00	55,49	3,47	277	17	0,33	2
					52,01	1,30	260	6	0,01	0
13.	Е0101-203 -4	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	га	0,03	8874,10	8874,10	284	284	--	--
					--	1122,56	--	36	3,67	0
14.	Е0101-208 -7	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 118 кВт (160 л.с)	га	0,03	11471,40	11471,40	367	367	--	--
					--	2283,83	--	73	7,46	0
15.	Е0101-213 -1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,03	2467,53	2467,53	79	79	--	--
			--		886,79	--	28	2,90	0	
16.	С01031-А9 -1	Погрузка срезанного кустарника и мелколесья и распиленных деревьев при автомобильных перевозках	т	1,80	169,23	--	305	--	0,79	1
					37,79	--	68	--	--	--
17.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	1,80	176,40	176,40	318	318	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	64	0,74	1
18.	E0127-19-1корр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	м2	4800,00	12,32	--	59133	--	0,09	411
					12,32	--	59133	--	--	--
19.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	480,00	76,77	58,94	36848	28292	0,13	65
					17,82	11,06	8556	5310	0,04	20
20.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1416,00	27,91	--	39525	--	0,13	185
					6,23	--	8826	--	--	--
21.	E010333-A 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1416,00	176,40	176,40	249782	249782	--	--
					--	35,28	--	49956	0,74	1049
22.	E0108-3-3	Засыпка с уплотнением вымоин и котлована вдоль вновь монтируемых стенок гравийно-песчаной смесью	м3	15,00	988,47	116,02	14827	1740	0,98	15
					142,31	43,99	2135	660	0,21	3
23.	E0152-2-1	Заделка вымоин под водосливными стенками торктет бетоном В7,5 слоем 15 см	м2	39,00	1498,76	235,14	58452	9170	1,13	44
					203,64	103,05	7942	4019	0,51	20
24.	E0146-34-3	Демонтаж дна из монолитного ж/бетона с дроблением	м3	2160,00	4979,55	2410,16	10755819	5205942	15,32	33087
					2569,39	907,78	5549877	1960803	4,44	9588
25.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5184,00	27,91	--	144701	--	0,13	679
					6,23	--	32312	--	--	--
26.	E010333-A 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5184,00	176,40	176,40	914458	914458	--	--
					--	35,28	--	182892	0,74	3841
27.	E0101-168-3	Разработка грунта 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	878,77	1042,73	463,13	916318	406983	3,41	2999
					579,60	319,88	509335	281104	1,38	1213
28.	C01031-A2 9-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1625,72	20,60	--	33490	--	0,10	157
					4,60	--	7478	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1625,72	176,40	176,40	286778	286778	--	--
					--	35,28	--	57356	0,74	1204
30.	Е0101-90-3	Планировка дна русла вручную в грунтах 3 группы	м2	10578,60	39,08	--	413380	--	0,25	2628
					39,08	--	413380	--	--	--
31.	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную толщиной 20 см	м2	10578,00	259,73	10,76	2747414	113788	0,37	3954
				60,81	3,60	643269	38072	0,01	130	
32.	Е0142-6-2	исключить устройство подстилающего слоя из щебня насухо вручную с изменением толщины на 5 см -10 см	м2	-10578,00	108,36	5,43	-1146272	-57426	0,05	-569
					8,86	1,82	-93668	-19214	0,01	-66
33.	Е0146-37-1	Снятие разрушенного слоя с вертикальных и водосливных стенок	м3	216,00	3218,21	1554,44	695132	335760	10,28	2221
					1663,76	587,36	359373	126870	2,86	619
34.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	518,40	27,91	--	14470	--	0,13	68
					6,23	--	3231	--	--	--
35.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	518,40	176,40	176,40	91446	91446	--	--
					--	35,28	--	18289	0,74	384
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								23156194
		Раздел: Откосы бермы (заплечники)								
36.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного слоя с откосов бермы	м3	48,00	2795,18	1245,27	134169	59773	9,51	457
					1549,91	553,72	74396	26579	2,24	108
37.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	115,20	27,91	--	3216	--	0,13	15
					6,23	--	718	--	--	--
38.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	115,20	176,40	176,40	20321	20321	--	--
					--	35,28	--	4064	0,74	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах	отверст.	960,00	201,97	101,38	193887	97324	0,52	500
				97,81	59,85	93895	57452	0,09	90	
40.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-960,00	36,21	17,72	-34765	-17014	0,09	-87
					17,08	10,46	-16394	-10044	0,02	-16
41.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,98	179558,97	616,47	175968	604	332,35	326
					54596,25	232,87	53504	228	1,14	1
42.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,03	6180,00	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	1,79	2357,20	370,90	4227	665	11,01	20
					1741,39	141,36	3123	254	0,69	1
44.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	1,79	109800,00	--	196908	--	--	--
			--	--		--	--	--		

Итого по разделу: Откосы бермы (заплечники) 694107

Раздел: Откосы русла

45.	Е0146-34-2	Снятие разрушенного слоя с откосов русла	м3	300,00	2795,18	1245,27	838554	373580	9,51	2853
					1549,91	553,72	464974	166117	2,24	673
46.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	720,00	27,91	--	20097	--	0,13	94
					6,23	--	4488	--	--	--
47.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	720,00	176,40	176,40	127008	127008	--	--
					--	35,28	--	25402	0,74	533
48.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	2000,00	201,97	101,38	403931	202759	0,52	1042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах бермы		97,81	59,85	195615	119692	0,09	188	
49.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-2000,00	36,21 / 17,08	17,72 / 10,46	-72427 / -34155	-35447 / -20924	0,09 / 0,02	-182 / -33
50.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,27	179558,97 / 54596,25	616,47 / 232,87	48481 / 14741	166 / 63	332,35 / 1,14	90 / 0
51.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,06	6180,00 / --	-- / --	371 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	5,25	2357,20 / 1741,39	370,90 / 141,36	12375 / 9142	1947 / 742	11,01 / 0,69	58 / 4
53.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	5,25	109800,00 / --	-- / --	576450 / --	-- / --	-- / --	-- / 1954840
		Итого по разделу: Откосы русла								
		ИТОГО:					25805141 / 11195159	12224297 / 4781095		68692 / 32391

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16636645
Всего накладных расходов:	16636645
Итого с накладными	42441786

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	2546507
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	44988293
Итого с временными, 4 %	46787825
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	47293134
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	47480285
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	47948163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	91441942
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1828839
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93270781
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11192494
Итого с НДС	104463275

Принял:

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

---------- Бурбасов А.Т.

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРТО»

Объем выполненных работ подтверждаем

28. 06 2012 г.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июль** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		15 о/и	29.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)	**247 530 780**	143067505	61613643					15 328 661	143 067 505
Итого к оплате за Июль		**143 067 505**						**15 328 661**	**143 067 505**

Принял:

Заместитель начальника
"ГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 15 о/и от 29.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 20+74 ДО ПК 32+66,5)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Ремонтно-восстановительные работы									
1.	Е0147-3-4 Уборка мусора вручную с прилегающей территории	м2	2000,85	6,47	--	12955	--	0,04	90
				6,47	--	12955	--	--	--
2.	С01031-А2 6-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	691,13	27,91	--	19292	--	0,13	90
				6,23	--	4308	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	691,13	176,40	176,40	121915	121915	--	--
				--	35,28	--	24383	0,74	512
4.	Е0101-168 -3 Расчистка русла от наносов 3 группы вручную с погрузкой грунта в бадьи и поднятием наверх	м3	2160,00	1042,73	463,13	2252292	1000356	3,41	7373
				579,60	319,88	1251936	690949	1,38	2981
5.	С01031-А2 6-1 Погрузка наносов при автомобильных перевозках	т	3996,00	27,91	--	111540	--	0,13	523
				6,23	--	24907	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-170 -3	Дробление крупных валунов отбойными молотками	м3	108,00	1992,89	869,92	215232	93951	6,87	741
					1122,97	--	121281	--	--	--
7.	С01031-А1 5-1	Погрузка дробленных валунов при автомобильных перевозках	т	210,60	45,63	--	9609	--	0,21	45
					10,19	--	2146	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка наносов и валунов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4206,60	176,40	176,40	742044	742044	--	--
					--	35,28	--	148409	0,74	3117
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	704,80	7296,03	75,91	5142245	53502	1,55	1094
					225,11	28,67	158659	20206	0,14	99
10.	Е0142-13-4	Устройство дна из монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	1284,01	10045,71	106,73	12898808	137038	4,38	5626
					745,20	38,11	956846	48935	0,16	204
11.	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	10,60	93800,00	--	994280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,94	99000,00	--	92753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	48,64	101100,00	--	4917504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	36,36	103400,00	--	3759624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	11,80	109800,00	--	1295640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на вертикальных и водосливных стенках	отверст.	5987,00	201,97	101,38	1209169	606958	0,52	3119
					97,81	59,85	585574	358298	0,09	562
17.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении	отверст.	-5987,00	36,21	17,72	-216811	-106109	0,09	-545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -110 мм			17,08	10,46	-102243	-62637	0,02	-98
18.	E0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,80	179558,97	616,47	143647	493	332,35	266
					54596,25	232,87	43677	186	1,14	1
19.	C143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,19	6180,00	--	1174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	E0142-14-1	Установка армосеток	т	40,40	2357,20	370,90	95231	14984	11,01	445
					1741,39	141,36	70352	5711	0,69	28
21.	C12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	40,40	109800,00	--	4435920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	1224,00	1180,19	156,76	1444555	191875	0,75	922
					135,76	68,70	166172	84090	0,34	415
		Дополнительные работы (не учтенные в сметном расчете)								
23.	E0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.5 см	м2	1224,00	590,10	78,38	722277	95937	0,38	461
					67,88	34,35	83086	42045	0,17	207
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								40420896
		Раздел: Откосы бермы (заплечники)								
24.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах	отверст.	960,00	201,97	101,38	193887	97324	0,52	500
					97,81	59,85	93895	57452	0,09	90
25.	E0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-960,00	36,21	17,72	-34765	-17014	0,09	-87
					17,08	10,46	-16394	-10044	0,02	-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,98	179558,97	616,47	175968	604	332,35	326
					54596,25	232,87	53504	228	1,14	1
27.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,03	6180,00	--	185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	1,79	2357,20	370,90	4219	664	11,01	20
					1741,39	141,36	3117	253	0,69	1
29.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	1,79	109800,00	--	196542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов бермы (заплечников) торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	320,00	1180,19	156,76	377661	50163	0,75	241
					135,76	68,70	43444	21984	0,34	108
		Итого по разделу: Откосы бермы (заплечники)								913698
		Раздел: Откосы русла								
31.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах бермы	отверст.	8677,00	201,97	101,38	1752456	879669	0,52	4520
					97,81	59,85	848676	519284	0,09	814
32.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-8677,00	36,21	17,72	-314226	-153785	0,09	-790
					17,08	10,46	-148181	-90780	0,02	-143
33.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,15	179558,97	616,47	206493	709	332,35	382
					54596,25	232,87	62786	268	1,14	1
34.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,26	6180,00	--	1607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	22,78	2357,20	370,90	53697	8449	11,01	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1741,39	141,36	39669	3220	0,69	16
36.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	22,78	109800,00	--	2501244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	2000,00	1180,19	156,76	2360383	313521	0,75	1506
					135,76	68,70	271523	137402	0,34	678
38.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	890,00	1290,21	152,36	1148289	135605	2,27	2016
					364,84	97,06	324705	86383	0,42	378
39.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	890,00	1290,21	152,36	1148289	135605	2,27	2016
					364,84	97,06	324705	86383	0,42	378
40.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,18	26510,99	1341,52	4719	239	5,83	1
					1477,46	661,10	263	118	3,09	1
41.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,53	30631,43	1769,29	16357	945	10,91	6
					2768,63	679,56	1478	363	2,81	1
42.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	9,79	17607,33	1545,93	172376	15135	11,50	113
					2923,88	335,71	28625	3287	0,86	8
		Итого по разделу: Откосы русла								9051685
		Раздел: Установка шандоров -42 шт								
43.	Е0146-37-2	Разборка монолитного железобетона водосливной стенки под установку шандорной рамы	м3	14,76	3630,60	1788,30	53588	26395	11,33	167
					1842,30	675,34	27192	9968	3,30	49
44.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	35,42	27,91	--	989	--	0,13	5
					6,23	--	221	--	--	--
45.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	35,42	176,40	176,40	6249	6249	--	--
					--	35,28	--	1250	0,74	26
		Итого по разделу: Установка шандоров								60825
		ИТОГО:					50582475	4352549		30863
							5238498	2143607		10201
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

========== На общестроительные работы	7543603
Всего накладных расходов:	7543603
Итого с накладными	58126078
Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========	
от сметной себестоимости - 6 %	3487565
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	61613643
Итого с временными, 4 %	64078189
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	64770233
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	65026546
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	65667328
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	125234161
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2504683
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	127738844
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15328661
Итого с НДС	143067505

Принял:

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

---------- Кильдибаев Э.Б.

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

---------- Бурбасов А.Т.

Объем выполненных работ подтверждаю

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

«__» _____ 201__ г.

Усиление существующих заплечников ж/бетоном - 32 м3

Усиление существующих откосов ж/бетоном - 200 м2

2. Изучив представленные акты по Ф-2 в, отчет выполненных работ, оказанных услуг, комиссия решила:

а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу составляет **143 067 505** (сто сорок три миллиона шестьдесят семь тысяч пятьсот пять) тенге.

б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.

3. Приложения:

Акт Ф2в

Справка КС3

Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т. _____

Макулбеков И.Б. _____

Гайсин М.М. _____

Сатыбалдиев А.Ж. _____

СДАЛ:

Директор ТОО «Компания Спецстрой» _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Август** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		15 о/и	29.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)	**390 410 430**	142879650	61532740					15 308 534	142 879 650
Итого к оплате за Август		**142 879 650**						**15 308 534**	**142 879 650**

Принял:

Заместитель начальника
"ГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Субподрядчик

Договор №15 о/и от 29.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 20+74 ДО ПК 32+66,5)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций: курантов,	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы												
1.	Е0127-19-1корр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	м2	2400,00	12,32	--	29567	--	0,09	206				
					12,32	--	29567	--	--	--				
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	240,00	76,77	58,94	18424	14146	0,13	32				
					17,82	11,06	4278	2655	0,04	10				
3.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	708,00	27,91	--	19762	--	0,13	93				
					6,23	--	4413	--	--	--				
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	708,00	176,40	176,40	124891	124891	--	--				
					--	35,28	--	24978	0,74	525				
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	353,00	7296,03	75,91	2575500	26797	1,55	548				
					225,11	28,67	79465	10120	0,14	49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0142-13-4	Устройство дна из монолитного ж/бетона В22,5 W8	м3	1636,63	10045,71	106,73	16441105	174672	4,38	7171
					745,20	38,11	1219617	62374	0,16	260
7.	С12041-65	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	24,32	101100,00	--	2458752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	т	18,18	103400,00	--	1879812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	14,97	109800,00	--	1643706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на вертикальных и водосливных стенках	отверст.	5987,00	201,97	101,38	1209169	606958	0,52	3119
					97,81	59,85	585574	358298	0,09	562
11.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ -110 мм	отверст.	-5987,00	36,21	17,72	-216811	-106109	0,09	-545
					17,08	10,46	-102243	-62637	0,02	-98
12.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,79	179558,97	616,47	141852	487	332,35	263
					54596,25	232,87	43131	184	1,14	1
13.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,18	6180,00	--	1112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	20,22	2357,20	370,90	47662	7500	11,01	223
					1741,39	141,36	35211	2858	0,69	14
15.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	20,22	109800,00	--	2220156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	2916,12	1180,19	156,76	3441581	457132	0,75	2196
					135,76	68,70	395896	200340	0,34	988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы (не учтенные в сметном расчете)								
16а.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок	м2	2916,12	590,10	78,38	1720790	228566	0,38	1098
		торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.5 см			67,88	34,35	197948	100170	0,17	494
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								33757030
		Раздел: Откосы русла								
17.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	5339,31	201,97	101,38	1078357	541296	0,52	2782
		конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах бермы			97,81	59,85	522225	319536	0,09	501
18.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении	отверст.	-5339,31	36,21	17,72	-193356	-94630	0,09	-486
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм			17,08	10,46	-91182	-55861	0,02	-88
19.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,72	179558,97	616,47	129282	444	332,35	239
					54596,25	232,87	39309	168	1,14	1
20.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,16	6180,00	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	14,02	2357,20	370,90	33048	5200	11,01	154
					1741,39	141,36	24414	1982	0,69	10
22.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	14,02	109800,00	--	1539396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	3855,00	1180,19	156,76	4549639	604311	0,75	2903
					135,76	68,70	523360	264842	0,34	1306
24.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических	м	715,00	1290,21	152,36	922502	108941	2,27	1620
		сооружениях из досок			364,84	97,06	260859	69398	0,42	303
25.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	715,00	1290,21	152,36	922502	108941	2,27	1620
					364,84	97,06	260859	69398	0,42	303
26.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума	т	0,14	26510,99	1341,52	3791	192	5,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РБ-1			1477,46	661,10	211	95	3,09	0
27.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума	т	0,43	30631,43	1769,29	13141	759	10,91	5
		РБ-2			2768,63	679,56	1188	292	2,81	1
28.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	7,87	17607,33	1545,93	138482	12159	11,50	90
					2923,88	335,71	22996	2640	0,86	7
		Итого по разделу: Откосы русла								9137773
		Раздел: Парапеты из гранитных плит								
29.	С143011-174	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 100 мм	м2	415,00	23900,00	--	9918500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Парапеты из гранитных плит								9918500
ИТОГО:							52924195	2633818		23246
							4034050	1287232		4725

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5125560
Всего накладных расходов:	5125560
Итого с накладными	58049755

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	3482985
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	61532740
Итого с временными, 4 %	63994050
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	64685186
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	64941162
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	65581103
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	125069722
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2501394
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	127571116
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15308534
Итого с НДС	142879650

Принял:

Заместитель начальника ГУ УПР и РП г.Алматы

Кильдибаев Э.З.

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

Акт выполненных работ утверждаю

"___" _____ 201__ г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Сентябрь** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		15 о/и	29.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)	**485 873 505**	95 463 075	41112256					10 228 187	95 463 075
Итого к оплате за Сентябрь		**95 463 075**						**10 228 187**	**95 463 075**

Принял:

Заместитель начальника
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Кильдибаев Э.З.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №15 о/и от 29.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 20+74 ДО ПК 32+66,5)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы												
1.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок	м2	1084,00	1180,19	156,76	1279328	169928	0,75	816				
		торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см			135,76	68,70	147165	74472	0,34	367				
		Дополнительные работы (не учтенные в сметном расчете)												
1а.	Е0152-2-1	Усиление существующих вертикальных и водосливных стенок	м2	1084,00	590,10	78,38	639664	84964	0,38	408				
		торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.5 см			67,88	34,35	73583	37236	0,17	184				
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								1918992				
		Раздел: Откосы бермы (заплечники)												
2.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст	960,00	201,97	101,38	193887	97324	0,52	500				
		конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера на откосах			97,81	59,85	93895	57452	0,09	90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0146-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 110 мм	отверст.	-960,00	36,21	17,72	-34765	-17014	0,09	-87
					17,08	10,46	-16394	-10044	0,02	-16
4.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,98	179558,97	616,47	175968	604	332,35	326
					54596,25	232,87	53504	228	1,14	1
5.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,03	6180,00	--	159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0142-14-1	Установка армосеток	т	1,80	2357,20	370,90	4243	668	11,01	20
					1741,39	141,36	3134	254	0,69	1
7.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	1,80	109800,00	--	197640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов бермы (заплечников) торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	640,00	1180,19	156,76	755323	100327	0,75	482
					135,76	68,70	86887	43969	0,34	217
		Итого по разделу: Откосы бермы (заплечники)								1292455
		Раздел: Откосы русла								
9.	Е0152-2-1	Усиление существующих откосов русла торкретированием (бетон В22,5 W8) толщ.10 см	м2	145,00	1180,19	156,76	171128	22730	0,75	109
					135,76	68,70	19685	9962	0,34	49
10.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	175,00	1290,21	152,36	225787	26664	2,27	396
					364,84	97,06	63847	16986	0,42	74
11.	Е0141-7-5	Строительные швы из досок	м	175,00	1290,21	152,36	225787	26664	2,27	396
					364,84	97,06	63847	16986	0,42	74
12.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,03	26510,99	1341,52	875	44	5,83	0
					1477,46	661,10	49	22	3,09	0
13.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума	т	0,11	30631,43	1769,29	3400	196	10,91	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РБ-2								
					2768,63	679,56	307	75	2,81	0
14.	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	1,92	17607,33	1545,93	33806	2968	11,50	22
					2923,88	335,71	5614	645	0,86	2
		Итого по разделу: Откосы русла								660783
		Раздел: Парапеты из гранитных плит								
15.	Е0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	650,70	244,51	15,44	159101	10050	0,42	274
					60,55	5,80	39398	3771	0,03	18
16.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	650,70	214,91	4,62	139841	3008	0,03	20
					4,35	1,72	2829	1122	0,01	5
17.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст	2164,00	161,00	80,21	348412	173584	0,41	881
					76,34	47,13	165193	101983	0,07	159
18.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 100 мм	отверст	2164,00	33,78	16,11	73096	34867	0,08	177
					15,53	9,51	33596	20582	0,01	32
19.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст	2164,00	161,00	80,21	348412	173584	0,41	881
					76,34	47,13	165193	101983	0,07	159
20.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 50 мм	отверст	-2164,00	16,89	8,06	-36548	-17433	0,04	-88
					7,76	4,76	-16798	-10291	0,01	-16
21.	Е0106-11-	Установка анкеров длиной до 1 м в	1т	2,14	179558,97	616,47	384315	1319	332,35	711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	готовые гнезда с заделкой								
					54596,25	232,87	116854	498	1,14	2
22.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,10	6180,00	--	618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0142-20-1.	Установка парапетов из гранитных плит	м3	83,07	4957,83	1376,47	411847	114344	15,64	1299
					2716,88	463,32	225691	38488	1,62	134
24.	С143011-174	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 100 мм	м2	990,00	23900,00	--	23661000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0139-7-4	Демонтаж существующих металлических мостиков (4 шт)	т	4,00	17037,75	8649,96	68151	34600	18,75	75
					3486,91	1684,68	13948	6739	6,67	27
		Итого по разделу: Парапеты из гранитных плит								25558244
		Раздел: Перильное ограждение								
26.	С12021-244	Стоимость перильного ограждения	т	34,32	151000,00	--	5181867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перильное ограждение								5181867
		Раздел: Пешеходный мост (5 шт)								
27.	Е0106-1-13	Устройство опоры моста из монолитного бетона В22,5	м3	1,30	9832,51	110,37	12782	143	5,63	7
					887,51	41,69	1154	54	0,20	0
28.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,39	64638,01	349,88	25371	137	23,00	9
					3829,50	131,96	1503	52	0,64	0
29.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,39	40200,00	--	15779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0139-7-4	Монтаж пешеходных мостов	т	11,18	27970,36	12357,08	312709	138152	31,25	349
					5811,52	2406,68	64973	26907	9,52	106
31.	С12021-246	Стоимость пешеходного металлического моста	т	11,18	162200,00	--	1813396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	217,50	50,94	0,05	11079	10	0,05	11
					9,57	--	2081	--	--	--
		Итого по разделу: Пешеходный мост (5 шт)								2191116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы металлические (на откосах-10шт)								
33.	Е0106-1-1 5	Устройство опорных бетонных плит	м3	0,12	7241,85	115,75	869	14	1,12	0
					168,19	43,73	20	5	0,21	0
34.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц	т	0,35	22013,41	8216,30	7705	2876	42,87	15
					7987,61	3058,75	2796	1071	7,56	3
35.	С12021-24 5	Стоимость металлических лестниц	т	0,35	172800,00	--	60480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы металлические (на откосах-10шт)								69054
	ИТОГО:						36999615	1082204		7516
							1324250	496015		1452

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1680743
На металломонтажные работы	104789
Всего накладных расходов:	1785532
Итого с накладными	38785147

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	2327109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41112256
Итого с временными, 4 %	42756746
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	43218519
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43389546
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	43817113
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	83563616
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1671272
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	85234888
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10228187
Итого с НДС	**95463075**

Принял:

Заместитель начальника КГУ УПР и РИ г.Алматы

_____ Кальдибаев Э.З.

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

_____ Бурбасов А.Т.

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГЕ»

Всех выполненных работ подтверждаю

«___» _____ 201__ г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Октябрь** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		15 о/и	29.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)	**525 069 284**	39 195 779	16 880 107					4 199 548	39 195 779
Итого к оплате за Октябрь		**39 195 779**						**4 199 548**	**39 195 779**

Принял:

Заместитель начальника
"КГУ УПР и РПП г. Алматы" _____ Кильдибаев Э.З.

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ Бурбасов А.Т.

V проверено

30600

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Субподрядчик

Договор №15 о/и от 29.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 20+74 ДО ПК 32+66,5)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка шандоров - 19 шт								
1.	Е0139-2-1	Установка шандорных рам	т	0,46	59549,78	16859,07	27613	7817	138,70	64
					25696,46	3605,42	11915	1672	14,19	7
2.	С12021-245	Стоимость шандорной рамы	т	0,46	172800,00	--	80126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0146-8-1	Замоноличивание шандорной рамы бетоном В22,5	м3	2,23	20470,17	364,06	45561	810	30,48	68
					5084,44	137,14	11317	305	0,67	1
4.	Ц0122-110-1	Установка шандоров в водосливных стенках	т	1,88	91703,77	54434,77	172380	102324	157,55	296
					29756,25	13325,62	55934	25049	77,29	145
5.	С12021-245	Стоимость шандора	т	1,88	172800,00	--	324821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	85,41	141,03	0,28	12046	24	0,03	3
					6,37	0,12	544	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Установка шандоров - 19 шт								662547
		Раздел: Парапеты из гранитных плит								
7.	Е0111-11-3	Выравнивание верха вертикальных, водосливных стенок и верха откоса(берма) монолитным бетоном В7,5 под гранитную плиту толщиной 20 мм	м2	650,70	244,51 / 60,55	15,44 / 5,80	159101 / 39398	10050 / 3771	0,42 / 0,03	274 / 18
8.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек +30 мм	м2	650,70	214,91 / 4,35	4,62 / 1,72	139841 / 2829	3008 / 1122	0,03 / 0,01	20 / 5
9.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера для крепления гранитных плит	отверст.	2164,00	161,00 / 76,34	80,21 / 47,13	348412 / 165193	173584 / 101983	0,41 / 0,07	881 / 159
10.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ + 100 мм	отверст.	2164,00	33,78 / 15,53	16,11 / 9,51	73096 / 33596	34867 / 20582	0,08 / 0,01	177 / 32
11.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ под анкера в гранитных плитах	отверст.	2164,00	161,00 / 76,34	80,21 / 47,13	348412 / 165193	173584 / 101983	0,41 / 0,07	881 / 159
12.	Е0146-25-19	исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ - 50 мм	отверст.	-2164,00	16,89 / 7,76	8,06 / 4,76	-36548 / -16798	-17433 / -10291	0,04 / 0,01	-88 / -16
13.	Е0106-11-1	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	2,14	179558,97 / 54596,25	616,47 / 232,87	384315 / 116854	1319 / 498	332,35 / 1,14	711 / 2
14.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	м3	0,10	6180,00 / --	-- / --	618 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0142-20-1	Установка парапетов из гранитных плит	м3	83,07	4957,83	1376,47	411847	114344	15,64	1299
					2716,88	463,32	225691	38488	1,62	134
16.	С143011-174	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые полированные, длиной 500-1500 мм, высотой 500-1200 мм, 100 мм	м2	256,40	23900,00	--	6127960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Парапеты из гранитных плит								7957053
		Раздел: Лестницы металлические -41 шт (в канале)								
17.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц	т	1,83	22013,41	8216,30	40389	15075	42,87	79
					7987,61	3058,75	14655	5612	7,56	14
18.	С12021-245	Стоимость металлических лестниц	т	1,83	172800,00	--	317045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	53,30	50,94	0,05	2715	2	0,05	3
					9,57	--	510	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы металлические -41 шт (в канале)								360149
		Раздел: Перильное ограждение								
20.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	55,05	463,16	--	25497	--	3,22	177
					463,16	--	25497	--	--	--
21.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36,29	154,22	--	5596	--	1,12	41
					154,22	--	5596	--	--	--
22.	Е0151-6-1	Погрузка вытесненного грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	19,13	129,38	--	2475	--	0,95	18
					129,38	--	2475	--	--	--
23.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	33,48	176,40	176,40	5905	5905	--	--
					--	35,28	--	1181	0,74	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0130-73-1	Установка перильного ограждения с окраской	т	50,40	18926,70	143,60	953905	7237	70,15	3536
					12342,38	51,75	622056	2608	0,25	13
25.	С12021-24-4	Стоимость перильного ограждения	т	16,08	151000,00	--	2428080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-1-1	Бетонирование опор перильного ограждения	м3	22,99	7163,43	75,91	164687	1745	1,55	36
					225,11	28,67	5175	659	0,14	3
		Итого по разделу: Перильное ограждение								3586147
		Раздел: Пешеходный мост (3 шт)								
27.	Е0106-1-13	Устройство опоры моста из монолитного бетона В22,5	м3	0,78	9832,51	110,37	7669	86	5,63	4
					887,51	41,69	692	33	0,20	0
28.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,24	64638,01	349,88	15222	82	23,00	5
					3829,50	131,96	902	31	0,64	0
29.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,24	40200,00	--	9467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0139-7-4	Монтаж пешеходных мостов	т	6,71	27970,36	12357,08	187625	82891	31,25	210
					5811,52	2406,68	38984	16144	9,52	64
31.	С12021-24-6	Стоимость пешеходного металлического моста	т	6,71	162200,00	--	1088038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	130,50	50,94	0,05	6648	6	0,05	6
					9,57	--	1249	--	--	--
		Итого по разделу: Пешеходный мост (3 шт)								1314669
		Раздел: Прямоугольный подземный отводящий канал								
33.	Е0107-3-4	Демонтаж существующих плит перекрытия для проведения ремонтных работ	шт	20,00	521,41	285,43	10428	5709	1,41	28
					235,98	86,73	4720	1735	0,36	7
34.	Е0106-36-2	Заделка раковин, щелей и сколов торкрет бетоном В22,5 при толщине слоя до 20 мм	м2	55,00	441,17	190,25	24264	10464	1,36	75
					244,90	72,55	13470	3990	0,32	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования +30 мм	м2	55,00	226,72	124,64	12470	6855	0,49	27
					97,28	53,73	5351	2955	0,20	11
36.	С143001-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	м3	2,75	7730,00	--	21258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0107-3-4	Установка раннее демонтированных плит перекрытия	шт	20,00	2112,89	356,79	42258	7136	1,76	35
					294,98	108,41	5900	2168	0,44	9
38.	Е0139-7-2	Монтаж стальной решетки на люки прямоугольного подземного канала	т	0,07	27486,71	15170,66	1960	1082	67,06	5
					11985,30	2417,04	855	172	8,52	1
39.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	11009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	3,21	141,03	0,28	452	1	0,03	0
		Итого по разделу: Прямоугольный подземный отводящий канал			6,37	0,12	20	--	0,00	0
										124099

ИТОГО:

	14004663	748572	8870
	1559773	322460	812

Накладные расходы :

На монтажные работы	72885
На общестроительные работы	1085190
На металломонтажные работы	761892
Всего накладных расходов:	1919966
Итого с накладными	15924630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	955478
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16880108
Итого с временными, 4 %	17555312
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	17744909
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17815130
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17990683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	34310030
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	686201
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34996231
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4199548
Итого с НДС	**39 195 779**

Принял:

Заместитель начальника КГУ УПР и РП г.Алматы

---------- Кильдибаев Э.Э.

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

---------- Бурбасов А.Т.

Объем выполненных работ подтверждаю

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО

"__" _____ 201_ г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Ноябрь** месяц 2012 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		15 о/и	29.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте г. Алматы, на участке (ниже) ул. Торайгырова до оз. "Сайран" от ПК14+54,5 до ПК 54+82,5 (вторая очередь строительства от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)	562 100 000	37 030 716						3 967 577	37 030 716
Итого к оплате за Ноябрь		37 030 716						3 967 577	37 030 716

Принял:

Заместитель начальника
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ Кильдибаев Э.З.

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ Бурбасов А.Т.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Договор № 15 о/и от 29.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Большая Алматинка в черте города Алматы от ул. Торайгырова до озера "Сайран" (участок от ПК 20+74 до ПК 32+66,5)

РЕЕСТР
Актов выполненных работ
За НОЯБРЬ 2012г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге
1	2	3	4
1	2-1-1	Строительство гидротехнических сооружений. Ремонтно-восстановительные работы	17 892 065,00
2	2-1-4	Благоустройство	20 628 691,00
Итого:			**38 520 756,00**

ПРИМЕЧАНИЕ:	Сметная стоимость строительства	**563 590 040,00**
	Стоимость договора	**562 100 000,00**
	Скидка согласно договора составляет	**1 490 040,00**
	ИТОГО к оплате:	**37 030 716,00**

Заказчик:
Кильдибаев Э.З. _____ Заместитель начальника КГУ УПР и РП г.Алматы

Подрядчик
Бурбасов А.Т. _____ Директор ТОО "Компания Спецстрой"

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
Субподрядчик
Договор **№ 15 о/и от 29.05.2012г.**

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 до ПК 54+82,5

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (участок от ПК 20+74 ДО ПК 32+66,5)

А К Т N 6 (1)

Лок. См. 2-1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Ремонтно-восстановительные работы										
1.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	7200,00	121,79	20,50	876908	147591	0,05	344		
					7,37	5,83	53075	41959	0,02	151		
2.	Е0127-21-1 т.ч. П1.37 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (- 2 см)	м2	-7200,00	15,62	--	-112493	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	7200,00	420,71	--	3029130	--	0,17	1192		
					28,46	--	204930	--	--	--		
4.	Е0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 2 см	м2	7200,00	265,15	--	1909066	--	0,11	768		
					18,31	--	131818	--	--	--		
		Итого по разделу: Ремонтно-восстановительные работы								5702611		
		Раздел: Установка шандоров - 23 шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0139-2-1	Установка шандорных рам	т	0,56	59549,78	16859,07	33425	9463	138,70	78
					25696,46	3605,42	14423	2024	14,19	8
6.	С12021-24 5	Стоимость шандорной рамы	т	0,56	172800,00	--	96993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0146-8-1	Замоноличиваниешандорной рамы бетоном В22,5	м3	2,69	20470,17	364,06	55065	979	30,48	82
					5084,44	137,14	13677	369	0,67	2
8.	Ц0122-110 -1	Установка шандоров в водосливных стенках	т	2,22	91703,77	54434,77	203582	120845	157,55	350
					29756,25	13325,62	66059	29583	77,29	172
9.	С12021-24 5	Стоимость шандора	т	2,22	172800,00	--	383616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-26- 8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 2 раза	м2	103,40	141,03	0,28	14583	29	0,03	3
					6,37	0,12	659	12	0,00	0

Итого по разделу: Установка шандоров - 23 шт 787264

Раздел: Дополнительные работы (не учтенные в сметном расчете)

11.	Е0127-19- 1корр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 5 см	м2	91,00	12,32	--	1121	--	0,09	8
					12,32	--	1121	--	--	--
12.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	9,10	76,77	58,94	699	536	0,13	1
					17,82	11,06	162	101	0,04	0
13.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	26,84	27,91	--	749	--	0,13	4
					6,23	--	167	--	--	--
14.	Е010333-А 30-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	26,84	176,40	176,40	4735	4735	--	--
					--	35,28	--	947	0,74	20
15.	Е0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	91,00	121,79	20,50	11083	1865	0,05	4
					7,37	5,83	671	530	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-21-1 т.ч. П1.37 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (-2 см)	м2	-91,00	15,62 ---	-- ---	-1422 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	91,00	420,71 28,46	-- --	38285 2590	-- --	0,17 --	15 --
18.	Е0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 2 см	м2	91,00	265,15 18,31	-- --	24128 1666	-- --	0,11 --	10 --
		Итого по разделу: Дополнительные работы (не учтенные в сметном расчете)								79379

ИТОГО:

	6569253	286044	2860
	491018	75525	355

Накладные расходы :

На монтажные работы	86078
На общестроительные работы	599132
На металломонтажные работы	14802
Всего накладных расходов:	700012
Итого с накладными	7269265

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	436156
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7705421
Итого с временными, 4 %	8013638
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	8100185
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8132240
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8212376
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	15661822
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	313236
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15975058
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1917007
Итого с НДС	**17 892 065**

Принял:

Заместитель начальника КГУ УПР и РП г.Алматы

Кильдибаев Э.З.

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОТРОН»
работ подтверждаю
201 г.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 15 о/и от 29.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ БОЛЬШАЯ АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ, НА УЧАСТКЕ (НИЖЕ) УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" ОТ ПК 14+54,5 ДО ПК 54+825

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДООХРАННОЙ ПОЛОСЫ И РУСЛА РЕКИ Б.АЛМАТИНКА В ЧЕРТЕ ГОРОДА АЛМАТЫ ОТ УЛ.ТОРАЙГЫРОВА ДО ОЗЕРА "САЙРАН" (ОТ ПК 20+74 до ПК 32+66,5)

А К Т N 6 (2)

Лок. См. 2-1-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
1.	Е0101-25-1	Снятие растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	576,00	11,32	11,32	6523	6523	--	--
					--	3,10	--	1784	0,01	6
2.	Е0101-25-1	Разравнивание растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	576,00	11,32	11,32	6523	6523	--	--
					--	3,10	--	1784	0,01	6
3.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	4000,00	121,79	20,50	487171	81995	0,05	191
					7,37	5,83	29486	23311	0,02	84
4.	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 к=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (- 2 см)	м2	-4000,00	15,62	--	-62496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной	м2	4000,00	420,71	--	1682850	--	0,17	662
					28,46	--	113850	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси толщиной 3 см								
6.	Е0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 2 см	м2	4000,00	265,15	--	1060592	--	0,11	427
					18,31	--	73232	--	--	--
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	1700,00	563,89	7,63	958605	12963	0,80	1365
					124,98	2,02	212469	3435	0,01	12
8.	С143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	27,20	26700,00	--	726240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СЦена	Стоимость скамьи с установкой	шт	23,00	33342,18	--	766870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	23,00	5543,84	31,67	127508	728	4,25	98
					705,87	6,49	16235	149	0,03	1
		Итого по разделу: Благоустройство								5760386
		Раздел: Дополнительные работы (неучтенные в сметном расчете)								
		Земляные работы. (Съезды -4шт, 430м2)								
11.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	259,20	64,69	60,22	16767	15608	0,03	8
					4,47	22,27	1160	5773	0,09	23
12.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	25,92	338,96	--	8786	--	2,17	56
					338,96	--	8786	--	--	--
13.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	25,92	129,38	--	3353	--	0,95	25
					129,38	--	3353	--	--	--
14.	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	490,41	231,94	231,94	113747	113747	--	--
					--	46,39	--	22749	0,97	478
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	285,12	4,33	3,73	1233	1064	0,00	1
					0,55	1,29	157	367	0,00	1
		Асфальтобетонные покрытия съездов и тротуаров								
16.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных	м2	1159,00	121,79	20,50	141158	23758	0,05	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной 12 см			7,37	5,83	8544	6754	0,02	24
17.	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 к=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (- 2см)	м2	-1159,00	15,62 ---	-- --	-18108 ---	-- --	-- --	-- --
18.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1159,00	420,71 28,46	-- --	487606 32988	-- --	0,17 --	192 --
19.	Е0127-55-2	добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1 + 2 см	м2	1159,00	265,15 18,31	-- --	307307 21219	-- --	0,11 --	124 --
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	140,00	563,89 124,98	7,63 2,02	78944 17497	1068 283	0,80 0,01	112 1
21.	С143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	2,24	26700,00 ---	-- --	59808 ---	-- --	-- --	-- --
		Посадка лиственных деревьев -63 шт								
22.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня	дерево	21,00	54,65 50,20	4,45 1,68	1148 1054	93 35	0,29 0,01	6 0
23.	Е0101-195-4	Корчевка пней	дерево	21,00	128,47 22,87	105,59 38,81	2698 480	2217 815	0,16 0,13	3 3
24.	Е0101-192-3	Трелевка древесины	хвост	21,00	260,31 69,34	190,96 72,04	5466 1456	4010 1513	0,48 0,28	10 6
25.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней	пень	21,00	14,79 --	14,79 4,93	311 --	311 103	-- 0,02	-- 0
26.	Е0101-193-14	Разделка древесины, полученной от валки леса	дерево	21,00	187,10 174,91	12,19 4,55	3929 3673	256 96	1,14 0,03	24 1
27.	Е0101-202-2	Вывозка пней на расстояние до 100 м	пень	21,00	42,76 10,12	32,64 11,96	898 213	685 251	0,07 0,04	1 1
28.	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	2,77	164,30 ---	-- --	455 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С010333-А	Перевозка грузов	т	2,77	181,69	--	504	--	0,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			40,57	--	112	--	--	--
30.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	2,77	157,10 ---	-- --	435 ---	-- --	-- --	-- --
31.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	63,00	6,47 6,47	-- --	408 408	-- --	0,04 --	3 --
32.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	63,00	16,82 16,82	-- --	1060 1060	-- --	0,12 --	7 --
33.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	63,00	13,97 13,97	-- --	880 880	-- --	0,09 --	5 --
34.	Е0147-7-9	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную	яма	63,00	2238,70 949,10	-- --	141038 59793	-- --	6,59 --	415 --
35.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	63,00	619,52 359,14	219,31 53,92	39029 22626	13817 3397	2,07 0,22	130 14
36.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	шт	63,00	3760,00 --	-- --	236880 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0147-23-2	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников с комом в естественный грунт	м3	20,16	268,58 268,58	-- --	5415 5415	-- --	1,75 --	35 --
38.	Е0147-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	63,00	522,54 379,59	135,71 31,05	32920 23914	8550 1956	2,46 0,14	155 9
		Итого по разделу: Дополнительные работы (неучтенные в сметном расчете)								1674075

ИТОГО:

7434461	293913	4116
660060	74555	669

Накладные расходы :

На общестроительные работы 946767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	946767
Итого с накладными	8381228
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	502874
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8884102
Итого с временными, 4 %	9239466
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9339252
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9376210
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9468474
Пересчет в текущих ценах, К-1,9071	18057327
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	361147
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18418474
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2210217
Итого с НДС	**20 628 691**

Принял:

Заместитель начальника КГУ УПР и РП г.Алматы

Кильдибаев Э.З.

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

201 г.