Счет-фактура № 43 от 25 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0030202, от 30.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 с/к от 28.05.2012 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400543259, БИН: , Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439 (10а)

ИИК покупателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от дворца школьников до ул. Макатаева		1	16 694 784,82	16 694 784,82	12%	2 003 374,18	18 698 159,00	0	
Всего по счету:					**16 694 784,82**		**2 003 374,18**	**18 698 159,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00001 от 25 июня 2012 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

Основание: Договор №26 с/к от 28.05.2012

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от дворца школьник	1		18 698 159,00	18 698 159,00

Итого: 18 698 159,00

В том числе НДС 2 003 374,18

Всего оказано услуг 1, на сумму 18 698 159,00 KZT

Восемнадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч сто пятьдесят девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
Расчетный счет: KZ49856000[illegible]05044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН: 600400543259
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик : ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ июнь 2012г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование		Организац-правовая форма Код	Наименов.	Код

Наименование объектов комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в сост ав С М Р	Дополнительные затраты		В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На пиобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева	**535 360 000**	**18 698 159**	**18 698 159**	**8 186 374**						**2 003 374**	**18 698 159**
Итог к оплате											**18 698 159**

" ЗАКАЗЧИК "
Заместитель начальника ГУ «Управления ресуурсов и регулирования и природопользования г.Алматы»
Абдрасилов К. А.

" ПОДРЯДЧИК "
Директор ТОО «Капстройгрупп-Т»
Ишназаров Б.Р.

Акт №1
выполненных работ от 28.06.2012 года
по договору №26 с/к от 28 мая 2012 года

За июнь 2012 года
Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Поставщик: ТОО «Капстройгрупп-Т»
Тема: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца Школьников до ул.Макатаева в черте города Алматы (участок от ул.Кабанбай батыра до ул.Макатаева)

1	Общая сумма договора, тенге	532 246 350
2	Общая стоимость выполненных работ за июнь, тенге	18 698 159
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	159 673 905
4	Ранее заактивированная сумма по выполненным работам, тенге	- -
5	Виды выполненных работ, согласно предоставленной формы №2	-
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ, тенге	**18 698 159**
7	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	5 609 448
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	934 908
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	**12 153 803**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Абдрасилов К.А.

Поставщик:
Директор ТОО «Капстройгрупп-Т»

Ишназаров Б.Р.

«Утверждаю»
Заместитель начальника ГУ «Управления
Природных ресурсов и регулирования
Природопользования г.Алматы»
_____ Абдрасилов К. А.
_____ 2012 г.

Акт

Приемки выполненных работ, оказанных услуг
За июнь 2012 года

Тема: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки и русла рек в черте г. Алматы. Р Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева

Комиссия в составе:

Копенов Р.Т. Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению отходами и природоохранных мероприятий ГУ УПР и РП г. Алматы

Члены комиссии:

Гайсин М.М Главный специалист отдела по управления отходами и Природоохранных мероприятий ГУ УПР и РП г. Алматы

Макулбеков И.Б. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета ГУ УПР и Рп г. Алматы

Сатыбалдиев А.Ж. И.о. главного специалиста отдела по управлению отходами Природоохранных мероприятий ГУ УПР и РП г. Алматы

Действующая на основании договора №26 с/к от 28 апреля 2012 года и приказа начальника управления №103 н/к от 16 мая 2012 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ». Произвела приемку выполненных работ от ТОО «Капстройгрупп-Т» за июнь месяц 2012 года по теме.

Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки и русла рек в черте г. Алматы. Р Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева

1. **Краткая характеристика выполненных работ, оказанных услуг:**

Устройствр и разборка съездов	36,9 м3
Очистка русла от наносов	600 м3
Бетонирование дна	300 м3
Реконструкция стенок участков русла реки.	86,4 м3
Реконструкция водосливных стенок	40,2 м3

2.Изучив представленные акта по Ф-2 в отчет выполненных работ, оказанных услуг
Комиссия решила:
а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу 18698159-00 тенге (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч сто пятьдесят девять) тенге.

б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.
в) Итого к оплате: **12 153 803** тенге.

3.Приложения
Акт Ф2в
Справка КС3
Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т _____

Макулбеков И.Б _____

Гайсин М.М _____

Сатыбалдиев А.Ж. _____

Сдал:

Директор ТОО «Капстройгрупп-Т» _____ **Ишназаров Б.Р.**

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство съездов								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3	36,90	37,06 1,63	35,39 9,60	1368 60	1306 354	0,01 0,03	0 1
2.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	64,58	202,86 --	202,86 40,57	13100 --	13100 2620	-- 0,85	-- 55
		Итого по разделу: Устройство съездов								14467
		Раздел: Очистка русла от наносов								
3.	Е0101-164	Расчистка русла от бытового мусора	м3	612,00	289,53	--	177195	--	2,04	1246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	и наносов вручную повышенной влажности			289,53	--	177195	--	--	--
4.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	612,00	129,38 129,38	-- --	79178 79178	-- --	0,95 --	584 --
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	1071,00	202,86 --	202,86 40,57	217263 --	217263 43453	-- 0,85	-- 913
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	612,00	4,33 0,55	3,73 1,29	2647 338	2283 788	0,00 0,00	2 3
		Итого по разделу:								476283
		Очистка русла от наносов								
		Раздел:								
		Бетонирование дна								
		==========								
7.	Е0146-34-3	Разборка ж/б дна	м3	25,60	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	127476 65776	61700 23239	15,32 4,44	392 114
8.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой бетонолома	м3	25,60	129,38 129,38	-- --	3312 3312	-- --	0,95 --	24 --
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	25,60	202,86 --	202,86 40,57	5193 --	5193 1039	-- 0,85	-- 22
10.	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м дна речки	м3	300,00	6565,07 318,26	81,00 27,58	1969522 95479	24301 8273	2,05 0,10	614 30
11.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	26,47	2357,20 1741,39	370,90 141,36	62395 46095	9818 3742	11,01 0,69	291 18
12.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	300,00	128,00	--	38400	--	--	--

(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
13.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	300,00	596,00 --	-- --	178800 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,10	61300,00 --	-- --	128730 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,10	65900,00 --	-- --	665590 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,20	67700,00 --	-- --	284340 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	10,07	61200,00 --	-- --	616284 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								4080043
		Бетонирование дна								
		Раздел:								
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м								
18.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	19,10	3953,08 1969,09	1983,99 750,38	75504 37610	37894 14332	12,05 3,66	230 70
19.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов глубина 5см	м3	67,30	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	335123 172920	162204 61094	15,32 4,44	1031 299
20.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/самосвалы с выгрузкой	м3	86,40	129,38 129,38	-- --	11178 11178	-- --	0,95 --	82 --
21.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	207,36	202,86 --	202,86 40,57	42065 --	42065 8413	-- 0,85	-- 177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	8,93	2357,20 1741,39	370,90 141,36	21050 15551	3312 1262	11,01 0,69	98 6
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,30	61200,00 --	-- --	263160 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,30	61300,00 --	-- --	140990 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,13	65900,00 --	-- --	140367 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,20	67700,00 --	-- --	13540 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								1042977
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м								
		Раздел:								
		Реконструкция водосливных стенок 67 шт								
		==========								
27.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов Удаление разрушенной бетонной поверхности водосливных стенок	м3	40,20	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	200178 103289	96888 36493	15,32 4,44	616 178
28.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/самосвалы с выгрузкой	м3	40,20	129,38 129,38	-- --	5201 5201	-- --	0,95 --	38 --
29.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	96,48	202,86 --	202,86 40,57	19572 --	19572 3914	-- 0,85	-- 82
30.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	1,10	2357,20 1741,39	370,90 141,36	2593 1916	408 155	11,01 0,69	12 1
31.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,80	65900,00	--	52720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
32.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,30	61300,00	--	18390	--	--	--
		Итого по разделу:			--	--	--	--	--	--
										298653
		Реконструкция водосливных стенок 67 шт								
		ИТОГО:					5912424	697307		5263
							815098	209171		1968

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1015728
Всего накладных расходов:	1015728
Итого с накладными	6928152

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	415689
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7343841
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	7423154
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7452529
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7525967
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	14682919
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	293658
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14976577
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1797189
Итого с НДС	16773766

Принял: Сдал:

Казакстан Республикасы «Алматы Қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Капстроггрупп-Т Республикасы Алматы Тоз-ство с ограниченной ответственностью

Объем выполненных работ подтверждаю
28.06.2012 г.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников								
1.	Е0101-191-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	12,00	17,26	1,43	207	17	0,09	1
					15,84	0,54	190	6	0,00	0
2.	Е0101-192-7	Трелевка древесины тракторами мощностью 59 кВт	хвост	12,00	46,00	33,74	552	405	0,04	1
					12,26	12,73	147	153	0,02	0
3.	Е0101-192-1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	12,00	92,14	67,55	1106	811	0,17	2
					24,59	25,48	295	306	0,10	1
4.	Е0101-193-1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	12,00	11,99	0,40	144	5	0,07	1
					11,59	0,16	139	2	0,00	0
5.	Е0101-194-2	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см	дерево	12,00	12,49	7,19	150	86	0,03	0
					5,05	2,32	61	28	0,00	0
6.	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на	пень	12,00	7,29	7,29	87	87	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тракторе 79 кВт			--	2,43	--	29	0,01	0
7.	Е0101-202 -1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	пень	12,00	18,12 / 4,20	13,92 / 5,10	217 / 50	167 / 61	0,03 / 0,02	0 / 0
8.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	12,00	26,75 / --	26,75 / 6,23	321 / --	321 / 75	-- / 0,02	-- / 0
9.	Е0101-205 -5	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	0,60	11047,19 / --	11047,19 / 2199,38	6628 / --	6628 / 1320	-- / 7,19	-- / 4
10.	Е0101-213 -3	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт	га	0,60	4383,54 / --	4383,54 / 1245,62	2630 / --	2630 / 747	-- / 4,77	-- / 3
11.	Е0101-208 -2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,60	6484,82 / --	6484,82 / 2160,67	3891 / --	3891 / 1296	-- / 7,06	-- / 4
12.	Е0101-212 -8	Перетряхивание валов из среднего кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	0,60	1997,33 / --	1997,33 / 397,65	1198 / --	1198 / 239	-- / 1,30	-- / 1
13.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках и отходов кустарника	т	21,00	181,55 / 132,26	-- / --	3813 / 2777	-- / --	2,78 / --	58 / --
14.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	21,00	173,60 / 126,47	-- / --	3646 / 2656	-- / --	2,66 / --	56 / --
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 дров	т	21,00	225,40 / --	225,40 / 45,08	4733 / --	4733 / 947	-- / 0,95	-- / 20
16.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	453,26	469,33 / 274,27	195,05 / 4,68	212728 / 124318	88410 / 2122	1,78 / 0,02	808 / 7
17.	Е0151-6-1	Погрузка разработаного асфальтобетона на а/самосвалы	м3	453,26	129,38 / 129,38	-- / --	58641 / 58641	-- / --	0,95 / --	433 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	1087,82	202,86	202,86	220676	220676	--	--
					--	40,57	--	44135	0,85	927
		Итого по разделу:								521368
		ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников								
		ИТОГО:					521368	330067		1360
							189274	51466		968

Накладные расходы :

На общестроительные работы	273474
Всего накладных расходов:	273474
Итого с накладными	794842

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	47691
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	842533
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	851632
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	855002
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	863427
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1684518
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33690
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1718208
Налог на добавленную стоимость, 12 %	206185
Итого с НДС	1924393

Принял: Сдал:

Сметы выполненных работ подтверждаю
28.06.2012 г.