Счет-фактура № 59 от 24 июля 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0030202, от 30.12.2009

ИИК поставщика: 075467040, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 с/к от 28.05.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400543259, БИН: , ГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН: , Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка		1	48 794 435,71	48 794 435,71	12%	5 855 332,29	54 649 768,00	0	
Всего по счету:					**48 794 435,71**		**5 855 332,29**	**54 649 768,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Капстройгрупп-Т

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00003 от 24 июля 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **ГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы**

Основание: **Договор №26 с/к от 28.05.2012**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка	1		54 649 768,00	54 649 768,00

Итого: 54 649 768,00

В том числе НДС 5 855 332,29

Всего оказано услуг 1, на сумму 54 649 768,00 KZT

Пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
Расчетный счет: 075467040 в АО Банк Центр Кредит ,

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН: 600400543259
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

«Утверждаю»
Заместитель начальника ГУ «Управления
Природных ресурсов и регулирования
Природопользования г.Алматы»
_____ Кильдибаев Э. З.
«17» июля 2012 г.

Акт

Приемки выполненных работ, оказанных услуг
За июль 2012 года

Тема: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки и русла рек в черте г. Алматы. Р Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева

Комиссия в составе:

Копенов Р.Т. Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению отходами и природоохранных мероприятий ГУ УПР и РП г. Алматы

Члены комиссии:

Гайсин М.М Главный специалист отдела по управления отходами и Природоохранных мероприятий ГУ УПР и РП г. Алматы

Макулбеков И.Б. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета ГУ УПР и Рп г. Алматы

Сатыбалдиев А.Ж. И.о. главного специалиста отдела по управлению отходами Природоохранных мероприятий ГУ УПР и РП г. Алматы

Действующая на основании договора №26 с/к от 28 апреля 2012 года и приказа начальника управления №103 н/к от 16 мая 2012 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ». Произвела приемку выполненных работ от ТОО «Капстройгрупп-Т» за июнь месяц 2012 года по теме.

Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки и русла рек в черте г. Алматы. Р Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева

1. **Краткая характеристика выполненных работ, оказанных услуг:**

Очистка русла от наносов	1353 м3
Ремонт дна прямоугольных участков русла	944 м3
Бетонирование дна	83 м3
Реконструкция стенок участков русла реки.	30,5 м3
Реконструкция водосливных стенок	9 м3

2.Изучив представленные акта по Ф-2 в отчет выполненных работ, оказанных услуг
Комиссия решила:
а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу 54649768-00 тенге (пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) тенге.

б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.
в) Итого к оплате: **35 522 350** тенге.

3.Приложения
Акт Ф2в
Справка КС3
Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т _____

Макулбеков И.Б _____

Гайсин М.М _____

Сатыбалдиев А.Ж. _____

Сдал:

Директор ТОО «Капстройгрупп-Т» _____ **Ишназаров Б.Р.**

Акт №1

выполненных работ от 27.07.2012 года

По договору №26 с/к от 28 мая 2012 года

За Июль 2012 года

Заказчик ГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Поставщик : ТОО «Капстройгрупп-Т»

Тема: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос реки и русла рек в черте г. Алматы. Р Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева

1	Общая сумма договора, тенге	532 246 350
2	Общая стоимость выполненных работ за июль, тенге	54 649 768
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	159 673 905
4	Ранее заактивированная сумма по выполненными работами, тенге	18 698 159
5	Виды выполненных работ, согласно представленной формы № 2	---
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ, тенге	**54 649 768**
7	Сумма, направленная на погашение аванса,тенге	16 394 930
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	2 732 488
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	**35 522 350**

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования и природопользования г. Алматы»

Кильдибаев Э. З.

Поставщик:

Директор **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

Ишназаров Б. Р.

Заказчик : ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ июль 2012г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организац-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименов.	Код
		№26 С/К	28.05.2012г.					

Наименование объектов комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты		В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На пиобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева	**535 360 000**	**73 347 927**	**54 649 768**	**25 602 982**						**5 855 332**	**54 649 768**
Итог к оплате											**54 649 768**

" ЗАКАЗЧИК "
Заместитель начальника ГУ «Управления ресуурсов и регулирования и природопользования г.Алматы»
_____ Кильдибаев Э.З.

" ПОДРЯДЧИК "
Директор ТОО «Капстройгрупп-Т»
_____ Ишназаров Б.Р.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Очистка русла от наносов								
1.	Е0101-73-12	Очистка каналов от наносов, относящихся к 1 группе по сложности разработки, в пределах первонвчального /проектного/ профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,65 м3 с отсыпкой грунта в отвал	м3	1353,00	104,91	100,70	141942	136245	0,03	40
					4,21	19,49	5697	26370	0,06	86
2.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	2367,75	202,86	202,86	480322	480322	--	--
					--	40,57	--	96064	0,85	2017
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1353,00	4,33	3,73	5852	5048	0,00	5
					0,55	1,29	747	1743	0,00	6
		Итого по разделу: Очистка русла от наносов								628116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК4+39,5 по ПК 18+92,41								
4.	Е0146-35-1	Удаление разрушенной бетонной поверхности дна т. 5 см	м3	157,00	3500,42 1775,03	1725,39 652,05	549565 278679	270886 102372	10,91 3,19	1713 500
5.	Е0151-6-1	Погрузка бетонного лома на а/с с выгрузкой	м3	157,00	129,38 129,38	-- --	20312 20312	-- --	0,95 --	150 --
6.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	376,80	202,86 --	202,86 40,57	76438 --	76438 15288	-- 0,85	-- 321
7.	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м дна речки	м3	944,00	7100,79 514,91	86,11 29,52	6703146 486077	81286 27867	3,38 0,11	3192 103
8.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	944,00	128,00 --	-- --	120832 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	944,00	596,00 --	-- --	562624 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	89,70	2357,20 1741,39	370,90 141,36	211440 156202	33270 12680	11,01 0,69	987 62
11.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	55,17	65900,00 --	-- --	3635703 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	34,53	67700,00 --	-- --	2337681 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 300 мм диам.12 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4774,39	201,97 97,81	101,38 59,85	964263 466971	484025 285728	0,52 0,09	2487 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ всего 30 см	отверст.	4774,39	32,92 15,53	16,11 9,51	157180 74122	76925 45410	0,01 0,00	40 7
15.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой анкеров Д-12мм	1т	9,55	179558,97 54596,25	616,47 232,87	1714788 521394	5887 2224	332,35 1,14	3174 11
		Итого по разделу: Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК4+39,5 по ПК 18+92,41								17053972
		Раздел: Бетонирование дна								
16.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	105,00	878,35 24,59	84,82 13,42	92227 2582	8906 1409	0,17 0,05	17 5
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	83,00	5460,03 225,11	75,91 28,67	453183 18684	6301 2380	1,55 0,14	129 12
		Итого по разделу: Бетонирование дна								545410
		Раздел: Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м								
18.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	19,50	3953,08 1969,09	1983,99 750,38	77085 38397	38688 14632	12,05 3,66	235 71
19.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов глубина 5см	м3	93,70	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	466583 240752	225832 85059	15,32 4,44	1435 416
20.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/самосвалы с выгрузкой	м3	113,20	129,38	--	14645	--	0,95	108

(5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					129,38	--	14645	--	--	--
21.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	271,68	202,86	202,86	55113	55113	--	--
					--	40,57	--	11023	0,85	231
22.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	м3	30,50	14063,58	882,11	428939	26904	8,52	260
					1384,31	246,65	42222	7523	0,83	25
23.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	30,50	128,00	--	3904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	30,50	596,00	--	18178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,64	2357,20	370,90	1502	236	11,01	7
					1741,39	141,36	1109	90	0,69	0
26.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	22,10	65900,00	--	1456390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	67700,00	--	14014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								2536353
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м								
		Раздел:								
		Реконструкция водосливных стенок 67 шт								
		==========								
28.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов Удаление разрушенной бетонной поверхности водосливных стенок	м3	18,50	4979,55	2410,16	92122	44588	15,32	283
					2569,39	907,78	47534	16794	4,44	82
29.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/самосвалы с выгрузкой	м3	18,50	129,38	--	2393	--	0,95	18
					129,38	--	2393	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	44,40	202,86 --	202,86 40,57	9007 --	9007 1801	-- 0,85	-- 38
31.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	м3	9,00	14063,58 1384,31	882,11 246,65	126572 12459	7939 2220	8,52 0,83	77 7
32.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	9,00	128,00 --	-- --	1152 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	9,00	596,00 --	-- --	5364 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,34	2357,20 1741,39	370,90 141,36	801 592	126 48	11,01 0,69	4 0
35.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	65900,00 --	-- --	15355 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11	60500,00 --	-- --	6474 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								259240
		Реконструкция водосливных стенок 67 шт								
	ИТОГО:						21023091 2431570	2073972 758725		14361 4451
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3130666		
		Всего накладных расходов:						3130666		
		Итого с накладными						24153757		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1449225		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						25602982		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						25879494		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						25981906		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						26237936		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						47837682		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						956754		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						48794436		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5855332		
		Итого с НДС						54649768		

Принял:

Сдал:

Объемы выполненных работ подтверждаю без набора 100% прочности бетона

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

23 июля 2012г.