Счет-фактура № 88 от 21 сентября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0030202, от 30.12.2009

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 с/к от 28.05.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400543259, БИН: , КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН: , Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка		1	89 069 519,64	89 069 519,64	12%	10 688 342,36	99 757 862,00	0	
Всего по счету:					**89 069 519,64**		**10 688 342,36**	**99 757 862,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 8 от 21 сентября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы**

Основание: **Договор №26 с/к от 28.05.2012**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка	1		99 757 862,00	99 757 862,00

Итого: 99 757 862,00

В том числе НДС 10 688 342,36

Всего оказано услуг 1, на сумму 99 757 862,00 KZT

Девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
Расчетный счет: KZ498560000005044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН: 600400543259
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

«Утверждаю»
Заместитель начальника КГУ «Управления
Природных ресурсов и регулирования
Природопользования г.Алматы»
_____ Кильдибаев Э. З.
_____ 2012 г.

Акт

Приемки выполненных работ, оказанных услуг
За сентябрь 2012 года

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Комиссия в составе:

Копенов Р.Т. Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению отходами и природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Члены комиссии:

Макулбеков И.Б. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета КГУ УПР и Рп г. Алматы

Сатыбалдиев А.Ж. И.о. главного специалиста отдела по управлению отходами Природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Действующая на основании договора №26 с/к от 28 апреля 2012 года и приказа начальника управления №103 н/к от 16 мая 2012 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ». Произвела приемку выполненных работ от ТОО «Капстройгрупп-Т» за сентябрь месяц 2012 года по теме.

Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

1. **Краткая характеристика выполненных работ, оказанных услуг:**

Очистка русла от наносов	381,75 м3
Ремонт дна прямоугольных участков русла (остаток армирования)	12,6 т
Бетонирование дна	486,3 м3
Реконструкция стенок участков русла реки и парапета	778,3 м3
Реконструкция водосливных стенок	288,7 м3

2.Изучив представленные акта по Ф-2 в отчет выполненных работ, оказанных услуг
Комиссия решила:
а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу 99757862-00 тенге (девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот одинадцать) тенге.

б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.

в) Итого к оплате **99757862-00** тенге.

3.Приложения

Акт Ф2в

Справка КС3

Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т _____

Макулбеков И.Б _____

Сатыбалдиев А.Ж. _____

Сдал:

Директор ТОО «Капстройгрупп-Т» _____ **Ишназаров Б.Р.**

Қазақстан Республикасы Алматы қ.,Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Капстройгрупп-Т

Акт №4

выполненных работ от 21. 09.2012 года

По договору №26 с/к от 28 мая 2012 года

За сентябрь 2012 года

Заказчик КГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Поставщик : ТОО «Капстройгрупп-Т»

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева).

1	Общая сумма договора, тенге	532 246 350
2	Общая стоимость выполненных работ за август, тенге	99757862
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	159 673 905
4	Ранее заактивированная сумма по выполненными работами, тенге	---
5	Виды выполненных работ, согласно представленной формы № 2	---
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ, тенге	**99757862**
7	Сумма, направленная на погашение аванса,тенге	29 927 358
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	4 987 893
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	**64 842 611**

Заказчик:
Заместитель начальника КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования и природопользования г. Алматы»

_____Кильдибаев Э. З.

Поставщик:
Директор **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

_____Ишназаров Б. Р.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Очистка русла от наносов								
1.	Е0101-164 -2	Расчистка русла от бытового мусора и наносов вручную повышенной влажности	м3	381,75	289,53	--	110530	--	2,04	777
					289,53	--	110530	--	--	--
2.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	381,75	129,38	--	49389	--	0,95	364
					129,38	--	49389	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	667,63	202,86	202,86	135434	135434	--	--
					--	40,57	--	27087	0,85	569
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	381,50	4,33	3,73	1650	1423	0,00	1
					0,55	1,29	211	491	0,00	2
		Итого по разделу: Очистка русла от наносов								297003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК4+39,5 по ПК 18+92,41 ==========								
5.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	12,60	2357,20 1741,39	370,90 141,36	29701 21941	4673 1781	11,01 0,69	139 9
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,38	65900,00 --	-- --	552242 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,22	67700,00 --	-- --	285694 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 300 мм диам.12 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4137,61	201,97 97,81	101,38 59,85	835655 404689	419468 247619	0,52 0,09	2155 388
9.	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ всего 30 см	отверст.	4137,61	32,92 15,53	16,11 9,51	136216 64236	66665 39353	0,01 0,00	34 6
		Итого по разделу: Ремонт дна прямоугольных участков русла ПК4+39,5 по ПК 18+92,41								1839508
		Раздел: Бетонирование дна ==========								
10.	Е0146-34-3	Разборка ж/б дна	м3	26,00	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	129468 66804	62664 23602	15,32 4,44	398 115
11.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой бетонолома	м3	26,00	129,38 129,38	-- --	3364 3364	-- --	0,95 --	25 --
12.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	62,40	202,86	202,86	12658	12658	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку			--	40,57	--	2532	0,85	53
13.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	34,20	878,35	84,82	30040	2901	0,17	6
					24,59	13,42	841	459	0,05	2
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	38,61	5460,03	75,91	210812	2931	1,55	60
					225,11	28,67	8692	1107	0,14	5
15.	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м дна речки	м3	486,30	6565,07	81,00	3192596	39391	2,05	995
					318,26	27,58	154771	13411	0,10	49
16.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	4,71	2357,20	370,90	11102	1747	11,01	52
					1741,39	141,36	8202	666	0,69	3
17.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	486,30	128,00	--	62246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	486,30	596,00	--	289835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54	65900,00	--	35586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	5,25	67700,00	--	355425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0109-62-8	Изготовление заплечиков из арматуры А1 дм. 8 мм	т	4,96	23685,51	824,38	117480	4089	126,50	627
					22770,00	416,12	112939	2064	2,93	15
22.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,96	47400,00	--	235104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	302,94	1094,77	152,36	331650	46157	2,27	686
					364,84	97,06	110524	29403	0,42	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С11011-41 6	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	344,03	83,00 --	-- --	28554 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								5045921
		Бетонирование дна								
		Раздел:								
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м								
25.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов глубина 5см	м3	54,75	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	272630 140674	131956 49701	15,32 4,44	839 243
26.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/самосвалы с выгрузкой	м3	54,75	129,38 129,38	-- --	7083 7083	-- --	0,95 --	52 --
27.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самссвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	131,40	202,86 --	202,86 40,57	26656 --	26656 5331	-- 0,85	-- 112
28.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов и парапета	м3	778,30	14063,58 1384,31	882,11 246,65	10945686 1077410	686546 191969	8,52 0,83	6632 647
29.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	778,30	128,00 --	-- --	99622 --	-- --	-- --	-- --
30.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	778,30	596,00 --	-- --	463867 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	36,54	2357,20 1741,39	370,90 141,36	86132 63630	13553 5165	11,01 0,69	402 25
32.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,57	65900,00 --	-- --	169363 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	9,81	67700,00	--	664137	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
34.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 300 мм диам.12 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9064,00	201,97 97,81	101,38 59,85	1830617 886527	918903 542444	0,52 0,09	4722 851
35.	Е0146-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ всего 30 см	отверст.	9064,00	32,92 15,53	16,11 9,51	298400 140719	146040 86208	0,01 0,00	75 14
36.	Е0142-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм	т	28,05	5840,13 4295,25	899,22 342,69	163816 120482	25223 9612	22,43 1,67	629 47
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	16,20	52400,00 --	-- --	848880 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	11,85	53000,00 --	-- --	628050 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2000,00	201,97 97,81	101,38 59,85	403931 195615	202759 119692	0,52 0,09	1042 188
40.	Е0106-11-1	Установка закладных деталей	1т	0,60	179558,97 54596,25	616,47 232,87	107735 32758	370 140	332,35 1,14	199 1
41.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	450,00	1625,39 1345,50	47,12 17,80	731423 605475	21202 8011	7,13 0,09	3209 39
42.	С143011-96	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	445,50	21200,00 --	-- --	9444600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								27192629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м								
		Раздел:								
		Реконструкция водосливных стенок 67 шт								
		==========								
43.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов Удаление разрушенной бетонной поверхности водосливных стенок	м3	38,30	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	190717 98408	92309 34768	15,32 4,44	587 170
44.	Е0151-6-1	Погрузка бетона на а/самосвалы с выгрузкой	м3	38,30	129,38 129,38	-- --	4955 4955	-- --	0,95 --	37 --
45.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	91,92	202,86 --	202,86 40,57	18647 --	18647 3729	-- 0,85	-- 78
46.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	м3	228,70	14063,58 1384,31	882,11 246,65	3216341 316592	201738 56409	8,52 0,83	1949 190
47.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	228,70	128,00 --	-- --	29274 --	-- --	-- --	-- --
48.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	228,70	596,00 --	-- --	136305 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								3596239
		Реконструкция водосливных стенок 67 шт								
		ИТОГО:					37971298 4807461	3286102 1502754		26695 3948
		Накладные расходы :								
		==========								
		На общестроительные работы					6015544			
		На металломонтажные работы					103503			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	6119047
Итого с накладными	44090345

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2645421
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	46735766
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	47240512
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	47427455
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	47894813
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	87323059
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1746461
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	89069520
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10688342
Итого с НДС	99757862

Принял:

Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

«__» _____ 201__ г.