Счет-фактура № 99 от 8 октября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0030202, от 30.12.2009

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 с/к от 28.05.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400543259, БИН: , КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН: , Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка		1	48 421 559,82	48 421 559,82	12%	5 810 587,18	54 232 147,00	0	
Всего по счету:					**48 421 559,82**		**5 810 587,18**	**54 232 147,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 10
от 8 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы**

Основание: **Договор №26 с/к от 28.05.2012**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка	1		54 232 147,00	54 232 147,00

Итого: 54 232 147,0
0
В том числе НДС 5 810 587,18

Всего оказано услуг 1, на сумму 54 232 147,00 KZT

Пятьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи сто сорок семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
Расчетный счет: KZ498560000005044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП _____ (должность)
_____ (ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН: 600400543259
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП _____ (должность)
_____ (ФИО, подпись)

Акт№5
Выполненных работ от 08.10.2012 года
По договору №26 с/к от 28 мая 2012 года

За октябрь 2012 года
Заказчик КГУ << Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г. Алматы>>

Поставщик : ТОО <<Капстройгрупп-Т>>
Тема: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г.Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева).

1	Общая сумма договора, тенге	532 246 350
2	Общая стоимость выполненных работ за август, тенге	54 232 147
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	159 673 905
4	Ранее заактивированная сумма по выполненными работами, тенге	---
5	Виды выполненных работ, согласно представленной формы № 2	---
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ, тенге	**54 232 147**
7	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	16 269 644
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	2 711 607
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	**35 250 896**

Заказчик:

Заместитель начальника КГУ <<Управления природных ресурсов и регулирования и природопользования г.Алматы>>

Кильдибаев Э. З.

Поставщик:

Директор ТОО <<**Капстройгрупп-Т**>>

Ишпазаров Б. Р.

Заказчик : К ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ октябрь 2012г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организац-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименов.	Код
		№26 С/К	28.05.2012г.				

Наименование объектов комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты		В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На пиобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева	**535 360 000**	**315 004 848**	**54 232 147**	**25 407 331**						**5 810 587**	**54 232 147**
Итог к оплате											**54 232 147**

" ЗАКАЗЧИК "
Заместитель начальника КГУ «Управления ресуурсов и регулирования и природопользования г.Алматы»
_____ Кильдибаев Э.З.

" ПОДРЯДЧИК "
Директор ТОО «Капстройгрупп-Т»
_____ Ишназаров Б.Р.

«Утверждаю»
Заместитель начальника КГУ «Управления
Природных ресурсов и регулирования
Природопользования г.Алматы»
Кильдибаев Э. З.
_____ 2012 г.

Акт

Приемки выполненных работ, оказанных услуг
За октябрь 2012 года

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Комиссия в составе:

Копенов Р.Т. Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению отходами и природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Члены комиссии:

Макулбеков И.Б. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета КГУ УПР и Рп г. Алматы

Сатыбалдиев А.Ж. И.о. главного специалиста отдела по управлению отходами Природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Действующая на основании договора №26 с/к от 28 апреля 2012 года и приказа начальника управления №103 н/к от 16 мая 2012 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ». Произвела приемку выполненных работ от ТОО «Капстройгрупп-Т» за сентябрь месяц 2012 года по теме.

Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

1. **Краткая характеристика выполненных работ, оказанных услуг:**

Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м
Облицовка гранитом стенок 678 м2
Перильные ограждения 100 м/п

2.Изучив представленные акта по Ф-2 в отчет выполненных работ, оказанных услуг
Комиссия решила:

а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу 54232147-00 тенге (девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот одинадцать) тенге.

б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.

в) Итого к оплате **54232147-00** тенге.

3.Приложения

Акт Ф2в

Справка КС3

Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т _____

Макулбеков И.Б _____

Сатыбалдиев А.Ж. _____

Сдал:

Директор ТОО «Капстройгрупп-Т» _____ **Ишназаров Б.Р.**

Капстройгрупп-Т

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м. Облицовка гранитом								
1.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	678,06	1625,39	47,12	1102113	31947	7,13	4835
					1345,50	17,80	912333	12071	0,09	59
2.	С143011-96	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	678,06	21200,00	--	14374925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								15477038
		Раздел: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
3.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	2,23	763,31	--	1704	--	4,73	11
					763,31	--	1704	--	--	--
4.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны под перильные ограждения	м3	2,23	6879,98	113,07	15358	252	5,07	11
					799,54	42,72	1785	95	0,21	0
5.	Е0130-73-1	Монтаж перильного ограждения	т	1,67	18926,70	143,60	31624	239	70,15	117
					12342,38	51,75	20557	86	0,25	0

(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12021-26 8	Стоимость ограждения	т	55,52	134000,00	--	7439680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	89,98	50,94	0,05	4584	4	0,02	2
					9,57	--	861	--	--	--
8.	Е0151-6-1	Погрузка грунта от ям на а/самосвалы	м3	2,23	129,38	--	289	--	0,95	2
					129,38	--	289	--	--	--
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 насвалку	т	3,91	202,86	202,86	792	792	--	--
					--	40,57	--	158	0,85	3
		Итого по разделу: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								7493931
	ИТОГО:						22970969	33234		4978
							937529	12410		63

Накладные расходы :

На общестроительные работы	975709
На металломонтажные работы	22502
Всего накладных расходов:	998211
Итого с накладными	23969180

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1438151
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25407331
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	25681730
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25783359
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26037432
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	47472118
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	949442
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	48421560
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5810587
Итого с НДС	54232147

Принял: Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г.Алматы Тов-ство с ограниченной ответственностью Капстройгрупп-Т

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»
Объем выполненных работ подтверждаю
"__" _____ 201__ г.

Счет-фактура № 105 от 30 октября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 с/к от 28.05.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400543259, БИН: , КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН: , Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка		1	25 662 440,18	25 662 440,18	12%	3 079 492,82	28 741 933,00	0	
Всего по счету:					**25 662 440,18**		**3 079 492,82**	**28 741 933,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 0012 от 30 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы**

Основание: **Договор №26 с/к от 28.05.2012**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка	1		28 741 933,00	28 741 933,00

Итого: 28 741 933,00

В том числе НДС 3 079 492,82

Всего оказано услуг 1, на сумму 28 741 933,00 KZT

Двадцать восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
Расчетный счет: KZ498560000005044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН: 600400543259
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Акт №6

выполненных работ от 30. 10. 2012 года

По договору №26 с/к от 28 мая 2012 года

За октябрь 2012 года

Заказчик КГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Поставщик : ТОО «Капстройгрупп-Т»

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева).

1	Общая сумма договора, тенге	532 246 350
2	Общая стоимость выполненных работ за октябрь, тенге	28 741 933
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	159 673 905
4	Ранее заактивированная сумма по выполненными работами, тенге	315 004 848
5	Виды выполненных работ, согласно представленной формы № 2	---
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ, тенге	**28 741 933**
7	Сумма, направленная на погашение аванса,тенге	8 622 580
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	1 437 096
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	**18 682 257**

Заказчик:
Заместитель начальника КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования и природопользования г. Алматы»

Кильдибаев Э. З.

Поставщик:
Директор **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

Ишназаров Б. Р.

Заказчик : К ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ октябрь 2012г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организац-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименов.	Код
		№26 С/К	28.05.2012г.					

Наименование объектов комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты		В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На пиобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева	**535 360 000**	**343 746 781**	**28 741 933**	**13 465 368**						**3 079 492**	**28 741 933**
Итог к оплате											**28 741 933**

" ЗАКАЗЧИК "
Заместитель начальника КГУ «Управления ресуурсов и регулирования и природопользования г.Алматы»
_____ Кильдибаев Э.З.

" ПОДРЯДЧИК "
Директор ТОО «Капстройгрупп-Т»
_____ Ишназаров Б.Р.

«Утверждаю»
Заместитель начальника КГУ «Управления
Природных ресурсов и регулирования
Природопользования г.Алматы»
_____ Кильдибаев Э. З.
_____ 2012 г.

Акт

Приемки выполненных работ, оказанных услуг
За октябрь 2012 года

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Комиссия в составе:

Копенов Р.Т. Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению отходами и природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Члены комиссии:

Макулбеков И.Б. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета КГУ УПР и Рп г. Алматы

Сатыбалдиев А.Ж. И.о. главного специалиста отдела по управлению отходами Природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Действующая на основании договора №26 с/к от 28 апреля 2012 года и приказа начальника управления №103 н/к от 16 мая 2012 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ». Произвела приемку выполненных работ от ТОО «Капстройгрупп-Т» за сентябрь месяц 2012 года по теме.

Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

1. **Краткая характеристика выполненных работ, оказанных услуг:**

Шандоры установка рам	68шт
Установка шандоры	3 шт
Перильные ограждения	700 м/п
Планировка тратуаров	4180 м2
Покрытие тип 3	2000 м2
Электричество, установка опор	20 шт

2.Изучив представленные акта по Ф-2 в отчет выполненных работ, оказанных услуг
Комиссия решила:
а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу 28741933-00 тенге (двадцать восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать три) тенге.

б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.
в) Итого к оплате **28741933-00** тенге.

3.Приложения
Акт Ф2в
Справка КС3
Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т _____

Макулбеков И.Б _____

Сатыбалдиев А.Ж. _____

Сдал:

Директор ТОО «Капстройгрупп-Т» _____ **Ишназаров Б.Р.**

Капстройгрупп-Т

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

освещение

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	5830,00	6,47	--	37746	--	0,04	262
					6,47	--	37746	--	--	--
2.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м под опоры	котлован	44,10	1224,77	1064,35	54012	46938	1,02	45
					160,43	271,38	7075	11968	1,06	47
3.	Е0101-174 -3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	328,20	155,00	--	50870	--	0,95	313
					155,00	--	50870	--	--	--
4.	Е010333-А 30-4к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 4	т	497,58	405,72	405,72	201878	201878	--	--
					--	81,14	--	40376	1,70	848
5.	ТПрайс-лист	Опора металлическая	шт.	147,00	41054,55	--	6035018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Светильник ЖКУ-150	шт.	147,00	13996,96	--	2057553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс-лист	Лампа ДНаТ 150	шт.	147,00	1040,53	--	152958	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,18	54100,00 --	-- --	63622 --	-- --	-- --	-- --
9.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне	шт	147,00	917,20 391,00	32,20 5,17	134828 57477	4733 761	2,30 0,03	338 4
ИТОГО:							8788485 153168	253551 53105		959 899

Накладные расходы :

На монтажные работы	55326
На общестроительные работы	166546
Всего накладных расходов:	221872
Итого с накладными	9010357

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	540621
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9550980
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9654131
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9692335
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9787845
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	17845452
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	356909
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18202361
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2184283
Итого с НДС	20386644

Принял: Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРТ»

Форма N 2в

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N6 октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ШАНДОРЫ 68шт								
1.	Е0139-2-1	Установка рам шандоров 68шт	т	1,78	59549,78	16859,07	106094	30036	138,70	247
					25696,46	3605,42	45781	6423	14,19	25
2.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ст-ть рам	т	1,78	154400,00	--	275079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0122-110 -1	Монтаж шандоров металлических 68шт	т	0,16	91703,77	54434,77	14581	8655	157,55	25
					29756,25	13325,62	4731	2119	77,29	12
4.	С12021-22 6	Стоимость м/к шандоров	т	0,16	220500,00	--	35060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								430813
		Раздел: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
5.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	14,88	763,31	--	11360	--	4,73	70
					763,31	--	11360	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны под перильные ограждения	м3	14,88	6879,98	113,07	102388	1683	5,07	75
					799,54	42,72	11899	636	0,21	3
7.	Е0130-73-1	Монтаж перильного ограждения	т	11,10	18926,70	143,60	210162	1595	70,15	779
					12342,38	51,75	137050	575	0,25	3
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	599,87	50,94	0,05	30557	28	0,02	15
					9,57	--	5740	--	--	--
9.	Е0151-6-1	Погрузка грунта от ям на а/самосвалы	м3	14,88	129,38	--	1925	--	0,95	14
					129,38	--	1925	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 насвалку	т	26,04	202,86	202,86	5283	5283	--	--
					--	40,57	--	1057	0,85	22
		Итого по разделу: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								361675
	ИТОГО:						792489	47281		1226
							218486	10810		66

Накладные расходы :

На монтажные работы	6165
На общестроительные работы	33901
На металломонтажные работы	196994
Всего накладных расходов:	237060
Итого с накладными	1029549

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61773
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1091322
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1103108
Итого с затратами на доголнительные отпуска, 1 %	1114021
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	1118386
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	2039070
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40781
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2079851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						249582		
		Итого с НДС						2329433		

Принял:

Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

201 г.

Форма N 2в

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	116,74	469,33 274,27	195,05 4,68	54789 32019	22771 546	1,78 0,02	208 2
2.	Е0151-6-1	Погрузка разработаного асфальтобетона на а/самосвалы	м3	116,74	129,38 129,38	-- --	15103 15103	-- --	0,95 --	111 --
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	280,18	202,86 --	202,86 40,57	56837 --	56837 11367	-- 0,85	-- 239
4.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы пониженных участков под дорогами	м3	460,00	878,35 24,59	84,82 13,42	404043 11310	39016 6173	0,17 0,05	76 22
5.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	2000,00	2,09 --	2,09 0,47	4183 --	4183 936	-- 0,00	-- 3

(5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										534955
		Итого по разделу:								
		ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников								
		Раздел: Покрытие тип3								
6.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	2000,00	470,40 6,83	17,65 5,82	940790 13662	35308 11638	0,04 0,02	77 41
7.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	2000,00	111,15 0,02	-- --	222294 46	-- --	0,00 --	0 --
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	800,00	453,26 124,98	7,63 2,02	362606 99986	6100 1616	0,80 0,01	642 6
9.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	12,80	26700,00 --	-- --	341760 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие тип3								1867450
		ИТОГО:					2402405 172126	164213 32276		1115 312
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						260865		
		Всего накладных расходов:						260865		
		Итого с накладными						2663270		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						159796		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2823066		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						2853555		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2864847		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2893078		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						5274734		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						105495		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5380229		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						645627		
		Итого с НДС						6025856		

Принял:

Сдал:

Капстройгрупп-Т

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

201_ г.