Счет-фактура № 113 от 15 ноября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ496560000005044275, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 с/к от 28.05.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400543259, БИН: , КГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН: , Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка		1	8 821 373,21	8 821 373,21	12%	1 058 564,79	9 879 938,00	0	
Всего по счету:					**8 821 373,21**		**1 058 564,79**	**9 879 938,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 0016 от 15 ноября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы**

Основание: **Договор №26 с/к от 28.05.2012**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка	1		9 879 938,00	9 879 938,00

Итого: 9 879 938,00
В том числе НДС 1 058 564,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 9 879 938,00 KZT
Девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
Расчетный счет: KZ498560000005044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН: 600400543259
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Капстройгрупп-Т

Акт №7

выполненных работ от 15. 11. 2012 года

По договору №26 с/к от 28 мая 2012 года

За ноябрь 2012 года

Заказчик КГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Поставщик : ТОО «Капстройгрупп-Т»

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева).

1	Общая сумма договора, тенге	532 246 350
2	Общая стоимость выполненных работ за ноябрь тенге	23 772 000
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	159 673 905
4	Ранее заактивированная сумма по выполненными работами, тенге	343 746 781
5	Виды выполненных работ, согласно представленной формы № 2	---
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ, тенге	**9 879 938**
7	Сумма, направленная на погашение аванса,тенге	2 963 981
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	493 997
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	**6 421 960**

Заказчик:
Заместитель начальника КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования и природопользования г. Алматы»

Кильдибаев Э. З.

Поставщик:
Директор **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

Ишназаров Б. Р.

Заказчик : К ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ ноябрь 2012г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организац-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименов.	Код
		№26 С/К	28.05.2012г.				

Наименование объектов комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты		т.ч. налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева	535 360 000	353 626 719	9 879 938	4 658 673						1 058 764	9 879 938
Итог к оплате											9 879 938

" ЗАКАЗЧИК "
Заместитель начальника КГУ «Управления ресурсов и регулирования и природопользования г. Алматы»
_____ Кильдибаев З.З.

" ПОДРЯДЧИК "
Директор ТОО «Капстройгрупп-Т»
_____ Ибназаров Б.Р.

«Утверждаю»
Заместитель начальника КГУ «Управления
Природных ресурсов и регулирования
Природопользования г.Алматы»
_____ Кильдибаев Э. З.
_____ 2012 г.

Акт

Приемки выполненных работ, оказанных услуг
За ноябрь 2012 года

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Комиссия в составе:

Копенов Р.Т. — Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению отходами и природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Члены комиссии:

Макулбеков И.Б. — Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета КГУ УПР и Рп г. Алматы

Сатыбалдиев А.Ж. — И.о. главного специалиста отдела по управлению отходами Природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Действующая на основании договора №26 с/к от 28 апреля 2012 года и приказа начальника управления №103 н/к от 16 мая 2012 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ». Произвела приемку выполненных работ от ТОО «Капстройгрупп-Т» за сентябрь месяц 2012 года по теме.

Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

1. **Краткая характеристика выполненных работ, оказанных услуг:**

Перильные ограждения	714 м/п
Валка деревьев	37 шт
Планировка тратуаров	930 м2
Покрытие тип 3	1740 м2
Электричество, установка опор	74 шт

2.Изучив представленные акта по Ф-2 в отчет выполненных работ, оказанных услуг
Комиссия решила:
а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу 9 879 938-00 тенге (девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать восемь) тенге.

б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.
в) Итого к оплате **9 879 938-00** тенге.

3.Приложения
Акт Ф2в
Справка КС3
Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т

Макулбеков И.Б

Сатыбалдиев А.Ж.

Сдал:

Директор ТОО «Капстройгрупп-Т» **Ишназаров Б.Р.**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование объекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников									
1.	Е0101-191 -8 Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	37,00	17,26 15,84	1,43 0,54	639 586	53 20	0,09 0,00	3 0
2.	Е0101-192 -7 Трелевка древесины тракторами мощностью 59 кВт	хвост	37,00	46,00 12,26	33,74 12,73	1702 454	1248 471	0,04 0,02	2 1
3.	Е0101-192 -1 Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	37,00	92,14 24,59	67,55 25,48	3409 910	2499 943	0,17 0,10	6 4
4.	Е0101-193 -1 Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	37,00	11,99 11,59	0,40 0,16	444 429	15 6	0,07 0,00	3 0
5.	Е0101-194 -2 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см	дерево	37,00	12,49 5,05	7,19 2,32	462 187	266 86	0,03 0,00	1 0
6.	Е0101-200 -1 Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на	пень	37,00	7,29	7,29	270	270	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тракторе 79 кВт			--	2,43	--	90	0,01	0
7.	Е0101-202 -1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	пень	37,00	18,12 4,20	13,92 5,10	670 155	515 189	0,03 0,02	1 1
8.	Е0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	37,00	26,75 --	26,75 6,23	990 --	990 230	-- 0,02	-- 1
9.	Е0101-205 -5	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	0,60	11047,19 --	11047,19 2199,38	6628 --	6628 1320	-- 7,19	-- 4
10.	Е0101-213 -3	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт	га	0,60	4383,54 --	4383,54 1245,62	2630 --	2630 747	-- 4,77	-- 3
11.	Е0101-208 -2	Стребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,60	6484,82 --	6484,82 2160,67	3891 --	3891 1296	-- 7,06	-- 4
12.	Е0101-212 -8	Перетряхивание валов из среднего кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	га	0,60	1997,33 --	1997,33 397,65	1198 --	1198 239	-- 1,30	-- 1
13.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках и отходов кустарника	т	21,00	181,55 132,26	-- --	3813 2777	-- --	2,78 --	58 --
14.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	21,00	173,60 126,47	-- --	3646 2656	-- --	2,66 --	56 --
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 дров	т	21,00	225,40 --	225,40 45,08	4733 --	4733 947	-- 0,95	-- 20
16.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы пониженных участков под дорогами	м3	340,00	878,35 24,59	84,82 13,42	298640 8360	28838 4563	0,17 0,05	56 16
17.	Е0101-145 -3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	930,00	2,09	2,09	1945	1945	--	--

(5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,47	--	435	0,00	1
		Итого по разделу:								335710
		ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников								
		Раздел: Покрытие тип3								
18.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	1740,00	470,40 6,83	17,65 5,82	818488 11886	30718 10125	0,04 0,02	67 35
19.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1740,00	111,15 0,02	-- --	193396 40	-- --	0,00 --	0 --
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	725,00	453,26 124,98	7,63 2,02	328612 90612	5528 1465	0,80 0,01	582 5
21.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	11,60	26700,00 --	-- --	309720 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие тип3								1650215
		ИТОГО:					1985926 119052	91968 23172		836 96
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						181628		
		Всего накладных расходов:						181628		
		Итого с накладными						2167554		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						130053		

(3)

(9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2297607
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2322421
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2331611
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2354587
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	4292944
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85859
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4378803
Налог на добавленную стоимость, 12 %	525456
Итого с НДС	4904259

Принял:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование объекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
1.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	16,37	763,31	--	12496	--	4,73	77
					763,31	--	12496	--	--	--
2.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны под перильные ограждения	м3	16,37	6879,98	113,07	112627	1851	5,07	83
					799,54	42,72	13089	699	0,21	3
3.	Е0130-73-1	Монтаж перильного ограждения	т	12,21	18926,70	143,60	231095	1753	70,15	857
					12342,38	51,75	150700	632	0,25	3
4.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	659,85	50,94	0,05	33613	30	0,02	16
					9,57	--	6313	--	--	--
5.	Е0151-6-1	Погрузка грунта от ям на а/самосвалы	м3	16,37	129,38	--	2118	--	0,95	16
					129,38	--	2118	--	--	--
6.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	28,65	202,86	202,86	5812	5812	--	--
					--	40,57	--	1162	0,85	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 насвалку								
		Итого по разделу: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								397759
		Раздел: Переходной мостик (2 шт)								
7.	Е0139-7-4	Монтаж переходных мостиков	т	1,28	27970,36 5811,52	12357,08 2406,68	35914 7462	15866 3090	31,25 9,52	40 12
8.	С12021-24 6	Стоимость металлического переходного мостика	т	1,28	162200,00 --	-- --	208265 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0113-26-6к*2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	20,00	50,94 9,57	0,05 --	1019 191	1 --	0,05 --	1 --
		Итого по разделу: Переходной мостик (2 шт)								245198
		ИТОГО:					642959 192369	25312 5583		1090 43
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						37463		
		На металломонтажные работы						174449		
		Всего накладных расходов:						211912		
		Итого с накладными						854871		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						51292		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						906163		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,00 %						915950		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска,						925012		
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %						928637		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82321						1693115		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						33862		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1726977		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						207237		
		Итого с НДС						1934214		

Принял:

Сдал:

Кадастр групп-Т

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРТО»

201 г.

Форма N 2в

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование объекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: В т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0147-3-4 Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	2670,00	6,47	--	17287	--	0,04	120
				6,47	--	17287	--	--	--
2.	E0133-3-2 Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м под опоры	котлован	56,80	1224,77	1064,35	72017	62584	1,02	60
				160,43	271,38	9433	15957	1,06	62
3.	E0133-215 -2 Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с пригрузочными железобетонными блоками при количестве анкерных болтов до 12, количестве пригрузочных блоков до 12	опора	74,00	5666,63	--	419330	--	33,92	2510
				5666,63	--	419330	--	8,68	643
4.	E0101-174 -3 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	50,00	155,00	--	7750	--	0,95	48
				155,00	--	7750	--	--	--
5.	E010333-A 30-4км=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 4	т	87,50	405,72	405,72	35500	35500	--	--
				--	81,14	--	7100	1,70	149
6.	E0106-2-1 Бетонирование опор	м3	8,00	6364,25	174,97	50914	1400	4,49	36
				729,67	66,11	5837	529	0,32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами	шт	74,00	2307,90 440,39	1866,38 317,20	170785 32589	138112 23473	2,66 1,07	197 79
ИТОГО:							773583 492226	237596 47059		2971 936

Накладные расходы :

На монтажные работы	58865
На общестроительные работы	71502
На металломонтажные работы	440297
Всего накладных расходов:	570663
Итого с накладными	1344247

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	80655
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1424902
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1440291
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1445991
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1460240
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	2662347
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53247
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2715594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	325871
Итого с НДС	3041465

Принял:

Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО "СОРТО"
201 г.