Счет-фактура № 119 от 6 декабря 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000578, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212..Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 с/к от 28.05.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(государство, район, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000578, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400543259, БИН: , КГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН: , Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка		1	68 746 900,00	68 746 900,00	12%	8 249 628,00	76 996 528,00	0	
Всего по счету:					**68 746 900,00**		**8 249 628,00**	**76 996 528,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Капстройгрупп-Т

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 0018 от 6 декабря 2012 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

Основание: Договор №26 с/к от 28.05.2012

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка	1		76 996 528,00	76 996 528,00

Итого: 76 996 528,00

В том числе НДС 8 249 628,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 76 996 528,00 KZT

Семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
Расчетный счет: KZ498560000005044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX,

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН: 600400543259
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Акт №8

выполненных работ от 06. 12. 2012 года

договор №26 с/к от 28 мая 2012 года

доп. соглашение №1 от 12 сентября 2012года

За декабрь 2012 года

Заказчик КГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Поставщик : ТОО «Каистройгрупп-Т»

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева).

1	Общая сумма договора, тенге	532 246 350
2	Общая стоимость выполненных работ за декабрь тенге	76 996 528
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	159 673 905
4	Ранее заактивированная сумма по выполненными работами, тенге	353 626 719
5	Виды выполненных работ, согласно предетавленной формы № 2	---
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ, тенге	76 996 528
7	Сумма, направленная на погашение аванса,тенге	23 098 958
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	3 849 826
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	50 047 744

Заказчик:

Заместитель начальника КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования и природопользования г. Алматы»

Кильдибаев Э. З.

Поставщик:

Директор **ТОО «Каистройгрупп-Т»**

Ишназаров Б. Р.

«Утверждаю»
Заместитель начальника КГУ «Управления
Природных ресурсов и регулирования
Природопользования г.Алматы»
Кульдибаев Э. З.
_____ 2012 г.

Акт

Приемки выполненных работ, оказанных услуг
За декабрь 2012 года

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Комиссия в составе:

Копенов Р.Т. Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению отходами и природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Члены комиссии:

Макулбеков И.Б. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета КГУ УПР и Рп г. Алматы

Сатыбалдиев А.Ж. И.о. главного специалиста отдела по управлению отходами Природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Действующая на основании договора №26 с/к от 28 апреля 2012 года и приказа начальника управления №103 н/к от 16 мая 2012 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ». Произвела приемку выполненных работ от ТОО «Капстройгрупп-Т» за сентябрь месяц 2012 года по теме.

Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

1. **Краткая характеристика выполненных работ, оказанных услуг:**

Облицовка гранитом стенок русла реки	736 м2
Монтаж шандоров металлических	64 шт
Облицовка гранитом водосливных стенок	366 м2
Перильные ограждения	30 т
Переходный мостик	2 шт
Лестницы	3,76 т
Планировка тратуаров	2300 м2
Покрытие тип 3	5015 м2

2.Изучив представленные акта по Ф-2 в отчет выполненных работ, оказанных услуг
Комиссия решила:
а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу 76 996 528-00 тенге (семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) тенге.
б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.
в) Итого к оплате **76 996 528-00** тенге.

3.Приложения
Акт Ф2в
Справка КС3
Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т

Макулбеков И.Б

Сатыбалдиев А.Ж.

Сдал:

Директор ТОО «Капстройгрупп-Т» **Ишназаров Б.Р.**

Заказчик : К ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ декабрь 2012г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организац-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименов.	Код
		№26 С/К	28.05.2012г.					

Наименование объектов комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты		В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате в(тенге)
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева	**532 246 350**	**430 623 247**	**76 996 528**	**36 072 260**						**8 249 628**	**76 996 528**
Итог к оплате											**76 996 528**

" ЗАКАЗЧИК "
Заместитель начальника К ГУ «Управления ресуурсов и регулирования и природопользования г.Алматы»
Кильдибаев Э.Э.

" ПОДРЯДЧИК "
Директор ТОО «Капстройгрупп-Т»
Ишназаров Б.Р.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование объекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы пониженных участков под дорогами	м3	884,85	878,35	84,82	777211	75050	0,17	147
					24,59	13,42	21756	11874	0,05	42
2.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	2300,50	2,09	2,09	4811	4811	--	--
					--	0,47	--	1077	0,00	4
		Итого по разделу: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников								782022
		Раздел: Покрытие тип3								
3.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	5015,00	470,40	17,65	2359032	88536	0,04	194
					6,83	5,82	34257	29182	0,02	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	5015,00	111,15 0,02	-- --	557402 115	-- --	0,00 --	1 --
		Итого по разделу: Покрытие тип3								2916434

ИТОГО:

	3698456	168396	341
	56128	42133	147

Накладные расходы :

На общестроительные работы	130301
Всего накладных расходов:	130301
Итого с накладными	3828757

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	229725
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4058482
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4102314
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4118548
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4159133
Пересчет в текущих ценах, К-1,92323	7583039
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	151661
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7734700
Налог на добавленную стоимость, 12 %	928164
Итого с НДС	8662864

Принял: Сдал:

Калстройгрупп-Т

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п	в т.ч. з/п	осн. з/п	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м								
1.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	736,93	1625,39	47,12	1197799	34721	7,13	5254
					1345,50	17,80	991542	13119	0,09	64
2.	С143011-96	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	729,56	21200,00	--	15466729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Реконструкция стенок участков русла реки, общей длиной 2399,14м								15664528
		Раздел: Реконструкция водосливных стенок 67+1 шт								
3.	Ц0122-110-1	Монтаж шандоров металлических	т	3,44	91703,77	54434,77	315828	187473	157,55	543
					29756,25	13325,62	102481	45893	77,29	266

(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С12021-22 6	Стоимость м/к шандоров	т	3,44	220500,00	--	759402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	120,60	50,94	0,05	6143	6	0,02	3
					9,57	--	1154	--	--	--
6.	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	366,35	1625,39	47,12	595460	17261	7,13	2612
					1345,50	17,80	492924	6522	0,09	32
7.	С143011-9 6	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	362,69	21200,00	--	7688954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								9365787
		Реконструкция водосливных стенок 67+1 шт								
		Раздел: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								
8.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	40,93	763,31	--	31242	--	4,73	193
					763,31	--	31242	--	--	--
9.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны под перильные ограждения	м3	40,93	6879,98	113,07	281597	4628	5,07	208
					799,54	42,72	32725	1749	0,21	9
10.	Е0130-73-1	Монтаж перильного ограждения	т	30,54	18926,70	143,60	578021	4386	70,15	2142
					12342,38	51,75	376936	1580	0,25	8
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1649,63	50,94	0,05	84031	76	0,02	40
					9,57	--	15784	--	--	--
12.	Е0151-6-1	Погрузка грунта от ям на а/самосвалы	м3	40,93	129,38	--	5295	--	0,95	39
					129,38	--	5295	--	--	--
13.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	71,62	202,86	202,86	14528	14528	--	--
					--	40,57	--	2906	0,85	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1 касвалку								
		Итого по разделу: ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ								994716
		Раздел: Переходной мостик (2 шт)								
14.	Е0139-7-4	Монтаж переходных мостиков	т	1,28	27970,36	12357,08	35914	15866	31,25	40
					5911,52	2406,68	7462	3090	9,52	12
15.	С12021-246	Стоимость металлического переходного мостика	т	1,28	162200,00	--	208265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	м2	20,00	50,94	0,05	1019	1	0,05	1
					9,57	--	191	--	--	--
		Итого по разделу: Переходкой мостик (2 шт)								245198
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
17.	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ на дно 1-10См для установки лестниц	отверст.	132,00	238,98	115,09	31545	15191	0,59	78
					110,23	67,64	14550	8929	0,11	14
18.	Е0139-7-5	Монтаж лестницы	т	3,76	22013,41	8216,30	82770	30893	42,87	161
					7987,61	3058,75	30033	11501	7,56	28
19.	С12021-268	Стоимость лестницы	т	3,76	134000,00	--	503840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,33	20161,71	240,04	6704	80	63,43	21
					9465,08	90,56	3147	30	0,45	0
21.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	149,31	22,68	0,06	3386	9	0,03	5
					6,68	0,02	998	3	0,00	0
22.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	149,31	50,94	0,05	7606	7	0,02	4

(4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,57	--	1429	--	--	--		
		Итого по разделу:								635851
		ЛЕСТНИЦЫ								
ИТОГО:							27906078	325125		11345
							2107893	95322		494
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						133537		
		На общестроительные работы						1702601		
		На металломонтажные работы						459461		
		Всего накладных расходов:						2295598		
		Итого с накладными						30201677		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1812101		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						32013778		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						32359527		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						32487582		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						32807720		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						59815882		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1196318		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						61012200		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7321464		
		Итого с НДС						68333664		

Принял: Сдал:

Капстройгрупп-Т

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТЕХНАДЗОРА

201 г.

Счет-фактура № 123 от 20 декабря 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ496560000005044275, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 с/к от 28.05.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(государство, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИК, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400543259, БИН: , КГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

(РНН, БИК, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400543259, БИН: , Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка		1	90 734 913,39	90 734 913,39	12%	10 888 189,61	101 623 103,00	0	
Всего по счету:					**90 734 913,39**		**10 888 189,61**	**101 623 103,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 22 от 0020 декабря 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы**

Основание: **Договор №26 с/к от 28.05.2012**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка	1		101 623 103,00	101 623 103,00

Итого: 101 623 103, 00

В том числе НДС 10 888 189,6 1

Всего оказано услуг 1, на сумму 101 623 103,00 KZT

Сто один миллион шестьсот двадцать три тысячи сто три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.
Расчетный счет: KZ498560000005044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП Директор
(должность)
Ишназаров Б. Р.
(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление природных ресурсов и регулирорвание природопользования г.Алматы

РНН: 600400543259
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики, дом № 4, к.439
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП
(должность)
(ФИО, подпись)

Заказчик : К ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»
Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

СПРАВКА
стоимости выполненных работ декабрь 2012г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование		Организац-правовая форма Код	Наименов.	Код
		№26 С/К	28.05.2012г.					

Наименование объектов комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС: Сначала годв по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	Из них: В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты: На пиобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)	В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате в(тенге)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева	**532 246 350**	**532 246 350**	**101 623 103**	**46 452 606**						**10 888 190**	**101 623 103**
Итог к оплате											**101 623 103**

" ЗАКАЗЧИК "
Заместитель начальника КГУ «Управления ресуурсов и регулирования и природопользования г. Алматы»
Кильдибаев Э.Э.

" ПОДРЯДЧИК "
Директор ТОО «Капстройгрупп-Т»
Ишназаров Б.Р.

«Утверждаю»
Заместитель начальника КГУ «Управления
Природных ресурсов и регулирования
Природопользования г.Алматы»
Кильдибаев Э. З.
_____ 2012 г.

Акт

Приемки выполненных работ, оказанных услуг
За декабрь 2012 года

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

Комиссия в составе:

Копенов Р.Т. — Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению отходами и природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Члены комиссии:

Макулбеков И.Б. — Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета КГУ УПР и Рп г. Алматы

Сатыбалдиев А.Ж. — И.о. главного специалиста отдела по управлению отходами Природоохранных мероприятий КГУ УПР и РП г. Алматы

Действующая на основании договора №26 с/к от 28 апреля 2012 года и приказа начальника управления №103 н/к от 16 мая 2012 года «Об утверждении состава комиссии по приемке выполненных работ». Произвела приемку выполненных работ от ТОО «Капстройгрупп-Т» за сентябрь месяц 2012 года по теме.

Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева)

1. **Краткая характеристика выполненных работ, оказанных услуг:**

Облицовка гранитом стенок русла реки — 707,45 м2
Покрытие тип 3 — 120 м2
Элкетроосвещение — 73 опор

2.Изучив представленные акта по Ф-2 в отчет выполненных работ, оказанных услуг
Комиссия решила:

а) Стоимость фактически выполненных работ по данному этапу 101623103-00 тенге (сто один миллион шестьсот двадцать три тысячи сто три) тенге.

б) Качественная оценка выполненных работ, оказанных услуг соответствует требованиям технологической спецификации и календарного плана.

в) Итого к оплате **101623103-00** тенге.

3.Приложения
Акт Ф2в
Справка КС3
Акт выполненных работ

ПРИНЯЛ:

Копенов Р.Т

Макулбеков И.Б

Сатыбалдиев А.Ж.

Сдал:

Директор ТОО «Капстройгрупп-Т» **Ишназаров Б.Р.**

Акт №9

выполненных работ от 20. 12. 2012 года

договор №26 с/к от 28 мая 2012 года

доп. соглашение №1 от 12 сентября 2012года

За декабрь 2012 года

Заказчик КГУ « Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Поставщик : ТОО «Капстройгрупп-Т»

Тема: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от Дворца школьников до ул. Макатаева в черте г. Алматы. (уч. от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева).

1	Общая сумма договора, тенге	532 246 350
2	Общая стоимость выполненных работ за декабрь тенге	101 623 103
3	Сумма аванса, перечисленная поставщику, тенге	159 673 905
4	Ранее заактивированная сумма по выполненными работами, тенге	430 623 247
5	Виды выполненных работ, согласно представленной формы № 2	---
6	Фактические расходы, произведенные Поставщиком для выполнения работ, тенге	101 623 103
7	Сумма, направленная на погашение аванса,тенге	30 486 935,35
8	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	5 081 155,15
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	66 055012,50

Заказчик:
Заместитель начальника КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования и природопользования г. Алматы»

Кильдибаев Э. З.

Поставщик:
Директор **ТОО «Капстройгрупп-Т»**

Ишназаров Б. Р.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование объекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Махатаева

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дополнительные работы								
1.	Е0127-35-2	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов 8 см	м2	231,00	286,25	14,93	66585	3448	0,84	194
					145,42	3,42	33591	789	0,02	4
2.	С143003-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 80 мм	м2	254,10	780,00	--	198198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах, переходы через трубы дм. 1000мм.	т	1,92	32767,61	6446,08	63012	12396	138,00	265
					24840,00	1184,26	47767	2277	5,08	10
4.	С11011-90-8	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,60	69700,00	--	41541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,38	59500,00	--	22550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

(7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С11011-87 0	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов ,	т	0,95	86200,00	--	81710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц перехода	т	1,92	22013,41	8216,30	42332	15000	42,87	82
					7987,61	3058,75	15360	5882	7,56	15
8.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	48,00	3812,88	6,77	183018	325	0,48	23
					82,55	2,56	3962	123	0,01	1
9.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения лестниц	т	0,84	134000,00	--	112560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	115,20	22,68	0,06	2612	7	0,03	4
					6,68	0,02	770	3	0,00	0
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	115,20	50,94	0,05	5868	5	0,02	3
					9,57	--	1102	--	--	--
12.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	48,00	3812,88	6,77	183018	325	0,48	23
					82,55	2,56	3962	123	0,01	1
13.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	1,07	134000,00	--	143112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	м2	115,20	164,61	0,08	18963	9	0,74	86
					124,20	0,02	14308	3	0,00	0
15.	Е0139-2-1	Установка рам шандоров 7шт	т	0,56	59549,78	16859,07	33348	9441	138,70	78
					25696,46	3605,62	14390	2019	14,19	8
16.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т ст-ть рам	т	0,56	154400,00	--	86464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0122-110 -1	Монтаж шандоров металлических 7шт	т	0,56	91703,77	54434,77	51354	30483	157,55	88
					29756,25	13325,62	16664	7462	77,29	43
18.	С12021-22 6	Стоимость м/к шандоров	т	0,56	220500,00	--	123480	--	--	--

(8)

(8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,60	50,94 9,57	0,05 --	642 121	1 --	0,02 --	0 --
20.	Е0106-8-1	Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	м2	15,00	347,62 157,84	3,76 1,43	5214 2368	56 21	1,01 0,01	15 0
21.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	15,00	640,88 35,71	16,16 6,11	9613 536	242 92	0,23 0,03	3 0
22.	Е0106-10-2	На каждые 10 мм изменения толщины	м2	15,00	369,10 13,52	9,80 3,73	5537 203	147 56	0,09 0,00	1 0
23.	Е0106-62-1	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	т	0,26	2325,24 1935,45	221,79 60,03	595 495	57 15	13,32 0,23	3 0
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	52400,00 --	-- --	13414 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	7,00	172,90 144,38	28,51 10,87	1210 1011	200 76	0,90 0,06	6 0
26.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	8,00	8378,97 240,64	40,73 15,53	67032 1925	326 124	1,51 0,08	12 1
27.	Е0139-2-1	Установка рам шандоры быстротока	т	1,59	59549,78 25696,46	16859,07 3605,42	94625 40832	26789 5729	138,70 14,19	220 23
28.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ст-ть рамы	т	1,59	154400,00 --	-- --	245342 --	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0122-110-1	Монтаж шандоры металлической	т	1,59	91703,77 29756,25	54434,77 13325,62	145717 47283	86497 21174	157,55 77,29	250 123
30.	С12021-226	Стоимость м/к шандоры	т	1,59	220500,00 --	-- --	350374 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2596348	186553		1359
							246650	45968		227

Накладные расходы :

На монтажные работы	83325
На общестроительные работы	82039
На металломонтажные работы	120831
Всего накладных расходов:	286194
Итого с накладными	2882542

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	161115
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3043657
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3076529
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3088835
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3119723
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	5687972
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	113760
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5801732
Налог на добавленную стоимость, 12 %	696208
Итого с НДС	6497940

Приказ:

Сдал:

Калстройгрупп-Т

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРТО»

201__ г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.17)

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование объекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

освоение

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м под опоры	котлован	44,10	1224,77	1064,35	54012	46938	1,02	45
					160,43	271,38	7075	11968	1,06	47
2.	Е0133-215-2	Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с притрузочными железобетонными блоками при количестве анкерных болтов до 12, количестве притрузочных блоков до 12	опора	73,00	5666,63	--	413664	--	33,92	2477
					5666,63	--	413664	--	8,68	634
3.	Е0101-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	328,20	155,00	--	50870	--	0,95	313
					155,00	--	50870	--	--	--
4.	Е010333-А30-4к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 4	т	497,58	405,72	405,72	201878	201878	--	--
					--	81,14	--	40376	1,70	848
5.	Е0106-2-1	Бетонирование опор	м3	47,13	6364,25	174,97	299915	8246	4,49	211
					729,67	66,11	34386	3116	0,32	15
6.	Д0108-405-4	Провода по стальным конструкциям	м	3238,00	97,95	9,32	317178	30162	0,49	1601
					84,64	2,07	274064	6703	0,01	39

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	ТПрайс-ли Провод СИП4	м.	3238,00	116,20	--	376259	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-159 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	130,00	303,20	--	39416	--	1,15	150
					230,00	--	29900	--	--	--
9.	ТПрайс-ли Разделка кабельная	шт.	130,00	792,28	--	102996	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--
10.	ТПрайс-ли Зажим прокал.3LIW 11.1	шт.	54,00	550,00	--	29700	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--
11.	ТПрайс-ли Зажим подвесной SO 140	шт.	39,00	1250,00	--	48750	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--
12.	ТПрайс-ли Зажим SL 37.2	шт.	7,00	600,00	--	4200	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--
13.	ТПрайс-ли Зажим анкерный SO 158.1	шт.	13,00	750,00	--	9750	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--
14.	ТПрайс-ли Лента бондажная СОТ-37	шт.	78,00	162,78	--	12697	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--
15.	ТПрайс-ли Хомутики	шт.	70,00	30,00	--	2100	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--
16.	ТПрайс-ли Скоба	шт.	30,00	70,00	--	2100	--	--	--
	ст			--	--	--	--	--	--
17.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами	шт	73,00	2307,90	1866,38	168417	136246	2,66	194
					440,39	317,20	32149	23156	1,07	78
18.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	110,00	583,87	7,65	64226	841	1,61	177
					289,80	2,88	31878	316	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-412 -8	Затягивание кабеля в проложенные трубы	м	1176,00	77,81 68,08	2,53 0,69	91505 80062	2975 811	0,40 0,00	473 5
20.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1176,00	30,97 22,66	2,42 0,58	36421 26642	2840 676	0,12 0,00	135 4
21.	ТПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА-47-29 на 6А	шт.	147,00	168,06 --	-- --	24705 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0108-545 -12	Коробка с зажимами устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов	шт	147,00	2139,11 999,35	94,76 15,52	314449 146904	13930 2282	5,75 0,09	845 13
23.	ТПрайс-лист	Коробка с зажимами	шт.	147,00	168,06 --	-- --	24705 --	-- --	-- --	-- --
24.	У65-30-87	Щиток учета к вводным панелям ЩО70	устр-во	2,00	1831,55 793,82	318,33 72,74	3663 1588	637 145	3,45 0,46	7 1
25.	У65-30-88	Панель торцевая ЩО70	устр-во	2,00	433,09 309,65	20,04 2,91	866 619	40 6	1,15 0,02	2 0
26.	ТПрайс-лист	Шкаф управления уличным освещением ШУНО	шт.	2,00	81925,19 --	-- --	163850 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						2858352 1129801	444733 89555		6631 1685

Накладные расходы :

На монтажные работы	599953
На общестроительные работы	157230
На металломонтажные работы	434347
На сантехнические работы	41209
Всего накладных расходов:	1232739
Итого с накладными	4091091

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	235634

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4326725		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						4371684		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4488335		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4529964		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						9827525		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						196551		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10024076		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1202889		
		Итого с НДС						11226965		

Приказ:

Сдал:

Капстройгрупп-Т

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ДОО «СЕРТ»

201 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Раздел: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников										
1.	Е0127-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы пониженных участков под дорогами	м3	3897,80	878,35	84,82	24,59	13,42	3423650	330599	95835	52306	0,17	0,05	645	184
	Итого по разделу: ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ и корчевка кустарников														3423650
	Раздел: Покрытие тип3														
2.	Е0127-34-2 Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2025,00	453,26	7,63	124,98	2,02	917846	15441	253089	4091	0,80	0,01	1625	14
3.	С143003-9 Камни бетонные бортовые М-300	м3	33,20	26700,00	--	--	--	886440	--	--	--	--	--	--	--
4.	Е0147-6-1 Подготовка стандартных посадочных	яма	82,00	1234,64	--			101240	--			4,70		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м			676,64	--	55404	--	--	--
	5. С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	59,04	33,15	--	1957	--	0,51	30
					24,15	--	1426	--	--	--
	6. С01031-А7 -2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	59,04	25,30	--	1494	--	0,39	23
					18,43	--	1088	--	--	--
	7. Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 растительной земли перегноя	т	59,04	208,95	202,86	12336	11977	0,98	58
					46,66	40,57	2755	2395	0,85	50
	9. Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	82,00	619,52	219,31	50800	17983	2,07	170
					359,14	53,92	29450	4422	0,22	18
	9. С143012-3 9	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	шт	82,00	3760,00	--	308320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	10. Е0147-6-1 В	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	ямa	44,00	1234,64	--	54324	--	4,70	207
					676,64	--	29772	--	--	--
	11. С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	31,68	33,15	--	1050	--	0,51	16
					24,15	--	765	--	--	--
	12. С01031-А7 -2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	31,68	25,30	--	802	--	0,39	12
					18,43	--	584	--	--	--
	13. Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 растительной земли перегноя	т	31,68	208,95	202,86	6619	6427	0,98	31
					46,66	40,57	1478	1285	0,85	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	44,00	619,52 359,14	219,31 53,92	27259 15802	9650 2373	2,07 0,22	91 10
15.	С143012-6-8	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3 м	шт	44,00	12200,00 --	-- --	536800 --	-- --	-- --	-- 2907298
		Итого по разделу: Покрытие тип3								
ИТОГО:							6330937 487528	392076 66872		3294 304
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								927974
		Всего накладных расходов:								927974
		Итого с накладными								7258911
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								617794
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								7876705
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %								7961774
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								7993621
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								8073557
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323								14719952
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								294399
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								15014351
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								1801722
		Итого с НДС								16816073

Принял: Сдал:

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»
201 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование объекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Макатаева

А К Т №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-26-1 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9219,11	201,97 97,81	101,38 59,85	1861944 901698	934628 551727	0,52 0,09	4803 865
2.	Е0106-11-1 Установка закладных деталей	1т	4,90	179558,97 54596,25	616,47 232,87	879839 267522	3021 1141	332,35 1,14	1629 6
3.	Е0115-4-6 Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	707,45	1625,39 1345,50	47,12 17,80	1149879 951874	33332 12594	7,13 0,09	5044 62
4.	С143011-96 Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длиной 500-1500 мм, высотой 200-500 мм, толщиной 100 мм	м2	693,59	21200,00 --	-- --	14704108 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0141-7-5 Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	378,63	1094,77 364,84	152,36 97,06	414514 138139	57690 36750	2,27 0,42	858 161
6.	С11011-41 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	408,79	83,00 --	-- --	33930 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

19044213

Итого по разделу:

Раздел:

Реконструкция водосливных стенок 67+1 шт

7.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1413,48	203,68 97,81	101,38 59,85	287897 138249	143298 84591	0,52 0,09	736 133
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,42	179558,97 54596,25	616,47 232,87	75415 22930	259 98	332,35 1,14	140 0 363311

Итого по разделу:

Реконструкция водосливных стенок 67+1 шт

ИТОГО:	20158470 2420411	1172228 686901	13209 1226

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6177116
Всего накладных расходов:	6177116
Итого с накладными	26335586

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3355078
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29690664
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	30001324
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30251895
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30859958
Переход в текущие цены, К=1,82323	56264801
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1125296
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57390097
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6886812
Итого с НДС	64276909

Сдал:

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор №26 С/К от 28 мая 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла рек в черте г. Алматы

Наименование обьекта: р.Малая Алматинка от Дворца школьников до ул.Махатаева

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Малые архитектурные формы										
1.	У1-43-21 Скамья типа II, строительные работы	скамья	23,00	12717,63	349,14	292505	8030	12,65	291
				2163,15	97,29	49752	2238	0,47	11
2.	Е0109-61-12 Монтаж м/конст скамеек	т	3,70	23577,36	6309,63	87307	23365	74,98	278
				14024,25	176,73	51932	654	0,76	3
3.	С12021-24 6 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т прямоугольных труб	т	3,70	162200,00	--	600627	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	Е0113-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	144,60	22,68	0,06	3279	8	0,03	5
				6,68	0,02	966	3	0,00	0
5.	Е0113-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	144,60	50,94	0,05	7366	7	0,02	4
				9,57	--	1384	--	--	--
6.	У1-49-7 Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	23,00	5543,84	31,67	127508	728	4,25	98
				705,87	6,49	16235	149	0,03	1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1118592	32138		675
							120269	3044		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	73911
На металломонтажные работы	47328
Всего накладных расходов:	121238
Итого с накладными	1239831

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1314221
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1328415
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1333672
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1346814
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	2455546
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49111
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2504657
Налог на добавленную стоимость, 12 %	300559
Итого с НДС	2805216

Принял: Сдал:

Объем выполненных работ проверяю

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ТОО «СОРГО»

201__ г.