Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 69 (40 кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/								
		м3	144,003	9206,47	341,75	1325760	49213	265151	9,80	1411
				1624,50	129,11	233933	18592	105	0,63	91
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,337077	55620,00	--	18748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,11526	52102,00	--	6005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	1,2906465	53000,00	--	68404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	8,8888875	52400,00	--	465778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	10,618023	51000,00	--	541519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			1,672548	50900,00	--	85133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			6,3919545	48300,00	--	308731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2820079	49213			1411
			Тенге			233933	18592			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2820079				
	Материалы -		Тенге			286805				
	Всего заработная плата -		Тенге				252525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1494319				
	Местные материалы -		Тенге			755809				
		Накладные расходы -	Тенге			265151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3270344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3270344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4								
			36	10369,97	241,10	373319	8680	51921	8,06	290
		м3		1282,50	91,08	46170	3279	105	0,44	16
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,14468	55620,00	--	8047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,103856	53600,00	--	5567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,57556	52400,00	--	239759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05536	51000,00	--	2823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			629515	8680			290
			Тенге			46170	3279			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			629515				
	Материалы -		Тенге			129521				
	Всего заработная плата -		Тенге				49449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			256196				
	Местные материалы -		Тенге			188948				
		Накладные расходы -	Тенге			51921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			722323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				57237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			722323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				57237			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3449594	57893			1701
			Тенге			280103	21871			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3449594				
	Материалы -		Тенге			416326				
	Всего заработная плата -		Тенге				301974			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1750515				
	Местные материалы -		Тенге			944757				
		Накладные расходы -	Тенге			317073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3992667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1967
		Сметная заработная плата -	Тенге				349535			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3992667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				349535			
		Итого				3 992 667				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				43 919				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08%				43 595				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				40 366				
		На оплату доп.отпусков (0,4%)				16 146				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				4 136 694				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге				10 579 260				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				10 790 846				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				12 085 747				

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____2017 года
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.)

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита" _____ Рамазан Н.Ш. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017 года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, 25-ти 5-ти этажных домов по адресу мкр. Жас Канат в Турксибском районе г.Алматы, пятно 69 (40 кв)

АКТ___
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	144,003	9206,47	341,75	1325760	49213	265151	9,80	1411
		м3		1624,50	129,11	233933	18592	105	0,63	91
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,337077	55620,00	--	18748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11526	52102,00	--	6005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,2906465	53000,00	--	68404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,002373	52400,00	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10,618023	51000,00	--	541519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,672548	50900,00	--	85133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,3919545	48300,00	--	308731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2354425	49213			1411
			Тенге			233933	18592			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2354425				
	Материалы -		Тенге			286805				
	Всего заработная плата -		Тенге				252525			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1028665				
	Местные материалы -		Тенге			755809				
		Накладные расходы -	Тенге			265151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2776751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2776751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1635
		Сметная заработная плата -	Тенге				292298			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
42	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	90,4	10369,97	241,10	937445	21795	130380	8,06	729
		м3		1282,50	91,08	115938	8234	105	0,44	40
48	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03022	-51000,00	--	-1541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			935904	21795			729
			Тенге			115938	8234			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			935904				
	Материалы -		Тенге			325241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				124172			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1541				
	Местные материалы -		Тенге			474470				
		Накладные расходы -	Тенге			130380				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19557			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1130261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				143729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1130261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				143729			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки 1172,03м2								
86	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	14,5404	1274,20	319,70	18527	4649	9960	3,07	45
		м3		461,25	119,25	6707	1734	118	0,58	8
87	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	2006,5752	86,00	--	172565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,4330372	4486,93	285,43	6430	409	6122	20,97	30
		1т		3991,50	77,26	5720	111	105	0,30	--
89	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,260168	50900,00	--	64143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032312	55620,00	--	1797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,024234	50800,00	--	1231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1163232	41200,00	--	4793	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	1,37326	302,02	106,27	415	146	383	1,22	2
		м3		195,75	40,50	269	56	118	0,19	--
94	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	1,4007252	4325,00	--	6058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 7АР								
95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,27225	13010,10	1826,10	3542	497	3351	42,70	12
		т		8100,00	690,75	2205	188	140	3,37	1
96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,015004	52400,00	--	786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,257246	59500,00	--	15306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Угловые узлы 32ар						
98	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,5425	4486,93	285,43	2434	155	2318	20,97	11
		1т		3991,50	77,26	2165	42	105	0,30	--
99	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5151	50900,00	--	26219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0274	55620,00	--	1524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	2,288	302,02	106,27	691	243	638	1,22	3
		м3		195,75	40,50	448	93	118	0,19	--
102	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	2,33376	4661,00	--	10878	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			337339	6099			102
			Тенге			17514	2223			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337339				
	Материалы -		Тенге			1762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				19737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115798				
	Местные материалы -		Тенге			196166				
		Накладные расходы -	Тенге			22771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3416			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			381717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				23153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			381717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				23153			
		РАЗДЕЛ 4.Стены из блока стандартного 247,2м2								
103	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	9,3936	1274,20	319,70	11969	3003	6435	3,07	29
		м3		461,25	119,25	4333	1120	118	0,58	5
104	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	614,0448	92,00	--	56492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,4419936	4486,93	285,43	1983	126	1888	20,97	9
		1т		3991,50	77,26	1764	34	105	0,30	--
106	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,385632	50900,00	--	19629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0118656	55620,00	--	660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,014832	50800,00	--	753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,029664	41200,00	--	1222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	2,9664	302,02	106,27	896	315	827	1,22	4
		м3		195,75	40,50	581	120	118	0,19	1
111	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	1,008576	4325,00	--	4362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	2,017152	4661,00	--	9402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			107369	3445			42
			Тенге			6678	1274			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107369				
	Материалы -		Тенге			420				
	Всего заработная плата -		Тенге				7952			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22264				
	Местные материалы -		Тенге			74562				
		Накладные расходы -	Тенге			9150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			123510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9325			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3735037	80552			2284
			Тенге			374063	30323			148
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3735037				
	Материалы -		Тенге			614228				
	Всего заработная плата -		Тенге				404386			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1165187				
	Местные материалы -		Тенге			1501007				
		Накладные расходы -	Тенге			427453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4412239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2645
		Сметная заработная плата -	Тенге				468504			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4412239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2645
		Сметная заработная плата -	Тенге				468504			

Итого	4 412 239
Временные здания и сооружения (1,1%)	48 535
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	48 176
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	44 608
На оплату доп.отпусков (0,4%)	17 843
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4 571 401
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	11 690 989
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	11 924 809
Всего по акту с учетом НДС 12%	13 355 786

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита" _____ Рамазан Н.Ш. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017 года