Счет-фактура № 89 от 27 сентября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0030202, от 30.12.2009

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 192 от 19.06.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400243843, БИН: 011240001633, ГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление строительства г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400243843, БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многокварт. жилого комплекса с подз.автопаркингом необх. инфраструктурой и объектами обслуж. на зем.участке вост.ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (пятно 15)	усл	1	27 223 365,18	27 223 365,18	12%	3 266 803,82	30 490 169,00	0	
Всего по счету:					**27 223 365,18**		**3 266 803,82**	**30 490 169,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

936

Заказчик : ГУ «Управление строительства г. Алматы»
г. Алматы, пр. Республики, 4
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства" МФ РК
БИК KKMFKZ2A, БИН 011240001633 ТЕЛ.(727)271-66-23
Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т»
г.Алматы, мкр. Жетысу-3, д.25, офис 212
РНН 600500547640, ИИК KZ4985600000050 АО "БанкЦентрКредит" г. Алматы
БИК KCJBKZKX, БИН 050940000576 ТЕЛ.(727)376-80-53
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского района г.Алматы.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ сентябрь 2012г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование		Организац-правовая форма Код	Наименов.	Код
		№192	19.06.2012г.					

Наименование объектов комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС: Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (тенге)	С М Р (тенге) в ценах 2001г.	Из них: В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав С М Р	Дополнительные затраты: На пиобретение материалов в(тенге)	Другие дополнительные расходы в(тенге)	В т.ч. налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате в(тенге)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-х этажный 24 квартирный жилой дом (пятно 15)	**159 000 000**	**30 490 169**	**30 490 169**	**12 326 654**						**3 266 804**	**30 490 169**
Итог к оплате											**30 490 169**

" ЗАКАЗЧИК "

" ПОДРЯДЧИК "

Реестр

Актов Ф-2 за сентябрь 2013 г.

Объект “ Многоквартирный жилой комплекс в мкр “Алгабас” пятно 15

№№ п/п	Наименование работ	№Сметы	Сумма
1	КЖ. Земляные работы, фундаменты, колонны, стены подвала, диафрагма, ригели, плиты перекрытия	2-1-2 (Р-1,2,3,4,5,7)	30490169

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление строительства г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор 192 от 19 июня 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского района г.Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 квартирный жилой дом (пятно 15)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	351,75	4,85	4,85	1706	1706	--	--
					--	1,68	--	592	0,01	2
2.	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3	м3	351,75	26,20	25,02	9217	8801	0,01	3
					1,15	6,79	405	2387	0,02	8
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2845,98	32,23	30,77	91735	87572	0,01	28
					1,42	8,34	4041	23750	0,03	81
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	55,96	262,72	--	14702	--	1,85	103
					262,72	--	14702	--	--	--
5.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	422,10	17,73	17,73	7484	7484	--	--
					--	3,55	--	1497	0,07	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	4695,87	17,73	17,73	83258	83258	--	--
					--	3,55	--	16652	0,07	350
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2044,97	3,77	3,24	7703	6634	0,00	7
					0,48	1,12	982	2290	0,00	8
8.	Е0101-27-5	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	981,16	3,35	3,35	3288	3288	--	--
					--	1,16	--	1141	0,00	4
9.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	981,16	630,00	--	618134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-132-4	Уплотнение верхнего слоя грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см	м3	981,16	8,15	8,15	7992	7992	--	--
					--	2,90	--	2846	0,01	10
11.	Е0101-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	м3	981,16	2,05	2,05	2012	2012	--	--
					--	0,94	--	918	0,00	4
		Итого по разделу: Земляные работы								847230
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ(КЖ-10и1)								
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	51,40	5390,17	66,01	277055	3393	1,35	69
					195,75	24,93	10062	1281	0,12	6
13.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	302,00	7184,97	196,62	2169860	59379	1,79	541
					272,25	74,27	82220	22430	0,36	110
14.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	м3	302,00	298,00	--	89996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,41	62000,00	--	87250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,76	62000,00	--	47119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,90	52400,00	--	623711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,96	50900,00	--	150483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,63	61200,00	--	283170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,31	48300,00	--	14763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,20	58700,00	--	305024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,42	59900,00	--	24966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	1,82	67600,00	--	123190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,02	18000,00	--	353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону фундаментов	м2	111,33	245,44	3,82	27325	425	0,21	24
					37,35	1,44	4158	160	0,01	1

Итого по разделу: Колонны (КЖ-10и1) 4224265

Раздел: Колонны(КЖ-12,14-18)

26.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	18,19	11207,58	990,15	203911	18015	10,40	189
					1644,75	374,04	29925	6805	1,83	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	т	0,96	47400,00 ---	-- --	45278 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,20	68200,00 ---	-- --	13798 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	т	0,67	50900,00 ---	-- --	33973 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,50	48300,00 ---	-- --	24366 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,40	45800,00 ---	-- --	64149 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	4374 --- 601	19 --- 7	58,00 --- 0,56	4 --- 0
33.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,06	18000,00 ---	-- --	1118 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонны(КЖ-12,14-18)								390968
		Раздел: Стены подвала толщ.300 мм СМ1 и диафрагма толщ.300мм								
34.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и диафрагм, толщиной до 300 мм	м3	119,40	9755,82 --- 1624,50	341,75 --- 129,11	1164845 --- 193965	40805 --- 15416	9,80 --- 0,63	1170 --- 75
35.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,08	50600,00 ---	-- --	54871 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,49	47400,00 ---	-- --	23440 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,66	50900,00 ---	-- --	186343 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	20,71	48300,00	--	1000389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,05	45800,00	--	185291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,99	67600,00	--	67186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	211,56	245,44	3,82	51925	808	0,21	45
					37,35	1,44	7902	305	0,01	1
		Итого по разделу: Стены подвала толщ.300 мм СМ1 и диафрагма толщ.300мм								2734290
		Раздел: Диафрагма толщ.300мм(ДМ1-2шт, ДМ2-1шт, ДМ3-1шт с отм.-3.200 до отм.-0.100 (в осях 1-11 и А-В, КЖ-12, 32и1)								
42.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и диафрагм, толщиной до 300 мм В25	м3	53,60	9755,82	341,75	522912	18318	9,80	525
					1624,50	129,11	87073	6920	0,63	34
43.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,50	65000,00	--	32500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	62000,00	--	12691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,46	52400,00	--	24245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,33	50900,00	--	322230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,11	48300,00	--	101775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,24	45800,00	--	102467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,37	67600,00	--	24947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Диафрагма толщ.300мм(ДМ1-2шт, ДМ2-1шт, ДМ3-1шт с отм.-3.200 до отм.-0.100 (в осях 1-11 и А-В, КЖ-12, 32и1)							1143767	
		Раздел: Ригели с отм.-0.100 (Рм1-4шт, Рм2-8шт,Рм3-4шт, Рм4-2шт, Рм4зв.-6шт, Рм5-4шт, КЖ-12,19)								
50.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м В25	м3	10,61	11433,08	3467,42	121282	36782	11,15	118
					1816,27	938,26	19267	9953	3,59	38
51.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,36	62000,00	--	22582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00	--	3945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,54	48300,00	--	26240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,61	45800,00	--	28101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	1т	0,09	70437,87	304,24	6089	26	58,00	5
					9675,00	114,75	836	10	0,56	0
59.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,05	67600,00	--	3495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,05	18000,00	--	931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригели с отм.-0.100 (Рм1-4шт, Рм2-8шт,Рм3-4шт, Рм4-2шт, Рм4зв.-6шт, Рм5-4шт, КЖ-12,19)							215664	
		Раздел: Плиты перекрытия на отм.-1.000 в осях 3-4 и А-Б, 8-9 и А-Б (всего 2шт)(КЖ-46-48)								
61.	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий высотой до 15 м	м2	23,00	405,42	94,09	9325	2164	0,50	11
					66,08	29,52	1520	679	0,12	3
62.	СЕ0106	Амортизационные отчисления на 1м2 крупнощитовой опалубки перекрытий	м2	23,00	55,00	--	1265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-54-3	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке высотой до 15 м	м2	23,00	44,69	14,66	1028	337	0,19	4
					30,04	3,97	691	91	0,02	0
64.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	4,60	6391,06	--	29399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1498	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,55	51000,00	--	28254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	58700,00	--	7326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,02	67600,00	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12021	Доплата за марку стали С245	т	0,02	1860,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00	--	3054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,10	70437,87	304,24	6999	30	58,00	6
					9675,00	114,75	961	11	0,56	0
73.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,10	18000,00	--	1788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм.-1.000 в осях 3-4 и А-Б, 8-9 и А-Б (всего 2шт)(КЖ-46-48)							93717	
		Раздел: Плиты перекрытия на отм.-0.100 (КЖ-46-48)								
74.	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий высотой до 15 м	м2	496,00	405,42	94,09	201089	46668	0,50	247
					66,08	29,52	32777	14642	0,12	60
75.	СЕ0106	Амортизационные отчисления на 1м2 крупнощитовой опалубки перекрытий	м2	496,00	55,00	--	27280	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-54-3	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке высотой до 15 м	м2	208,89	44,69	14,66	9336	3062	0,19	39
					30,04	3,97	6275	829	0,02	3
77.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	41,78	6391,06	--	267010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	65000,00	--	15704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	т	1,17	47400,00	--	55458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,77	53000,00	--	40951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	12,53	51000,00	--	638787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т(КП-3)	0,31	61200,00	--	18801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00	--	3611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d20-22 мм	т (КП-2,КП-4)	0,43	58700,00	--	24959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00	--	2125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением	т	0,01	67600,00	--	573	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток			--	--	--	--	--	--
88.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,05	50900,00 ---	-- ---	2606 ---	-- ---	-- ---	-- ---
89.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,10	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	6999 --- 961	30 --- 11	58,00 --- 0,56	6 --- 0
90.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,10	18000,00 --- --	-- --- --	1788 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм.-0.100 (КЖ-46-48)							1317776	

ИТОГО:

10967677	439011		3145
---	---		---
499324	131623		862

Накладные расходы :

На общестроительные работы	661242
Всего накладных расходов:	661242
Итого с накладными	11628919

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	697735
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12326654
Итого с временными, 1,2 %	12474574
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	12609299
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12659197
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12783943
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	26689574
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	533791
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27223365
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3266804
Итого с НДС	30490169

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ «ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Капстройгрупп-Т