Счет-фактура № 120 от 27 ноября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013410, от 04.10.2012

ИИК поставщика: KZ498560000005044275, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 192 от 19.06.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 600500547640, БИН: 050940000576, Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 600400243843, БИН: 011240001633, ГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Управление строительства г.Алматы

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400243843, БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартир. жилого комплекса с подз.автопаркингом необх. инфраструктурой и объектами обслуж. на зем.участке вост.ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (пятно 15)	усл	1	9 638 785,71	9 638 785,71	12%	1 156 654,29	10 795 440,00	0	
Всего по счету:					**9 638 785,71**		**1 156 654,29**	**10 795 440,00**		

Руководитель: Ишназаров Б. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мурзагулова А. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 19
от 27 ноября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"**

Заказчик: **ГУ Управление строительства г.Алматы**

Основание: **Договор № 192 от 19.06.2012г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство многокварт. жилого комплекса с подз.автопаркингом необх. инфраструктурой и объектами обслуж. на зем.участке вост.ТЭЦ-2 в мкр.Алгабас Алатауского р-на г.Алматы (пятно 15)	1	усл	10 795 440,00	10 795 440,00

Итого: 10 795 440,00

В том числе НДС 1 156 654,29

Всего оказано услуг 1, на сумму 10 795 440,00 KZT

Десять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста сорок тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т"

РНН: 600500547640
Адрес: 050063, Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Жетысу -3, дом 25 А, офис- 212.

Расчетный счет: KZ498560000005044275 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Управление строительства г.Алматы

РНН: 600400243843
Адрес: г.Алматы пл.Республики,4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г. Астана ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Типовая межведомственная форма КС-3

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: ГУ «Управление строительства г. Алматы» г. Алматы, пр. Республики, 4
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства" МФ РК
БИК KKMFKZ2A, БИН 011240001633 ТЕЛ.(727)271-66-23
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» г.Алматы, мкр. Жетысу-3, д.25, офис 212
РНН 600500547640, ИИК ИИК KZ498560000005044275 АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX, БИН 050940000576 ТЕЛ.(727)376-80-53
Наименование строительства и его адрес: Строитоительство многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Пятно 15

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 27 ноябрь 2012года

Код	Код	Договор		сточник финансировани		форма	
заказ-чика	подряд-чика	номер	дата	наиме-нован	код	наименование	код
		№192	19.06.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**41285609**	**10795440**							**1156654**	**10795440**

М.П. Заказчик _____ М.П. Подрядчик _____

Реестр

Актов Ф-2 за ноябрь 2013 г.

Объект “ Многоквартирный жилой комплекс в мкр “Алгабас” пятно 15

№№ п/п	Наименование работ	№Сметы	Сумма
1	КЖ. Земляные работы, колонны, монолитная диафрагма, плиты перекрытия	2-1-2 (Р-1,3,5,7)	10795440

Заказчик: ГУ «Управление строительства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»

Договор 192 от 19 июня 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского района г.Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 квартирный жилой дом (пятно 15)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. / Всего	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	ЕО101-17-7	Погрузка ранее разработанногогрунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1152,75	26,20	25,02	30206	28843	0,01	9
					1,15	6,79	1326	7823	0,02	27
2.	ЕО10333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1902,04	17,73	17,73	33723	33723	--	--
					--	3,55	--	6745	0,07	142
3.	ЕО101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	922,20	3,35	3,35	3091	3091	--	--
					--	1,16	--	1072	0,00	4
4.	ЕО101-27-11	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	922,20	1,48	1,48	1366	1366	--	--
					--	0,51	--	474	0,00	2
5.	ЕО101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	230,55	134,10	--	30917	--	0,97	224
					134,10	--	30917	--	--	--
6.	ЕО101-134-1	Уплотнение грунта 1,2группы пневматическими трамбовками	м3	922,20	21,55	4,52	19870	4165	0,11	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	15705	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								119173
		Раздел: Колонны(КЖ-12,14-18)								
7.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	36,39	10455,40	990,15	380451	36030	10,40	378
					1644,75	374,04	59849	13611	1,83	66
8.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8 мм	т	1,91	47400,00	--	90557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,40	68200,00	--	27596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	т	1,33	50900,00	--	67945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,01	48300,00	--	48733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,80	45800,00	--	128299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,12	70437,87	304,24	8748	38	58,00	7
					9675,00	114,75	1202	14	0,56	0
14.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,12	18000,00	--	2236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колонны(КЖ-12,14-18)								754565
		Раздел: Монолитная диафрагма толщ.200мм КЖ-43								
15.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и диафрагм, толщиной до 200 мм В25	м3	66,82	11566,01	442,42	772795	29561	14,00	935
					2362,50	167,13	157853	11167	0,82	55
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,82	65000,00	--	53375	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	62000,00	--	5892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,35	53000,00	--	18796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,78	52400,00	--	41023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,77	51000,00	--	39174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,82	50900,00	--	194524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм	т	2,22	48300,00	--	107270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,56	45800,00	--	25694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитная диафрагма толщ.200мм КЖ-43								1258544
		Раздел: Ригели с отм.2.900(Рм1-4шт, Рм2-8шт,Рм3-4шт, Рм4-2шт, Рм4зв.-6шт, Рм5-4шт, КЖ-12,19)								
24.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м В25	м3	10,61	11433,08	3467,42	121282	36782	11,15	118
					1816,27	938,26	19267	9953	3,59	38
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,36	62000,00	--	22582	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
27.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	295 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00 --	-- --	1773 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00 --	-- --	3945 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,54	48300,00 --	-- --	26240 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,61	45800,00 --	-- --	28101 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	1т	0,09	70437,87 9675,00	304,24 114,75	6089 836	26 10	58,00 0,56	5 0
33.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,05	67600,00 --	-- --	3495 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-13-3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,05	18000,00 --	-- --	931 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригели с отм.2.900(Рм1-4шт, Рм2-8шт,Рм3-4шт, Рм4-2шт, Рм4зв.-6шт, Рм5-4шт, КЖ-12,19)								215664
		Раздел: Плиты перекрытия на отм.-1.000 (КЖ-46-48)								
35.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1400	6	58,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9675,00	114,75	192	2	0,56	0
36.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,02	18000,00 ---	-- --	358 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм.-1.000 (КЖ-46-48)								1757
		Раздел: Плиты перекрытия на отм.-0.100 (КЖ-46-48)								
37.	Е0106-54- 3	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке высотой до 15 м	м2	57,42	44,69 30,04	14,66 3,97	2566 1725	842 228	0,19 0,02	11 1
38.	С143001-1 0	Бетон тяжелый класса В25	м3	11,48	5650,00 ---	-- --	64885 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм.-0.100 (КЖ-46-48)								67451
		Раздел: Плиты перекрытия на отм.2.900(КЖ-51-54)								
39.	Е0106-50- 2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий высотой до 15 м	м2	446,40	405,42 66,08	94,09 29,52	180980 29499	42001 13178	0,50 0,12	222 54
40.	СЕ0106	Амортизационные отчисления на 1м2 крупнощитовой опалубки перекрытий	м2	446,40	55,00 ---	-- --	24552 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0106-54- 3	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке высотой до 15 м	м2	446,40	44,69 30,04	14,66 3,97	19952 13409	6543 1771	0,19 0,02	84 7
42.	С143001-1 0	Бетон тяжелый класса В25	м3	89,28	5650,00 ---	-- --	504432 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,23	65000,00 ---	-- --	14963 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,98	62000,00 ---	-- --	60934 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	2,91	53000,00	--	154111	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
46.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,91	52400,00 / --	-- / --	152366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,68	50900,00 / --	-- / --	34596 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,61	48300,00 / --	-- / --	126229 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,01	67600,00 / --	-- / --	516 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С12021	Доплата за марку стали С245	т	0,01	1860,00 / --	-- / --	14 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,09	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	6299 / 865	27 / 10	58,00 / 0,56	5 / 0
52.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,09	18000,00 / --	-- / --	1610 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Плиты перекрытия на отм.2.900(КЖ-51-54)								1281552

ИТОГО: 3698709 / 332645 — 223047 / 66058 — 2101 / 394

Накладные расходы :

На общестроительные работы 418661

Всего накладных расходов: 418661

Итого с накладными 4117370

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	247042
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4364412
Итого с временными, 1,2 %	4416785
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4464486
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4482153
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4526321
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9449790
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	188996
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9638786
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1156654
Итого с НДС	10795440

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕҢСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Капстройгрупп-Т Республика Казахстан г.Алматы

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС Республика Казахстан г.Алматы